

令和3年1月末現在

○東日本台風 河川災害復旧工事の進捗状況

事務所	全体 件数	着手 件数	着手率	完成 件数	完成率
大河原土木事務所	193	<u>172</u>	<u>89.1%</u>	<u>18</u>	<u>9.3%</u>
仙台土木事務所	89	89	100%	<u>43</u>	<u>48.3%</u>
北部土木事務所	87	<u>40</u>	<u>46.0%</u>	0	0.0%
大崎地方ダム総合事務所	2	2	100%	0	0.0%
北部土木事務所栗原地域事務所	39	39	100%	<u>23</u>	<u>59.0%</u>
東部土木事務所	26	25	96.2%	8	30.8%
東部土木事務所登米地域事務所	29	29	100%	<u>19</u>	<u>65.5%</u>
気仙沼土木事務所	68	47	69.1%	0	0.0%
河川課	2	2	100%	2	100.0%
総 計	535	<u>445</u>	<u>83.2%</u>	<u>113</u>	<u>21.1%</u>

全体件数・・・災害査定決定件数

着手件数・・・災害復旧工事の契約件数

完成件数・・・災害復旧工事の現場完了件数

※赤字下線部は先月より変更があったもの