


# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和2年12月末現在】

※朱書は前月との比較

**公共土木施設** 着手率 65% (+11pt) 完成率 13% (+2pt)  
 (道路,河川,砂防,受託)



復旧・復興事業の概要  
 期間 R1~R4年度  
 工事費 約151億円  
 事業箇所数: 321箇所

項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)
道路 災害復旧工事	<p>着手率 61箇所 (+2箇所)                      完成率 24箇所 (+3箇所)</p>	災害関連 緊急砂防工事	<p>着手率 0% 完成率 0%</p>	受託工事 (町道古田峠線)	<p>着手率 7箇所                      完成率 0%</p>
期間 R1~R3 工事費 約40億円	着手率 65% 完成率 26% (+2pt) (+4pt) 事業箇所数: 94箇所	期間 R1~R4 工事費 約52億円	着手率 0% 完成率 0% 事業箇所数: 15箇所	期間 R1~R3 工事費 約2億円	着手率 100% 完成率 0% 事業箇所数: 7箇所
河川 災害復旧工事	<p>着手率 140箇所 (+34箇所)                      完成率 17箇所 (+3箇所)</p>	災害関連工事 (丸森梁川線)	<p>着手率 0% 完成率 0%</p>	土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線)	<p>着手率 0% 完成率 0%</p>
期間 R1~R3 工事費 約50億円	着手率 73% 完成率 9% (+18pt) (+2pt) 事業箇所数: 193箇所	期間 R1~R3 工事費 約4億円	着手率 0% 完成率 0% 事業箇所数: 1箇所	期間 R3~R4 工事費 約3億円	着手率 0% 完成率 0% 事業箇所数: 11箇所

# 大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

災害復旧事業						
市町名	道路災害復旧工事			河川災害復旧工事		
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	進捗率	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	進捗率
白石市	18 【3億円】	18 100% 6 33%		43 【13億円】	31 72% 1 2%	
角田市	16 【3億円】	5 31% 1 6%		38 【11億円】	35 92% 6 16%	
蔵王町	1 【0.2億円】	0 0% 0 0%		19 【4億円】	19 100% 4 21%	
七ヶ宿町	0			18 【2億円】	4 22% 3 17%	
村田町	4 【0.3億円】	1 25% 1 25%		17 【3億円】	9 53% 1 6%	
川崎町	7 【2億円】	5 71% 2 29%		25 【5億円】	10 40% 0 0%	
丸森町	48 【31億円】	32 67% 14 29%		33 【12億円】	32 97% 2 6%	
合計	94 【40億円】	61 65% 24 26%		193 【50億円】	140 73% 17 9%	

関連事業		
箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	進捗率
<b>災害関連緊急砂防工事</b>		
15 【52億円】	0 0% 0 0%	発注手続中
<b>災害関連工事（丸森梁川線）</b>		
1 【4億円】	0 0% 0 0%	発注手続中
<b>委託工事（町道 古田峠線）</b>		
7 【2億円】	7 100% 0 0%	
<b>土砂災害対策道路事業（丸森雲山線）</b>		
11 【3億円】	0 0% 0 0%	
合計	34 【61億円】	7 21% 0 0%

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。