


大河原土木事務所

令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和3年2月末現在】

※朱書は前月との比較

公共土木施設 (道路,河川,砂防, 受託)	着手率	完成率
	93% (+15pt)	15% (+1pt)



復旧・復興事業の概要	事業箇所数:
期間 R1~R4年度	321箇所
工事費 約151億円	

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)
道路 災害復旧工事	<p>着手率 85箇所 (+20箇所) 50%</p> <p>完成率 27箇所 (+1箇所) 29%</p>	災害関連 緊急砂防工事	<p>着手率 14箇所 (+7箇所) 50%</p> <p>完成率 0箇所 0%</p>	受託工事 (町道古田峠線)	<p>着手率 7箇所 50%</p> <p>完成率 1箇所 14%</p>
期間 R1~R3 工事費 約40億円	<p>着手率 90% 完成率 29% (+21pt) (+1pt)</p> <p>事業箇所数: 94箇所</p>	期間 R1~R4 工事費 約52億円	<p>着手率 93% 完成率 0% (+46pt)</p> <p>事業箇所数: 15箇所</p>	期間 R1~R3 工事費 約2億円	<p>着手率 100% 完成率 14%</p> <p>事業箇所数: 7箇所</p>
河川 災害復旧工事	<p>着手率 193箇所 (+21箇所) 50%</p> <p>完成率 20箇所 (+2箇所) 10%</p>	災害関連工事 (丸森梁川線)	<p>着手率 1箇所 (+1箇所) 50%</p> <p>完成率 0箇所 0%</p>	土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線)	<p>着手率 0箇所 50%</p> <p>完成率 0箇所 0%</p>
期間 R1~R3 工事費 約50億円	<p>着手率 100% 完成率 10% (+11pt) (+1pt)</p> <p>事業箇所数: 193箇所</p>	期間 R1~R3 工事費 約4億円	<p>着手率 100% 完成率 0% (+100pt)</p> <p>事業箇所数: 1箇所</p>	期間 R3~R4 工事費 約3億円	<p>着手率 0% 完成率 0%</p> <p>事業箇所数: 11箇所</p>

大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

災害復旧事業						
市町名	道路災害復旧工事			河川災害復旧工事		
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	0 50 100%	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	0 50 100%
白石市	18 【3億円】	18 100% 8 44%		43 【13億円】	43 100% 1 2%	
角田市	16 【3億円】	15 94% 1 6%		38 【11億円】	38 100% 6 16%	
蔵王町	1 【0.2億円】	1 100% 0 0%		19 【4億円】	19 100% 4 21%	
七ヶ宿町	0			18 【2億円】	18 100% 4 22%	
村田町	4 【0.3億円】	4 100% 1 25%		17 【3億円】	17 100% 2 12%	
川崎町	7 【2億円】	7 100% 2 29%		25 【5億円】	25 100% 0 0%	
丸森町	48 【31億円】	40 83% 15 31%		33 【12億円】	33 100% 3 9%	
合計	94 【40億円】	85 90% 27 29%		193 【50億円】	193 100% 20 10%	

関連事業		
市町名	災害関連緊急砂防工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
丸森町	15 【52億円】	14 93% 0 0%
	災害関連工事（丸森梁川線）	
	1 【4億円】	1 100% 0 0%
	受託工事（町道 古田峠線）	
7 【2億円】	7 100% 1 14%	
土砂災害対策道路事業（丸森雲山線）		
11 【3億円】	0 0% 0 0%	
合計	34 【61億円】	22 65% 1 3%

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。