


# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和3年3月末現在】

※赤字は前月との比較

公共土木施設 (道路,河川,砂防,受託)	着手率	完成率
	96% (+3pt)	18% (+3pt)



復旧・復興事業の概要  
期間 R1～R4年度  
工事費 約151億円

事業箇所数:  
321箇所

項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) ／(被災箇所数)
道路 災害復旧工事	<p>着手率 92箇所 (+7箇所) 完成率 35箇所 (+8箇所)</p>	災害関連 緊急砂防工事	<p>着手率 15箇所 (+1箇所) 完成率</p>	受託工事 (町道古田峠線)	<p>着手率 7箇所 完成率 1箇所</p>
期間 R1～R3 工事費 約40億円	<p>着手率 98% 完成率 37% (+8pt) (+8pt)</p> <p>事業箇所数: 94箇所</p>	期間 R1～R4 工事費 約52億円	<p>着手率 100% 完成率 0% (+7pt)</p> <p>事業箇所数: 15箇所</p>	期間 R1～R3 工事費 約2億円	<p>着手率 100% 完成率 14%</p> <p>事業箇所数: 7箇所</p>
河川 災害復旧工事	<p>着手率 193箇所 完成率 21箇所 (+1箇所)</p>	災害関連工事 (丸森梁川線)	<p>着手率 1箇所 完成率</p>	土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線)	<p>着手率 完成率</p>
期間 R1～R3 工事費 約50億円	<p>着手率 100% 完成率 11% (+1pt)</p> <p>事業箇所数: 193箇所</p>	期間 R1～R3 工事費 約4億円	<p>着手率 100% 完成率 0%</p> <p>事業箇所数: 1箇所</p>	期間 R3～R4 工事費 約3億円	<p>着手率 0% 完成率 0%</p> <p>事業箇所数: 11箇所</p>

# 大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

災害復旧事業						
市町名	道路災害復旧工事			河川災害復旧工事		
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	0 50 100%	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	0 50 100%
白石市	18 【3億円】	18 100% 10 56%		43 【13億円】	43 100% 1 2%	
角田市	16 【3億円】	15 94% 1 6%		38 【11億円】	38 100% 6 16%	
蔵王町	1 【0.2億円】	1 100% 0 0%		19 【4億円】	19 100% 4 21%	
七ヶ宿町	0			18 【2億円】	18 100% 4 22%	
村田町	4 【0.3億円】	4 100% 1 25%		17 【3億円】	17 100% 2 12%	
川崎町	7 【2億円】	7 100% 2 29%		25 【5億円】	25 100% 0 0%	
丸森町	48 【31億円】	47 98% 21 44%		33 【12億円】	33 100% 4 12%	
<b>合計</b>	<b>94</b> 【40億円】	<b>92 98%</b> <b>35 37%</b>		<b>193</b> 【50億円】	<b>193 100%</b> <b>21 11%</b>	

関連事業		
市町名	災害関連緊急砂防工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
丸森町	15 【52億円】	15 100% 0 0%
	<b>災害関連工事（丸森梁川線）</b>	
	1 【4億円】	1 100% 0 0%
	<b>委託工事（町道 古田峠線）</b>	
7 【2億円】	7 100% 1 14%	
<b>土砂災害対策道路事業（丸森雲山線）</b>		
11 【3億円】	0 0% 0 0%	
<b>合計</b>	<b>34</b> 【61億円】	<b>23 68%</b> <b>1 3%</b>

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。