


# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和3年6月末現在】

※朱書は前月との比較

公共土木施設 (道路,河川,砂防, 受託)	着手率	96%	完成率	37%
				(+9pt)



復旧・復興事業の概要	事業箇所数: 321箇所
期間 R1~R4年度	
工事費 約151億円	

項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)	項目	(着手・完成箇所数) / (被災箇所数)
道路 災害復旧工事	<p>着手率 92箇所 完成率 52箇所 (+11箇所)</p>	災害関連 緊急砂防工事	<p>着手率 15箇所 完成率 0箇所</p>	受託工事 (町道古田峠線)	<p>着手率 7箇所 完成率 1箇所</p>
期間 R1~R3 工事費 約40億円	<p>着手率 98% 完成率 55% (+11pt)</p> <p>事業箇所数: 94箇所</p>	期間 R1~R4 工事費 約52億円	<p>着手率 100% 完成率 0%</p> <p>事業箇所数: 15箇所</p>	期間 R1~R3 工事費 約2億円	<p>着手率 100% 完成率 14%</p> <p>事業箇所数: 7箇所</p>
河川 災害復旧工事	<p>着手率 193箇所 完成率 66箇所 (+20箇所)</p>	災害関連工事 (丸森梁川線)	<p>着手率 1箇所 完成率 0箇所</p>	土砂災害 対策道路事業 (丸森霊山線)	<p>着手率 0箇所 完成率 0箇所</p>
期間 R1~R3 工事費 約50億円	<p>着手率 100% 完成率 34% (+10pt)</p> <p>事業箇所数: 193箇所</p>	期間 R1~R3 工事費 約4億円	<p>着手率 100% 完成率 0%</p> <p>事業箇所数: 1箇所</p>	期間 R3~R4 工事費 約3億円	<p>着手率 0% 完成率 0%</p> <p>事業箇所数: 11箇所</p>

# 大河原土木事務所 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況（市町別）

## 災害復旧事業

市町名	道路災害復旧工事		河川災害復旧工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
白石市	18 【3億円】	18 100% 17 94%	43 【13億円】	43 100% 8 19%
角田市	16 【3億円】	15 94% 5 31%	38 【11億円】	38 100% 19 50%
藤王町	1 【0.2億円】	1 100% 0 0%	19 【4億円】	19 100% 7 37%
七ヶ宿町	0		18 【2億円】	18 100% 5 28%
村田町	4 【0.3億円】	4 100% 1 25%	17 【3億円】	17 100% 5 29%
川崎町	7 【2億円】	7 100% 4 57%	25 【5億円】	25 100% 4 16%
丸森町	48 【31億円】	47 98% 25 52%	33 【12億円】	33 100% 18 55%
<b>合計</b>	<b>94</b> 【40億円】	<b>92 98%</b> <b>52 55%</b>	<b>193</b> 【50億円】	<b>193 100%</b> <b>66 34%</b>

## 関連事業

市町名	災害関連緊急砂防工事	
	箇所数 【工事費】	上段：済・率（工事着手） 下段：済・率（工事完成）
丸森町	15 【52億円】	15 100% 0 0%
<b>災害関連工事（丸森梁川線）</b>		
丸森町	1 【4億円】	1 100% 0 0%
<b>受託工事（町道 古田峠線）</b>		
丸森町	7 【2億円】	7 100% 1 14%
<b>土砂災害対策道路事業（丸森霊山線）</b>		
丸森町	11 【3億円】	0 0% 0 0%
<b>合計</b>	<b>34</b> 【61億円】	<b>23 68%</b> <b>1 3%</b>

※ 大河原町及び柴田町については、道路及び河川災害復旧工事が無いため、一覧表から除いている。

# 大河原土木事務所

## 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業 完成写真

丸森町 宇多川 146号



角田市 小田川 162号



川崎町 (一) 青根蔵王線 705号



川崎町 (一) 青根蔵王線 706号



着手前

施工中

完成