

復興支援道路 みやぎ県北高速幹線道路

事業だより

Ⅱ期(中田工区)・Ⅲ期(佐沼工区)

第5号

平成29年4月3日

発行元：東部土木事務所

登米地域事務所

道路建設第二班

1. はじめに

県民の皆様へ「みやぎ県北高速幹線道路Ⅱ期及びⅢ期事業」に関する最新の情報を定期的にお届けするため、事業だよりを発行したものであり、今回が第5号となります。今回は、みやぎ県北高速幹線道路の平成28年度末の工事の進捗状況に関する情報をお届けいたします。

2. Ⅱ期(中田工区)の進捗状況

(1) 用地及び補償

地域の皆様のご協力により、平成28年度をもちまして事業用地約18万m²の用地買収が完了いたしました。改めて御礼申し上げます。引き続き、Ⅱ期(中田工区)の早期完成に向け全力で取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

(2) 工事

Ⅱ期(中田工区)は、平成28年度末時点で地盤改良工事が概ね完了し、プレロード盛土の総土量約46万m³のうち約35万m³が完了しました。また、函渠工は14箇所のうち4箇所が完了し、(仮称)中田1C部の橋梁は下部工が完了し、上部工工事に着手しました。引き続き、残りのプレロード盛土、函渠工、排水工、道路付属施設工、側道工等の工事を進めてまいります。

(3) 進捗率

平成28年度末進捗率 約63%(事業費ベース)



凡例： ← 写真撮影方向

①




平成27年1月撮影



平成29年3月撮影

① 迫町佐沼字新二本杉付近(仮称)佐沼1C 地盤改良及びプレロード盛土完了状況

②



平成27年1月撮影



平成29年3月撮影

② 迫町佐沼字二本杉付近から（仮称）中田 I C 方向を撮影 地盤改良及びプレロード盛土完了状況

③



平成27年1月撮影



平成29年3月撮影

③ 中田町宝江新井田付近から（仮称）佐沼 I C 方向を撮影 地盤改良及びプレロード盛土完了状況

④



平成29年1月撮影




平成29年3月撮影

④ 中田町宝江新井田付近（仮称）中田 I C 橋梁上部工施工状況

⑤





平成27年1月撮影



平成29年3月撮影

⑤ 中田町宝江新井田付近から三陸縦貫自動車道登米 I C 方向を撮影 地盤改良及びプレロード盛土完了状況



3. Ⅲ期(佐沼工区)の進捗状況



(1) 工事

Ⅲ期(佐沼工区)は、平成28年度末時点で、迫町北方字田ノ尻地内の市道中沢線から迫町北方字紫雲山地内の国道398号の間(写真①)及び中田町石森字表地内付近の(仮称)佐沼IC部(写真②)の地盤改良及びプレロード盛土工事を進めてまいりました。また、迫町北方字新大瀬地内の国道398号から迫町北方字田ノ尻地内の市道中沢線の間(写真③)及び中田町石森字菜園地内の迫川左岸から中田町石森字蟹甲地内の(主)中田・迫線の間(写真④)の地盤改良及びプレロード盛土、迫町北方字西館北から迫町佐沼字新中島付近で迫川を渡る(仮称)佐沼1号橋(写真⑤)の下部工工事に着手しました。引き続き、残りの区間のプレロード盛土、函渠工、排水工、(仮称)佐沼1号橋上部工等の工事を進めてまいります。

(2) 進捗率

平成28年度末進捗率 約28%(事業費ベース)





4. 工事中のお願い

工事を行う地区においては、通行規制、騒音及び振動等により周辺住民の皆様にご迷惑をおかけいたしますが、施工業者と常に連絡をとりながら、最小限になるよう努めてまいります。なお、事業内容などで不明な点、または、土木事務所など行政に対するご意見・要望などがあれば、事務所にご連絡ください。

お問い合わせはこちらまで
 宮城県東部土木事務所登米地域事務所 道路建設第二班
 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
 電話：0220-22-5115 E-mail: et-tmdbkk2@pref.miyagi.jp

