

(様式1)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

女川町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	680,083	0
	24	16,780,648	29,755,310
	25	31,230,934	15,182,588
	26	20,922,155	
	27	0	
合計		69,613,820	44,937,898

<参考>	女川町東日本大震災復興交付金基金残高	49,780,256	女川町東日本大震災復興交付金基金の利息額	32,085
------	--------------------	------------	----------------------	--------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	206,425	0
	24	1,626,822	253,247
	25	4,328,871	373,456
	26	1,769,318	
	27	0	
合計		7,931,436	626,703

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	町内全域	町	町	直接	継続	4,000	23 ~ 25	23	1,500		-			
															24	1,500		-			
															25			-			
															26			-			
															27			-			
															累計	3,000	0	0			
14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	女川町全 域	県	県	直接	継続	22,238	24 ~ 26	23				24年4月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)		
															24	8,397	615	-			
															25	4,336	9,231	-			
															26	3,944		-			
															27			-			
															累計	16,677	9,846	0			
(注)													都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															24	8,397	615	0			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															25	4,336	9,231	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	3,944		0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。															27	0		0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															都道府県交付分 計			16,677	9,846	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。															市町村交付分 各年度別合計			23	1,500	0	0
															24	1,500	0	0			
															25	0	0	0			
															26	0	0	0			
															27	0	0	0			
															市町村交付分 計			3,000	0	0	
													県・市町村交付分 合計			19,677	9,846	0			

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
2	C	-	7	-	1	-	女川町宮ヶ崎地区水産業基盤整備測量調査計画事業	宮ヶ崎地区	町	町	直接	完了	104,000	23 ~ 24	23	42,750		-	H24.10 基本計画策定業務契約 H25.3 業務完了
															24	35,250	74,813	3,187	
															25				
															26				
															27				
累計	78,000	74,813	3,187																
3	C	-	7	-	2	-	離半島部水産業共同利用施設復興整備測量調査計画事業	竹浦地区、桐ヶ崎地区、横浦地区、飯子浜地区、塚浜地区	町	町	直接	継続	60,000	23 ~ 24	23	18,750		-	
															24	26,250		-	
															25			-	
															26				
															27				
累計	45,000	0	0																
12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化測量調査設計事業	指ヶ浜地区他14地区	県	町	間接	継続	991,300	23 ~ 24	23	48,225		-	24年7月、マスタープラン検討業務発注。 H25.5 大石原浜地区測量調査設計契約締結 H25.6 離半島部基本設計業務発注 H26.1 小屋取基本設計発注
															24	695,250	53,668		
															25		46,067		
															26				
															27				
累計	743,475	99,735	0																
13	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化測量調査設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23 ~ 24	23	8,625		-	24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)
															24	27,375	16,329	19,671	
															25				
															26				
															27				
累計	36,000	16,329	19,671																
19	◆C	-	7	-	1	-	女川町水産加工団地整備構想策定事業	宮ヶ崎地区・石浜地区	町	町	直接	完了	42,000	24 ~ 24	23				H24.6 基本構想策定業務発注 H25.3 業務完了
															24	33,600	33,600	0	
															25				
															26				
															27				
累計	33,600	33,600	0																
20	C	-	7	-	3	-	女川町水産加工団地排水処理施設整備事業	宮ヶ崎・石浜・鷺神浜地区	町	町	直接	継続	2,732,224	24 ~ 26	23				H25.4 管渠実施設計発注。 H25.5 管渠本体工事・施工管理発注。 H26.3 本体工事発注。
															24	102,000			
															25	1,947,168	2,022,822		
															26				
															27				
累計	2,049,168	2,022,822	0																
46	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業	指ヶ浜漁港外11地区	県	町	間接	完了	128,000	24 ~ 25	23				24年11月～、嵩上げ工事発注。 H26.3 完了
															24	96,000	91,798	-	
															25		-3,702	3,702	
															26				
															27				
累計	96,000	88,096	3,702																

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	☆	F	-	1	-	1													
48	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		町					~	23				
															24	158,608	8,000		
															25	9,649	12,248		
															26	329,020			
															27				
															累計	497,277	20,248	0	
58	C	-	7	-	4	-	女川町地方卸 売市場整備事 業	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	81,000	24 ~ 26	23				
															24	30,000			
															25	30,750	43,740		- H26.1 中央荷捌場、管理棟基本設計発注。
															26				
															27				
															累計	60,750	43,740	0	
86	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業	大石原浜 地区	町	町	直接	継続	102,988	25 ~ 26	23				
															24				
															25	45,232	44,192		- H25.5 URとCM事業一括契約締結
															26	32,008			
															27				
															累計	77,240	44,192	0	
87	C	-	7	-	5	-	女川町水産加 工工場整備事 業	宮ヶ崎・ 石浜地区	町	町	直接	継続	8,000,000	25 ~ 25	23				
															24				
															25	5,500,000			- H26.3.31時点 事業実施主体7社への補助金交付決定済
															26				
															27				
															累計	5,500,000	0	0	
92	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)		県						23				
															24				
															25	16,825	13,440		
															26				
															27				
															累計	16,825	13,440	0	
97	C	-	5	-	3		漁業集落防災 機能強化事業	小屋取地 区	町	町	直接	継続	236,466	26 ~ 27	23				
															24				
															25				
															26	131,679			
															27				
															累計	131,679	0	0	
98	C	-	5	-	4		漁業集落防災 機能強化事業	御前浜地 区	町	町	直接	継続	230,414	26 ~ 26	23				
															24				
															25				
															26	172,810			
															27				
															累計	172,810	0	0	

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
99	C	-	5	-	5	漁業集落防災機能強化事業	尾浦地区	町	町	直接	継続	677,058	26 ~ 27	23						
														24						
														25						
														26	241,499					
														27						
														累計	241,499	0	0			
100	C	-	5	-	6	漁業集落防災機能強化事業	竹浦地区	町	町	直接	継続	367,634	26 ~ 27	23						
														24						
														25						
														26	139,543					
														27						
														累計	139,543	0	0			
101	C	-	5	-	7	漁業集落防災機能強化事業	桐ヶ崎地区	町	町	直接	継続	176,289	26 ~ 26	23						
														24						
														25						
														26	132,216					
														27						
														累計	132,216	0	0			
102	C	-	5	-	8	漁業集落防災機能強化事業	高白浜地区	町	町	直接	継続	83,442	26 ~ 26	23						
														24						
														25						
														26	62,581					
														27						
														累計	62,581	0	0			
103	C	-	5	-	9	漁業集落防災機能強化事業	野々浜地区	町	町	直接	継続	54,779	26 ~ 26	23						
														24						
														25						
														26	41,084					
														27						
														累計	41,084	0	0			
104	C	-	5	-	10	漁業集落防災機能強化事業	塚浜地区	町	町	直接	継続	184,188	26 ~ 26	23						
														24						
														25						
														26	138,141					
														27						
														累計	138,141	0	0			
105	C	-	5	-	11	漁業集落防災機能強化事業	出島地区	町	町	直接	継続	403,579	26 ~ 26	23						
														24						
														25						
														26	302,684					
														27						
														累計	302,684	0	0			

(様式2C)

水川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
106	C	-	5	-	12	漁業集落防災 機能強化事業	寺間地区	町	町	直接	継続	197,383	26 ~ 26	23					
														24					
														25					
														26	148,037				
														27					
累計	148,037	0	0																
107	C	-	6	-	3	漁港施設機能 強化事業	尾浦漁港	町	町	直接	継続	200,000	26 ~ 27	23					
														24					
														25					
														26	120,000				
														27					
累計	120,000	0	0																
116	C	-	6	-	4	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	指ヶ浜漁 港外11漁 港	町	町	直接	継続	300,519	25 ~ 25	23					
														24					
														25	225,389	216,526		-H26.1~ 嵩上げ工事発注	
														26					
														27					
累計	225,389	216,526	0																
(注)													23	56,850	0	0	/		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													24	818,625	161,795	19,671			
													25	16,825	55,805	3,702			
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													都道府県 交付分	各年度 別合計	都道府県交付分 計	892,300		217,600	23,373
市町村 交付分	各年度 別合計	23	61,500	0	0														
		24	385,708	116,413	3,187														
		25	7,758,188	2,339,528	0														
		26	1,991,302	0	0														
		27	0	0	0														
市町村交付分 計		10,196,698	2,455,941	3,187															
県・市町村交付分 合計		11,088,998	2,673,541	26,560															

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	4	-	1	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その1)	竹浦地区 地区外13 地区	町	町	直接	継続	96,000	23	23	43,750			H24.6 住宅5か年計画策定業務発注 H24.6 測量調査業務発注
															24	40,250	64,153	-	注 H24.12 整備事業基本計画作成業務発注
															25		19,846	-	H25.4 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務発注
															26				
															27				
															累計	84,000	83,999	0	
5	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 シビックコア地 区整備計画案 作成事業	鶯神浜・ 女川浜地区	町	町	直接	完了	25,000	23	23	1,125			H24.6 基本計画作成業務委託発注
															24	17,625	17,982	-	
															25			768	
															26				
															27				
															累計	18,750	17,982	768	
6	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画案作成事 業	鶯神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	継続	1,608,000	23	23	491,250			H24.4 基本設計業務委託発注 H24.9 実施計画作成業務委 託発注 H24.9 環境アセスメント概況調査業務委託発注
															24	714,750	722,456	-	
															25		19,755	-	H25.9 環境調査業務委託発注
															26				
															27				
															累計	1,206,000	742,211	0	
7	D	-	17	-	2	-	緊急防災空地 整備事業	鶯神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	4,280,000	24	23				H24.9 用地取得開始
															24	3,210,000	2,570,141	639,859	
															25				
															26				
															27				
															累計	3,210,000	2,570,141	639,859	
8	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	継続	76,500	23	23	375			H24.6 まちづくり基本計画策定業務委託発注
															24	57,000	49,455	-	H24.6 万石浦地区整備計画作成業務委託発注
															25				
															26				
															27				
															累計	57,375	49,455	0	
9	D	-	20	-	2	-	住民等のまち づくり活動支 援事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	継続	42,000	23	23	333			H24.6 まちづくりワークショップ業務委託発注
															24	13,666	12,955	-	
															25	14,000	6,608	-	H25.6 ワーキンググループ運営等業務委託発注
															26				
															27				
															累計	27,999	19,563	0	
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業計画 作成事業(事 業計画等)	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	継続	360,000	23	23	80,250			H24.4 基本設計業務委託発注
															24	189,750	175,188	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
															25		11,973	-	H25.10 用地測量等業務発注
															26				
															27				
															累計	270,000	187,161	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D	-	23	-	2	-	竹浦地区、桐ヶ崎地区、横浦地区、飯子浜地区、塚浜地区	町	町	直接	継続	76,000	23	~	24	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																24	66,500	66,500	(H24年度は契約行為のみ)	
																25			H25.4 実施設計着手	
																26				
																27				
累計	66,500	66,500	0																	
15	D	-	1	-	1	-	(国)398号(市街地)	県	県	直接	継続	2,300,000	23	~	27	23	38,750		24年7月道路予備設計, 路線測量契約。	
																24	106,950	27,377		
																25	992,000	24,206	26年1月事業監理業務契約	
																26	412,300			
																27				
累計	1,550,000	51,583	0																	
16	D	-	1	-	2	-	(国)398号(御前浜)	県	県	直接	継続	312,000	23	~	27	23	34,100		24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。	
																24	26,350	12,693		
																25	93,000	32,791	25年11月詳細設計契約, 25年12月用地測量契約	
																26	49,600			
																27				
累計	203,050	45,484	0																	
17	D	-	1	-	3	-	(主)女川杜鹿線(飯子浜)	県	県	直接	継続	2,340,000	23	~	27	23	38,750		24年7月道路予備設計, 路線測量契約。	
																24	372,000	24,497		
																25	527,000	112,369	25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細設計契約。	
																26	620,000			
																27				
累計	1,557,750	136,866	0																	
18	D	-	1	-	4	-	(一)出島線(寺間)	県	県	直接	継続	354,000	23	~	27	23	37,975		24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。	
																24	100,750	10,291		
																25	88,000	19,669	26年1月事業監理業務契約	
																26	32,474			
																27				
累計	259,199	29,960	0																	
21	D	-	4	-	2	-	陸上競技場	町	町	直接	完了	5,138,300	25	~	25	23			25.1月 譲渡契約締結(200戸)	
																24		4,327,198		
																25	4,496,012	-58,369	227,183	H26.2月 譲渡代金確定契約締結 H26.3月 保留地取得
																26				
																27				
累計	4,496,012	4,268,829	227,183																	
22	◆ D	-	17	-	1	-	鷲神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小乗浜地区	町	町	直接	完了	29,000	24	~	24	23			H24.7 女川町水道事業基本計画策定業務委託発注	
																24	23,200	22,512	688	H24.7 女川町水道事業変更認可申請書作成業務委託発注
																25				
																26				
																27				
累計	23,200	22,512	688																	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
23	D	-	20	-	3	-	復興まちづくり 支援防災情報 通信ネット ワーク整備事 業	鶯神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	継続	471,700	23 ~ 27	23					
															24	25,500				
															25					
															26					
															27					
															累計	25,500	0	0		
24	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	継続	47,300	24 ~ 24	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
															24	35,475	34,499		-	H24.9 測量調査等業務委託発注
															25		4,541		-	H25.10 用地測量等業務発注
															26					
															27					
															累計	35,475	39,040	0		
25	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	御前浜地 区	町	町	直接	継続	39,400	24 ~ 24	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
															24	29,550	24,778		-	H24.9 測量調査等業務委託発注
															25		3,743		-	H25.10 用地測量等業務発注
															26					
															27					
															累計	29,550	28,521	0		
26	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	尾浦地区	町	町	直接	継続	55,150	24 ~ 24	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
															24	41,362	36,235		-	H24.9 測量調査等業務委託発注
															25		3,655		-	H25.10 用地測量等業務発注
															26					
															27					
															累計	41,362	39,890	0		
27	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	高白浜地 区	町	町	直接	継続	23,600	24 ~ 24	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
															24	17,700	17,078		-	H24.9 測量調査等業務委託発注
															25		1,336		-	H25.10 用地測量等業務発注
															26					
															27					
															累計	17,700	18,414	0		
28	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	大石原浜 地区	町	町	直接	継続	15,700	24 ~ 24	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
															24	11,775	11,410		-	H24.9 測量調査等業務委託発注
															25		73		-	H25.10 用地測量等業務発注
															26					
															27					
															累計	11,775	11,483	0		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
29	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	野々浜地 区	町	町	直接	継続	39,400	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	29,550	28,053	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		1,765	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26				
																	27				
																	累計	29,550	29,818	0	
30	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	出島地区	町	町	直接	継続	55,150	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	41,362	41,085	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		597	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26				
																	27				
																	累計	41,362	41,682	0	
31	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	寺間地区	町	町	直接	継続	31,500	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	23,625	21,417	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		667	-	H25.10 用地測量等業務発注
																	26				
																	27				
																	累計	23,625	22,084	0	
32	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	中心部	町	町	直接	継続	30,000	24	~	24	23			H24.9 事業計画書作成業務委託発注	
																	24	22,500	8,089	-	
																	25		3,632	-	H25.7 旭が丘地区基本設計業務発注
																	26				
																	27				
																	累計	22,500	11,721	0	
33	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	竹浦地区	町	町	直接	継続	1,393,820	24	~	27	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	128,012	967,486	-	(H24年度は契約行為のみ)
																	25	369,162	42,009	-	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	26	722,417			
																	27				
																	累計	1,219,591	1,009,495	0	
34	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	桐ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	406,870	24	~	27	23			H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	82,862	264,555	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	92,225	21,220	-	H26.2 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	26	180,923			
																	27				
																	累計	356,010	285,775	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	D	-	23	-	14	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	横浦地区	町	町	直接	継続	570,170	24	~	27	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																	24	119,962	413,917	- (H24年度は契約行為のみ)
																	25	137,287	18,705	-
																	26	241,648		- 移転元用地買取契約締結
																	27			
																	累計	498,897	432,622	0
36	D	-	23	-	15	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	飯子浜地区	町	町	直接	継続	636,170	24	~	27	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																	24	119,875	471,668	- (H24年度は契約行為のみ)
																	25	163,362	22,638	- H26.3 造成工事着手
																	26	273,411		
																	27			
																	累計	556,648	494,306	0
37	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	塚浜地区	町	町	直接	継続	920,620	24	~	27	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																	24	119,262	717,062	- (H24年度は契約行為のみ)
																	25	260,225	43,086	- H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	26	426,055		
																	27			
																	累計	805,542	760,148	0
38	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	指ヶ浜地区	町	町	直接	継続	596,770	24	~	27	23			H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	91,612	452,943	- H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	167,475	28,484	- H26.2 造成工事着手
																	26	263,086		
																	27			
																	累計	522,173	481,427	0
39	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	御前浜地区	町	町	直接	継続	786,340	24	~	27	23			H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	117,162	502,336	- H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	195,387	83,987	- H26.2 造成工事着手
																	26	375,497		
																	27			
																	累計	688,046	586,323	0
40	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	尾浦地区	町	町	直接	継続	2,151,960	24	~	27	23			H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	136,062	1,569,049	- H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	595,962	58,970	- H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	26	1,150,940		
																	27			
																	累計	1,882,964	1,628,019	0
41	D	-	23	-	20	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	高白浜地区	町	町	直接	継続	419,370	24	~	27	23			H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	54,600	291,243	- H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	110,075	34,510	- H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	26	202,273		
																	27			
																	累計	366,948	325,753	0

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
42	D	-	23	-	21	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	大石原浜 地区	町	町	直接	継続	159,560	24 ~ 27	23					
															24	36,400				
															25	32,987	13,089			
															26	70,227				
															27					
															累計	139,614	13,089	0		
43	D	-	23	-	22	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	野々浜地 区	町	町	直接	継続	443,070	24 ~ 27	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
															24	99,662	306,205			(H25.5 詳細設計業務発注予定)
															25	103,862	24,516			H25.12 造成工事着手
															26	184,161				
															27					
															累計	387,685	330,721	0		
44	D	-	23	-	23	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	出島地区	町	町	直接	継続	418,570	24 ~ 27	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
															24	127,312	265,518			H25.2 土質調査業務発注
															25	103,425	85,632			H25.6 URとのCM事業一括契約変更、H26.2 宅地引渡し
															26	135,511				
															27					
															累計	366,248	351,150	0		
45	D	-	23	-	24	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	寺間地区	町	町	直接	継続	1,085,370	24 ~ 27	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
															24	72,624	890,967			H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
															25	326,462	24,542			H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
															26	550,611				
															27					
															累計	949,697	915,509	0		
47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 杜鹿線 (小乗浜)	県	県	直接	継続	2,900,000	24 ~ 27	23				24年7月道路予備設計、路線測量契約。	
															24	116,250	10,740			
															25	1,395,000	56,813			25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契約
															26	465,000				
															27					
															累計	1,976,250	67,553	0		
49	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	町					~	23					
															24	4,670,006	3,109,158			
															25	2,518,696	2,190,367			
															26	167,660				
															27					
															累計	7,356,362	5,299,525	0		
50	D	-	23	-	25	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	中心部	町	町	直接	継続	9,637,200	24 ~ 27	23				H25.1 移転促進区域用地取得開始	
															24	4,675,125	2,875,490			H24.12 利子補給、移転費助成補助受付開始
															25	1,066,275	1,399,805			移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定
															26	2,691,150				
															27					
															累計	8,432,550	4,275,295	0		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
51	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(事業費)	荒立地区	町	町	直接	継続	839,213	24	~	24	23			H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	629,409	629,409	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25			-	H25.4 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結
																	26				
																	27				
																	累計	629,409	629,409	0	
52	D	-	17	-	4	-	都市再生区画 整理事業(事業費)	陸上競技 場跡地地区	町	町	直接	継続	40,272	24	~	24	23			H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	30,204	30,204	-	H25.3 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結
																	25			-	H26.3 区画道路竣工
																	26				
																	27				
																	累計	30,204	30,204	0	
53	D	-	1	-	6	-	道路事業(竹 浦団地取付道 路)	竹浦地区	町	町	直接	継続	393,054	24	~	25	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	31,739	272,877	-	(H25.8 詳細設計業務発注予定)
																	25	272,877		-	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手
																	26				
																	27				
																	累計	304,616	272,877	0	
54	D	-	1	-	7	-	道路事業(横 浦団地取付道 路)	横浦地区	町	町	直接	継続	283,464	24	~	25	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	25,469	194,215	-	(H25.8 詳細設計業務発注予定)
																	25	194,215		-	H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結
																	26				
																	27				
																	累計	219,684	194,215	0	
55	D	-	1	-	8	-	道路事業(飯 子浜団地取付 道路)	飯子浜地区	町	町	直接	継続	245,117	24	~	25	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	23,883	166,082	-	(H25.8 詳細設計業務発注予定)
																	25	166,082		-	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手
																	26				
																	27				
																	累計	189,965	166,082	0	
56	D	-	1	-	9	-	道路事業(塚 浜団地取付道 路)	塚浜地区	町	町	直接	継続	222,388	24	~	25	23			H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	21,070	151,280	-	(H25.8 詳細設計業務発注予定)
																	25	151,280		-	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手
																	26				
																	27				
																	累計	172,350	151,280	0	
57	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (高白)	県	県	直接	継続	650,000	24	~	27	23			24年7月道路予備設計契約。	
																	24	46,500	5,239	-	
																	25	193,750	45,968	-	25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。
																	26	186,000			
																	27				
																	累計	426,250	51,207	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
59	D	-	4	-	3	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その3)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	継続	172,322	24	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
															24	1,155	44,928	-	(防集事業と面積により事業費按分)
															25	49,827	287	-	
															26	99,799		-	H26.2 造成工事着手
															27				
															累計	150,781	45,215	0	
60	D	-	4	-	4	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その4)	御前浜地 区	町	町	直接	継続	148,394	24	23		35,880	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
															24	1,155	62	-	(防集事業と面積により事業費按分)
															25	40,780		-	
															26	87,909		-	H26.2 造成工事着手
															27				
															累計	129,844	35,942	0	
61	D	-	4	-	5	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その5)	尾浦地区	町	町	直接	継続	832,046	24	23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
															24	4,331	336,341	-	(防集事業と面積により事業費按分)
															25	354,716	79	-	
															26	368,992		-	H26.3 造成工事着手
															27				
															累計	728,039	336,420	0	
62	D	-	4	-	6	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その6)	竹浦地区	町	町	直接	継続	302,919	24	23		97,782	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
															24	2,021		-	(防集事業と面積により事業費按分)
															25	106,357		-	
															26	156,675		-	H26.3 造成工事着手
															27				
															累計	265,053	97,782	0	
63	D	-	4	-	7	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その7)	桐ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	267,572	24	23		68,651	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
															24	2,021		-	(防集事業と面積により事業費按分)
															25	77,225		-	
															26	154,878		-	H26.2 造成工事着手
															27				
															累計	234,124	68,651	0	
64	D	-	4	-	8	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その8)	高白浜地 区	町	町	直接	継続	209,166	24	23		36,405	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
															24	1,732	266	-	(防集事業と面積により事業費按分)
															25	43,755		-	
															26	137,532		-	H25.12 造成工事着手
															27				
															累計	183,019	36,671	0	
65	D	-	4	-	9	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その9)	横浦地区	町	町	直接	継続	383,094	24	23		117,940	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
															24	2,454		-	(防集事業と面積により事業費按分)
															25	128,352		-	
															26	204,400		-	H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結
															27				
															累計	335,206	117,940	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
66	D	-	4	-	10	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その10)	大石原浜 地区	町	町	直接	継続	20,102	24	23				敷地造成 H25.5 URとCM事業一括契約締結
															24	144			- (漁集事業と面積により事業費按分)
															25	6,284	16,591		- 建物 H25.8 業務支援契約締結 H25.11 譲渡契約締結(1戸)
															26	11,158			
															27				
															累計	17,586	16,591	0	
67	D	-	4	-	11	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その11)	野々浜地 区	町	町	直接	継続	125,930	24	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
															24	1,010	25,378		- (防集事業と面積により事業費按分)
															25	29,665	20		- H25.12 造成工事着手
															26	79,513			
															27				
															累計	110,188	25,398	0	
68	D	-	4	-	12	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その12)	飯子浜地 区	町	町	直接	継続	87,466	24	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
															24	577	29,551		- (防集事業と面積により事業費按分)
															25	32,000			- H26.3 造成工事着手
															26	43,954			
															27				
															累計	76,531	29,551	0	
69	D	-	4	-	13	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その13)	塚浜地区	町	町	直接	継続	25,978	24	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
															24	144	9,430		- (防集事業と面積により事業費按分)
															25	10,042			- H26.3 造成工事着手
															26	12,544			
															27				
															累計	22,730	9,430	0	
70	D	-	4	-	14	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その14)	小屋取地 区	町	町	直接	継続	25,971	24	23				
															24	144			
															25	10,036			
															26	12,544			
															27				
															累計	22,724	0	0	
71	D	-	4	-	15	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その15)	出島地区	町	町	直接	継続	768,644	24	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
															24	3,609	60,033		- (防集事業と面積により事業費按分)
															25	142,922	566,066		- 建物 H25.8 業務支援契約締結 H25.11 譲渡契約締結
															26	526,031			
															27				
															累計	672,562	626,099	0	
72	D	-	4	-	16	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その16)	寺間地区	町	町	直接	継続	222,156	24	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
															24	1,155	90,330		- (防集事業と面積により事業費按分)
															25	95,229	193		- H25.12 造成工事着手
															26	98,001			
															27				
															累計	194,385	90,523	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
73	D	-	4	-	17	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その17)	清水・日 蔵地区	町	町	直接	継続	561,525	25	~	28	23				H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
																	24				
																	25	69,965	643	-	
																	26	227			
																	27				
累計	70,192	643	0																		
74	D	-	4	-	18	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その18)	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	2,155,267	25	~	29	23				H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
																	24				
																	25	87,456	2,572	-	
																	26	109,224			
																	27				
累計	196,680	2,572	0																		
75	D	-	4	-	19	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その19)	小乗浜地 区	町	町	直接	継続	323,774	25	~	29	23				H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
																	24				
																	25	34,982	372	-	
																	26	10,074			
																	27				
累計	45,056	372	0																		
76	D	-	4	-	20	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その20)	旭が丘地 区	町	町	直接	廃止	99,950	25	~	27	23				住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-18へ流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))
																	24				
																	25	87,456		87,456	
																	26				
																	27				
累計	87,456	0	87,456																		
77	D	-	4	-	21	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その21)	大原・駅 周辺地区	町	町	直接	継続	7,624,156	25	~	28	23				H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
																	24				
																	25	585,956	8,799	-	
																	26	137,790			
																	27				
累計	723,746	8,799	0																		
78	D	-	4	-	22	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その22)	中心部 区画整理事 業区域外 地区	町	町	直接	廃止	199,900	25	~	27	23				住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-21へ流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))
																	24				
																	25	174,912		174,192	
																	26				
																	27				
累計	174,912	0	174,192																		
79	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	女川町内	町	町	直接	継続	140,420	25	~	26	23				
																	24				
																	25	4,762		-	
																	26	118,104			
																	27				
累計	122,866	0	0																		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
80	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	女川町内	町	町	直接	継続	10,792	25	23					
															24					
															25	345				
															26	7,748				
															27					
															累計	8,093	0	0		
81	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	女川町内	町	町	直接	継続	2,322,240	24	23					
															24	348,336				
															25	1,393,344	54,426			- 利子補給補助について随時交付決定
															26					
															27					
															累計	1,741,680	54,426	0		
82	D	-	17	-	5	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	宮ヶ崎	町	町	直接	継続	7,881,000	25	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結	
															24		400,050			- (H24年度は契約行為のみ)
															25	400,050	1,191,525			- H25.10 造成工事着手
															26	1,191,525				
															27					
															累計	1,591,575	1,591,575	0		
83	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	中心部	町	町	直接	継続	27,337,000	25	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結	
															24		4,873,200			- (H24年度は契約行為のみ)
															25	6,103,723	5,946,479			- H25.4 造成工事着手 支障物件について随時契約締結
															26	5,513,660				
															27					
															累計	11,617,383	10,819,679	0		
84	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (污水)	公共下水 道区域	町	町	直接	継続	30,000	25	23					
															24					
															25	22,500				- 他事業との調整により事業実施が遅れている
															26					
															27					
															累計	22,500	0	0		
85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(市街 地2)	県	県	直接	継続	800,000	24	23					
															24	31,000				
															25	465,000	11,444			- 25年5月詳細設計契約
															26					
															27					
															累計	496,000	11,444	0		
88	D	-	2	-	1	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	中心部 (堀切山 駅前線、 駅前清水 線、清水 本通線)	町	町	直接	継続	4,614,000	25	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結	
															24		368,900			- (H24年度は契約行為のみ)
															25	429,592	552,805			- H25.4 造成工事着手
															26	500,543				
															27					
															累計	930,135	921,705	0		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
89	◆	D	-	4	-	2	-	1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その1)	陸上競技場跡地地区	町	町	直接	完了	23,100	25	~	25	23				
																			24				
																			25	18,480	18,480	0	H26.2 譲渡代金確定契約締結
																			26				
																			27				
累計	18,480	18,480	0																				
90	◆	D	-	4	-	15	-	1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その2)	出島地区	町	町	直接	継続	4,185	25	~	25	23				
																			24				
																			25	3,348	2,976	-	H25.11 譲渡契約締結
																			26				
																			27				
累計	3,348	2,976	0																				
91		D	-	15	-	2	-		津波復興拠点整備事業	鷺神浜・女川浜地区	町	町	直接	継続	946,503	25	~	26	23			H25.3 URとCM事業一括契約締結	
																			24		251,250	-	(H24年度は契約行為のみ)
																			25	318,184	49,684	-	H25.12 用地購入契約締結
																			26	391,692			
																			27				
累計	709,876	300,934	0																				
93	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)		県								23				
																			24				
																			25	553,960	5,160		
																			26				
																			27				
累計	553,960	5,160	0																				
94		D	-	21	-	2			下水道事業(雨水)	公共下水道区域	町	町	直接	継続	534,000	25	~	27	23				
																			24				
																			25	212,400	306,150	-	H25.6 URとCM事業一括契約締結
																			26	93,750			
																			27				
累計	306,150	306,150	0																				
95	◆	D	-	21	-	2	-	1	下水道冠水対策検討事業	安住地区	町	町	直接	完了	11,000	25	~	25	23				
																			24				
																			25	8,800	5,329	3,471	H25.10 検討業務委託契約(H26.3完了)
																			26				
																			27				
累計	8,800	5,329	3,471																				
96	◆	D	-	4	-	10	-	1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その3)	大石原浜地区	町	町	直接	継続	155	26	~	26	23				
																			24				
																			25		124	-	H25.11 譲渡契約締結
																			26	124			
																			27				
累計	124	124	0																				

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
108	D	-	1	-	12	道路事業(市街地相互の接続道路)	浦宿猪落線	町	町	直接	継続	150,000	26	~	27	23							
																24							
																25							
																26	3,875						
																27							
																累計	3,875	0	0				
109	D	-	4	-	23	女川町災害公営住宅整備事業(その23)	石浜地区	町	町	直接	継続	669,188	25	~	27	23							
																24							
																25	78,675	812		H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結			
																26	506,863						
																27							
																累計	585,538	812	0				
110	D	-	4	-	24	女川町災害公営住宅整備事業(その24)	鷺神浜地区	町	町	直接	継続	5,873,391	25	~	28	23							
																24							
																25	773,293	6,938		H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結			
																26	198,346						
																27							
																累計	971,639	6,938	0				
111	D	-	23	-	26	防災集団移転促進事業(事業費)	旭が丘地区	町	町	直接	継続	631,465	26	~	27	23							
																24							
																25							
																26	198,884						
																27							
																累計	198,884	0	0				
112	◆	D	-	4	-	11	-	1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その4)	野々浜地区	町	町	直接	継続	620	26	~	26	23				
																			24				
																			25				
																			26	496			
																			27				
																			累計	496	0	0	
113	◆	D	-	4	-	23	-	1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その5)	石浜地区	町	町	直接	継続	3,720	26	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	2,976			
																			27				
																			累計	2,976	0	0	
114	◆	D	-	4	-	24	-	1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その6)	鷺神浜地区	町	町	直接	継続	31,775	26	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26	1,240			
																			27				
																			累計	1,240	0	0	

(様式2D)

宇川町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
115	◆	D	-	23	-	17	-	1	防災集団移転 促進事業発生 土ストックヤ ード整備事業	指ヶ浜地 区外6地 区	町	町	直接	継続	979,245	26	~	30	23			
																			24			
																			25			
																			26	314,212		
																			27			
																			累計	314,212	0	0
(注)															/							
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																						
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																						
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																						
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																						
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																						
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																						
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																						
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	149,575	0	0																	
		24	799,800	90,837	0																	
		25	4,307,710	308,420	0																	
		26	1,765,374	0	0																	
		27	0	0	0																	
都道府県交付分 計			7,022,459	399,257	0																	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	617,083	0	0																	
		24	16,393,440	29,638,897	640,547																	
		25	23,472,746	12,843,060	493,070																	
		26	18,930,853	0	0																	
		27	0	0	0																	
市町村交付分 計			59,414,122	42,481,957	1,133,617																	
県・市町村交付分 合計			66,436,581	42,881,214	1,133,617																	