

(様式1)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

女川町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	680,083	0
24	16,780,648	29,755,310	
25	31,230,934	15,182,588	
26	21,981,039	22,829,671	
27	20,090,223		
合計		90,762,927	67,767,569

<参考>	女川町東日本大震災 復興交付金基金残高	女川町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	女川町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	57,359,005	65,678	33,469,600

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	206,425	0
24	1,626,822	253,247	
25	4,328,871	373,456	
26	2,063,993	839,818	
27	2,594,970		
合計		10,821,081	1,466,521

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内全域	町	町	直接	継続	4,000	23 ~ 25	23	1,500		-	
															24	1,500		-	
															25			-	
															26		0	-	
															27			-	
															累計	3,000	0	0	
14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全域	県	県	直接	継続	27,102	24 ~ 27	23			-	24年4月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
															24	8,397	615	-	
															25	4,336	9,231	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															26	3,944	3,120	-	
															27	3,648		-	
															累計	20,325	12,966	0	
(注)																			
都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	8,397	615	0														
		25	4,336	9,231	0														
		26	3,944	3,120	0														
		27	3,648	0	0														
都道府県交付分 計		20,325	12,966	0															
市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,500	0	0														
		24	1,500	0	0														
		25	0	0	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
市町村交付分 計		3,000	0	0															
県・市町村交付分 合計		23,325	12,966	0															

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	C	-	7	-	1	-	女川町宮ヶ崎地区水産業基盤整備測量調査計画事業	宮ヶ崎地区	町	町	直接	完了	104,000	23 ~ 24	23	42,750		-	H24.10 基本計画策定業務契約 H25.3 業務完了	
															24	35,250	74,813	3,187		
															25					
															26					
															27					
累計	78,000	74,813	3,187																	
3	C	-	7	-	2	-	離半島部水産業共同利用施設復興整備測量調査計画事業	竹浦地区、桐ヶ崎地区、横浦地区、飯子浜地区、塚浜地区	町	町	直接	廃止	60,000	23 ~ 24	23	18,750		-		
															24	26,250		-		
															25			-		
															26			45,000		
															27					
累計	45,000	0	45,000																	
12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化測量調査設計事業	指ヶ浜地区他14地区	県	町	間接	継続	991,300	23 ~ 24	23	48,225		-	24年7月、マスタープラン検討業務発注。 H25.5 大石原浜地区測量調査設計契約締結 H25.6 離半島部基本設計業務発注 H26.1 小屋取基本設計発注 H26.10 実施設計契約締結、H26.11 修正基本設計契約締結、 H26.11 不動産鑑定評価業務発注	
															24	695,250	53,668			
															25		46,067			
															26		368,908			
															27					
累計	743,475	468,643	0																	
13	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化測量調査設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23 ~ 24	23	8,625		-	24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)	
															24	27,375	16,329	19,671		
															25					
															26					
															27					
累計	36,000	16,329	19,671																	
19	◆	C	-	7	-	1	-	女川町水産加工団地整備構想策定事業	宮ヶ崎地区・石浜地区	町	町	直接	完了	42,000	24 ~ 24	23			-	H24.6 基本構想策定業務発注 H25.3 業務完了
																24	33,600	33,600	0	
																25				
																26				
																27				
累計	33,600	33,600	0																	
20	C	-	7	-	3	-	女川町水産加工団地排水処理施設整備事業	宮ヶ崎・石浜・鷺神浜地区	町	町	直接	継続	2,732,224	24 ~ 26	23			-	H25.4 管渠実施設計発注。 H25.5 管渠本体工事・施工管理発注。 H26.3 本体工事発注。	
															24	102,000				
															25	1,947,168	2,022,822			
															26		0			
															27					
累計	2,049,168	2,022,822	0																	
46	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業	指ヶ浜漁港外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	24 ~ 25	23			-	24年11月～、嵩上げ工事発注。 H26.3 完了	
															24	96,000	91,798			
															25		-3,702	7,904		
															26					
															27					
累計	96,000	88,096	7,904																	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
48	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業		町					～		23					
																	24	158,608	8,000			
																	25	9,649	12,248			
																	26	390,936	147,671			
																	27	52,426				
累計	611,619	167,919	0																			
58	C	-	7	-	4	-	女川町地方卸 売市場整備事 業	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	81,000	24	～	28		23				
																		24	30,000			
																		25	30,750	43,740		H26.1 中央荷捌場、管理棟基本設計発注。
																		26		-3,678		H27.3 精算変更契約締結
																		27				
累計	60,750	40,062	0																			
86	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業	大石原浜 地区	町	町	直接	継続	102,988	25	～	26		23				
																		24				
																		25	45,232	44,192		H25.5 URとCM事業一括契約締結
																		26	32,008	31,590		H26.10 URとCM事業一括契約締結(被災跡地整備)
																		27				
累計	77,240	75,782	0																			
87	C	-	7	-	5	-	女川町水産加 工工場整備事 業	宮ヶ崎・ 石浜、鷺 神浜(角 浜)、石宮 国道以北 地区	町	町	直接	継続	14,909,786	25	～	28		23				
																		24				
																		25	5,500,000			H26.3.31時点 事業実施主体7社への補助金交付決定済
																		26		5,203,649		交付決定済7社建設工事着工済
																		27	2,856,337			
累計	8,356,337	5,203,649	0																			
92	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)		県							23					
																	24					
																	25	16,825	13,440			
																	26				工事完了	
																	27	8,247				
累計	25,072	13,440	0																			
97	C	-	5	-	3		漁業集落防災 機能強化事業	小屋取地 区	町	町	直接	継続	503,238	26	～	27		23				
																		24				
																		25				
																		26	142,404	365,807		H26.6 URとCM事業一括契約締結
																		27	235,023			
累計	377,427	365,807	0																			
98	C	-	5	-	4		漁業集落防災 機能強化事業	御前浜地 区	町	町	直接	継続	230,414	26	～	26		23				
																		24				
																		25				
																		26	172,810	156,054		H26.10 URとCM事業一括契約締結
																		27				
累計	172,810	156,054	0																			
99	C	-	5	-	5		漁業集落防災 機能強化事業	尾浦地区	町	町	直接	継続	677,058	26	～	27		23				
																		24				
																		25				
																		26	241,499	98,254		H26.10 URとCM事業一括契約締結
																		27				
累計	241,499	98,254	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27																			
100	C	-	5	-	6	漁業集落防災 機能強化事業	竹浦地区	町	町	直接	継続	367,634	26	~	27									
																23								
																24								
																25								
																26	139,543	76,629	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結				
27																								
															累計	139,543	76,629	0						
101	C	-	5	-	7	漁業集落防災 機能強化事業	桐ヶ崎地区	町	町	直接	継続	176,289	26	~	26									
																23								
																24								
																25								
																26	132,216	95,718	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結				
27																								
														累計	132,216	95,718	0							
102	C	-	5	-	8	漁業集落防災 機能強化事業	高白浜地区	町	町	直接	継続	83,442	26	~	26									
																23								
																24								
																25								
																26	62,581	48,122	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結				
27																								
														累計	62,581	48,122	0							
103	C	-	5	-	9	漁業集落防災 機能強化事業	野々浜地区	町	町	直接	継続	54,779	26	~	26									
																23								
																24								
																25								
																26	41,084	40,329	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結				
27																								
														累計	41,084	40,329	0							
104	C	-	5	-	10	漁業集落防災 機能強化事業	塚浜地区	町	町	直接	継続	184,188	26	~	26									
																23								
																24								
																25								
																26	138,141	106,668	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結				
27																								
														累計	138,141	106,668	0							
105	C	-	5	-	11	漁業集落防災 機能強化事業	出島地区	町	町	直接	継続	403,579	26	~	26									
																23								
																24								
																25								
																26	302,684	234,714	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結				
27																								
														累計	302,684	234,714	0							
106	C	-	5	-	12	漁業集落防災 機能強化事業	寺間地区	町	町	直接	継続	197,383	26	~	26									
																23								
																24								
																25								
																26	148,037	136,468	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結				
27																								
														累計	148,037	136,468	0							
107	C	-	6	-	3	漁港施設機能 強化事業	尾浦漁港	町	町	直接	継続	200,000	26	~	27									
																23								
																24								
																25								
																26	120,000	9,768	-	H26.8 設計、測量業務発注				
27																								
														累計	120,000	9,768	0							

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
116	C	-	6	-	4	漁港施設機能強化事業(直接補助分)	指ヶ浜漁港外11漁港	町	町	直接	継続	853,279	25 ~ 28	23							
														24							
														25	225,389	216,526	-	H26.1 ~ 嵩上げ工事発注			
														26	29,732	-10,580	-	H27.3 変更契約締結			
														27	29,732						
累計	284,853	205,946	0																		
117	C	-	5	-	13	漁業集落防災機能強化事業	指ヶ浜地区	町	町	直接	継続	254,022	26 ~ 27	23							
														24							
														25							
														26	113,647	86,872	-	H27.3 URとCM事業一括契約締結			
														27							
累計	113,647	86,872	0																		
118	C	-	5	-	14	漁業集落防災機能強化事業	横浦地区	町	町	直接	継続	285,275	26 ~ 27	23							
														24							
														25							
														26	94,546	53,071	-	H27.3 URとCM事業一括契約締結			
														27							
累計	94,546	53,071	0																		
119	C	-	5	-	15	漁業集落防災機能強化事業	飯子浜地区	町	町	直接	継続	267,479	26 ~ 27	23							
														24							
														25							
														26	82,041	54,966	-	H27.3 URとCM事業一括契約締結			
														27							
累計	82,041	54,966	0																		
121	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(女川漁港環境整備事業)	小乗浜地区	県	県	直接	継続	55,000	26 ~ 26	23							
														24							
														25							
														26	41,250	2,821	-	H27.3月設計業務契約済			
														27							
累計	41,250	2,821	0																		
(注)													23	56,850	0	0					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													24	818,625	161,795	19,671					
													25	16,825	55,805	7,904					
													26	41,250	371,729	0					
													27	8,247	0	0					
													都道府県交付分 計	941,797	589,329	27,575					
市町村交付分													23	61,500	0	0					
													24	385,708	116,413	3,187					
													25	7,758,188	2,339,528	0					
													26	2,383,909	6,932,092	45,000					
													27	3,173,518	0	0					
市町村交付分 計	13,762,823	9,388,033	48,187																		
県・市町村交付分 合計													14,704,620	9,977,362	75,762						

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	4	-	1	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その1)	竹浦地区 外13地区	町	町	直接	完了	96,000	23 ~ 24	23	43,750			H24.6 住宅5か年計画策定業務発注 H24.6 測量調査業務発注
															24	40,250	64,153	-	注 H24.12 整備事業基本計画作成業務発注
															25		19,846	-	H25.4 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務発注
															26				
															27				
															累計	84,000	83,999	1	
5	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 シビックコア地 区整備計画作 成事業	鶯神浜・ 女川浜地区	町	町	直接	完了	25,000	23 ~ 24	23	1,125			H24.6 基本計画作成業務委託発注
															24	17,625	17,982	-	
															25			768	
															26				
															27				
															累計	18,750	17,982	768	
6	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画作成事業	鶯神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	完了	1,608,000	23 ~ 25	23	491,250			H24.4 基本設計業務委託発注 H24.9 実施計画作成業務委
															24	714,750	722,456	-	託発注 H24.9 環境アセスメント概況調査業務委託発注
															25		19,755	-	H25.9 環境調査業務委託発注
															26		-1,772	465,561	H27.3 精算変更契約締結、H27.3 完了
															27				
															累計	1,206,000	740,439	465,561	
7	D	-	17	-	2	-	緊急防災空地 整備事業	鶯神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	4,280,000	24 ~ 24	23				H24.9 用地取得開始
															24	3,210,000	2,570,141	639,859	
															25				
															26				
															27				
															累計	3,210,000	2,570,141	639,859	
8	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	完了	76,500	23 ~ 25	23	375			H24.6 まちづくり基本計画策定業務委託発注
															24	57,000	49,455	-	H24.6 万石浦地区整備計画作成業務委託発注
															25				
															26			7,920	
															27				
															累計	57,375	49,455	7,920	
9	D	-	20	-	2	-	住民等のまち づくり活動支 援事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	完了	42,000	23 ~ 27	23	333			H24.6 まちづくりワークショップ業務委託発注
															24	13,666	12,955	-	
															25	14,000	6,608	-	H25.6 ワーキンググループ運営等業務委託発注
															26		7,898	538	H26.5 ワーキンググループ運営等業務委託発注(H27.3 完了)
															27				
															累計	27,999	27,461	538	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業計画 作成事業(事 業計画等)	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	継続	340,919	23 ~ 24	23	80,250			H24.4 基本設計業務委託発注 H24.9 測量調査等業務委託発注
															24	189,750	175,188	-	
															25		11,973	-	H25.10 用地測量等業務発注
															26		33,045	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
															27				
															累計	270,000	220,206	0	
11	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業計画 作成事業(実 施設計)	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	完了	76,000	23 ~ 24	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済 (H24年度は契約行為のみ)
															24	66,500	66,500	-	
															25			-	H25.4 実施設計着手
															26			0	
															27				
															累計	66,500	66,500	0	
15	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(市街 地)	県	県	直接	継続	3,211,000	23 ~ 27	23	38,750			24年7月道路予備設計、路線測量契約。
															24	106,950	27,377	-	
															25	992,000	24,206	-	26年1月事業監理業務契約
															26	586,675	178,215	-	26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。
															27	764,150			
															累計	2,488,525	229,798	0	
16	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(御前 浜)	県	県	直接	継続	642,000	23 ~ 27	23	34,100			24年7月道路予備設計、路線測量契約。25年1月地質調査契 約。
															24	26,350	12,693	-	
															25	93,000	32,791	-	25年11月詳細設計契約。25年12月用地測量契約
															26	49,600	11,899	-	26年7月事業管理業務契約。26年10月用地補償契約。
															27	294,500			
															累計	497,550	57,383	0	
17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 杜鹿線 (飯子浜)	県	県	直接	継続	2,891,000	23 ~ 27	23	38,750			24年7月道路予備設計、路線測量契約。
															24	372,000	24,497	-	
															25	527,000	112,369	-	25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細 設計契約。
															26	620,000	40,709	-	27年3月用地補償契約
															27	682,775			
															累計	2,240,525	177,575	0	
18	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)出島 線(寺間)	県	県	直接	継続	354,000	23 ~ 27	23	37,975			24年7月道路予備設計、路線測量契約。25年1月地質調査契 約。
															24	100,750	10,291	-	
															25	88,000	19,669	-	26年1月事業監理業務契約
															26	32,474	12,665	-	26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契
															27				
															累計	259,199	42,625	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	D	-	4	-	2	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その2)	陸上競技 場	町	町	直接	完了	4,990,289	25	~	25	23			25.1月 譲渡契約締結(200戸)	
																	24		4,327,198		
																	25	4,496,012	-58,369	227,183	H26.2月 譲渡代金確定契約締結 H26.3月 保留地取得
																	26				
																	27				
																	累計	4,496,012	4,268,829	227,183	
22	◆	D	-	17	-	1	復興市街地地 区上水道整備 事業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	完了	29,000	24	~	24	23			H24.7 女川町水道事業基本計画策定業務委託発注	
																	24	23,200	22,512	688	H24.7 女川町水道事業変更認可申請書作成業務委託発注
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	23,200	22,512	688	
23	D	-	20	-	3	-	復興まちづくり 支援防災情報 通信ネット ワーク整備事 業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	廃止	14,758	23	~	27	23				
																	24	25,500			
																	25				
																	26			25,500	
																	27				
																	累計	25,500	0	25,500	
24	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	継続	54,466	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	35,475	34,499		H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		4,541		H25.10 用地測量等業務発注
																	26		1,566		H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27				
																	累計	35,475	40,606	0	
25	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	御前浜地 区	町	町	直接	継続	44,067	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注	
																	24	29,550	24,778		H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		3,743		H25.10 用地測量等業務発注
																	26		4,177		H26.4 用地測量等業務契約変更、埋蔵文化財調査業務発注
																	27				
																	累計	29,550	32,698	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	尾浦地区	町	町	直接	継続	55,150	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注
																	24	41,362	36,235	- H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		3,655	- H25.10 用地測量等業務発注
																	26		265	- H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			
																	累計	41,362	40,155	0
27	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	高白浜地 区	町	町	直接	継続	25,768	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注
																	24	17,700	17,078	- H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		1,336	- H25.10 用地測量等業務発注
																	26		660	- H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			
																	累計	17,700	19,074	0
28	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	大石原浜 地区	町	町	直接	継続	15,700	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注
																	24	11,775	11,410	- H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		73	- H25.10 用地測量等業務発注
																	26		57	- H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			
																	累計	11,775	11,540	0
29	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	野々浜地 区	町	町	直接	継続	40,981	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注
																	24	29,550	28,053	- H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		1,765	- H25.10 用地測量等業務発注
																	26		741	- H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			
																	累計	29,550	30,559	0
30	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	出島地区	町	町	直接	継続	56,257	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注
																	24	41,362	41,085	- H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		597	- H25.10 用地測量等業務発注
																	26		508	- H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			
																	累計	41,362	42,190	0
31	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	寺間地区	町	町	直接	継続	31,500	24	~	24	23			H24.9 基本設計業務委託発注
																	24	23,625	21,417	- H24.9 測量調査等業務委託発注
																	25		667	- H25.10 用地測量等業務発注
																	26		284	- H26.4 用地測量等業務契約変更
																	27			
																	累計	23,625	22,368	0

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
32	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	中心部	町	町	直接	継続	32,392	24 ~ 24	23				H24.9 事業計画書作成業務委託発注
															24	22,500	8,089	-	
															25		3,632	-	H25.7 旭が丘地区基本設計業務発注
															26		12,573	-	H26.4 旭が丘地区基本設計業務契約変更
															27				
															累計	22,500	24,294	0	
33	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	竹浦地区	町	町	直接	継続	2,224,640	24 ~ 27	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
															24	128,012	967,486	-	
															25	369,162	42,009	-	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
															26	722,417	821,764	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
															27				
															累計	1,219,591	1,831,259	0	
34	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	桐ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	756,936	24 ~ 27	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済
															24	82,862	264,555	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
															25	92,225	21,220	-	H26.2 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
															26	284,894	341,681	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
															27				
															累計	459,981	627,456	0	
35	D	-	23	-	14	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	横浦地区	町	町	直接	継続	1,388,770	24 ~ 28	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
															24	119,962	413,917	-	
															25	137,287	18,705	-	移転元用地買取契約締結
															26	241,648	259,642	-	H26.12造成工事着手、H27.3 URとのCM事業変更契約締結
															27	213,684			
															累計	712,581	692,264	0	
36	D	-	23	-	15	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	飯子浜地 区	町	町	直接	継続	1,325,062	24 ~ 28	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
															24	119,875	471,668	-	
															25	163,362	22,638	-	H26.3 造成工事着手
															26	273,411	406,649	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
															27	390,191			
															累計	946,839	900,955	0	
37	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業(事 業費)	塚浜地区	町	町	直接	継続	1,213,547	24 ~ 27	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
															24	119,262	717,062	-	
															25	260,225	43,086	-	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
															26	426,055	249,619	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
															27	33,121			
															累計	838,663	1,009,767	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
38	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業(事業費)	指ヶ浜地区	町	町	直接	継続	1,349,374	24 ~ 27	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済 H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結 H25.2 土質調査業務発注
														24	91,612	452,943	-	
														25	167,475	28,484	-	H26.2 造成工事着手
														26	263,086	649,368	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27				
														累計	522,173	1,130,795	0	
39	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業(事業費)	御前浜地区	町	町	直接	継続	1,372,249	24 ~ 27	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済 H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														24	117,162	502,336	-	
														25	195,387	83,987	-	H26.2 造成工事着手
														26	375,497	559,415	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27				
														累計	688,046	1,145,738	0	
40	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業(事業費)	尾浦地区	町	町	直接	継続	3,261,152	24 ~ 28	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済 H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														24	136,062	1,569,049	-	
														25	595,962	58,970	-	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														26	1,150,940	679,814	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27	528,612			
														累計	2,411,576	2,307,833	0	
41	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(事業費)	高白浜地区	町	町	直接	継続	566,136	24 ~ 27	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済 H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														24	54,600	291,243	-	
														25	110,075	34,510	-	H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														26	268,474	147,404	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27				
														累計	433,149	473,157	0	
42	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業(事業費)	大石原浜地区	町	町	直接	継続	28,200	24 ~ 27	23				
														24	36,400			
														25	32,987	13,089		
														26	70,227	4,885		移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														27				
														累計	139,614	17,974	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	-	23	-	22	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	野々浜地区	町	町	直接	継続	443,070	24 ~ 27	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
															24	99,662	306,205		
															25	103,862	24,516		H25.12 造成工事着手
															26	184,161	55,960		移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定、H26.5集会所設計業務発注、H27.3集会場整備契約締結
															27 累計	387,685	386,681	0	
44	D	-	23	-	23	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	出島地区	町	町	直接	継続	485,596	24 ~ 27	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済、H25.2 土質調査業務発注、H25.3 詳細設計業務発注、H25.3 造成工事発注
															24	127,312	265,518		
															25	103,425	85,632		H25.6 URとのCM事業一括契約変更、H26.2 宅地引渡し
															26	135,511	69,026		H27.3 URとのCM事業変更契約締結 H26.6 集会所整備契約締結
															27 累計	366,248	420,176	0	
45	D	-	23	-	24	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	寺間地区	町	町	直接	継続	752,711	24 ~ 27	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済
															24	72,624	890,967		H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
															25	326,462	24,542		H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
															26	550,611	-298,438		H27.3 URとのCM事業変更契約締結
															27 累計	949,697	617,071	0	
47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (小乗浜)	県	県	直接	継続	3,012,000	24 ~ 27	23				24年7月道路予備設計、路線測量契約。
															24	116,250	10,740		
															25	1,395,000	56,813		25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契
															26	465,000	22,953		26年10月林地開発委託契約
															27 累計	2,334,300	90,506	0	
49	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	町					~	23				
															24	4,670,006	3,109,158		
															25	2,518,696	2,190,367		
															26	237,836	2,481,327		
															27 累計	4,153,257	7,780,852	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
50	D	-	23	-	25	防災集団移転 促進事業(事 業費)	中心部	町	町	直接	継続	7,307,438	24 ~ 29	23				H25.1 移転促進区域用地取得開始 H24.12 利子補給、移転費助成補助受付開始
														24	4,675,125	2,875,490	-	
														25	1,066,275	1,399,805	-	移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定
														26	2,691,150	375,770	-	移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定 移転先用地(荒立西・東、内山)取得
														27				
														累計	8,432,550	4,651,065	0	
51	D	-	17	-	3	都市再生区画 整理事業(事 業費)	荒立地区	町	町	直接	継続	839,213	24 ~ 24	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	629,409	629,409	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														25				H25.4 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結
														26				
														27				
														累計	629,409	629,409	0	
52	D	-	17	-	4	都市再生区画 整理事業(事 業費)	陸上競技 場跡地地区	町	町	直接	完了	40,272	24 ~ 24	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	30,204	30,204	-	H25.3 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結
														25				H26.3 区画道路竣工
														26		-2,428	2,428	H26.5 URとCM事業変更契約締結(精算減額)
														27				
														累計	30,204	27,776	2,428	
53	D	-	1	-	6	道路事業(竹 浦団地取付道 路)	竹浦地区	町	町	直接	継続	393,054	24 ~ 25	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
														24	31,739	272,877	-	(H25.8 詳細設計業務発注予定)
														25	272,877			H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着 手
														26		10,752		道路用地取得
														27				
累計	304,616	283,629	0															

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
54	D	-	1	-	7	-	道路事業(横 浦団地取付道 路)	横浦地区	町	町	直接	継続	283,464	24 ~ 25	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
															24	25,469	194,215		(H25.8 詳細設計業務発注予定)
															25	194,215			-H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結
															26		8,612		-道路用地取得
															27				
累計	219,684	202,827	0																
55	D	-	1	-	8	-	道路事業(飯 子浜団地取付 道路)	飯子浜地 区	町	町	直接	継続	245,117	24 ~ 25	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
															24	23,883	166,082		(H25.8 詳細設計業務発注予定)
															25	166,082			-H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着 手
															26		20,228		-道路用地取得
															27				
累計	189,965	186,310	0																
56	D	-	1	-	9	-	道路事業(塚 浜団地取付道 路)	塚浜地区	町	町	直接	継続	222,388	24 ~ 25	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済
															24	21,070	151,280		(H25.8 詳細設計業務発注予定)
															25	151,280			-H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着 手
															26		2,104		-道路用地取得
															27				
累計	172,350	153,384	0																
57	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (高白)	県	県	直接	継続	714,000	24 ~ 27	23				24年7月道路予備設計契約。
															24	46,500	5,239		
															25	193,750	45,968		-25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。
															26	186,000	14,437		-26年10月林地開発委託契約
															27	127,100			
累計	553,350	65,644	0																
59	D	-	4	-	3	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その3)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	継続	172,322	24 ~ 26	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
															24	1,155	44,928		(防集事業と面積により事業費按分)
															25	49,827	287		-H26.2 造成工事着手
															26	99,799	-8,282		-H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
															27				
累計	150,781	36,933	0																
60	D	-	4	-	4	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その4)	御前浜地 区	町	町	直接	継続	148,394	24 ~ 26	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
															24	1,155	35,880		(防集事業と面積により事業費按分)
															25	40,780	62		-H26.2 造成工事着手
															26	87,909	-3,254		-H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
															27				
累計	129,844	32,688	0																

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
61	D	-	4	-	5	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その5)	尾浦地区	町	町	直接	継続	832,046	24 ~ 26	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
															24	4,331	336,341		-
															25	354,716	79		H26.3 造成工事着手
															26	368,992	-121,907		H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
															27 累計	728,039	214,513	0	
62	D	-	4	-	6	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その6)	竹浦地区	町	町	直接	継続	302,919	24 ~ 26	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
															24	2,021	97,782		-
															25	106,357			H26.3 造成工事着手
															26	156,675	-25,663		H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
															27 累計	265,053	72,119	0	
63	D	-	4	-	7	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その7)	桐ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	267,572	24 ~ 26	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
															24	2,021	68,651		-
															25	77,225			H26.2 造成工事着手
															26	154,878	-31,458		H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
															27 累計	234,124	37,193	0	
64	D	-	4	-	8	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その8)	高白浜地 区	町	町	直接	継続	209,166	24 ~ 27	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
															24	1,732	36,405		-
															25	43,755	266		H25.12 造成工事着手
															26	137,532	-5,399		H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
															27 累計	183,019	31,272	0	
65	D	-	4	-	9	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その9)	横浦地区	町	町	直接	継続	383,094	24 ~ 26	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
															24	2,454	117,940		-
															25	128,352			H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結
															26	204,400	-75,715		H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
															27 累計	335,206	42,225	0	
66	D	-	4	-	10	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その10)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	20,102	24 ~ 26	23				敷地造成 H25.5 URとCM事業一括契約締結 (漁集事業と面積により事業費按分)
															24	144			-
															25	6,284	16,591		建物 H25.8 業務支援契約締結 H25.11 譲渡契約締結(1戸)
															26	11,158	169	826	H27.3 URとCM事業精算変更契約締結、H27.3完了
															27 累計	17,586	16,760	826	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
67	D	-	4	-	11	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その11)	野々浜地 区	町	町	直接	継続	116,704	24 ~ 26	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
															24	1,010	25,378		(防集事業と面積により事業費按分)
															25	29,665	20		H25.12 造成工事着手
															26	79,513	66,772		H26.5 検討業務発注、H26.8 譲渡契約締結、敷地造成 H27.3 URとCM事業精算変更契約締結
															27 累計	110,188	92,170	0	
68	D	-	4	-	12	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その12)	飯子浜地 区	町	町	直接	継続	87,466	24 ~ 26	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
															24	577	29,551		(防集事業と面積により事業費按分)
															25	32,000			H26.3 造成工事着手
															26	43,954	-9,847		H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
															27 累計	76,531	19,704	0	
69	D	-	4	-	13	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その13)	塚浜地区	町	町	直接	継続	25,978	24 ~ 26	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
															24	144	9,430		(防集事業と面積により事業費按分)
															25	10,042			H26.3 造成工事着手
															26	12,544	-212		H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
															27 累計	22,730	9,218	0	
70	D	-	4	-	14	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その14)	小屋取地 区	町	町	直接	継続	25,971	24 ~ 26	23				
															24	144			
															25	10,036			
															26	12,544	111		H26.5 検討業務発注
															27 累計	22,724	111	0	
71	D	-	4	-	15	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その15)	出島地区	町	町	直接	継続	768,644	24 ~ 26	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
															24	3,609	60,033		(防集事業と面積により事業費按分)
															25	142,922	566,066		建物 H25.8 業務支援契約締結、H25.11 譲渡契約締結
															26	526,031	-6,769		敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
															27 累計	672,562	619,330	0	
72	D	-	4	-	16	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その16)	寺間地区	町	町	直接	継続	222,156	24 ~ 26	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
															24	1,155	90,330		(防集事業と面積により事業費按分)
															25	95,229	193		H25.12 造成工事着手
															26	98,001	-55,361		H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
															27 累計	194,385	35,162	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
73	D	-	4	-	17	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その17)	清水・日 蔭地区	町	町	直接	継続	561,525	25 ~ 28	23							
															24							
															25	69,965	643	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約			
															26	227						
															27							
累計	70,192	643	0																			
74	D	-	4	-	18	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その18)	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	2,264,443	25 ~ 29	23							
															24							
															25	87,456	2,572	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約			
															26	109,224	8,705	-	H26.5 検討業務発注			
															27							
累計	196,680	11,277	0																			
75	D	-	4	-	19	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その19)	小乗浜地 区	町	町	直接	継続	323,774	25 ~ 29	23							
															24							
															25	34,982	372	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約			
															26	10,074	1,492	-	H26.5 検討業務発注			
															27							
累計	45,056	1,864	0																			
76	D	-	4	-	20	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その20)	旭が丘地 区	町	町	直接	廃止	0	25 ~ 27	23				住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-			
															24				18へ流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))			
															25	87,456		87,456				
															26							
															27							
累計	87,456	0	87,456																			
77	D	-	4	-	21	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その21)	大原・駅 周辺地区	町	町	直接	継続	9,100,584	25 ~ 28	23							
															24							
															25	585,956	8,799	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約			
															26	137,790	111,172	-	H26.5基本設計等、H27.2駅北地盤調査その1、H27.3駅北地盤 調査その2、H27.3ずい道地盤調査			
															27	3,126,353						
累計	3,850,099	119,971	0																			

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
78	D	-	4	-	22	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その22)	中心部 区画整理事 業区域外 地区	町	町	直接	廃止	0	25	~	27	23			住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-21へ流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))
																	24			
																	25	174,912	174,192	
																	26			
																	27			
累計	174,912	0	174,192																	
79	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	女川町内	町	町	直接	継続	3,999,473	25	~	32	23			運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分
																	24			
																	25	4,762	-	
																	26	118,104	148,538	
																	27	192,979		
累計	315,845	148,538	0																	
80	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	女川町内	町	町	直接	継続	651,666	25	~	32	23			運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分
																	24			
																	25	345	-	
																	26	7,748	22,477	
																	27	27,867		
累計	35,960	22,477	0																	
81	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	女川町内	町	町	直接	継続	2,322,240	24	~	25	23			- 利子補給補助について随時交付決定 - 利子補給補助について随時交付決定
																	24	348,336	-	
																	25	1,393,344	54,426	
																	26		111,341	
																	27			
累計	1,741,680	165,767	0																	
82	D	-	17	-	5	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	宮ヶ崎	町	町	直接	継続	4,551,000	25	~	29	23		400,050	H25.3 URとCM事業一括契約締結 (H24年度は契約行為のみ) - H25.10 達成工事着手 - H26.10 第1回契約変更
																	24		1,191,525	
																	25	400,050	1,191,525	
																	26	1,191,525	655,125	
																	27	655,125		
累計	2,246,700	2,246,700	0																	
83	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	中心部	町	町	直接	継続	30,639,100	25	~	30	23		4,873,200	H25.3 URとCM事業一括契約締結 (H24年度は契約行為のみ) - H25.4 達成工事着手 支障物件について随時契約締結 - H27.3 駅周辺エリア一部供用開始、支障物件随時補償契約締結
																	24		5,946,479	
																	25	6,103,723	5,946,479	
																	26	5,696,752	5,532,003	
																	27	5,158,152		
累計	16,958,627	16,351,682	0																	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
84	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (污水)	公共下水道 区域	町	町	直接	継続	408,000	25 ~ 28	23					
															24					
															25	22,500			- 他事業との調整により事業実施が遅れている	
															26		17,359		- H26.6 URとCM事業一括契約	
															27	188,250				
累計	210,750	17,359	0																	
85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(市街 地2)	県	県	直接	継続	1,202,000	24 ~ 27	23					
															24	31,000	0			
															25	465,000	11,444		- 25年5月詳細設計契約	
															26	79,050	167,427		- 26年9月道路改良工事契約及び公管金協定。	
															27	356,500				
累計	931,550	178,871	0																	
88	D	-	2	-	1	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備 (区画整理))	中心部 (堀切山 駅前線、 駅前清水 線、清水 本通線)	町	町	直接	継続	4,196,000	25 ~ 29	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結	
															24		368,900		- (H24年度は契約行為のみ)	
															25	429,592	552,805		- H25.4 造成工事着手	
															26	500,543	984,902		- H27.3 駅周辺エリア一部路線供用開始、支障物件補償契約締結	
															27	986,701				
累計	1,916,836	1,906,607	0																	
89	◆	D	-	4	-	2	-	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その1)	陸上競技 場跡地地 区	町	町	直接	完了	23,100	25 ~ 25	23				
																24				
																25	18,480	18,480	0	H26.2 譲渡代金確定契約締結
																26				
																27				
累計	18,480	18,480	0																	
90	◆	D	-	4	-	15	-	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その2)	出島地区	町	町	直接	完了	4,185	25 ~ 25	23				
																24				
																25	3,348	2,976		- H25.11 譲渡契約締結
																26			372	- H26.8 完了
																27				
累計	3,348	2,976	372																	
91	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業	鷺神浜・ 女川浜地 区	町	町	直接	継続	1,539,252	25 ~ 27	23				H25.3 URとCM事業一括契約締結	
															24		251,250		- (H24年度は契約行為のみ)	
															25	318,184	49,684		- H25.12 用地購入契約締結	
															26	612,779	808,288		- H26.4 実施設計業務発注、H26.9URとのCM事業変更契約締結、	
															27	223,474				
累計	1,154,437	1,109,222	0																	
93	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県					~	23					
															24					
															25	553,960	5,160			
															26		16,664			
															27					
累計	553,960	21,824	0																	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
94	D	-	21	-	2		下水道事業 (雨水)	公共下水 道区域	町	町	直接	継続	1,138,240	25 ~ 29	23								
															24								
															25	212,400	306,150	-	H25.6 URとCM事業一括契約締結				
															26	93,750		-	H26.4 水路整備着手				
															27	80,475							
累計	386,625	306,150	0																				
95	◆	D	-	21	-	2	-	1	下水道冠水対 策検討事業	安住地区	町	町	直接	完了	11,000	25 ~ 25	23						
																	24						
																	25	8,800	5,329	3,471	H25.10 検討業務委託契約(H26.3完了)		
																	26						
																	27						
累計	8,800	5,329	3,471																				
96	◆	D	-	4	-	10	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その3)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	155	26 ~ 26	23						
																	24						
																	25		124	-	H25.11 譲渡契約締結		
																	26	124		0	H26.7 完了		
																	27						
累計	124	124	0																				
108	D	-	1	-	12		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	浦宿猪落 線	町	町	直接	継続	170,000	26 ~ 27	23								
															24								
															25								
															26	3,875	3,547	-	H26.5 測量設計業務委託契約、H27.3変更契約締結(H27.3完				
															27	112,375							
累計	116,250	3,547	0																				
109	D	-	4	-	23		女川町災害公 営住宅整備事 業(その23)	石浜地区	町	町	直接	継続	669,188	25 ~ 27	23								
															24								
															25	78,675	812	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結				
															26	506,863	2,860	-	H26.5 基本設計等発注				
															27								
累計	585,538	3,672	0																				
110	D	-	4	-	24		女川町災害公 営住宅整備事 業(その24)	鷺神浜地 区	町	町	直接	継続	7,020,483	25 ~ 29	23								
															24								
															25	773,293	6,938	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結				
															26	198,346	392,719	-	H26.5 基本設計等、H26.9基本設計(西区その1、荒立・大道①、③)、H26.11 内山地区業務支援、H27.2 地盤調査(西区その1、荒立・大道①、③)、H27.2 荒立・大道①測量、H27.3 用地取得				
															27	320,012							
累計	1,291,651	399,657	0																				
111	D	-	23	-	26		防災集団移転 促進事業(事 業費)	旭が丘地 区	町	町	直接	継続	481,399	26 ~ 27	23								
															24								
															25								
															26	198,884	290,061	-	H26.5 URとCM事業一括契約締結				
															27	222,339							
累計	421,223	290,061	0																				

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
112	◆	D	-	4	-	11	-	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その4)	野々浜地 区	町	町	直接	完了	620	26	~	26	23			
																		24			
																		25			
																		26	496	496	0
																		27			
累計	496	496	0	H26.8 譲渡契約締結、H27.3 完了																	
113	◆	D	-	4	-	23	-	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その5)	石浜地区	町	町	直接	未着手	3,720	26	~	27	23			
																		24			
																		25			
																		26	2,976		
																		27			
累計	2,976	0	0																		
114	◆	D	-	4	-	24	-	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その6)	鷺神浜地 区	町	町	直接	継続	31,775	26	~	28	23			
																		24			
																		25			
																		26	1,240	1,240	-
																		27			
累計	1,240	1,240	0	H27.3 買取り契約締結																	
115	◆	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業発生 土ストックヤ ード整備事業	指ヶ浜地 区外6地 区	町	町	直接	継続	979,245	26	~	30	23			
																		24			
																		25			
																		26	314,212	160,283	-
																		27			
累計	314,212	160,283	0	H26.6 URとCM事業一括契約、用地借地契約締結																	
120		D	-	21	-	3		安住地区下 水道冠水対策 事業	安住地区	町	町	直接	継続	380,651	26	~	27	23			
																		24			
																		25			
																		26	21,750	18,630	-
																		27	263,738		
累計	285,488	18,630	0	H26.8 実施設計業務契約締結																	
122	◆	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (污水)関連管 渠整備事業	公共下水 道区域 (石浜、小 乗浜地 区)	町	町	直接	未着手	77,000	27	~	28	23			
																		24			
																		25			
																		26		0	-
																		27	40,000		
累計	40,000	0	0																		

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>							都道府県 交付分	各年度 別合計	23	149,575	0	0	24	799,800	90,837	0	25	4,307,710	308,420	0	/				
								26	2,018,799	464,969	0	27	2,583,075	0	0	都道府県交付分 計			9,858,959	864,226	0					
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	617,083	0	0	24	16,393,440	29,638,897	640,547	25	23,472,746	12,843,060	493,070		26	19,597,130	15,897,579	503,146
								27	16,916,705	0	0	市町村交付分 計			76,997,104	58,379,536	1,636,763	県・市町村交付分 合計			86,856,063		59,243,762	1,636,763		