

(様式1)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

七ヶ浜町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	683,875	0
H24	7,970,883	2,302,337	
H25	13,750,611	9,170,806	
H26	1,842,154	5,045,353	
H27	2,953,325	1,198,408	
H28	0	1,841,589	
H29	0	1,648,971	
H30	0	816,735	
H31	0	98,236	
H32	0	0	
合計	27,200,848	22,122,435	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	2,775,186	27,200,848	18,807	22,123,356	2,321,113

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	48,000	0
H24	1,394,360	116,765	
H25	2,926,283	2,719,275	
H26	1,350,733	1,805,631	
H27	657,750	541,594	
H28	210,000	747,621	
H29	198,750	325,699	
H30	0	166,670	
H31	0	117,614	
H32	0	0	
合計	6,785,876	6,540,869	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	24,879,735	27,200,848	0	0	2,321,113
都道府県交付分	6,814,861	6,785,876	31,046	0	2,061
合計	31,694,596	33,986,724	31,046	0	2,323,174

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式1)

(集計用)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(国費ベース、千円)

<市町村交付分>

年度	交付額	事業間 流用額	契約額	執行残額	取崩額 (基金造成型)	支出額 (単年度型)	国庫 返還額
H23	683,875	0	0	683,875	0	0	0
H24	7,970,883	0	2,302,337	5,668,546	1,414,631	0	0
H25	13,750,611	0	9,170,806	4,579,805	4,013,465	0	0
H26	1,842,154	0	5,045,353	▲ 3,203,199	4,832,597	0	0
H27	2,953,325	0	1,198,408	1,754,917	6,254,729	0	0
H28	0	0	1,841,589	▲ 1,841,589	2,030,680	0	19,772
H29	0	0	1,648,971	▲ 1,648,971	1,392,359	0	0
H30	0	0	816,735	▲ 816,735	1,294,740	0	2,301,341
H31	0	0	98,236	▲ 98,236	890,155	0	0
H32	0	0	0	0	0	0	0
合計	27,200,848	0	22,122,435	5,078,413	22,123,356	0	2,321,113

<参考> 道県交付分(うち、当該市町村分)

年度	交付額	事業間 流用額	契約額	執行残額	取崩額 (基金造成型)	支出額 (単年度型)	国庫 返還額
H23	48,000	0	0	48,000	0	0	0
H24	1,394,360	0	116,765	1,277,595	64,110	0	0
H25	2,926,283	0	2,719,275	207,008	256,339	0	0
H26	1,350,733	0	1,805,631	▲ 454,898	2,861,834	0	0
H27	657,750	0	541,594	116,156	2,131,192	0	0
H28	210,000	0	747,621	▲ 537,621	190,447	0	0
H29	198,750	0	325,699	▲ 126,949	626,921	0	0
H30	0	▲ 61,954	166,670	▲ 228,624	183,957	0	2,061
H31	0	93,000	117,614	▲ 24,614	123,203	0	0
H32	0	0	0	0	0	0	0
合計	6,785,876	31,046	6,540,869	276,053	6,438,003	0	2,061

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	備考
1	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	長須賀遺跡、諏訪神社前遺跡、峯貝塚、東原遺跡、土浜貝塚、表浜遺跡等	町	町	直接	継続	93,975	24 ~ 32	H23	0	0	0	0	復興事業計画の一部の確認調査を実施し、本調査不要を確認。	0	0	0	
										H24	70,481	4,584	65,897	4,584	今後、道路・都市公園等の事業計画により確認調査を実施(予	4,584			
										H25	0	8,903	▲ 8,903	8,903	H25年度 表浜貝塚等を中心に確認調査を実施。	8,903			
										H26	0	9,534	▲ 9,534	9,534	H26年度 二月田貝塚等を中心に確認調査を実施。H24～26年	9,534			
										H27	0	10,049	▲ 10,049	10,049	度の確認調査で出土した資料の基礎整理作業を実施。	10,049			
										H28	0	2,988	▲ 2,988	2,988	H27年度 表浜貝塚の確認調査を実施。H24～27年度8月末まで	2,988			
										H29	0	19	▲ 19	19	に実施した確認調査の報告書刊行に向けた整理作業を実施。27				
										H30	0	0	0	0	年度末に報告書1冊刊行。				
										H31	0	123	▲ 123	123	H28年度 土浜A・B貝塚、阿川貝塚の確認調査を実施。				
										H32	0	0	0	0	H27年9月以降に調査により出土した資料の整理作業を実施。				
										累計	70,481	0	36,200	34,281	H27年度末に刊行した報告書掲載の出土資料と調査図面・写真				
															データ等の収蔵・保管に向けた整理作業を実施。				
28	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	七ヶ浜町 全域	県	県	直接	継続	737	24 ~ 32	H23	0	0	0	0		0	0	0	
										H24	552	0	552	0		0			
										H25	0	0	0	0		0			
										H26	0	1	▲ 1	1	一部成果品完成	1			
										H27	0	0	0	0		0			
										H28	0	0	0	0		0			
										H29	0	0	0	0		0			
										H30	0	0	0	0		0			
										H31	0	0	0	0		0			
										H32	0	0	0	0		0			
										累計	552	0	1	551		1	0	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0		0											
		H24	70,481	0	4,584	65,897	4,584	0	0										
		H25	0	0	8,903	▲ 8,903	8,903	0	0										
		H26	0	0	9,534	▲ 9,534	9,534	0	0										
		H27	0	0	10,049	▲ 10,049	10,049	0	0										
		H28	0	0	2,988	▲ 2,988	2,988	0	0										
		H29	0	0	19	▲ 19	19	0	0										
		H30	0	0	0	0	0	0	0										
		H31	0	0	123	▲ 123	123	0	0										
		H32	0	0	0	0	0	0	0										
		93,975	市町村交付分 計	70,481	0	36,200	34,281	36,200	0	0									
		都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0		0									
				H24	552	0	0	552	0	0	0								
				H25	0	0	0	0	0	0	0								
H26	0			0	1	▲ 1	1	0	0										
H27	0			0	0	0	0	0	0										
H28	0			0	0	0	0	0	0										
H29	0			0	0	0	0	0	0										
H30	0			0	0	0	0	0	0										
H31	0			0	0	0	0	0	0										
H32	0			0	0	0	0	0	0										
737	都道県交付分 計			552	0	1	551	1	0	0									
市町村 都道県 計	各年度 別合計			H23	0	0	0	0		0									
				H24	71,033	0	4,584	66,449	4,584	0	0								
				H25	0	0	8,903	▲ 8,903	8,903	0	0								
		H26	0	0	9,535	▲ 9,535	9,535	0	0										
		H27	0	0	10,049	▲ 10,049	10,049	0	0										
		H28	0	0	2,989	▲ 2,989	2,989	0	0										
		H29	0	0	19	▲ 19	19	0	0										
		H30	0	0	0	0	0	0	0										
		H31	0	0	123	▲ 123	123	0	0										
		H32	0	0	0	0	0	0	0										
		94,712	合計	71,033	0	36,201	34,832	36,201	0	0									

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

Table with columns: No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 継続完了, 全体事業費, 全体事業期間, 年度, 交付額(国費), 事業間費用(国費), 契約済額(国費), 執行済額(国費), 事業の進捗状況, 基金型取崩額(国費), 単年度型支出額(国費), 国庫返還額(国費), 備考. Includes sub-totals for '交付金別' and '用途別'.

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	備考															
2	D	1	1	-	-	道路事業 (仮)町道花 浜濱笹山地区 アクセス1号 線	(仮)町道 花浜濱笹 山地区ア クセス1号 線	町	町	直接	完了	325,400	24	26	H23	0	0	0	0	測量設計委託 H24.11発注 H25.3終了、H25.3 工事契約済み、	0																	
															H24	37,200	161,285	▲124,085	H25.3 用地取得(承諾済み)、H25 用地取得契約完了	84,099																		
															H25	214,985	▲13,073	228,058		64,112																		
															H26	0	91,772	▲91,772	H26.6 工事発注	91,773																		
															H27	0				0																		
															H28	0				0																		
															H29	0				0																		
															H30	0				0		12,201																
															H31	0				0																		
															H32	0				0																		
															累計	252,185	0	239,984	12,201	239,984	0	12,201																
															H23	0	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の	0																	
															H24	31,775	0	31,775	ため、道路事業を廃止	0																		
H25	0	0	0		0																																	
H26	0	0	0		0																																	
H27	0	▲31,775	▲31,775		0																																	
H28	0	0	0		0																																	
H29	0	0	0		0																																	
H30	0	0	0		0																																	
H31	0	0	0		0																																	
H32	0	0	0		0																																	
累計	31,775	▲31,775	0	0	0	0	0																															
4	D	1	2	-	-	上水道整備事業 (町道代ヶ崎 海岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線 外15路線	町	町	直接	廃止	0	24	26	H23	0	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の	0																	
															H24	7,200	0	7,200	ため、上水道整備事業を廃止	0																		
															H25	0	0	0		0																		
															H26	0	0	0		0																		
															H27	0	▲7,200	▲7,200		0																		
															H28	0	0	0		0																		
															H29	0	0	0		0																		
															H30	0	0	0		0																		
															H31	0	0	0		0																		
															H32	0	0	0		0																		
															累計	7,200	▲7,200	0	0	0	0	0																
															H23	0	0	0	0	H24.10 測量調査設計委託発注。県港湾堤防復旧工事の影響	0																	
															H24	12,400	10,741	1,659	で工事発注がずれ込む見通して、協議調整中。(時期未定)	0																		
H25	110,050	0	110,050		10,741																																	
H26	0	61,019	▲61,019	H26.8 工事発注(第1工区) H26.11 工事発注(第2・3工区)	36,348																																	
H27	0	790	▲790	H27.3 工事完了(第1工区)	25,462																																	
H28	0	0	0	H27.7 工事完了(第2・3工区) H27.12 工事発注 H28.3 工事完	0																																	
H29	0	0	0	了	0																																	
H30	0	0	0		49,899																																	
H31	0	0	0		0																																	
H32	0	0	0		0																																	
累計	122,450	0	72,550	49,900	72,551	0	49,899																															
6	D	1	3	-	-	上水道整備事業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	廃止	0	24	26	H23	0	0	0	0	当該地区の道路嵩上げ、道路拡幅事業の計画がなくなったた	0																	
															H24	4,000	0	4,000	め、それに付随する上水道整備事業を廃止。	0																		
															H25	0	0	0		0																		
															H26	0	0	0		0																		
															H27	0	▲4,000	▲4,000		0																		
															H28	0	0	0		0																		
															H29	0	0	0		0																		
															H30	0	0	0		0																		
															H31	0	0	0		0																		
															H32	0	0	0		0																		
															累計	4,000	▲4,000	0	0	0	0	0																
															7	D	4	1	-	-	災害公営住宅 整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	833,120	23	26	H23	100,625	0	100,625	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締	0			
																														H24	239,750	61,952	177,798	結)、H25.3 用地買収 用地買収(完了)	43,699			
H25	388,605	587,109	▲198,504	H25.4 災害公営住宅整備工事委託、H25.8災害公営住宅整備	29,157																																	
H26	0	3,913	▲3,913	H26.6 建築着工 H27.3 建築完了	580,118																																	
H27	0	0	0		0																																	
H28	0	0	0		0																																	
H29	0	0	0		0																																	
H30	0	0	0		0		76,006																															
H31	0	0	0		0																																	
H32	0	0	0		0																																	
累計	728,980	0	652,974	76,006	652,974	0	76,006																															
8	D	4	1	-	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	松ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	12,500	24	26																H23	0	0	0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車台数50台分を	0		
																														H24	2,000	0	2,000	整備(予定)	0			
															H25	8,000	0	8,000		0																		
															H26	0	8,345	▲8,345	H26.6 整備開始 H27.3 整備完了	8,345																		
															H27	0	0	0		0																		
															H28	0	0	0		0																		

16	D	4	5		災害公営住宅整備事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜地区	町	町	直接	完了	787,000	23	27	H24 309,750 H25 247,625 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 688,625	23,975 541,258 88,505 ▲42,211 0 0 0 0 0 0	285,775 ▲293,633 88,505 42,211 0 0 0 0 0 0	結)、H25.1 用地買収開始 H25用地買収、 H25.5造成契約、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結) H26.7 建築着工 H27.12 建築完了	7,770 31,632 156,571 415,554	77,097 ▲231	611,759	0	76,866	見込みでは小数点切上げとなっており、進捗報告では四捨五入の扱いとしているため。		
17	◆D	4	5	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜地区	町	町	直接	完了	10,250	24	27	H23 0 H24 2,800 H25 5,400 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 8,200	0 0 0 8,200 ▲2,233 0 0 0 0 0	0 2,800 5,400 ▲8,200 2,233 0 0 0 0 0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数36台 分を整備(予定) H26.7 整備開始 H27.12 整備完了	0 0 0 0 5,967	0	0	2,233	5,967	0	2,233	
18	D	15	1		津波復興拠点 整備事業	亦楽地区	町	町	直接	完了	15,000	24	24	H23 0 H24 11,250 H25 0 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 11,250	0 10,868 0 0 0 0 0 0 0	0 382 0 0 0 0 0 0 0	H24.10月 亦楽地区津波復興拠点整備事業整備計画策定。 防災拠点施設整備は、都市防災総合推進事業にて申請し事業	0 10,868 0 0 0 0	0	0	382	10,868	0	382	
19	D	20	1		都市防災総合 推進事業 (菖蒲田浜地区 外6地区・ 七ヶ浜国際村 外5施設)	菖蒲田浜 地区外6 地区・ 七ヶ浜国 際村外5 施設	町	町	直接	完了	17,000	24	24	H23 0 H24 12,750 H25 0 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 12,750	0 12,443 0 0 0 0 0 0 0	0 307 0 0 0 0 0 0 0	H24.4に計画策定支援業務委託により、七ヶ浜町避難計画を H24.10.25に策定。H25.3までハザードマップを作成し、H25.4住	0 12,443 0 0 0 0	0	0	307	12,443	0	307	
20	D	21	1		下水道事業 (花洲浜安場 地区)	花洲浜安 場地区	町	町	直接	廃止	0	24	25	H23 0 H24 3,000 H25 0 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 3,000	0 0 0 ▲3,000 0 0 0 0 0	0 3,000 0 0 ▲3,000 0 0 0 0	未着手。計画地が花洲浜安場地区から花洲浜五月田地区に変 更となったため、事業廃止。	0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	事業廃止
21	D	21	2		下水道事業 (代ヶ崎浜西・ 清水地区)	代ヶ崎浜西・ 清水地区	町	町	直接	廃止	0	24	26	H23 0 H24 45,000 H25 0 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 45,000	0 0 0 ▲45,000 0 0 0 0 0	0 0 0 ▲45,000 0 0 0 0 0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更と なり、下水道事業を廃止。	0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	事業廃止
22	D	21	3		下水道事業 (東宮浜・要 害地区)	東宮浜・要 害地区	町	町	直接	廃止	0	24	26	H23 0 H24 19,500 H25 0 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 19,500	0 0 0 0 ▲19,500 0 0 0 0	0 0 0 0 ▲19,500 0 0 0 0	道路整備(嵩上げや側溝整備)に合わせ、下水道の整備を実施 する予定としていたが、道路事業のみで完結することになった	0 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	事業廃止
23	D	22	1		都市公園事業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	継続	927,923	23	32	H23 6,750 H24 82,500 H25 123,309 H26 0 H27 0 H28 483,383 H29 0	0 6,497 25,156 ▲2,534 271,793 108,101 176,717	6,750 76,003 98,153 2,534 271,793 ▲108,101 176,717	H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-2と合併発注 H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注 H26.12都市公園(諏訪前緑地)実施設計業務委託発注 H27.9都市公園整備工事(汐見台南)契約 汐見台南、諏訪前緑地、菖蒲田浜海浜公園 完成 H29.6 都市公園整備工事(菖蒲田浜海浜公園(南側))契約	0 6,497 5,780 0 123,470 161,724 233,303	0	0	0	0	0	0	見込みでは小数点切上げとなっており、進捗報告では四捨五入の扱いとしているため。

35	D	23	2	防犯集団移転促進事業(花洲浜笹山地区)	花洲浜笹山地区	町	町	直接	完了	6,605,846	24	30	H25 6,081,250 H26 0 H27 ▲669,950 H28 ▲15,000 H29 ▲296,551 H30 ▲222,015 H31 ▲207,119 H32 ▲155 累計 7,190,750	1,746,078 1,161,765 331,966 96,051 23,989 ▲221,860 ▲155 4,282,359	4,335,172 ▲1,161,765 ▲1,001,916 ▲111,051 ▲320,540 ▲221,860 ▲207,119 0 1,497,756	H27.3 造成工事完了 従前地の買取り、被災者支援事業	1,743,561 501,174 1,457,961 96,050 23,989 2,537 4,282,359	0	803,048	803,048	N009 U-0-1 火害公営住宅家賃低廉化事業へ119,587千円(国費104,638千円)を流用。 【他事業へ流用】 No72 D-5-2 災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分)へ117,118千円(国費102,481千円)を流用。
36	D	20	2	都市防災総合推進事業(復興まちづくり支援施設整備事業)	湊浜外7施設	町	町	直接	完了	941,400	24	28	H23 0 H24 105,866 H25 521,733 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 627,599	0 34,409 100,220 429,824 5,826 0 0 0 47 0 570,326	0 71,457 421,513 ▲429,824 ▲5,826 0 0 ▲47 0 57,273	H24.12(4地区)、H25.3(3地区)実施設計業務発注(繰越事業)、用地取得済み(一部) H26 8地区の建築工事発注 8地区のうち3地区建築工事完了 H27 8地区の地区避難所契約のうち、5地区建築工事完了	0 8,229 96,880 303,289 161,880 0 0 0 0 0 570,278	0	57,273	57,320 ▲47	見込みでは小数点切上げとなっており、進捗報告では四捨五入の扱いとしているため。
37	★	F	2	1	市街地復興効果促進事業		町		継続	4,820,155	24	32	H23 0 H24 2,238,612 H25 158,605 H26 0 H27 1,458,906 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 3,856,123	0 4,702 716,877 1,025,436 298,202 474,340 414,832 168,738 ▲246,121 0 2,857,006	0 2,233,910 ▲558,272 ▲1,025,436 1,160,704 ▲474,340 ▲414,832 ▲168,738 246,121 0 999,117	H25.2 セヶ浜中学校仮設グラウンド実施設計発注、H25.1 防集地区外 上水道実施設計発注、防集地区外 下水道実施設計発注 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約 H26.4 市街地整備コーディネート等業務委託契約	0 4,699 204,832 383,442 586,817 512,883 300,930 350,759 512,644 2,857,006	0	8,779	8,779	事業継続のため
39	D	17	5	被災市街地復興土地区画整理事業(葛蒲田浜地区)	葛蒲田浜地区	町	町	直接	完了	392,000	25	30	H23 0 H24 0 H25 82,200 H26 32,550 H27 179,250 H28 0 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 294,000	0 0 0 61,380 137,803 57,105 23,551 812 0 280,651	0 0 82,200 ▲28,830 41,447 ▲57,105 ▲23,551 ▲812 0 13,349	仮換地指定後、工事着手予定 H26.9 公共施設整備工事発注 H27.6 公共施設整備工事契約 H27.7 物件移転補償契約開始 H28.8 公共施設整備工事契約	0 0 0 36,986 85,886 114,902 32,866 10,011 512,644 2,857,006	0	792	792	見込みでは小数点切上げとなっており、進捗報告では四捨五入の扱いとしているため。
40	D	17	6	被災市街地復興土地区画整理事業(花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接	完了	1,568,600	25	31	H23 0 H24 0 H25 160,200 H26 164,550 H27 669,000 H28 0 H29 182,700 H30 0 H31 0 H32 0 累計 993,750	0 0 0 204,091 245,063 368,332 264,723 41,138 9,916 0 1,133,263	0 0 160,200 ▲39,541 423,937 ▲368,332 ▲82,023 ▲41,138 ▲9,916 0 43,187	H27.3 公共施設整備工事発注 H27.4 物件移転補償契約開始 H27.12 公共施設整備工事(2工) H28.5 公共施設整備工事契約	154,387 224,133 370,542 192,427 181,858 9,916 1,133,263	0	0	0	
41	D	17	7	被災市街地復興土地区画整理事業(代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ崎浜A地区	町	町	直接	完了	345,000	25	29	H23 0 H24 0 H25 53,700 H26 122,550 H27 67,500 H28 15,000 H29 0 H30 0 H31 0 H32 0 累計 243,750	0 0 0 138,031 56,534 44,519 791 791 0 240,057	0 0 53,700 ▲15,481 10,966 ▲29,519 ▲973 ▲791 ▲791 0 18,693	H26.9 公共施設整備工事発注 H27.1 公共施設整備工事(その他) H27.4 物件移転補償契約開始 H27.4 創設整備工事契約 H28.4 公共施設整備工事契約	97,082 59,625 82,377 973 791 240,848	0	18,692	19,484 ▲792	見込みでは小数点切上げとなっており、進捗報告では四捨五入の扱いとしているため。
42	D	17	8	被災市街地復興土地区画整理事業(代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜B地区	町	町	直接	継続	1,534,900	25	32	H23 0 H24 0 H25 196,800 H26 192,450 H27 531,000 H28 0 H29 100,425 H30 0 H31 130,500 H32 0 累計 920,250	0 0 0 19,659 94,447 203,437 331,274 293,911 122,461 0 1,065,189	0 0 196,800 172,791 436,553 ▲203,437 ▲230,849 ▲293,911 8,039 0 85,986	H26.9 公共施設整備工事発注 H27.5 物件移転補償契約開始 H28.8 公共施設整備工事契約	231 96,677 182,458 299,904 329,638 156,281 1,065,189	0	0	0	見込みでは小数点切上げとなっており、進捗報告では四捨五入の扱いとしているため。
43	D	17	9	緊急防災空地整備事業(葛蒲田浜地区)	葛蒲田浜地区	町	町	直接	完了	70,000	25	25	H23 0 H24 0 H25 52,500 H26 0 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0	0 0 35,758 0 0 0 0 0	0 0 16,742 0 0 0 0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	0 0 35,758 0 0 0 0	0	16,742	16,742	

62	★	F	4	1	1	市街地復興効果促進事業(県分)	七ヶ浜町	県	県	直接	継続	251,726	25	32	H32 累計 640 0 606 34 H23 0 H24 0 H25 223,860 8,360 215,500 710 H26 0 14,264 ▲ 14,264 3,230 H27 0 94,009 ▲ 94,009 3,280 H28 4,222 ▲ 4,222 114 H29 0 22,480 ▲ 22,480 91,417 H30 ▲ 22,480 0 ▲ 22,480 11,997 H31 ▲ 8,573 8,573 1,534 H32 0 累計 223,860 ▲ 22,480 112,282 89,098 112,282 0 0	606 0 34	
63	D		20	4		都市防災総合推進事業(町道鶴ヶ湊3号線(避難路整備事業))	町道鶴ヶ湊3号線(避難路整備)	町	町	直接	完了	35,000	25	27	H23 0 H24 0 H25 3,750 3,564 186 H25.10 実施設計・測量委託 H26 22,500 ▲ 1,057 23,557 H26.5 測量委託期間延長 2,507 H27 14,893 ▲ 14,893 H27.5 工事発注 H28.3 工事完了 14,893 H28 0 H29 0 H30 0 8,850 H31 0 H32 0 累計 26,250 0 17,400 8,850 17,400 0 8,850	17,400 0 8,850	
64	◆	D	20	4	1	町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業(排水ポンプ設置事業)	町道鶴ヶ湊3号線	町	町	直接	廃止	15,000	26	27	H23 0 H24 0 H25 0 H26 12,000 0 12,000 H26年度 他事業との調整により未発注 H27 0 H28 0 H29 0 H30 0 12,000 H31 0 H32 0 累計 12,000 0 0 12,000 0 0 12,000	0 0 12,000	事業廃止
66	◆	D	1	1	1	七ヶ浜下水道管渠等移設事業	菖蒲田浜、花洲浜地区	町	町	直接	完了	102,775	25	27	H23 0 H25.1 実施設計委託 H24 0 H25 8,400 4,588 3,812 H26 127,640 10,195 117,445 H26.10 工事発注(菖蒲田浜) H27.2 工事発注(花洲浜) 4,588 H27 887 ▲ 887 H28.3 工事完了 2,288 H28 0 8,794 H29 ▲ 53,820 ▲ 53,820 H30 0 66,550 H31 0 H32 0 累計 136,040 ▲ 53,820 15,670 66,550 15,670 0 66,550	15,670 0 66,550	
67	D		22	3		都市公園事業用地買収事業(菖蒲田浜・表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	継続	154,328	26	32	H23 0 H24 0 H25 0 H26 102,885 0 102,885 H26年度 未着手 H27 33,489 ▲ 33,489 H27.5都市公園(表浜緑地)用地測量業務委託契約 H27.12都 H28 12,973 ▲ 12,973 用地交渉および用地買収中 33,489 H29 24,340 ▲ 24,340 12,973 H30 0 24,340 H31 104 ▲ 104 47 H32 0 累計 102,885 0 70,906 31,979 70,906 0 47	70,906 0 47	取崩し額が見込みと大きく相違。事業費？
69	D		5	1		災害公営住宅家賃低廉化事業	松ヶ浜、吉田浜、菖蒲田浜、花洲浜、代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	1,221,282	27	32	H23 0 H24 0 H25 0 H26 44,202 271,257 66,697 248,762 事業該当入居済戸数:164戸 H27 226,790 177,101 49,689 66,450 H28 196,128 172,569 23,557 177,569 H29 222,015 206,263 15,752 206,261 H30 108,228 201,730 ▲ 93,502 201,730 H31 0 H32 0 累計 44,202 1,024,416 824,360 244,258 824,360 0 0	824,360 0 0	【他事業より流用】 No11 D-4-3 災害公営住宅整備事業(花洲浜地区)事業<4,103千円(国費3,590千円)を流用。 【他事業より流用】 No35 D-23-2 防災集団移転促進事業(花洲浜釜山地区)~119,587千円(国費104,638千円)を流用。
70	D		6	1		東日本大震災特別家賃低廉化事業	松ヶ浜、吉田浜、菖蒲田浜、花洲浜、代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	122,557	27	32	H23 0 H24 0 H25 0 H26 3,467 23,385 5,590 21,262 事業該当入居済戸数:138戸 H27 20,116 17,648 2,468 5,590 H28 18,149 16,825 1,324 17,648 H29 15,248 15,103 1,145 16,825 H30 11,550 13,066 ▲ 1,516 15,103 H31 0 13,066 H32 0 累計 3,467 88,448 68,232 23,683 68,232 0 0	68,232 0 0	【他事業より流用】 No25 D-23-1 防災集団移転促進事業(計画策定事業)より15,400千円(国費11,550千円)を流用。

