

令和2年6月末現在

○東日本台風 災害復旧工事進行管理表

【河川災】

事務所	全体 件数	着手 件数	着手率	完成 件数	完成率
大河原土木事務所	193	18	9.3%	4	2.1%
仙台土木事務所	89	89	100%	0	0.0%
北部土木事務所	87	8	9.2%	0	0.0%
大崎地方ダム総合事務所	2	2	100%	0	0.0%
北部土木事務所栗原地域事務所	39	39	100%	0	0.0%
東部土木事務所	26	20	76.9%	2	7.7%
東部土木事務所登米地域事務所	29	29	100%	0	0.0%
気仙沼土木事務所	68	17	25.0%	0	0.0%
河川課	2	2	100%	0	0.0%
総 計	535	224	41.9%	6	1.1%