



【工事進捗状況】

番号	工事名	施工場所	箇所名	溪流名	完成予定	進捗率
①	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その1) ☆	丸森町大張川張字片倉	左岸(1)	片倉沢1	R4.9月末	23.2%
			左岸(2)	片倉沢2		
			左岸(3)	片倉沢3		
②	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その2)	丸森町大張川張字片倉	左岸(4)	片倉沢4	R4.9月末	16.7%
			左岸(5)	片倉沢5		
③	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その4)	丸森町大張川張字ウソコ	左岸(6)	ウソコ沢2	R4.9月末	21.5%
			左岸(7)	ウソコ沢3		
④	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その6)	丸森町大張川張字樋屋	左岸(8)	樋屋沢1	R4.9月末	14.4%
			左岸(9)	樋屋沢2		
⑤	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その8)	丸森町大張川張字西風沢	左岸(10)	西風沢3	R4.6月末	11.4%
⑥	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その5) ☆	丸森町耕野字沼	左岸(11)	沼の沢	R4.9月末	16.5%
			左岸(12)	沼沢		
			左岸(14)	岩沢3		
⑦	阿武隈川左岸砂防堰堤工事(その3) ☆	丸森町館矢間山田字永作	左岸(15)	永作沢	R4.6月末	23.0%
⑧	阿武隈川右岸砂防堰堤工事	丸森町字山崎	右岸(1)	横町沢2	R4.9月末	22.7%

☆ドローン映像あり