

東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況(令和7年3月末現在)について

復旧・復興事業を実施している369か所の内、約99%の365か所で完成済み

海岸堤防(防潮堤)の復旧・復興状況について

(R7年3月末)

区分	事業者	復旧・復興計画		箇所完了		実完成延長 【km】 (E)	実完成率 【%】 (E/B)
		箇所数 (A)	延長 【km】 (B)	箇所数 (C)	延長 【km】 (D)		
農地海岸	国・県	98	26.2	98	26.2	26.2	100%
漁港海岸	国・県・市・町	145	78.6	141	74.6	78.1	99%
建設海岸	国・県	66	61.9	66	61.9	61.9	100%
港湾海岸	県	37	52.6	37	52.6	52.6	100%
治山	国・県	23	13.5	23	13.5	13.5	100%
合計		369	232.8	365	228.8	232.3	99%

・表中の黒字アンダーラインは、前回(R6.3月末時点)からの変更になります。
 ・表中の「箇所完了(延長)」と「実完成延長」は下記のとおりです。
 「箇所完了(延長)」 = 完了した箇所数で施工(完了)した合計延長
 「実完成延長」 = 「箇所完了(延長)」 + 施工中の箇所において部分的に完成した合計延長

凡例

- 工事区間
- 完成区間



宮城県
海岸線
全延長
約830km

