

災害公営住宅の整備状況について

災害公営住宅の整備状況(事業着手したもの 平成24年12月28日現在)

※下線部は、前回公表時(平成24年11月30日時点)からの変更点 ※網掛けの地区・団地は、今回追加

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定年度	進捗状況
1	仙台市	田子西地区	176 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
2		荒井東地区(一期)	197 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
3		鹿野地区	70 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
4		若林西地区	152 戸	買い取り(民間)	H25	設計完了
5		北六番丁地区	12 戸	直接建設(市)	H25	工事着手
6		上原地区	30 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
7		鶴ヶ谷第二地区	30 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
8		荒井東地区(二期)	100 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
9		通町地区	150 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
10		霊屋地区	100 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
11		霊屋下地区	40 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
12		落合地区	110 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
13			<u>芦の口地区</u>	<u>39 戸</u>	<u>買い取り(民間)</u>	<u>H25</u>
14	石巻市	黄金浜地区	60 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
15		吉野町一丁目地区	160 戸	直接建設(県受託)	H27	設計着手
16		黄金浜(北)地区	100 戸	直接建設(県受託)	H26	<u>設計着手</u>
17		大街道西二丁目地区	20 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
18		<u>大街道北二丁目地区</u>	<u>40 戸</u>	<u>買い取り(UR)</u>	<u>H27</u>	<u>建設要請受諾</u>
19		<u>中央一丁目地区</u>	<u>50 戸</u>	<u>買い取り(UR)</u>	<u>H27</u>	<u>建設要請受諾</u>
20		<u>駅前北通り一丁目地区</u>	<u>60 戸</u>	<u>買い取り(UR)</u>	<u>H27</u>	<u>建設要請受諾</u>
21		<u>新蛇田地区</u>	<u>350 戸</u>	<u>直接建設(県受託)</u>	<u>H26</u>	<u>協定締結</u>
22		<u>新沼地区</u>	<u>30 戸</u>	<u>直接建設(県受託)</u>	<u>H26</u>	<u>協定締結</u>
23		<u>筒場地区</u>	<u>40 戸</u>	<u>直接建設(県受託)</u>	<u>H26</u>	<u>協定締結</u>
24		根上松地区	20 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
25		沖六勺(万石浦A)地区	35 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
26		沖六勺(万石浦B)地区	26 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
27		中里七丁目地区	20 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
28		南中里一丁目地区	48 戸	借上げ(民間)	H25	工事着手
29	塩竈市	伊保石地区	31 戸	買い取り(UR)	H25	設計着手
30		錦町地区	40 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
31	気仙沼市	南郷地区(南気仙沼小学校跡地)	160 戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
32	多賀城市	桜木地区	160 戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
33	岩沼市	玉浦西地区	224 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
34	登米市	<u>迫地区</u>	<u>30 戸</u>	<u>直接建設(市)</u>	<u>H25</u>	<u>設計着手</u>
35		<u>中田地区</u>	<u>9 戸</u>	<u>直接建設(市)</u>	<u>H25</u>	<u>設計着手</u>
36		<u>東和地区</u>	<u>5 戸</u>	<u>直接建設(市)</u>	<u>H25</u>	<u>設計着手</u>
37		<u>豊里地区</u>	<u>6 戸</u>	<u>直接建設(市)</u>	<u>H25</u>	<u>設計着手</u>
38	栗原市	若柳地区	10 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
39		栗駒地区	4 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
40		高清水地区	1 戸	直接建設(市)	H25	設計着手
41	東松島市	鳴瀬給食センター跡地地区	21 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
42		矢本東保育所移転跡地地区	20 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
43		<u>小松谷地地区</u>	<u>156 戸</u>	<u>買い取り(民間)</u>	<u>H26</u>	<u>協定締結</u>
44	大崎市	鹿島台地区	45 戸	直接建設(市)	H26	設計着手
45	亘理町	荒浜地区	100 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
46	山元町	新山下駅周辺地区第1期	50 戸	直接建設(県受託)	H25	<u>工事着手</u>
47		新山下駅周辺地区第2期	40 戸	直接建設(県受託)	H25	設計着手
48	七ヶ浜町	菖蒲田浜地区	104 戸	直接建設(県受託)	H26	設計着手
49		松ヶ浜地区	32 戸	直接建設(県受託)	H26	<u>設計着手</u>
50		花淵浜地区	48 戸	直接建設(県受託)	H26	<u>設計着手</u>
51		吉田浜地区	10 戸	直接建設(県受託)	H26	協定締結
52		代ヶ崎浜地区	25 戸	直接建設(県受託)	H26	<u>設計着手</u>

	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定年度	進捗状況
53	涌谷町	洪江地区	28 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
54		六軒町裏地区	8 戸	直接建設(町)	H26	設計着手
55	美里町	牛飼地区	24 戸	直接建設(町)	H25	設計着手
56		中埜地区	6 戸	直接建設(町)	H25	設計着手
57		練牛地区	10 戸	直接建設(町)	H25	設計着手
58	女川町	女川町民陸上競技場跡地地区	200 戸	買い取り(UR)	H25	設計着手
59	南三陸町	入谷桜沢地区	42 戸	買い取り(UR)	H25	設計着手
			9 戸	買い取り(民間)	H25	設計着手
60		歌津名足地区	28 戸	買い取り(UR)	H25	設計着手
			5 戸	買い取り(民間)	H25	設計着手
計	17市町	60地区	3,956 戸			

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

(工事着手状況)

市町数	地区数	計画戸数
3市町	10地区	654戸

(整備手法別集計) ※事業着手したもの

	県受託	UR買い取り	市町直接建設	民間買い取り	民間借り上げ
市町数	6市町	6市町	6市町	3市町	1市
地区数	17地区	11地区	24地区	5地区	5地区
計画戸数	1,414戸	831戸	1,201戸	361戸	149戸

※各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>