

災害公営住宅の整備状況について

(平成25年7月31日現在)

- 災害公営住宅については、平成25年7月末時点で20市町、116地区、8,288戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、11市町、29地区、1,728戸について着工し、3市町、4地区、102戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		工事着手戸数		工事完了戸数	
		進捗率		進捗率		進捗率	
01 仙台市	3,000戸	2,613戸	87.1%	634戸	21.1%	12戸	0.4%
02 石巻市	4,000戸	1,123戸	28.1%	149戸	3.7%	40戸	1.0%
03 塩竈市	380戸	113戸	29.7%	71戸	18.7%	0戸	
04 気仙沼市	2,000戸	1,360戸	68.0%	0戸		0戸	
05 名取市	1,000戸	0戸		0戸		0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	223戸	223戸	100.0%	0戸		0戸	
08 登米市	60戸	60戸	100.0%	0戸		0戸	
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	0戸	
10 東松島市	1,010戸	547戸	54.2%	200戸	19.8%	0戸	
11 大崎市	170戸	150戸	88.2%	0戸		0戸	
12 亶理町	516戸	400戸	77.5%	100戸	19.4%	0戸	
13 山元町	600戸	424戸	70.7%	75戸	12.5%	50戸	8.3%
14 松島町	40戸	40戸	100.0%	0戸		0戸	
15 七ヶ浜町	217戸	217戸	100.0%	0戸		0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	0戸		0戸	
17 大郷町	4戸	4戸	100.0%	0戸		0戸	
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	0戸		0戸	
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	0戸	
20 女川町	945戸	200戸	21.2%	200戸	21.2%	0戸	
21 南三陸町	930戸	204戸	21.9%	84戸	9.0%	0戸	
計	15,755戸	8,288戸		1,728戸		102戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ	調整中
市町数	8市町	7市町	11市町	4市町	1市	2市
地区数	23地区	19地区	37地区	28地区	5地区	6地区
戸数	1,821戸	2,166戸	2,144戸	1,962戸	149戸	46戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。

○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時(平成25年6月30日時点)から、変更があった地区のみ掲載しています。

※下線部は、前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は、今回追加

市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定(年度)	進捗状況
仙台市	01-12 落合地区	112戸	直接建設(市)	H26	設計完了
	01-16 中倉地区【その他集合住宅(公募買取)】	58戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	01-30 田子地区【その他集合住宅(公募買取)】	32戸	買い取り(民間)	H26	取り止め(事業者辞退)
石巻市	02-16 中里七丁目地区	20戸	借上げ(民間)	H25	管理開始
	02-18 (雄勝)大須地区	1戸	調整中	H26	設計着手
	02-19 (雄勝)羽板・桑浜地区	3戸	調整中	H27	設計着手
塩竈市	03-1 伊保石地区(二期)	31戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
	★03-3 浦戸野々島地区	15戸	調整中	H26	設計着手
	★03-4 浦戸桂島地区(一期)	8戸	調整中	H26	設計着手
	★03-5 浦戸桂島地区(二期)	6戸	調整中	H26	設計着手
	★03-6 浦戸寒風沢地区	13戸	調整中	H26	設計着手
気仙沼市	★04-5 階上地区	75戸	直接建設(市)	H26	設計完了
	★04-6 小泉地区	30戸	直接建設(市)	H26	設計完了
	★04-7 津谷地区	30戸	直接建設(市)	H26	設計着手
	★04-8 面瀬地区	120戸	直接建設(市)	H27	設計着手
	★04-9 大谷地区	65戸	直接建設(市)	H27	設計着手
	★04-10 牧沢地区	200戸	直接建設(市)	H27	設計着手
東松島市	10-4 小野駅前北地区【小野駅前区画整理地内北】	23戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	10-5 赤井地区(川前二)	16戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	10-6 赤井地区(川前四番)	38戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
大崎市	11-3 古川駅前東住宅【古川地区】	35戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	11-4 古川駅前大通住宅【古川地区】	35戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
	11-5 古川七日町住宅【古川地区】	30戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
山元町	13-1 新山下駅周辺地区第1期	18戸	直接建設(県受託)	H25	管理開始
		32戸	直接建設(県受託)		管理開始
南三陸町	21-1 入谷桜沢地区【入谷地区】	42戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
		9戸	買い取り(民間)	H25	工事着手
	21-2 歌津名足地区【名足地区】	28戸	買い取り(UR)	H25	工事着手
		5戸	買い取り(民間)	H25	工事着手
★21-4 戸倉地区	70戸	直接建設(県受託)	H27	協定締結	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

※地区・団地名のNoは、ホームページのNoに対応しています。

※【 】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。