

災害公営住宅の整備状況について

(平成25年9月30日現在)

- 災害公営住宅については、平成25年9月末時点で21市町、121地区、8,453戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、14市町、38地区、2,125戸について着工し、5市町、10地区、157戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		工事着手戸数		工事完了戸数	
		進捗率		進捗率		進捗率	
01 仙台市	3,000戸	2,613戸	87.1%	734戸	24.5%	12戸	0.4%
02 石巻市	4,000戸	1,137戸	28.4%	365戸	9.1%	40戸	1.0%
03 塩竈市	380戸	117戸	30.8%	71戸	18.7%	0戸	
04 気仙沼市	2,000戸	1,346戸	67.3%	0戸		0戸	
05 名取市	1,000戸	50戸	5.0%	0戸		0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	223戸	223戸	100.0%	0戸		0戸	
08 登米市	60戸	60戸	100.0%	0戸		0戸	
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	632戸	62.6%	200戸	19.8%	0戸	
11 大崎市	170戸	150戸	88.2%	70戸	41.2%	0戸	
12 亶理町	516戸	400戸	77.5%	100戸	19.4%	0戸	
13 山元町	600戸	424戸	70.7%	75戸	12.5%	50戸	8.3%
14 松島町	40戸	40戸	100.0%	0戸		0戸	
15 七ヶ浜町	217戸	217戸	100.0%	0戸		0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	0戸		0戸	
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	0戸	
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	8戸	16.7%	0戸	
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	945戸	227戸	24.0%	200戸	21.2%	0戸	
21 南三陸町	930戸	204戸	21.9%	84戸	9.0%	0戸	
計	15,754戸	8,453戸		2,125戸		157戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ	調整中
市町数	8市町	8市町	11市町	6市町	1市	1市
地区数	23地区	26地区	36地区	31地区	5地区	2地区
戸数	1,809戸	2,288戸	2,097戸	2,106戸	149戸	4戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。

○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時(平成25年8月31日時点)から、変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は、前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は、今回追加

市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定(年度)	進捗状況
仙台市	01-7 鶴ヶ谷第二地区	28戸	直接建設(市)	H26	<u>工事着手</u>
	01-11 霊屋下地区	33戸	直接建設(市)	H26	<u>工事着手</u>
	01-13 <u>芦の口地区</u>	39戸	買い取り(民間)	H25	<u>工事着手</u>
	01-15 <u>荒井第二地区【その他集合住宅(公募買取)】</u>	34戸	買い取り(民間)	H26	設計着手
石巻市	02-1 黄金浜地区【黄金浜②地区】	58戸	直接建設(県受託)	H26	<u>工事着手</u>
	02-2 吉野町一丁目地区【湊地区】	158戸	直接建設(県受託)	H27	<u>工事着手</u>
	02-4 大街道西二丁目地区	<u>15戸</u>	買い取り(UR)	H26	<u>設計完了</u>
	02-5 大街道北二丁目地区	<u>39戸</u>	買い取り(UR)	H27	設計着手
	02-6 中央一丁目地区	<u>51戸</u>	買い取り(UR)	H27	設計着手
	02-7 駅前北通り一丁目地区	<u>65戸</u>	買い取り(UR)	H27	設計着手
	02-8 泉町四丁目地区	<u>28戸</u>	買い取り(UR)	H27	設計着手
	02-9 中里一丁目地区【中里地区】	<u>28戸</u>	買い取り(UR)	H27	設計着手
	★02-20 不動町二丁目地区	30戸	買い取り(UR)	H27	建設要請受諾
塩竈市	03-3 浦野野々島地区	15戸	<u>買い取り(UR)</u>	H26	設計着手
	03-4 浦戸桂島地区(一期)	8戸	<u>買い取り(UR)</u>	H26	設計着手
	03-5 浦戸桂島地区(二期)	6戸	<u>買い取り(UR)</u>	H27	設計着手
	03-6 浦戸寒風沢地区	<u>12戸</u>	<u>買い取り(UR)</u>	H26	設計着手
	★03-7 浦戸朴島地区	5戸	買い取り(UR)	H26	設計着手
多賀城市	06-3 新田地区	48戸	買い取り(UR)	H27	設計着手
登米市	08-1 迫地区【迫町佐沼地区】	32戸	<u>買い取り(民間)</u>	H25	設計完了
	08-2 中田地区	9戸	直接建設(市)	H25	設計完了
	08-3 東和地区	9戸	直接建設(市)	H25	設計完了
	08-4 豊里地区	10戸	直接建設(市)	H25	設計完了
栗原市	09-1 若柳地区	10戸	直接建設(市)	H25	管理開始
	09-2 栗駒地区	4戸	直接建設(市)	H25	管理開始
	09-3 高清水地区	1戸	直接建設(市)	H25	管理開始
東松島市	10-5 赤井地区(川前二)	16戸	買い取り(民間)	H26	設計完了
	10-6 赤井地区(川前四番)	38戸	買い取り(民間)	H26	設計完了
大崎市	11-2 田尻地域	5戸	直接建設(市)	H26	設計完了
	11-4 古川駅前大通住宅【古川地区】	35戸	買い取り(民間)	H26	<u>工事着手</u>
大郷町	17-1 中村地区	3戸	直接建設(町)	H26	<u>工事着手</u>
涌谷町	18-2 六軒町裏地区	8戸	直接建設(町)	H26	<u>工事着手</u>
美里町	19-1 牛飼地区	24戸	直接建設(町)	H25	<u>工事完了</u>
	19-2 中塚地区	6戸	直接建設(町)	H25	<u>工事完了</u>
	19-3 練牛地区	10戸	直接建設(町)	H25	<u>工事完了</u>
女川町	★20-2 出島地区	27戸	買い取り(民間)	H26	設計着手

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

※地区・団地名のNoは、ホームページのNoに対応しています。

※【 】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。