

災害公営住宅の整備状況について

(平成26年5月31日現在)

- 災害公営住宅については、平成26年5月末時点で21市町、178地区、11,173戸において事業着手しています。
- 事業着手している災害公営住宅のうち、19市町、92地区、5,562戸について着工し、10市町、28地区、1,361戸については工事が完了しました。
- 各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/>

○ 市町別整備状況

市町名	計画戸数	事業着手戸数		うち、工事着手戸数		うち、工事完了戸数	
			進捗率		進捗率		進捗率
01 仙台市	3,200戸	3,078戸	96.2%	2,531戸	79.1%	576戸	18.0%
02 石巻市	4,000戸	2,201戸	55.0%	935戸	23.4%	149戸	3.7%
03 塩竈市	420戸	196戸	46.7%	71戸	16.9%	31戸	7.4%
04 気仙沼市	2,200戸	2,061戸	93.7%	165戸	7.5%	0戸	
05 名取市	752戸	92戸	12.2%	0戸		0戸	
06 多賀城市	532戸	482戸	90.6%	160戸	30.1%	0戸	
07 岩沼市	210戸	210戸	100.0%	184戸	87.6%	0戸	
08 登米市	60戸	60戸	100.0%	60戸	100.0%	10戸	16.7%
09 栗原市	15戸	15戸	100.0%	15戸	100.0%	15戸	100.0%
10 東松島市	1,010戸	522戸	51.7%	321戸	31.8%	254戸	25.1%
11 大崎市	170戸	170戸	100.0%	150戸	88.2%	0戸	
12 亶理町	497戸	477戸	96.0%	362戸	72.8%	0戸	
13 山元町	487戸	415戸	85.2%	91戸	18.7%	83戸	17.0%
14 松島町	52戸	52戸	100.0%	0戸		0戸	
15 七ヶ浜町	212戸	212戸	100.0%	90戸	42.5%	0戸	
16 利府町	25戸	25戸	100.0%	25戸	100.0%	0戸	
17 大郷町	3戸	3戸	100.0%	3戸	100.0%	3戸	100.0%
18 涌谷町	48戸	48戸	100.0%	48戸	100.0%	0戸	
19 美里町	40戸	40戸	100.0%	40戸	100.0%	40戸	100.0%
20 女川町	945戸	488戸	51.6%	227戸	24.0%	200戸	21.2%
21 南三陸町	770戸	326戸	42.3%	84戸	10.9%	0戸	
計	15,648戸	11,173戸		5,562戸		1,361戸	

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

○ 整備手法別整備状況

	県受託	UR買取り	市町建設	民間買取り	民間借上げ	調整中
市町数	9市町	8市町	12市町	10市町	1市	1市
地区数	28地区	29地区	40地区	79地区	5地区	1地区
戸数	2,440戸	2,669戸	1,904戸	4,009戸	149戸	2戸

※一つの地区内で、異なる複数の整備手法により事業を実施している場合は、「市町数」及び「地区数」をそれぞれ計上しています。

○災害公営住宅の整備状況抜粋

※前回公表時(平成26年4月30日時点)から、変更があった地区のみ掲載しています。

※太字・下線部は、前回公表時からの変更点

※地区・団地番号に★印がついている地区・団地は、今回追加

市町村	地区・団地名		計画戸数	整備手法	入居予定 (年度)	進捗状況
仙台市	01-18	幸町南地区【その他集合住宅(公募買取)】	38戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	01-25	宮城野地区【その他集合住宅(公募買取)】	88戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
	01-31	卸町駅周辺地区	98戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
	01-32	荒井南第一地区	64戸	直接建設(市)	H27	設計着手
	01-37	鶴ヶ谷第三地区	25戸	直接建設(市)	H28	設計着手
	★01-39	荒井南第二地区	50戸	直接建設(市)	H28	設計着手
石巻市	02-10-1	新蛇田地区	20戸	直接建設(県受託)	H26	工事着手
	02-10-2		333戸	直接建設(県受託)	H27	工事着手
岩沼市	07-1-1	玉浦西地区	26戸	直接建設(県受託)	H26	設計完了
	07-1-2		184戸	直接建設(県受託)	H26	工事着手
登米市	08-1-1	迫南元丁地区	10戸	買い取り(民間)	H26	工事完了
	08-1-2	迫西大綱地区	22戸	買い取り(民間)	H26	工事着手
大崎市	11-1	鹿島台地区	45戸	直接建設(市)	H27	工事着手
	11-6	古川十日町住宅【古川地区】	20戸	買い取り(民間)	H27	設計着手
山元町	●13-2-1	新山下駅周辺地区第2期	25戸	直接建設(県受託)	H26	入居開始
	13-3-1	新山下駅周辺地区(市街地整備一括発注)	245戸	直接建設(町)	H27	設計着手
	13-4	新坂元駅周辺地区(市街地整備一括発注)	64戸	直接建設(町)	H27	設計着手
七ヶ浜町	15-1-1	菖蒲田浜地区	16戸	直接建設(県受託)	H27	設計完了
	15-1-2		84戸	直接建設(県受託)	H27	工事着手
	15-4	吉田浜地区	6戸	直接建設(県受託)	H27	工事着手
女川町	★20-4	女川駅北地区	145戸	買い取り(UR)		建設要請受託
	★20-5	ずい道地区	115戸	買い取り(UR)		建設要請受託

※計画戸数は現時点でのものであり、設計内容により変更になることがあります。

※地区・団地名のNoは、ホームページのNoに対応しています。

※【 】の地区・団地名は当課ホームページで公表している「災害公営住宅整備計画」で使用している名称です。