

# 東部土木復旧・復興だより

## 第17号

平成28年1月15日発行  
宮城県東部土木事務所



### 1. 災害復旧事業の進捗状況(平成27年12月末現在)

当事務所管内の災害復旧事業の着手率は、道路及び河川関係を合わせて箇所ベースで約96%、金額ベースでも約96%となっています。

工種	事業箇所数			着手率	完了率	工種	事業費(億円)			着手率	完了率
	全体	事業中	うち完了				全体	事業中	うち完了		
道路関係	569	548	509	96.3%	89.5%	道路関係	469	297	207	63.3%	44.2%
河川関係	56	54	18	96.4%	32.1%	河川関係	1,268	1,368	508	107.9%	40.1%
合計	625	602	527	96.3%	84.3%	合計	1,737	1,665	715	95.8%	41.2%

### 2. 事務所復旧・復興トピックス

○古川工業高校の皆さんが復旧・復興事業の現場を見学しました。



平成27年11月2日に古川工業高校土木情報科1～3年生120名の皆さんが東部土木事務所の復旧復興事業現場の見学に来られました。女川町の女川災害復旧事業、石巻市の国道398号石巻バイパスⅡ期大瓜道路改良事業、東松島市の州崎海岸災害復旧事業等7事業の現場を回りました。

当日はあいにくの雨でしたが、熱心に見学していただきました。生徒の皆さんが、これからの復旧・復興を担い、活躍されることを期待しています。



## ○高木復興大臣が女川町を視察に訪れました。

平成27年11月25日に高木復興大臣が女川町を視察に訪れ、陸上競技場跡地地区の運動公園住宅と女川中心部被災市街地土地区画整理事業を視察されました。



運動公園住宅の視察状況



女川中心部被災市街地土地区画整理事業の視察状況

## 3. 道路・橋梁災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理道路・橋梁の災害箇所569箇所について、これまでに548箇所に着手し、509箇所が完成しました。

### ○道路災害復旧工事の完成写真



着手前状況



工事完成

【(主)石巻鮎川線 石巻市鮎川浜地内】

## 4. 河川・海岸災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理河川・海岸の災害箇所56箇所について、これまでに54箇所に着手し、18箇所で完成しました。

### ○東松島市大曲地区で現場説明会を開催しました。

平成27年11月17日に大曲地区海岸と定川の災害復旧事業について現場説明会を開催し、東松島市大曲地域自主防災連絡協議会の皆さんに事業の必要性や堤防の構造、工事の進捗状況について、理解を深めていただくことができました。



■大曲地区海岸災害復旧事業




■定川災害復旧事業

○東侍浜地区海岸災害復旧工事の竣工式を行いました。

東侍浜地区海岸(石巻市荻浜地先)は、東北地方太平洋沖地震及びその津波により、堤防が沈下、倒壊するなど甚大な被害が発生しました。

工事着手から2年を経て無事に災害復旧工事が完成し、平成27年11月5日に竣工式を迎えることができました。



5. 復興道路事業関係

当事務所管内の復興道路事業10路線25箇所について、これまでに12箇所です工事に着手しています。

復興交付金事業	路線数	箇所数	事業中箇所数	着手率 (箇所ベース)	全体事業費 (百万円)	着手済事業費 (百万円)	着手率 (金額ベース)
道路整備事業	7	20	9	45.0%	45,514	12,179	26.8%
街路整備事業	3	5	3	60.0%	27,660	4,695	17.0%
合計	10	25	12	48.0%	73,174	16,874	23.1%

○復興道路工事の施工状況



【(都)門脇流留線  
魚町工区施工状況】



【(国)398号 御前浜工区  
函渠工施工状況】



【(国)398号 女川市街地工区  
女川橋施工状況】

○問い合わせ先 宮城県東部土木事務所 企画担当チーム TEL:0225-95-1151  
<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-dbk/> E-mail: [et-dbk@pref.miyagi.jp](mailto:et-dbk@pref.miyagi.jp)