

(様式1)

女川町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
女川町 交付分	23	680,083	0
	24	16,780,648	29,755,310
	25	31,230,934	15,182,588
	26	21,981,039	22,829,671
	27	20,367,727	18,072,842
	28	16,466,544	0
合計		107,506,975	85,840,411

<参考>	女川町東日本大震災 復興交付金基金残高	女川町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	女川町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	56,027,799	80,060	51,559,236

12

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	23	206,425	0
	24	1,626,822	253,247
	25	4,328,871	373,456
	26	2,063,993	836,997
	27	2,594,970	1,174,793
	28	0	0
合計		10,821,081	2,638,493

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

女川町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4								23	28										
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内全域	町	町	直接	継続	4,000	23	~	28	23	1,500		-			
																	24	1,500		-			
																	25			-			
																	26		0	-			
																	27		0	-			
																	28			-			
累計	3,000	0	0	0																			
14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全域	県	県	直接	継続	27,102	24	~	28	23				24年4月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)		
																	24	8,397		615	-		
																	25	4,336		9,231	-		
																	26	3,944		3,120	-		
																	27	3,648		2,520	-		
																	28				-		
累計	20,325	0	15,486	0																			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0	
															24	8,397	0	615	0				
															25	4,336	0	9,231	0				
															26	3,944	0	3,120	0				
															27	3,648	0	2,520	0				
															28	0	0	0	0				
															27,102	都道府県交付分 計	20,325	0	15,486	0			
															市町村交付分	各年度別合計	23	1,500	0	0	0		
																	24	1,500	0	0	0		
																	25	0	0	0	0		
26	0	0	0	0																			
27	0	0	0	0																			
28	0	0	0	0																			
4,000	市町村交付分 計	3,000	0	0	0																		
31,102	合計	23,325	0	15,486	0																		

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28																
2	C	-	7	-	1	-	女川町宮ヶ崎地区水産業基盤整備測量調査計画事業	宮ヶ崎地区	町	町	直接	完了	104,000	23	~	24	23	42,750				H24.10 基本計画策定業務契約
																	24	35,250		74,813	3,187	H25.3 業務完了
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	78,000	0	74,813	3,187	
3	C	-	7	-	2	-	離半島部水産業共同利用施設復興整備測量調査計画事業	竹浦地区、桐ヶ崎地区、横浦地区、飯子浜地区、塚浜地区	町	町	直接	廃止	60,000	23	~	24	23	18,750				
																	24	26,250				
																	25					
																	26				45,000	
																	27					
																	28					
																	累計	45,000	0	0	45,000	
12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化測量調査設計事業	指ヶ浜地区他14地区	県	町	間接	継続	991,300	23	~	28	23	48,225				24年7月、マスタープラン検討業務発注。
																	24	695,250		53,668		H25.5 大石原浜地区測量調査設計契約締結
																	25			46,067		
																	26			368,908		H26.10 実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約締結、H26.11不動産鑑定評価業務発注
																	27			59,062		H27.8修正基本設計業務の変更契約締結、H27.10補償算定調査業務発注、H27.11小屋取地区実施設計業務発注
																	28					
																	累計	743,475	0	527,705	0	
13	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化測量調査設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23	~	24	23	8,625				24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)
																	24	27,375		16,329	19,671	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	36,000	0	16,329	19,671	
19	◆C	-	7	-	1	-	女川町水産加工団地整備構想策定事業	宮ヶ崎地区・石浜地区	町	町	直接	完了	42,000	24	~	24	23					H24.6 基本構想策定業務発注
																	24	33,600		33,600	0	H25.3 業務完了
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	33,600	0	33,600	0	
20	C	-	7	-	3	-	女川町水産加工団地排水処理施設整備事業	宮ヶ崎・石浜地区	町	町	直接	継続	2,918,910	24	~	29	23					H25.4 管渠実施設計発注。
																	24	102,000				H25.5 管渠本体工事・施工管理発注。
																	25	1,947,168		2,022,822		
																	26			0		
																	27			0		H28.3 管渠実施設計完了
																	28	34,547				
																	累計	2,083,715	0	2,022,822	0	

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
46	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業	指ヶ浜漁 港 外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	24	~	25	23					24年11月～、嵩上げ工事発注。 H26.3 完了
																	24	96,000		91,798	-	
																	25			▲ 3,702	7,904	
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	96,000	0	88,096	7,904	
48	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		町			継続	852,355	24	~	32	23					
																	24	158,608		8,000		
																	25	9,649		12,248		
																	26	390,936		147,671		
																	27	52,426		0		
																	28	70,262				
																	累計	681,881	0	167,919	0	
58	C	-	7	-	4	-	女川町地方卸 売市場整備事 業	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	81,000	24	~	28	23					H26.1 中央荷捌場、管理棟基本設計発注。 H27.3 精算変更契約締結
																	24	30,000				
																	25	30,750		43,740		
																	26			▲ 3,678		
																	27					
																	28					
																	累計	60,750	0	40,062	0	
86	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災 機能強化事業	大石原浜 地区	町	町	直接	継続	102,988	25	~	29	23					H25.5 URとCM事業一括契約締結 H26.10 URとCM事業一括契約締結(被災跡地整備) 継続して用地交渉を実施
																	24					
																	25	45,232		44,192		
																	26	32,008		31,590		
																	27			0		
																	28					
																	累計	77,240	0	75,782	0	
87	C	-	7	-	5	-	女川町水産加 工工場整備事 業	宮ヶ崎・ 石浜、鷺 神浜(角 浜)、石宮 国道以北 地区	町	町	直接	継続	14,909,786	25	~	29	23					H26.3.31時点 事業実施主体7社への補助金交付決定済 交付決定済7社建設工事着工済 6社竣工、1社交付決定取消
																	24					
																	25	5,500,000				
																	26			5,203,649		
																	27	2,856,337		▲ 648,914		
																	28					
																	累計	8,356,337	0	4,554,735	0	
92	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)		県			継続	31,341	25	~	32	23					
																	24					
																	25	16,825		13,440		
																	26					
																	27	8,247				
																	28					
																	累計	25,072	0	13,440	0	
97	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業	小屋取地 区	町	町	直接	継続	503,238	26	~	28	23					H26.6 URとCM事業一括契約締結 物件補償契約
																	24					
																	25					
																	26	142,404		365,807		
																	27	235,023		1,590		
																	28					
																	累計	377,427	0	367,397	0	

(様式2C)

女川町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
98	C	-	5	-	4	漁業集落防災 機能強化事業	御前浜地区	町	町	直接	継続	230,414	26	~	30	23					
																24					
																25					
																26	172,810		156,054	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結
																27			0	-	継続して用地交渉を実施
																28					
																累計	172,810	0	156,054	0	
99	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業	尾浦地区	町	町	直接	継続	677,058	26	~	30	23					
																24					
																25					
																26	241,499		98,254	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結
																27			0	-	継続して用地交渉を実施
																28					
																累計	241,499	0	98,254	0	
100	C	-	5	-	6	漁業集落防災 機能強化事業	竹浦地区	町	町	直接	継続	367,634	26	~	30	23					
																24					
																25					
																26	139,543		76,629	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結
																27			0	-	継続して用地交渉を実施
																28					
																累計	139,543	0	76,629	0	
101	C	-	5	-	7	漁業集落防災 機能強化事業	桐ヶ崎地区	町	町	直接	継続	390,871	26	~	28	23					
																24					
																25					
																26	132,216		95,718	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結
																27			985	-	H27.12用地買収契約
																28	160,936				
																累計	293,152	0	96,703	0	
102	C	-	5	-	8	漁業集落防災 機能強化事業	高白浜地区	町	町	直接	継続	83,442	26	~	30	23					
																24					
																25					
																26	62,581		48,122	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結
																27			0	-	継続して用地交渉を実施
																28					
																累計	62,581	0	48,122	0	
103	C	-	5	-	9	漁業集落防災 機能強化事業	野々浜地区	町	町	直接	継続	54,779	26	~	30	23					
																24					
																25					
																26	41,084		40,329	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結
																27			0	-	継続して用地交渉を実施
																28					
																累計	41,084	0	40,329	0	
104	C	-	5	-	10	漁業集落防災 機能強化事業	塚浜地区	町	町	直接	継続	184,188	26	~	30	23					
																24					
																25					
																26	138,141		106,668	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結
																27			0	-	継続して用地交渉を実施
																28					
																累計	138,141	0	106,668	0	

(様式2C)

女川町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
105	C	-	5	-	11	漁業集落防災 機能強化事業	出島地区	町	町	直接	継続	403,579	26	~	30	23					
																24					
																25					
																26	302,684		234,714	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結
																27			0	-	継続して用地交渉を実施
																28					
																累計	302,684	0	234,714	0	
106	C	-	5	-	12	漁業集落防災 機能強化事業	寺間地区	町	町	直接	継続	566,733	26	~	29	23					
																24					
																25					
																26	148,037		136,468	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結
																27			0	-	継続して用地交渉を実施
																28	168,421				
																累計	316,458	0	136,468	0	
107	C	-	6	-	3	漁港施設機能 強化事業	尾浦漁港	町	町	直接	継続	200,000	26	~	28	23					
																24					
																25					
																26	120,000		9,768	-	H26.8 設計、測量業務発注
																27			36,045	-	H27.8 契約締結 H28.3 変更契約締結(工期延期)
																28					
																累計	120,000	0	45,813	0	
116	C	-	6	-	4	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	指ヶ浜漁 港外11漁 港	町	町	直接	継続	819,417	25	~	29	23					
																24					
																25	225,389		216,526	-	H26.1~ 嵩上げ工事発注
																26	29,732		▲ 10,580	-	H27.3 変更契約締結
																27	76,621		102,407	-	H28.3 変更契約締結
																28	46,889				
																累計	378,631	0	308,353	0	
117	C	-	5	-	13	漁業集落防災 機能強化事業	指ヶ浜地 区	町	町	直接	継続	254,022	26	~	30	23					
																24					
																25					
																26	113,647		86,872	-	H27.3 URとCM事業一括契約締結
																27			0	-	継続して用地交渉を実施
																28					
																累計	113,647	0	86,872	0	
118	C	-	5	-	14	漁業集落防災 機能強化事業	横浦地区	町	町	直接	継続	285,275	26	~	30	23					
																24					
																25					
																26	94,546		53,071	-	H27.3 URとCM事業一括契約締結
																27			0	-	継続して用地交渉を実施
																28					
																累計	94,546	0	53,071	0	
119	C	-	5	-	15	漁業集落防災 機能強化事業	飯子浜地 区	町	町	直接	継続	267,479	26	~	30	23					
																24					
																25					
																26	82,041		54,966	-	H27.3 URとCM事業一括契約締結
																27			0	-	継続して用地交渉を実施
																28					
																累計	82,041	0	54,966	0	

(様式2C)

女川町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28																				
121	C	-	1	-	1		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(女 川漁港環境整 備事業)	小乗浜地 区	県	県	直接	継続	55,000	26	~	28	23									
																	24									
																	25									
																	26	41,250							- H27.3月設計業務契約済	
																	27								- 未執行	
																	28									
累計	41,250	0	0	0																						
123	C	-	7	-	6	-	(仮称)女川町 水産振興セン ター整備事業 (水産加工開 放実験室)	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	45,778	27	~	28	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27	22,317			34,333			- H27.9 建設工事発注		
																	28	12,016								
累計	34,333	0	34,333	0																						
124	◆C	-	7	-	5	-	(仮称)女川町 水産振興セン ター整備事業 (飲食施設)	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	77,433	27	~	28	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27	40,265			61,945			- H27.9 建設工事発注		
																	28	21,680								
累計	61,945	0	61,945	0																						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。													都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	56,850	0	0	0							
													24	818,625	0	161,795	19,671									
													25	16,825	0	55,805	7,904									
													26	41,250	0	368,908	0									
													27	8,247	0	59,062	0									
													28	0	0	0	0									
													1,253,641	都道府県交付分 計	941,797	0	645,570	27,575								
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	61,500	0	0	0							
													24	385,708	0	116,413	3,187									
													25	7,758,188	0	2,339,528	0									
26	2,383,909	0	6,932,092	45,000																						
27	3,282,989	0	▲ 411,609	0																						
28	514,751	0	0	0																						
8	市町村交付分 計	14,387,045	0	8,976,424	48,187																					
25,736,020	合計	15,328,842	0	9,621,994	75,762																					

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	4	-	1	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その1)	竹浦地区 外13地区	町	町	直接	完了	96,000	23 ~ 24	23	43,750				H24.6 住宅5か年計画策定業務発注 H24.6 測量調査業務発注
															24	40,250		64,153	-	注 H24.12 整備事業基本計画作成業務発注
															25			19,846	-	H25.4 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務発注
															26					1
															27					
															28					
															累計	84,000	0	83,999	1	
5	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 シビックコア地 区整備計画作 成事業	鷺神浜・ 女川浜地区	町	町	直接	完了	25,000	23 ~ 24	23	1,125				H24.6 基本計画作成業務委託発注
															24	17,625		17,982	-	
															25					768
															26					
															27					
															28					
															累計	18,750	0	17,982	768	
6	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画作成事業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・宮ヶ 崎・石浜・ 小乗浜地区	町	町	直接	完了	1,587,333	23 ~ 26	23	491,250				H24.4 基本設計業務委託発注 H24.9 実施計画作成業務委託
															24	714,750		722,456	-	発注 H24.9 環境アセスメント概況調査業務委託発注
															25			19,755	-	H25.9 環境調査業務委託発注
															26			▲ 1,772	450,061	H27.3 精算変更契約締結、H27.3 完了
															27		▲ 15,500			
															28					
															累計	1,206,000	▲ 15,500	740,439	450,061	
7	D	-	17	-	2	-	緊急防災空地 整備事業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・宮ヶ 崎地区	町	町	直接	完了	4,280,000	24 ~ 25	23					H24.9 用地取得開始
															24	3,210,000		2,570,141	639,859	
															25					
															26					
															27					
															28					
															累計	3,210,000	0	2,570,141	639,859	
8	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	完了	76,500	23 ~ 26	23	375				H24.6 まちづくり基本計画策定業務委託発注
															24	57,000		49,455	-	H24.6 万石浦地区整備計画作成業務委託発注
															25					
															26					7,920
															27					
															28					
															累計	57,375	0	49,455	7,920	
9	D	-	20	-	2	-	住民等のまち づくり活動支 援事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	完了	42,000	23 ~ 27	23	333				H24.6 まちづくりワークショップ業務委託発注
															24	13,666		12,955	-	
															25	14,000		6,608	-	H25.6 ワーキンググループ運営等業務委託発注
															26			7,898	538	H26.5 ワーキンググループ運営等業務委託発注(H27.3 完了)
															27					
															28					
															累計	27,999	0	27,461	538	
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業計 画作成事業(事 業計画等)	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	継続	340,919	23 ~ 28	23	80,250				H24.4 基本設計業務委託発注
															24	189,750		175,188	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
															25		▲ 4,869	11,973	-	H25.10 用地測量等業務発注
															26		▲ 9,440	33,045	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
															27		▲ 966	1,632	-	H27.6 不動産鑑定業務発注
															28					
															累計	270,000	▲ 15,275	221,838	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業計画 作成事業(実 施設計)	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	完了	76,000	23 ~ 25	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
															24	66,500	66,500	-	(H24年度は契約行為のみ)	
															25					
															26				0	H25.4 実施設計着手
															27					
															28					
															累計	66,500	0	66,500	0	
15	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(市街 地)	県	県	直接	継続	3,211,000	23 ~ 30	23	38,750				24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
															24	106,950	27,377	-		
															25	992,000	24,206	-	26年1月事業監理業務契約	
															26	586,675	178,215	-	26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。	
															27	764,150	499,139	-	27年5月橋梁護岸工工事契約。	
															28					
															累計	2,488,525	0	728,937	0	
16	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(御前 浜)	県	県	直接	継続	642,000	23 ~ 28	23	34,100				24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契
															24	26,350	12,693	-	約。	
															25	93,000	32,791	-	25年11月詳細設計契約。25年12月用地測量契約	
															26	49,600	11,899	-	26年7月事業管理業務契約。26年10月用地補償契約。	
															27	294,500	203,318	-	27年7月用地監理業務委託契約。27年12月改良工事契約。	
															28					
															累計	497,550	0	260,701	0	
17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (飯子浜)	県	県	直接	継続	2,891,000	23 ~ 30	23	38,750				24年7月道路予備設計, 路線測量契約。
															24	372,000	24,497	-		
															25	527,000	112,369	-	25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細	
															26	620,000	40,709	-	設計契約。	
															27	682,775	200,429	-	27年3月用地補償契約	
															28				27年5月工事委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。	
															累計	2,240,525	0	378,004	0	
18	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)出島 線(寺間)	県	県	直接	継続	354,000	23 ~ 29	23	37,975				24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契
															24	100,750	10,291	-	約。	
															25	88,000	19,669	-	26年1月事業監理業務契約	
															26	32,474	12,665	-	26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契約。	
															27		23,495	-	27年7月用地測量業務契約。28年1月用地補償総合技術業務契	
															28				約。	
															累計	259,199	0	66,120	0	
21	D	-	4	-	2	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その2)	陸上競技 場	町	町	直接	完了	4,990,289	25 ~ 25	23					25.1月 譲渡契約締結(200戸)
															24		4,327,198			
															25	4,496,012	▲ 58,369	97,674	H26.2月 譲渡代金確定契約締結 H26.3月 保留地取得	
															26		▲ 129,509			
															27					
															28					
累計	4,496,012	▲ 129,509	4,268,829	97,674																

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	17	-	1															-	1		
22	◆	D	-	17	-	1	-	1	復興市街地地区上水道整備事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小乗浜地区	町	町	直接	完了	29,000	24	~	24	23				H24.7 女川町水道事業基本計画策定業務委託発注	
																			24	23,200		22,512	688	H24.7 女川町水道事業変更認可申請書作成業務委託発注
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	23,200	0	22,512	688	
23	D	-	20	-	3	-	-	-	復興まちづくり支援防災情報通信ネットワーク整備事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小乗浜地区	町	町	直接	廃止	14,758	23	~	27	23					
																			24	25,500				
																			25					
																			26		▲ 14,431		11,069	
																			27					
																			28					
																			累計	25,500	▲ 14,431	0	11,069	
24	D	-	23	-	3	-	-	-	防災集団移転促進事業(計画作成)	指ヶ浜地区	町	町	直接	継続	54,466	24	~	28	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
																			24	35,475		34,499	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																			25		3,566	4,541	-	H25.10 用地測量等業務発注
																			26		1,808	1,566	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																			27		167	409	-	H27.6 不動産鑑定業務発注
																			28					
																			累計	35,475	5,541	41,015	0	
25	D	-	23	-	4	-	-	-	防災集団移転促進事業(計画作成)	御前浜地区	町	町	直接	継続	44,067	24	~	28	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
																			24	29,550		24,778	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																			25			3,743	-	H25.10 用地測量等業務発注
																			26		3,500	4,177	-	H26.4 用地測量等業務契約変更、埋蔵文化財調査業務発注
																			27		25	377	-	H28.1 不動産鑑定業務発注
																			28					
																			累計	29,550	3,525	33,075	0	
26	D	-	23	-	5	-	-	-	防災集団移転促進事業(計画作成)	尾浦地区	町	町	直接	継続	55,150	24	~	28	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
																			24	41,362		36,235	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																			25			3,655	-	H25.10 用地測量等業務発注
																			26			265	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																			27			344	-	H27.6 不動産鑑定業務発注
																			28					
																			累計	41,362	0	40,499	0	
27	D	-	23	-	6	-	-	-	防災集団移転促進事業(計画作成)	高白浜地区	町	町	直接	継続	25,768	24	~	28	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
																			24	17,700		17,078	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																			25		714	1,336	-	H25.10 用地測量等業務発注
																			26		912	660	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																			27			221	-	H28.1 不動産鑑定業務発注
																			28					
																			累計	17,700	1,626	19,295	0	
28	D	-	23	-	7	-	-	-	防災集団移転促進事業(計画作成)	大石原浜地区	町	町	直接	継続	15,700	24	~	28	23				H24.9 基本設計業務委託発注	
																			24	11,775		11,410	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
																			25			73	-	H25.10 用地測量等業務発注
																			26			57	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
																			27			0	-	不動産鑑定業務発注を検討中
																			28					
																			累計	11,775	0	11,540	0	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	野々浜地 区	町	町	直接	継続	40,981	24 ~ 28	23					H24.9 基本設計業務委託発注
														24	29,550		28,053	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
														25		268	1,765	-	H25.10 用地測量等業務発注
														26		917	741	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
														27			0	-	不動産鑑定業務発注を検討中
														28					
														累計	29,550	1,185	30,559	0	
30	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	出島地区	町	町	直接	継続	56,257	24 ~ 28	23					H24.9 基本設計業務委託発注
														24	41,362		41,085	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
														25		321	597	-	H25.10 用地測量等業務発注
														26		509	508	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
														27			0	-	不動産鑑定業務発注を検討中
														28					
														累計	41,362	830	42,190	0	
31	D	-	23	-	10	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	寺間地区	町	町	直接	継続	31,500	24 ~ 28	23					H24.9 基本設計業務委託発注
														24	23,625		21,417	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
														25			667	-	H25.10 用地測量等業務発注
														26			284	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
														27			164	-	H27.9 不動産鑑定業務発注
														28					
														累計	23,625	0	22,532	0	
32	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	中心部	町	町	直接	継続	32,392	24 ~ 29	23					H24.9 事業計画書作成業務委託発注
														24	22,500		8,089	-	
														25			3,632	-	H25.7 旭が丘地区基本設計業務発注
														26		1,794	12,573	-	H26.4 旭が丘地区基本設計業務契約変更
														27		774	774	-	H27.7 不動産鑑定業務発注
														28					
														累計	22,500	2,568	25,068	0	
33	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業(事 業費)	竹浦地区	町	町	直接	継続	2,249,680	24 ~ 28	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
														24	128,012		967,486	-	
														25	369,162		42,009	-	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														26	722,417	726,967	821,764	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27			13,446	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														28	21,910				
														累計	1,241,501	726,967	1,844,705	0	
34	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業(事 業費)	桐ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	756,936	24 ~ 28	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	82,862		264,555	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														25	92,225		21,220	-	H26.2 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														26	284,894	202,335	341,681	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27			25,284	-	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 H27.12 集会所整備契約締結
														28					
														累計	459,981	202,335	652,740	0	
35	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業(事 業費)	横浦地区	町	町	直接	継続	1,477,212	24 ~ 29	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
														24	119,962		413,917	-	
														25	137,287		18,705	-	移転元用地買取契約締結
														26	241,648		259,642	-	H26.12造成工事着手、H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27	213,684		4,260	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														28	490,805				
														累計	1,203,386	0	696,524	0	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
36	D	-	23	-	15	防災集団移転 促進事業(事業費)	飯子浜地区	町	町	直接	継続	1,605,091	24 ~ 28	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
														24	119,875		471,668	-	H26.3 造成工事着手
														25	163,362		22,638	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														26	273,411		406,649	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														27	390,191		2,807	-	
														28	457,614			-	
														累計	1,404,453	0	903,762	0	
37	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業(事業費)	塚浜地区	町	町	直接	継続	1,263,988	24 ~ 28	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
														24	119,262		717,062	-	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														25	260,225		43,086	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														26	426,055	223,189	249,619	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														27	33,121		4,941	-	
														28	44,135			-	
														累計	882,798	223,189	1,014,708	0	
38	D	-	23	-	17	防災集団移転 促進事業(事業費)	指ヶ浜地区	町	町	直接	継続	1,349,374	24 ~ 28	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	91,612		452,943	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														25	167,475		28,484	-	H26.2 造成工事着手
														26	263,086	658,526	649,368	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27			26,537	-	用地買取契約締結 H28.3 集会所整備契約締結
														28				-	
														累計	522,173	658,526	1,157,332	0	
39	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業(事業費)	御前浜地区	町	町	直接	継続	1,396,666	24 ~ 28	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	117,162		502,336	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														25	195,387		83,987	-	H26.2 造成工事着手
														26	375,497	512,670	559,415	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27			4,365	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														28	21,364			-	
														累計	709,410	512,670	1,150,103	0	
40	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業(事業費)	尾浦地区	町	町	直接	継続	4,568,505	24 ~ 28	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	136,062		1,569,049	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														25	595,962		58,970	-	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														26	1,150,940		679,814	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27	528,612		4,278	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														28	1,585,864			-	
														累計	3,997,440	0	2,312,111	0	
41	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(事業費)	高白浜地区	町	町	直接	継続	682,080	24 ~ 28	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	54,600		291,243	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														25	110,075		34,510	-	H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														26	268,474	62,218	147,404	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27	101,451		32,460	-	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 H27.9 集会所整備契約締結
														28				-	
														累計	534,600	62,218	505,617	0	
42	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業(事業費)	大石原浜地区	町	町	直接	継続	28,200	24 ~ 28	23					
														24	36,400			-	
														25	32,987		13,089	-	
														26	70,227	▲ 114,939	4,885	-	移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														27			75	-	移転費助成について随時交付決定
														28				-	
														累計	139,614	▲ 114,939	18,049	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(事業費)	野々浜地区	町	町	直接	継続	487,219	24 ~ 28	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
														24	99,662		306,205	-	
														25	103,862		24,516	-	H25.12 造成工事着手
														26	184,161		55,960	-	移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定、H26.5集会所設計業務発注、H27.3集会場整備契約締結
														27	38,630		20,529	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														28					
														累計	426,315	0	407,210	0	
44	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業(事業費)	出島地区	町	町	直接	継続	485,596	24 ~ 28	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済、H25.2 土質調査業務発注、H25.3 詳細設計業務発注、H25.3 造成工事発注
														24	127,312		265,518	-	
														25	103,425		85,632	-	H25.6 URとのCM事業一括契約変更、H26.2 宅地引渡し
														26	135,511	58,647	69,026	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27			4,221	-	H26.6 集会所整備契約締結
														28					用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
														累計	366,248	58,647	424,397	0	
45	D	-	23	-	24	防災集団移転 促進事業(事業費)	寺間地区	町	町	直接	継続	784,657	24 ~ 28	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	72,624		890,967	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														25	326,462		24,542	-	H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														26	550,611	▲ 291,076	▲ 298,438	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27	27,952		27,419	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														28					H27.7 集会所整備契約締結
														累計	977,649	▲ 291,076	644,490	0	
47	D	-	1	-	5	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (小乗浜)	県	県	直接	継続	3,012,000	24 ~ 30	23					24年7月道路予備設計、路線測量契約。
														24	116,250		10,740	-	
														25	1,395,000		56,813	-	25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契約
														26	465,000		22,953	-	26年10月林地開発委託契約
														27	358,050		50,067	-	28年2月トンネル工事契約。28年3月橋梁下部工工事契約。
														28					
														累計	2,334,300	0	140,573	0	
49	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	町			継続	17,529,281	24 ~ 32	23					
														24	4,670,006		3,109,158		
														25	2,518,696		2,190,367		
														26	237,836		2,481,327		
														27	4,153,257		244,829		
														28	2,443,623				
														累計	14,023,418	0	8,025,681	0	
50	D	-	23	-	25	防災集団移転 促進事業(事業費)	中心部	町	町	直接	継続	7,307,438	24 ~ 30	23					H25.1 移転促進区域用地取得開始
														24	4,675,125		2,875,490	-	H24.12 利子補給、移転費助成補助受付開始
														25	1,066,275		1,399,805	-	移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定
														26	2,691,150	▲ 2,038,537	375,770	-	移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定
														27			218,674	-	移転先用地(荒立西・東、内山)取得
														28					利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
														累計	8,432,550	▲ 2,038,537	4,869,739	0	移転先用地(運動場西、ずい道、女川(1期、2期))取得

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
51	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(事業費)	荒立地区	町	町	直接	完了	839,213	24 ~ 27	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
															24	629,409	629,409	-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結	
															25			-	H25.4 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結	
															26			-		
															27			0	H28.3 事業完了	
															28					
															累計	629,409	0	629,409	0	
52	D	-	17	-	4	-	都市再生区画 整理事業(事業費)	陸上競技 場跡地地区	町	町	直接	完了	40,272	24 ~ 24	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
															24	30,204	30,204	-	H25.3 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結	
															25			-	H26.3 区画道路竣工	
															26			▲ 2,428	2,428	H26.5 URとCM事業変更契約締結(精算減額)
															27					
															28					
															累計	30,204	0	27,776	2,428	
53	D	-	1	-	6	-	道路事業(竹 浦団地取付道 路)	竹浦地区	町	町	直接	継続	393,054	24 ~ 28	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
															24	31,739	272,877	-	(H25.8 詳細設計業務発注予定)	
															25	272,877		-	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手	
															26			10,752	道路用地取得	
															27			1,366	道路用地取得	
															28					
															累計	304,616	0	284,995	0	
54	D	-	1	-	7	-	道路事業(横 浦団地取付道 路)	横浦地区	町	町	直接	継続	283,464	24 ~ 29	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
															24	25,469	194,215	-	(H25.8 詳細設計業務発注予定)	
															25	194,215		-	H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結	
															26			8,612	道路用地取得	
															27			613	道路用地取得	
															28					
															累計	219,684	0	203,440	0	
55	D	-	1	-	8	-	道路事業(飯 子浜団地取付 道路)	飯子浜地区	町	町	直接	継続	245,117	24 ~ 28	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
															24	23,883	166,082	-	(H25.8 詳細設計業務発注予定)	
															25	166,082		-	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手	
															26			20,228	道路用地取得	
															27			3,655	道路用地取得	
															28					
															累計	189,965	0	189,965	0	
56	D	-	1	-	9	-	道路事業(塚 浜団地取付道 路)	塚浜地区	町	町	直接	継続	222,388	24 ~ 28	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
															24	21,070	151,280	-	(H25.8 詳細設計業務発注予定)	
															25	151,280		-	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手	
															26			2,104	道路用地取得	
															27			151	道路用地取得	
															28					
															累計	172,350	0	153,535	0	
57	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (高白)	県	県	直接	継続	714,000	24 ~ 29	23					24年7月道路予備設計契約。
															24	46,500	5,239	-		
															25	193,750	45,968	-	25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。	
															26	186,000	14,437	-	26年10月林地開発委託契約	
															27	127,100	7,667	-	27年7月用地管理業務委託、建物調査算定業務委託契約。	
															28					
															累計	553,350	0	73,311	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
59	D	-	4	-	3	-		女川町災害公 営住宅整備事 業(その3)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	継続	202,236	24 ~ 28	23					敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
																24	1,155		44,928	-	(防集事業と面積により事業費按分)
																25	49,827		287	-	H26.2 造成工事着手
																26	99,799		▲ 8,282	-	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27			140,022	-	H27.6 支援業務発注、H27.10買取契約締結
																28	26,174				
																累計	176,955	0	176,955	0	
60	D	-	4	-	4	-		女川町災害公 営住宅整備事 業(その4)	御前浜地 区	町	町	直接	継続	148,394	24 ~ 28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
																24	1,155		35,880	-	(防集事業と面積により事業費按分)
																25	40,780		62	-	H26.2 造成工事着手
																26	87,909		▲ 3,254	-	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27			1,719	-	H27.12 支援業務発注
																28					
																累計	129,844	0	34,407	0	
61	D	-	4	-	5	-		女川町災害公 営住宅整備事 業(その5)	尾浦地区	町	町	直接	継続	832,046	24 ~ 29	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
																24	4,331		336,341	-	(防集事業と面積により事業費按分)
																25	354,716		79	-	H26.3 造成工事着手
																26	368,992		▲ 121,907	-	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27			2,609	-	H27.12 支援業務発注
																28					
																累計	728,039	0	217,122	0	
62	D	-	4	-	6	-		女川町災害公 営住宅整備事 業(その6)	竹浦地区	町	町	直接	継続	302,919	24 ~ 28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
																24	2,021		97,782	-	(防集事業と面積により事業費按分)
																25	106,357			-	H26.3 造成工事着手
																26	156,675		▲ 25,663	-	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27			1,719	-	H27.12 支援業務発注
																28					
																累計	265,053	0	73,838	0	
63	D	-	4	-	7	-		女川町災害公 営住宅整備事 業(その7)	桐ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	278,070	24 ~ 28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
																24	2,021		68,651	-	(防集事業と面積により事業費按分)
																25	77,225			-	H26.2 造成工事着手
																26	154,878		▲ 31,458	-	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27		9,185	206,116	-	H27.6 支援業務発注 H27.9買取契約締結
																28					
																累計	234,124	9,185	243,309	0	
64	D	-	4	-	8	-		女川町災害公 営住宅整備事 業(その8)	高白浜地 区	町	町	直接	継続	256,009	24 ~ 28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結	
																24	1,732		36,405	-	(防集事業と面積により事業費按分)
																25	43,755		266	-	H25.12 造成工事着手
																26	137,532		▲ 5,399	-	H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27		40,987	183,690	-	H27.6買取契約締結
																28					
																累計	183,019	40,987	214,962	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
65	D	-	4	-	9	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その9)	横浦地区	町	町	直接	継続	383,094	24 ~ 29	23					敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
															24	2,454		117,940		-
															25	128,352				-
															26	204,400		▲ 75,715		-
															27			0		-
															28					-
累計	335,206	0	42,225	0																
66	D	-	4	-	10	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その10)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	20,102	24 ~ 26	23				敷地造成 H25.5 URとCM事業一括契約締結 (漁集事業と面積により事業費按分)	
															24	144				-
															25	6,284		16,591		-
															26	11,158		169	826	H27.3 URとCM事業精算変更契約締結、H27.3完了
															27					-
															28					-
累計	17,586	0	16,760	826																
67	D	-	4	-	11	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その11)	野々浜地 区	町	町	直接	完了	116,704	24 ~ 27	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)	
															24	1,010		25,378		-
															25	29,665	▲ 8,072	20		H25.12 造成工事着手
															26	79,513		66,772		H26.5 検討業務発注、H26.8 譲渡契約締結、敷地造成 H27.3 URとCM事業精算変更契約締結
															27			0		H27.4 入居開始。、現在、事業費の精査中
															28					-
累計	110,188	▲ 8,072	92,170	0																
68	D	-	4	-	12	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その12)	飯子浜地 区	町	町	直接	継続	87,466	24 ~ 29	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)	
															24	577		29,551		-
															25	32,000				H26.3 造成工事着手
															26	43,954		▲ 9,847		H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
															27			1,215		H28.1業務支援契約
															28					-
累計	76,531	0	20,919	0																
69	D	-	4	-	13	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その13)	塚浜地区	町	町	直接	継続	64,955	24 ~ 28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)	
															24	144		9,430		-
															25	10,042				H26.3 造成工事着手
															26	12,544		▲ 212		H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約 締結
															27			42,522		H28.1業務支援契約、H28.3買取契約締結
															28	34,104				-
累計	56,834	0	51,740	0																
70	D	-	4	-	14	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その14)	小屋取地 区	町	町	直接	継続	25,971	24 ~ 29	23					
															24	144				-
															25	10,036				-
															26	12,544		111		H26.5 検討業務発注
															27			1,215		H28.1業務支援契約
															28					-
累計	22,724	0	1,326	0																

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
71	D	-	4	-	15	女川町災害公 営住宅整備事 業(その15)	出島地区	町	町	直接	完了	711,303	24 ~ 26	23					敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
														24	3,609		60,033		- (防集事業と面積により事業費按分)
														25	142,922		566,066		- 建物 H25.8 業務支援契約締結、H25.11 譲渡契約締結
														26	526,031		▲ 6,769		- 敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
														27		▲ 50,172	0		- H26.9 入居開始。、現在、事業費の精査中
														28					
														累計	672,562	▲ 50,172	619,330	0	
72	D	-	4	-	16	女川町災害公 営住宅整備事 業(その16)	寺間地区	町	町	直接	継続	222,156	24 ~ 28	23					敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結
														24	1,155		90,330		- (防集事業と面積により事業費按分)
														25	95,229		193		- H25.12 造成工事着手
														26	98,001		▲ 55,361		- H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3
														27			150,396		- URとCM事業変更契約締結
														28					- H27.4買取契約締結
														累計	194,385	0	185,558	0	
73	D	-	4	-	17	女川町災害公 営住宅整備事 業(その17)	清水・日 蔭地区	町	町	直接	継続	561,525	25 ~ 28	23					
														24					
														25	69,965		643		- H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
														26	227				-
														27			2,512		- H28.3基本設計業務契約変更
														28	4,488				
														累計	74,680	0	3,155	0	
74	D	-	4	-	18	女川町災害公 営住宅整備事 業(その18)	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	継続	2,264,443	25 ~ 29	23					
														24					
														25	87,456	95,528	2,572		- H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
														26	109,224		8,705		- H26.5 検討業務発注
														27			588		- H28.3基本設計業務契約変更
														28					
														累計	196,680	95,528	11,865	0	
75	D	-	4	-	19	女川町災害公 営住宅整備事 業(その19)	小乗浜地 区	町	町	直接	継続	323,774	25 ~ 29	23					
														24					
														25	34,982		372		- H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
														26	10,074		1,492		- H26.5 検討業務発注
														27			101		- H28.3基本設計業務契約変更
														28					
														累計	45,056	0	1,965	0	
76	D	-	4	-	20	女川町災害公 営住宅整備事 業(その20)	旭が丘地 区	町	町	直接	廃止	0	25 ~ 27	23					住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-
														24					18へ流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))
														25	87,456	▲ 87,456		0	
														26					
														27					
														28					
														累計	87,456	▲ 87,456	0	0	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
77	D	-	4	-	21	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その21)	大原・駅 周辺地区	町	町	直接	継続	8,922,299	25 ~ 29	23								
															24								
															25	585,956	174,912	8,799	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約			
															26	137,790	102,896	111,172	-	H26.5基本設計等、H27.2駅北地盤調査その1、H27.3駅北地盤調査その2、H27.3ずい道地盤調査			
															27	3,126,353		7,326,868	-	H27.5女川駅北買取契約、H27.12ずい道買取契約、用地購入			
															28	3,318,932							
累計	7,169,031	277,808	7,446,839	0																			
78	D	-	4	-	22	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その22)	中心部区 画整理事業 区域外 地区	町	町	直接	廃止	0	25 ~ 27	23						住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-21へ流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))		
															24								
															25	174,912	▲ 174,912		0				
															26								
															27								
															28								
累計	174,912	▲ 174,912	0	0																			
79	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	女川町内	町	町	直接	継続	4,029,888	25 ~ 32	23								
															24								
															25	4,762			-				
															26	118,104	26,613	148,538	-	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分			
															27	192,979		189,838	-	運動公園住宅外6地区			
															28	253,946							
累計	569,791	26,613	338,376	0																			
80	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	女川町内	町	町	直接	継続	670,908	25 ~ 32	23								
															24								
															25	345			-				
															26	7,748	14,431	22,477	-	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分			
															27	27,867		24,685	-	運動公園住宅外6地区			
															28	33,505							
累計	69,465	14,431	47,162	0																			
81	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	女川町内	町	町	直接	継続	2,322,240	24 ~ 28	23								
															24	348,336							
															25	1,393,344		54,426	-	利子補給補助について随時交付決定			
															26			111,341	-	利子補給補助について随時交付決定			
															27			104,784	-	利子補給補助について随時交付決定			
															28								
累計	1,741,680	0	270,551	0																			
82	D	-	17	-	5	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	宮ヶ崎	町	町	直接	継続	5,872,442	25 ~ 29	23			400,050		H25.3 URとCM事業一括契約締結			
															24							(H24年度は契約行為のみ)	
															25	400,050		1,191,525		H25.10 造成工事着手			
															26	1,191,525		655,125		H26.10 第1回契約変更			
															27	655,125		584,957		継続して宅地整備を実施			
															28	584,957							
累計	2,831,657	0	2,831,657	0																			
83	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	中心部	町	町	直接	継続	36,835,890	25 ~ 30	23					H25.3 URとCM事業一括契約締結			
															24			4,873,200		(H24年度は契約行為のみ)			
															25	6,103,723		5,946,479		H25.4 造成工事着手 支障物件について随時契約締結			
															26	5,696,752		5,532,003		H27.3 駅周辺エリア一部供用開始、支障物件随時補償契約締結			
															27	5,158,152		4,189,690		支障物件随時補償契約締結			
															28	4,012,570							
累計	20,971,197	0	20,541,372	0																			

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
84	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (污水)	公共下水道区域 (石浜、小 乗浜地区)	町	町	直接	継続	408,000	25 ~ 29	23									
															24									
															25	22,500						- 他事業との調整により事業実施が遅れている		
															26			17,359			- H26.6 URとCM事業一括契約			
															27	188,250		185,281			- H28.3 公共下水道(污水)整備事業契約締結			
															28									
累計	210,750	0	202,640	0																				
85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(市街 地2)	県	県	直接	継続	1,202,000	24 ~ 30	23									
															24	31,000		0						
															25	465,000		11,444			- 25年5月詳細設計契約			
															26	79,050		167,427			- 26年9月道路改良工事契約及び公管金協定。			
															27	356,500		58,566			- 27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。			
															28									
累計	931,550	0	237,437	0																				
88	D	-	2	-	1	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	中心部 (堀切山 駅前線、 駅前清水 線、清水 本通線)	町	町	直接	継続	5,640,550	25 ~ 30	23					H25.3 URとCM事業一括契約締結				
															24			368,900			- (H24年度は契約行為のみ)			
															25	429,592		552,805			- H25.4 造成工事着手			
															26	500,543		984,902			- H27.3 駅周辺エリア一部路線供用開始、支障物件補償契約締結			
															27	986,701		627,040			- 継続して道路整備を実施			
															28	627,040								
累計	2,543,876	0	2,533,647	0																				
89	◆	D	-	4	-	2	-	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その1)	陸上競技 場跡地地区	町	町	直接	完了	23,100	25 ~ 25	23								
																24								
																25	18,480		18,480			0 H26.2 譲渡代金確定契約締結		
																26								
																27								
																28								
累計	18,480	0	18,480	0																				
90	◆	D	-	4	-	15	-	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その2)	出島地区	町	町	直接	完了	4,185	25 ~ 25	23								
																24								
																25	3,348		2,976			- H25.11 譲渡契約締結		
																26			372			H26.8 完了		
																27								
																28								
累計	3,348	0	2,976	372																				
91	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業	鷺神浜・ 女川浜地 区	町	町	直接	継続	1,539,252	25 ~ 28	23					H25.3 URとCM事業一括契約締結				
															24			251,250			- (H24年度は契約行為のみ)			
															25	318,184		49,684			- H25.12 用地購入契約締結			
															26	612,779		808,288			- H26.4 実施設計業務発注、H26.9URとのCM事業変更契約締結、			
															27	223,474		15,400			- H27.3(仮称)地域交流C 施工監理・建設工事 契約締結			
															28						- H27.8(仮称)地域交流C建設工事変更契約締結			
累計	1,154,437	0	1,124,622	0																				
93	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県			継続	692,450	25 ~ 32	23									
															24									
															25	553,960		5,160						
															26			16,664						
															27			70,530						
															28									
累計	553,960	0	92,354	0																				

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28															累計	
94	D	-	21	-	2		下水道事業 (雨水)	公共下水 道区域	町	町	直接	継続	1,835,665	25 ~ 29	23							
															24							
															25	212,400		306,150	-	H25.6 URとCM事業一括契約締結		
															26	93,750			-	H26.4 水路整備着手		
															27	80,475		83,783	-	土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中		
															28	164,399						
															累計	551,024	0	389,933	0			
95	◆	D	-	21	-	2	-	1	下水道冠水対 策検討事業	安住地区	町	町	直接	完了	11,000	25 ~ 25	23					
																	24					
																	25	8,800		5,329	3,471	H25.10 検討業務委託契約(H26.3完了)
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	8,800	0	5,329	3,471	
96	◆	D	-	4	-	10	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その3)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	155	26 ~ 26	23					
																	24					
																	25			124	-	H25.11 譲渡契約締結
																	26	124			0	H26.7 完了
																	27					
																	28					
																	累計	124	0	124	0	
108	D	-	1	-	12		道路事業(市 街地相互の接 続道路)	浦宿猪落 線	町	町	直接	継続	170,000	26 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26	3,875		3,547	-	H26.5 測量設計業務委託契約、H27.3変更契約締結(H27.3完了)		
															27	112,375	15,500	123,880	-	H27.6 請負工事契約締結 H28.3変更契約締結(H28.4完了)		
															28							
															累計	116,250	15,500	127,427	0			
109	D	-	4	-	23		女川町災害公 営住宅整備事 業(その23)	石浜地区	町	町	直接	継続	669,188	25 ~ 28	23							
															24							
															25	78,675		812	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結		
															26	506,863		2,860	-	H26.5 基本設計等発注		
															27			364,189	-	H27.9 買取契約、H28.3 基本計画変更契約締結 等		
															28							
															累計	585,538	0	367,861	0			
110	D	-	4	-	24		女川町災害公 営住宅整備事 業(その24)	鷺神浜地 区	町	町	直接	継続	7,072,533	25 ~ 29	23							
															24							
															25	773,293		6,938	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結		
															26	198,346		392,719	-	H26.5 基本設計等、H26.9基本設計(西区その1、荒立・大道①、③)、 H26.11 内山地区業務支援、H27.2 地盤調査(西区その1、荒立・大 道①、③)、H27.2 荒立・大道①測量、H27.3 用地取得		
															27	320,012		2,718,357	-	H27.6荒立・大道①買取契約 H27.11荒立・大道③、西区地盤調 査 H27.12荒立・大道③、西区(集合)買取契約 用地購入		
															28	1,826,363						
															累計	3,118,014	0	3,118,014	0			

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
111	D	-	23	-	26		防災集団移転 促進事業(事 業費)	旭が丘地 区	町	町	直接	継続	481,399	26 ~ 28	23									
															24									
															25									
															26	198,884		290,061	-	H26.5 URとCM事業一括契約締結				
															27	222,339		128,117	-	継続して宅地整備を実施				
															28									
累計	421,223	0	418,178	0																				
112	◆	D	-	4	-	11	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その4)	野々浜地 区	町	町	直接	完了	620	26 ~ 26	23							
																	24							
																	25							
																	26	496		496	0	H26.8 譲渡契約締結、H27.3 完了		
																	27							
																	28							
累計	496	0	496	0																				
113	◆	D	-	4	-	23	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その5)	石浜地区	町	町	直接	継続	3,720	26 ~ 28	23							
																	24							
																	25							
																	26	2,976			-			
																	27			2,036	-	H27.9買取契約締結		
																	28							
累計	2,976	0	2,036	0																				
114	◆	D	-	4	-	24	-	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その6)	鷺神浜地 区	町	町	直接	完了	31,775	26 ~ 27	23							
																	24							
																	25							
																	26	1,240		1,240	-	H27.3 買取り契約締結		
																	27				0	H27.12 完了		
																	28							
累計	1,240	0	1,240	0																				
115	◆	D	-	23	-	17	-	1	防災集団移転 促進事業発生 土ストックヤ ード整備事業	指ヶ浜地 区外6地 区	町	町	直接	継続	979,245	26 ~ 30	23							
																	24							
																	25							
																	26	314,212		160,283	-	H26.6 URとCM事業一括契約、用地借地契約締結		
																	27			134,130	-	H27.4 用地借地契約 H27.6 UR事業変更契約		
																	28							
累計	314,212	0	294,413	0																				
120	D	-	21	-	3		安住地区下 水道冠水対策 事業	安住地区	町	町	直接	継続	380,651	26 ~ 28	23									
															24									
															25									
															26	21,750		18,630	-	H26.8 実施設計業務契約締結				
															27	263,738		266,849	-	H27.9 冠水対策ポンプ施設建設工事契約締結				
															28									
累計	285,488	0	285,479	0																				
122	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道事業 (汚水)関連管 渠整備事業	公共下水 道区域 (石浜、小 乗浜地 区)	町	町	直接	継続	77,000	27 ~ 29	23							
																	24							
																	25							
																	26			0	-			
																	27	40,000		36,312	-	H28.3 公共下水道(汚水)整備事業契約締結		
																	28							
累計	40,000	0	36,312	0																				

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	149,575	0	0	0							/	
			24	799,800	0	90,837	0								
			25	4,307,710	0	308,420	0								
			26	2,018,799	0	464,969	0								
			27	2,583,075	0	1,113,211	0								
			28	0	0	0	0								
	12,718,450	都道府県交付分 計	9,858,959	0	1,977,437	0									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	617,083	0	0	0								
			24	16,393,440	0	29,638,897	640,547								
			25	23,472,746	0	12,843,060	101,913								
			26	19,597,130	0	15,897,579	473,215								
			27	17,084,738	0	18,484,451	0								
	28	15,951,793	0	0	0										
	140,692,383	市町村交付分 計	93,116,930	0	76,863,987	1,215,675									
	153,410,833	合計	102,975,889	0	78,841,424	1,215,675									