

(様式1)

松島町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

松島町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
24	1,499,956	760,089	
25	6,683,559	1,115,367	
26	5,866,889	4,000,127	
27	1,806,122	4,155,717	
28	734,292	2,140,193	
29	117,263		
合計		16,717,081	12,171,493

<参考>	松島町東日本大震災 復興交付金基金残高	松島町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	松島町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	2,123,561	7,480	14,601,000

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	68,131	56,305	
25	115,278	23,044	
26	58,380	67,846	
27	108,150	146,069	
28	205,700	211,212	
29	673,692		
合計		1,229,331	504,476

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

松島町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28							29	累計							
1	A	-	4	-	1	-	震災復興事業に係る埋蔵文化財包蔵地確認調査及び発掘調査事業	計画区域内	町	松島町	直接	継続	8,000	24	~	32	23				24年7月、確認調査重機掘削業務発注。24年12月、確認調査実施(1件)。
																	24	2,625		1,122	-
																	25			0	-
																	26			▲ 690	-
																	27			377	-
																	28				
																	29				
																	累計	2,625	0	809	0
12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全域	県	県	直接	継続	3,912	24	~	32	23				
																	24	2,934		0	-
																	25			0	-
																	26			1	-
																	27			1	-
																	28			4	-
																	29				
																	累計	2,934	0	6	0
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>												都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0	
													24	2,934	0	0	0	0	0		
													25	0	0	0	0	0	0		
													26	0	0	1	0	0	0		
													27	0	0	1	0	0	0		
													28	0	0	4	0	0	0		
													29	0	0	0	0	0	0		
													3,912	都道府県交付分 計	2,934	0	6	0	0		
													市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	0	
															24	2,625	0	1,122	0	0	
															25	0	0	0	0	0	
															26	0	0	▲ 690	0	0	
															27	0	0	377	0	0	
															28	0	0	0	0	0	
															29	0	0	0	0	0	
													8,000	市町村交付分 計	2,625	0	809	0	0		
													11,912	合計	5,559	0	815	0	0		

(様式2C)

松島町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
22	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	71,120	24 ~ 26	23						24年10月、測量・実施設計発注。	
															24	53,340		51,801				
															25			0				
															26			▲ 2,652	4,191		26年9月履行完了。	
															27							
															28							
															29							
累計	53,340	0	49,149	4,191																		
23	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	6,110	24 ~ 26	23						24年10月、測量・実施設計発注。	
															24	4,582		4,504				
															25			0				
															26			0	78		26年9月履行完了。	
															27							
															28							
															29							
累計	4,582	0	4,504	78																		
26	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業	町			継続	181,639	24 ~ 32	23						平成25年3月、使途内訳提出。避難誘導施設に係る測量・設計業務発注準備中。	
															24	76,383						
															25			3,660				25年12月、調査・実施設計発注。
															26	19,651		14,004				26年9月、避難誘導施設実施設計完了。26年9月、集落間道路実施設計発注、27年3月完了。
															27	49,275		1				27年5月用地購入開始。
															28							28年12月工事発注。
															29							
累計	145,309	0	17,665	0																		
27	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)[直接補助分]	手樽地区	町	松島町	直接	継続	837,082	24 ~ 29	23						25年3月、測量・実施設計発注。	
															24	4,710		4,505				
															25	300,000		0				
															26	108,237		505,363				26年6月、測量調査発注。補償金支出。26年12月・27年2月工事発注。
															27	214,863		61,976				27年11月、2地区工事完了。
															28	0		33,612				28年10月、29年3月、一部工事完了。一部境界復元測量実施。
															29							
累計	627,810	0	605,456	0																		
35	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	県	直接	継続	69,700	24 ~ 29	23						測量・設計に係る発注準備・調整中。	
															24	7,275		0				
															25	45,000		8,674				26年2月、調査業務・設計業務発注。
															26			0				
															27			43,600				28年2月工事発注
															28							
															29							
累計	52,275	0	52,274	0																		

(様式2C)

松島町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
37	C	-	7	-	1	-	磯崎漁港共同 利用施設復興 整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	完了	128,703	25 ~ 28	23								
															24								
															25	4,822		3,882	-	25年12月、調査・実施設計発注。			
															26	28,352		10,994	-	26年12月解体工事発注、26年12月解体工事完了。			
															27	63,351		61,884	-	27年12月建設工事発注。			
															28				19,765	28年9月、工事完了。			
															29								
															累計	96,525	0	76,760	19,765				
39	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	松島町	県	県	直接	継続	13,148	25 ~ 32	23							
																24							
																25	7,638		0	-			
																26	0		0	-			
																27	2,880		0	-			
																28			1,079	-			
																29							
																累計	10,518	0	1,079	0			
42	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(手 樽地区)[直接 補助分]	手樽地区	町	松島町	直接	継続	82,500	25 ~ 28	23								
															24								
															25	61,875		0	-	漁港施設用地嵩上げ等に係る工事発注準備中。			
															26			51,030	-	27年3月、嵩上げ工事発注。			
															27			0	-	災害復旧工事と調整中			
															28			▲ 19,558	-	29年3月、一部工事完了			
															29								
															累計	61,875	0	31,472	0				
50	C	-	1	-	2	-	農産漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合実 施計画)	手樽地区	県	県	直接	完了	26,000	28 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	26,000		25,997	3	28年8月、基本計画策定業務発注。29年3月業務完了。			
															29								
															累計	26,000	0	25,997	3				
51	C	-	1	-	3	-	農産漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合実 施計画)	手樽地区	県	県	直接	継続	3,311,700	28 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	78,750		72,090	-	29年2月、測量設計業務発注。			
															29								
															累計	78,750	0	72,090	0				

(様式2C)

松島町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																									
									都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	24	65,197	0	56,305	0				
											25	52,638	0	8,674	0			26	0	0	▲ 2,652	4,269			
											27	2,880	0	43,600	0			28	104,750	0	99,166	3			
											29	0	0	0	0			計							
											3,497,778	都道府県交付分													
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			24	81,093	0	4,505	0			
											25	366,697	0	7,542	0			26	156,240	0	581,391	0			
											27	327,489	0	123,861	0			28	0	0	14,054	19,765			
											29	0	0	0	0			計							
													1,229,924	市町村交付分											
													4,727,702	合計											
													23	0	0	0	0	24	146,290	0	60,810	0			
									都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	25	419,335	0	16,216	0			26	156,240	0	578,739	4,269			
											27	330,369	0	167,461	0			28	104,750	0	113,220	19,768			
											29	0	0	0	0			計							
													4,727,702	合計											
															1,156,984	0	936,446	24,037							

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	町道手樽富山 駅線道路整備 事業	手樽地区	町	松島町	直接	継続	1,640,933	24 ~ 30	23				0	24年8月、調査・実施設計発注。 25年9月、調査・実施設計発注。25年10月、電柱移転補償開 26年11月、一部工事着手。27年3月、設計及び踏切工事完了。 27年7月、9月、10月、一部工事発注。 29年3月、一部工事完了。
															24	137,779		125,328	-	
															25	845,588	▲ 29,025	12,718	-	
															26	317,381		355,601	-	
															27			488,777	-	
															28			6,601	-	
															29				-	
累計	1,300,748	▲ 29,025	989,025	0																
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	完了	873,790	24 ~ 28	23				0	24年10月用地買収開始。25年2月、宮城県と実施設計業務協 定締結。25年2月、広場測量・実施設計発注。 26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。26年2 月、広場整備工事発注。 27年3月、40戸完成。 27年8月、防災広場トイレ設計発注。 28年4月、工事完了。
															24	489,527		177,640	-	
															25	594,965		584,673	-	
															26		▲ 190,136	▲ 2,757	-	
															27		▲ 108,494	5,008	-	
															28		▲ 21,296	2	0	
															29				-	
累計	1,084,492	▲ 319,926	764,566	0																
4	D	-	20	-	1	-	手樽柿ノ浦地 区避難路整備 事業	手樽地区 (柿ノ浦)	町	松島町	直接	継続	291,995	24 ~ 28	23				0	24年8月、調査・実施設計発注。 25年9月、調査・実施設計発注。 27年3月、設計完了。用地買収中。 27年9月、工事発注。 29年3月、一部工事完了。
															24	30,100		9,356	-	
															25	138,251	3,450	4,126	-	
															26			1,238	-	
															27			129,492	-	
															28	47,193		▲ 1,929	-	
															29				-	
累計	215,544	3,450	142,283	0																
5	D	-	20	-	2	-	松島地区安 全・安心なまち づくり基盤整 備事業(避難 場所)	松島地区	町	松島町	直接	継続	640,320	24 ~ 28	23				0	24年8月、調査・実施設計発注。 25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年 3月、物件移転補償開始。 26年6月、造成工事着手。 27年7月、造成工その2発注。 28年12月、県道改良工事発注。
															24	28,342		27,696	-	
															25	150,652	4,350	18,700	-	
															26	281,700		257,077	-	
															27	89,381		123,930	-	
															28		▲ 74,187	25,445	-	
															29				-	
累計	550,075	▲ 69,837	452,848	0																
6	D	-	20	-	3	-	松島東浜地区 避難場所整備 事業	松島地区 (東浜山 頂)	町	松島町	直接	完了	202,245	24 ~ 27	23				0	24年8月、調査・実施設計発注。 25年9月、調査・実施設計発注。 26年6月、工事着手。27年6月、完成予定。 27年4月、工事完了。
															24	10,320		5,596	-	
															25	18,658	4,650	3,829	-	
															26	119,212		142,257	-	
															27				1	
															28		▲ 1,157		-	
															29				-	
累計	148,190	3,493	151,682	1																

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	D	-	1	-	2	-	根廻磯崎線道 路築造事業 (磯崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	1,457,390	24	~	30	23				-	24年8月、調査・実施設計発注。
																	24	158,409		46,439	-	
																	25	986,730		37,180	-	25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年2月、損失補償開始。
																	26	165,230		333,693	-	27年3月、設計完了。工事発注準備中。
																	27		▲ 180,892	313,306	-	27年9月、一部工事発注。
																	28			31,328	-	
																	29				-	
累計	1,310,369	▲ 180,892	761,946	0																		
14	D	-	1	-	3	-	町道高城・松 島線外道路整 備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	1,742,800	24	~	30	23				-	24年8月、調査・実施設計発注。
																	24	73,988		58,483	-	
																	25	901,812		56,726	-	25年8月、法面工事発注。25年9月、調査・実施設計発注。
																	26	193,974		222,609	-	26年4月用地買収開始。26年11月、一部工事発注。
																	27		180,892	290,609	-	27年9月、一部工事発注。
																	28			▲ 13,345	-	28年7月、一部工事発注。
																	29				-	
累計	1,169,774	180,892	615,082	0																		
15	D	-	1	-	4	-	町道上竹谷・ 高城線外道路 整備事業	高城・磯 崎地区	町	松島町	直接	継続	1,565,510	24	~	30	23				-	24年8月、調査・実施設計発注。
																	24	96,100		68,156	-	
																	25	916,688		7,240	-	25年9月、調査・実施設計発注。
																	26	200,480		255,619	-	26年5月用地買収開始。26年9月、一部工事発注。
																	27			445,256	-	27年5月、一部工事完了。27年12月、一部工事発注。
																	28			24,354	-	28年6月、一部工事発注。28年9月、29年3月、一部工事完了。
																	29				-	
累計	1,213,268	0	800,625	0																		
16	D	-	20	-	8	-	松島地区安 全・安心なまち づくり基盤整 備事業(避難 所)	松島地区 (石田沢)	町	松島町	直接	継続	1,525,667	24	~	28	23				-	24年8月、調査・実施設計発注。
																	24	23,460		23,342	-	
																	25	257,991	16,575	57,714	-	25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年2月、物件移転・損失補償開始。
																	26	297,382		295,278	-	26年6月、造成工事発注。
																	27	587,290		500,959	-	27年12月、建設工事発注。
																	28		▲ 38,450	78,130	-	29年3月、工事完了、境界復元測量開始。
																	29				-	
累計	1,166,123	▲ 21,875	955,423	0																		
17	D	-	20	-	9	-	松島地区等避 難施設整備事 業	計画区域 内	町	松島町	直接	完了	943,173	24	~	28	23				-	24年10月、調査・実施設計発注。
																	24	22,642		14,574	-	
																	25	30,000		15,022	-	25年7月、測量設計発注。
																	26	582,292		367,828	-	26年7月、建築工事発注。27年3月、一部完成。
																	27	124,617		290,177	-	27年5月~12月、5地区建築工事発注。
																	28		▲ 52,172	5,816	13,962	29年3月、工事完了。
																	29				-	
累計	759,551	▲ 52,172	693,417	13,962																		

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	D	-	20	-	10	-	復興まちづくり 支援施設整備 事業	松島地区 (西行戻 しの松公 園内)	町	松島町	直接	完了	136,242	24 ~ 27	23				-	24年11月、調査・実施設計発注。 25年10月、既存建物解体工事発注。 26年6月、建築工事発注。 27年6月、工事完了。
															24	3,333		3,318	-	
															25	88,666		8,148	-	
															26			80,533	-	
															27			0	-	
															28		▲ 1,172	▲ 1,199	-	
															29				-	
累計	91,999	▲ 1,172	90,800	27																
19	D	-	20	-	11	-	備蓄倉庫整備 事業	計画区域 内	町	松島町	直接	継続	593,601	24 ~ 28	23				-	24年10月、調査・実施設計発注。 25年7月、進入路設計発注。26年1月、進入路整備工事発注。 26年11月、建設工事発注。(一部) 27年7月~12月、5地区建設工事発注。 29年3月、工事完了。
															24	34,979		17,668	-	
															25	1,350		6,307	-	
															26	310,627		57,276	-	
															27		127,292	307,009	-	
															28		▲ 29,049	41,913	15,026	
															29				-	
累計	346,956	98,243	430,173	15,026																
20	D	-	20	-	12	-	耐震性貯水槽 整備事業	計画区域 内	町	松島町	直接	完了	138,020	24 ~ 27	23				-	24年10月、調査・実施設計発注。 工事発注準備・調整中。 26年11月、一部建設工事発注。 27年11月、一部建設工事発注。28年3月工事完了。
															24	17,325		5,033	-	
															25			0	-	
															26	96,210		83,843	-	
															27			14,638	0	
															28		▲ 10,020	1	-	
															29				-	
累計	113,535	▲ 10,020	103,515	0																
21	D	-	20	-	13	-	自家発電設備 整備事業	計画区域 内	町	松島町	直接	継続	125,953	24 ~ 29	23				-	24年10月、調査・実施設計発注。 工事発注準備・調整中。 工事発注準備・調整中。 27年12月、一部工事発注。 28年6月、9月、29年3月、一部工事完了。
															24	6,825		2,730	-	
															25			0	-	
															26	45,127		0	-	
															27			31,307	-	
															28		42,512	26,625	-	
															29				-	
累計	51,952	42,512	60,662	0																
24	D	-	20	-	14	-	松島地区避難 路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	622,084	24 ~ 29	23				-	測量・設計に係る発注準備・調整中。 25年9月、調査・実施設計発注。 26年10月、用地買収開始。 27年6月、用地購入。 29年3月、一部工事完了。
															24	41,399		0	-	
															25	155,639		16,915	-	
															26			21,822	-	
															27	67,381		92,659	-	
															28	202,141		33,101	-	
															29				-	
累計	466,560	0	164,497	0																

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D	-	20	-	15	松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難場所:西行戻しの松公園内)	松島地区	町	松島町	直接	完了	293,209	24 ~ 27	23				-	24年11月、調査・実施設計発注。 工事発注準備・調整中。 26年7月、工事発注。(一部) 27年7月、工事完了。
														24	15,000		14,931	-	
														25			0	-	
														26	172,181		203,067	-	
														27	35,337		1,878	-	
														28		▲ 2,611	29	-	
														29				-	
累計	222,518	▲ 2,611	219,905	2															
28	D	-	4	-	2	災害公営住宅整備事業(磯崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	完了	267,468	24 ~ 27	23				-	測量・設計に係る発注準備・調整中。 25年10月、用地買収開始。26年2月、宮城県と実施設計業務協定締結。 26年9月、建設工事発注(12戸)。27年6月完成予定。 27年6月、工事完了。
														24	26,512		0	-	
														25	180,162		61,981	-	
														26	86,625		172,053	-	
														27		▲ 22,292	0	-	
														28		▲ 36,973		-	
														29				-	
累計	293,299	▲ 59,265	234,034	0															
29	D	-	20	-	16	高城地区津波避難施設整備事業	高城地区	町	松島町	直接	完了	229,971	25 ~ 27	23				-	平成25年12月、仙台農業協同組合と実施設計業務協定締結。 26年6月、仙台農業協同組合と建設協定締結。 27年6月、工事完了。
														24				-	
														25	15,750		15,750	-	
														26	184,650		184,650	-	
														27			▲ 27,922	0	
														28		▲ 27,922		-	
														29				-	
累計	200,400	▲ 27,922	172,478	0															
30	D	-	20	-	17	松島海岸公園避難施設整備事業	松島地区	町	松島町	直接	完了	8,208	25 ~ 26	23				-	測量・設計に係る発注準備・調整中。 26年11月、実施設計完了。
														24				-	
														25	5,800		0	-	
														26			5,472	0	
														27				-	
														28		▲ 328		-	
														29				-	
累計	5,800	▲ 328	5,472	0															
31	D	-	20	-	18	本郷地区防災広場整備事業	本郷地区	町	松島町	直接	完了	40,884	24 ~ 26	23				-	25年2月、広場測量・実施設計発注。 26年1月、広場整備工事発注。 26年7月、広場整備工事完了。
														24	5,625		2,966	-	
														25	24,375		26,775	-	
														26			663	922	
														27				-	
														28		0		-	
														29				-	
累計	30,000	663	30,663	0															

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
32	◆	D	-	1	-	3	-	1	松島地区下水道施設移設事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	474,580	25	~	29	23			-	25年11月、設計発注。 27年3月、設計完了。 工事発注準備・調整中。 29年3月、工事発注。	
																			24			-		
																			25	16,400	8,111	-		
																			26		0	-		
																			27		254,633	0		
																			28	108,630	227,232	-		
																			29			-		
累計	125,030	254,633	235,343	0																				
33	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅駐車場等整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	完了	5,589	25	~	26	23			-	26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。 27年3月、駐車場完成。	
																			24			-		
																			25	3,200	3,200	-		
																			26		1,271	1,271		0
																			27			-		
																			28			-		
																			29			-		
累計	3,200	1,271	4,471	0																				
34	◆	D	-	20	-	7	-	1	松島地区等復興まちづくり情報GIS基盤整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	完了	39,900	25	~	25	23			-	25年10月、GIS基盤整備業務発注。	
																			24			-		
																			25	32,000	31,920	0		
																			26			-		
																			27			-		
																			28		▲ 80	-		
																			29			-		
累計	32,000	▲ 80	31,920	0																				
36	◆	D	-	22	-	1	-	1	松島公園津波防災緑地整備事業	松島地区	県	県	直接	継続	1,311,110	25	~	29	23			-	25年7月、基本設計発注。H27.3詳細設計等完了。 H27.2工事開始(一部)。 H27.10工事契約。H28.8工事完了。 H29.1工事契約。	
																			24			-		
																			25	62,640	14,370	-		
																			26	58,380	70,497	-		
																			27	105,270	102,468	-		
																			28	100,950	112,042	-		
																			29	656,092		-		
累計	983,332	0	299,377	0																				
38	◆	D	-	20	-	11	-	1	防災まちづくり広場整備事業(三居山周辺)	本郷地区	町	松島町	直接	完了	64,082	25	~	26	23			-	25年7月、測量設計発注。 26年6月、広場整備工事発注。26年12月、広場整備工事完了	
																			24			-		
																			25	10,208	2,881	-		
																			26	55,840	▲ 1,271	48,384		1
																			27		▲ 9,750	-		
																			28		▲ 3,761	-		
																			29			-		
累計	66,048	▲ 14,782	51,265	1																				

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
40	D	-	20	-	19	-	普賢堂外避難 路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	409,916	25 ~ 30	23					-			
															24								
															25	12,007		7,306		-	25年9月、測量設計発注。		
															26		172,409	4,890		-	27年3月、実施設計完了。		
															27	138,020		169,812		-	27年4月、用地買収開始。		
															28		▲ 15,000	▲ 1		-	29年3月、一部工事完了。		
															29								
累計	150,027	157,409	182,007	0																			
41	D	-	20	-	20	-	高城・磯崎地 区避難路整備 事業	高城・磯 崎地区	町	松島町	直接	継続	513,707	25 ~ 29	23					-			
															24								
															25	72,750		11,512		-	25年9月、測量設計発注。		
															26	5,255	17,727	30,744		-	27年3月、設計完了(一部)。26年12月、用地買収開始。		
															27	52,550	3,494	76,081		-	27年6月、一部工事発注。		
															28	4,605	120,225	15,827		-	28年6月、29年3月、一部工事完了。		
															29								
累計	135,160	141,446	134,164	0																			
43	D	-	21	-	1	-	松島地区外下 水道事業	松島・高 城・磯崎 地区	町	松島町	直接	継続	4,383,110	25 ~ 31	23					-			
															24								
															25	483,075		0		-	用地買収、工事発注準備・調整中。		
															26	2,405,407		0		-	用地買収、工事発注準備中。		
															27		▲ 312,217	504,106		-	27年7月~12月、一部工事発注。		
															28	50,447		1,293,693		-	29年3月、一部工事完了。		
															29								
累計	2,938,929	▲ 312,217	1,797,799	0																			
44	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	町			継続	314,924	27 ~ 32	23					-			
															24								
															25								
															26								
															27	251,938		6,116		-	27年7月、10月、一部使途協議。28年3月、一部調査設計開始。		
															28			15,360		-	28年7月、一部使途協議。28年10月、一部工事開始。29年3月、一部工事完了。		
															29								
累計	251,938	0	21,476	0																			
45	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	松島町	町	松島町	直接	継続	156,520	27 ~ 32	23					-			
															24								
															25								
															26								
															27	25,595		17,965		-			
															28	20,433		24,637		-			
															29	20,160							
累計	66,188	0	42,602	0																			

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
46	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	松島町	町	松島町	直接	継続	35,129	27 ~ 32	23					-			
															24						-		
															25						-		
															26						-		
															27	3,557		2,648			-		
															28	4,485		5,260			-		
															29	4,475					-		
															累計	12,517	0	7,908	0				
47	D	-	20	-	21	-	松島海岸公園 避難施設整備 事業【工事等】	松島地区	町	松島町	直接	完了	108,813	27 ~ 28	23					-			
															24						-		
															25						-		
															26						-		
															27	82,090		81,610			-	27年6月、工事発注。	
															28		▲ 481	▲ 1			-	28年8月、工事完了。	
															29						-		
															累計	82,090	▲ 481	81,609	0				
48	D	-	1	-	5	-	町道手樽富山 駅線道路整備 事業【補助率 変更分】	手樽地区	町	松島町	直接	継続	282,948	28 ~ 30	23					-			
															24						-		
															25						-		
															26						-		
															27						-		
															28	226,358		133,401			-		
															29						-		
															累計	226,358	0	133,401	0				
49	D	-	1	-	6	-	町道上竹谷・ 高城線外道路 整備事業【補 助率変更分】	高城・磯 崎地区	町	松島町	直接	継続	336,910	28 ~ 30	23					-			
															24						-		
															25						-		
															26						-		
															27						-		
															28		63,612				-		
															29	92,628					-		
															累計	92,628	63,612	0	0				
52	◆	D	-	22	-	1	1	避難誘導標識 整備事業	松島地区	県	県	直接	未着手	22,000	29 ~ 29	23					-		
																24						-	
																25						-	
																26						-	
																27						-	
																28						-	
																29	17,600					-	
																累計	17,600	0	0	0			
53	D	-	1	-	7	-	根廻磯崎線道 路築造事業 (磯崎地区) 【補助率変更 分】	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	349,171	29 ~ 30	23					-			
															24						-		
															25						-		
															26						-		
															27						-		
															28		87,400				-		
															29						-		

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																															
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府県 交付分	各年度 別合計	24	0	0	0	0	0	25	62,640	0	14,370	0																																										
								26	58,380	0	70,497	0	27	105,270	0	102,468	0	28	100,950	0		112,042	0																																							
								29	673,692	0	0	0	1,333,110	都道府県交付分 計	1,000,932	0	299,377	0	市町村 交付分	各年度 別合計		23	9,000	0	0	0	24	1,416,238	0	754,462	0	25	6,316,862	0	1,107,825	0	26	5,710,649	0	3,419,426	1	27	1,478,633	0	4,031,479	30	28	734,292	0	2,126,139	28,988	29	117,263	0	0	0	22,017,573	市町村交付分 計	15,782,937	0	11,439,331	29,019
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,000	0	0	0	24	1,416,238	0	754,462	0	25		6,379,502	0	1,122,195	0	26	5,769,029	0	3,489,923	1	27	1,583,903	0	4,133,947	30	28	835,242	0	2,238,181	28,988	29	790,955	0	0	0	23,350,683	合計	16,783,869	0	11,738,708	29,019											