

(様式1)

大崎市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年6月末時点

(千円)

大崎市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	393,316	45,184	
25	3,543,393	143,353	
26	668,055	3,040,537	
27	242,753	1,260,883	
28	1,895	98,557	
29	25,443		
合 計		4,874,855	4,588,514

<参考>	大崎市東日本大震災 復興交付金基金残高	大崎市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大崎市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	294,669	8,328	4,588,514

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	82,500	5,496	
25	824,475	802,996	
26	0	63,141	
27	0	▲ 160,660	
28	0	0	
29	0		
合 計		906,975	710,973

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

大崎市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年6月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
1	A - 4 - 1 -	埋蔵文化財発掘調査事業	大崎市古川地域	市	市	直接	完了	35,000	24 ~ 27	23						調査対象地域の発掘調査5件を実施済みである。 調査対象地域の発掘調査3件を実施済みである。
										24	8,700			345	-	
										25				223	-	
										26				180		
										27				150	7,802	
										28						
										29						
										累計	8,700	0	898	7,802		
<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																
		都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				24	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				26	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				27	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				28	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				29	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				24	8,700	0	345	0	0	0	0	0	0			
				25	0	0	223	0	0	0	0	0	0			
				26	0	0	180	0	0	0	0	0	0			
				27	0	0	150	7,802	0	0	0	0	0			
				28	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				29	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		35,000	市町村交付分 計		8,700	0	898	7,802	0	0	0	0	0			
		35,000	合計		8,700	0	898	7,802	0	0	0	0	0			

(様式2C)

大崎市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年6月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
4	C	-	1	-	1	-	地域資源利 用施設整備事 業(用地造成)	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	35,000	24 ~ 26	23					25年2月、用地造成事業発注。
															24	26,250		8,361	-	H26.11用地造成工事増額変更, H26.12完了。26.1用地造成付 帯工事発注
															25			7,316	-	26.9用地造成付帯工事増額変更, H26.10完了。
															26			3,185	7,388	
															27					
															28					
															29					
累計	26,250	0	18,862	7,388																
6	C	-	4	-	1	-	地域資源利 用施設整備事 業(施設整備)	大崎市古 川地域	県	市	間接	完了	1,209,300	24 ~ 27	23					24年11月、基本設計書作成業務発注。
															24	82,500		5,496	-	25年3月、基本設計書作成業務完了。
															25	824,475		802,996	-	H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事(そ の1)完了。
															26			63,141	-	H26.7建設工事増額変更, H26.9完了。H26.9監理業務完了。 H26.9フォークリフト(ハイマスト, 回転フォーク)完了。H26.9通風 コンテナ完了。H26.11穀物荷受け用器具倉庫設計業務完了。 H27.1穀物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2穀物荷受け 用器具倉庫監理業務発注。
															27				▲ 160,660	196,002
															28			0		
															29					
累計	906,975	0	710,973	196,002																
10	◆ C	-	4	-	1	-	地域資源利 用施設整備事 業(荷受機材 整備)	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	6,389	26 ~ 26	23					
															24					
															25					
															26	2,555		1,298	1,257	H26.9パレット完了, H26.9鉄製コンテナ, H26.9検査器具完了
															27					
															28					
															29					
累計	2,555	0	1,298	1,257																

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	82,500	0	5,496	0
		25	824,475	0	802,996	0
		26	0	0	63,141	0
		27	0	0	▲ 160,660	196,002
		28	0	0	0	0
		29	0			
1,209,300	都道府県交付分 計	906,975	0	710,973	196,002	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	26,250	0	8,361	0
		25	0	0	7,316	0
		26	2,555	0	4,483	8,645
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0			
41,389	市町村交付分 計	28,805	0	20,160	8,645	
1,250,689	合計	935,780	0	731,133	204,647	

(様式2D)

大崎市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年6月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(建 設)	大崎市鹿 島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	完了	1,185,873	24 ~ 27	23			0		24年10月、鹿島台鈴掛災害公営住宅設計業務委託	
															24	331,366		13,981		- 25年1月、田尻地域災害公営住宅建設設計業務委託	
															25	706,271		135,274		- 25.10移転先修繕完了。25.11解体完了。26.3鹿島台造成契約。 25.12田尻建設契約。26.1田尻監理契約。26.1道路契約。	
															26			593,931		- 27.8田尻完了。鹿島台27.6完成予定。	
															27			234,608	59,843	鹿島台27.6完成。	
															28						
															29						
累計	1,037,637	0	977,794	59,843																	
3	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	36,000	24 ~ 25	23					24年6月、デジタル防災行政無線実施設計発注	
															24	27,000		21,472		- 24年6月、中心市街地復興まちづくり策定業務委託	
															25				5,528		
															26						
															27						
															28						
															29						
累計	27,000	0	21,472	5,528																	
5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(買 い取り)	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	3,763,532	24 ~ 27	23			0			
															24			1,025			
															25	2,722,125		258		- 26.3七日町、駅東、駅前大通、十日町、買取予定価格による買 取契約締結。	
															26	604,625		2,351,696		- 駅東、駅前大通、七日町完成。十日町27.5完成予定。	
															27			940,109		- 十日町27.5完成。	
															28		▲ 33,660		2		
															29						
累計	3,326,750	▲ 33,660	3,293,088	2																	
7	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 外構整備事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	58,708	25 ~ 27	23			0		
																24			0		
																25	42,227		0		- 26.3七日町、駅東、駅前大通契約済。
																26	4,739		11,132		- 十日町27.5完成予定。
																27			2,726	33,108	十日町27.5完成
																28					
																29					
累計	46,966	0	13,858	33,108																	
8	◆	D	-	4	-	2	-	ふれあい広場 整備事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	71,718	25 ~ 26	23			0		
																24			0		
																25	57,374		0		- 26.3七日町契約済。
																26			56,653	721	26.12七日町完成。
																27					
																28					
																29					
累計	57,374	0	56,653	721																	

(様式2D)

大崎市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年6月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
9	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 外構整備事業 (建設)	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	19,245	25	~	27	23	0				
																			24	0				
																			25	15,396	282	-	25.12田尻契約済 26.3鹿島台契約済	
																			26		1,615	-	26.8田尻完了。鹿島台27.6完成予定。	
																			27		5,045	8,454	鹿島台27.6完成。	
																			28					
																			29					
累計	15,396	0	6,942	8,454																				
11		D	-	5	-	1	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	大崎市古 川地区・ 鹿島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	継続	704,165	26	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26	50,613	17,432		対象戸数 83戸	
																			27	218,808	65,678		対象戸数 127戸	
																			28	0	33,660	84,154	139,037	対象戸数 139戸
																			29	3,220				
累計	272,641	33,660	167,264	139,037																				
12		D	-	6	-	1	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 化事業	大崎市古 川地区・ 鹿島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	継続	197,568	26	~	32	23					
																			24					
																			25					
																			26	5,523	3,415		対象戸数 78戸	
																			27	23,945	12,567		対象戸数 116戸	
																			28	1,895	14,403	23,201	対象戸数 123戸	
																			29	22,223				
累計	53,586	0	30,385	23,201																				
(注)															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」																	24	0	0	0				
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																	25	0	0	0				
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																	26	0	0	0				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	27	0	0	0				
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	28	0	0	0				
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当																	29	0						
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	0	0	0	0				
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																	23	0	0	0				
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、																	24	358,366	0	36,478				
24年度を区別して記載する必要はありません。																	25	3,543,393	0	135,814				
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」																	26	665,500	0	3,035,874				
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の																	27	242,753	0	1,260,733				
対象交付金額の合計額を記入してください。															28	1,895	0	98,557						
															29	25,443								
															6,036,809	市町村交付分 計	4,837,350	0	4,567,456					
															6,036,809	合計	4,837,350	0	4,567,456					
																			269,894					