山元町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
_	23	559,790	23,268
山元町 交付分	24	11,498,483	3,188,166
交付分	25	18,887,308	17,893,802
	26	7,645,359	3,198,133
	27	3,840,699	6,443,182
	28	3,720,331	6,773,571
	29	0	
合 計		46,151,970	37,520,122

<参考>	山元町東日本大震災	山元町東日本大震災	山元町東日本大震災
	復興交付金基金残高	復興交付金基金の利息額	復興交付金基金の取崩額
, , , , , ,	9,776,185	10,545	36,386,330

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
 <参考>	23	49,470	47,250
1 2 3 7	24	6,830,110	4,348,499
都道県交付分	25	7,305,690	2,504,662
(うち、当該市町村分)	26	8,926,740	3,015,117
	27	3,745,454	4,057,360
	28	5,496,608	9,148,589
	29	2,133,000	
合 計		34,487,072	23,121,477

(注)

- 、イン 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

(千円) 直接┃継続 事業間 事業 全体 地区名 交付 全体 交付額 契約済額 執行残額 実施主体 事業番号 事業名 事業 年度 流用額 事業の進捗状況 No. 団体 施設名 事業費 (国費) (国費相当額) (国費相当額) 間接 完了 期間 (国費) 23 24 25 実施設計及び解体工事を完了。 27,568 21,700 191,876 151,145 - 講堂改築工事を実施、事業完了 坂元小学校講 26 27 堂(屋内運動 坂元小 直接|継続 329,168 24 ~ 28 町 場)改築事業 28 29 累計 219,444 172.845 調査検討業務として完了。 23 10,000 7.056 24 2.944 山元町小中学地元小、 25 校の今後のあしい下小、 26 直接|完了 2 ♦ A - 2 - 1 町 町 12,500 24 ~ 24 27 28 29 累計 り方検討業務 坂元中、 山下中 10.000 7.056 2.944 23 新市街地整備と併せ実施予定。 750 24 25 21,750 717 - 発掘調査業務に着手。新市街地整備と併せて継続実施。 13.849 山元町復 埋蔵文化財発 26 27 - 発掘調査業務を実施。 - 発掘調査業務を実施。 20,140 1,925 興事業実 直接|継続 206.169 23 ~ 32 町 町 掘調査事業 3,734 施箇所 28 29 累計 111,986 - 発掘調査業務を実施 869 154,626 21,094 23 24 25 5,485 26 一一部成果品完成 一一部成果品完成 埋蔵文化財発 山元町全 26 27 314 直接|継続 7,314 24 ~ 28 23 掘調査事業 域 267 一一部成果品完成 28 289 29 累計 5.485 900 23 24 25 26 27 坂元小学校講 21,957 27,699 5,742 講堂の改築に伴う必要備品工事、事業完了。 堂(屋内運動 場)改築に伴う 機能強化・回 直接|完了 54 | ◆ | A | - | 2 | - | 1 34,624 25 ~ 25 28 復事業 29 27,699 21,957 5,742

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省 平成29年3月末時点

(千円)

_	_		,							_					. (十円)
No.	. 事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施主体	直接	/	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
55	A - 1 - 1 -	坂元小学校講 堂(屋内運動 場)増築事業	坂元小学 校	町	町	直接	完了	88,317	25 ~ 25	23 24 25 26 27 28 29 累計	66,237	0	58,936	7,301	講堂改築工事と併せて増築工事を実施、事業完了。
1 2 3 4	主) 「事業番号」「事業名」「地区名 施 「全体事業期間」欄には、復興交付 2「継続/完了」欄には、未着手、継絡 3「交付額」欄には、既に交付された は「事業間流用額」欄には、事業間活 5「契約済額」欄には、契約や交付送 額を記入してください。なお、国費	寸金事業計画の記載に 売、廃止、完了のいずに 国費を復興交付金事 記用した国費を復興交 受定、協定等により金額	こ合わせて記入 れかを記入して 業計画の年度! 付金事業計画 額及び相手先が	してください。 てください。 別に記入り の年度別 が明確にな	さい。 してくださ に記入し なっている	ハ。 てください。 国費相当		都道県 交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28 29	0 5,485 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 4 26 314 267 289	0 0 0 0 0	
7	額を記入しているの。場合、国賃で の「執行残額」欄には、廃止、完了に の「事業の進捗状況」欄は、事業の別して記載する必要は のはませる。 のは、事業の別して記載する必要は のは、事業の別して記載する必要は のは、事業の別して記載する必要は のは、事業の別して記載する必要は のは、事業のののは のは、事業ののは のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、	なった事業の残額を言 別始、完了等がわかる ありません。 落復興効果促進事業 なは不要です。また、「	記入してください よう簡潔に記載 その場合は、「地	、。 成してくだる 也区名 施	さい。なお 設名」「事	、23年度、 業実施主仰	本」	7,314 市町村 交付分	都道県交付 各年度 別合計	分計 23 24 25 26 27 28 29	5,485 750 59,318 285,812 20,140 0 111,986	0 0 0 0 0 0	900 0 29,473 245,887 1,925 3,734 869	0 0 2,944 13,043 0 0	•
								670,778 678,092	市町村交付合計	分 計	478,006 483,491	0		15,987 15,987	

(様式2B)

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成29年3月末時点

																						(千円)
N	0.		事:	業番	:号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	全体 事業費	全位 事第 期間	と は	丰度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	0	В	_	2 –	- 1	_		介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地区	県	民間 事業 者	間接	完了	30,000	24 ~	24	23 24 25 26 27 28 29	30,000	0	30,000	0	平成27年7月末工事完了
3	3	В	_	3 –	- 1	_	- 1	保育所整備に かかる基礎調 査事業	南保育所東保育所	町	町	直接	完了	2,000	24 ~	24	23 24 25 26 27 28 29	1,600		1,495	105	基本構想検討を完了済み。
5	9	В	-	3 –	- 1	_		山元町子育拠 点整備事業 (子育て支援 センター整備)	山下地区	県	町	間接	完了	15,037	26 ~	27 27	23 24 25 26 27 28 29 累計	656 10,621 11,277	0	656 10,621 11,277	0	基本設計·実施設計業務完了(H27.5.29)。 建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。
6	0	В	_	3 -	- 2	_		山元町子育拠 点整備事業 (児童館整備)	山下地区	県	町	間接	完了	41,140	26 ~	27	23 24 25 26 27 28 29	1,809 25,617 27,426	0	1,809 25,617 27,426	0	基本設計·実施設計業務完了(H27.5.29)。 建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。

(様式2B)

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 厚生労働省

															(千円)
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施主体	直接/制接	//	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注	Ξ)									23	0	0	0	0	
	· 「事業番号」「事業名」「地区名 施詞	2000年100日 100日 100日 100日 100日 100日 100日 1	業実施主体」「ī	直接/間接	・ 「全体	[業費				24	30,000	0	30,000	0	
	「全体事業期間」欄には、復興交付					, ,,,,,,,		都道県	各年度	25	0	0	0	0	
2	「継続/完了」欄には、未着手、継続	売、廃止、完了のいず	れかを記入して	てください。	5			^{郁坦宗} 交付分		26	2,465	0	2,465	0	
3	「交付額」欄には、既に交付された	国費を復興交付金事	業計画の年度	別に記入	してくださ	<i>ب</i> ۱.		文的方	別合計	27	36,238	0	36,238	0	
4	「事業間流用額」欄には、事業間流	流用した国費を復興交	付金事業計画	の年度別	に記入し	てください	0			28	0	0	0	0	
5	「契約済額」欄には、契約や交付決									29	<u>_</u>		<u>-</u>		
	額を記入してください。なお、国費権				値で構いる	きせん 。	ŀ	86 177	都道県交付		68,703	0	68,703	0	
	「執行残額」欄には、廃止、完了に			-	No.		ŀ	00,177	即是水人门	23	00,703	0	00,700	0	
	「事業の進捗状況」欄は、事業の開		るよう間潔に記載	取してくた!	さい。なお	、23年度、					1 000	<u>_</u>	1 405	105	
	24年度を区別して記載する必要は		坐の担人は「 」	400 A #	·ᇒᄼᆦ	*-*-	/+ .			24	1,600	<u>0</u>	1,495	105	
8	市街地復興効果促進事業/漁業集「南培/開始」計算の記載						14	市町村	各年度	25	0	0	0	0	
	「直接/間接」「執行残額」欄の記載 対象交付金額の合計額を記入して		#X1丁役[]/棟 〜 c	よ、関連内	引水炸山峁	音の		交付分	別合計	26	0	0	0	0	
	対象文的金額の自前額を記入して	· //200 · 0						24,375	ום בו נינג	27	0	0	0	0	
										28	0	0	0	0	
										29	0				
							ľ	2,000	市町村交付	分計	1,600	0	1,495	105	
							[88,177	合計		70,303	0	70,198	105	

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

No.	=	事業	番号	<u>l</u>		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接/間接	継続 / 完了	全体 事業費	全(事: 期[業	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	с –	1	-	1 -		農業集落排水 事業	上平処理 場他	町	町	直接	完了	121,323	23 ~	- 25	28	7,500 112,500	▲ 29,008	5,481 38,422 47,087	_	脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。 脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。 脱水汚泥施設に係る設備工事、建築工事を実施、事業完了。
5	c -	1	_	2 -	-		山元北部 地区、磯 地区、山 元東部地	町	町	直接	継続	191,000	24 ~	28	29 累計 23 24 25 26 27	120,000	▲ 29,008	90,990 21,630 118,752 39,333		排水計画に係る調査業務を完了。 ほ場整備計画策定業務を発注済み。 基本計画・営農ビジョン策定業務を委託。 東部地区権利者調査業務を委託。
						施計画) 被災地域農業 復興総合支援	区		_						28 29 累計 23 24 25	191,000 49,470 4,069,565 1,639,836	0	179,715 47,250 4,016,060 1,599,035 11,907		24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発注。24年8月、施工管理業務発注。24年9月~、造成工事・建設工事発注。 一部繰越有り(平成26年4月完了予定) 冠水対策工事発注
22	С —	4		1 -		が (山元町いち ご団地化整備 事業)	地区, 笠	県 ———	町	間接	完了	7,678,495	23 ~	26	27 28 29 累計 23 24	5,758,871	0	5,674,252	84,619	24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託 業務発注。25年2.3月補償契約。
24	c	1	-	1 -	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	牛橋地区	県	県	直接	完了	694,700	24 ~	27	25 26 27 28	75,000 296,025		143,719 329,469		25年12月、水路工事発注。25年5月、25年6月、委託業務発注。 25年4月、26年1月、借地契約。25年11月、補償契約。 26年5,7,10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月 機械設備工事発注。
25	c -	1		2 -		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業	山元北部 地区、磯 地区、山		県	直接	空マ	146,000	24 2	27	29 累計 23 24 25 26	521,025 46,000 100,000	0	519,797 31,554 110,881 1,289	_	24年8月、基本計画策定業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務, 5月計画書作成業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注
23						(復興整備実	元東部地区	不	不	但按	无」	140,000	24	21	27 28 29 累計	146,000	0	144,124		27年12月塩分モニタリング業務発注。 28年3月業務完了。

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

(千円) 直接|継続 全体 事業間 事業 全体 地区名 交付 交付額 契約済額 執行残額 事業番号 事業名 実施 事業 年度 流用額 事業の進捗状況 No. 施設名 団体 (国費相当額) (国費相当額) 事業費 (国費) 主体 間接 完了 期間 (国費) 23 24 未発注 19,275 - 未発注 - 未発注 25 農水産物販売 農水産物販売 促進施設他建 区(予定) 26 27 直接┃継続 529,900 24 ~ 28 町 26 設事業 28 29 累計 19,275 23 24 25 基本計画策定業務を発注済み。 16,192 7,896 -- 調査測量業務をH25発注予定。 - 納品物不備による再発注のため、執行額修正 **▲** 7,896 農水産物等直 | 浅生原地 |売所他建設調 | 区(予定) 農水産物等直 26 10.281 - 基本計画策定業務を実施 町 直接|継続 27 ♦ C - 2 - 1 20,240 24 ~ 28 27 查事業 28 29 累計 10,281 16.192 23 24 25 イベント等の開催を順次行い対応中 4,800 2,135 731 イベントの開催と観光情報発信を実施、事業完了 26 27 |地域間交流拠||山元町全 町 直接|完了 28 ◆ C − 2 − 1 町 6,000 24 ~ 25 点活性化事業域 28 29 4.800 4.069 731 23 荷捌所、漁具倉庫の実施設計を完了 3,759 78,573 24 63,315 25 46,732 27,715 建築工事、施工監理業務を委託、事業完了 水産業共同利 26 27 **2**0,768 **2**0,768 用施設復興整 磯地区 直接|完了 町 119,039 24 29 備事業 28 29 累計 110,047 **2**0,768 82,332 6.947 23 25年1月、嵩上げ工事発注。 24 2.745 236 25 - 25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。 535 26 27 漁港施設機能 磯浜漁港 県 間接|完了 3,660 24 ~ 27 36 |C| - |6| - |1|町 強化事業 1,499 475 H27.7発注 H27.11完了 28 29 累計 2,270 475 2,745

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

(千円)

直接|継続 全体 事業間 事業 全体 地区名 交付 交付額 契約済額 執行残額 事業番号 事業名 実施 事業 年度 流用額 事業の進捗状況 No. 団体 施設名 事業費 (国費) (国費相当額) (国費相当額) 主体 間接 完了 期間 (国費) 23 24 農山漁村地域 - 26年1月, 実施設計発注 - 26年4月, 工事発注 25 578,250 65,824 復興基盤総合 26 27 453,750 345,595 山元北部 791,625 整備事業 直接|継続 2,947,900 25 ~ 32 - 27年2月, 区画整理工事契約。 - 28年9月, 暗渠排水工事発注。 地区 951,166 (農地整備事 28 201,786 480,123 29 累計 60,075 1,842,708 1,293,861 791,625 23 24 25 11,901 25年7月ワークショップ企画運営業務発注 13,200 1.299 農地整備推進山元北部 26 直接 完了 47 ♦ C − 1 − 3 県 16,500 25 ~ 25 支援事業 27 28 29 累計 13,200 1.299 11.901 23 24 25 農山漁村地域 - 25年11月, 実施設計発注 - 26年7月, 工事発注 - 27年1-2月, 区画整理工事契約。 360,000 31,073 復興基盤総合 26 27 372,000 345,122 285,750 整備事業 直接|継続 1,985,060 25 ~ 32 C - 1 - 4 磯地区 48 393,738 (農地整備事 28 219,768 409,265 29 180.750 1.046.268 372.000 1.179.198 23 24 25 5,840 5,361 25年7月ワークショップ。企画運営業務発注 農地整備推進 支援事業 26 27 磯地区 直接|完了 7,300 25 25 49 ◆ C -28 29 累計 5,840 5.361 479 23 年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。 24 108,315 被災地域農業 工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有 25 398.037 396,796 復興総合支援 26 5,135 101,939 田植機直播機導入 673,482 24 ~ 26 事業 町内全域 県 間接|完了 50 |C| - |4| - |2|町 27 (農業用施設 28 29 累計 整備等) 505,111 403,172 101,939

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

(千円) 直接|継続 全体 事業間 事業 地区名 交付 全体 交付額 契約済額 執行残額 事業番号 事業名 実施 事業 年度 流用額 事業の進捗状況 No. 施設名 団体 (国費) (国費相当額) 事業費 (国費相当額) 主体 間接 完了 期間 (国費) 23 24 - 廃止施設の安全対策工事を実施 - 廃止施設の安全対策工事を実施 20,480 25 2,100 既設農集排管 26 27 40,576 36,754 49,776 路施設安全対 坂元地区 直接|継続 138,540 25 ~ 28 52 ◆ C -町 22,221 20,268 策事業 28 29 累計 61,056 49,776 81,343 23 24 25 農山漁村地域 150,000 968 - 26年1月, 土地利用計画検討支援業務発注 復興基盤総合 山元東部 5,253,750 🛦 1,163,625 26 265,789 - 26年11月, 工事発注 直接|継続| |C| - |1| - |5|県 14,918,000 25 ~ 32 整備事業(農 地区 27 1,823,548 - 27年8・11・12月, 28年1月, 区画整理工事契約 地整備事業) 28 4,200,487 5,822,179 29 累計 1,892,175 11.496.412 🛦 1.163.625 7.912.484 23 24 25 復興事業に係 26 27 968 る資材運搬路 山元町 町 直接|廃止 1,210 26 ~ 26 66 ◆ C − 4 − 1 町 補修事業 968 修繕工事を実施、事業完了。 28 29 累計 968 968 23 農山漁村地域 24 25 26 27 復興基盤総合 8,631 186,766 5,320 9,974 管路調査業務を委託 管路調査業務の継続 整備事業(山 磯地区 直接|継続 260,530 26 町 28 元町磯地区農 28 29 累計 業集落排水事 176,792 管路調査業務の継続 195,397 192,086

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省 平成29年3月末時点

No).		事	業番	番号		事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接		全体 事業費	全(事 期 期	業	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
68		С	_	4 -	- 3		被災地域農業 復興総合支援 園芸作物用 機械東部·新 浜地区)	新浜地区	県	町	間接	完了	2,633,984	27 ~	28	23 24 25 26 27	1,100,920		1,100,920	278,836	H28.3園芸作物用機械等整備事業完了、 H28.1園芸作物用施設整備事業造成工事契約(H28分含む)、 H28.3園芸作物用施設整備事業建設工事契約(H28分含む) .園芸作物用施設内部機械整備事業契約…H28.6契約、H28.9 完了 園芸ハウス整備事業建設工事…H28.6契約、H29.2完了
69		С	_	4 -	- 4		被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸作物用 機械等整備事	磯地区	県	町	間接	完了	88,396	27 ~		29 累計 23 24 25 26	1,975,487	0	1,696,651	278,836	園芸ハウス整備事業建設工事施工管理業務委託…H28.6契約、 H29.3完了
70		С	_	6 -	- 1		業)(東部·磯 地区) 漁港施設機能 強化事業[直 接補助分]	磯地区	町	町	直接	継続	55,386	27 ~	29	27 28	16,380 3,125	0	7,006	15,585	漁港施設整備工事の実施
71	•	C	_	6 -	- 1	1	磯浜漁港静穏 度対策検討調 査事業	磯地区	町	町	直接	継続	8,696	27 ~		29 累計 23 24 25 26 27 28 29 累計	6,956	0	7,006 4,708 2,108 6,816	0	静穏度調査 静穏度調査

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省 平成29年3月末時点

															(千円)
٨	lo. 事業番号	事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	/	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
		漁業集落防災 機能強化事業	磯地区	町	町	直接	継続	122,769	28 ~ 29	23 24 25 26 27 28 29 累計	9,930		0		
	「全体事業期間」欄には、復興交 2「継続/完了」欄には、未着手、継 3「交付額」欄には、既に交付された 4「事業間流用額」欄には、事業間流 5「契約済額」欄には、契約や交付	「業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 総続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 ご付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 「業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 「総済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。						都道県 交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28 29	49,470 4,376,625 3,318,922 6,289,275 1,167,216 5,496,608 2,133,000	0 0 0 0 0	47,250 4,094,459 2,351,850 1,304,306 4,321,982 7,307,298	17,936	
					他で悔いる	にせん。		31,793,477	都道県交付		22,831,116	0	19,427,145	501,820	
	7「事業の進捗状況」欄は、事業の 24年度を区別して記載する必要に 8 市街地復興効果促進事業/漁業身 「直接/間接」「執行残額」欄の記載	はたに入していたとい。なお、自責に当かは、事業員に自責中を未じて非出らた値で得かなどが。 執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 4年度を区別して記載する必要はありません。 「街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主任 直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 計象交付金額の合計額を記入してください。								23 24 25 26 27 28 29	7,500 407,082 67,212 50,175 210,102 13,055	0 0 0 0 0	5,481 73,842 240,550 91,688 43,909 200,136	0 0 57,456 ▲ 49,776 0	
								1,574,633 33,368,110	市町村交付合計		755,126 23,586,242	0	655,606 20,082,751	7,680 509,500	

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

(千円) 事業 継続 全体 事業間 直接 地区名 交付 全体 交付額 契約済額 執行残額 事業番号 事業名 実施 事業 年度 流用額 事業の進捗状況 Nο. 団体 施設名 事業費 (国費) (国費相当額) (国費相当額) 主体 間接 完了 期間 (国費) 新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。 24 29,200 25 29,200 未執行のまま廃止。 26 27 道路新設改良 浅生原地 直接|廃止 町 36,500 24 ~ 25 D -事業 28 29 累計 29,200 29,200 23 24 25 バス購入済。H24.10からの運行業務を完了。 (仮設)坂 31,072 24,150 10,996 運行業務を継続。次回より一括配分枠にて事業継続。 元駅~ 18,968 14.894 JR駅への直 (仮設)山 26 - 1 行バス運行事 町 直接 完了 7 | ◆ | D | - | 1 | - | 1 町 62,550 24 ~ 25 下駅~亘 27 理駅 28 29 累計 50.040 10.996 39.044 バス停設置済。H24.10からの運行業務を完了。 23 24 26,520 25,891 7,927 運行業務の継続と利用状況調査を実施。今後は一括配分枠で 25 72,992 65,694 ┃ _ ┃ 2 ┃町民バス運行 ┃各仮設住 直接|完了 26 町 町 124,390 24 ~ 25 8 | ◆ | D | − | 1 | − | 1 宅沿線 27 28 29 99.512 91.585 23 210,000 7,212 - H24は18戸完成。H25は先行着手50戸分の建設を進める予 24 1,673,945 694,206 25 3.705.397 6.018.355 災害公営住宅 新山下駅 26 3,404,152 **4** 39,612 整備事業(山 直接|継続 8.582.054 23 ~ 28 町 周辺 下地区) 27 489,368 造成工事、建築工事を実施中。電柱移転費補助を実施 28 **▲** 1,484,196 56,325 造成工事、建築工事を実施。 29 累計 8,993,494 🛦 1,484,196 7,225,854 - 埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発 23 22,050 ||注施工に向け検討中。 24 195.440 1,947 病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。 25 846,789 災害公営住宅 - 用地取得、埋蔵文化財調査等を実施。 98,402 26 651,350 宮城病院 整備事業(宮 町 町 直接|継続 2,335,137 23 ~ 28 D - 4 -27 周辺 1,266,779 造成工事、建築工事を実施中。 城病院地区) 造成工事、建築工事を実施。 28 327.614 516.003 29 累計 1,715,629 327.614 1,883,131

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

(千円)

事業 継続 全体 事業間 直接 地区名 交付 全体 交付額 契約済額 執行残額 事業番号 事業名 実施 事業 年度 流用額 事業の進捗状況 No. 団体 施設名 事業費 (国費) (国費相当額) (国費相当額) 主体間接 完了 期間 (国費) 117,950 3.882 - 第1期施工分の造成工事の発注に向けて調整中。一括発注に よる施工を実施。 24 14.167 405.615 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。 25 1,176,690 1,235,073 災害公営住宅 造成設計、造成工事等を実施。 26 639.493 77.752 新坂元駅 整備事業(坂 町 直接|継続 2,674,000 23 ~ 28 D 町 周辺 27 建築工事を実施中。 67.095 元地区) 建築工事を実施。 658,479 28 29 累計 2.339.748 2.056.448 一括発注による施工を実施。 23 24 25 24,000 11,200 5,626 災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定 災害公営住宅 新山下駅 26 27 - 駐車場整備工事を実施中。 - 駐車場整備工事を実施。 23,520 33,384 駐車場整備事 町 直接|継続 73,400 24 ~ 28 12 | ◆ | D | − | 4 | − | 1 周辺 1,016 業(山下地区) 28 29 58.720 40.026 累計 23 -括発注による施工を実施。 24 9,600 25 災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。 災害公営住宅 26 27 新坂元駅 640 駐車場整備事 町 直接|継続 12,800 24 ~ 28 13 ◆ D − 4 − 3 町 4,925 駐車場整備工事を実施。 業(坂元地区) 28 29 累計 10,240 4,925 23 24 25 補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。 1,257,495 事業対象者より申請を受け支援を実施。 事業対象者より申請を受け支援を実施。 事業対象者より申請を受け支援を実施。 73,710 5,428 がけ地近接等 421,069 24 ~ 28 26 27 28 29 累計 牛橋地区 危険住宅移転 他 **▲** 905,468 12,954 町 町 直接|継続 D - 13 - 1 事業 **1**09,933 1,331,205 🛦 1,015,401 25,484 事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変 23 112,125 332.989 更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。 24 332,700 111.836 25 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。 都市再生事業 計画案作成事制 26 直接|完了 D - 17 -町 町 593,100 23 ~ 24 周辺 27 業(山下地区) 28 29 444,825 111,836 332,989

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

No.		-	事第	美番·	号			事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続/	全体 事業費	全位 事第 期間	本 美 引	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16		D -	- 15	7 –	2	-	者言業	『市再生事業 十画案作成事 美(坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	226,100	23 ~	l L	23 24 25 26 27 28	48,075 121,500		43,096	126,479	事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
							鈔	共道整備に伴		m-	m-		.	20.000			29 累計 23 24 25 26	169,575 24,000	0	43,096	126,479 24,000	JRが行うこととなったため、未執行。
17	•	D -	- 17	7 —	1		44	響評価事業	町地区他	町		直接	廃止	30,000	24 ~	-	27 28 29 累計 23	24,000	0	0	24,000	当町で行う復興事業と国、県で行う事業との調整や、「避難
18		D -	- 20	0 -	1	_	事地後総	部市防災推進 事業(浅生原 也区における 夏興まちづくり 総合支援事 美)	浅生原地 区他	町	町	直接	完了	121,900	24 ~	-	24 25 26 27 28	59,175 32,250		54,276 33,220	3,929	路」、「防災緑地」、「産業用地」等の構想を策定。 復興事業に係る総合マネジメント業務を委託。
19	•	D -	- 20	0 -	1	_		5災緑地整備 †画事業	防災緑地 ゾーン(山 元町沿岸 部)	町	町	直接	完了	260,520	24 ~	 	29 累計 23 24 25 26 27 28	91,425	0	87,496 18,060 4,872 34,784		今後、基本設計業務を発注予定。 基本設計業務を発注。 基本設計業務を実施。
20		D -	- 20	3 -	1		仮	5災集団移転 足進事業 事業計画等	新山下駅 周辺、宮 城病院周	町	町	直接	継続	343,029	23 ~		29 累計 23 24 25 26	99,200 41,340 160,539 33,999 21,393	0	57,716 6,693 41,852 41,178 9,199		新市街地造成における事業概要を固め、各事業計画業務を発注。 注。 造成設計業務を委託。 造成設計建築設計業務を実施中。
20							σ)策定に関す	现、新坂 元駅周辺	.,	41	EIX	ጥ። ባንሁ	040,023	20	-	27 28 29 累計	257,271	0	53,714 ▲ 7,198 145,438	0	造成設計建築設計業務を実施中。 造成設計建築設計業務を実施。

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

(千円)

事業 直接|継続 全体 事業間 地区名 交付 全体 交付額 契約済額 執行残額 事業番号 事業名 実施 事業 年度 流用額 事業の進捗状況 No. 団体 施設名 事業費 (国費) (国費相当額) (国費相当額) 主体間接 完了 期間 (国費) 平成24年度の放送局の整備、運営業務を完了。 24 12.000 11.957 12.000 11.957 86 放送運営業務を委託、事業完了。 25 災害対策用臨 26 27 浅生原地 21 ♦ D - 23 -時FM放送局 直接|完了 町 30,000 24 ~ 25 整備事業 28 29 累計 24,000 23,914 23 24 24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。 167,962 2,177,750 - 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。 - 27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。 25 1.937.500 66,213 道路事業(市 (主)相馬 26 1.550.000 604.264 直接|継続 D - 1 - 1 |街地相互の接 | 亘理線 県 $9.110,000 | 24 | \sim | 30 |$ 27 1,395,000 **437,207** 続道路) (山寺) 28 928,562 29年2月上部工工事, 改良工事契約。 29 累計 7.060.250 1.329.794 24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。 23 24 25 178,250 52,681 - 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。 - 27年2月事業認定申請図書作成契約。25年10月用地測量契約。 922,250 59,083 道路事業(市 (主)相馬 26 27 775,000 534,552 |D| - |1| - |2||街地相互の接 | 亘理線 直接|継続 3,400,000 24 ~ 30 32 759,500 **1** 72,003 続道路) (坂元他) 29年2月改良工事2本契約。 28 762,245 29 累計 2.635.000 1.336.558 23 工事発注済。一部、次年度に繰越。 24 40,000 25 33,192 6,808 事業完了 牛橋地区 26 27 太陽光街灯整 花釜地区 直接|完了 34 ♦ D - 20 -町 50,000 24 25 備事業 28 29 累計 40,000 33,192 新山下駅周辺地区=委託業務発注済。計画策定完了。 23 24 11,340 宮城病院周辺地区=委託業務発注済(工期:H25.6~H26.1) 6,851 25 2.688 1,801 新市街地エリアを含めた計画策定発注、事業完了。 下水道区域見 笠野地区 26 町 直接|完了 35 ◆ D − 23 − 1 14,175 24 ~ 25 直し調査事業 他 27 28 29 累計 9,539 11,340 1,801

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

No.		事	業都	番号			事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続	全体 事業費	全体 事 期間	と は と と と と と と と と と と と と と と と と と と	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	★ F	_	2	_	-	1	市街地復興効 果促進事業		町			継続	8,178,235	24 ~	L	23 24 25 26 27 28 29 累計	1,949,233 1,564,155 2,529,597 499,601		1,145,545 84,454 188,181 590,402 446,362		
38	D	_	1	_ 2	2 -		浅生原笠野線 道路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	笠野地区	町	町	直接	継続	1,046,000	24 ~	28	23 24 25 26 27 28 29 累計	6,542,586 75,200 47,200 701,600	12,800	2,454,944 12,961 578,044 181,289 A 39,956		予備設計発注。成果を基に関係者と調整を図る。 予備設計、用地測量を実施。 改良工事を実施中。 改良工事を実施中。 改良工事を実施中。 改良工事を実施中。
39	D	_	1	- ;	3 –		上平磯線道路 整備事業 (市街地相互 の接続道路)	磯地区	町	町	直接	継続	565,800	24 ~	28	23 24 25 26 27 28 29 累計	192,000 16,000 16,000 215,840 439,840	12,800	0 25,562 171,037 7,579 89,889		予備設計発注準備中。 予備設計、詳細設計を発注。 予備設計完了。一部区間で用地購入、用地測量、改良工事を 改良工事を実施中。
40	♦ D	_	4	_ 2	2 –	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(宮城病院 地区)	宮城病院 周辺	町	町	直接	継続	14,400	25 ~	28	23 24 25 26 27 28 29 累計	6,400 5,120 11,520	0	0 0 7,007 1,130		埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。第4四半期に一括発注施工に向け検討中。 病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。 災害公営住宅整備進捗に合わせてH27年度施工実施予定。 工事の実施
41	D	_	5	_	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	新山下駅 周辺、定 城病院周 辺、新周辺 元駅周辺	町	町	直接	継続	2,275,029	25 ~	32	23 24 25 26 27 28 29 累計	41,475 35,511 246,416 293,885 617,287	385,081	30,991 0 0 971,377 1,002,368		山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。 入居者に対し事業を実施する。 災害公営住宅入居者向け補助を実施。

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

(千円) 事業 継続 全体 事業間 直接 地区名 交付 全体 交付額 執行残額 契約済額 事業番号 事業名 実施 事業 年度 流用額 事業の進捗状況 No. 団体 (国費相当額) 施設名 事業費 (国費) (国費相当額) 主体 間接 完了 期間 (国費) 山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。 24 入居者に対し事業を実施する。 新山下駅 25 3,450 3.045 入居者向け補助を実施。 東日本大震災周辺、宮 26 6,846 特別家賃低減 城病院周 直接┃継続 333,339 25 ~ 町 32 D - 6 -27 33,723 事業 辺、新坂 28 42,733 120,497 36.790 元駅周辺 29 累計 80,809 42,733 123,542 23 24 一括発注による施工を実施。 637,935 47,710 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。 25 3.884.279 3.881.100 津波復興拠点 新山下駅 26 694,704 479.933 造成設計を実施中。 整備事業(山 直接|継続 D - 15 - 1 $9.556.346 | 24 | \sim | 28 |$ 周辺 造成工事を実施中。 27 875,988 下地区) 1,182,019 771.501 1,474,287 建築工事を実施。 28 29 累計 6.395.758 771.501 6.762.197 23 -括発注による施工を実施。 24 25 483,567 5,360 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。 2,756,175 2,106,574 津波復興拠点 26 27 738,007 新坂元駅 - 造成設計を実施中。 整備事業(坂 町 直接|継続 D - 15 - 2 町 5,333,771 24 ~ 28 周辺 172.867 - 造成工事を実施中。 元地区) 28 760,585 建築工事を実施。 801,103 29 累計 4.000.327 3.823.911 23 -括発注による施工を実施。 24 3,179,207 836,452 新山下駅 25 3,704,251 4,083,619 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。 周辺、宮 防災集団移転 - 造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。 - 造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。 26 27 457.667 471,686 1.071.675 城病院周 直接|継続 町 12,300,240 24 29 D - 23 -促進事業 784,861 2,455,815 辺、新坂 28 465,823 1.111.407 造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。 元駅周辺 29 累計 457.667 9,585,185 8.579.611 23 25年2月、道路予備設計契約。 3,393 24 62,000 25年11月、道路測量·道路詳細設計契約。 25 790.500 22,330 道路事業(市 山下駅前 | 街地相互の接 | 線 26 555,752 26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結 310,000 県 直接|継続 2,000,000 24 ~ 29 51 D - 1 - 4 27 387,500 95,486 27年12月、用地説明会開催。一部用地取得開始。工事発注 続道路) 28 29 150,195 用地買収及び工事継続施工中。 827,156 1,550,000

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

(千円) 事業 直接|継続 全体 事業間 地区名 交付 全体 交付額 契約済額 執行残額 事業番号 事業名 実施 事業 年度 流用額 事業の進捗状況 No. 施設名 団体 事業費 (国費) (国費相当額) (国費相当額) 主体間接 完了 期間 (国費) 23 24 事業実施を検討中。 336,518 25 5,160 市街地復興効 26 27 13,464 果促進事業 山元町 直接┃継続 420,648 25 ~ 32 53 ★ F -112.597 (県分) 28 29 累計 336,518 131,221 23 24 25 鉄道整備に伴 - 環境影響評価調査業務を委託。 25,287 環境影響評価調査業務を実施、事業完了 138,400 74,000 う特定環境影 26 39.113 町地区他 直接|完了 56 ◆ D - 23 - 2 町 町 173,000 25 ~ 26 27 響評価(事後 調査)事業 28 29 累計 138,400 113,113 25.287 23 24 25 - 調査業務を委託。 4,304 6,523 中浜小学校遺 26 27 3 構保存に係る 学校 旧中浜小 4,305 1,451 635 調査業務を実施、事業完了。 57 ♦ D - 20 - 1 町 直接|完了 10,763 25 ~ 26 町 調査業務 28 29 累計 8.609 7.974 635 23 24 25 26 27 - <u>実施設計業務を委託、実施中。</u> - 工事の実施中。 15,714 172,867 防災公園整備 牛橋地区 30,231 415,801 直接|継続 594,711 26 町 28 62 D - 22 -他2地区 事業 28 29 累計 193,870 工事の実施。 30,231 415.801 382,451 23 24 町道山下花釜 25 線道路整備事 26 27 57,600 20,751 - 予備詳細設計業務を委託、実施中。 |業(市街地相 | 花釜地区 町 町 直接┃継続 312,000 26 ~ 29 63 D - 1 - 5 互の接続道 28 29 累計 124,800 67,200 137,937 - 改良工事を実施中。 182,400 67,200 158,688

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

																-						(千円)
No		=	事業	番	号			事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	/	全体 事業費	全体事業期間	É 4	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
64	•	D -	15	_	1	— 1	1-01	山下駅周辺 区交差点改 事業	新山下駅 周辺	町	町	直接	継続	206,500	26 ~	28	23 24 25 26 27 28 29	112,800 36,000 13,200	3,200	108,996 40,109 13,851		造成工事費を一括発注にて追加変更契約。 改良工事を実施。
65	•	D -	15	_	2	— 1	地	坂元駅周辺 区交差点改 事業	新坂元駅 周辺	町	町	直接	継続	111,434	26 ~	28	23 24 25 26 27 28 29	83,200 2,747 85,947	3,200	57,208 25,961 83,169		造成工事費を一括発注にて追加変更契約。 改良工事を実施。
2	「全体 2「継続 3「交付 4「事業 5「契約	事業 /完了 額」欄間流	期間. には 欄に	」欄に には、 は、既に 」	は、 未着 こ交付 は、 契約	复興交 手、総 すされた 事業間 や交付	付金 終続、序 た国費 流用し 決定、	」「交付団体」「事 事業計画の記載 廃止、完了のいず を復興交付金事 した国費を復興交 、協定等によりに	に合わせて記り れかを記入し 業計画の年度 付金事業計画 額及び相手先	してください。 てください。 別に記入り の年度別 が明確にな	さい。 してくださ に記入し なっている	い。 てください。 国費相当		都道県 交付分	各年別合	E 注 注 注 :	23 24 25 26 27 28 29	0 2,418,000 3,986,768 2,635,000 2,542,000 0	0 0 0 0 0 0	0 224,036 152,786 1,708,032 ▲ 301,127	0 0 0 0 0 0	
-)「執行 7「事業 24年 3 市街 ⁵ 「直接	残額 の進 度を区 地復興 を/間持	欄に 歩別し 効果	には、J 沢」欄 で記 見促進 丸行列	廃止、 は、 載する 事業 譲額」	完了(事業の る必要 /漁業 闌の記	こなっ 開始、 はあり 集落後	i分は、事業費に「た事業の残額を」、完了等がわかる Jません。 复興効果促進事業 不要です。また、「 ごさい。	記入してください らよう簡潔に記述 業の場合は、「5	ヽ。 戴してくだる 也区名 施	さい。なお 設名」「事	、23年度、 業実施主	本」	14,930,648 市町村 交付分	各年別合	交付分 度 計	23 24 25 26 27 28 29	11,581,768 551,540 11,030,483 18,526,273 7,560,140 3,630,597 3,595,290 0	0 0 0 0 0 0	17,787 3,083,356 17,404,817 3,096,984 6,393,922 6,571,324	0 0 483,468 60,747 25,922 0 41,484	
									57,002,292 71,932,940		交付分 合計	計	44,894,323 56,476,091	0	<u> </u>	611,621 611,621						

(様式2E)

山元町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

_		,		1				•	•		•		•		. (千円)
No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続 一 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
58	E - 1 - 1 -	低炭素社会対 応型浄化槽等 集中導入置型) (個元町浄化 槽設置整備復 興事業)	町内全域	町	町	直接	継続	82,718	25 ~ 30	23 24 25 26 27 28 29 累計	8,011 14,904 22,915	0	2,548 7,536 1,617 1,242		浄化槽設置工事に伴う補助を実施。 浄化槽設置工事に伴う補助を実施。 浄化槽設置工事に伴う補助を実施。 浄化槽設置工事に伴う補助を実施。 浄化槽設置工事に伴う補助を実施。
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。								都道県 交付分	各年度別合計都道県交付	23 24 25 26 27 28 29	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
								市町村交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28	0 0 8,011 14,904 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 2,548 7,536 1,617 1,242	0	
									市町村交付合計	分計	22,915 22,915	0	. =, 0 . 0		