

(様式1)

東松島市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

東松島市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,047,731	0
24	28,652,895	27,976,207	
25	40,375,608	21,566,915	
26	22,875,733	15,066,296	
27	30,715,485	35,213,080	
28	10,381,813	11,190,324	
29	2,624,670		
合 計		136,673,935	111,012,822

<参考>	東松島市東日本大震災 復興交付金基金残高	東松島市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	東松島市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		37,169,924	33,323

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	37,500	0
24	2,070,476	768,538	
25	4,370,617	2,178,644	
26	5,184,125	2,708,649	
27	6,569,632	1,963,248	
28	1,712,640	4,318,151	
29	1,128,000		
合 計		21,072,990	11,937,230

【参 考】平成23～28年度 交付実額※: 153,989,640

※ 「交付実額」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	野蒜地区 外市内遺跡	市	市	直接	継続	57,852	24 ~ 32	23					24年4月～確認調査等実施中(H24年中、26件)
															24	16,310		5,318	-	
															25	7,575		12,685	-	確認調査、調査整理実施中(H25年度中 19件調査)
															26	10,052	9,451	8,663	-	確認調査、調査整理実施中(H26年度中 21件調査及び整理)
															27				-	調査報告書刊行に向けた整理実施(H24～H26年度分整理)
															28			10,350	-	調査報告書刊行に向けた整理実施(H27～28年度分整理)
															29					
															累計	33,937	9,451	37,016	0	
12	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東松島市 全域	県	県	直接	継続	8,703	24 ~ 32	23					
															24	12,040		9	-	
															25		▲ 5,513	0	-	
															26			4	-	一部成果品完成
															27			33	-	一部成果品完成
															28			5	-	一部成果品完成
															29					
															累計	12,040	▲ 5,513	51	0	
37	A	-	1	-	1	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(矢本第二中学校屋内運動場建替)	赤井南地区	市	市	直接	完了	171,754	24 ~ 25	23					24年11月 工事発注。
															24	182,217		128,817	-	
															25			0	-	26年3月 工事完成
															26		▲ 39,607	0	-	
															27		▲ 13,793		-	
															28					
															29					
															累計	182,217	▲ 53,400	128,817	0	
38	◆	A	-	4	-	1	埋蔵文化財収蔵施設整備事業	宮戸地区 奥松島縄文村歴史資料館	市	市	直接	完了	57,713	24 ~ 25	23					24年11月 実施設計契約済。25年3月実施設計完了。
															24	46,190		2,436	-	
															25			42,593	-	26年3月事業完了。
															26			0	-	
															27		▲ 20		1,141	
															28					
															29					
															累計	46,190	▲ 20	45,029	1,141	
85	A	-	1	-	2	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(野蒜・宮戸統合小学校校舎等整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	105,440	26 ~ 28	23					
															24					
															25			0	-	
															26	23,393	30,156	22,116	-	H26年5月契約済。平成27年3月完了。
															27		25,530	30,156	-	
															28			26,807	-	
															29					
															累計	23,393	55,686	79,079	0	

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
86	◆	A	-	1	-	2	-	1	学校就学環境 整備事業(野 蒜・宮戸統合 小学校実施設 計事業(造成))	野蒜地区	市	市	直接	完了	16,036	26	~	27	23				
																			24				
																			25		0	-	
																			26	12,828		12,128	700
																			27				
																			28				
																			29				
累計	12,828	0	12,128	700	H26年5月契約済み。平成27年3月完了。																		
87		A	-	1	-	3	-	公立学校施設 整備費国庫負 担事業(鳴瀬 未来中学校校 舎等整備事 業)	野蒜地区	市	市	直接	継続	439,061	26	~	29	23					
																		24					
																		25		0	-		
																		26	71,253		7,633	-	
																		27	16,794		75,446		
																		28	241,247		245,585		
																		29					
累計	329,294	0	328,664	0	H26年5月契約済み。平成27年5月完了。 建築工事継続中 ~H29.10月																		
88	◆	A	-	1	-	3	-	1	学校就学環境 整備事業(鳴 瀬未来中学校 地質調査事 業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	22,335	26	~	26	23				
																			24				
																			25		0	-	
																			26	29,585		17,868	
																			27		▲ 11,717		
																			28				
																			29				
累計	29,585	▲ 11,717	17,868	0	H26年5月契約済み。平成27年3月完了。																		
89		A	-	2	-	1	-	学校施設環境 改善事業(鳴 瀬未来中学校 武道館整備事 業)	野蒜地区	市	市	直接	継続	149,198	26	~	29	23					
																		24					
																		25		0	-		
																		26	12,188		1,468	-	
																		27	13,657		21,632		
																		28	73,620		64,734		
																		29					
累計	99,465	0	87,834	0	H26年5月契約済み。平成27年5月完了。 建築工事継続中 ~H29.10月																		
96	◆	A	-	1	-	2	-	2	公立学校施設 整備費国庫負 担事業 (野蒜・宮戸統 合小学校校舎 等整備事業 (用地取得))	野蒜地区	市	市	直接	完了	31,248	26	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	24,998		17,249	7,749
																			27				
																			28				
																			29				
累計	24,998	0	17,249	7,749	H27年3月完了																		

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
97	◆	A	-	1	-	3	-	2	公立学校施設 整備費国庫負 担事業 (鳴瀬未来中 学校校舎等整 備事業(用地 取得))	野蒜地区	市	市	直接	完了	15,903	26	~	26	23				
																			24				
																			25				
																			26	12,722		12,682	40
																			27				
																			28				
																			29				
累計	12,722	0	12,682	40	H27年3月完了																		
98	◆	A	-	1	-	3	-	3	公立学校施設 整備費国庫負 担事業 (鳴瀬未来中 学校校舎等整 備事業(用地 造成))	野蒜地区	市	市	直接	完了	204,519	26	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	61,397		47,745	
																			27	153,493		47,745	
																			28		▲ 51,275		68,125
																			29				
累計	214,890	▲ 51,275	95,490	68,125	平成27年3月契約。継続中。																		
120		A	-	1	-	4	-		公立学校施設 整備費国庫負 担事業 (鳴瀬桜華小 学校校舎整備 事業)	小野地区	市	市	直接	未着手	910,089	29	~	32	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28		33,988		
																			29				
累計	0	33,988	0	0																			
121		A	-	1	-	5	-		公立学校施設 整備費国庫負 担事業 (鳴瀬桜華小 学校屋内運動 場整備事業)	小野地区	市	市	直接	未着手	138,391	29	~	32	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28		7,797		
																			29				
累計	0	7,797	0	0																			
122		A	-	2	-	2	-		学校施設環境 改善事業(鳴 瀬未来中学校 ネットワーク基 盤整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	未着手	14,235	29	~	29	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28		9,490		
																			29				
累計	0	9,490	0	0																			

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																												
															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	24	12,040	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
																	25	0	▲ 5,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	26	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
																	27	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0
																	28	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
																	29	0										
															8,703	都道府県交付分 計		12,040	▲ 5,513	51	0							
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	24	244,717	0	136,571	0	0	0	0	0	0	0	0
																	25	7,575	0	55,278	0	0	0	0	0	0	0	0
																	26	258,416	0	147,552	8,489	0	0	0	0	0	0	0
																	27	183,944	0	174,979	1,141	0	0	0	0	0	0	0
																	28	314,867	0	347,476	68,125	0	0	0	0	0	0	0
																	29	0										
															2,333,774	市町村交付分 計		1,009,519	0	861,856	77,755							
															都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	24	256,757	0	136,580	0	0	0	0	0	0	0	0
																	25	7,575	▲ 5,513	55,278	0	0	0	0	0	0	0	0
																	26	258,416	0	147,556	8,489	0	0	0	0	0	0	0
27	183,944	0	175,012	1,141	0	0	0	0	0	0	0																	
28	314,867	0	347,481	68,125	0	0	0	0	0	0	0																	
29	0																											
2,342,477	合計		1,021,559	▲ 5,513	861,907	77,755																						

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
13	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	完了	1,050	24 ~ 24	23					24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
															24	2,300		1,050	0	
															25					
															26		▲ 1,250			
															27					
															28					
															29					
累計	2,300	▲ 1,250	1,050	0																
14	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	継続	2,340,400	23 ~ 30	23	37,500		0	24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援	
															24	301,425		202,041	-	
															25	720,675		328,952	-	
															26	296,925	▲ 156,737	289,910	-	
															27			88,466	-	
															28			217,320	-	
															29				-	
累計	1,356,525	▲ 156,737	1,126,689	0																
15	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	(東松島 市) 西矢本地区	県	県	直接	完了	924	24 ~ 24	23				24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。	
															24	1,200		924	0	
															25					
															26		▲ 276			
															27					
															28					
															29					
累計	1,200	▲ 276	924	0																
16	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(東松島 市) 西矢本地区	県	県	直接	継続	3,740,280	24 ~ 32	23				24年9月、測量設計・工事発注。	
															24	121,500		54,736	-	
															25	966,000		920,958	-	
															26	1,416,000	▲ 282,540	501,744	-	
															27			262,070	-	
															28	114,750		466,260	-	
															29	442,500			-	
累計	3,060,750	▲ 282,540	2,205,768	0																
17	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地防災事業)	(東松島 市) 洲崎地区	県	県	直接	完了	330,000	24 ~ 26	23				24年10月、排水機場建屋工事発注。	
															24	159,000		136,943	-	
															25	82,500		69,655	-	
															26	13,500	▲ 7,500	6,000	-	
															27				-	
															28			34,902	-	
															29				-	
累計	255,000	▲ 7,500	212,598	34,902																

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
18	◆	C	-	9	-	1	-	1	木質バイオマ ス施設等調査	野蒜地区	市	市	直接	完了	27,757	24	~	25	23				24年12月、導入可能性調査支援業務委託発注。25年3月完了 25年4月 導入可能性調査業務委託発注予定。 25年4月 導入可能性調査業務委託発注。 25年10月 導入可能性調査業務委託完了。	
																			24	24,000		1,416		-
																			25			20,790		0
																			26		▲ 1,794	0		
																			27					
																			28					
																			29					
累計	24,000	▲ 1,794	22,206	0																				
32		C	-	6	-	1	-	1	漁港施設機能 強化事業	宮戸・東 名地区漁 港施設用 地	県	市	間接	完了	98,800	24	~	25	23				24年7月、測量設計・工事発注。 26年3月、完了。	
																			24	74,100		64,575		-
																			25			7,973		-
																			26			0		1,552
																			27					
																			28					
																			29					
累計	74,100	0	72,548	1,552																				
51	◆	C	-	4	-	1	-	1	大曲地区農業 復興総合支援 事業	大曲地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	25	23					
																			24	1,960		0		0
																			25					
																			26		▲ 1,960			
																			27					
																			28					
																			29					
累計	1,960	▲ 1,960	0	0																				
52	◆	C	-	4	-	2	-	1	野蒜地区農業 復興総合支援 事業	野蒜地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																			24	726		0		0
																			25					
																			26		▲ 726			
																			27					
																			28					
																			29					
累計	726	▲ 726	0	0																				
53		C	-	6	-	2	-	1	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	宮戸・東 名・浜市 地区漁港 施設用地	市	市	直接	完了	256,624	25	~	28	23				25年8月大浜・浜市地区測量設計・25年12月浜市地区工事発 26年5月大浜地区工事発注。26年9月室浜3地区工事発注。 28年1月、完了。	
																			24					
																			25	189,750		16,848		-
																			26	109,380	▲ 13,826	180,893		-
																			27			▲ 5,273		
																			28		▲ 92,837			
																			29					
累計	299,130	▲ 106,663	192,468	0																				

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
65	C	-	4	-	1	-	大曲地区農業 復興総合支援 事業	大曲地区	県	市	間接	完了	1,106,951	24	~	27	23					25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発注。
																	24	176,592		31,893	-	
																	25	653,621		564,865	-	25年9月～、造成工事・建設工事発注。25年5月～、測量業務発注。25年6月、地質調査発注。25年7月～農業用機械発注。
																	26			156,368	-	26年7月～、農業用機械発注。26年7月～、本体工事発注、26年4月～、工事監理発注。
																	27			▲ 27,389	104,476	
																	28					
																	29					
累計	830,213	0	725,737	104,476																		
66	C	-	4	-	2	-	野蒜地区農業 復興総合支援 事業	野蒜地区	県	市	間接	完了	28,093	24	~	24	23				25年2月、農業用機械発注。	
																	24	21,069		16,349	-	
																	25			0	4,720	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	21,069	0	16,349	4,720																		
67	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	中区地区	県	県	直接	廃止	0	25	~	25	23			0	-	
																	24			0	-	
																	25	4,000	▲ 4,000	0	0	未執行。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	4,000	▲ 4,000	0	0																		
68	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興整備実施計 画)	洲崎地区	県	県	直接	完了	10,872	25	~	26	23			0	-	
																	24			0	-	
																	25	11,000	▲ 128	10,368	-	25年事業計画書作成業務発注
																	26			504	0	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	11,000	▲ 128	10,872	0																		
69	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	東松島地 区	市	市	直接	継続	1,778,046	25	~	29	23					
																	24					
																	25	998,250		235,457	-	H25年6月設計業務発注、H26年2月一部工事発注
																	26			549,320	-	H26年5月工事随時発注。
																	27	28,240		78,689		
																	28	232,743	48,772	338,883		
																	29	25,528				
累計	1,284,761	48,772	1,202,349	0																		

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
72	☆	F	-	1	-	1	-	1	市			継続	335,794	25	~	32	23				H25年10月下水管渠工事発注、平成25年5月工事監理業務発注	
																	24					
																	25	212,960		25,552	- 平成25年8月東名地区基本計画業務発注	
																	26			4,838	- 平成27年7月下水管渠工事発注	
																	27	6,024		22,480	平成27年12月実施設計業務発注	
																	28	49,651		9,452	平成28年11月処理施設外構工事発注	
																	29					
累計	268,635	0	62,322	0																		
73	☆	F	-	3	-	1	-	1	東松島市	県	直接	継続	26,620	25	~	32	23					
																	24					
																	25	21,296		0	-	
																	26			0	0	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	21,296	0	0	0																		
78		C	-	4	-	3	-		西矢本地区	県	市	間接	完了	1,419,820	25	~	28	23				
																		24				
																		25	277,786		80,868	- 25年11月~、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発注
																		26	787,078		795,672	- 26年5月~、農業用機械発注。26年9月~、造成工事発注・本体工事発注。26年10月~、工事監理発注。
																		27			47,004	27年3月、乾燥機械購入発注(5月契約)。27年9月、格納庫工事発注。
																		28			16,233	125,087 29年1月大豆出荷設備購入。29年3月農業用機械購入。
																		29				
累計	1,064,864	0	939,777	125,087																		
83		C	-	4	-	4	-		宮戸地区	県	市	間接	継続	174,862	25	~	28	23				
																		24				
																		25	31,002		8,993	- 26年1月、農業用機械発注。
																		26	10,238		17,666	- 26年8月~、農業用機械発注。27年1月~、測量・地質調査・調査設計発注。
																		27	89,906		29,363	- 27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。
																		28			67,882	28年12月農業用施設新築工事完成。28年12月同工事の工事管理業務も完了。
																		29				
累計	131,146	0	123,904	0																		
84		C	-	1	-	8	-		奥松島地区	県	県	直接	継続	4,128,100	26	~	32	23				
																		24				
																		25				
																		26	761,250	452,431	53,082	- 26年11月、実施設計発注
																		27			898,781	27年7・8月、区画整理工事契約。
																		28	1,180,059		751,867	28年9月9日、区画整理工事発注。
																		29	685,500			
累計	2,626,809	452,431	1,703,730	0																		

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
99	C	-	4	-	5	洲崎・東名地区農業復興総合支援事業	洲崎・東名地区	県	市	間接	継続	845,852	26	~	28	23									
																24									
																25									
																26	19,359		19,051	-	27年1月~測量・地質調査・調査設計発注。 27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。28年2月、農業用施設棟工事発注。 29年11月農業用施設新築工事完成。29年3月外構工事完成。 29年3月農業用機械購入。				
																27	615,030		455,812						
																28			44,120						
																29									
累計	634,389	0	518,983	0																					
100	C	-	7	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業	宮戸地区	市	市	直接	完了	97,772	26	~	28	23									
																24									
																25									
																26	9,963	18,306	2,154	-	H26年12月調査測量設計発注 H27年6月工事発注、H28年6月完了。				
																27	50,652		61,493						
																28		▲ 5,593	8,828	853					
																29									
累計	60,615	12,713	72,475	853																					
109	◆	C	-	6	-	2	-	1	浜市漁港状況調査事業	浜市地区	市	市	直接	完了	36,699	27	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	29,359		28,512	847	H27年5月調査設計業務発注、H29年3月完了。	
																			28						
																			29						
累計	29,359	0	28,512	847																					
111	C	-	2	-	1	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業	宮戸地区	市	市	直接	完了	381,228	27	~	28	23									
																24									
																25									
																26									
																27	124,754		121,510		H28年3月10日実施設計業務完了(29,271千円) H28年3月 3日建築工事請負契約締結済 H29年3月完了				
																28	161,166		161,460	2,950					
																29									
累計	285,920	0	282,970	2,950																					
114	◆	C	-	2	-	1	-	1	農山漁村活性化プロジェクト支援(復興対策)事業(農林水産体験施設)	宮戸地区	市	市	直接	完了	266,339	27	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	85,228		213,070		H28年3月 3日建築工事請負契約締結済 H29年3月完了	
																			28	127,842		▲ 937	937		
																			29						
累計	213,070	0	212,133	937																					

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29											
117	◆	C	-	6	-	2	-	2	大浜漁港静穏 度対策検討調 査事業	大浜地区	市	市	直接	完了	5,400	28	~	28	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28	10,705	▲ 6,385	4,320			H28年6月調査業務発注。H28年10月に完了。
																			29						
累計	10,705	▲ 6,385	4,320	0																					
119		C	-	6	-	3	-		大浜漁港静穏 度対策事業	大浜地区	市	市	直接	継続	178,376	28	~	29	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28		2,625	2,141			H28年12月詳細設計業務発注、H29年2月に完了。
																			29	131,157					
累計	131,157	2,625	2,141	0																					
123	◆	C	-	6	-	2	-	3	浜市漁港堆積 土砂撤去事業	浜市地区	市	市	直接	未着手	66,773	29	~	29	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28		53,418				
																			29						
累計	0	53,418	0	0																					
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>												都道県 交付分	各年度 別合計	23	37,500	0	0	0						
															24	857,186	0	508,511	0						
															25	2,767,880	▲ 4,128	1,992,632	4,720						
															26	3,304,350	4,128	1,839,997	1,552						
															27	704,936	0	1,754,107	139,378						
															28	1,294,809	0	1,563,682	125,087						
															29	1,128,000									
															14,252,624	都道県交付分 計	10,094,661	0	7,658,929	270,737					
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				
																	24	26,686	0	1,416	0				
																	25	1,400,960	0	298,647	0				
																	26	119,343	0	737,205	0				
																	27	324,257	0	520,481	847				
28	582,107	0	524,147	4,740																					
29	156,685																								
3,430,808	市町村交付分 計	2,610,038	0	2,081,896	5,587																				
都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	37,500	0	0	0																			
		24	883,872	0	509,927	0																			
		25	4,168,840	▲ 4,128	2,291,279	4,720																			
		26	3,423,693	4,128	2,577,202	1,552																			
		27	1,029,193	0	2,274,588	140,225																			
		28	1,876,916	0	2,087,829	129,827																			
		29	1,284,685																						
17,683,432	合計	12,704,699	0	9,740,825	276,324																				

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本東保育所移 転跡地)	矢本東保 育所移転 跡地	市	市	直接	完了	472,104	24 ~ 26	23					集合(RC造) 2階建 20戸 実施設計中(県委託:H24.9~
															24	30,808		413,089	-	H25.7まで)
															25	315,039	54,119	0	-	H25.9建築工事着手(県委託事業:H25.9~H26.10まで)
															26		13,123	0	0	H27.1 入居 管理開始
															27					
															28					
															29					
累計	345,847	67,242	413,089	0																
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(鳴 瀬給食セン ター跡地)	鳴瀬給食 センター 跡地	市	市	直接	完了	465,244	23 ~ 25	23	28,481		0	-	集合(RC造) 3~5階建 21戸 実施設計(H24.2~H24.12)
															24	311,338		407,088	0	建築工事着手(県委託:H24.12~H26.3まで)
															25		68,655	0	0	H26.3.24 建築工事完了(県委託事業)
															26			0	0	H26.4 入居 管理開始
															27					
															28		▲ 1,386			
															29					
累計	339,819	67,269	407,088	0																
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(小 野駅前土地区 画整理地内)	小野駅前 土地区画 整理地内	市	市	直接	完了	380,662	24 ~ 25	23					H24. 8用地取得済み。戸建23戸民間買取事業(H25. 2協定締
															24	85,173		333,078	-	結:実施設計着手、H25.7工事着手)
															25	365,373		0	0	H26.3.24 築工事完了(民間買取事業)
															26		▲ 117,468			H26.4 入居 管理開始
															27					
															28					
															29					
累計	450,546	▲ 117,468	333,078	0																
5	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	野蒜地区、 大曲浜地 区、浜須賀 地区、立沼 地区、浜市 牛網地区、 宮戸地区	市	市	直接	継続	950,000	24 ~ 30	23					24年7月申請受付開始。
															24	375,000		236,860	-	24年度の補助申請数 173件
															25	150,000		200,277	-	25年度の補助申請数 127件
															26	70,500		102,511	-	26年度の補助申請数 59件
															27		28,500	58,251	-	27年度の補助申請数 44件
															28	69,525		26,810	-	28年度の補助申請数 23件
															29					
累計	665,025	28,500	624,709	0																
6	D	-	17	-	1	-	野蒜北部丘陵 地区都市再生 事業計画作成 事業	野蒜北部 丘陵地区 (新市街 地)	市	市	直接	完了	486,510	23 ~ 25	23	665,250		0	-	24年6月 調査測量設計業務発注。
															24			364,883	-	
															25			0	0	H24より繰越。H25.12完成。
															26		▲ 300,367	0		
															27					
															28					
															29					
累計	665,250	▲ 300,367	364,883	0																
7	D	-	17	-	2	-	東矢本地区都 市再生事業計 画作成事業	東矢本 地区(新市 街地)	市	市	直接	完了	260,698	23 ~ 25	23	257,250		0	-	24年6月 調査測量設計業務発注。
															24			195,524	-	
															25			0		
															26		▲ 48,242	0		
															27					
															28		▲ 13,485			
															29					
累計	257,250	▲ 61,727	195,524	0																

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (汚水) 52.1ha	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	完了	215,948	24 ~ 28	23					24年7月実施設計業務発注、3月完了。
															24	58,500		7,088	-	
															25	1,049,625		0	-	
															26			154,875	-	
															27		▲ 946,163	0	-	
															28			▲ 74,499	74,498	
															29					
累計	1,108,125	▲ 946,163	87,464	74,498	29年3月工事完了															
9	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (汚水) 23.6ha	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	75,373	24 ~ 26	23			8,269	-	24年7月実施設計業務発注、3月完了。
															24	36,000		41,632	-	
															25	367,500		6,629	-	
															26		▲ 8,389			
															27		▲ 28,500			
															28		▲ 310,082			
															29					
累計	403,500	▲ 346,971	56,530	0	27年1月工事完了に伴い事業完了。															
10	D	-	23	-	1	-	東松島市防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	野蒜地区、 大曲浜地 区、浜須 賀地区、 立沼地 区、浜市 ・牛網地 区、宮戸 地区	市	市	直接	完了	254,225	23 ~ 26	23	96,750		0	-	24年5月調査測量設計業務発注。
															24	96,750		165,468	-	
															25			25,200	-	
															26			0	-	
															27					
															28		▲ 2,832			
															29					
累計	193,500	▲ 2,832	190,668	0	25年7月被災土地及び物件等調査業務発注。															
11	D	-	23	-	2	-	東松島市防災 集団移転促進 事業(事業費)	野蒜地区、 大曲浜地 区、浜須 賀地区、 立沼地 区、浜市 ・牛網地 区、宮戸 地区	市	市	直接	継続	35,080,450	24 ~ 31	23					24年5月調査測量設計業務発注。25年1月造成工事発注。(工事は25年度計画分も含む2ヶ年分を契約)
															24	4,561,375		6,123,467	-	
															25	9,545,200		8,201,245	-	
															26	9,289,437	730,713	5,099,483	-	
															27	4,082,524		2,784,496	-	
															28	751,224		2,140,742	-	
															29					
累計	28,229,760	730,713	24,349,433	0	25年7月二次造成工事発注。 26年7月基盤整備工事発注。 27年6月公共施設整備工事発注。 28年5月公共施設整備工事発注。															
19	D	-	1	-	1	-	道路事業 石巻工業港線 整備事業	大曲地区	市	市	直接	継続	1,067,133	24 ~ 29	23			19,413	-	24年7月 道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。
															24	59,200		8,828	-	
															25	126,400		649,652	-	
															26	598,504	69,600	110,976	-	
															27			3,476	-	
															28					
															29					
累計	784,104	69,600	792,345	0	H25.12 用地測量契約 H26.11改良工事契約 H26.7土地売買契約 H26.11改良工事契約 H27.11舗装工事契約 H28.11付帯工事契約															
20	D	-	1	-	2	-	道路事業 立沼・浜市線 整備事業	矢本・浜 市地区	市	市	直接	継続	4,660,100	24 ~ 29	23			55,782	-	24年7月 道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。
															24	145,600		34,135	-	
															25	489,040		307,083	-	
															26	923,040		2,223,347	-	
															27	1,770,400		41,856	-	
															28					
															29					
累計	3,328,080	0	2,662,203	0	H25.12 用地測量契約 H26.1 一部用地取得済 H26.12 用地買収契約(立沼工区) H27.3 暫定盛土工事(立沼工区) H27.7用地買収契約(牛網工区・浜市工区) H27.11改良工事契約。 H28.用地買収契約(国有地:立沼工区・牛網工区・浜市工区)															

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(防災備 蓄施設整備)	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網・浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	完了	37,386	24	~	28	23				24年10月実施設計契約、25年2月工事完了。
																	24	5,400		4,518	-
																	25	18,900		18,090	-
																	26	5,463		5,431	-
																	27			0	-
																	28		▲ 1,724		
																	累計	29,763	▲ 1,724	28,039	0
22	◆	D	-	20	-	1	都市防災推進 事業(防災備 蓄用品購入)	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網・浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	継続	126,178	24	~	29	23				25年1月購入契約、同年3月納品完了。
																	24	23,406		12,218	-
																	25	67,390		43,834	-
																	26	23,724	▲ 13,578	20,506	-
																	27			6,324	-
																	28			6,506	-
																	29				-
累計	114,520	▲ 13,578	89,388	0																	
23	D	-	20	-	2	-	都市防災推進 事業(復興まち づくり計画策 定支援)	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網・浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	完了	169,561	24	~	25	23				(A)事業:24年8月契約済み。H26年3月業務完了。 (B)事業:24年9月~12月に事業化詳細調査の4業務を発注。25 年3月に24年度分事業終了。
																	24	66,827		78,633	-
																	25	64,464		37,359	-
																	26		▲ 4,121	11,178	0
																	27				-
																	28				-
																	29				-
累計	131,291	▲ 4,121	127,170	0																	
24	◆	D	-	20	-	2	都市防災推進 事業(防災行 政無線施設整 備)	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網・浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	完了	103,370	24	~	27	23				24年6月子局増設工事実施設計契約、25年3月工事完了。24年 7月子局停電時電源確保工事実施設計契約、25年3月工事契 約(工期:25年3月~26年3月、支払予定:26年4月)。
																	24	109,441		82,238	-
																	25			432	-
																	26		▲ 26,745	0	-
																	27				-
																	28				-
																	29				-
累計	109,441	▲ 26,745	82,670	0																	
25	◆	D	-	20	-	2	都市防災推進 事業(復興まち づくり支援施 設整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	11,025	24	~	26	23				野蒜北部丘陵地において公共施設用地を造成後に実施予定。
																	24	24,000		0	-
																	25			8,820	0
																	26			0	-
																	27		▲ 15,180		-
																	28				-
																	29				-
累計	24,000	▲ 15,180	8,820	0																	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	21	-	1															-	1		
26	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道事業	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網・浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	完了	8,400	24	~	24	23				24年10月業務継続計画策定業務発注、25年9月完了。	
																			24	8,000		6,720		0
																			25			0		
																			26		▲ 1,280	0		
																			27					
																			28					
																			29					
累計	8,000	▲ 1,280	6,720	0																				
27		D	-	21	-	3	-		下水道事業 (雨水)	赤井地 区、五味 倉地区、 大曲地区	市	市	直接	継続	8,834,412	24	~	32	23				24年11月ポンプ場用地買収開始、25年2月完了。25年2月調整池用地買収開始(赤井地区)、25年3月完了。25年4月1日赤井、五味倉排水機場共同工事受委託契約締結。大曲排水機場は25年4月23日締、26年3月末赤井、五味倉、大曲排水機場建屋完成。26年7月1日稼働予定。26年2月大曲、赤井地区管渠実施設計発注。25年10月調整池用地買収開始(大曲地区)。 27年3月赤井、五味倉、大曲排水機場共同工事完了。26年8月五味倉地区管渠実施設計発注。27年3月管渠実施設計完了。 27年4月調整池用地買収(大曲地区)完了予定。 五味倉排水区管渠工事、大曲排水区調整池工事H27年10月契約。赤井排水区管渠工事H28年2月契約。 赤井排水区JR近接管渠実施設計発注。	
																			24	2,441,250		258,895		-
																			25	1,725,000		1,309,393		-
																			26			294,013		-
																			27	2,459,559		1,284,218		-
																			28			100,146		-
																			29					-
累計	6,625,809	0	3,246,665	0																				
28	◆	D	-	21	-	3	-	1	下水道事業 (雨水)	赤井、大 曲、矢本、 小野、牛 網・浜市、 野蒜、東 名、宮戸 地区	市	市	直接	完了	26,535	24	~	24	23				24年7月効率的な事業計画策定業務発注、明許繰越により25年度事業完了予定。 25年度繰越 業務委託 9月30日完了。	
																			24	24,800		21,228		-
																			25			0		0
																			26		▲ 3,572	0		
																			27					
																			28					
																			29					
累計	24,800	▲ 3,572	21,228	0																				
29	◆	D	-	21	-	3	-	2	災害対策事業 (雨水排水対 策)	赤井、大 曲、矢本、 小野、牛 網・浜市、 野蒜、東 名、宮戸 地区	市	市	直接	継続	15,000	24	~	32	23				24年6月19日の台風4号による大雨対応。 25年8月27日の大雨、同年9月15日の大雨、同年9月16日の台風18号による大雨、同年10月15日の台風26号による大雨対応。 26年10月6日台風18号による大雨、10月13日台風19号による大雨、10月14日台風19号による大雨対応。 27年9月11日台風18号による大雨対応。 8/23大雨対応、8/30大雨対応、9/9大雨対応	
																			24	12,000		362		-
																			25			589		-
																			26			714		-
																			27			169		-
																			28			246		-
																			29					-
累計	12,000	0	2,080	0																				
30		D	-	22	-	1	-		都市公園事業 (津波防災緑 地基本設計事 業)	北上運 河、矢本・ 松ヶ島・ 東名運河 地区	市	市	直接	完了	13,965	24	~	24	23				24年8月基本設計業務発注。 事業計画変更により完了。(☆D-23-2-22で引続き検討)	
																			24	10,788		10,473		-
																			25			0		
																			26			0		
																			27					
																			28		315			630
29																								
累計	10,788	315	10,473	630																				

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
33	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(洲崎)	県	県	直接	継続	5,233,000	24	~	30	23				24年7月道路詳細設計契約。
																	24	549,475		14,029	-
																	25	387,500		49,612	-
																	26	688,975		403,061	-
																	27	1,034,625		▲ 220,310	-
																	28	0		717,794	-
																	29				
																	累計	2,660,575	0	964,186	0
34	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(宮戸)	県	県	直接	継続	3,982,000	24	~	30	23				24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月道路詳細設計、地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。
																	24	582,025		209,767	-
																	25	193,750		74,482	-
																	26	82,150		309,274	-
																	27	1,670,125		21,400	-
																	28	0	558,000	778,329	-
																	29				
																	累計	2,528,050	558,000	1,393,252	0
35	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線	県	県	直接	継続	5,389,000	24	~	32	23				25年2月、道路測量・道路詳細設計契約。
																	24	69,750		36,222	-
																	25	487,475		45,278	-
																	26	1,046,250		104,792	-
																	27	2,573,000		314,407	-
																	28			1,092,786	-
																	29				
																	累計	4,176,475	0	1,593,485	0
36	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	東松島市	市	市	直接	継続	16,973,356	24	~	32	23				
																	24	5,180,128		408,019	-
																	25	2,011,264		350,226	-
																	26	27,616		552,304	-
																	27	5,716,858		2,233,994	-
																	28	642,816		1,425,520	-
																	29				
																	累計	13,578,682	0	4,970,063	0
39	D	-	1	-	3	-	道路事業 東名・新東名線整備事業	東名地区	市	市	直接	継続	1,362,000	24	~	29	23				24年11月 道路測量、道路詳細設計契約。
																	24	57,600		17,809	-
																	25	112,000		5,820	-
																	26	84,000		2,596	-
																	27	189,600		184,558	-
																	28	441,600		288,045	-
																	29				
																	累計	884,800	0	498,828	0
40	D	-	2	-	1	-	道路事業(野蒜北部丘陵地区)	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	完了	14,247,860	24	~	28	23				24年10月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で
																	24	2,793,600		6,348,000	-
																	25	4,418,400		3,031,600	-
																	26	2,069,648		701,248	-
																	27	2,116,640		1,317,440	-
																	28			▲ 281,920	281,920
																	29				
																	累計	11,398,288	0	11,116,368	281,920

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
41	D	-	2	-	2	-	道路事業(東 矢本駅北地 区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	354,375	24	~	28	23				24年12月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で	
																	24	211,200		345,600	-	発注済。(H27年度分まで一括契約)
																	25	134,400		0	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	26			0	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	27			▲ 62,100	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	28					
																	29					
累計	345,600	▲ 62,100	283,500	0																		
42	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(東 矢本駅北、矢 本西、野蒜 北部丘陵、宮 戸、牛網地区)	東矢本駅 北、矢本 西、野蒜 北部丘 陵、宮 戸、牛網 地区	市	市	直接	完了	3,724,877	24	~	28	23				防災集団移転事業、土地区画整理事業にて用地取得済み。	
																	24	3,445,526		0	-	※造成事業費と建設戸数を確定後に事業費按分予定。
																	25		▲ 124,727	239,973	-	東矢本駅北(I期)用地買収・用地造成
																	26			748,300	-	東矢本駅北(II期・III期・IV期)用地買収・用地造成
																	27		▲ 61,531	438,717	-	東矢本駅北(IV期)用地買収・用地造成
																	28			988,248	844,030	野蒜北部丘陵地区、矢本西、牛網、宮戸用地取得
																	29					
累計	3,445,526	▲ 186,258	2,415,238	844,030																		
43	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(赤 井地区)	赤井地区	市	市	直接	完了	3,459,723	24	~	27	23				集合54戸 民間買取事業2者とH25. 3協定締結:実施設計着	
																	24				-	手。
																	25	1,564,074		1,028,752	-	H26.3.17川前二完成、H26.3.24川前四番完成(民間買取事業)
																	26	1,439,075		0	-	H26.4 入居 川前二・川前四番管理開始
																	27		24,107	1,998,504	0	H27.8入居。赤井柳の目北管理開始。
																	28					
																	29					
累計	3,003,149	24,107	3,027,256	0																		
44	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(小 松谷地地区)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	3,480,237	24	~	25	23				集合156戸 民間買取事業とH24. 11協定締結:H25.3建築工	
																	24				-	事着手。
																	25	3,084,067		3,045,207	-	H26.3.17建築工事完了(民間買取事業)
																	26		▲ 3,714	0	-	H26.4 入居 管理開始
																	27		▲ 21,013			
																	28		▲ 14,133			
																	29					
累計	3,084,067	▲ 38,860	3,045,207	0																		
45	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(鳴瀬給食 センター跡地)	鳴瀬給食 センター 跡地	市	市	直接	完了	5,142	24	~	25	23				建築工事と一体に整備(県委託:H26.3まで)	
																	24	2,160		2,160	-	
																	25		1,953	1,953	0	H26.3.24工事完了(県委託事業)
																	26			0	-	H26.4 入居 管理開始
																	27					
																	28					
																	29					
累計	2,160	1,953	4,113	0																		
46	D	-	17	-	3	-	被災市街地復 興土地区画整 理事業(野蒜 北部丘陵地 区)	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	完了	19,978,940	24	~	28	23				24年10月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で	
																	24	6,043,500		10,410,750	-	発注済。(H28年度分まで一括契約)
																	25	3,770,250		2,234,775	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	26	2,001,030		606,855	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	27	3,169,425		1,731,825	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
																	28			▲ 1,095,450	1,095,450	
																	29					
累計	14,984,205	0	13,888,755	1,095,450																		

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
47	D	-	17	-	4	-	被災市街地復興 土地地区画整理 事業(東矢本 駅北地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	1,308,412	24 ~ 28	23					24年12月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で
															24	1,260,750		1,165,500		- 発注済。(H27年度分まで一括契約)
															25			0		- 設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
															26			0		- 設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
															27			▲ 184,191		- 設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
															28		▲ 279,441			
															累計	1,260,750	▲ 279,441	981,309	0	
48	D	-	20	-	3	-	都市防災推進 事業(復興まち づくり土地利 用計画策定)	大曲浜・ 浜須賀・ 立沼・牛 網浜市・ 野蒜・宮 戸地区	市	市	直接	完了	196,000	24 ~ 28	23					24年9月基本計画策定発注。24年10月基礎資料作成業務発注。
															24	147,000		84,074		- 注。
															25			34,987		- 被災市街地検討、土地価格調査、復興事業管理業務発注。
															26			11,446		- 土地価格調査、復興事業管理業務発注。
															27			7,297		- 土地価格調査、復興事業管理業務発注。
															28				9,196	
															累計	147,000	0	137,804	9,196	
49	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (雨水)	渋坂、野 蒜地区	市	市	直接	継続	14,757,232	24 ~ 31	23					25年3月基本設計発注。
															24	170,250		47,434		-
															25	3,376,500		0		- 26年3月末基本設計完了。
															26	0		2,293,735		- 26年4月ポンプ場実施設計発注。26年4月野蒜北部丘陵地区実施設計発注、27年2月完了。26年7月野蒜北部丘陵地区工事発注。26年8月野蒜地区(旧市街地)管渠実施設計発注。26年7月ポンプ場(渋坂地区)用地買収開始、27年2月完了。
															27	4,633,921		5,367,077		- 野蒜排水区管渠工事H27年9月契約。野蒜・渋坂排水区ポンプ場工事をH27年9月に下水道事業団と協定締結。
															28	2,887,251		1,643,302		- 野蒜第3ポンプ場工事をH29年3月に下水道事業団と協定締結。
															累計	11,067,922	0	9,351,548	0	
50	D	-	21	-	5	-	下水道事業 (汚水)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	33,357	24 ~ 25	23					24年11月災害公営住宅への管渠工事を発注、3月完成、4月1日供用開始したことから事業は完了。
															24	27,750		25,018	0	
															25			0		
															26		▲ 2,732	0		
															27					
															28					
															累計	27,750	▲ 2,732	25,018	0	
54	D	-	1	-	4	-	道路事業 台前・亀岡線 整備事業	野蒜地区	市	市	直接	継続	1,261,000	24 ~ 30	23					25年1月 道路測量、道路詳細設計契約。
															24	68,000		26,976		-
															25	192,000		6,961		- H25.7 地質調査契約。
															26	114,400		7,560		- H27.1 橋梁修正設計契約
															27	143,200		111,006		- H27.9橋梁下部工事契約。
															28	314,400		307,136		- H28.10橋梁下部工事契約。H28.11橋梁下部工事契約。H28.12改良工事契約。
															累計	832,000	0	459,639	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	1	2	3	4	5	6	7																																			
55	◆	D	-	4	-	3	1	災害公営住宅 駐車場整備事業(小野駅前 土地区画整理 地区)	小野駅前 土地区画 整理地内	市	市	直接	完了	4,420	25	~	25	23			0	-	民間買取事業 H25.7建築工事着手と一体整備(H25. 2協定締 結) H26.3.24工事完了(民間買取事業) H26.4 入居 管理開始																			
																		24			2,362	-																				
																		25	3,536		1,174	0																				
																		26			0	0																				
																		27																								
																		28																								
																		29																								
																		累計	3,536	0	3,536	0																				
																		56	◆	D	-	4		-	6	1	災害公営住宅 駐車場整備事業(小松谷地 地区)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	73,218	25	~	25	23			0	-	民間買取事業 H25.3建築工事着手と一体整備(H24. 12協定 締結) H26.3.17工事完了(民間買取事業) H26.4 入居 管理開始
																																					24			43,756	-	
25	73,522		14,818	0																																						
26		▲ 14,948	0	0																																						
27																																										
28																																										
29																																										
累計	73,522	▲ 14,948	58,574	0																																						
57		D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(東 矢本駅北地 区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	6,336,942	24	~	28						23																	-	計画273戸 H25.3.7URへ14条要請、H25.3.基本設計発注。 H25.9建築工事着手 (UR委託: 第I期H25.9~H26.11まで、第II期H26.3~H27.11) 第I期 H26.11入居 管理開始 第II期 H27.11入居 管理開始 第III期・第IV期一次H28.5入居 管理開始 第IV期二次H28.7月入居管理開始	
																							24														327,798		64,641	-		
																		25	1,510,031		748,826	-																				
																		26	1,510,031		0	-																				
																		27			1,815,238	-																				
																		28	2,719,758	▲ 522,795	2,916,117	-																				
																		29																								
																		累計	6,067,618	▲ 522,795	5,544,822	0																				
																		58	◆	D	-	4	-	7	1	災害公営住宅 駐車場整備事業(東 矢本駅北地 区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	5,280	25	~	28	23			0	-		URへ14条要請、基本設計中。 (第1期47戸の建築工事と一体整備) URへ14条要請、設計中 第I期 H26.11入居 管理開始
																																				24			0	-		
25	12,245		4,658	-																																						
26			0	-																																						
27																																										
28		▲ 8,021	▲ 434																																							
29																																										
累計	12,245	▲ 8,021	4,224	0																																						
59		D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本西地区)	矢本西地 区	市	市	直接	完了	704,777	24	~	27																			23				-	設計委託調整中(H25.9予定) H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結 H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定 管理開始	
																																				24	14,875		0	-		
																		25	144,375		0	-																				
																		26	461,420		0	-																				
																		27			616,679	-																				
																		28		▲ 3,991																						
																		29																								
																		累計	620,670	▲ 3,991	616,679	0																				
																		60		D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(宮 戸地区)	宮戸地区	市	市	直接	完了	402,200	24	~	27	23				-		設計委託調整中(H25.9予定) H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結 H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定 H27.6 入居予定 管理開始
																																				24	47,337		0	-		
25	504,000		0	-																																						
26		▲ 199,412	0	-																																						
27			351,925	0																																						
28																																										
29																																										
累計	551,337	▲ 199,412	351,925	0																																						

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
61	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(小 野駅前南地 区)	小野駅前 土地区画 整理地内	市	市	直接	完了	771,068	25 ~ 28	23			0	-	H25.10設計発注予定	
															24			0	-		
															25	240,406		145,121	-		H25.12住宅実施設計業務委託
															26	234,919		500,979	-		H27.3 建築工事発注(2工区)
															27	284,576		2,551	-		H27.12 入居 管理開始
															28		▲ 85,218	26,032			
															29						
累計	759,901	▲ 85,218	648,651	26,032																	
62	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(野 蒜北部丘陵地 区)	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	継続	4,099,583	25 ~ 29	23			0	-	URと基本計画策定の検討中。(土地利用含む)	
															24			0	-		
															25	317,572		15,999	-		H25.12URと基本計画策定(H25.12~H26.7)
															26			39,194	-		H26.11基本設計発注(H26.11~H27.10)
															27			4,062,804	-		H28.1 URと仮譲渡契約締結
															28		1,809,979				
															29	1,459,583					
累計	1,777,155	1,809,979	4,117,997	0																	
63	D	-	21	-	6	-	下水道事業 (污水)	矢本西地 区、小野 地区	市	市	直接	完了	51,906	24 ~ 26	23				-	24年3月委託業務発注、完了。 25年度繰越工事 26年6月末工事完了、事業完了	
															24	15,750		10,001	-		
															25	145,500		28,929	-		
															26		▲ 122,320	0	0		
															27						
															28						
															29						
累計	161,250	▲ 122,320	38,930	0																	
64	D	-	21	-	7	-	下水道事業 (雨水)	下街道地 区、柳の 目地区	市	市	直接	継続	3,342,039	24 ~ 31	23				-	25年3月基本設計発注。 26年3月末基本設計完了。 26年6月調整池用地買収開始、27年3月用地取得完了。26年9 月実施設計発注、27年3月完了。 下街道排水区管渠工事、調整池工事H28年2月契約。	
															24	70,500		18,713	-		
															25	1,669,500		0	-		
															26			81,084	-		
															27	202,745		1,321,059	-		
															28	114,477		109,819	-		
															29						
累計	2,057,222	0	1,530,675	0																	
70	D	-	1	-	5	-	道路事業 小野・浜市線 整備事業	小野・浜 市地区	市	市	直接	継続	342,500	25 ~ 29	23				-	H25.7 設計発注 H25.12用地測量 H26.3一部用地取得、物件補償済 H26.11 国交省共同施工分契約 H27.8 改良工事契約。 H28.11 舗装工事契約。	
															24				-		
															25	124,160		45,719	-		
															26	149,840		17,807	-		
															27			74,198	-		
															28			79,106	-		
															29						
累計	274,000	0	216,830	0																	
71	◆	D	-	22	-	1	防災公園事業 基本計画策定 費	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	完了	20,000	25 ~ 27	23			0	-	25年6月公園基本設計契約。 27年2月公園基本設計完了	
															24			0	-		
															25	16,000		8,280	-		
															26			3,007	4,713		
															27			0			
															28						
															29						
累計	16,000	0	11,287	4,713																	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	★	F	-	4	-	1	-															1		
74	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地効果促進事業(県分)	東松島市	県	県	直接	継続	647,516	25	~	32	23					
																			24					
																			25	518,012		8,360		
																			26			664		
																			27			27,743		
																			28					
																			29					
累計	518,012	0	36,767	0																				
75	D	-	1	-	6	-			道路事業 大茂倉線整備 事業	新東名・ 中下地区	市	市	直接	継続	605,200	25	~	29	23					
																			24					
																			25	272,400		23,625	- H25.10 調査測量設計業務契約	
																			26	180,800	4,320	113,945	- H26.10 改良工事契約 H27.1 改良舗装工事契約	
																			27			121,277	- H28.2 舗装工事(北工区)契約	
																			28			80,195	H29.12改良舗装工事(南工区)契約 H29.1用地買収契約 H29.3 電柱移設工事契約	
																			29					
累計	453,200	4,320	339,042	0																				
76	D	-	4	-	12	-			災害公営住宅 整備事業(牛 網地区)	牛網地区	市	市	直接	完了	517,885	25	~	27	23					
																			24					
																			25	19,250		0	- H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結	
																			26	404,250		0	- H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定	
																			27	31,587		453,149	H27.6 入居予定 管理開始	
																			28		▲ 1,938			
																			29					
累計	455,087	▲ 1,938	453,149	0																				
77	D	-	15	-	1	-			東松島市津波 復興拠点事業 (東矢本駅北 地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	2,046,441	25	~	28	23					
																			24					
																			25	26,250		12,181	■土木基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月~27年1月。	
																			26	396,876	3,000	271,152	■津波復興拠点整備事業用地鑑定業務委託 26年3月完了。	
																			27	1,312,988		1,248,623	■実施設計発注済。委託期間26年12月~28年2月。	
																			28		▲ 204,284	▲ 205,297	208,171	■用地買収開始。27年2月~。
																			29					■H27.7契約、H28.12完了予定
累計	1,736,114	▲ 201,284	1,326,659	208,171	H29.3 事業完了																			
79	D	-	4	-	13	-			災害公営住宅 整備事業(矢 本地区)	矢本地区	市	市	直接	完了	1,068,777	25	~	27	23					
																			24					
																			25			0		
																			26	1,043,000		0	- H26.8セキスイハイム東北(株)と基本協定締結	
																			27			935,180	H28.3 入居 管理開始	
																			28		▲ 107,821			
																			29					
累計	1,043,000	▲ 107,821	935,180	0																				

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
80	D	-	15	-	2	-	東松島市津波 復興拠点事業	野蒜地区	市	市	直接	完了	2,267,179	25 ~ 28	23							
															24							
															25	45,000		25,626	-	基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月~26年12月。		
															26	81,000		72,695	-	■実施設計発注済。委託期間26年12月~27年11月。		
															27	1,672,617		1,578,868	-	■H27.9契約、H28.12完了予定		
															28		▲ 98,233	▲ 228,004	251,198	H29.3 事業完了		
															29							
累計	1,798,617	▲ 98,233	1,449,185	251,198																		
81	◆	D	-	23	-	2	東松島市防災 集団移転促進 事業(防災盛 土事業)	大曲地 区、浜須 賀地区、 牛網・浜 市地区、 野蒜地区	市	市	直接	継続	1,229,000	25 ~ 30	23							
															24							
															25	133,600		324	-	26年2月用地調査業務。		
															26	849,600		728,102	-	26年4月設計業務発注。26年6月造成工事発注。		
															27			73,023		27年8月造成工事発注。		
															28			23,605		28年6月造成工事発注。		
															29							
累計	983,200	0	825,054	0																		
82	◆	D	-	23	-	2	東松島市防災 集団移転促進 事業(移転元 地利用促進)	大曲地 区、浜須 賀地区、 牛網・浜 市地区、 野蒜地区	市	市	直接	完了	824,572	25 ~ 27	23							
															24							
															25	750,400		210,919	-	26年2月造成工事発注。		
															26			356,210	-	26年9月造成工事発注。		
															27			82,685		27年7月造成工事発注。		
															28		▲ 90,744	9,868				
															29							
累計	750,400	▲ 90,744	659,682	0																		
90	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(矢本東保 育所移転跡 地)	矢本東保 育所移転 跡地	市	市	直接	完了	4,778	26 ~ 26	23							
															24							
															25			0	-			
															26	2,702	1,120	3,822	0	H27.1入居 駐車場供用開始		
															27							
															28							
															29							
累計	2,702	1,120	3,822	0																		
91	◆	D	-	4	-	5	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤井地区)	赤井地区	市	市	直接	完了	9,150	25 ~ 27	23							
															24							
															25	9,600		7,320	-	H26.3.17川前二完成、H26.3.24川前四番完成(民間買取事業)		
															26		▲ 2,280	0		H26.4入居 川前二、川前四番駐車場供用開始		
															27							
															28							
															29							
累計	9,600	▲ 2,280	7,320	0																		

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
92	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	東松島市	市	市	直接	継続	5,188,113	26 ~ 32	23							
															24							
															25			0	-			
															26	242,035		164,045	-	管理開始(H26.4小野駅前北、小野中央、小松南、川前二、川前四番、H27.1町浦住宅)		
															27	292,384		364,058	-	管理開始(H27.6矢本西、牛網、宮戸、H27.8柳の目北、H27.11東矢本駅北第Ⅱ期、H27.12小野駅前南、H28.3小松沢田前)		
															28	638,989		641,603	-	管理開始(H28.5東矢本駅北第Ⅲ期・第Ⅳ期一次、H28.6東矢本駅北第Ⅳ期二次)		
															29	798,437						
累計	1,971,845	0	1,169,706	0																		
93	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	東松島市	市	市	直接	継続	712,335	26 ~ 32	23							
															24							
															25			0	-			
															26	31,186	48,242	26,345	-	管理開始(H26.4小野駅前北、小野中央、小松南、川前二、川前四番、H27.1町浦住宅)		
															27	1,690		61,390	-	管理開始(H27.6矢本西、牛網、宮戸、H27.8柳の目北、H27.11東矢本駅北第Ⅱ期、H27.12小野駅前南、H28.3小松沢田前)		
															28	84,739		64,717	-	管理開始(H28.5東矢本駅北第Ⅲ期・第Ⅳ期一次、H28.6東矢本駅北第Ⅳ期二次)		
															29	78,897						
累計	196,512	48,242	152,452	0																		
94	D	-	17	-	5	-	大曲浜地区都 市再生事業計 画作成事業	大曲浜地 区	市	市	直接	完了	196,586	26 ~ 27	23							
															24							
															25			0	-			
															26	148,875		147,439	-	26年4月調査設計業務発注。		
															27							
															28		▲ 1,436					
															29							
累計	148,875	▲ 1,436	147,439	0																		
95	◆	D	-	20	-	2	-	震災遺構保存 活用可能性調 査事業	野蒜、浜 市地区	市	市	直接	完了	21,060	26 ~ 26	23						
																24						
																25						
																26	17,798	▲ 950	16,848	-	26年9月保存活用可能性調査発注。27年3月完了。	
																27				0		
																28						
																29						
累計	17,798	▲ 950	16,848	0																		
101	◆	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (矢本西地区)	矢本西地 区	市	市	直接	完了	8,000	26 ~ 27	23						
																24						
																25						
																26	3,200		0	-	H27.3 変更協定締結	
																27	3,200		6,400	0	H27.6 入居 管理開始	
																28						
																29						
累計	6,400	0	6,400	0																		

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	9															-	1		
102	◆	D	-	4	-	9	-	1			直接	完了	4,400	26	~	27	23							
																	24							
																	25							
																	26	800		0	-	H27.3 変更協定締結		
																	27	2,720		3,520	0	H27.6 入居 管理開始		
																	28							
																	29							
累計	3,520	0	3,520	0																				
103	◆	D	-	4	-	10	-	1			直接	完了	3,600	27	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26			0	-	H27.3 1工区村上工務店、2工区千葉工務店と基本協定締結		
																	27	2,880		2,880	0	H27.12 入居 管理開始		
																	28							
																	29							
累計	2,880	0	2,880	0																				
104	◆	D	-	4	-	12	-	1			直接	完了	5,800	26	~	27	23							
																	24							
																	25							
																	26	1,600		0	-	H27.3 変更協定締結		
																	27	3,040		4,640	0	H27.6 入居 管理開始		
																	28							
																	29							
累計	4,640	0	4,640	0																				
105		D	-	17	-	6	-			直接	継続	2,329,300	26	~	30	23								
																24								
																25								
																26	84,150		58,320	-	27年1月実施設計業務発注。			
																27	728,534		612,354	-	27年7月造成工事発注。			
																28	681,981		461,788	-	28年5月造成工事発注。			
																29	33,915							
累計	1,528,580	0	1,132,462	0																				
106		D	-	21	-	8	-			直接	継続	167,280	27	~	29	23								
																24								
																25								
																26			0	-				
																27	125,460		17,369	-	H28年2月に宮城県とマンホール嵩上げ工事に関する協定を締結。			
																28			11,966	-	H28年7月に宮城県とマンホール嵩上げ工事に関する協定を締結。			
																29								
累計	125,460	0	29,335	0																				
107		D	-	22	-	1	-			直接	継続	467,936	26	~	30	23			0	-				
																24			0	-				
																25			0	-				
																26	24,000		18,403	-	27年3月公園実施設計契約。			
																27	180,895		▲ 567	-	28年2月公園造成工事契約。			
																28	146,056		87,582					
																29								
累計	350,951	0	105,418	0																				

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	22	-	1															-	2		
108	◆	D	-	22	-	1	-	2	広場整備事業	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	818,217	26	~	30	23		0	-	27年3月公園実施設計契約。 28年2月公園造成工事契約。	
																			24		0	-		
																			25		0	-		
																			26	38,400	29,447	-		
																			27	344,398	4,782	-		
																			28	271,775	77,973	-		
																			29					
累計	654,573	0	112,202	0																				
110	D	-	21	-	9	-			下水道事業 (污水)	野蒜処理 分区	市	市	直接	継続	212,806	27	~	29	23				実施設計業務を発注し、H27年10月に業務完了。 28年7月下水道管渠工事契約。	
																			24					
																			25					
																			26		0	-		
																			27	21,525	6,980	-		
																			28	138,079	142,102	-		
																			29					
累計	159,604	0	149,082	0																				
112	D	-	2	-	3	-			道路事業(大 曲浜地区)	大曲浜地 区	市	市	直接	継続	942,000	27	~	30	23				27年7月造成工事発注。 28年5月造成工事発注。	
																			24					
																			25					
																			26		0	-		
																			27	192,860	411,124	125,869		-
																			28			404,072		-
																			29	54,246				
累計	247,106	411,124	529,941	0																				
113	◆	D	-	17	-	6	-	1	大曲浜地区雨 水排水対策事 業	大曲浜地 区	市	市	直接	継続	2,347,500	27	~	30	23				27年7月造成工事発注。 28年5月造成工事発注。	
																			24					
																			25					
																			26		0	-		
																			27	1,038,896	608,656	958,953		-
																			28			287,314		-
																			29	42,907				
累計	1,081,803	608,656	1,246,267	0																				
115	D	-	22	-	2	-			都市公園整備 事業(防災公 園:用地費)	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	827	27	~	28	23				H28.1 用地買収開始	
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	551		551		-
																			28					
																			29					
累計	551	0	551	0																				
116	◆	D	-	22	-	1	-	3	広場整備事業 (用地費)	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	76,378	27	~	28	23				H28.1 用地買収開始	
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	61,102		61,102		-
																			28					
																			29					
累計	61,102	0	61,102	0																				

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

平成29年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
118	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業(柳 の目西・野蒜 高台西地区)	柳の目 西・野蒜 高台西地 区	市	市	直接	継続	3,562,697	28	~	30	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28							
																29							
																累計	0	0	0	0			
																都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
																		24	1,201,250	0	260,018	0	
25	1,602,737	0	186,012	0																			
26	1,879,775	0	868,648	4,713																			
27	5,864,696	0	209,108	0																			
28	417,831	558,000	2,754,464	0																			
29	0																						
16,634,874	都道府県交付分 計	10,966,289	558,000	4,278,250	4,713																		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,047,731	0	0	0																	
		24	28,369,380	0	27,826,107	0																	
		25	38,948,233	0	21,195,327	0																	
		26	22,490,519	0	14,174,106	0																	
		27	30,199,829	0	34,513,580	0																	
		28	9,484,839	630	10,318,701	2,791,125																	
29	2,467,985																						
175,265,182	市町村交付分 計	133,008,516	630	108,027,821	2,791,125																		
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,047,731	0	0	0																	
		24	29,570,630	0	28,086,125	0																	
		25	40,550,970	0	21,381,339	0																	
		26	24,370,294	0	15,042,754	4,713																	
		27	36,064,525	0	34,722,688	0																	
		28	9,902,670	558,630	13,073,165	2,791,125																	
29	2,467,985																						
191,900,056	合計	143,974,805	558,630	112,306,071	2,795,838																		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2E)

東松島市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
	24	25	26	27																																
31	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	赤井、大曲、 矢本、小 松、大塩、 小野、牛網、 浜市、野蒜、 東名、宮戸 地区	市	市	直接	完了	61,150	24	~	27	23					24年度分交付完了。人槽区分により交付額が異なり、設置基 数の集計の結果、国費分が不足し単独費で補てんしたことから 全額執行した。															
																24	12,112		12,113	-																
																25	18,840		17,663	-																
																26	7,455		7,433	-																
																27	7,455		4,040	4,613																
																28																				
																29																				
																累計	45,862	0	41,249	4,613																
																<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																				
																												都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0	0	
														24	0	0	0	0	0																	
														25	0	0	0	0	0																	
														26	0	0	0	0	0																	
														27	0	0	0	0	0																	
														28	0	0	0	0	0																	
														29	0	0	0	0	0																	
												0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	0																	
												市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0	0																	
														24	12,112	0	12,113	0	0																	
														25	18,840	0	17,663	0	0																	
														26	7,455	0	7,433	0	0																	
														27	7,455	0	4,040	4,613	0																	
														28	0	0	0	0	0																	
														29	0	0	0	0	0																	
												61,150	市町村交付分 計		45,862	0	41,249	4,613	0																	
												都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0	0																	
														24	12,112	0	12,113	0	0																	
														25	18,840	0	17,663	0	0																	
														26	7,455	0	7,433	0	0																	
														27	7,455	0	4,040	4,613	0																	
														28	0	0	0	0	0																	
														29	0	0	0	0	0																	
												61,150	合計		45,862	0	41,249	4,613	0																	