

(様式1)

亘理町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

亘理町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	154,492	34,568
24	14,010,228	5,490,032	
25	11,968,452		
26	1,747,638		
27	0		
合計		27,880,810	5,524,600

<参考>	亘理町復興基金残高	23,237,075	亘理町復興基金の利息額	1,441
------	-----------	------------	-------------	-------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	344,019	146,209
24	11,246,776	8,739,023	
25	3,694,536		
26	5,317,375		
27	0		
合計		20,602,706	8,885,232

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5														
2	C	-	2	-	1	地域交流拠点 施設整備事業	荒浜地区	町	巨理町	直接	継続	78,783	24	~	24	23			24年6月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。
																24	59,087	54,566	-
																25			
																26			
																27			
																累計	59,087	54,566	0
7	C	-	4	-	1	巨理町いちご ファーム造成 事業	吉田地区	県	巨理町	間接	継続	246,740	23	~	24	23	1,584	1,582	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。
																24	183,470	188,207	-
																25			
																26			
																27			
																累計	185,054	189,789	0
8	C	-	4	-	2	巨理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	巨理町	間接	継続	11,124,510	23	~	24	23	79,800	69,972	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。
																24	8,263,582	7,004,863	-
																25			
																26			
																27			
																累計	8,343,382	7,074,835	0
9	C	-	4	-	3	巨理町農業用 機械施設整備 事業	吉田・荒 浜・逢隈・ 巨理町地 区	県	巨理町	間接	継続	2,178,250	23	~	27	23	106,260	74,655	24年3月～、農業用機械発注。
																24	689,250	479,635	-
																25	313,338		
																26			
																27			
																累計	1,108,848	554,290	0
11	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	巨理地区	県	県	直接	継続	157,000	23	~	27	23	137,000	0	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。
																24	20,000	101,890	-
																25			
																26			
																27			
																累計	157,000	101,890	0
14	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	巨理地区	町	巨理町	直接	完了	29,000	24	~	24	23			24年8月、調査業務発注。25年3月、完了。
																24	29,000	23,177	5,822
																25			
																26			
																27			
																累計	29,000	23,177	5,822
15	C	-	2	-	2	地域交流拠点 施設整備事業	吉田地区	町	巨理町	直接	継続	122,505	24	~	24	23			24年8月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。
																24	91,878	49,907	-
																25			
																26			
																27			
																累計	91,878	49,907	0

33	C	4	4	-	巨理町花卉・野菜団地造成事業	逢隈地区	県	巨理町	間接	継続	493,755	24	~	24	23				24年7月～、造成工事・建設工事発注。
															24	370,316	238,878	-	
															25				
															26				
															27				
累計	370,316	238,878	0																
34	C	4	5	-	巨理町いちご選果場整備事業	浜吉田地区	県	巨理町	間接	継続	976,288	24	~	24	23				24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。
															24	732,215	538,669	-	
															25				
															26				
															27				
累計	732,215	538,669	0																
35	C	1	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	巨理地区	県	県	直接	継続	18,559,000	24	~	27	23				25年2月、実施設計発注。
															24	202,500	127,911	-	
															25	2,268,750			
															26	5,019,000			
															27				
累計	7,490,250	127,911	0																
36	◆C	1	2	-	農地整備推進支援事業	巨理地区	県	県	直接	継続	52,900	24	~	25	23				24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
															24	26,000	14,135	-	
															25	16,320			
															26				
															27				
累計	42,320	14,135	0																
39	C	1	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)	柴鳥地区	県	県	直接	継続	1,169,000	25	~	27	23				
															24				
															25	37,500			
															26				
															27				
累計	37,500	0	0																
40	C	1	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	荒浜地区	県	県	直接	継続	198,600	24	~	25	23				
															24	22,350			
															25	126,600			
															26				
															27				
累計	148,950	0	0																

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	324,644	146,209	0
		24	10,509,683	8,694,188	0
		25	2,762,508	0	0
		26	5,019,000	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		18,615,835	8,840,397	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	179,965	127,650	5,822
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		179,965	127,650	5,822	
県・市町村交付分 合計		18,795,800	8,968,047	5,822	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、9,523,008千円

(様式2D)

亶理町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	荒浜・吉 田・亶理 地区	町	亶理町	直接	継続	14,780,153	23	~	25	23	140,892	34,568	-	24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、 整地工事発注。496戸整備予定
																	24	6,441,596	2,031,826	-	
																	25	6,350,145			
																	26				
																	27				
																	累計	12,932,633	2,066,394	0	
4	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	荒浜・吉 田・亶理 地区	町	亶理町	直接	継続	154,500	23	~	24	23	13,600	0	-	
																	24	110,000	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	123,600	0	0	
5	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	長瀬地区	町	亶理町	直接	継続	42,000	24	~	24	23				24年6月、本体工事発注。
																	24	31,500	24,412	-	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	31,500	24,412	0	
6	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (実施計画策 定費)	荒浜・吉 田浜・大 畑浜地区	町	亶理町	直接	完了	361,100	24	~	24	23				24年5月、実施計画発注。25年3月、完了。
																	24	270,825	213,241	57,583	
																	25				
																	26				
																	27				
																	累計	270,825	213,241	57,583	
12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (堤防部)	県	県	直接	継続	1,521,000	23	~	27	23	16,275	0	-	
																	24	620,000	0	-	
																	25	387,500			
																	26	77,500			
																	27	0			
																	累計	1,101,275	0	0	
13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)荒浜 港今泉線 (一般部)	県	県	直接	継続	719,000	23	~	27	23	3,100	0	-	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24 年11月用地測量契約。
																	24	77,500	29,196	-	
																	25	178,250			
																	26	220,875			
																	27	0			
																	累計	479,725	29,196	0	
16	D	-	1	-	1	-	荒浜大通線道 路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	荒浜地区	町	亶理町	直接	継続	1,680,000	24	~	29	23				24年8月、調査測量設計発注。
																	24	77,500	47,197	-	
																	25	271,250			
																	26	240,250			
																	27				
																	累計	589,000	47,197	0	

17	D	-	1	-	2	-	荒浜江下線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	亶理町	直接	継続	3,125,000	24	~	32	23			24年8月、調査測量設計発注。	
																	24	77,500	42,315	-	
																	25	232,500			
																	26	310,000			
																	27				
累計	620,000	42,315	0																		
18	D	-	1	-	3	-	五十刈線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	1,240,000	24	~	28	23			24年9月、調査測量設計発注。	
																	24	116,250	38,449	-	
																	25	232,500			
																	26	232,500			
																	27				
累計	581,250	38,449	0																		
19	D	-	1	-	4	-	野地流線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	385,000	24	~	27	23			24年8月、調査測量設計発注。	
																	24	34,875	29,295	-	
																	25	31,000			
																	26	116,250			
																	27				
累計	182,125	29,295	0																		
20	D	-	1	-	6	-	橋本堀添線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	3,300,000	24	~	30	23			24年9月、調査測量設計発注。	
																	24	117,800	53,707	-	
																	25	290,625			
																	26	465,000			
																	27				
累計	873,425	53,707	0																		
21	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	荒浜・吉田地区	町	亶理町	直接	継続	984,120	24	~	26	23			24年10月、補助金交付開始。	
																	24	369,045	9,047	-	
																	25	295,236			
																	26				
																	27				
累計	664,281	9,047	0																		
22	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり総合支援事業	荒浜・吉田地区	町	亶理町	直接	継続	73,680	24	~	25	23			24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。	
																	24	30,217	26,446	-	
																	25	25,042			
																	26				
																	27				
累計	55,259	26,446	0																		
23	◆	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり計画策定事業	荒浜・吉田地区	町	亶理町	直接	継続	14,300	24	~	24	23			24年9月、計画策定発注。
																		24	11,440	10,836	-
																		25			
																		26			
																		27			
累計	11,440	10,836	0																		
24	D	-	20	-	2	-	地域防災施設整備事業	荒浜・吉田地区	町	亶理町	直接	継続	21,000	24	~	26	23				
																	24	7,875	0	-	
																	25				
																	26				
																	27				
累計	7,875	0	0																		
25	D	-	21	-	2	-	下水道整備事業	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	152,000	24	~	25	23			24年11月、25年1月、25年2月、本体工事発注。	
																	24	81,750	74,036	-	
																	25	32,250			
																	26				
																	27				
累計	114,000	74,036	0																		

26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(荒浜中野)	荒浜地区	町	亶理町	直接	継続	2,578,430	24	~	26	23			24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。		
																	24	1,054,536	209,439		-	
																	25	1,201,590				
																	26					
																	27					
累計	2,256,126	209,439	0																			
27	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(亶理江下)	亶理地区	町	亶理町	直接	継続	5,321,317	24	~	26	23			24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年2月、用地買収開始。		
																	24	1,982,977	1,385,951		-	
																	25	2,030,053				
																	26	321,560				
																	27					
累計	4,334,590	1,385,951	0																			
28	◆	D	-	23	-	3	-	復興関連盛土材確保事業	亶理地区	町	亶理町	直接	継続	701,000	24	~	25	23			24年11月、支障木伐採業務発注。25年3月、本体工事発注。	
																		24	280,800	88,200		-
																		25				
																		26				
																		27				
累計	280,800	88,200	0																			
29	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業(吉田舟入北)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	823,879	24	~	26	23			24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。		
																	24	402,286	124,161		-	
																	25	318,607				
																	26					
																	27					
累計	720,893	124,161	0																			
30	D	-	23	-	5	-	防災集団移転促進事業(吉田南河原)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	856,441	24	~	26	23			24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。		
																	24	264,980	123,907		-	
																	25	367,746				
																	26	58,329				
																	27					
累計	691,055	123,907	0																			
31	D	-	23	-	6	-	防災集団移転促進事業(吉田上塚)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	276,318	24	~	26	23			24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買収開始。		
																	24	141,876	35,603		-	
																	25	99,901				
																	26					
																	27					
累計	241,777	35,603	0																			
32	D	-	23	-	7	-	防災集団移転促進事業(吉田大谷地)	吉田地区	町	亶理町	直接	継続	519,644	24	~	26	23			24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。24年11月、用地買収開始。25年2月、付帯工事発注。		
																	24	267,367	100,306		-	
																	25	179,822				
																	26	3,749				
																	27					
累計	450,938	100,306	0																			
37	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業		町					~		23			24年10月、当初提出。24年11月、25年1月、25年2月、変更提出。		
																	24	1,647,788	690,949		-	
																	25					
																	26					
																	27					
累計	1,647,788	690,949	0																			
41	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(鳥の海)	県	県	直接	継続	570,000	24	~	27	23			25年3月道路詳細設計契約。		
																	24	38,750	15,624		-	
																	25	201,500				
																	26	0				
																	27	0				
累計	240,250	15,624	0																			

42	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業 (県分)	県						23				
																24				
																25	164,778			
																26				
																27				
																累計	164,778	0	0	

(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。	2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。	3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。	5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。	6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。	7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	19,375	0	0		
										24	736,250	44,820	0		
										25	932,028	0	0		
										26	298,375	0	0		
										27	0	0	0		
										都道府県交付分 計		1,986,028	44,820	0	
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	154,492	34,568	0
												24	13,820,783	5,359,323	57,583
												25	11,958,267	0	0
												26	1,747,638	0	0
27	0	0	0												
市町村交付分 計		27,681,180	5,393,891	57,583											
県・市町村交付分 合計		29,667,208	5,438,711	57,583	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、7,485,653千円										

(様式2E)

巨理町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
38	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	荒浜・吉田・巨理・逢隈地区	町	巨理町	直接	継続	28,980	24 ~ 25	23				25年2月、補助金交付開始。
										24	3,105	1,119	-	
										25	6,210			
										26				
										27				
										累計	9,315	1,119	0	
(注)														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
		都道府県交付分		各年度別合計		23	0	0	0					
						24	0	0	0					
						25	0	0	0					
						26	0	0	0					
						27	0	0	0					
						都道府県交付分 計		0	0	0				
		市町村交付分		各年度別合計		23	0	0	0					
						24	3,105	1,119	0					
						25	6,210	0	0					
						26	0	0	0					
						27	0	0	0					
						市町村交付分 計		9,315	1,119	0				※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,119千円
						県・市町村交付分 合計		9,315	1,119	0				