

(様式1)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

| 岩沼市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|------------|-------------|-----------------|
| | 23 | 1,006,932 | 0 |
| 24 | 13,352,636 | 8,607,444 | |
| 25 | 21,077,917 | 12,684,255 | |
| 26 | 8,554,078 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 43,991,563 | 21,291,699 |

| | | | | |
|------|--------------------|------------|----------------------|-------|
| <参考> | 岩沼市東日本大震災復興交付金基金残高 | 21,594,997 | 岩沼市東日本大震災復興交付金基金の利息額 | 7,888 |
|------|--------------------|------------|----------------------|-------|

| <参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 43,000 | 0 |
| 24 | 1,567,891 | 503,492 | |
| 25 | 4,246,450 | 2,569,052 | |
| 26 | 5,695,806 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 11,553,147 | 3,072,544 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|---|--------|-------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | A-4-1- | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 東部地域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 338,600 | 24～27 | 23 | | | | 案件毎に個別調査。24年度 調査件数3件。 |
| | | | | | | | | | | 24 | 102,225 | 1,800 | - | |
| | | | | | | | | | | 25 | | 4,669 | - | 調査件数5件。 |
| | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | 102,225 | 6,469 | 0 | |
| 18 | A-4-1- | 埋蔵文化財発掘調査事業 | 岩沼市全域 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 746 | 24～24 | 23 | | | | 24年6月～26年3月 分布調査調整 |
| | | | | | | | | | | 24 | 559 | 1 | - | |
| | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | 559 | 1 | 0 | |
| (注) | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | 24 | 559 | 1 | 0 | |
| 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | 都道県交付分 各年度別合計 | | | | |
| 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | 市町村交付分 各年度別合計 | | | | |
| | | | | | | | | | | 都道県交付分 計 | | | | |
| | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | | |
| | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | | |

(様式2C)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|---|---|---|---|----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | C | - | 1 | - | 1 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) | 岩沼地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 52,000 | 23 ~ 27 | 23 | 43,000 | 0 | - | 24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,000 | 38,454 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 2,560 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 52,000 | 41,014 | 0 | |
| 20 | C | - | 1 | - | 2 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) | 岩沼地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 10,369,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | - | 25年3月、実施設計発注。 25年5月、工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 97,500 | 89,289 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,022,250 | 814,273 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 4,819,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 5,939,250 | 903,562 | 0 | |
| 21 | C | - | 1 | - | 3 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業) | 玉浦中部地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 500,997 | 24 ~ 27 | 23 | | | - | 24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、高度化支援業務発注。 25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 132,043 | 132,043 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 102,450 | 102,001 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 88,425 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 322,918 | 234,044 | 0 | |
| 28 | ◆ | C | - | 4 | - | 1 | 岩沼市農業機械施設導入検討支援調査事業 | 東部地域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 24,035 | 24 ~ 24 | 23 | | | - | 24年7月、調査設計業務発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19,228 | 18,228 | 1,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 19,228 | 18,228 | 1,000 | |
| 29 | ◆ | C | - | 1 | - | 2 | 農地整備推進支援事業 | 岩沼地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 33,400 | 24 ~ 25 | 23 | | | - | 24年9月、ワークショップ企画運營業務発注。 25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運營業務発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 16,640 | 6,787 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 10,080 | 4,473 | 15,460 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 26,720 | 11,260 | 15,460 | |
| 33 | C | - | 4 | - | 1 | - | 被災地域農業復興総合支援事業 | 東部地域 | 県 | 市 | 間接 | 継続 | 4,204,524 | 24 ~ 25 | 23 | | | - | 25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。 25年5月RC造成工事発注、25年6月、RC(3地区)発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1,166,899 | 165,823 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,932,786 | 1,329,444 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 53,706 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,153,391 | 1,495,267 | 0 | |
| 34 | ◆ | C | - | 4 | - | 1 | 被災地域農業復興総合支援事業(効果促進) | 東部地域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 80,582 | 24 ~ 25 | 23 | | | - | 25年2月、農業用機械発注。 26年2月、農業用機械発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 22,968 | 6,929 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 9,264 | 1,579 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 32,232 | 8,508 | 0 | |

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------|--|
| 37 | ◆ C - 4 - 1 - 3 | 被災地域農林 再開支援事業 | 東部地域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 15,971 | 25 ~ 25 | 23 24 25 26 27 累計 | 12,776 | 12,432 | 344 | 25年5月、農業復興支援業務発注 | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 24 25 26 27 | 43,000 1,422,082 3,067,566 4,961,631 0 | 0 432,396 2,252,751 0 0 | 0 0 15,460 0 0 | | |
| 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | 都道府県交付分 計 | | | | 9,494,279 | 2,685,147 | 15,460 | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 24 25 26 27 | 0 42,196 22,040 0 0 | 0 25,157 14,011 0 0 | 0 1,000 344 0 0 | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | | 64,236 | 39,168 | 1,344 | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | | 9,558,515 | 2,724,315 | 16,804 | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|----|---|---|---|-------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | D | - | 1 | - | 1 | - | 市道寺島海岸 線整備事業 | 寺島海岸 線 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,631,320 | 23 ~ 27 | 23 | 10,656 | 0 | - | 24年7月調査測量設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 148,909 | 27,225 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 648,447 | 34,089 | - | 26年1月用地買収開始。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 387,648 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,195,660 | 61,314 | 0 | |
| 3 | D | - | 1 | - | 2 | - | 市道藤曾根線 整備事業 | 藤曾根線 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 860,706 | 23 ~ 27 | 23 | 7,750 | 0 | - | 24年7月調査測量設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 96,626 | 12,004 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 351,331 | 37,534 | - | 26年1月用地買収開始。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 191,809 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 647,516 | 49,538 | 0 | |
| 4 | D | - | 4 | - | 1 | - | 玉浦西地区災 害公営住宅事 業 | 玉浦西地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 5,013,400 | 23 ~ 25 | 23 | 180,950 | 0 | - | 24年9月設計業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 729,262 | 841,579 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,476,511 | 3,449,969 | - | 25年12月本体工事発注(協定締結)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 4,386,723 | 4,291,548 | 0 | |
| 5 | D | - | 20 | - | 1 | - | 復興まちづくり 計画策定支援 事業 | 東部地域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 100,000 | 24 ~ 24 | 23 | | 0 | - | 24年4月復興計画策定業務契約。24年7月千年希望の丘整備 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 75,000 | 22,684 | - | 基本設計業務契約。25年1月エココンバクトシティ基本方針策定 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 4,238 | - | 25年4月復興計画策定業務契約。26年2月千年希望の丘(蒲崎他)基本構想業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 75,000 | 26,922 | 0 | |
| 6 | D | - | 21 | - | 1 | - | 二野倉排水路 整備事業 | 二野倉地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,440,000 | 23 ~ 27 | 23 | 64,500 | 0 | - | 24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 25,995 | - | 契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 924,000 | 1,337,502 | - | 25年7月本体工事発注(協定締結) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,170,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,159,250 | 1,363,497 | 0 | |
| 7 | D | - | 21 | - | 2 | - | 二野倉排水機 場新設整備事 業 | 二野倉地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,854,000 | 23 ~ 27 | 23 | 56,250 | 0 | - | 24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 101,367 | - | 契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 990,000 | 944,876 | - | 25年7月本体工事発注(協定締結) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,302,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,349,000 | 1,046,243 | 0 | |
| 8 | D | - | 21 | - | 3 | - | 二野倉2号排 水路整備事業 | 二野倉地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 311,000 | 23 ~ 27 | 23 | 17,250 | 0 | - | 24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 11,276 | - | 契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 87,000 | 87,546 | - | 25年7月本体工事発注(協定締結) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 64,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 168,750 | 98,822 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|-----|------|---|----|---|---|---|----------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | D | - | 21 | - | 4 | - | 二野倉2号排水機場新設整備事業 | 二野倉地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,973,850 | 23 ~ 27 | 23 | 43,125 | 0 | - | 24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 77,271 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 690,000 | 655,845 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 373,762 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,106,887 | 733,116 | 0 | |
| 10 | D | - | 21 | - | 5 | - | 矢野目排水路整備事業 | 矢野目地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,003,000 | 24 ~ 27 | 23 | | 0 | - | 24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 69,000 | 10,880 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 927,000 | 1,351,859 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,003,125 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 1,999,125 | 1,362,739 | 0 | |
| 11 | D | - | 21 | - | 6 | - | 矢野目排水機場新設整備事業 | 矢野目地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 5,529,920 | 24 ~ 27 | 23 | | 0 | - | 24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 25年7月本体工事発注(協定締結) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 50,625 | 53,799 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,410,000 | 1,392,643 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 1,346,190 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,806,815 | 1,446,442 | 0 | |
| 12 | D | - | 21 | - | 7 | - | 矢野目2号排水路整備事業 | 矢野目地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 92,000 | 24 ~ 24 | 23 | | 0 | - | 24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 69,000 | 10,880 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 69,000 | 10,880 | 0 | |
| 13 | D | - | 21 | - | 8 | - | 矢野目2号排水機場新設整備事業 | 矢野目地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 67,500 | 24 ~ 24 | 23 | | 0 | - | 24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 50,625 | 53,799 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 50,625 | 53,799 | 0 | |
| 14 | D | - | 21 | - | 9 | - | 玉浦西下水道整備事業 | 玉浦西地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 684,000 | 23 ~ 25 | 23 | 22,500 | 0 | - | 24年5月施設計画策定業務契約。24年12月施設設計業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 99,375 | 38,981 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 391,125 | -14,042 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 513,000 | 24,939 | 0 | |
| 15 | D | - | 23 | - | 1 | - | 玉浦西部防災集団移転促進事業(整備事業) | 玉浦西地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 15,214,650 | 23 ~ 26 | 23 | 510,095 | 0 | - | 24年7月移転先用地買収開始。24年7月造成工事発注。25年1月移転元地買収開始。 25年12月宅地引渡し開始。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 7,202,489 | 6,855,827 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 5,597,730 | 2,216,123 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,502 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 13,312,816 | 9,071,950 | 0 | |
| 16 | D | - | 23 | - | 2 | - | 玉浦西部防災集団移転促進事業(計画策定) | 玉浦西地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 458,647 | 23 ~ 25 | 23 | 93,856 | 0 | - | 24年3月調査測量設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 199,878 | 168,009 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 50,250 | 91,007 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 343,984 | 259,016 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|-----|------|---|----|----|---|---|-----|------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| | ◆ | D | - | 23 | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | - | 1 | | |
| 17 | ◆ | D | - | 23 | - | 1 | - | 1 | 自然共生・国際医療産業都市整備事業 | 矢野目地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 14,140,900 | 24 | ～ | 28 | 23 | 0 | - | 24年7月基本構想策定業務契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 175,040 | 50,291 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 47,773 | - | 25年5月基本計画策定業務発注 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 175,040 | 98,064 | 0 | |
| 22 | D | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 道路事業(市街地相互の接続道路) | (一)岩沼海浜緑地線(二の倉) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 1,650,000 | 24 | ～ | 27 | 23 | 0 | - | 24年7月道路測量設計、橋梁予備設計契約25年1月用地測量 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 46,500 | 42,150 | - | 業務、地質調査、道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計契 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 498,325 | 232,919 | - | 25年10月用地買収開始。25年10月工事契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 423,925 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 968,750 | 275,069 | 0 | |
| 23 | D | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 市道空港三軒茶屋線整備事業 | 三軒茶屋線 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,414,781 | 24 | ～ | 27 | 23 | 0 | - | 24年7月調査測量設計契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 490,879 | 87,148 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 2,052,819 | 293,297 | - | 25年11月用地買収開始。26年1月本体工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 784,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 3,328,538 | 380,445 | 0 | |
| 24 | D | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 市道空港三軒茶屋線延伸部整備事業 | 三軒茶屋線 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,266,435 | 24 | ～ | 27 | 23 | 0 | - | 24年7月調査測量設計契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 94,102 | 4,154 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 553,331 | 17,983 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 270,101 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 917,534 | 22,137 | 0 | |
| 25 | D | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 市道相野釜線整備事業 | 相野釜線 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 4,493,516 | 24 | ～ | 27 | 23 | 0 | - | 24年7月調査測量設計契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 339,626 | 34,828 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,710,286 | 170,797 | - | 26年1月用地買収開始。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 873,108 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,923,020 | 205,625 | 0 | |
| 26 | D | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 市道本町早股線整備事業 | 本町早股線 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 558,365 | 24 | ～ | 27 | 23 | 0 | - | 24年7月調査測量設計契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 232,380 | 30,670 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 126,158 | 4,293 | - | 26年1月用地買収開始。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 55,782 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 414,320 | 34,963 | 0 | |
| 27 | D | - | 13 | - | 1 | - | - | - | 住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業) | 東部地域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 738,840 | 24 | ～ | 24 | 23 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 554,130 | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 554,130 | 0 | 0 | |
| 30 | D | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 道路事業(市街地相互の接続道路) | (主)塩釜巨理線(早股寺島) | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 520,000 | 24 | ～ | 27 | 23 | 0 | - | 24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 38,750 | 16,497 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 201,500 | 54,857 | - | 25年7月用地買収開始。25年11月工事契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 85,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 325,500 | 71,354 | 0 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|-----------|---------|----|----|---|---|----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | D | - | 22 | - | 1 | - | 都市公園事業 (防災公園) (整備事業) | 岩沼海浜 緑地 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 855,000 | 24 | 23 | | 0 | - | 24年9月公園基本設計契約。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 60,000 | 12,448 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 225,000 | 23,365 | - | | 25年9月公園詳細設計契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 225,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 510,000 | 35,813 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ★ | F | - | 2 | - | 1 | 市街地復興効果促進事業 | | 市 | | | | | | 23 | | 0 | - | 24年9月仮設歩道設置工事発注、造成工事施工管理契約。25年1月住宅再建相談業務契約。25年4月造成工事施工監理業務(H25年度分)発注。26年2月農道付 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 2,507,269 | 40,400 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 77,889 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 457 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 2,507,726 | 118,289 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ◆ | D | - | 23 | - | 1 | 玉浦西地区周辺環境整備事業 | 玉浦西地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 42,000 | 24 | 23 | | 0 | - | 25年2月水路工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,000 | 21,420 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 9,600 | 1,309 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 33,600 | 22,729 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | D | - | 22 | - | 2 | - | 都市公園事業 (防災公園) (用地費) | 岩沼海浜 緑地 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 5,000 | 25 | 23 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 3,333 | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 3,333 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ◆ | D | - | 1 | - | 1 | 道路整備促進事業(工事監督支援業務) | 東部地域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 133,000 | 25 | 23 | | 0 | - | 25年10月工事監督支援業務発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 36,800 | 13,776 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 33,600 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 70,400 | 13,776 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | D | - | 22 | - | 3 | - | 千年希望の丘防災公園整備事業(整備事業) | 沿岸地域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 2,320,000 | 25 | 23 | | 0 | - | 25年7月設計業務発注。25年11月本体工事発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 840,000 | 356,556 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 375,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 1,215,000 | 356,556 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | D | - | 22 | - | 4 | - | 千年希望の丘防災公園整備事業(用地買収) | 沿岸地域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 280,000 | 25 | 23 | | 0 | - | 26年2月用地買収開始。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 0 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 93,333 | 36,629 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 93,333 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 186,666 | 36,629 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ★ | F | - | 4 | - | 1 | 市街地復興効果促進事業(県分) | 岩沼市 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 313,408 | 25 | 23 | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 250,726 | 5,160 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 250,726 | 5,160 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------|---|---|----|---|---|--------------------------------------|-----------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | D | - | 1 | - | 7 | - | 市道藤曾根線 延伸部整備事業 | 岩沼市 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 431,099 | 25 | ～ | 27 | 23 | | | | 25年12月調査測量設計業務契約。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 52,316 | 18,244 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 222,221 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 274,537 | 18,244 | 0 | |
| 43 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | 玉浦西地区災 害公営住宅駐 車場整備事業 | 玉浦西地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 47,300 | 25 | ～ | 26 | 23 | | | | 25年12月本体工事発注(協定締結) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 37,840 | 37,840 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 37,840 | 37,840 | 0 | |
| 44 | ◆ | D | - | 22 | - | 3 | 千年希望の丘 防災公園整備 事業(工事監 督支援業務) | 沿岸地域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 3,250 | 26 | ～ | 26 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 2,600 | 0 | 0 | |

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 |
|--|------|-----|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|
| (注) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 24 | 145,250 | 71,095 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 25 | 1,178,884 | 316,301 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 26 | 734,175 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 都道府県交付分 計 | | | 2,058,309 | 387,396 | 0 | |
| | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 1,006,932 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 24 | 13,208,215 | 8,580,487 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 25 | 21,055,877 | 12,665,575 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 26 | 8,554,078 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | 43,825,102 | 21,246,062 | 0 | |
| | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | 45,883,411 | 21,633,458 | 0 | |