総括表

平成27年3月末時点

(千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
七ヶ浜町 交付分	23	683,875	0
▎ 交付分	24	7,970,883	2,025,866
	25	13,750,611	9,170,692
	26	1,842,154	4,916,207
	27	2,953,325	
合 計		27,200,848	16,112,765

<参考>	七ヶ浜町東日本大震災復興交付	七ヶ浜町東日本大震災復興交付	七ヶ浜町東日本大震災復興交付
	金基金残高	金基金の利息額	金基金の取崩額
, , ,	16,754,937	10,640	10,456,550

く参考>	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
宮城県	23	48,000	0
交付分_	24	1,394,360	116,765
(うち、当該	25	2,926,283	2,719,274
市町村分)	26	1,350,733	1,805,628
	27	657,750	
合 計		6,377,126	4,641,667

(注)

省庁名 文部科学省 平成27年3月末時点

																				(千円)
No	·.	7	事業	番号	<u>1</u>		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続	全体 事業費	全体 事 期 間	本 美 4	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								長須賀遺								23	0	0	_	復興事業計画の一部の確認調査を実施し、本調査不要を確認。今後、道路・ 都市公園等の事業計画により確認調査を実施(予定)。
								跡、諏訪神 社前遺跡、								24	70,481	4,584	-	H24年度 復興事業計画の一部の確認調査を実施。
1		A -	4	-	1 -	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	峯貝塚、東	町	町	直接	継続	108,475	24 ~	27	25	0	8,902	-	H25年度 表浜遺跡等を中心に確認調査を実施。 H26年度 二月田貝塚等を中心に確認調査を実施。H24~26年度の確認調
							拙調宜争耒	原遺跡、土 浜貝塚、表	-							26	0	9,534		査で出土した資料の基礎整理作業を実施。
								浜貝塚、衣 浜遺跡等								27	0			
								77,22,201 1,								累計	70,481	23,020	0	
															-	23	0	0		
								L., 10 m-							-	24	552	0		事業計画と調整中
28		A -	4	-	1 -	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	七ケ浜町 全域	県	県	直接	継続	737	24 ~	27	25	<u>U</u>	1		· 一部成果品完成
							加 侧且	王埙							-	26 27	0			- 即风未阳九风
																累計	552	1	0	
(注)							•	•	•						23	0	0	0	
1							施設名」「交付団体					事業費」	都道県	各年	由	24	552	0	0	
							交付金事業計画の						交付分	別合	計 -	25 26	0	0	0	
							継続、廃止、完了れた国費を復興交					4 15		,,,,,	-	26	0	1	0	
							付決定、協定等に							を 対	是交付分	27	552	0	0	
7							お、国費相当分は、							印坦牙		23	00Z	0	0	
	せん	ん。														24	70.481	4.584	0	
5	5 「幇	九行残客	[]欄(こは、	廃」	Ŀ、完 [·]	了になった事業の列	浅額を記入し	てくださし	١.			市町村 交付分	各年 別合	皮 -	25	0	8.902	0	
6			「残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 僕の進捗状況・欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なま ☆(年度を見し、できずましょう)ではました。										XND	別百	āT -	25 26	0	9,534	0	
	度、	、24年月	24年度を区別して記載する必要はありません。													27	0	0	0	
			2.172.2.33.7.0.2.3.00.7.0.2.30											市町村			70,481	23,020	0	
													県·市町	村交付:	分 合	計	71,033	23,021	0	

省庁名 農林水産省 平成27年3月末時点

																					(千円)
No.		į	事業	番	를		事業名	地区施設	☑名 设名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続/完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年月	变付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																	23	3 6,000			24年12月、嵩上げ工事発注。
																	24	1 0	3,497	_	25年3月、完成
							漁港施設機	能									25	5 0	0	_	未執行。
26	•	с -	- 6	-	1	-	強化事業(資)	昌浦は	田浜	県	町	間接	完了	8,000	23	~ 2	20		0	2,503	26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。
																	2				
																	累	•• -,	3,497	2,503	
																	_23	3 42,000			24年4月、嵩上げ工事発注。
							漁港施設機強化事業	能 ", ,	- 1.l.								24	1 0	14,076		25年3月、完成
27		с –	- 6	-	2	-	強化事業	一松ケル	兵地	県	町	間接	完了	56,000	23	~ 2	6 25			- 04.044	<u>未執行。</u> 27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成
							(松ヶ浜地区	三) 区									20		3,280	24,644	2/年1月高工门工争宪注、2/年3月元队
																	累		17.356	24.644	
\vdash	-	+	-			_		1	- m_				-				20		17,350	24,044	26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理
							宮城県水産	技 七ヶ浜 宮城県	ぜ・								24		47,386		20年3月建采、版概改備、电风改備、取小工争、建采工争监理 委託発注。
							術総合セン	** ++ 4									21		2,599,632		,安心无 仁 。
30	(c -	- 8	-	1	-	ター種苗生	生したい	/ター	県	県	直接	継続	4,253,861	24	~ 2	7 26		445.483	_	
							施設復旧整	Ⅷ 種苗绉	主産								2		110,100		
							事業	施設									累		3,092,501	0	
	1		+				ш.т.уд 44 гл	1_6									23	3 0	0	0	
							農山漁村地	項									24	1 0	0	0	25年6月事業開始、12月完了
38	١.	_	- 1 1	_	1		復興基盤総	台 阿川地	地区	町	m	- +++		7,000	٥.	۱ ۱	_ 25	7,000	6,615	385	1
38	- 1	c -	· '	-	'	-1	整備事業(復興整備	_ 外6地	区	шJ	町	旦按	完了	7,000	25	~ 2	22 24 5 25	6 0			
							施計画)	=									2	7 0			
							心间凹/										累	十 7,000	6,615	385	
							被災地域農業										23				25年3月、実施設計発注。
							復興総合支持										24		4,882	-	
53	١,	c -	- 4	l_	1	_	事業(七ヶ浜	町 七ヶ沙	兵町	県	⊞⊤	間接	継続	200.908	24	~ 2	7 25		24,853		7月、用地測量完了 11月、農業用機械購入完了
			Ι΄				農業復興共同			21	-,	IHIJX	11211111	200,000	2-7	-	26		88,501		H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完
							乾燥調製施調 等整備事業)	Ž.									2				
-	-	4	-			_	守证佣尹木/								-		累	••	118,236	0	
							農山漁村地	域									23		14,280		25年3月、基本計画策定業務発注。
							復興基盤総		Eth								25		7,800	l	25年4月塩分モニタリング業務発注
54	(с –	- 1	-	2	-	整備事業	して	共型	県	県	直接	継続	34,300	24	~ 2	7 26		1,289	l	25年4月塩ガモ=タリング耒務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注
							(復興整備										2		1,209		20十5万編ガモーバル 未効元圧
							施計画)										累		23,369	0	
\vdash	\dashv	+	+	1		\dashv	1												20,309	0	
																	23	1 0	†		1
							農地整備推	進 七元3	丘栅	_	_	l					25	11.840	0	11.840	
55	•	c -	- 1	-	3	- 1	支援事業	区区	77,715	県	県	直接	廃止	14,800	25	~ 2	5 26	3 0	† -		
							ヘルナベ	<u> </u>									2	7 0	†		
																	累		0	11.840	

No.			事	業者	番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	/	継続/完了	全体 事業費	4	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
65		С -	_	1 -	_	3 -	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	七ヶ浜地 区	県	県	直接	継続	2,256,000	25	~ 32	23 24 25 26 27 累計	120,000 898,500 657,750 1.676,250	32,575 818,954 851,529		25年11月,実施設計発注。26年1月,工事発注。 26年6月,工事発注。
68		С -	_	7 -	-	1 -		水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 業共同利用施 設)	花渕浜舘 下地区	町	町	直接	継続	380,000	26	~ 27	23 24 25 26 27 累計	261,250	0		H26.6 事業者選定
2 3 4	了「事全 継交 契	業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してくださ									、してくだ こください 別に記 <i>り</i> が明確に	さい。 、 、 、してくだる なってい	さい。 る国費	都道県 交付分	別	中度 合計	23 24 25 26 27	48,000 1,316,308 1,966,173 1,118,233 657,750 5,106,464	0 84,121 2,664,860 1,357,507 0 4,106,488	0 0 11,840 27,147 0 38,987	
5 6	せ「執事度漁	が。 行残 業の 24年 業集落]済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になってい 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で										お、23年「継続/	市町村 交付分 県・市町	市	中度 合計	23 24 25 26 27 7分計	0 7,000 261,250 0 268,250 5,374,714	0 0 6,615 0 0 6,615 4,113,103	0 0 385 0 0 385 39.372	

(千円) 事業 直接 継続 全体 全体 契約済額 地区名 交付 交付額 執行残額 実施主体 事業番号 事業名 事業 年度 No. 事業の進捗状況 施設名 団体 事業費 (国費) (国費相当額) (国費相当額) 間接 完了 期間 0 |測量設計委託 H24.11発注 H25.3終了、H25.3 工事契約済み、 23 0 道路事業 (仮)町道 24 37,200 37,200 H25.3 用地取得(承諾済み)、H25 用地取得契約完了 ((仮)町道花 花渕浜笹 25 214.985 111 091 渕浜笹山地区 山地区ア 直接 完了 325.400 24 ~ 25 ח 26 91,692 12,202 H26.6 工事発注 アクセス1号 クセス1号 27 252,185 239.983 23 0 当該地域を被災市街地土地区画整理事業(0 道路事業 31.775 24 0 31.775 ため、道路事業を廃止 町道代ケ 25 26 (町道代ヶ崎 0 D -崎海岸線 直接 廃止 285.000 24 ~ 26 海岸線外15路 0 外15路線 線) 27 0 31.775 31.775 0 当該地域を被災市街地土地区画整理事業に 0 23 上水道整備事 24 7.200 7,200 ため、上水道整備事業を廃止 町道代ケ 25 0 4 | ♦ D | − 1 | − 2 | (町道代ヶ崎 崎海岸線 直接 廃止 103.000 24 ~ 26 26 0 海岸線外15路 外15路線 27 0 7.200 7.200 0 H24.10 測量調査設計委託発注。県港湾堤防復旧工事の影響 23 0 0 24 12.400 10.780 で工事発注がずれ込む見通しで、協議調整中。(時期未定) 道路事業 町道東宮 25 110,050 (町道東宮港 D -港湾線外 直接 継続 158.000 24 25 26 36,309 H26.8 工事発注(第1工区) H26.11 工事発注(第2·3工区) 0 湾線外6路線)6路線 27 n 122.450 47.089 23 0 24 4,000 0 当該地区の道路嵩上げ、道路拡幅事業の計画がなくなったた 上水道整備事 町道東宮 25 め、それに付随する上水道整備事業を廃止。 0 港湾線外 町 直接 廃止 55.000 24 ~ 26 ◆ D - 1 (町道東宮港 26 0 4.000 6路線 湾線外6路線) 27 0 累計 4.000 4.000 23 100,625 H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定網 24 239,750 62,137 結)、H25.3 用地買収 用地買収(完了)、H25.4 災害公営住宅 災害公営住宅 松ヶ浜地 整備工事委託、H25.8災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3 25 388.605 646.638 整備事業 D - 4 -直接 完了 833,120 | 23 | ~ | 26 整備巨数32戸(予定) 26 -3,869 24,074 H26.6 建築着工 H27.3 建築完 (松ヶ浜地区) 27 728.980 704.906 24.074 23 未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数50台分を 災害公営住宅 24 2,000 0 整備(予定) 駐車場整備事 松ヶ浜地 25 8.000 直接 完了 12,500 24 ~ 25 ◆ D -26 1,656 H26.6 整備開始 H27.3 整備完了 8,344 0 (松ヶ浜地区) 27 10,000 8.344 1,656

No		-	事業	番	号		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続/完了	全体 事業費	3	全体 事業 期間	年度	· 交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
							// ch									23	103,250		0	H24.9 建築設計(県協定締結)、H24.10 造成実施設計、、H25.3
							災害公営住宅 整備事業	菖蒲田浜								24	1,216,250	157,713		用地買収 用地買収(完了)、H25.8造成工事委託、H25.10災害 公営住宅整備(県協定締結) H26.3 整備戸数100戸(予定)
9		D -	4	-	2	-	(菖蒲田浜地	地区	町	町	直接	継続	3,396,806	23	~ 2	L	1,183,895	2,319,639	-	
							区)									26 27	468,810 0	365,167		H26.5 建築着工
																累計	2.972.205		0	
							災害公営住宅									23	0	4	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数152台分
							駐車場整備事	###								24	9,200			を整備(予定)
10	•	D -	4	_	2	- 1	業	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	継続	38,000	24	~ 25	25 26	21,200	- 		H26.5 整備開始
							(菖蒲田浜地	1010								27	+			
							区)									累計	30,400		0	
																23	208,250		0	H24.11 造成実施設計、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.3
							災害公営住宅	# ***								24	450,625			用地買収開始 用地買収、H25.9造成工事委託契約、H25.10災
11		D -	- 4	_	3	_	定洲尹未	花渕浜地	町	町	直接	継続	1,627,243	23	~ 2	7 25	653,261 111,701	1,202,050		害公営住宅整備(県協定締結) H26.3整備戸数50戸(予定) H26.6 建築着工
							(花渕浜地区)	区								26 27	111,701	123,979	_	H20.0 建栄育工
																累計	1,423,837		0	
	Ħ															23	0		0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数75台分を
							災害公営住宅									24	4,400	0	_	不有于。火舌公呂住七の笠綱にめわせ、駐車場百数パロガを 整備(予定)
12	•	D -	- 4	_	3	- 1	駐車場整備事		町	町	直接	継続	18.750	24	~ 26	25 26	10,600			
							(花渕浜地区)	区	-				,			26	0	15,000		H26.6 整備開始
							(16)从地区)									累計	15.000	15,000	0	
	H															23	0		0	
							上水道整備事									24	800	0	_	 地区避難所建設計画地の変更により上水道整備事業を廃止。
13	•	D -	- 4	_	3	_ 2		花渕浜地	Вт	Вт	直接	廃止	11.000	24	~ 25	25	0			地色起熱が建設可画地の変更にあり上が追走偏争未を廃止。
					-		(花渕浜地区)	凶				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		-	26	0		800	
																27 累計	- 800		800	
																23	75.250	0	000	
																	. 🕂	ļ		結)、H25.1 用地買収開始、整備戸数 9戸(予定)
							災害公営住宅	吉田浜地								24	156,625	15,837		H25用地買収完了、H25.5造成契約、H25.9災害公営住宅整備 (県協定締結)
14		D -	- 4	_	4	-	整備事業	区	町	町	直接	完了	398,000	23	~ 25		116,375	229,709	-	136.2数
							(吉田浜地区)	_								26	0		163,008	H26.5 建築着工 H27.3 建築完了
1																27 累計	348.250		163.008	
\vdash	\vdash	+														23	346,230		163,008	
							災害公営住宅									24	1,600	0		未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数14台
15	•	<u>_</u>	. 4	_	4	_ ,	駐車場整備事		⊞т	Вт	直接	完了	3.500	24	~ 01	25	1,200	0	_	分を整備(予定)
13	•	_ اد	4		4	- '	業	区	щј	шј	旦按	元」	3,500	24	23	26	0	+	676	H26.5 整備開始 H27.3 整備完了
1							(吉田浜地区)									27	0			
																累計	2,800	2,124	676	

No		:	事業	業番	号			事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続	全体 事業費	1	全体 事業 期間	年度	· 交付額 · (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																	23	131,250	0	0	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締
								災害公営住宅	(上) 林 军								24	309,750	23,975		結)、H25.1 用地買収開始 H25用地買収、H25.5造成契約、 H25.10災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3、整備戸数 24
16		D -	- 4	1 -	5	-		整備事業 (代ヶ崎浜地	代ヶ崎浜 地区	町	町	直接	継続	787,000	23	~ 25		247,625	566,227	-	日26.7 建築着工
								区)									26 27	0			H20./ 建梁有工
																	累計	688,625		0	
								災害公営住宅									23	0		0	・未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数36台
								駐車場整備事	代ヶ崎浜								24 25	2,800 5.400	0 0		分を整備(予定)
17	•	D -	- 4	1 -	5	-		業	地区	町	町	直接	継続	10,250	24	~ 25	26	0,400	4		H26.7 整備開始
								(代ヶ崎浜地 区)									27	0	İ		11001 E MINIM
								E)									累計	8,200		0	
																	23	11,250		0	H24.10月 亦楽地区津波復興拠点整備事業整備計画策定。 防災拠点施設整備は、都市防災総合推進事業にて申請し事業
		_	١.		١.			津波復興拠点						4= 000			25	11,230		363	
18		D -	- 1	5 –	1	-		整備事業	亦楽地区	町	町	直接	完了	15,000	24	~ 24	26	0			
																	27	0			
			+	-	-	<u> </u>	H	都市防災総合	古法田泺								累計 23	11,250	10,867	383	H24.4に計画策定支援業務委託により、七ヶ浜町避難計画を
								部川防火秘口 推進事業	地区外8								24	12.750		308	H24.10.25に策定。H25.3までハザードマップを作成し、H25.4 住
19		D -	- 2	_				(菖蒲田浜地	地区•	BT	⊞⊤	直接	完了	17,000	24	04	25	0	- 		
19		- ال		"	Ι'			区外8地区・	七ヶ浜国	щј	щј	旦按	7 1	17,000	24	24	26	0			
								七ヶ浜国際村 外5施設)	際村外5 施設								27 累計	12.750		308	
	H		+	_			H	クトンル 記入	心改							-	<u>糸</u> 司	12,750	12,442		未着手。計画地が花渕浜安場地区から花渕浜五月田地区に変
							l I.	下水道事業									24	3,000	<u> </u>	3,000	
20		D -	- 2	1 -	1	_		(龙洲)丘中坦	花渕浜安	⊞⊤	町	直接	廃止	51.000	24	~ 25	25	0			
		_						地区)	場地区	٠,	-,	E1X	<i>7</i> 0.11	01,000	- '		26 27	0			
																	累計	3.000	0	3.000	
																	23	0,000			当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更と
								下水道事業	代ヶ崎浜								24	45,000	0		なり、下水道事業を廃止。
21		D -	- 2	1 -	2	_		(代ヶ崎浜西・	西·清水	町	町	直接	廃止	667,000	24	~ 26	25 26	0			
								清水地区)	地区								27	0			
																	累計		0	45,000	
																	23	0	4	0	·道路整備(嵩上げや側溝整備)に合わせ、下水道の整備を実施
l								下水道事業	市市汽								24	19,500			する予定としていたが、道路事業のみで完結することとなったた
22		D -	- 2	1 -	3	-		(東宮浜・要害	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	廃止	288,000	24	~ 26	25 26	0 0		19.500	め、下水道事業を廃止。
							:	地区)	202E								27	0		13,300	<u> </u>
	Ш						Ш										累計	19,500	0	19,500	
l									湊浜•								23	6,750	0	0	
								都市公園事業 (湊浜・松ヶ	松ヶ浜・								24	82,500			H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注 D-22-2と合併発注。
23		D -	- 2	2 –	1	-		(凌浜・松ヶ 浜・菖蒲田浜・	菖蒲田	町	町	直接	継続	991,591	23	~ 27	25	123,309	13,024		L
									浜·小豆 浜地区								26 27	10			H26.12都市公園(諏訪前緑地)実施設計業務委託発注
									洪地区								累計			0	

No.		=	事業	番号	-		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	/	継続	全体 事業費	事	全体 事業 明間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
							加士八田市米	± 'C #								23	2,250	0	0	H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-1と合併発注
							都市公園事業 (表浜・花渕	表浜•花 渕浜•吉								24	236,250	2,165	_	H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注
24	С	o –	22	-	2	-		田浜・	町	町	直接	継続	736,166	23	~ 28	25	0	5,386	_	D-22-1と合併発注。
							代ヶ崎浜地	代ヶ崎浜								26	21,975	4,696	_	H26.10都市公園(表浜地区)実施設計業務委託発注
							区)	地区								27 累計	0 260.475	12.247	0	
	+															23	56.250	12,247		H24.4 計画策定支援業務発注。整備戸数 224戸(花渕浜笹山
							防災集団移転	花渕浜字								24	844,500	332,845	567,905	152戸、菖蒲田浜中田 35戸、松ヶ浜西原 14戸、吉田浜台 9戸、
25		_	23	_	1	_	促進事業	笹山地区	町	BET	直接	完了	1,201,000	23	~ 24	25	0			
							(計画策定事業)	外5地区				,,,,	1,201,000			26 27	0			
							未)									累計	900.750	332,845	567.905	
																23	0	0		H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。
							道路事業(市	(主)塩釜								24	77,500	32,644	_	
29		- l	1	-	1	_	街地相互の接	七ヶ浜多	県	県	直接	継続	1,550,000	24	~ 27	25	736,250	46,054		25年4月用地買収開始。
							続道路等)	賀城線 (菖蒲田)								26 27	232,500 0	433,856		26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。
								(日/用田/								累計	1.046.250	512.554	0	
	T						被災市街地復									23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説
							興土地区画整	菖蒲田浜								24	20,437	17,702	_	明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図り、
31	l,	_	17	_	1	_	理事業	後田•浜	BT	BET	直接	完了	94.250	24	~ 25	25	50,250	44,625	-	H25.6 都決 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施
			.,				計画策定事業(菖蒲田浜地	伊場·諏 訪前地区	٠,	-,	E1X	,,,,	0 1,200	- '		26	0	8,137	223	
							(昌浦田洪地区)	初削地区								27	0	==		
	-						E-7									累計 23	70,687	70,464 0	223	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説
							被災市街地復									23	28.050	26.233		明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図り、
							興土地区画整		_	_							78.750	69,357		H25.6 都決
32	0) <u> </u>	17	-	2	-	理事業	下・上ノ山	町	町	直接	完了	142,400	24	~ 25	25 26	78,750	4.136	7,074	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施 設計)
							計画策定事業 (花渕浜地区)	地区								27	0	4,130	7,074	RV AT).
							(化对决地区)									累計	106,800	99,726	7,074	
		T					被災市街地復	吉田浜地								23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25.3の任民説明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図り、
							興土地区画整									24	20,925	19,696	_	明芸の開催や個別相談などにより住民の言息形成を図り、 H25.6 都決
33	С	o _	17	-	3	_	理事業	代ケ崎浜	町	町	直接	完了	91,900	24	~ 25		48,000	43,590		H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施
							計画策定事業 (代ヶ崎浜A地			-			, -			26	0	5,458	181	設計)
							区)	地区								27 累計	0 68.925	68,744	181	
\vdash	+	+	\vdash	H	-	-	++ · · · + · · · · · · · ·							H		糸町 23	08,925	08,744		H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25. 3の住民説
							被災市街地復興土地区画整									24	40.950	26,128		明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図り、
							理事業	代ヶ崎浜						ايا			40,950 80,250	69,854		H25.6 都決
34		-	17	-	4	-	計画策定事業	西·清水 地区	町	町	直接	完了	161,600	24	~ 25	26	80,250	6,125	19,093	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施 設計)
							(代ヶ崎浜B地	地区								27	0	0,125	18,093	āXā1/
							区)									累計	121,200	102,107	19,093	

No.		:	事業	美番	号			事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								方災集団移転 足進事業	花渕浜笹								23 24 25	0 1,109,500 6,081,250		0	H25.2 住宅団地の用地取得済み、H25.3 契約議決 造成工事着 手 H25従前地の用地買収、移転補償開始
35		D -	- 23	3 -	2	-	(山地区	町	町	直接	継続	8,218,000	24	~ 27	26 27	0 0	1,237,723		H27.3 造成工事完了
							推	都市防災総合 推進事業	湊浜外7								累計 23 24 25	7,190,750 0 105,866 521,733	3,957,138 0 34,401 106,608	0 0 - -	H24.12(4地区)、H25.3(3地区) 実施設計業務発注(繰越事 業)、用地取得済み(一部) H25.7 実施設計業務発注(笹山)、H25.造成工事発注(4地区)
36		D -	- 20	0 -	2	_	IJ	復興まちづく J支援施設整 備事業)	施設	町	町	直接	継続	941,400	24	~ 25	26 27 累計	0 0 627.599			H26全8地区建築工事発注 H26全8地区のうち3地区建築工事
							7	市街地復興効									23 24 25	2,238,612 158,605	0 4,698		H25.2 七ヶ浜中学校仮設グランド実施設計発注、H25.1 防集地区外_上水道実施設計発注、防集地区外_下水道実施設計発注 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約
37	*	F -	- 2	! -	1			果促進事業		町						~	26 27 累計	1,458,906 3.856.123		0	H26.4 市街地整備コーディネート等業務委託契約
							初	皮災市街地復 興土地区画整	菖蒲田浜								23 24 25	0 0 82,200	0	0	仮換地指定後、工事着手予定
39		D -	- 17	7 -	5	-	(地区	町	町	直接	継続	392,000	25	~ 28	26 27	32,550 179,250	78,362		H26.9 公共施設整備工事発注
							初	皮災市街地復	+ ***								累計 23 24	294,000		0 0 0	仮換地指定後、工事着手予定
40		D -	- 17	7 -	6	-	理	型土地区画整 里事業 花渕浜地区)	化渕浜地 区	町	町	直接	継続	1,325,000	25	~ 29	26	160,200 164,550 669,000	293,224		H27.3 公共施設整備工事発注
																	累計 23 24	993,750 0 0	293,224 0 0	0 0 0	仮換地指定後、工事着手予定
41		D -	- 17	7 -	7	_	理(-	田車業	吉田浜・ 代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	325,000	25	~ 28	26 27	53,700 122,550 67,500	0 196,266		H26.9 公共施設整備工事発注 H27.1 公共施設整備工事(その
							初	☆ 皮災市街地復 興土地区画整									累計 23 24	243,750 0 0	0	0 0 0	
42		D -	- 17	7 –	8	-	理(-		代ヶ崎浜	町	町	直接	継続	1,227,000	25	~ 28	26	196,800 192,450 531,000	0 128,373		H26.9 公共施設整備工事発注
							╁	全) 緊急防災空地									累計 23 24	920,250 0	0	0 0 0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
43		D -	- 17	7 -	9	-	图 (坠備事業	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	完了	70,000	25	~ 25	25	52,500 0		16,742	
							-										累計	52,500		16,742	

No.		事	業番	号			事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	/	全体 事業費	3	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
							取名叶巛亦业									23 24	<u>0</u> 0	0	0 0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
44	D	- 1	7 –	10	-		緊急防災空地 整備事業 (花渕浜地区)	花渕浜地 区	町	町	直接	完了	116,000	25	~ 25	25 26	87,000 0		660	
							(化渕洪地区)									27 累計	0 87,000	86,340	660	
							緊急防災空地									23 24	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
45	D	- 1	7 –	11	_			吉田浜・	町	町	直接	完了	36,000	25	~ 25	25	27,000 0	25,274	1,726	1 120.0 /11 (A)
							区)	11.ケ呵/共								27	0			
																累計 23	27,000 0	0	1,726 0	
46		_		10			緊急防災空地 整備事業	(4) 成江	BT	町		= -	00.000	0.5	0.5	24 25	0 22,500	21,387	0 1,113	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
46	D	- '	-	12			(代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	шј	шј	直接	完了	30,000	25	~ 25	25 26 27	0			
																累計	22,500		1,113	
							下水道事業	***->								23 24	10,875		0 	H25.2 実施設計発注[D-21-5]と合併発注(繰越事業) H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了
47	D	- 2	21 -	4	-		(## ## No. 1	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	58,100	24	~ 25	26	32,700 0		7,198	
							田地区)									27 累計	0 43,575		7.198	
																23	0 2.250		0	H25.2 実施設計発注[D-21-4]と合併発注(繰越事業)
48	D	_ 2	21 -	5	_	ľ	下水道事業 (代ヶ崎浜立	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	完了	14,000	24	~ 25	25	8,250	1,569	8,629	H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了
							花地区)	立化地区								26 27	0 0			
																累計 23	10,500		8,629 0	H25.3 用地取得、建物移転補償調査、用地測量(繰越事業)
							防災集団移転 促進事業	松ヶ浜西		_						23 24 25	187,768 727,136			H25.4 造成·公共施設整備工事発注予定 H25.4 造成·公共施設整備発注 H26.3完了
49	D	- 2	23 -	3	_		に (松ヶ浜西原 地区)	原地区	町	町	直接	継続	1,045,607	24	~ 26	25 26 27	0	134,018		
							地区)									累計	914,904	645,126	0	
							防災集団移転									23 24	0 232,912	0 183,092	<u> </u>	H25.3 造成・公共施設整備工事(3月契約議決)、工事施工監理 発注、用地取得済み、H26.3 造成完了(予定)
50	D	- 2	23 -	4	_		促進事業 (菖蒲田浜中	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	継続	1,283,923	24	~ 26	25 26	890,519 0	488,266 171,269		完注、用地収得済み、FI20.3 造成元 1 (予定) H26.4 造成完了
							田地区)	. = 5 =								27 累計	0 1,123,431	842,627	0	
			\dagger		\vdash	1	n+ // #- == 1+ +=									23	0			住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き
51	D	_ 2					防災集団移転 促進事業	吉田浜台	BT	⊞T	直按	継続	519.338	24	~ 26	24 25	75,431 378,988	193,593		含む等) 用地買収、H25.5造成契約
91				5			(吉田浜台地 区)	地区	μј	μј	旦按	和全市党	318,338	24	20	26 27	0 0	129,419	_	H26.5 造成完了
							<i>,</i>									累計	454,419		0	

No.		į	事業	養番	루		事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続/完了	全体 事業費	全事	業	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
52		D -	- 23	3 —	6	_	防災集団移転 促進事業 (代ヶ崎浜立 花地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	継続	764,596	24 ~	26	23 24 25 26 27	0 85,701 583,319 0	369,698 116,038		住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き 含む等) 用地買収、H25.5造成契約 H26.6 造成完了
56	•	D -	- 1	_	3	- 1	雨水排水対策 事業 (東宮浜·要害 地区)	東宮浜・要害地区	町	町	直接	継続	29,530	25 ~	26	累計 23 24 25 26 27	669,020 0 0 11,812 0	2,743	0 0 0	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長
57	•	D -	- 17	7 —	2	_ 1	雨水排水対策 事業 (花渕浜地区)	花渕浜地区	町	町	直接	継続	29,529	25 ~	27	累計 23 24 25 26	11,812 0 0 7,874	7,312 0 0 1,379 2,519	0 0 0	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長
							雨水排水対策事業									27 累計 23 24	0 7,874 0 0	3,898	0 0 0	H25.8雨水排水対策事業契約
58	•	D -	- 17	7 –	4	- 1	(代ヶ崎浜地 区)	世区	町	町	直接	継続	44,295	25 ~	27	25 26 27 累計	11,812 0 0 11,812	4,613 4,172 8,785	0	H26.3工期延長
59		D -	- 20	0 –	3	_	都市防災総合 推進事業 (亦楽地区復 興まちづくり支 援施設整備事 業)	亦楽地区	町	町	直接	継続	737,000	25 ~	26	23 24 25 26 27 累計	0 292,000 199,333 0 491,333			H25.7 実施設計委託契約 H26.6 整備工事発注 H27.1 改修工事発注
60	•	D -	- 20	3 —	2	- 1	盛土材確保対 策事業 (花渕浜笹山 地区)	花渕浜笹 山地区	町	町	直接	継続	19,761	25 ~	27	23 24 25 26 27 累計	0 0 1,488 1,640 0 3,128	0 0 808 1,606	0 0 	H25.4仮置き場使用賃貸契約 H26.4仮置き場使用賃貸契約
61	•	D -	- 23	3 -	4	- 1	盛土材確保対 策事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	継続	4,000	25 ~	- 27	<u>条</u> 百 23 24 25 26 27 累計	3,128 0 0 320 320 0 640	0	0	H25.4仮置き場使用賃貸契約 H26.4仮置き場使用賃貸契約

No.	lo. 事業番号						事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続	全体 事業費		全体 事業 期間	4	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
62	*	F -	- 4	1 -	. 1	_	- 1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県						~	 	23 24 25 26 27	223,860 0	8,360 14,264		
63		D -	- 2	0 -	- 4	-		都市防災総合 推進事業(町 道鶴ヶ湊3号 線避難路整備 事業)	町道鶴ヶ 湊3号線 (避難路 整備)	町	町	直接	継続	35,000	25	~ 2	 26	累計 23 24 25 26 27	223,860 3,750 22,500	3,465 -959		H25.10 実施設計·測量委託 H26.5 測量委託期間延長
64	•	D -	- 2	0 -	- 4	-	. 1	町道鶴ヶ湊3 号線避難路整 備事業(排水 ポンプ設置事 業)	町道鶴ヶ 湊3号線	町	町	直接	継続	15,000	26	~ 2	27	累計 23 24 25 26 27	12,000	2,506		H26年度 他事業との調整により未発注
66	•	D -	- 1	-	. 1	-	- 1	管渠等移設事	菖蒲田 浜、花渕 浜地区	町	町	直接	継続	170,050	25	~ 2	27	累計 23 24 25 26 27	8,400 127,640	4,369 10,414	0	H25.1 実施設計委託 H26.10 工事発注(菖蒲田浜) H27.2 工事発注(花渕浜)
67		D -	- 2	2 -	- 3	-	-	洪・古田洪・ 代ヶ崎浜地	表浜地区	町	町	直接	未着手	154,328	26	~ 2	 27	累計 23 24 25 26 27	136,040	14,783	0	H26年度 未着手
69		D -	- 5	5 -	. 1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	松 吉 萬 浜 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	町	町	直接	継続	300,067	27	~ 3	32	累計 23 24 25 26 27	102,885	0	0	
70		D -	- 6	6 -	. 1	-	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	松ヶ浜、 大浜浜、 吉蒲ボボ・代ケ ボババ ボバッチ	町	町	直接	継続	27,457	27	~ 3	32	累計 23 24 25 26 27 累計	3,467	0	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続/完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)										23	0	0	0	
	「事業番号」「事業名」「地区名						事業費」	都道県 交付分	各年度 別合計	24	77,500	32,644	0	
	「全体事業期間」欄には、復興									25	960,110	54,414	0	
	「継続/完了」欄には、未着手. 「交付額」欄には、既に交付さ						\ 1\			26	232,500	448,120	0	
									物学用さん	27	0	505.470	0	
	4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費 相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。								各年度別合計	-	1,270,110	535,178	0	
										23	683,875	0 004 000	0	
_	5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。									24	7,900,402	2,021,282	655,571	
										25 26	13,743,611 1.580,904	9,155,175 4,906,673	36,068 252.487	
										27	2.953.325	4,900,073	232,467	
	市街地復興効果促進事業の均			実施主体	は「直接	/間接 バ糸	*続/完		市町村交付			16.083.130	944.126	_ \
	了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄に									·計	28.132.227	16.618.308	944,126	
	は、市街地復興効果促進事業 い。	美使途内訳提出調書	書の対象交付	象交付金額の合計額を記入してくださ				N (11 m) 4.	121171	4 111	20,132,227	10,010,000	344,120	