

(様式1)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

塩竈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	181,305	0
24	5,505,716	6,627,162	
25	17,777,775	7,329,565	
26	8,169,423	14,452,793	
27	10,805,572		
合計		42,439,791	28,409,520

<参考>	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金残高	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		28,852,118	18,827

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	120,939	0
24	427,566	233,509	
25	2,958,159	253,300	
26	235,023	1,214,508	
27	1,762,686		
合計		5,504,373	1,701,317

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市内	市	市	直接	未着手	41,000	23 ~ 27	23	750	0	0	
															24	7,500	0	0	
															25		0	0	
															26				
															27				
															累計	8,250	0	0	
19	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市全域	県	県	直接	継続	8,213	24 ~ 26	23				24年5月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															24	1,892	2,442	0	
															25	1,169	87	0	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															26	2,523	246	0	
															27				
															累計	5,584	2,775	0	
(注)														23	0	0	0		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	1,892	2,442	0		
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	1,169	87	0		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	2,523	246	0		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道県交付分 各年度別合計					
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道県交付分 計					
														23	750	0	0		
														24	7,500	0	0		
														25	0	0	0		
														26	0	0	0		
														27	0	0	0		
														市町村交付分 各年度別合計					
														市町村交付分 計					
														県・市町村交付分 合計					

(様式2C)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	7	-	1	-	塩竈市魚市場 整備事業	魚市場	市	市	直接	継続	1,233,290	24 ~ 27	23				24年12月、荷さばき所補完施設基本構想作成業務発注。
															24	45,750	1,102	-	
															25	585,000	9,831	-	25年6月、補完施設基本・実施設計業務発注。 26年3月、地質調査業務発注。
															26		789,823	-	26年12月、荷さばき所A・C棟新築工事発注。 27年2月、荷さばき所A・C棟電気設備工事発注。 27年2月、荷さばき所A・C棟機械設備工事発注。
															27	294,217			
累計	924,967	800,756	0																
3	C	-	7	-	2	-	塩竈市水産加 工業施設整備 等支援事業	新浜地 区、中の 島・港町・ 北浜地区	市	市	直接	継続	7,000,000	24 ~ 27	23				24年6月、実施事業者3社を選定。(25年度完成予定。) 25年1月、実施事業者5社を選定。
															24	3,781,250	3,696,495	-	
															25	1,031,250	1,031,250	-	25年9月、実施事業者1社を選定。 26年1月、実施設計発注。
															26			-	26年8月、本体工事発注。
															27				
累計	4,812,500	4,727,745	0																
14	C	-	5	-	1	-	桂島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	継続	241,500	23 ~ 26	23	52,575	0		24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
															24	128,550	76,560	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。
															25		0	-	26年3月、基本・実施設計業務完了。
															26		17,137	-	
															27				
累計	181,125	93,697	0																
15	C	-	5	-	2	-	野々島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸野々 島	県	市	間接	継続	74,420	23 ~ 26	23	15,877	0		24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
															24	39,937	22,824	-	24年7月、基本・実施設計業務発注。
															25		5,285	-	25年9月、設計業務委託契約(変更)。
															26		10,732	-	26年3月、基本設計業務完了。
															27				
累計	55,814	38,841	0																
16	C	-	5	-	3	-	寒風沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸寒風 沢	県	市	間接	継続	127,700	23 ~ 26	23	30,787	0		24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。 24年7月、基本・実施設計業務発注。
															24	64,987	65,253	-	
															25		-5,285	-	25年9月、設計業務委託契約(変更)。 26年3月、基本・実施設計業務完了。
															26				
															27				
累計	95,774	59,968	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
17	C	-	6	-	1	-	野々島地区漁港施設機能強化事業	浦戸野々島	県	市	間接	継続	27,000	24 ~ 27	23				
															24	20,925	0	-	
															25		11,801	-	25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。
															26			-	
															27			-	
累計	20,925	11,801	0																
18	C	-	6	-	2	-	寒風沢地区漁港施設機能強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	41,000	24 ~ 27	23				25年3月、嵩上げ工事発注。
															24	31,775	20,343	-	
															25		-811	-	25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。
															26			-	
															27			-	
累計	31,775	19,532	0																
31	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業	市	市	直接	継続		~	23				24年10月、寒風沢漁港漁業集落復興効果促進事業仮設道路整備工事発注。(25年1月完成) 25年2月、その2工事発注。
															24	334,275	12,400	-	25年11月、旧浦戸一・二小耐震診断及び浦戸地区集落再生促進施設基本設計業務委託発注。
															25		37,172	-	26年3月、浦戸地区集落再生促進施設実施設計業務委託発注。
															26		283,458	-	26年7月、旧浦戸一・二小粗大ゴミ等収集運搬業務委託発注。26年12月、浦戸地区集落再生促進施設整備工事発注。
															27			-	26年3月、浦戸地区集落再編方針検討業務委託発注。
累計	282,761	333,030	0																
33	C	-	5	-	4	-	桂島地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	浦戸桂島	市	市	直接	継続	949,860	25 ~ 27	23				
															24				
															25	327,150	15,359	-	26年3月、集落道整備工事発注。
															26		158,927	-	26年6月、用地測量業務発注。
															27			-	26年11月、集落道及び避難路整備工事発注。
累計	385,245	174,286	0																
34	C	-	5	-	5	-	野々島地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	浦戸野々島	市	市	直接	継続	925,000	25 ~ 27	23				
															24				
															25	340,050	4,826	-	26年3月、集落道整備工事発注。
															26		23,646	-	26年11月、基盤整備工事発注。
															27	353,700		-	
累計	693,750	28,472	0																
35	C	-	5	-	6	-	寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	浦戸寒風沢	市	市	直接	継続	1,169,300	25 ~ 27	23				
															24				
															25	567,000	28,279	-	26年3月、集落道整備工事発注。
															26		25,193	-	26年11月、避難路整備工事発注。
															27			-	
累計	567,000	53,472	0																
36	C	-	6	-	3	-	野々島地区漁港施設機能強化事業(直接補助分)	浦戸野々島	市	市	直接	継続	61,000	25 ~ 27	23				
															24				
															25	47,275	0	-	
															26		30,959	-	26年5月、嵩上げ工事発注。
															27			-	
累計	47,275	30,959	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
37	C	-	6	-	4	-	寒風沢地区漁 港施設機能強 化事業(直接 補助分)	浦戸寒風 沢	市	市	直接	継続	166,000	25	~	27	23							
																	24							
																	25	128,650	7,974	-	25年11月、嵩上げ工事発注。 27年3月、嵩上げ工事発注。			
																	26		30,359	-				
																	27							
累計	128,650	38,333	0																					
61	☆	F	-	3	-	1	-	1		県														
																				23				
																				24				
																				25	33,427	25,920	-	26年1月、工事発注。 26年7月、工事完了
																				26			-	
27	12,736																							
累計	46,163	25,920	0																					
78	C	-	5	-	7	-	新浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	新浜町地 区	市	市	直接	未着 手	782,000	27	~	27	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	586,500						
累計	586,500	0	0																					
(注)														23	99,239	0	0							
														24	286,174	184,980	0							
														25	33,427	36,910	0							
														26	0	27,869	0							
														27	12,736	0	0							
都道府県交付分 各年度別合計														計	431,576	249,759	0							
														23	0	0	0							
市町村交付分 各年度別合計														24	4,161,275	3,709,997	0							
														25	3,026,375	1,134,691	0							
														26	0	1,342,365	0							
														27	1,902,423	0	0							
市町村交付分 計														計	9,090,073	6,187,053	0							
県・市町村交付分 合計														計	9,521,649	6,436,812	0							

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	D	-	4	-	1	-	伊保石地区災害公営住宅整備事業	伊保石地区	市	市	直接	継続	1,357,280	25	~	26	23			25年12月、URから一期31戸(二期4戸は26年9月)買取予定。	
																	24		1,058,137	-	
																	25	1,218,962	-34,165	-	25年10月、UR基本検討契約。25年12月、URから一期31戸買取。
																	26		21,694	-	27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契約。
																	27				
累計	1,218,962	1,045,666	0																		
5	D	-	4	-	2	-	錦町地区災害公営住宅整備事業	錦町地区	市	市	直接	完了	1,610,520	25	~	26	23			26年6月、URから40戸買取予定。	
																	24		1,035,125	-	
																	25	1,035,125		-	
																	26		358,428	-358,428	26年12月、URと40戸譲渡契約。
																	27				
累計	1,035,125	1,393,553	-358,428																		
6	D	-	9	-	1	-	朴島地区小規模住宅改良事業	浦戸朴島	市	市	直接	継続	207,000	23	~	26	23	3,712	0	24年9月、計画基礎調査策定。25年7月、実施設計完了予定。	
																	24	15,075	14,989	-	26年3月、不良住宅除却予定。26年度、基盤整備予定。
																	25	33,279	262	-	25年10月、実施設計完了。26年7月、不良住宅除却予定。
																	26	51,591	28,446	-	26年7月、基盤整備着手予定。
																	27			-	26年6月、基盤整備工事契約。
累計	103,657	43,697	0																		
7	D	-	14	-	1	-	塩竈市造成宅地滑動崩落緊急対策事業	藤倉地区、青葉ヶ丘地区	市	市	直接	完了	304,000	24	~	25	23			藤倉地区 24年12月、本体工事発注。 青葉ヶ丘地区 24年8月、実施設計発注。 25年3月、本体工事発注。	
																	24	228,000	209,421	-	藤倉地区 25年12月、完成。 青葉ヶ丘地区 25年11月、完成。
																	25		14,334	4,245	25年11月、本体工事契約。(変更)
																	26				
																	27				
累計	228,000	223,755	4,245																		
8	D	-	16	-	1	-	海岸通地区震災復興市街地再開発事業	海岸通地区	市	組合	直接	継続	2,691,928	24	~	28	23			都市計画決定が未決定の為、契約未執行。	
																	24	4,800	0	-	
																	25	55,200	59,967	-	
																	26	181,531	-351	-	
																	27				
累計	241,531	59,616	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	D	-	17	-	1	-	港町地区都市 再生事業計画 案作成事業	港町地区	市	市	直接	完了	107,061	23 ~ 25	23	18,177	0	-	24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成)	
															24	75,663	59,901	-	25年3月、津波拠点の都市計画図書作成業務等発注。	
															25		13,171	20,768	25年4月、津波拠点の事業計画地盤調査完了。	
															26					
															27					
累計	93,840	73,072	20,768																	
10	D	-	17	-	2	-	北浜地区都市 再生事業計画 案作成事業	北浜地区	市	市	直接	完了	95,836	23 ~ 25	23	8,739	0	-	24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成、道路実施設計)	
															24	49,593	56,409	-	25年2月、区画整理関連道路測量設計業務等発注。	
															25		15,468	-13,545	25年9月、試験盛土解析業務完了。	
															26				26年3月、事業計画案作成業務契約。(変更)	
															27					
累計	58,332	71,877	-13,545																	
11	D	-	17	-	3	-	藤倉地区都市 再生事業計画 案作成事業	藤倉地区	市	市	直接	完了	109,967	23 ~ 26	23	8,040	0	-	24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成、街路実施設計)	
															24	74,435	52,531	-	25年5月12月、区画建物調査、街路用地測量完了。	
															25		11,589	9,081	建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手。	
															26		9,274			
															27					
累計	82,475	73,394	9,081																	
12	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 総合支援事業	津波浸水 区域	市	市	直接	継続	157,814	23 ~ 27	23	35,487	0	-	24年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作成業務等発注。	
															24	30,748	50,840	-	25年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作成業務等発注。	
															25	21,000	23,951	-	26年7月新浜町地区避難路検討業務発注	
															26	15,000	14,962	-	26年5月、復興まちづくり事業監理、再開発事業検討等発注。	
															27	16,125				
累計	118,360	89,753	0																	
13	◆	D	-	21	-	1	1	津波浸水地区 下水道整備調 査事業	新浜町地区、 港町地区、中 の島地区	市	市	直接	継続	303,000	23 ~ 26	23	106,400	0	-	24年5月、地質調査、基本設計、詳細設計業務発注。(25年3月完了) 24年7月、詳細設計発注。
																24	136,000	150,975	-	25年10月、詳細設計契約。(変更)
																25		13,178	-	26年7月、詳細設計契約。他6件
																26		63,457	-	
																27				
累計	242,400	227,610	0																	
20	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	八幡築港 線(2)	県	県	直接	継続	5,793,000	23 ~ 27	23	15,500	0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。	
															24	62,000	37,159	-		
															25	2,734,975	209,320	-	25年8月、建物等調査算定業務委託契約。	
															26		890,684	-	26年10月、道路改築工事契約。	
															27	1,677,100				
累計	4,489,575	1,137,163	0																	
21	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	築港大通 線	県	県	直接	継続	694,000	23 ~ 27	23	6,200	0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。	
															24	77,500	8,928	-		
															25	148,800	1,823	-	25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。	
															26	232,500	295,045	-	26年9月、道路改築工事契約。	
															27	72,850				
累計	537,850	305,796	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
22	D	-	4	-	3	-	石堂地区災害 公営住宅整備 事業	石堂地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	23				事業計画見直し中。
																	24				
																	25	342,737	0	342,737	
																	26				
																	27				
累計	342,737	0	342,737																		
23	D	-	4	-	4	-	桂島地区災害 公営住宅整備 事業	浦戸桂島 地区	市	市	直接	継続	526,766	25	~	27	23				25年7月、用地取得予定。 26年6月、URから一期10戸(二期8戸は12月)買取予定。 25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。26年12月、UR から一期8戸(二期6戸は3月)買取予定。(予定戸数変更) 26年12月、URと一期8戸譲渡契約。26年3月二期5戸譲渡予約 契約。
																	24		39,478	-	
																	25	511,700	26,886	-	
																	26		394,556	-	
																	27				
累計	511,700	460,920	0																		
24	D	-	4	-	5	-	野々島地区災害 公営住宅整備 事業	浦戸野々 島地区	市	市	直接	完了	620,774	25	~	26	23				25年7月、用地取得予定。 26年6月、URから13戸買取予定。 25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。 26年12月、URから15戸買取予定。(予定戸数変更) 26年12月、URと15戸譲渡契約。
																	24				
																	25	330,225	41,771	-	
																	26	188,381	416,491	60,344	
																	27				
累計	518,606	458,262	60,344																		
25	D	-	4	-	6	-	寒風沢地区災害 公営住宅整備 事業	浦戸寒風 沢地区	市	市	直接	継続	447,221	25	~	26	23				25年7月、用地取得予定。 26年9月、URから9戸買取予定。 25年11月、用地取得。25年8月、造成工事契約。 27年3月、URから11戸買取予定。(予定戸数変更) 26年12月、URと11戸譲渡予約契約。
																	24				
																	25	262,246	66,374	-	
																	26	111,053	324,943	-	
																	27				
累計	373,299	391,317	0																		
26	D	-	21	-	1	-	藤倉二丁目地 区下水道事業	藤倉二丁 目地区	市	市	直接	継続	1,166,000	24	~	27	23				24年8月、詳細設計、地質調査業務発注。 25年4月、本工事発注、25年7月、ガス管支障移転工事等発 27年1月、本工事発注
																	24	54,000	30,731	-	
																	25	112,782	5,175	-	
																	26	271,500	68,445	-	
																	27	436,217			
累計	874,499	104,351	0																		
27	D	-	1	-	3	-	伊保石二号線 道路事業	伊保石地 区	市	市	直接	完了	14,200	24	~	25	23				25年12月、URから買取予定。 25年12月、URから買取。
																	24	11,005	0	-	
																	25		10,147	858	
																	26				
																	27				
累計	11,005	10,147	858																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
28	D	-	1	-	4	-	西塩竈駅東口 線道路事業	錦町地区	市	市	直接	完了	26,660	24	~	26	23			26年6月、URから買取予定。		
																	24	20,661	68,820	-		
																	25		-66,209	-		
																	26		17,928	121	26年12月、URと40戸契約。	
																	27					
																	累計	20,661	20,539	121		
29	D	-	23	-	1	-	桂島地区防災 集団移転促進 事業(事業計 画策定費)	浦戸桂島	市	市	直接	完了	20,222	24	~	25	23	16,800	8,645	24年11月、計画作成業務発注。		
																	24		-1,702	9,857	24年12月、用地測量業務発注。	
																	25				完了	
																	26					
																	27					
																	累計	16,800	6,943	9,857		
30	D	-	23	-	2	-	寒風沢地区防 災集団移転促 進事業(事業 計画策定費)	浦戸寒風 沢	市	市	直接	完了	9,578	24	~	25	23			24年11月、計画作成業務発注。		
																	24	5,550	7,183	-	24年12月、用地測量業務発注。	
																	25		-86	-1,547	完了	
																	26					
																	27					
																	累計	5,550	7,097	-1,547		
32	★	F	-	2	-	1	1	市街地復興効 果促進事業	市						~		23					
																	24	384,853	0	-		
																	25	219,504	119,200	-		
																	26		58,624	-		
																	27	2,631,776				
																	累計	3,236,133	177,824	0		
38	D	-	1	-	5	-	港町地区復興 道路整備事業	港町地区	市	市	直接	継続	464,000	25	~	26	23			港町都市再生事業計画案作成事業により実施設計完了。		
																	24			25年度より本工事に着手予定。		
																	25	87,652	72,404	-	25年8月、8路線のうち2路線着手。	
																	26	271,947	155,419	-	他事業と調整を図り条件の整った54路線(全8路線)について工事に着手した。	
																	27					
																	累計	359,599	227,823	0		
39	D	-	1	-	6	-	新浜町杉の下 線道路事業	藤倉地区	市	市	直接	継続	1,266,979	25	~	27	23			都市計画決定は既決定。		
																	24			事業認可後(25年7月17日6月予定)事業に着手予定。		
																	25	441,778	61,027	-	25年7月、建物調査が完了し、補償交渉協議中。	
																	26	437,296	446,479	-	建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手。	
																	27	102,833				
																	累計	981,907	507,506	0		
40	◆	D	-	4	-	1	1	伊保石地区災 害公営住宅開 連施設整備事 業	伊保石地 区	市	市	直接	継続	34,600	25	~	26	23			26年9月、URから買取予定。	
																		24				
																		25	27,680	840	-	25年8月、測量設計契約。
																		26		26,840	-	27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契
																		27				
																		累計	27,680	27,680	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
41	◆	D	-	4	-	2	-	1	錦町地区災害 公営住宅関連 施設整備事業	錦町地区	市	市	直接	継続	56.600	25	~	26	23			26年6月、URから買取予定。	
																			24				
																			25	45,280	37,536	-	26年12月、URから買取予定。
																			26		6,649	-	26年12月、URと40戸譲渡契約。
																			27				
累計	45,280	44,185	0																				
42		D	-	4	-	7	-		朴島地区災害 公営住宅整備 事業	浦戸朴島	市	市	直接	継続	215,848	25	~	26	23			25年7月、用地取得予定。	
																			24				26年6月、URから一期2戸(二期3戸は9月)買取予定。
																			25	126,525	19,497	-	26年3月、用地取得。26年6月、造成工事契約。
																			26	54,152	169,370	-	27年3月、URから5戸買取予定。(予定戸数変更)
																			27				26年12月、URと11戸譲渡契約。
累計	180,677	188,867	0																				
43		D	-	4	-	8	-		北浜地区災害 公営住宅整備 事業	北浜地区	市	市	直接	継続	1,874,700	25	~	27	23			25年10月、用地取得予定。	
																			24				27年6月、URから60戸買取予定。
																			25	1,385,037	133,003	-	25年11月、宮城県と設計業務施行協定締結。
																			26	255,325	799,798	-	26年12月、宮城県と工事業務施行協定締結予定。
																			27				27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。
累計	1,640,362	932,801	0																				
44		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	災害公営 住宅整備 地区	市	市	直接	継続	11,549,264	25	~	32	23			伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分 から。	
																			24				伊保石地区のみ
																			25	6,368	2,792	-	伊保石地区、錦町地区(2号棟3号棟のみ順次12月~入居)
																			26	84,542	40,156	-	
																			27	68,732			
累計	159,642	42,948	0																				
45		D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	災害公営 住宅整備 地区	市	市	直接	継続	191,690	25	~	32	23			伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分 から。	
																			24				伊保石地区のみ
																			25	491	219	-	伊保石地区、錦町地区(2号棟3号棟のみ順次12月~入居)
																			26	4,782	3,082	-	
																			27	6,654			
累計	11,927	3,301	0																				
46		D	-	9	-	2	-		朴島地区小規 模住宅改良事 業(非公共分)	浦戸朴島	市	市	直接	継続	56,015	25	~	26	23			26年3月、不良住宅除却予定。	
																			24				
																			25	37,343	0	-	27年3月、不良住宅除却予定。
																			26				
																			27				
累計	37,343	0	0																				
47		D	-	14	-	2	-		母子沢地区造 成宅地滑動崩 落緊急対策事 業	母子沢地 区	市	市	直接	完了	192,000	24	~	25	23			24年12月、実施設計発注。	
																			24	144,000	73,980	-	25年3月、本體工事発注。
																			25		19,429	50,591	26年1月、本體工事契約(変更)。26年2月、完成。
																			26				
																			27				
累計	144,000	93,409	50,591																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
48	D	-	17	-	4	-	北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業	北浜地区	市	市	直接	継続	1,663,074	25	~	27	23			24年11月、都市計画決定。
																	24			25年3月、認可申請。
																	25	431,712	57,805	25年4月、事業認可。
																	26	738,380	350,062	26年5月、仮換地指定。今後補償交渉予定。
																	27	77,212		26年10月全域で仮換地指定。建物補償を行い、条件が整った箇所から工事に着手している。
累計	1,247,304	407,867	0																	
49	D	-	17	-	5	-	藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業	藤倉地区	市	市	直接	継続	742,136	25	~	27	23			25年2月、都市計画決定。
																	24			
																	25	59,524	78,485	25年7月、事業認可。26年7月、仮換地指定予定。
																	26	421,373	142,056	26年7月に仮換地指定。建物補償を行い、条件が整った箇所から工事に着工している。
																	27	75,703		
累計	556,600	220,541	0																	
50	D	-	21	-	2	-	越の浦地区下水道事業	越の浦地区	市	市	直接	継続	3,972,200	25	~	27	23			
																	24			
																	25	450,000	0	
																	26	523,500	1,066,770	27年2月、ポンプ場土木建築発注。
																	27	2,005,650		
累計	2,979,150	1,066,770	0																	
51	D	-	21	-	3	-	新浜町一丁目地区下水道事業	新浜町地区	市	市	直接	継続	1,214,094	25	~	27	23			
																	24			
																	25	300,000	910,570	25年9月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
																	26	450,000		
																	27	160,570		
累計	910,570	910,570	0																	
52	D	-	21	-	4	-	港町二丁目地区下水道事業	港町地区	市	市	直接	継続	4,802,322	25	~	27	23			
																	24			
																	25	1,125,000	3,288,488	25年12月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
																	26	1,191,150		26年1月、貯留管工事発注。
																	27	1,219,591		
累計	3,535,741	3,288,488	0																	
53	D	-	21	-	5	-	中の島地区下水道事業	中の島地区	市	市	直接	継続	1,064,400	25	~	27	23			
																	24			
																	25	150,000	753,300	
																	26	150,000		26年1月、放流渠工事発注。
																	27	498,300		
累計	798,300	753,300	0																	
54	D	-	23	-	3	-	桂島地区防災集団移転促進事業(事業費)	浦戸桂島	市	市	直接	継続	193,312	24	~	27	23			24年11月、事業計画策定。
																	24	27,490	0	25年3月、危険区域指定。
																	25	88,689	31,549	25年8月、工事着手。26年6月、一部造成完了。
																	26	50,101	85,135	26年6月、1工区完成。残り2工区は平成27年宅地引渡し。6月完成予定。
																	27			
累計	166,280	116,684	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
55	D	-	23	-	4	-	寒風沢地区防 災集団移転促 進事業(事業 費)	浦戸寒風 沢	市	市	直接	継続	589,880	24	~	27	23			24年11月、事業計画策定。
																	24	58,268	0	25年3月、危険区域指定。
																	25	387,674	268,166	25年12月、工事着手。26年10月、造成完了予定。
																	26	67,334	77,983	27年1月、災害公営住宅の建設に繋がった。自主再建地について は、平成27年4月に引渡した。予定。
																	累計	513,276	346,149	0
56	D	-	4	-	9	-	清水沢地区災 害公営住宅整 備事業	清水沢地 区	市	市	直接	継続	5,909,200	25	~	26	23			27年12月、URから200戸買取予定。
																	24			
																	25	5,170,550	34,719	25年10月、UR基本検討契約。25年12月、造成測量設計契約。
																	26		5,135,831	28年3月、URから170戸買取予定。
																	累計	5,170,550	5,170,550	0
57	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	浦戸桂島 地区、寒 風沢地区	市	市	直接	継続	21,240	25	~	26	23			25年7月から受け付け開始予定。
																	24			
																	25	15,930	2,764	26年3月、自主再建にあわせ1件完了。
																	26			権利者の再建時期との関係で実績なし。
																	累計	15,930	2,764	0
58	D	-	15	-	1	-	港町地区津波 復興拠点整備 事業	港町地区	市	市	直接	継続	2,230,700	25	~	27	23			都市計画決定。(25年9月予定)
																	24			事業認可後(25年10月予定)に詳細設計を実施予定。
																	25	157,125	66,937	25年12月、津波避難デッキ設計中。26年9月、工事着手予定。
																	26	553,800	1,105,475	避難デッキ整備について、26年12月議会で承認されたため、27 年5月より着工予定。今後着工予定。
																	累計	1,673,025	1,172,412	0
59	D	-	21	-	6	-	北浜地区区画 整理関連下水 道事業(雨水)	北浜地区	市	市	直接	継続	439,098	25	~	27	23			25年4月、事業認可。
																	24			換地設計後、下水道調査設計を実施予定。
																	25	17,023	9,865	25年9月、詳細設計業務発注。26年3月、変更契約。
																	26	98,355		27年3月発注。
																	累計	329,323	9,865	0
60	D	-	21	-	7	-	北浜地区区画 整理関連下水 道事業(汚水)	北浜地区	市	市	直接	継続	449,350	25	~	27	23			25年4月、事業認可。
																	24			換地設計後、下水道調査設計を実施予定。
																	25	4,462	2,586	25年9月、詳細設計業務発注。26年3月、変更契約。
																	26	82,500	60,345	26年12月発注。
																	累計	337,012	62,931	0
62	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県						~		23			
																	24			
																	25	39,788	5,160	
																	26		664	
																	累計	39,788	5,824	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
63	D	-	2	-	1	-	藤倉地区道路 事業(区画整 理)	市	市	直接	継続	531,756	25	~	27	23				25年2月、都市計画決定。25年7月、事業認可。 26年7月、仮換地指定予定。 26年7月に仮換地指定。建物補償を行い、条件が整った箇所か ら工事に着工している。	
																24					
																25	92,797	23,582	-		
																26	187,521	189,461	-		
																27	131,791				
累計	412,109	213,043	0																		
64	◆	D	-	21	-	6	1	北浜地区区 画整理関連下 水道排水効果 促進事業	市	市	直接	未着手	84,000	26	~	26	23				
																	24				
																	25				
																	26	67,200		-	
																	27				
累計	67,200	0	0																		
65	D	-	21	-	8	-	藤倉二丁目地 区区画整理関 連下水道事業 (雨水)	市	市	直接	継続	76,703	26	~	26	23					
																24					
																25					
																26	57,527	4,741	-		
																27					
累計	57,527	4,741	0																		
66	D	-	21	-	9	-	藤倉二丁目地 区区画整理関 連下水道事業 (汚水)	市	市	直接	未着手	41,598	26	~	26	23					
																24					
																25					
																26	31,198		-		
																27					
累計	31,198	0	0																		
67	D	-	4	-	10	-	錦町東地区災 害公営住宅整 備事業	市	市	直接	継続	1,586,300	26	~	27	23				27年3月、URと70戸譲渡予約契約。	
																24					
																25					
																26	1,388,012	1,388,012	-		
																27					
累計	1,388,012	1,388,012	0																		
68	D	-	20	-	2	-	舟入二号線外 4路線避難路 整備事業(整 備費)	津波浸水 区域	市	市	直接	継続	93,900	26	~	27	23				26年5月実施設計発注 27年2月詳細設計発注(2路線)
																	24				
																	25				
																	26	24,525	7,206	-	
																	27	45,900			
累計	70,425	7,206	0																		
69	D	-	20	-	3	-	舟入二号線外 4路線避難路 整備事業(用 地費)	津波浸水 区域	市	市	直接	未着手	39,300	26	~	26	23				26年4月用地買収開始
																	24				
																	25				
																	26	26,200		-	
																	27				
累計	26,200	0	0																		
70	D	-	20	-	4	-	第一小学校周 辺地区耐震性 貯水槽整備事 業	第一小学 校周辺地 区	市	市	直接	継続	57,024	26	~	26	23				平成27年1月27日契約
																	24				
																	25				
																	26	42,768	42,525	-	
																	27				
累計	42,768	42,525	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
71	D	-	20	-	5	-	津波浸水区域 避難誘導サイ ン整備事業	津波浸水 区域	市	市	直接	未着手	9,500	26	~	26	23							
																	24							
																	25							
																	26	7,125			-	平成27年度予算に計上		
																	27							
累計	7,125	0	0																					
72	D	-	20	-	6	-	津波浸水区域 対象避難所備 蓄倉庫整備事 業	津波浸水 区域	市	市	直接	完了	15,000	26	~	26	23							
																	24							
																	25							
																	26	11,250	9,167	2,083				
																	27							
累計	11,250	9,167	2,083																					
73	◆	D	-	20	-	6	-	1	津波浸水区域 対象避難所防 災備蓄品整備 事業	津波浸水 区域	市	市	直接	完了	8,800	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	7,040	6,821	219		
																			27					
累計	7,040	6,821	219																					
74	◆	D	-	21	-	2	-	1	越の浦地区下 水道事業排水 効果促進事業	越の浦地 区	市	市	直接	未着手	16,000	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	12,800		-		
																			27					
累計	12,800	0	0																					
75	◆	D	-	4	-	2	-	2	錦町地区災害 公営住宅駐車 場整備事業	錦町地区	市	市	直接	完了	9,800	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	7,840	7,792	48	26年12月、URと40戸譲渡契約。	
																			27					
累計	7,840	7,792	48																					
76	◆	D	-	4	-	8	-	1	北浜地区災害 公営住宅駐車 場整備事業	北浜地区	市	市	直接	継続	14,700	26	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26	11,760	6,356	-	27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。	
																			27					
累計	11,760	6,356	0																					
77	◆	D	-	4	-	9	-	1	清水沢地区災 害公営住宅関 連施設整備事 業	清水沢地 区	市	市	直接	未着 手	41,330	26	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26	33,064		-		
																			27					
累計	33,064	0	0																					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)										23	21,700	0	0	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。								都道府 県交付分	各年度 別合計	24	139,500	46,087	0	
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	2,923,563	216,303	0	
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	232,500	1,186,393	0	
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	1,749,950	0	0	
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										都道府県交付分 計		5,067,213	1,448,783	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。								市町村 交付分	各年度 別合計	23	180,555	0	0	
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										24	1,336,941	2,917,165	0	
										25	14,751,400	6,194,874	413,964	
										26	8,169,423	13,110,428	-286,532	
										27	8,903,149	0	0	
								市町村交付分 計		33,341,468	22,222,467	127,432		
								県・市町村交付分 合計		38,408,681	23,671,250	127,432		