

(様式1)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

塩竈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	181,305	0
24	5,505,716	4,417,473	
25	17,777,775	3,369,058	
26	8,169,423	9,096,399	
27	11,476,377	11,105,470	
28	2,688,064	8,488,764	
29	8,580	2,130,451	
30	116,719	0	
合計		45,923,959	38,607,615

<参考>	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金残高	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	8,904,161	22,686	37,042,484

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	120,939	0
24	427,566	233,509	
25	2,958,159	253,300	
26	235,023	1,214,508	
27	1,762,686	984,282	
28	0	1,928,212	
29	0	124,942	
30	146,397	0	
合計		5,650,770	4,738,753

(様式2A)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								23	24							
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財 発掘調査事 業	塩竈市 内	市	市	直接	未着手	11,000	23	~	29	23	750		0		
																	24	7,500		0		
																	25	0		0		
																	26	0		0		
																	27	0		0		
																	28	0		0		
																	29					
																	30					
累計	8,250	0	0	0																		
19	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財 発掘調査事 業	塩竈市 全域	県	県	直接	完了	8,213	24	~	29	23					24年5月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	24	1,892		2,442		
																	25	1,169	575	87		
																	26	2,523		246		26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	27			140		27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	28			76		28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	29			3	3,165	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	30					
累計	5,584	575	2,994	3,165																		
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>												23	0	0	0	0					
													24	1,892		2,442	0					
													25	1,169	575	87	0					
													26	2,523	0	246	0					
													27	0	0	140	0					
													28	0	0	76	0					
													29	0	0	3	3,165					
													30	0	0	0	0					
													8,213	都道府県交付分 計	5,584	575	2,994	3,165				
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	750	0	0	0			
															24	7,500	0	0	0			
															25	0	0	0	0			
															26	0	0	0	0			
															27	0	0	0	0			
															28	0	0	0	0			
															29	0	0	0	0			
30	0	0	0	0																		
11,000	市町村交付分 計	8,250	0	0	0																	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	750	0	0	0																
		24	9,392	0	2,442	0																
		25	1,169	575	87	0																
		26	2,523	0	246	0																
		27	0	0	140	0																
		28	0	0	76	0																
		29	0	0	3	3,165																
30	0	0	0	0																		
19,213	合計	13,834	575	2,994	3,165																	

(様式2B)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																																																																																																																																
80	B	-	3	-	1	-	子育て支援 設備整備事 業	海岸通 地区	市	市	直接	継続	167,066	29	~	30	23																																																																																																																																																																																																																				
																	24																																																																																																																																																																																																																				
																	25																																																																																																																																																																																																																				
																	26																																																																																																																																																																																																																				
																	27																																																																																																																																																																																																																				
																	28																																																																																																																																																																																																																				
																	29	8,580		1,386			29年7月、基本・実施設計業務委託発注。																																																																																																																																																																																																														
																	30	116,719																																																																																																																																																																																																																			
																	累計	125,299	0	1,386	0																																																																																																																																																																																																																
																	(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		0	都道府県交付分	計	0	0	0	0			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386
			24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		0	都道府県交付分	計	0	0	0	0			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																				
			25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		0	都道府県交付分	計	0	0	0	0			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																												
			26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		0	都道府県交付分	計	0	0	0	0			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																				
			27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		0	都道府県交付分	計	0	0	0	0			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																												
			28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		0	都道府県交付分	計	0	0	0	0			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																				
			29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		0	都道府県交付分	計	0	0	0	0			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																												
			30	116,719	0	0	0		0	都道府県交付分	計	0	0	0	0			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																				
	0	都道府県交付分	計	0	0	0	0			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																												
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																				
			24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																													
			25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																					
			26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																													
			27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																					
			28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																													
			29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																																					
			30	116,719	0	0	0		167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																																													
	167,066	市町村交付分	計	125,299	0	1,386	0			都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																																																					
		都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																																																													
			24	0	0	0	0				25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																																																																						
			25	0	0	0	0				26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																																																																														
			26	0	0	0	0				27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																																																																																						
			27	0	0	0	0				28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																																																																																														
			28	0	0	0	0				29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																																																																																																						
			29	8,580	0	1,386	0				30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																																																																																																														
			30	116,719	0	0	0		167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																																																																																																																						
	167,066	合計		125,299	0	1,386	0																																																																																																																																																																																																																														

(様式2C)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	7	-	1	-	塩竈市魚市場整備事業	魚市場	市	市	直接	完了	1,091,208	24 ~ 29	23					24年12月、荷さばき所補完施設基本構想作成業務発注。
															24	45,750		1,102		
															25	585,000		9,832		25年6月、補完施設基本・実施設計業務発注。26年3月、地質調査業務発注。
															26					26年12月、荷さばき所A・C棟新築工事発注。 27年2月、荷さばき所A・C棟電気設備工事発注。 27年2月、荷さばき所A・C棟機械設備工事発注。
															27	294,217		775,894		
															28			27,216		28年7月、荷さばき所C棟新築・電気設備・機械設備工事完成。
															29		▲ 106,561		4,362	29年11月、荷さばき所A棟新築・電気設備・機械設備工事完成。
															30					
累計	924,967	▲ 106,561	814,044	4,362																
3	C	-	7	-	2	-	塩竈市水産加工業施設整備等支援事業	新浜地区、中の島・港町・北浜地区	市	市	直接	完了	7,000,000	24 ~ 27	23				24年6月、実施事業者3社を選定。(25年度完成予定。)	
															24	3,781,250		3,696,314		25年1月、実施事業者5社を選定。
															25	1,031,250		1,031,250		25年9月、実施事業者1社を選定。26年1月、実施設計発注。
															26					26年8月、本体工事発注。
															27			▲ 3,300	88,236	
															28					
															29					
															30					
累計	4,812,500	0	4,724,264	88,236																
14	C	-	5	-	1	-	桂島地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	継続	241,500	23 ~ 31	23	52,575		0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
															24	128,550		76,560		-
															25			0		-
															26			0		-
															27					
															28					
															29			2,187		
															30					
累計	181,125	0	78,747	0																

(様式2C)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	C	-	5	-	2	野々島地区 漁業集落防 災機能強化 事業	浦戸 野々島	県	市	間接	継続	74,420	23 ~ 31	23	15,877		0	-	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。 24年7月、基本・実施設計業務発注。 26年3月、基本設計業務完了。 26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。
														24	39,937		22,824	-	
														25			5,285	-	
														26			17,137	-	
														27					
														28					
														29			5,157		
														30					
														累計	55,814	0	50,403	0	
														16	C	-	5	-	
24	64,987		65,253	-															
25			▲ 5,285	-															
26			10,732	-															
27			698																
28																			
29																			
30																			
累計	95,774	0	71,398	0															
17	C	-	6	-	1	野々島地区 漁港施設機 能強化事業	浦戸 野々島	県	市	間接	継続	27,000	24 ~ 31						23
														24	20,925		0	-	
														25			11,801	-	
														26			0	-	
														27					
														28					
														29					
														30					
														累計	20,925	0	11,801	0	

(様式2C)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	C	-	6	-	2	-	寒風沢地区 漁港施設機 能強化事業	浦戸寒 風沢	県	市	間接	継続	41,000	24 ~ 31	23					25年3月、嵩上げ工事発注。
															24	31,775		20,343	-	
															25			▲ 811	-	25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。
															26			0	-	
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	31,775	0	19,532	0	
															31	☆	F	-	1	-
24	334,275		12,400																	
25			37,172		25年11月、旧浦戸一小・二小耐震診断及び浦戸地区集落再生促進施設基本設計業務委託発注。															
26			283,458		26年3月、浦戸地区集落再生促進施設実施設計業務委託発注。26年7月、旧浦戸一小・二小粗大ごみ等収集運搬業務委託発注。26年12月、浦戸地区集落再生促進施設整備工事発注。26年3月、浦戸地区集落再編方針検討業務委託発注。															
27	292,537																			
28			10,859																	
29		▲ 32,560	101,231																	
30																				
累計	626,812	▲ 32,560	445,120	0																
33	C	-	5	-	4	-	桂島地区漁 業集落防災 機能強化事 業(直接補助 分)	浦戸桂 島	市	市	直接	継続	1,010,960	25 ~ 31						
															24					
															25	327,150		15,359		26年3月、集落道整備工事発注。
															26			158,927		26年6月、用地測量業務発注。 26年11月、集落道及び避難路整備工事発注。
															27	431,070		93,043		27年8月、集落道整備工事発注。
															28			146,052		28年4月、集落道整備工事発注。
															29			35,539		29年12月、集落道整備工事発注。
															30					
															累計	758,220	0	448,920	0	

(様式2C)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
34	C	-	5	-	5	-	野々島地区 漁業集落防 災機能強化 事業(直接補 助分)	浦戸 野々島	市	市	直接	継続	925,000	25 ~ 31	23							
															24							
															25	340,050		4,826		26年3月、集落道整備工事発注。		
															26			23,646		26年11月、基盤整備工事発注。		
															27	353,700		▲ 4,339				
															28			211,371		28年11月、集落道整備及び宅地基盤嵩上げ工事発注。		
															29			148,751		土地売買契約、物件移転補償契約等		
															30							
累計	693,750	0	384,255	0																		
35	C	-	5	-	6	-	寒風沢地区 漁業集落防 災機能強化 事業(直接補 助分)	浦戸寒 風沢	市	市	直接	継続	756,000	25 ~ 31	23							
															24							
															25	567,000		28,279		26年3月、集落道整備工事発注。		
															26			25,193		26年11月、避難路整備工事発注。		
															27			98,195		27年10月、集落道整備工事発注。		
															28			151,577		28年4月、雨水ポンプ場整備工事発注。		
															29			5,134		29年9月、雨水ポンプ場付帯工事発注。		
															30							
累計	567,000	0	308,378	0																		
36	C	-	6	-	3	-	野々島地区 漁港施設機 能強化事業 (直接補助 分)	浦戸 野々島	市	市	直接	継続	103,014	25 ~ 31	23							
															24							
															25	47,275		0				
															26			30,959		26年5月、嵩上げ工事発注。		
															27							
															28							
															29		32,560	5,859		30年1月、嵩上げ工事発注。		
															30							
累計	47,275	32,560	36,818	0																		

(様式2C)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
37	C	-	6	-	4	-	寒風沢地区 漁港施設機 能強化事業 (直接補助 分)	浦戸寒 風沢	市	市	直接	継続	166,000	25 ~ 31	23							
															24							
															25	128,650		7,974		25年11月、嵩上げ工事発注。		
															26			30,359		27年3月、嵩上げ工事発注。		
															27			100				
															28			8,612		28年5月、嵩上げ工事発注。		
															29							
															30							
															累計	128,650	0	47,045	0			
															61	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復 興効果促進 事業(県分)
24																						
25	33,427		25,920	-																		
26				-																		
27	12,736																					
28			2,314																			
29																						
30																						
累計	46,163	0	28,234	0																		
78	C	-	5	-	7	-	新浜地区漁 業集落防災 機能強化事 業	新浜町 地区	市	市	直接	継続	924,082	27 ~ 30								
															24							
															25							
															26							
															27	586,500		522,440				
															28			22,747				
															29		106,561	38,880				
															30							
															累計	586,500	106,561	584,067	0			

(様式2C)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」	都道府県 交付分	各年度 別合計	24	286,174	0	184,980	0	25	33,427	0	36,910	0	26	0	0	27,869	0	27	12,736	0	698	0	28	0	0	2,314	0	29	0	0	7,344	0	30	0	0	0	0											
	569,325	都道府県交付分 計	431,576	0	260,115	0	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	4,161,275	0	3,709,816	0	25	3,026,375	0	1,134,692	0	26	0	0	552,542	0	27	1,958,024	0	1,482,033	88,236	28	0	0	578,434	0	29	0	0	335,394	4,362	30	0	0	0	0
	12,719,080	市町村交付分 計	9,145,674	0	7,792,911	92,598	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	99,239	0	0	0	24	4,447,449	0	3,894,796	0	25	3,059,802	0	1,171,602	0	26	0	0	580,411	0	27	1,970,760	0	1,482,731	88,236	28	0	0	580,748	0	29	0	0	342,738	4,362	30	0	0	0	0
	13,288,405	合計	9,577,250	0	8,053,026	92,598																																										

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D	-	4	-	1	-	伊保石地区 災害公営住 宅整備事業	伊保石 地区	市	市	直接	完了	1,302,232	25 ~ 28	23					25年12月、URから一期31戸(二期4戸は26年9月)買取予定。	
															24						
															25	1,218,962		843,116		25年10月、UR基本検討契約。25年12月、URから一期31戸買取。25年12月、造成測量設計契約。(二期4戸)	
															26		▲ 31,342	30,750		27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契約。	
															27			79,490		27年7月、二期実施設計委託契約。27年11月、二期4戸建設工事契約。27年11月、二期建設監理委託契約。その他。	
															28			5,748	180,349	28年12月、二期整備に係る水枯渇機能回復調査業務委託契約。29年3月、同回復工事契約。その他。	
															29		▲ 48,167				
															30						
累計	1,218,962	▲ 79,509	959,104	180,349																	
5	D	-	4	-	2	-	錦町地区 災害公営住 宅整備事業	錦町地 区	市	市	直接	完了	1,586,104	25 ~ 26	23					26年6月、URから40戸買取予定。	
															24						
															25	1,035,125					
															26		374,079	1,331,481	56,359	26年12月、URと40戸譲渡契約。	
															27						
															28						
															29		▲ 21,364				
															30						
累計	1,035,125	352,715	1,331,481	56,359																	
6	D	-	9	-	1	-	朴島地区小 規模住宅改 良事業	浦戸朴 島	市	市	直接	継続	157,100	23 ~ 32	23	3,712				24年9月、計画基礎調査策定。25年7月、実施設計完了予定。25年3月、不良住宅除却予定。26年度、基盤整備予定。	
															24	15,075		14,989			
															25	33,279		1,091		25年10月、実施設計完了。26年7月、不良住宅除却予定。26年7月、基盤整備着手予定。	
															26	51,591		28,478		26年6月、基盤整備工事契約。	
															27			7,051		27年12月、基盤整備工事契約。その他。	
															28			4,860		28年7月、ポンプ施設設計業務契約。	
															29						
															30						
累計	103,657	0	56,469	0																	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	14	-	1	-	塩竈市造成 宅地滑動崩 落緊急対策 事業	藤倉地 区、青 葉ヶ丘 地区	市	市	直接	完了	300,158	24 ~ 25	23					藤倉地区 24年12月、本体工事発注。 青葉ヶ丘地区 24年8月、実施設計発注。 25年3月、本体工事発注。
															24	228,000		209,421		
															25			14,335	1,363	藤倉地区 25年12月、完成。 青葉ヶ丘地区 25年11月、完成。25年11月、本体工事契約。(変更)
															26					
															27					
															28					
															29		▲ 2,881			
															30					
															累計	228,000	▲ 2,881	223,756	1,363	
															8	D	-	16	-	1
24	4,800		0																	
25	55,200		59,967																	
26	181,531	▲ 351			26年3月都市計画決定を受け、事業計画作成費を補助。															
27	437,441		122,588		27年5月事業認可を受け、権利変換計画作成費を補助。															
28	363,999		31,045		事業計画変更にあたり計画変更費を補助。															
29			152,038		物件移転補償費等を補助。															
30																				
累計	1,042,971	0	365,287	0																
9	D	-	17	-	1	-	港町地区都 市再生事業 計画作成 事業	港町地 区	市	市	直接	完了	99,045	23 ~ 25						
															24	75,663	▲ 13,545	59,901		
															25			13,171	1,211	25年4月、津波拠点の事業計画地盤調査完了。
															26					
															27					
															28					
															29		▲ 6,012			
															30					
															累計	93,840	▲ 19,557	73,072	1,211	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
10	D	-	17	-	2	-	北浜地区都市再生事業計画案作成事業	北浜地区	市	市	直接	完了	95,836	23 ~ 25	23	8,739					24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成、道路実施設計)24年2月、区画整理関連道路測量設計業務等発注。	
															24	49,593	13,545	56,409				
															25			15,466	2	25年9月、試験盛土解析業務完了。26年3月、事業計画案作成業務契約。(変更)		
															26							
															27							
															28							
															29							
															30							
															累計	58,332	13,545	71,875	2			
															11	D	-	17	-	3	-	藤倉地区都市再生事業計画案作成事業
24	74,435		52,531																			
25			11,589		25年12月、街路用地測量完了。																	
26			9,274		建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手。																	
27			7,589																			
28			947	545																		
29																						
30																						
累計	82,475	0	81,930	545																		
12	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり総合支援事業	津波浸水区域	市	市	直接	継続	157,814	23 ~ 30								
															24	30,748		50,840				
															25	21,000		23,951		25年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作成業務等発注。		
															26	15,000		14,979		27年6月新浜町地区避難路検討業務委託完了		
															27	16,125		10,972				
															28			1,117		復興PR図書作成		
															29			1,123		復興PR図書作成		
															30							
															累計	118,360	0	102,982	0			

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
13	◆	D	-	21	-	1	-	津波浸水地区 下水道整備調査事業	市	市	直接	継続	303,000	23	~	30	23	106,400			24年5月、地質調査、基本設計、詳細設計業務発注。(25年3月完了) 24年7月、詳細設計発注。 25年11月、詳細設計契約。(変更) 26年7月、詳細設計契約。他6件 27年5月、詳細設計契約。他6件 29年11月、詳細設計契約。他2件
																	24	136,000		159,279	
																	25			3,453	
																	26			49,190	
																	27			16,019	
																	28			0	
																	29			9,158	
																	30				
																	累計	242,400	0	237,099	
20		D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の 接続道路)	県	県	直接	継続	6,309,600	23	~	32	23	15,500	0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。 25年8月、建物等調査算定業務委託契約。26年2月、用地買収開始。 26年10月、道路改築工事契約。 工事施工継続中 工事施工継続中 工事施工継続中
																	24	62,000		37,159	
																	25	2,734,975		209,320	
																	26			890,684	
																	27	1,677,100		938,355	
																	28			1,768,043	
																	29			109,135	
																	30	146,397			
																	累計	4,489,575	0	3,952,696	
21		D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の 接続道路)	県	県	直接	継続	694,000	23	~	30	23	6,200	0	-	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。 25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。 26年9月、道路改築工事契約。 工事施工継続中 工事施工継続中 工事完了。
																	24	77,500		8,928	
																	25	148,800		1,823	
																	26	232,500		295,045	
																	27	72,850		34,289	
																	28			157,779	
																	29			8,460	
																	30				
																	累計	537,850	0	506,324	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
22	D	-	4	-	3	-	石堂地区災害公営住宅整備事業	石堂地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	23					事業計画見直し中
																	24					
																	25	342,737				
																	26		▲ 342,737			
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	342,737	▲ 342,737	0	0	
																	23	D	-	4	-	
24																						
25	511,700		66,364																			
26		▲ 50,779	392,198																			
27		12,249	▲ 5,336																			
28			7,126	12,818																		
29																						
30																						
累計	511,700	▲ 38,530	460,352	12,818																		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
24	D	-	4	-	5	-	野々島地区 災害公営住 宅整備事業	浦戸 野々島 地区	市	市	直接	完了	548,057	25 ~ 28	23					25年7月、用地取得予定。26年6月、URから13戸買取予定。	
															24						
															25	330,225		41,771		25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。28年12月、URから15戸買取予定。(予定戸数変更)	
															26	188,381	24,571	416,491		26年12月、URと15戸譲渡契約。	
															27		▲ 63,627	15,045		27年12月、基盤整備工事契約。27年11月、表題登記業務委託契約。その他。	
															28			4,613	1,630	28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。	
															29						
															30						
累計	518,606	▲ 39,056	477,920	1,630																	
25	D	-	4	-	6	-	寒風沢地区 災害公営住 宅整備事業	浦戸寒 風沢地 区	市	市	直接	完了	412,739	25 ~ 28	23					25年7月、用地取得予定。26年9月、URから9戸買取予定。	
															24						
															25	262,246		66,374		25年11月、用地取得。25年8月、造成工事契約。27年3月、URから11戸買取予定。(予定戸数変更)	
															26	111,053	18,018	320,908		26年12月、URと11戸譲渡予約契約。	
															27		▲ 13,456	▲ 36,855		27年10月、URと11戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託契約。その他。	
															28			6,684	4,035	28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。	
															29		▲ 16,715				
															30						
累計	373,299	▲ 12,153	357,111	4,035																	
26	D	-	21	-	1	-	藤倉二丁目 地区下水道 事業	藤倉二 丁目地 区	市	市	直接	継続	1,166,000	24 ~ 30	23						
															24	54,000		11,844		24年8月、詳細設計、地質調査業務発注。	
															25	112,782		19,718		25年4月、雨水幹線築造工事発注	
															26	271,500		72,789		27年1月、雨水幹線築造工事発注	
															27	436,217		632,296		27年6月、雨水幹線・汚水枝線築造工事発注 他1件	
															28			5,120		28年9月、雨水幹線築造工事(変更)雨水幹線の管渠工事はH29.8月完了予定	
															29			5,638		雨水管接続工工事	
															30						
累計	874,499	0	747,405	0																	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
27	D	-	1	-	3	-	伊保石二号 線道路事業	伊保石 地区	市	市	直接	完了	14,200	24	~	25	23				25年12月、URから買取予定。	
																	24	11,005				
																	25		10,147	858	25年12月、URから買取。	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	11,005	0	10,147	858	
28	D	-	1	-	4	-	西塩竈駅東 口線道路事 業	錦町地 区	市	市	直接	完了	26,660	24	~	26	23				26年6月、URから買取予定。	
																	24	20,661				
																	25		2,611			
																	26		17,928	122	26年12月、URと40戸契約。	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	20,661	0	20,539	122	
29	D	-	23	-	1	-	桂島地区防 災集団移転 促進事業(事 業計画策定 費)	浦戸桂 島	市	市	直接	完了	20,222	24	~	25	23				24年11月、計画作成業務発注。24年12月、用地測量業務発注。	
																	24	16,800	▲ 1,634	8,645		
																	25			▲ 1,702	8,223	完了
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	16,800	▲ 1,634	6,943	8,223	
30	D	-	23	-	2	-	寒風沢地区 防災集団移 転促進事業 (事業計画策 定費)	浦戸寒 風沢	市	市	直接	完了	9,578	24	~	25	23				24年11月、計画作成業務発注。24年12月、用地測量業務発注。	
																	24	5,550	1,634	7,183		
																	25			▲ 86	87	完了
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	5,550	1,634	7,097	87	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	-	2	-	1															-	1
32	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興 効果促進事 業	市		継続	4,547,992	24	～	32	23					
																	24	384,853				
																	25	219,504	119,200			
																	26		58,624			
																	27	2,725,096	707,651			
																	28	308,938	215,578			
																	29		173,385			
																	30					
累計	3,638,391	0	1,274,438	0																		
38	D	-	1	-	5	-		港町地区復興 道路整備 事業	港町地区	市	市	直接	完了	464,000	25	～	29	23				港町都市再生事業計画案作成事業により実施設計完了23年度より本工事に着手
																		24				
																		25	87,652	75,738		25年8月、8路線のうち2路線工事完了(H25.8月～H26.6月)
																		26	271,947	159,968		3路線について、工事完了(H26.5月～H27.10月)
																		27		211		他事業との工程調整
																		28				他事業との工程調整
																		29		101,549	22,133	29年8月、道路整備工事発注
																		30				
累計	359,599	0	337,466	22,133																		
39	D	-	1	-	6	-		新浜町杉の 下線道路事 業	藤倉地区	市	市	直接	継続	1,266,979	25	～	30	23				都市計画決定(既決定済)
																		24				
																		25	441,778	61,027		事業認可(H25.7月)、建物調査が完了、補償協議開始
																		26	437,296	446,479		建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手(H26.11月)
																		27	102,833	206,172		建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事実施
																		28		63,892		H28年度末で、全ての建物補償・用地買収が完了
																		29		130,769		29年5月、道路改良工事発注
																		30				
累計	981,907	0	908,339	0																		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
40	◆	D	-	4	-	1	-	1	伊保石地区 災害公営住宅 関連施設 整備事業	伊保石 地区	市	市	直接	完了	34,600	25	~	28	23				26年9月、URから買取予定。
																			24				
																			25	27,680		840	25年8月、測量設計契約。
																			26			26,840	27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契約。
																			27			▲ 3,678	27年3月、関連施設整備工事契約。
																			28			3,672	6 28年12月、関連施設整備工事契約。
																			29				
																			30				
																			累計	27,680	0	27,674	6
41	◆	D	-	4	-	2	-	1	錦町地区 災害公営住宅 関連施設 整備事業	錦町地 区	市	市	直接	完了	56,600	25	~	27	23				26年6月、URから買取予定。
																			24				
																			25	45,280		37,536	26年12月、URから買取予定。
																			26			6,649	26年12月、URと40戸譲渡契約。
																			27			734	361 27年7月、区分地上権設定契約。
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	45,280	0	44,919	361
42		D	-	4	-	7	-		朴島地区 災害公営住宅 整備事業	浦戸朴 島	市	市	直接	完了	289,945	25	~	28	23				25年7月、用地取得予定。 26年6月、URから一期2戸(二期3戸は9月)買取予定。
																			24			2,635	
																			25	126,525		19,500	26年3月、用地取得。26年6月、造成工事契約。27年3月、URから5戸買取予定。(予定戸数変更)
																			26	54,152	8,190	13,814	26年12月、URと5戸譲渡予約契約。
																			27		64,834	207,872	27年10月URと5戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託契約。その他。
																			28			7,581	2,299 28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。
																			29				
																			30				
																			累計	180,677	73,024	251,402	2,299

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
43	D	-	4	-	8	-	北浜地区災害公営住宅整備事業	北浜地区	市	市	直接	継続	1,528,756	25 ~ 30	23					25年10月、用地取得予定。	27年6月、URから60戸買取予定。	
															24							
															25	1,385,037		133,003		25年11月、宮城県と設計業務施行協定締結。28年12月、宮城県と工事業務施行協定締結予定。		
															26	255,325		799,798		27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。		
															27			▲ 2,298		27年9月、用地契約。		
															28		▲ 451,223	▲ 71,735		28年8月、二期変更設計業務委託契約。29年2月、宮城県と一期31戸工事業務施行変更協定締結。		
															29			89,987		30年2月、共同施設新築等工事契約		
															30							
累計	1,640,362	▲ 451,223	948,755	0																		
44	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	災害公営住宅整備地区	市	市	直接	継続	2,293,620	25 ~ 32	23					伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分から。		
															24							
															25	6,368		2,792		伊保石地区のみ		
															26	84,542		40,156		伊保石地区、錦町地区(2号棟3号棟のみ順次12月~入居)		
															27	102,983		150,945				
															28	281,031	418,576	238,182				
															29		418,593	436,195				
															30							
累計	474,924	837,169	868,270	0																		
45	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	災害公営住宅整備地区	市	市	直接	継続	208,777	25 ~ 32	23					伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分から。		
															24							
															25	491		219		伊保石地区のみ		
															26	4,782		3,082		伊保石地区、錦町地区(2号棟3号棟のみ順次12月~入居)		
															27	9,925		11,897				
															28	15,186	32,647	16,032				
															29		33,141	32,880				
															30							
累計	30,384	65,788	64,110	0																		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	23	24	25	26	27							28													
46	D	-	9	-	2	-	朴島地区小規模住宅改良事業(非公共分)	浦戸朴島	市	市	直接	完了	56,015	25	~	28	23				26年3月、不良住宅除却予定。				
																	24								
																	25	37,343							27年3月、不良住宅除却予定。
																	26								
																	27			37,343					27年12月、不良住宅除却工事契約。27年12月買取補償契約。
																	28								
																	29								
																	30								
累計	37,343	0	37,343	0																					
47	D	-	14	-	2	-	母子沢地区造成宅地滑動崩落緊急対策事業	母子沢地区	市	市	直接	完了	124,548	24	~	25	23				24年12月、実施設計発注。 25年3月、本体工事発注。				
																	24	144,000		73,980					
																	25			19,430	1				26年1月、本体工事契約(変更)。26年2月、完成。
																	26								
																	27								
																	28								
																	29		▲ 50,589						
																	30								
累計	144,000	▲ 50,589	93,410	1																					
48	D	-	17	-	4	-	北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業	北浜地区	市	市	直接	継続	1,663,074	25	~	31	23				都市計画決定(H24.11月)				
																	24								
																	25	431,712		57,805					事業認可(H25.4月)。H25.5月、換地・実施設計業務H26.1月、仮換地指定開始
																	26	738,380		350,062					H26.10月、全域で仮換地指定建物補償を行い、条件が整った箇所から工事着手(H27.3月)
																	27	77,212		432,569					建物補償を行い、条件が整った箇所から工事实施
																	28			90,466					建物補償を行い、条件が整った箇所から工事实施設備が完了した箇所から、土地引渡しを開始している
																	29			254,505					建物補償を行い、条件が整った箇所から工事实施設備が完了した箇所から、土地引渡しを開始している
																	30								
累計	1,247,304	0	1,185,407	0																					

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
49	D	-	17	-	5	藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業	藤倉地区	市	市	直接	継続	700,836	25	~	30	23					都市計画決定(H25.2月)
																24					
																25	59,524		78,485		事業認可(H25.7月)。H25.8月、換地・実施設計業務
																26	421,373		142,056		H26.7月、全域で仮換地指定建物補償を行い、条件が整った箇所から工事着工(H26.12月)
																27	75,703		213,116		建物解体と他工事との調整を図り工事を実施
																28			4,785		H28.4月から順次宅地引渡開始。H28年度末で全ての宅地の引渡し完了
																29		▲ 30,975	19,738		移転補償支払
																30					
																累計	556,600	▲ 30,975	458,180	0	
																50	D	-	21	-	2
24																					
25	450,000																				
26	523,500		83,336		27年2月、ポンプ場土木建築発注。																
27	2,005,650	▲ 74,281	1,700,609		27年10月、ポンプ場電気設備・機械設備工事発注。																
28		▲ 190,866	350,284		28年6月、ポンプ場放流渠、推進工委託工事発注四年3月、遠方監視設備整備工事発注																
29			54,908		29年7月、ポンプ場流入渠、詳細設計業務委託発注																
30																					
累計	2,979,150	▲ 265,147	2,189,137	0																	
51	D	-	21	-	3	新浜町一丁目地区下水道事業	新浜町地区	市	市	直接	継続	1,252,137	25	~	30						
																24					
																25	300,000				25年9月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
																26	450,000				
																27	182,436				28年3月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事完成
																28		6,666	939,102		
																29					
																30					
																累計	932,436	6,666	939,102	0	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
52	D	-	21	-	4	港町二丁目 地区下水道 事業	港町地 区	市	市	直接	継続	5,194,345	25	~	30	23							
																24							
																25	1,125,000					25年12月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。28年1月、貯留管工事発注。	
																26	1,191,150						
																27	1,219,591	74,281	3,291,122				
																28	285,735		359,018		28年6月、雨水枝線築造工事発注28年10月、貯留管自家発電設備整備工事発注28年3月、ポンプ場遠方監視設備整備工事発注		
																29			159,778		29年8月、貯留管工事変更契約		
																30							
累計	3,821,476	74,281	3,809,918	0																			
53	D	-	21	-	5	中の島地区 下水道事業	中の島 地区	市	市	直接	継続	1,310,000	25	~	30	23							
																24							
																25	150,000				26年1月、放流渠工事発注。		
																26	150,000		3,577		27年3月、ガス補償工事発注		
																27	498,300		766,675		27年4月、光ケーブル他3件補償工事発注		
																28		184,200	153,898		29年2月、尾島橋道路本復旧工事		
																29			3,959		30年1月、ポンプ場用地買収		
																30							
累計	798,300	184,200	928,109	0																			
54	D	-	23	-	3	桂島地区防 災集団移転 促進事業(事 業費)	浦戸桂 島	市	市	直接	完了	190,036	24	~	30	23					事業計画策定(H24.11月)危険区域指定(H25.3月)		
																24	27,490						
																25	88,689		31,549		H25.8月、工事着手(H26.3月)		
																26	50,101		85,135		H26.6月、1工区完成。残り2工区はH27年度に宅地引渡しを行う		
																27			20,699		H27年度をもって移転団地整備完了(H28.3月)		
																28							
																29			575	28,322	移転者支援に関する補助金		
																30							
累計	166,280	0	137,958	28,322																			

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
55	D	-	23	-	4	-	寒風沢地区 防災集団移 転促進事業 (事業費)	浦戸寒 風沢	市	市	直接	完了	586,604	24	~	30	23				事業計画策定(H24.11月)危険区域指定(H25.3月)	
																	24	58,268				
																	25	387,674		268,166	H25.12月、工事着手(H25.3月)	
																	26	67,334		77,983	H27.1月、災害公営住宅へ引渡し。H27.4月、自主再建地の引渡し	
																	27			62,380	H27年度をもって移転団地整備完了(H28.3月)	
																	28			17,890	86,857	移転元地の建物除却
																	29					
																	30					
累計	513,276	0	426,419	86,857																		
56	D	-	4	-	9	-	清水沢地区 災害公営住 宅整備事業	清水沢 地区	市	市	直接	完了	6,120,681	25	~	29	23				27年12月、URから200戸買取予定。	
																	24					
																	25	5,170,550		34,719	25年10月、UR基本検討契約。25年12月、造成測量設計契約。28年3月、URから170戸買取予定。	
																	26			718,591	26年12月、URと170戸譲渡予約契約。	
																	27			378,975	28年1月、開発変更設計業務委託契約。	
																	28	378,975		4,099,973	28年6月、URから東工区31戸買取。28年9月、URから西工区139戸買取。	
																	29		▲ 193,929	713	122,625	30年2月、建物表題登記業務委託契約。
																	30					
累計	5,549,525	▲ 193,929	5,232,971	122,625																		
57	D	-	13	-	1	-	がけ地近接 等危険住宅 移転事業	浦戸桂 島地 区、寒 風沢地 区	市	市	直接	完了	3,688	25	~	28	23				25年7月から受付け開始予定。	
																	24					
																	25	15,930		2,764	2	26年3月、自主再建にあわせ1件完了。
																	26					権利者の再建時期との関係で実績なし。
																	27					
																	28					
																	29		▲ 13,164			
																	30					
累計	15,930	▲ 13,164	2,764	2																		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
58	D	-	15	-	1	-	港町地区津波復興拠点整備事業	港町地区	市	市	直接	完了	2,413,800	25 ~ 29	23					都市計画決定。(H25.9月)事業認可後(H25.10月)	
															24						
															25	157,125		66,937		H25.12月、津波避難デッキ設計実施	
															26	553,800		1,105,475		H26.12月、津波避難デッキ工事議会承認。H27.5月より現地着工、H28.4月竣工	
															27	962,100		45,049		H27.6月津波防災拠点施設議会承認。9月より現地着工	
															28	137,325		472,626			
															29			108,879	11,384	29年9月、マリゲート塩釜周辺整備工事発注	
															30						
累計	1,810,350	0	1,798,966	11,384																	
59	D	-	21	-	6	-	北浜地区区画整理関連下水道事業(雨水)	北浜地区	市	市	直接	継続	439,098	25 ~ 30	23					25年4月、事業認可機地設計後、下水道調査設計を実施	
															24						
															25	17,023		5,931		25年8月、詳細設計業務発注	
															26	98,355		2,058		詳細設計業務(変更)	
															27	213,945		172,408		27年4月、区画整理関連雨水枝線築造工事他2件発注	
															28			55,584		28年5月、区画整理関連雨水枝線築造工事他1件発注	
															29			5,057		30年3月、区画整理関連管渠工事	
															30						
累計	329,323	0	241,038	0																	
60	D	-	21	-	7	-	北浜地区区画整理関連下水道事業(汚水)	北浜地区	市	市	直接	継続	449,350	25 ~ 30	23					25年4月、事業認可機地設計後、下水道調査設計を実施	
															24						
															25	4,462		3,807		25年8月、詳細設計業務発注	
															26	82,500		60,999		26年12月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注	
															27	250,050		182,338		27年10月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注	
															28			34,876		28年8月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注	
															29						
															30						
累計	337,012	0	282,020	0																	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	★	F	-	4	-	1															-	1	
62	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興 効果促進事 業(県分)	塩竈市	県	県	直接	継続	49,736	25	~	32	23				
																			24				
																			25	39,788		5,160	
																			26			664	
																			27			10,800	
																			28			0	
																			29			0	
																			30				
																			累計	39,788	0	16,624	0
																			63	D	-	2	-
24																							
25	92,797		23,582	25年2月、都市計画決定。25年7月、事業認可。28年7月、仮換地指定。																			
26	187,521		189,608	26年7月に仮換地指定。建物補償を行い、条件が整った箇所から工事に着工している。																			
27	131,791		90,465	27年9月、基盤整備工事着工																			
28			32,010	28年7月、基盤整備工事着工																			
29		30,975	16,547	移転補償支払																			
30																							
累計	412,109	30,975	352,212	0																			
64	◆	D	-	21	-	6	-	1	北浜地区区 画整理関連 下水道排水 効果促進事 業	北浜地 区	市	市	直接	未着手	84,000	26	~	30					
																			24				
																			25				
																			26	67,200			
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	67,200	0	0	0

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
65	D	-	21	-	8	-	藤倉二丁目 地区区画整 理関連下水 道事業(雨 水)	藤倉地 区	市	市	直接	継続	38,300	26	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26	57,527	▲ 28,802	4,741		26年12月、基盤整備事業発注	
																	27			4,510		27年9月、基盤整備工事	
																	28			6,299		28年7月、基盤整備工事	
																	29			775		29年12月、基盤整備工事	
																	30						
																	累計	57,527	▲ 28,802	16,325	0		
																	66	D	-	21	-	9	-
24					27年2月、詳細設計発注(2路線)																		
25																							
26	31,198	28,802																					
27			53,474		27年6月、汚水枝線築造工事発注																		
28			▲ 4,518	11,044	28年10月、汚水枝線築造工事完成																		
29																							
30																							
累計	31,198	28,802	48,956	11,044																			
67	D	-	4	-	10	-	錦町東地区 災害公営住 宅整備事業	錦町地 区	市	市	直接	継続	2,440,532	26	~	29							
																	24						
																	25						
																	26	1,388,012		1,388,012		27年3月、URと70戸譲渡予約契約。	
																	27			0		27年3月、基盤整備工事契約。その他。	
																	28	885,871		695,188		29年3月、URから東工区70戸買取。	
																	29		▲ 138,418	10,371		29年11月、関連道路補修工事契約。	
																	30						
																	累計	2,273,883	▲ 138,418	2,093,571	0		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
68	D	-	20	-	2	-					101,900	26	~	28	23					26年5月実施設計発注27年2月詳細設計発注(2路線)				
															24									
															25									
															26					24,525		7,264		27年8月実施設計完了
															27					45,900		38,898		27年12月工事発注27年2月詳細設計発注(2路線)11月完了27年12月神社参道線工事発注28年3月完了
															28						6,000	22,375	7,888	28年12月工事完了28年4月北浜二丁目工事発注10月完了28年6月第三中学校避難路工事発注28年8月完了
															29									
															30									
累計					70,425		6,000	68,537	7,888															
69	D	-	20	-	3	-					31,300	26	~	28	23					26年4月用地買収開始				
															24									
															25									
															26					26,200		12,775		28年3月、14権利者と用地買収契約済
															27									
															28						▲ 5,333	7,636	456	28年11月用地買収・移転補償契約済
															29									
															30									
累計					26,200	▲ 5,333	20,411	456																
70	D	-	20	-	4	-					57,024	26	~	27	23									
															24									
															25									
															26					42,768		42,525	243	平成27年1月27日契約
															27									
															28									
															29									
															30									
累計					42,768	0	42,525	243																

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
71	D	-	20	-	5	-	津波浸水区域避難誘導サイン整備事業	津波浸水区域	市	市	直接	完了	9,500	26 ~ 29	23							
															24							
															25							
															26	7,125						平成27年度予算に計上
															27							
															28			2,952				平成29年3月2日契約
															29			▲ 49	4,222			
															30							
															累計	7,125	0	2,903	4,222			
															72	D	-	20	-	6	-	津波浸水区域対象避難所備蓄倉庫整備事業
24																						
25																						
26	11,250		9,166	1,417																		
27																						
28		▲ 667																				
29																						
30																						
累計	11,250	▲ 667	9,166	1,417																		
73	◆ D	-	20	-	6	-	津波浸水区域対象避難所防災備蓄品整備事業	津波浸水区域	市	市	直接	完了	8,800	26 ~ 26								
															24							
															25							
															26	7,040		6,821	219			
															27							
															28							
															29							
															30							
															累計	7,040	0	6,821	219			

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28																		
74	◆	D	-	21	-	2	-	1	越の浦地区 下水道事業 排水効果促 進事業	越の浦 地区	市	市	直接	完了	54,756	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	12,800				
																			27					
																			28	31,004		33,526	10,278	28年10月 越の浦汚水中継ポンプ場自家発電機整備工事発注
																			29					
																			30					
累計	43,804	0	33,526	10,278																				
75	◆	D	-	4	-	2	-	2	錦町地区災 害公営住宅 駐車場整備 事業	錦町地 区	市	市	直接	完了	9,800	26	~	26	23					
																			24					
																			25					
																			26	7,840		7,792	48	26年12月、URと40戸譲渡契約。
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
累計	7,840	0	7,792	48																				
76	◆	D	-	4	-	8	-	1	北浜地区災 害公営住宅 駐車場整備 事業	北浜地 区	市	市	直接	継続	16,500	26	~	30	23					
																			24					
																			25					
																			26	11,760		6,356		27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。
																			27					
																			28			▲ 4,102		29年2月、宮城県と一期22台工事業務施行変更協定締結。
																			29			1,348		
																			30					
累計	11,760	0	3,602	0																				

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
77	◆	D	-	4	-	9	-	1	清水沢地区 災害公営住 宅関連施設 整備事業	清水沢 地区	市	市	直接	完了	41,330	26	~	29	23					
																			24					
																			25					
																			26	33,064				
																			27			1,680		28年1月、調査業務委託契約。
																			28					
																			29			20,915	10,469	29年8月、関連施設整備工事契約
																			30					
																			累計	33,064	0	22,595	10,469	
																			79		D	-	2	-
24																								
25																								
26																								
27	25,055		2,762																					
28																								
29			2,930		公共施設管理者負担金																			
30																								
累計	25,055	0	5,692	0																				
81		D	-	20	-	7	-	-	避難道路本 町地区整備 事業(整備 費)	本町地 区	市	市	直接	継続	36,832	29	~	30						
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29			27,624		
																			30					
																			累計	0	27,624	0	0	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	30	31	30	31																			
82	D	-	20	-	8	避難道路本 町地区整備 事業(用地 費)	本町地 区	市	市	直接	継続	13,500	30	~	30	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28							
																29					9,000		
																30							
																累計	0		9,000		0	0	
																83	D	-	5	-	2	災害公営住 宅家賃低廉 化事業(補助 率変更分)	災害公 営住宅 整備地 区
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29					2,881																		
30																							
累計	0		2,881		0	0																	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	21,700	0	0	0	
									24	139,500	0	46,087	0		
									25	2,923,563	0	216,303	0		
									26	232,500	0	1,186,393	0		
									27	1,749,950	0	983,444	0		
									28	0	0	1,925,822	0		
									29	0	0	117,595	0		
									30	146,397	0	0	0		
								7,053,336	都道府県交付分 計	23	5,213,610	0	4,475,644	0	
										24	180,555	0	0	0	
									25	1,336,941	0	707,657	0		
									26	14,751,400	0	2,234,366	11,747		
									27	8,169,423	0	8,543,857	58,408		
									28	9,518,353	0	9,623,437	361		
									29	2,688,064	0	7,910,330	318,205		
									30	0	0	1,793,671	199,155		
								48,029,389	市町村交付分 計	23	36,644,736	0	30,813,318	587,876	
										24	202,255	0	0	0	
									25	1,476,441	0	753,744	0		
									26	17,674,963	0	2,450,669	11,747		
									27	8,401,923	0	9,730,250	58,408		
									28	11,268,303	0	10,606,881	361		
									29	2,688,064	0	9,836,152	318,205		
									30	0	0	1,911,266	199,155		
								55,082,725	合計	23	41,858,346	0	35,288,962	587,876	