# 多賀城市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
夕如 七士	23	160,300	2,556
夕 貝	24	2,600,651	/63,831
多賀城市 交付分	25	9,584,647 12,178,520	7,519,631
	26	, ,	,
	27	12,277,350	6,563,382
	28	4,408,566	4,745,712
	29	3,044,749	6,510,705
	30	747,651	0
合 計		45,002,434	38,088,028

<参考>	多賀城市東日本大震災	多賀城市東日本大震災	多賀城市東日本大震災
	復興交付金基金残高	復興交付金基金の利息額	復興交付金基金の取崩額
	6,947,482	26,932	38,081,884

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	3,519	145
<参考>	25	0	3,374
都道県交付分	26	0	0
(うち、当該市町村分)	27	0	0
	28	0	0
	29	0	0
	30	0	0
	31	0	0
	32	0	0
合 計		3,519	3,519

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

_																(千円)
No	事業番号	事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	/	全体 事業費	全体 事業 期間	· 年	度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A - 4 - 1 -	埋蔵文化財発 掘調査事業	市内41遺 跡	市	市	直接	継続	420,000	23 ~	32 2	23 24 25 26 27 28 29 30	13,500 161,838 139,661	0	2,556 26,776 22,416 23,261 8,945 11,860 6,144		平成23年度調查件数:7件 平成24年度調查件数:31件 平成25年度調查件数:16件 平成26年度調查件数:7件 平成27年度調查件数:8件 平成28年度調查件数:14件 平成29年度調查件数:7件
2	◆ A - 4 - 1 - 1	多賀城史遊館改修事業	多賀城史遊館	市	市	直接	完了	41,094	24 ~	25 2	23 24 25 26 27 28 29 30	2,000 30,875 32,875	0	1,272 27,096 27,096	4,507	24年7月実施設計発注(完了)。 25年6月工事発注(完了)。
15	A - 4 - 1 -	埋蔵文化財発 掘調査事業	多賀城市全域	県	県	直接	完了	4,693	24 ~	25 25 2	23 24 25 26 27 28	1,736	1,783	145 3,374 3,374		25年4月~26年3月 分布調査·試掘 26年4月~27年3月 分布調査·試掘(一部成果品完成)

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

															(千円)
No.	事業番号	事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2 3 4 5	「事業番号」「事業名」「地区名 施 「全体事業期間」欄には、復興交行 「整統学売了」欄には、表手、 継 「交付額」欄には、既に交付された 「事業間流用額」欄には、事業間が 「契約済額」欄には、契約や交付 額を記入してください。なお、国費	寸金事業計画の記載 読、廃止、完了のいず 国費を復興交付金事 気用した国費を復興交 快定、協定等により金 相当分は、事業費に	に合わせて記人 でれかを記入して の年度 を付金事業計画 額及び相手先が 国費率を乗じて	してください。 なださい。 別に記入り の年度別 が明確にな 算出した値	い。 してください に記入して なっている	ハ。 Cください。 国費相当		都道県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29 30	0 1,736 0 0 0 0 0	0 0 1,783 0 0 0 0	0 145 3,374 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
	「執行残額」欄には、廃止、完了に				+1 > +>+>	00年度		4 603	都道県交付		1.736	1.783	3.519	0	
8	「事業の進捗状況」欄は、事業の間 24年度を区別して記載する必要に 市街地復興効果促進事業 「直接/間接」「執行残額」欄の記載 対象交付金額の合計額を記入して	はありません。 美落復興効果促進事業 成は不要です。また、「	業の場合は、「地	地区名 施	設名」「事	業実施主	本」	市町村交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29 30	13,500 163,838 170,536 0 0 0 0	0	2,556 28,048 49,512 23,261 8,945 11,860 6,144	0 0 4,507 0 0	
								461,094	市町村交付		347,874	0	130,326	4,507	
								都道県・ 市町村 交付分 465.787	各年度別合計	23 24 25 26 27 28 29 30	13,500 165,574 170,536 0 0 0 0 0 349,610	0 0 1,783 0 0 0 0 0	23,261 8,945 11,860 6,144	0 0 0 0 0	

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

																					(千円)
N	).	1	事業	番号	1 7		事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	/	全体 事業費	全体 事業 期間	年	度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																23	38,750		0		
																24	62,000		44,560		24年5月測量·地質調查·予備設計発注(完了)。 25年9月道路詳細設計発注(完了)。25年11月橋梁詳細設計発
								都市計画							2	25	196,075		129,531		注(完了)。26年1月補償調査発注。26年1月土地評価、不動産 鑑定発注(完了)。
3		D -	- 1	-	1 -		나가다 선 체내	道路清水 沢多賀城	市	市	直接	継続	9,546,336	23 ~	31 2	26	2,155,933		496,803		26年5月用地補償総合技術業務発注。用地買収、建物補償契約開始。
							<b>祁永</b> /	線								27	1,129,175		1,961,696		27年9月橋梁下部工工事発注。
																28	766,637		646,242		こ線橋新設工事発注。 上部工発注。
																29	2,811,186		3,293,367		上部工発注。
															-	30 {計	230,436 7.390,192	0	6.572.199		
-	+			H												23	7,390,192	U	0,372,199	U	
																24	48,825		26,491		24年5月測量·地質調査·予備設計発注(完了)。
																25			21,232		
								都市計画							- 2	26			<b>▲</b> 476	1,578	
4		D -	- 1	-	2 -		カロ ハ 市采《白)	道路笠神	市	市	直接	完了	60,965	24 ~		27					
							117 (1144)	八幡線								28		<b>▲</b> 1,578			
																29 30					
															更	so 計	48.825	<b>▲</b> 1.578	47.247	0	
																23	10,020	_ 1,070	17,217	,	URと24年3月基本協定締結。
																24	884,870				URと24年5月調査・基本設計実施契約。24年10月用地買収(県有地)開始。24年11月不動産鑑定評価発注(完了)。25年2月用地買収契約(完了)。URと25年2月住宅譲渡契約。
							災害公営住宅								<del>  -</del>	25	3.667.315		4,552,185		25年6月工事着工(建設予定戸数:160戸)。
5		D -	- 4	-	1 -			桜木地区	市	市	直接	完了	5,178,022	24 ~	26	26			▲ 21,417	21,417	26年10月住宅譲渡変更契約。
							木地区)									27					
																28		▲ 21,417			
																29 30					
															・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30 計	4.552.185	▲ 21.417	4,530,768		
-	+	-		H		+					1	1				23	4,552,165	<b>A</b> 21,417	4,530,766	0	
																24	26,250		60,634		24年5月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。24年5月復興基図作成事業測量業務委託発注(完了)。24年9月復興基図作成事業測量業務委託発注(完了)。24年11月津波
							<b>郑市陆</b> 巛堆准									25	6.000		5,433	14.022	ハザードマップ作成業務委託発注(完了)。 25年4月復興まちづくり調査検討業務委託発注(完了)。
6		D -	- 20	-	1 -	-[ ]	都市防災推進 関連調査事業	市内全域	市	市	直接	完了	88,093	23 ~	25	25 26	0,000		5,433	14,033	Հ・・・・・・ロ  友宍よりノ\ソ副且  伏討  未伤安乱光/江\兀」/。 
							闪定则且于不									27					
																28		<b>▲</b> 14,029			
															- 2	29					
															- 3	30					
ı																計	80,100	<b>▲</b> 14,029	66,067	4	

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

No.		=	事業	番号	<del>1</del>		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続 一 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	· 交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	ı	0 -	20		2 -	_	住民自治組織	大代地区	市	市	直接	完了	2.399	24 ~	23 24 25 26 25 27	900		899 900	1	24年5月委託業務発注(完了)。 25年5月委託業務発注(完了)。
							強化支援事業	1世	·						28 29 30 累計 23	1,800	<u>▲ 1</u>	1,799	0	
8	• [	o –	20	_	1 -	- 1	防災行政無線 (移動系)整備 事業		市	市	直接	完了	72,975	24 ~	24 25 26 25 27	37,840 174,160	▲ 8,328 ▲ 145,292	0 58,380		25年9月物品購入、設置業務発注(完了)。
							争未	<b>姓</b> 按   公以							28 29 30 累計 23 24	212,000		58,380	0	
9	1	o	21	_	1 -	_	下水道事業 (雨水整備)	宮内・八幡・明月・町前雨水	市	市	直接	継続	5,543,704	24 ~	25 26	51,075 1,040,475 2,194,341		31,836 261,276 400,335 1,268,593 842,888		25年1月測量·土質調查·詳細設計発注(完了)。 26年2月工事(宮内雨水幹線)発注。 26年12月工事(大代雨水枝線)発注。 27年9月工事(明月雨水幹線)発注。 29年3月工事(八幡雨水幹線)発注。
								幹線他							29 30 累計 23 24	410,286 3,696,177	461,598 461,598	460,218 3,265,146	0	
10	ı	o   -	21	_	2 -	-	下水道事業 (雨水ポンプ 増設整備)	大代・大 代東雨水 ポンプ場	市	市	直接	継続	3,867,380	24 ~	25 26 30 27 28	15,750 575,812 865,320 1,443,652		0 69,457 234,000 204,850 103,808		25年9月実施設計発注。 26年9月大代ポンプ場工事発注。 27年11月大代東ポンプ(吐出口)工事発注。 大代東・大代ポンプ工事発注
															29 30 累計 23 24	- 2,900,534 60,200	0	763,766 1,375,881 0 59,976	0	大代東・大代第5排水区ポンプ施設発注 24年6月委託業務発注(完了)。
11	• [	o	21	_	1 -	- 1	総合治水対策 計画策定事業	砂押川流 域	市	市	直接	完了	74,970	23 ~	25 26 24 27 28		▲ 224	0	224	
															29 30 累計	60,200	▲ 224	59,976		

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

N	o.		事	業番	号			事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続 一 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年	度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	2 •	D -	_ 2	1 -	1	_	2	内水排除困難 地域側溝整備 事業	工場地 帯·大代 地区	市	市	直接	継続	847,154	24 ~	30 -2	23 24 25 26 27	39,200 217,440		28,921 1,863 40,417 162,184		24年5月測量·詳細設計発注(完了)。25年1月工事発注(完了)。25年3月測量·詳細設計発注(完了)。 26年6月工事発注(完了)。 28年12月工事発注。
L																3	29 30 計 23	256,640	421,083 421,083	▲ 14,383 219,002	0	28年12月工事減額
1	3	D -	_ 2	2 -	1	_		八幡通り防災	八幡通り	市	市	直接	継続	278.072	24 ~	2	24 25 26	101,625		9,011 793		24年5月測量·地質調査·詳細設計発注(完了)。
								公園整備事業	公園	112	,,,	正汉	WE 196	270,072	24	2	28 29 30 計	106,929 208,554	0	72,546 ▲ 25,147 57,203		28年12月排水整備工事発注 28年12月排水整備工事(減額)
																2	23 24 25	17,512		13,894	4.849	24年5月測量·地質調査·詳細設計発注(完了)。25年1月不動 産鑑定評価発注(完了)。
1	1	D -	_ 2	2 –	2	-		防災緑地整備 事業	東北電力 高圧線下	市	市	直接	廃止	16,884	24 ~	25 2	26 27 28 29		▲ 4,849			
																累	30	17,512	<b>▲</b> 4,849	12,663	0	
								ᄧᄼᄼᆥᆏᄽᄱᄼᅘ	樋の口大								24 25	23,250 262,260		11,392 237,642		24年9月詳細設計発注(完了)。 25年8月工事(樋の口大橋)発注(完了)。25年10月工事(舟橋、 鎮守橋、笠神新橋)発注(完了)。
1	5	D -	- 3	3 -	1	_	11	耐震化)	橋、鎮守 橋、舟 橋、笠神 新橋	市	市	直接	完了	446,337	24 ~	2	27 28 29	62,000	▲ 1,599	62,733 34,144	1,599	與1個、基件和個/先往\无1/。
																3	30 計	347,510	▲ 1,599	345,911	0	

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業	古拉									
				団体	事業 実施 主体		継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年月	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
17	D - 21 - 3 -	下水道事業 (中央雨水ポ ンプ場整備)	中央雨水ポンプ場	市	市	直接	完了	365,256	24 ~ 2		479,700	▲ 205.757	265,387 8,556	205,757	24年7月詳細設計発注(完了)。24年11月工事発注(完了)。
		<b>ンノ物正</b> 開/								28 29 30 累記 23	† 479,700		273,943	0	
18	D - 1 - 2 - 1	街路樹植栽整	津波被害	市	市	直接	完了	69 135	24 ~ 3	24 25 26	26,400 29,600		26,399 28,907	694	24年12月工事発注(完了)。 25年9月工事発注(完了)。
		備事業	地域	113	113	EIX	76.1	00,100				▲ 694 ▲ 694	55,306		
		多賀城市津波								23 24 25	18,750		18,742 50,121		24年10月計画業務発注(完了)。 25年8月測量業務発注(完了)。25年9月地質調査業務発注(完了)。26年1月実施設計業務発注。26年1月不動産鑑定評価業務発注(完了)。
19	D - 15 - 1 -	復興拠点整備 事業	八幡地区	市	市	直接	継続	5,422,000	24 ~ 3	30 <u>26</u> 27 28 29 30 累記	456,000 62,250	202,500	2,724,465 423,556 126,476 170,999 3,514,359		33元年、九月/6。 26年6月用地買収、建物補償契約開始。26年9月造成工事発 27年4月用地買収。5月道路工事、調整池工事発注。 29年2月造成工事発注。 道路工事発注

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

_								1													(千円)
No	-	Ą	業	番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	/	全体 事業費	全体 事第 期間	ŧ :	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
															ļ .	23					
															-	24	17,600		17,600		26年1月拠点供給施設・排水施設整備事業の設計業務発注
																25	550,484		550,484		(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の測量 設計業務発注(完了)。26年1月拠点公共施設整備調査測量設 計事業の不動産鑑定評価業務発注(完了)。26年1月復興事業 に伴う盛土材確保事業の盛土仮置き場賃借契約。26年3月復 興事業に伴う盛土材確保事業の工事発注(完了)。
20	* 1	F -	2	_ -	_	1	市街地復興効果促進事業	多賀城市	市	市	直接	継続	2,897,117	24 ~	32	26	235,680		235,680		26年5月拠点供給施設・排水施設整備事業の工業用水道移設 補償契約。27年2月区画整理供給施設・排水施設整備事業の 雨水・汚水工事(一部)発注。27年2月区画整理がれき除去・撤 去事業のがれき撤去工事(一部)発注。27年3月拠点供給施 設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事発注。
																27	2,938,485		1,043,322		27年11月区画整理供給施設·排水施設整備事業の雨水汚水 工事一部発注。27年6月区画整理調査測量設計業務発注。27 年8月拠点供給施設·排水施設整備事業の水道工事発注。
																28	108,459	<b>▲</b> 443,593			28年4月津波復興拠点整備用地買収(完了)。宮内地区災害公 営住宅駐車場整備発注。29年2月津波復興拠点整備事業上水 道、下水道工事発注。
																29		▲ 1,089,421			津波復興拠点整備事業道路工事、水道工事発注。 平成30年3月コミュニティイベント開催。
																30					
-	₽₽		H		-											累計	3,850,708	<b>▲</b> 1,533,014	1,847,086		
															F	23 24			34,000		
															-	25	34,000		04,000		
							災害公営住宅									26			<b>▲</b> 19,096	19,096	
21	•	D -	4	-  '	-		駐車場整備事	桜木地区	市	市	直接	完了	18,630	25 ~	26	27					
							業(桜木地区)								-	28 29		▲ 19,096	<del> </del>		
															-	30			<b>+</b>		
L					$\perp$											累計	34,000	▲ 19,096	14,904	0	
															T.	23					URと24年3月基本協定締結。
																24	311,166		1,938		25年2月測量業務発注(完了)。25年3月不動産鑑定評価発注 (完了)。
							災害公営住宅	÷r m uk m	_		+++		4 750 655			25	882,633		1,191,861		以下と25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。 26年9月工事着工(建設予定戸数:48戸)(完了)
22	'	D -	4	- :	2   -		整備事業(新	新田地区	市	市	直接	完了	1,758,030	24 ~	27		200.000		044470		26年9月工事看工(建設予定戸数:48戸)(完了)
							田地区)									27 28	386,866	<b>▲</b> 42,390	344,476	42,390	
															<u> </u>	29					
															-	30 累計	1,580,665	<b>▲</b> 42.390	1,538,275	0	
															:	ボロ	1,500,005	<b>4</b> 2,390	1,000,270	U	

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

N	о.		事	業者	番号		事業名	地区名施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年月	变付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	(千円) 事業の進捗状況
	3 •	-		4			既存施設解体補償事業(新	# 대 부 대 부 대 부 대 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등	市	市	直接	ウフ	210,122	24 -	23 24 25 26	184,000		6,132 161,966		25年2月建物補償調査発注(完了)。 25年10月建物補償契約(完了)。
2	3 🔻	0		4   -	_   '		無限事業(新田地区)	新田地区	п	П	旦按	元」	210,122	24 ~	28 29		▲ 15,902			
															30 累記 23	† 184,000	▲ 15,902	168,098	0	URと24年3月基本協定締結。
							※宝小学住宅								24 25			10,600		URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。
2	4	D ·	- -	4 -	- 2	!   -	災害公営住宅 駐車場整備事 業(新田地区)	新田地区	市	市	直接	完了	11,736	25 ~	28		▲ 1,212	▲ 1,212	1,212	26年9月工事着工(建設予定戸数:48戸)(完了)
															29 30 累記		▲ 1,212	9,388	0	
															23			3,553		URと24年3月基本協定締結。 25年3月測量・地質調査発注(完了)。25年3月不動産鑑定評価 発注(完了)。
	_						災害公営住宅 整備事業(鶴	鶴ケ谷地	市	_		白マ	0.450.000	0.5	25	.,				URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契約(完了)。URと26年2月住宅譲渡契約。 26年9月工事着工(建設予定戸数:274戸)(完了)
2		D		4   -	- :	-	登偏事果(鶴 ケ谷地区)	区	т	市	但接	完了	8,459,936	25 ~	27 28	388,885	<b>▲</b> 131,205	7,141,209 257,680	131,205	26年9月工事看工(建設予定户数:2/4户)(元子)
															29 30 累記	† 7,533,647	<b>▲</b> 131,205	7,402,442	0	
															23 24 25					URと24年3月基本協定締結。
2	6	D ·	_	4 -	_	·	災害公営住宅 整備事業(宮 内地区)	宮内地区	市	市	直接	継続	1,944,772	25 ~	26	1,352,633	231,992	1,613,413		26年8月用地買収契約(完了)。URと27年2月住宅譲渡契約。
															29 30 累記		231,992	1,613,413		

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

No.		_	医坐:	番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業	直接	継続	全体	全体事業	<b>本</b> 美 年	伸	交付額	事業間 流用額	契約済額	執行残額	(千円)         事業の進捗状況
110.		-	- ~	ΗЭ			<b>学</b> 术 1	施設名	団体	主体	間接	完了	事業費	期間	i i	IQ.	(国費)	(国費)	(国費相当額)	(国費相当額)	ず木びたがいが
							宮内地区被災								2 2	4	63,750		63,000 0		25年2月測量·調査·計画·詳細設計発注(完了)。
27		D -	17	_	.   _		市街地復興土地区画整理事	空内地区	市	市	直接	完了	84 000	24 ~	2	6				750	
			.,				業計画作成事業		","	"	E.1X	,,,,	01,000		2	8		▲ 750			
															3 累	0 計	63,750	▲ 750	63,000	0	
															2	4	1,600		0		
							多賀城市震災	<b>+</b> + ^ +	+	_		<b></b>	40.070		2 2	6	38,400		39,177	823	25年5月監理業務発注(完了)。25年6月委託業務発注(完了)。
28	•	D   -	20	_	-		経験·記録伝 承事業	市内全域	市	市	旦按	完了	48,972	24 ~	2	8		▲ 823			
															2 3 累	9 0 計	40.000	▲ 823	39,177	0	
															2	3 4					
							都市防災推進	大規模災 害時指定							2	6	25,536		20,764	4,772	25年6月発注(完了)。
29	•	D -	20	-	1  -	3	蓄施設整備)	収容避難所(市内1	市	市	直接	完了	25,956	25 ~	2	8		<b>▲</b> 4,772			
								2箇所)								0	25.536	<b>▲</b> 4.772	20.764		
															2	3	20,000	4,772	20,704		
							都市防災推進 事業(防災備	市内12 箇所の防							2	5	7,584		6,672	912	25年6月発注(完了)。
30	•	D -	20	-	1 -	4	<b>萎田品購入)</b>	国所の協 災備蓄施 設	市	市	直接	完了	8,342	25 ~	2	8		▲ 912			
								nx.							3	0					
															累 2	3	7,584	▲ 912	6,672		
															2	5	24,750		11,418 0		25年2月測量・調査・予備設計発注(完了)。
31		D -	21	_			下水道事業 (雨水地下貯	桜木·栄	市	市	古坟	継続	3,535,646	24 5:	2	6	71,250		70,500 173,109		26年7月実施設計発注。
31		-	21		-		留施設整備)	地区	ılı	111	旦汝	<b>州</b> 全市党	3,030,040	24 .0	2	8	1,377,734 1,178,000		461,025		27年用地買収契約。 28年6月調整池工事発注。 工事(八幡第一·第二調整池)発注
															3	9			1,218,426		工事(八幡第一・第二調整池)発注
															累		2.651.734	0	1,934,478	0	

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

No	o. 事業番号							事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続 一 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年	度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																_2	3					
								下水道事業								I [	5	37,500		33,963		25年5月測量·調査·概略設計発注(完了)。25年12月詳細設計 発注。
32		D -	- 21	1 -	5	-		(六貫田雨水	六貫田雨 水幹線	市	市	直接	継続	1,401,882	25 ~	31 - 2	6 7	509,188		831 295,391		28年3月雨水工事発注。平成27年用地買収
								幹線整備)								2	8	295,110		6,615 62.201		28年11月支障物件移転補償契約。 29年8月雨水工事発注。
									[ '							3	0					29年0月时小上手光江。
-	H																3	841,798	0	399,001	C	
								仮設ポンプ設 置事業	内水排除 困難区域 (八幡、 学、方代 内、大代 地区)			直接	継続				5	2,496		616		25年7月単価契約発注(完了)。
33	•	D   -	- 2	1 _	1	_	3			市	市			9.360	25 ~	_ 2	6			807 99		126年5月単価契約発注(完了)。
					ľ									0,000		2	8		1,848	1,448		27年6月単価契約発注(完了)。 28年6月単価契約発注(完了)。 29年6月単価契約発注(完了)。
																3	9		464	250		29年6月早個美利宪注(元子)。
H	Н																3	2,496	2,312	3,220	C	
									宮内地区	市	市	直接	継続	1 614 459			4 5	5,437		4,396		
34		n -	- 17	, _	2		l i	宮内地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業							3 25 ~		6	614,919		517,402		26年5月埋蔵文化財調査開始。26年6月実施設計発注(完了)。 26年8月減価補償(用地買収)契約開始。27年2月造成工事(一
34			'	1										1,014,430		2	7	478,251		342,836		部) 発注。 27年11月、平成28年1月造成工事(一部) 発注。
																	.8 .9	112,234		192,733 104,614		28年5月造成工事発注。 29年5月公園緑地工事発注。
																	0	1.210.841	0	1.161.981		
	Ħ															2	3	1,210,041		1,101,001		URと24年3月基本協定締結。
								災害公営住宅								l	5			24,575		URと25年7月調査・基本設計実施契約。URと26年2月住宅譲渡 契約。
35	•	D -	- 4	-	3	_	,	駐車場整備事	鶴ヶ谷地 区	市	市	直接	完了	37,501	26 ~	27 - 2	6	24,575	6.480	5,425		26年9月工事着工(建設予定戸数:274戸)(完了)
								区)	<del></del>							2	8		<u>0,480</u> <u>▲ 1,055</u>	5,425		
																	9					
					1											累	計	24,575	5,425	30,000	C	

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

N	0.	事業番号					事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続/完了	全体 事業費	全任事	本業間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																	23					
																	25					
																	26	66.627		66,627		桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。
30	6	D -	- 5	_	1	_	災家業	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	桜木・新 田・鶴ヶ 谷・宮内	市	市	直接	継続	2,956,069	9 26 ~	32		181,973		181,973		桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。 新田住宅が平成27年10月1日より入居開始、申請は11月分よ り。鶴ケ谷住宅が平成28年3月15日より入居開始、申請は28年 4月分より。
							*		地区								28	450,959		450,959		宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月 分より
																	29	114,680	804,029	434,705		全住宅分(平成29年4月分より)
																	30					
	_	$\perp \perp$	4			_	_										累計	814,239	804,029	1,134,264		
																	23					
																	24					
							١.		松木∙新								25 26	8,130		8,130		桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分より。
	_		1.				東	百本大震災 特別家賃低減	田・鶴ヶ					000 101			27	18,499		18,499		TATION IN THE TOTAL OF THE PROPERTY OF THE PRO
3	/	D -	- 6	-	1		特事	f別豕資低减 ¥業	田·鶴ヶ 谷·宮内 地区	市	市	旦接	継続	339,181	26 ~	32	28	53,515		53,515		宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月 分より
																	29	56,633	24,905	35,545		全住宅分(平成29年4月分より)
																	30					
																	累計	136,777	24,905	115,689		

### 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円) 事業 直接 継続 事業間 全体 地区名 交付 全体 交付額 契約済額 執行残額 事業番号 実施 事業 年度 事業名 流用額 事業の進捗状況 団体 施設名 事業費 (国費) (国費相当額) (国費相当額) 主体 間接 完了 期間 (国費) 23 24 (注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 25 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 各年度 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 都道県 26 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 交付分 別合計 27 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 28 0 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 29 0 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 30 0 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 0 都道県交付分 計 0 0 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 23 24 146,800 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 2,436,813 735,783 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 7,470,119 9,414,111 25 対象交付金額の合計額を記入してください。 市町村 各年度 26 12,178,520 11,958,950 58,217 交付分 別合計 27 12,277,350 **▲** 1,848 6,554,437 176,406 28 4,408,566 ▲ 823,310 4,733,852 29 3,044,749 825,158 6,504,561 30 747,651 57.241.392 市町村交付分 計 44.654.560 0 37.957.702 467.214 146,800 24 2,436,813 735,783 25 9,414,111 7,470,119 都道県・ 各年度 26 12,178,520 11,958,950 58,217 市町村 27 別合計 12,277,350 **▲** 1,848 6,554,437 176,406 交付分 28 4,408,566 ▲ 823,310 4,733,852 825,158 29 3,044,749 6,504,561 30 747,651

44,654,560

37,957,702

0

467,214

57,241,392

合計