

(様式1)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

岩沼市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,006,932	0
24	13,352,636	8,642,651	
25	21,077,917	12,862,745	
26	8,897,864	9,388,969	
27	10,784,045	15,335,756	
28	543,288	1,716,597	
29	94,208	453,015	
30	149,916	0	
合 計		55,906,806	48,399,733

<参考>	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金残高	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	岩沼市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		8,995,849	27,103

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	43,000	0
24	1,567,891	503,492	
25	4,246,450	2,575,482	
26	5,695,806	3,479,974	
27	2,078,202	3,555,948	
28	1,142,906	1,714,491	
29	689,929	748,352	
30	0	0	
合 計		15,464,184	12,577,739

(様式2A)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	東部地域	市	市	直接	継続	136,300	24	~	32	23				案件毎に個別調査。24年度 調査件数3件。	
																	24	102,225		1,800	-	調査件数5件。
																	25			4,669	-	
																	26			3,924	-	
																	27			1,128	-	
																	28			490	-	
																	29			0	-	
																	30			0	-	
																	累計	102,225	0	12,011	0	
																	18	A	-	4	-	1
24	559		1	-																		
25			0	-																		
26			1	-	一部成果品完成																	
27			0	-																		
28			0	-																		
29			1	-																		
30			0	-																		
累計	559	0	3	0																		

- (注)
- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
		24	559	0	1	0	
		25	0	0	0	0	
		26	0	0	1	0	
		27	0	0	0	0	
		28	0	0	0	0	
		29	0	0	1	0	
		30	0	0	0	0	
		746	都道府県交付分 計	559	0	3	0
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
24	102,225			0	1,800	0	
25	0			0	4,669	0	
26	0			0	3,924	0	
27	0			0	1,128	0	
28	0			0	490	0	
29	0			0	0	0	
30	0			0	0	0	
136,300	市町村交付分 計			102,225	0	12,011	0
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0
		24	102,784	0	1,801	0	
		25	0	0	4,669	0	
		26	0	0	3,925	0	
		27	0	0	1,128	0	
		28	0	0	490	0	
		29	0	0	1	0	
		30	0	0	0	0	
		137,046	合計	102,784	0	12,014	0

(様式2B)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	30	累計									
49	B	-	3	-	1	-	東部地区子育て拠点整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	継続	257,484	28	~	30	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								6,266
																	29								54,208
																	30								138,904
																	累計								193,112
																									0
								193,112																	
								0																	
52	◆ B	-	3	-	1	-	東部地区子育て拠点駐車場整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	未着手	13,766	30	~	30	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								11,012
																	累計								11,012
																									0
								0																	
								0																	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0	0	0	0	0				
													24	0	0	0	0	0	0	0	0				
													25	0	0	0	0	0	0	0	0				
													26	0	0	0	0	0	0	0	0				
													27	0	0	0	0	0	0	0	0				
													28	0	0	0	0	0	0	0	0				
													29	0	0	0	0	0	0	0	0				
													30	0	0	0	0	0	0	0	0				
													0	都道府県交付分	計	0	0	0	0	0	0	0			
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0			
24	0	0	0	0	0	0	0																		
25	0	0	0	0	0	0	0																		
26	0	0	0	0	0	0	0																		
27	0	0	0	0	0	0	0																		
28	0	0	0	0	6,266	0	0																		
29	54,208	0	186,846	0	0	0	0																		
30	149,916	0	0	0	0	0	0																		
271,250	市町村交付分	計	204,124	0	193,112	0	0	0																	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0																
		24	0	0	0	0	0	0	0																
		25	0	0	0	0	0	0	0																
		26	0	0	0	0	0	0	0																
		27	0	0	0	0	0	0	0																
		28	0	0	0	0	6,266	0	0																
		29	54,208	0	186,846	0	0	0	0																
		30	149,916	0	0	0	0	0	0																
		271,250	合計	204,124	0	193,112	0	0	0	0															

(様式2C)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	52,000	23 ~ 27	23	43,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成業務発注。
															24	9,000		38,454	-	
															25			2,560	-	25年4月塩分モニタリング業務発注
															26			1,291	-	26年5月塩分モニタリング業務発注
															27			1,407	8,288	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
															28				0	
															29					
															30					
															累計	52,000	0	43,712	8,288	
															23					
															24	97,500		89,289	-	25年3月、実施設計発注。
25	1,022,250		814,273	-	25年5月、工事発注。															
26	4,819,500		1,873,379	-	26年4月、工事発注。															
27	1,253,836		3,021,635	-	27年12月、暗渠排水工事契約。28年1月、区画整理工事契約。															
28	1,128,546		891,291	-	28年9月、暗渠排水工事契約															
29	689,022		754,082	-	29年9月、工事発注。															
30																				
累計	9,010,654	0	7,443,949	0																
21	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	玉浦中部地区	県	県	直接	完了	430,558	24 ~ 27	23				-	24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、高度化支援業務発注。
															24	132,043		132,043	-	
															25	102,450		107,906	-	25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。
															26	88,425		38,700	-	26年8月区画整理付帯工契約。26年6月高度化支援契約。
															27			33,547	10,722	28年2月区画整理付帯工事契約。
															28					
															29					
															30					
															累計	322,918	0	312,196	10,722	
															23					
															24	19,228		18,228	1,000	24年7月、調査設計業務発注。
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	19,228	0	18,228	1,000																
29	C	-	1	-	2	-	農地整備推進支援事業	岩沼地区	県	県	直接	完了	33,400	24 ~ 25	23				-	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
															24	16,640		6,787	-	
															25	10,080		4,473	15,460	25年4月課題検討業務発注。7月ワークショップ企画運営業務発注
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	26,720	0	11,260	15,460	
															23					
															24	16,640		6,787	-	24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。
25	10,080		4,473	15,460	25年4月課題検討業務発注。7月ワークショップ企画運営業務発注															
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	26,720	0	11,260	15,460																

(様式2C)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
33	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	東部地域	県	市	間接	完了	4,203,214	24	~	26	23					25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。
																	24	1,166,899		165,823	-	
																	25	1,932,786		1,329,969	-	25年5月RC造成工事発注。25年6月、RC(3地区)発注。
																	26	53,706		898,034	-	26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。
																	27			▲ 160,203		
																	28					
																	29		▲ 982	▲ 2	918,788	
																	30					
																	累計	3,153,391	▲ 982	2,233,621	918,788	
																	34	◆	C	-	4	-
24	22,968		6,929	-																		
25	9,264		1,579	-	26年2月、農業用機械発注																	
26			0	23,724																		
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	32,232	0	8,508	23,724																		
37	◆	C	-	4	-	1	被災地域営農再開支援事業	東部地域	市	市	直接	完了	15,971	25	~	25						
																	24					
																	25	12,776		12,432	344	25年5月、農業復興支援業務発注
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	12,776	0	12,432	344	

(様式2C)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
50	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	5,040	28	~	32	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28	1,560		1,591	-	28年9月、暗渠排水工事契約		
																29	907	982	845	-	29年4月、工事発注。		
																30							
																累計	2,467	982	2,436	0			
																23	43,000	0	0	0			
																24	1,422,082	0	432,396	0			
25	3,067,566	0	2,259,181	15,460																			
26	4,961,631	0	2,811,404	0																			
27	1,253,836	0	2,896,386	19,010																			
28	1,130,106	0	892,882	0																			
29	689,929	0	754,925	918,788																			
30	0	0	0	0																			
16,817,344	都道府県交付分 計	12,568,150	0	10,047,174	953,258																		
23	0	0	0	0																			
24	42,196	0	25,157	1,000																			
25	22,040	0	14,011	344																			
26	0	0	0	23,724																			
27	0	0	0	0																			
28	0	0	0	0																			
29	0	0	0	0																			
30	0	0	0	0																			
120,588	市町村交付分 計	64,236	0	39,168	25,068																		
23	43,000	0	0	0																			
24	1,464,278	0	457,553	1,000																			
25	3,089,606	0	2,273,192	15,804																			
26	4,961,631	0	2,811,404	23,724																			
27	1,253,836	0	2,896,386	19,010																			
28	1,130,106	0	892,882	0																			
29	689,929	0	754,925	918,788																			
30	0	0	0	0																			
16,937,932	合計	12,632,386	0	10,086,342	978,326																		

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

岩沼市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	市道寺島海岸 線整備事業	寺島海岸 線	市	市	直接	継続	1,631,320	23 ~ 30	23	10,656		0		24年7月調査測量設計契約。 26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。 進捗率18.4%。 28年3月工事変更契約。進捗率約53%
														24	148,909		27,225		
														25	648,447		34,089		
														26	387,648		161,499		
														27	68,610		846,429		
														28			45,190		
														29			▲ 111,019		
														30					
														累計	1,264,270	0	1,003,413	0	
														3	D	-	1	-	
24	96,626		12,004																
25	351,331		37,534																
26	191,809		170,874																
27	100,357		527,133																
28			▲ 4,427																
29		24,800	▲ 39,854	69,409															
30																			
累計	747,873	24,800	703,264	69,409															
4	D	-	4	-	1	玉浦西地区災害公営住宅 事業	玉浦西地 区	市	市	直接	完了	5,223,400	23 ~ 26						23
														24	729,262		876,786		
														25	3,476,511		3,483,885		
														26	183,750		135,036	74,766	
														27					
														28					
														29					
														30					
														累計	4,570,473	0	4,495,707	74,766	
														5	D	-	20	-	1
24	75,000		22,684																
25			4,238																
26			3,218																
27			3,240																
28			2,673																
29			2,430																
30																			
累計	75,000	0	38,483	0															

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	D	-	21	-	1	二野倉排水路 整備事業	二野倉地 区	市	市	直接	完了	5,294,710	23 ~ 29	23	64,500		0		- 24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務
														24			25,995		- 契約。
														25	924,000		1,337,502		- 25年7月本体工事発注(協定締結)
														26	1,170,750		592,573		- 26年7月協定変更
														27	1,777,500		1,867,901		
														28		34,282	106,933		
														29			▲ 35,488	75,616	事業費精査によるもの。
														30					
														累計	3,936,750	34,282	3,895,416	75,616	
														7	D	-	21	-	2
24			101,367		- 契約。														
25	990,000		944,876		- 25年7月本体工事発注(協定締結)														
26	1,302,750	348,225	1,106,820		- 26年7月協定変更														
27	1,291,500		1,819,476																
28	75,525		89,203																
29			▲ 139,045	141,553	事業費精査によるもの。														
30																			
累計	3,716,025	348,225	3,922,697	141,553															
8	D	-	21	-	3	二野倉2号排 水路整備事業	二野倉地 区	市	市	直接	継続	580,000	23 ~ 31						
														24			11,276		- 契約。
														25	87,000		87,546		- 25年7月本体工事発注(協定締結)
														26	64,500		114,855		- 26年7月協定変更
														27	266,250		149,472		
														28			57,041		
														29					
														30					
														累計	435,000	0	420,190	0	
														9	D	-	21	-	4
24			77,271		- 契約。														
25	690,000		655,845		- 25年7月本体工事発注(協定締結)														
26	373,762	182,962	585,757		- 26年7月協定変更														
27	373,500		148,398																
28		3,234	195,954																
29																			
30																			
累計	1,480,387	186,196	1,663,225	0															
10	D	-	21	-	5	矢野目排水路 整備事業	矢野目地 区	市	市	直接	継続	4,313,040	24 ~ 30						
														24	69,000		10,880		- 契約。
														25	927,000		1,351,336		- 25年7月本体工事発注(協定締結)
														26	1,003,125		230,096		- 26年7月協定変更
														27	1,003,125		1,350,481		
														28	135,750	96,780	186,515		
														29			13,562		
														30					
														累計	3,138,000	96,780	3,142,870	0	

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	21	-	6	矢野目排水機 場新設整備事 業	矢野目地 区	市	市	直接	完了	6,062,320	24 ~ 29	23			0	-	24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務
														24	50,625		53,799	-	契約。
														25	1,410,000		1,392,643	-	25年7月本体工事発注(協定締結)
														26	1,346,190	329,475	1,838,990	-	26年7月協定変更
														27	1,340,625		1,190,084		
														28	69,825		67,760		
														29			▲ 102,745	106,209	事業費精査によるもの。
														30					
														累計	4,217,265	329,475	4,440,531	106,209	
														12	D	-	21	-	7
24	69,000		10,880	-	契約。														
25			523	57,597															
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
累計	69,000	0	11,403	57,597															
13	D	-	21	-	8	矢野目2号排 水機場新設整 備事業	矢野目地 区	市	市	直接	完了	67,500	24 ~ 24						
														24	50,625		53,799	-	契約。
														25					
														26					
														27			▲ 3,175	1	事業統合に伴う精査によるもの。
														28					
														29					
														30					
														累計	50,625	0	50,624	1	
														14	D	-	21	-	9
24	99,375		38,981	-	約。														
25	391,125		▲ 14,042																
26		▲ 472,500	0	15,561															
27																			
28																			
29																			
30																			
累計	513,000	▲ 472,500	24,939	15,561															
15	D	-	23	-	1	玉浦西部防災 集団移転促進 事業(整備事 業)	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	14,614,480	23 ~ 29						
														24	7,202,489		6,855,827	-	月移転元地買収開始。
														25	5,597,730		2,360,697	-	25年12月宅地引渡し開始。
														26	2,502		1,090,046	-	26年4月宅地引渡し完了。
														27			498,423		
														28		▲ 332,508	72,237		
														29		▲ 192,640	30,280		
														30					
														累計	13,312,816	▲ 525,148	10,907,510	0	

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	D	-	23	-	2	-	玉浦西部防災 集団移転促進 事業(計画策 定)	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	458,647	23 ~ 29	23	93,856		0	-	24年3月調査測量設計契約。 26年5月事業計画図書作成業務委託。
															24	199,878		168,009	-	
															25	50,250		91,007	-	
															26			55,504	-	
															27			2,713	-	
															28			11,687	-	
															29			1,539	-	
															30				-	
															累計	343,984	0	330,459	0	
															17	◆	D	-	23	
24	175,040		50,291	-																
25			47,773	-																
26			2,384	-																
27			0	-																
28			0	74,592																
29				-																
30				-																
累計	175,040	0	100,448	74,592																
22	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)岩沼 海浜緑地 線(二の 倉)	県	県	直接	完了	1,784,000	24 ~ 29						23
															24	46,500		42,150	-	
															25	498,325	18,600	232,919	-	
															26	423,925	85,250	517,154	-	
															27	310,000		209,275	-	
															28			306,152	-	
															29			▲ 36,894	111,844	
															30				-	
															31				-	
															32				-	
累計	1,278,750	103,850	1,270,756	111,844																
23	D	-	1	-	3	-	市道空港三軒 茶屋線整備事 業	三軒茶屋 線	市	市	直接	完了	4,414,781	24 ~ 28	23			0	-	24年7月調査測量設計契約。 25年11月用地買収開始。26年1月本体工事発注。 進捗率54.5% 28年3月工事変更契約。進捗率約80%。 工事完了
															24	490,879		87,148	-	
															25	2,052,819		293,297	-	
															26	784,840		1,009,657	-	
															27	92,916		1,244,382	-	
															28			17,687	769,283	
															29				-	
															30				-	
															累計	3,421,454	0	2,652,171	769,283	

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	-	1	-	4	市道空港三軒 茶屋線延伸部 整備事業	三軒茶屋 線	市	市	直接	完了	1,554,014	24 ~ 28	23			0	-	24年7月調査測量設計契約。 26年11月用地買収開始。12月工事発注。進捗率3.0% 28年3月工事変更契約。進捗率約51% 工事完了
														24	94,102		4,154	-	
														25	553,331		17,983	-	
														26	270,101		51,080	-	
														27	286,825		706,863	-	
														28			66,405	357,874	
														29					
														30					
														累計	1,204,359	0	846,485	357,874	
														25	D	-	1	-	
24	339,626		34,828	-															
25	1,710,286		170,797	-															
26	873,108		1,040,941	-															
27	1,511,899		2,260,492	-															
28			440,184																
29			393,784	93,893															
30																			
累計	4,434,919	0	4,341,026	93,893															
26	D	-	1	-	6	市道本町早股 線整備事業	本町早股 線	市	市	直接	完了	604,000	24 ~ 28						23
														24	232,380		30,670	-	
														25	126,158		4,293	-	
														26	55,782		99,077	-	
														27	53,778		280,128	-	
														28			30,713	23,217	
														29					
														30					
														累計	468,098	0	444,881	23,217	
														27	D	-	13	-	1
24	554,130		0	-															
25			0	-															
26		▲ 388,162	0	-															
27		▲ 41,177		-															
28		▲ 16,402		-															
29		▲ 12,702		95,687															
30																			
累計	554,130	▲ 458,443	0	95,687															

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)塩釜 巨理線 (早股寺 島)	県	県	直接	完了	286,000	24 ~ 28	23						24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。
															24	38,750		16,497	-		
															25	201,500	▲ 18,600	54,857	-	25年7月用地買収開始。25年11月工事契約。	
															26	85,250	▲ 85,250	111,667	-	26年11月道路改良工事契約。	
															27			▲ 44,626	-		
															28			48,642	34,614	28年10月工事完成。28年12月供用開始。	
															29			▲ 1			
															30						
															31						
															32						
															累計	325,500	▲ 103,850	187,036	34,614		
															31	D	-	22	-	1	-
24	60,000		12,448	-																	
25	225,000		23,365	-	25年9月公園詳細設計契約。																
26	225,000		27,884	-	26年9月避難路詳細設計契約																
27	511,500	▲ 1,292	487,422	-	27年6月、28年3月 公園整備契約、27年9月避難路整備契約																
28			428,761	-																	
29			28,211	-																	
30																					
31																					
32																					
累計	1,021,500	▲ 1,292	1,008,091	0																	
32	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	市	市	直接	継続	4,213,393	24 ~ 32	23							
														24	2,507,269		40,400	-	年1月住宅再建相談業務契約。		
														25			77,889	-	25年4月造成工事施工監理業務(H25年度分)発注。26年2月農		
														26	457		129,424	-	道付替工事発注		
														27	877,909		392,138	-			
														28	9,876		37,280	-			
														29		▲ 24,800	23,848	-			
														30							
														31							
														32							
														累計	3,395,511	▲ 24,800	700,979	0			
														35	◆	D	-	23	-	1	玉浦西地区周 辺環境整備事 業
24	24,000		21,420	-																	
25	9,600		1,309	-																	
26			6,326	4,545	26年6月完成。																
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	33,600	0	29,055	4,545																	

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
36	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (防災公園) (用地費)	岩沼海浜 緑地	県	県	直接	完了	11,238	25 ~ 27	23																					
															24																					
															25	3,333		0	-																	
															26			0	-																	
															27	2,866	1,292	7,491	-	27年8月用地契約																
															28			0	-																	
															29																					
															30																					
															31																					
															32																					
															累計	6,199	1,292	7,491	0																	
															38	◆	D	-	1	-	1	道路整備促進 事業(工事監 督支援業務)	東部地域	市	市	直接	継続	183,000	25 ~ 30	23			0	-		
24			0	-																																
25	36,800		13,776	-	25年10月工事監督支援業務発注。																															
26	33,600		33,264	-	約5割完了。																															
27	36,000		59,180	-	道路の整備状況に合わせ事業期間を延長。																															
28			▲ 11,525																																	
29	40,000		21,083																																	
30																																				
累計	146,400	0	115,778	0																																
39	D	-	22	-	3	-	千年希望の丘 防災公園整備 事業(整備事 業)	沿岸地域	市	市	直接	継続	3,225,000	25 ~ 30																23			0	-		
																														24			0	-		
																														25	840,000		356,556	-	25年7月設計業務発注。25年11月本体工事発注。	
															26	422,250		811,156	-	26年12月二野倉地区工事発注。																
															27	1,117,950	38,550	1,107,989	-	27年6月長谷釜地区、27年9月新浜地区、28年2月蒲崎地区、28年3月藤曾根地区工事発注。																
															28			112,098																		
															29			▲ 21,638																		
															30																					
															累計	2,380,200	38,550	2,366,161	0																	
															40	D	-	22	-	4	-	千年希望の丘 防災公園整備 事業(用地買 収)	沿岸地域	市	市	直接	継続	407,000	25 ~ 29	23			0	-		
																														24			0	-		
																														25	93,333		36,629	-	26年2月用地買収開始。	
26	133,333		64,219	-																																
27	44,666		118,254	-																																
28			2,556	-																																
29			0	-																																
30				-																																
累計	271,332	0	221,658	0																																

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	★	F	-	4	-	1															1																				
41	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効果促進事業(県分)	岩沼市	県	県	直接	継続	313,408	25	~	32	23																							
																		24																							
																		25	250,726		5,160																				
																		26			11,864																				
																		27																							
																		28			27,630																				
																		29																							
																		30																							
																		31																							
																		32																							
																		累計	250,726	0	44,654	0																			
																		42	D	-	1	-	7	-	-	市道藤曾根線延伸部整備事業	岩沼市	市	市	直接	完了	431,099	25	~	28	23					
24																																									
25	52,316		18,244	-	25年12月調査測量設計業務契約。																																				
26	222,221		45,291	-	26年9月工事発注。進捗率18.4%																																				
27	59,564		270,185	-	28年3月工事変更契約。進捗率約90%																																				
28			▲ 10,070	10,451	工事完了																																				
29																																									
30																																									
累計	334,101	0	323,650	10,451																																					
43	◆	D	-	4	-	1	1	玉浦西地区災害公営住宅駐車場整備事業	玉浦西地区	市	市	直接	完了	47,300	25	~	26																			23					
																																				24					
																																				25	37,840		37,840	-	25年12月本体工事発注(協定締結)
																		26			▲ 1,438	1,438	27年3月工事完了																		
																		27																							
																		28																							
																		29																							
																		30																							
																		累計	37,840	0	36,402	1,438																			
																		44	◆	D	-	22	-	3	1	千年希望の丘防災公園整備事業(工事監督支援業務)	沿岸地域	市	市	直接	完了	13,230	26	~	28	23					
																																				24					
																																				25					
26	2,600		2,478	-	27年1月施工監理委託。																																				
27	5,356	2,627	7,984	-																																					
28			▲ 1	122	業務完了																																				
29																																									
30																																									
累計	7,956	2,627	10,461	122																																					
45	D	-	5	-	1	-	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	玉浦西地区	市	市	直接	継続	1,360,422	26	~	32																			23					
																																				24					
																																				25					
																		26	61,331		0	-																			
																		27	150,276		175,969	-	27年4月より開始																		
																		28	188,510	198,212	207,473	-																			
																		29		192,640	211,905	-																			
																		30																							
																		累計	400,117	390,852	595,347	0																			

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
46	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	玉浦西地 区	市	市	直接	継続	125,632	26 ~ 32	23									
															24									
															25									
															26	5,235		0	-					
															27	13,098		15,908	-	27年4月より開始				
															28	17,503	16,402	17,732	-					
															29		12,702	17,527	-					
															30				-					
															累計	35,836	29,104	51,167	0					
															47	◆	D	-	22	-	3	-	2	千年希望の丘 防災公園整備 事業(農道機 能回復)
24																								
25																								
26	6,220		5,918	-	27年2月測量設計委託。																			
27	114,681		65,429	-	27年12月用地買収開始、工事発注。																			
28			9,991	39,563	工事完了																			
29				-																				
30				-																				
累計	120,901	0	81,338	39,563																				
48	D	-	17	-	1	-	西原地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	西原地区	市	市	直接	完了	325,280	27 ~ 28										
															24									
															25									
															26									
															27	197,660		229,152	-	27年8月調査設計契約、12月造成工事発注。				
															28	46,299		▲ 41,448	56,255	工事完了				
															29				-					
															30				-					
															累計	243,959	0	187,704	56,255					
															51	◆	D	-	22	-	1	-	1	避難誘導標識 整備事業
24																								
25																								
26																								
27																								
28	12,800	0	10,424	-	契約済。																			
29			2,110	-																				
30				-																				
累計	12,800	0	12,534	266																				

(様式2D)

岩沼市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	145,250	0	71,095	0	
										25	1,178,884	0	316,301	0	
										26	734,175	0	668,569	0	
										27	824,366	0	659,562	0	
										28	12,800	0	821,609	34,614	
										29	0	0	▲ 6,574	111,844	
										30	0	0	0	0	
								3,770,923	都道府県交付分 計		2,895,475	0	2,530,562	146,458	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,006,932	0	0	0	
										24	13,208,215	0	8,615,694	0	
										25	21,055,877	0	12,844,065	57,597	
										26	8,897,864	0	9,385,045	96,310	
										27	10,784,045	0	15,334,628	1	
										28	543,288	0	1,709,841	1,331,357	
										29	40,000	0	266,169	582,367	
										30	0	0	0	0	
								70,319,168	市町村交付分 計		55,536,221	0	48,155,442	2,067,632	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,006,932	0	0	0	
										24	13,353,465	0	8,686,789	0	
										25	22,234,761	0	13,160,366	57,597	
										26	9,632,039	0	10,053,614	96,310	
										27	11,608,411	0	15,994,190	1	
										28	556,088	0	2,531,450	1,365,971	
										29	40,000	0	259,595	694,211	
										30	0	0	0	0	
								74,090,091	合計		58,431,696	0	50,686,004	2,214,090	