

(様式1)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

巨理町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	154,492	34,568
24	14,010,228	4,979,667	
25	12,196,251	10,655,031	
26	3,314,589	5,136,453	
27	5,120,663	3,541,621	
28	1,358,749	2,366,362	
29	0	1,418,333	
30	0	0	
合計		36,154,972	28,132,035

<参考>	巨理町東日本大震災 復興交付金基金残高	巨理町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	巨理町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	8,224,589	11,340	27,936,473

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	344,019	146,211
24	11,246,776	8,755,012	
25	3,733,438	2,761,123	
26	11,610,773	6,046,420	
27	616,000	4,768,903	
28	2,819,541	4,729,902	
29	1,530,276	1,886,515	
30	0	0	
合計		31,900,823	29,094,086

(様式2A)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間 接	継続 / 完了	全体 事業 費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	24	29																		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	吉田・巨理・逢隈地区	町	町	直接	完了	13,800	24	~	29	23					実施期間:24年4月~25年3月、実施件数:12件(個人住宅10件、工場・企業等2件)
																	24	6,375		1,941		
																	25	3,975		2,011		実施期間:25年4月~26年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、公共事業1件)
																	26			2,381		実施期間:26年4月~27年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、公共事業1件)
																	27			811		実施期間:27年4月~28年3月、発掘調査整理
																	28			1,778		実施期間:28年4月~29年3月、発掘調査整理
																	29			554	874	実施期間:29年4月~30年3月、発掘調査整理
																	30					
																	累計	10,350	0	9,476	874	
																	10	A	-	4	-	1
24	843		14	-																		
25			0	-																		
26			1	-	一部成果品完成																	
27			0	-																		
28			7	-	一部成果品完成																	
29			0	821																		
30																						
累計	843	0	22	821																		

(様式2A)

巨理町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付団体	事業実施主体	直接/間接	継続/完了	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事										23	0	0	0				
										24	843	0	14		0		
										25	0	0	0		0		
										26	0	0	1		0		
										27	0	0	0		0		
										28	0	0	7		0		
										29	0	0	0		821		
										30	0	0	0		0		
										1,124	都道府県交付分 計	843	0		22	821	
										市町村交付分	各年度別合計	23	0		0	0	
												24	6,375		0	1,941	0
												25	3,975		0	2,011	0
												26	0		0	2,381	0
												27	0		0	811	0
												28	0		0	1,778	0
												29	0		0	554	874
												30	0		0	0	0
										13,800	市町村交付分 計	10,350	0		9,476	874	
										都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23	0		0	0	
												24	7,218		0	1,955	0
												25	3,975		0	2,011	0
												26	0		0	2,382	0
												27	0		0	811	0
												28	0		0	1,785	0
												29	0		0	554	1,695
												30	0		0	0	0
										14,924	合計	11,193	0		9,498	1,695	

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	C	-	2	-	1	-	地域交流拠点施設整備事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	78,783	24	~	25	23					
																	24	59,087		54,566	-	24年6月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。
																	25			121	4,400	25年5月、完成。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	59,087	0	54,687	4,400	
																	23	1,584		1,583	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。
																	24	183,470	11,634	187,966	-	
25		4,582	3,833	-	26年3月～測定機器等の発注。																	
26																						
27			3,935		27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。28年8月完了																	
28			▲ 6	3,959																		
29																						
30																						
累計	185,054	16,216	197,311	3,959																		
8	C	-	4	-	2	-	巨理町いちご団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	9,586,632	23	~	28	23	79,800		69,973	-	24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発注。
																	24	8,263,582		7,001,575	-	
																	25		▲ 4,582	94,485	-	25年7月～外溝工事の発注。
																	26					
																	27			23,938		27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。28年8月完了。
																	28					
																	29		▲ 1,148,826	3	0	
																	30					
																	累計	8,343,382	▲ 1,153,408	7,189,974	0	

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5								23	～	26							
9	C	4	3	-		巨理町農業 用機械施設 整備事業	吉田・ 荒浜・ 逢原・ 巨理地 区	県	町	間接	完了	1,651,968	23	～	26	23	106,260		74,655	-	24年3月～、農業用機械発注。	
																24	689,250		479,635	-		
																25	352,240		208,932	-		25年4月～農業用機械施設の発注。
																26	296,148		217,320	-		26年4月～農業用機械施設の発注。
																27						
																28						
																29		▲ 204,924	1	258,431		
																30						
																累計	1,443,898	▲ 204,924	980,543	258,431		
																11	C	1	1	-		
24	20,000		101,890	-																		
25			7,117	-	25年4月塩分モニタリング業務、6月調査業務発注																	
26			7,502	-	26年5月塩分モニタリング業務、10.12月調査業務発注																	
27			679	0	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。																	
28		▲ 39,812																				
29																						
30																						
累計	157,000	▲ 39,812	117,188	0																		
14	C	1	1	-		農山漁村地域 復興基盤 総合整備事 業(復興整備 実施計画)	巨理 地区	町	町	直接	完了	29,000	24	～	24						23	
																24	29,000		23,177	5,823		
																25						
																26						
																27						
																28						
																29						
																30						
																累計	29,000	0	23,177	5,823		

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28							29	30							累計	
15	C	-	2	-	2	-	地域交流拠点施設整備事業	吉田地区	町	町	直接	完了	122,505	24	~	25	23					
																	24	91,878		49,907	-	24年8月、実施設計発注。24年12月、本体工事発注。
																	25			0	41,971	25年5月、完成。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	91,878	0	49,907	41,971	
																	33	C	-	4	-	4
24	370,316	▲ 11,634	240,006	-																		
25																						
26																						
27			347		27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。28年8月完了。																	
28				118,329																		
29																						
30																						
累計	370,316	▲ 11,634	240,353	118,329																		
34	C	-	4	-	5	-	巨理町いちご選果場整備事業	浜吉田地区	県	町	間接	完了	976,288	24	~	25						
																	24	732,215		557,060	-	
																	25				175,155	25年10月完成
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	732,215	0	557,060	175,155	

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6								24	～	32						
35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	巨理地区	県	県	直接	継続	24,346,190	24	～	32	23				25年2月、実施設計発注。	
																	24	202,500	127,911	-		
																	25	2,268,750	1,657,263	-	25年5月、工事発注。	
																	26	10,384,500	4,642,941	-	26年4月、工事発注	
																	27		4,117,153	-	27年7・9・11月、区画整理工事契約。27年10・11月、機械設備工事契約。28年1月、暗渠排水工事等契約。	
																	28	2,272,916	58,977	3,828,157	-	28年6月、区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。
																	29	1,530,276	1,353,750	1,792,350	-	29年9月、工事発注。
																	30					
																	累計	16,658,942	1,412,727	16,165,775	0	
																	36	◆C	-	1	-	2
24	26,000	14,135	-																			
25	16,320	9,019	0	25年4月課題検討業務発注, 7月ワークショップ企画運営業務発注																		
26																						
27																						
28		▲ 19,165	1																			
29																						
30																						
累計	42,320	▲ 19,165	23,154	1																		
39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(水利施設整備事業)	柴鳥地区	県	県	直接	完了	2,045,000	25	～	29						
																	24					
																	25	37,500	22,504	-	25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務発注。25年4月、25年12月、借地契約。	
																	26	507,750	400,918	-	26年4月排水機場工事発注。26年7,9,10月委託業務発注。26年11月機械設備工事発注。	
																	27	538,500	660,328			
																	28	450,000	296,270	153,730		
																	29					
																	30					
																	累計	1,533,750	0	1,380,020	153,730	

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	全体 事業期間																						
40	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	荒浜地区	県	県	直接	完了	224,100	24	~	28	23				-		
																	24	22,350		0		-	
																	25	126,600		13,850		-	25年12月、調査業務・設計業務発注。
																	26			0		-	
																	27					-	28年3月工事発注
																	28	19,125		65,968		-	
																	29			71,806	16,451	-	
																	30					-	
																	累計	168,075	0	151,624	16,451		
																	43	C	-	2	-	3	-
24																							
25	221,279		26,483		-	25年7月、実施設計発注。26年1月、建築工事発注。																	
26			182,497	12,299	-	26年9月、完成。																	
27					-																		
28					-																		
29					-																		
30					-																		
累計	221,279	0	208,980	12,299																			
44	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(漁具倉庫)	荒浜地区	町	町	直接	完了	212,339	26	~	27							
																	24						
																	25						
																	26	159,254		152,418		-	26年5月、実施設計発注。26年12月、建築工事発注。
																	27				6,836	-	27年6月、完成。
																	28					-	
																	29					-	
																	30					-	
																	累計	159,254	0	152,418	6,836		

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
45	C	-	7	-	2	-	水産業共同 利用施設復 興整備事業 (水産加工 流通施設)	荒浜 地区	町	町	直接	継続	1,470,000	25	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	1,010,625			-	
																	27				-	28年2月選定委員会、28年3月、交付決定
																	28					29年3月交付決定取り消し。
																	29					30年1月選定委員会、30年2月、4団体交付決定、30年5月、再公募
																	30					
																	累計	1,010,625	0	0	0	
																	46	◆C	-	4	-	2
24																						
25																						
26	2,728		2,708	20	26年9月、完成。																	
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	2,728	0	2,708	20																		
52	C	-	7	-	3	-	水産業共同 利用施設復 興整備事業 (放置艇収 容施設)	荒浜 地区	町	町	直接	完了	429,680	26	~	29						
																	24					
																	25					
																	26	18,750		12,069	-	27年3月、実施設計発注
																	27			5,860	-	
																	28	303,510		112,506		29年1月、工事発注。
																	29			163,507	28,318	30年3月 完成
																	30					
																	累計	322,260	0	293,942	28,318	

(様式2C)

亘理町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	324,644	0	146,211	0									
			24	10,509,683	0	8,710,178	0									
			25	2,801,410	0	2,017,003	175,155									
			26	11,188,398	0	5,268,681	0									
			27	538,500	0	4,806,380	0									
			28	2,742,041	0	4,190,389	276,019									
			29	1,530,276	0	1,864,160	274,882									
			30	0	0	0	0									
			39,722,914	都道府県交付分 計	29,634,952	0	27,003,002	726,056								
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0							
	24	179,965			0	127,650	5,823									
	25	221,279			0	26,604	46,371									
	26	1,191,357			0	349,692	12,319									
	27	0			0	5,860	6,836									
	28	303,510			0	112,506	0									
	29	0			0	163,507	28,318									
	30	0			0	0	0									
	2,640,756	市町村交付分 計	1,896,111	0	785,819	99,667										
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	324,644	0	146,211	0									
			24	10,689,648	0	8,837,828	5,823									
25			3,022,689	0	2,043,607	221,526										
26			12,379,755	0	5,618,373	12,319										
27			538,500	0	4,812,240	6,836										
28			3,045,551	0	4,302,895	276,019										
29			1,530,276	0	2,027,667	303,200										
30			0	0	0	0										
42,363,670			合計	31,531,063	0	27,788,821	825,723									

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6								開始	終了	完了						
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業	荒浜・吉田・巨理地区	町	町	直接	完了	12,762,184	23	~	27	23	140,892		34,568	-	24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、 - 整地工事発注。496戸整備予定 25年9月、25年10月、整備協定締結。整備戸数477戸に見直し。 - 27年6月、災害公営住宅完成
																	24	6,441,596		2,031,826	-	
																	25	6,350,145		5,858,204	-	
																	26			3,073,144	-	
																	27			160,678	8,491	
																	28		▲ 1,765,722			
																	29					
																	30					
																	累計	12,932,633	▲ 1,765,722	11,158,420	8,491	
																	4	◆	D	-	4	
24	110,000		0	-																		
25				-																		
26			52,025	-																		
27			▲ 2,903	7,861																		
28		▲ 66,617																				
29																						
30																						
累計	123,600	▲ 66,617	49,122	7,861																		
5	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動崩落緊急対策事業	長瀬地区	町	町	直接	完了	42,000	24	~	25						23
																	24	31,500		24,412	-	
																	25			6,413	675	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	31,500	0	30,825	675	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6								7	8	9						
6	D	-	23	-	1	-	防災集団移 転促進事業 (実施計画 策定費)	荒浜・ 吉田 浜・大 畑浜 地区	町	町	直接	完了	361,100	24	~	24	23				24年5月、実施計画発注。25年3月、完了。	
																	24	270,825	213,241	57,584		
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	270,825	0	213,241		57,584
																	12	D	-	1		-
24	620,000	0	-																			
25	387,500	533,567	-																			
26	77,500	484,602	-																			
27	0	▲ 109,829	-																			
28	77,500	266,542	2																			
29		3,891	2																			
30																						
累計	1,178,775	0	1,178,773	2																		
13	D	-	1	-	2	-	道路事業 (市街地相 互の接続道 路)	(一) 荒浜 港今 泉線 (一般 部)	県	県	直接	完了	439,000	23	~	27					23	
																	24	77,500	29,196	-		
																	25	178,250	197,896	-		
																	26	220,875	▲ 139,500	96,743		
																	27	0	16,275	115		
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	479,725	▲ 139,500	340,110	115	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	26	27	28	29							30								
16	D	-	1	-	1	-	荒浜大通線 道路整備事 業(市街地 相互の接続 道路)	荒浜 地区	町	町	直接	継続	2,151,000	24	~	30	23				24年8月、調査測量設計発注。
															24		77,500		71,263	-	
															25		271,250		162,655	-	
															26		240,250		71,751	-	27年1月 工事発注
															27		447,950		218,492	-	
															28		192,200		237,770	-	
															29			437,875	129,516	-	
															30					-	
累計	1,229,150	437,875	891,447	0																	
17	D	-	1	-	2	-	荒浜江下線 道路整備事 業(市街地 相互の接続 道路)	荒浜 地区	町	町	直接	継続	3,125,000	24	~	30	23				24年8月、調査測量設計発注。
															24		77,500		56,858	-	
															25		232,500		143,363	-	
															26		310,000		0	-	用地買収、27年2月 工事発注
															27				83,328	-	
															28		185,891	92,665	217,745	-	
															29			464,667	119,886	-	
															30					-	
累計	805,891	557,332	621,180	0																	
18	D	-	1	-	3	-	五十川線道 路整備事業 (市街地相 互の接続道 路)	吉田 地区	町	町	直接	継続	1,947,000	24	~	30	23				24年9月、調査測量設計発注。
															24		116,250		55,201	-	
															25		232,500		27,019	-	用地買収
															26		232,500		54,008	-	物件補償、27年2月 工事発注
															27		84,475		261,959	-	
															28		277,450		153,941	-	
															29			565,750	49,495	-	
															30					-	
累計	943,175	565,750	601,623	0																	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28							29	30							
19	D	-	1	-	4	-	野地流線道路整備事業 (市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	町	直接	継続	436,800	24	~	30	23				24年8月、調査測量設計発注。
																	24	34,875		34,875	-
																	25	31,000		21,609	-
																	26	116,250		0	-
																	27	116,250		112,439	-
																	28	40,145		130,897	-
																	29			11,351	-
																	30				-
累計	338,520	0	311,171	0																	
20	D	-	1	-	6	-	橋本堀添線道路整備事業 (市街地相互の接続道路)	吉田地区	町	町	直接	継続	3,765,842	24	~	30	23				24年9月、調査測量設計発注。
																	24	117,800		43,405	-
																	25	290,625		96,582	-
																	26	465,000		434,673	-
																	27	386,725		210,607	-
																	28	0	1,256,949	464,136	-
																	29		209,228	446,356	-
																	30				-
累計	1,260,150	1,466,177	1,695,759	0																	
21	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	荒浜・吉田地区	町	町	直接	完了	266,152	24	~	29	23				24年10月、補助金交付開始。
																	24	369,045		9,047	-
																	25	295,236		72,547	-
																	26			12,542	-
																	27			11,604	-
																	28			0	-
																	29		▲ 464,667	0	93,874
																	30				-
累計	664,281	▲ 464,667	105,740	93,874																	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり総合支援事業	荒浜・吉田地区	町	町	直接	完了	73,680	24	~	27	23				24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。	
																	24	30,217	26,446	-		
																	25	25,042	11,916	-	25年4月、支援業務発注。26年3月、ハザードマップ策定完了。	
																	26			-		
																	27		729	16,168	27年5月、支援業務発注。	
																	28				28年3月、支援業務完了。	
																	29					
																	30					
																	累計	55,259	0	39,091	16,168	
																	23					
																	23	◆D	-	20	-	1
24	11,440	10,836	-																			
25		0	604	26年3月、完了。																		
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	11,440	0	10,836	604																		
23																						
24	D	-	20	-	2	-	地域防災施設整備事業	荒浜・吉田地区	町	町	直接	廃止	10,500	24	~	27						
																	24	7,875	0	-		
																	25		0	-		
																	26		0	-		
																	27		0	7,875		
																	28		0			
																	29					
																	30					
																	累計	7,875	0	0	7,875	
																	23					

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28								29	30	累計						
25	D	-	21	-	2	-	下水道整備 事業	吉田 地区	町	町	直接	完了	152,000	24	~	25	23				24年11月、25年1月、25年2月、本体工事発注。	
																	24	81,750	77,834	3,916		
																	25	32,250	32,029	221	25年8月、26年3月、本体工事発注。	
																	26				26年5月完了	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	114,000	0	109,863	4,137	
																	26	D	-	23	-	2
24	1,054,536	209,439	-																			
25	1,201,590	594,768	-	25年5月、造成工事発注。																		
26		82,927	-	26年5月 造成完了																		
27		89,624	-	26年6月~移転者支援																		
28		▲ 21,875	14,115																			
29		▲ 1,069,796	4,171																			
30																						
累計	2,256,126	▲ 1,091,671	995,044	0																		
27	D	-	23	-	3	-	防災集団移 転促進事業 (巨理江下)	巨理 地区	町	町	直接	継続	4,953,819	24	~	29						
																	24	1,982,977	1,385,952	-		
																	25	2,030,053	2,025,000	-	25年6月、造成工事発注。	
																	26	321,560	285,121	-	26年5月 造成完了	
																	27		282,402	-	26年6月~移転者支援	
																	28		32,909			
																	29		18,611			
																	30					
																	累計	4,334,590	0	4,029,995	0	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
28	◆	D	-	23	-	3	-	1	復興関連盛 土材確保事 業	巨理 地区	町	町	直接	継続	817,867	24	~	29	23				24年11月、支障木伐採業務発注。25年3月、本体工事発注。
																			24	280,800		129,954	-
																			25			75,317	-
																			26			47,941	-
																			27	194,870		78,549	-
																			28		30,565	56,073	-
																			29		35,416	0	-
																			30				
																			累計	475,670	65,981	387,834	0
																			29	D	-	23	-
24	402,286		124,161	-																			
25	318,607		396,983	-																			
26			78,376	-																			
27			76,698	-																			
28			9,229	-																			
29			1,735	-																			
30																							
累計	720,893	0	687,182	0																			
30	D	-	23	-	5	-		防災集団移 転促進事業 (吉田南河 原)	吉田 地区	町	町	直接	継続	814,779	24	~	29	23					
																		24	264,980		123,908	-	
																		25	367,746		487,986	-	
																		26	58,329		46,083	-	
																		27			37,673	-	
																		28		21,875	10,889	-	
																		29			2,188	-	
																		30					
																		累計	691,055	21,875	708,727	0	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
31	D	-	23	-	6	-	防災集団移 転促進事業 (吉田上塚)	吉田 地区	町	町	直接	継続	276,318	24	23					24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、用地買 取開始。25年3月、移転元地買取開始。
															24	141,876		35,603	-	25年6月、造成工事発注。25年11月、造成完了。
															25	99,901		93,097	-	25年12月～移転者支援
															26			9,469	-	
															27			9,788	-	
															28			5,325	-	
															29			641	-	
															30				-	
															累計	241,777	0	153,923	0	
															32	D	-	23	-	7
24	267,367		100,571	-	25年6月、造成工事発注。26年2月、造成完了。															
25	179,822		228,950	-	26年3月～移転者支援															
26	3,749		28,900	-																
27			21,145	-																
28			2,800	-																
29			1,433	-																
30				-																
累計	450,938	0	383,799	0																
37	★	F	-	2	-	1	市街地復興 効果促進事 業		町			4,468,422	24	23						
														24	1,647,788		84,125	-	25年4月、25年6月、26年1月、26年3月、変更提出。	
														25			280,691	-	26年6月、27年2月、27年3月、変更提出。	
														26			352,553	-	27年4月、27年8月、27年9月、27年12月、28年3月、変更提出。	
														27	2,364,823		923,046	-	29年2月、変更提出。	
														28			27,988	-	29年8月、29年12月、変更提出。	
														29		▲ 437,875	47,770	-		
														30				-		
累計	4,012,611	▲ 437,875	1,716,173	0																

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28								29	30	累計						
41	D	-	1	-	3	-	道路事業 (市街地相互の接続道路)	(一) 荒浜 港今 泉線 (鳥の 海)	県	県	直接	完了	750,000	24	~	29	23				25年3月道路詳細設計契約。	
																	24	38,750		15,624	-	
																	25	201,500		7,497	-	26年1月用地測量契約。
																	26	124,000	139,500	182,929	-	26年10月道路改良工事契約。
																	27	77,500		56,077	-	28年1月仮設道路撤去工事契約。
																	28			272,964	-	28年10月改良工事契約。28年12月舗装工事契約。
																	29			609	45,550	30年2月工事完成。
																	30					
																	累計	441,750	139,500	535,700	45,550	
																	42	★	F	-	4	-
24																						
25	164,778		5,160																			
26			13,464																			
27																						
28			0																			
29			17,855																			
30																						
累計	164,778	0	36,479	0																		
47	◆	D	-	4	-	1	災害公営住 宅(戸建て 形式)駐車 場整備事業	荒浜・ 吉田・ 巨理地 区	町	町	直接	完了	19,400	26	~	26						
																	24					
																	25					
																	26	15,520		5,220	10,300	27年3月、完成
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	15,520	0	5,220	10,300	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	30	累計								
48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低減事業	荒浜・吉田・巨理地区	町	町	直接	継続	2,390,196	26	~	32	23							
																	24							
																	25							
																	26	56,447		28,708	-	26年10月より順次入居開始		
																	27	338,715		281,111	-			
																	28	314,458	416,108	361,356				
																	29		230,529	342,294				
																	30							
																	累計	709,620	646,637	1,013,469	0			
																	49	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業
24																								
25																								
26	6,722		3,648	-	26年10月より順次入居開始																			
27	38,478		33,869	-																				
28	45,095	36,052	40,337																					
29		28,873	38,772																					
30																								
累計	90,295	64,925	116,626	0																				
50	◆	D	-	23	-	2	-	1	町	町	直接	完了	27,143	26	~	26								
																	24							
																	25							
																	26	21,714		21,615	99	26年9月、造成発注。27年3月、完了。		
																	27							
																	28							
																	29							
																	30							
																	累計	21,714	0	21,615	99			

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
51	D	-	22	-	1	-	防災公園整備事業	荒浜・吉田地区	町	町	直接	完了	1,453,202	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	105,300		79,087	-	26年9月、測量設計発注
																	27	984,601		492,209	-	27年12月工事発注
																	28			389,053		29年度中完了予定。
																	29			40,053	89,498	29年度完了。
																	30					
																	累計	1,089,901	0	1,000,402	89,498	
																	53	◆D	-	4	-	1
24																						
25																						
26	141,277		0	-																		
27	141,276		126,994	-	27年11月、工事発注																	
28			96,956	58,603	29年3月、工事完了。																	
29																						
30																						
累計	282,553	0	223,950	58,603																		
54	D	-	21	-	3	-	荒浜雨水ポンプ場吐出槽改良事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	40,000	26	~	28						
																	24					
																	25					
																	26	7,500		7,290	-	27年4月、調査測量設計発注。27年12月工事発注。
																	27	22,500		15,474	-	
																	28				7,236	28年6月、工事完了。
																	29					
																	30					
																	累計	30,000	0	22,764	7,236	

(様式2D)

巨理町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区 名 施設 名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年 度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																															
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、24年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主 体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																																																														
															都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	19,375	0	0	0	24	736,250	0	44,820	0	25	932,028	0	744,120	0	26	422,375	0	777,738	0	27	77,500	0	▲ 37,477	115	28	77,500	0	539,506	0	29	0	0	22,355	45,552	30	0	0	0	0						
																	2,915,973	都道府県交付分 計	2,265,028	0	2,091,062	45,667	23	154,492	0	34,568	0	24	13,820,783	0	4,848,957	61,500	25	11,958,267	0	10,615,129	1,500	26	2,102,118	0	4,775,081	10,399	27	5,120,663	0	3,525,515	40,395	28	1,055,239	0	2,251,519	65,839	29	0	0	1,254,272	183,372	30	0	0	0	0
																	43,771,492	市町村交付分 計	34,211,562	0	27,305,041	363,005	23	173,867	0	34,568	0	24	14,557,033	0	4,893,777	61,500	25	12,890,295	0	11,359,249	1,500	26	2,524,493	0	5,552,819	10,399	27	5,198,163	0	3,488,038	40,510	28	1,132,739	0	2,791,025	65,839	29	0	0	1,276,627	228,924	30	0	0	0	0
																	46,687,465	合計	36,476,590	0	29,396,103	408,672	23	173,867	0	34,568	0	24	14,557,033	0	4,893,777	61,500	25	12,890,295	0	11,359,249	1,500	26	2,524,493	0	5,552,819	10,399	27	5,198,163	0	3,488,038	40,510	28	1,132,739	0	2,791,025	65,839	29	0	0	1,276,627	228,924	30	0	0	0	0

