

(様式1)

松島町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

松島町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
24	1,499,956	759,280	
25	6,683,559	1,103,475	
26	5,866,889	3,941,331	
27	1,806,122	4,207,453	
28	734,292	1,630,327	
29	144,698	1,037,246	
30	920,164	0	
合 計		17,664,680	12,679,112

<参考>	松島町東日本大震災 復興交付金基金残高	松島町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	松島町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	4,377,855	8,114	13,294,939

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	68,131	56,305	
25	115,278	23,044	
26	58,380	67,846	
27	108,150	146,069	
28	205,700	211,211	
29	2,703,420	2,715,521	
30	324,074	0	
合 計		3,583,133	3,219,996

(様式2A)

松島町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5														
1	A	-	4	-	1	震災復興事業に係る埋蔵文化財包蔵地確認調査及び発掘調査事業	計画区域内	町	松島町	直接	継続	42,080	24 ~ 32	23					24年7月、確認調査重機掘削業務発注。24年12月、確認調査実施(1件)。
														24	2,625		313	-	26年3月、確認調査実施(1件)。事業計画と調整中
														25			0	-	26年8月、確認調査実施(1件)。事業計画と調整中
														26			▲ 690	-	
														27			377	-	
														28				-	
														29	27,435		15,991	0	24年9月、確認調査実施(1件)
														30					
														累計	30,060	0	15,991	0	
														12	A	-	4	-	1
24	2,934		0	-															
25			0	-															
26			1	-	一部成果品完成														
27			1	-	一部成果品完成														
28			4	-	一部成果品完成														
29			6	-	一部成果品完成														
30																			
累計	2,934	0	12	0															
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0													
		24	2,934	0	0	0	0												
		25	0	0	0	0	0												
		26	0	0	1	0	0												
		27	0	0	1	0	0												
		28	0	0	4	0	0												
		29	0	0	6	0	0												
		30	0	0	0	0	0												
		3,912	都道府県交付分 計	2,934	0	12	0	0											
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0											
24	2,625			0	313	0	0												
25	0			0	0	0	0												
26	0			0	▲ 690	0	0												
27	0			0	377	0	0												
28	0			0	0	0	0												
29	27,435			0	15,991	0	0												
30	0			0	0	0	0												
42,080	市町村交付分 計			30,060	0	15,991	0	0											
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0	0											
		24	5,559	0	313	0	0												
		25	0	0	0	0	0												
		26	0	0	▲ 689	0	0												
		27	0	0	378	0	0												
		28	0	0	4	0	0												
		29	27,435	0	15,997	0	0												
		30	0	0	0	0	0												
		45,992	合計	32,994	0	16,003	0	0											

- (注)
- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2C)

松島町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
22	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	71,120	24	~	26	23				24年10月、測量・実施設計発注。																	
																	24	53,340		51,801																		
																	25			0																		
																	26			▲ 2,652	0	26年9月履行完了。																
																	27																					
																	28																					
																	29		▲ 4,191																			
																	30																					
																	累計	53,340	▲ 4,191	49,149	0																	
																	23	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	町	間接	完了	6,110	24	~	26	23				24年10月、測量・実施設計発注。
																																		24	4,582		4,504	
25			0																																			
26			0	0	26年9月履行完了。																																	
27																																						
28																																						
29		▲ 78																																				
30																																						
累計	4,582	▲ 78	4,504	0																																		
26	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	松島町	町	町	直接	継続	181,639	24	~	32																		23				平成25年3月、使途内訳提出。避難誘導施設に係る測量・設計業務発注準備中。
																																		24	76,383			
																	25			2,278		26年9月、避難誘導施設実施設計完了。26年9月、集落間道路実施設計発注、27年3月完了。																
																	26	19,651		6,965		27年5月用地購入開始。																
																	27	49,275		2,945		28年12月工事発注。																
																	28																					
																	29																					
																	30																					
																	累計	145,309	0	12,188	0																	
																	27	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業[直接補助分]	手樽地区	町	松島町	直接	完了	837,082	24	~	29	23				25年3月、測量・実施設計発注。
																																		24	4,710		4,505	
25	300,000		0																																			
26	108,237		505,363		26年6月、測量調査発注。補償金支出。26年12月・27年2月工事発注。																																	
27	214,863		61,976		27年11月、2地区工事完了。																																	
28	0		33,611		28年10月、29年3月、一部工事完了。一部境界復元測量実施。																																	
29				22,355																																		
30																																						
累計	627,810	0	605,455	22,355																																		
35	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	県	直接	完了	69,700	24	~	29																		23				測量・設計に係る発注準備・調整中。
																																		24	7,275		0	
																	25	45,000		8,674		26年2月、調査業務・設計業務発注。																
																	26			0																		
																	27			43,600		28年2月工事発注																
																	28																					
																	29																					
																	30																					
																	累計	52,275	0	52,274	1	30年1月履行完了																

(様式2C)

松島町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	C	-	7	-	1	-	磯崎漁港共同 利用施設復興 整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	128,703	25 ~ 30	23				-	25年12月、調査・実施設計発注。 26年12解体工事発注、26年12月解体工事完了。 27年12月建設工事発注。 28年9月、工事完了。
															24				-	
															25	4,822		3,882	-	
															26	28,352		10,994	-	
															27	63,351		61,884	-	
															28				19,765	
															29					
															30					
															累計	96,525	0	76,760	19,765	
															23					
															24					
39	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	松島町	県	県	直接	継続	13,148	25 ~ 32	23				-	
															24				-	
															25	7,638		0	-	
															26	0		0	-	
															27	2,880		0	-	
															28			1,079	-	
															29					
															30					
															累計	10,518	0	1,079	0	
															23					
															24					
42	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業(手 樽地区)[直接 補助分]	手樽地区	町	松島町	直接	継続	82,500	25 ~ 31	23				-	漁港施設用地嵩上げ等に係る工事発注準備中。 27年3月、嵩上げ工事発注。 災害復旧工事と調整中 29年3月、一部工事完了
															24				-	
															25	61,875		0	-	
															26			51,030	-	
															27			0	-	
															28			▲ 19,558	-	
															29					
															30					
															累計	61,875	0	31,472	0	
															23					
															24					
50	C	-	1	-	2	-	農産漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合実 施計画)	手樽地区	県	県	直接	完了	25,996	28 ~ 28	23				-	28年8月、基本計画策定業務発注。29年3月業務完了。
															24				-	
															25				-	
															26				-	
															27				-	
															28	26,000		25,996	4	
															29		▲ 4		▲ 4	
															30					
															累計	26,000	▲ 4	25,996	0	
															23					
															24					
51	C	-	1	-	3	-	農産漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	手樽地区	県	県	直接	継続	3,311,700	28 ~ 32	23				-	29年2月、測量設計業務発注。 29年9月、工事発注
															24				-	
															25				-	
															26				-	
															27				-	
															28	78,750		72,090	-	
															29	2,029,728	4,273	2,035,968	-	
															30	324,074			-	
															累計	2,432,552	4,273	2,108,058	0	

(様式2C)

松島町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
		都道府県 交付分			各年度 別合計	23	0	0	0	24	65,197	0	56,305	0	
						25	52,638	0	0	26	0	0	▲2,652	0	
						27	2,880	0	0	28	104,750	0	99,165	4	
						29	2,029,728	0	0	30	324,074	0	2,035,968	▲3	
						30	324,074	0	0			0	0	0	
3,497,774		都道府県交付分 計					2,579,267	0	0			2,241,060	1		
		市町村 交付分			各年度 別合計	23	0	0	0	24	81,093	0	4,505	0	
						25	366,697	0	0	26	156,240	0	6,160	0	
						27	327,489	0	0	28	0	0	126,805	0	
						29	0	0	0	30	0	0	14,053	19,765	
						30	0	0	0			0	22,355	0	
1,229,924		市町村交付分 計					931,519	0	0			725,875	42,120		
		都道府県・ 市町村 交付分			各年度 別合計	23	0	0	0	24	146,290	0	60,810	0	
						25	419,335	0	0	26	156,240	0	14,834	0	
						27	330,369	0	0	28	104,750	0	571,700	0	
						29	2,029,728	0	0	30	324,074	0	170,405	0	
						30	324,074	0	0			0	113,218	19,769	
						30	324,074	0	0			0	2,035,968	22,352	
4,727,698		合計					3,510,786	0	0			2,966,935	42,121		

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
2	D	-	1	-	1	町道手樽富山 駅線道路整備 事業	手樽地区	町	松島町	直接	継続	1,640,933	24 ~ 31	23				0	24年8月、調査・実施設計発注。														
														24	137,779		125,328	-															
														25	845,588	▲ 29,025	12,718	-	25年9月、調査・実施設計発注。25年10月、電柱移転補償開														
														26	317,381		355,601	-	26年11月、一部工事着手。27年3月、設計及び踏切工事完了。														
														27			488,777	-	27年7月、9月、10月、一部工事発注。														
														28			6,601	-	29年3月、一部工事完了。														
														29			97,102	-	29年12月用地購入、工事発注。30年3月工事発注。														
														30				-															
														累計	1,300,748	▲ 29,025	1,086,127	0															
														3	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	完了	873,790	24 ~ 28	23				0	24年10月用地買収開始。25年2月、宮城県と実施設計業務協
																												24	489,527		177,640	-	定締結。25年2月、広場測量・実施設計発注。
25	594,965		584,673	-	26年1月、宮城県と建設工事・施工監理業務協定締結。26年2																												
26		▲ 190,136	▲ 2,757	-	月、広場整備工事発注。																												
27		▲ 108,494	5,008	-	27年3月、40戸完成。																												
28		▲ 21,296	2	0	27年8月、防災広場トイレ設計発注。																												
29				-	28年4月、工事完了。																												
30				-																													
累計	1,084,492	▲ 319,926	764,566	0																													
4	D	-	20	-	1	手樽柿ノ浦地区 避難路整備 事業	手樽地区 (柿ノ浦)	町	松島町	直接	継続	291,995	24 ~ 29															23				0	24年8月、調査・実施設計発注。
																												24	30,100		9,356	-	
														25	138,251	3,450	4,126	-	25年9月、調査・実施設計発注。														
														26			1,238	-	27年3月、設計完了。用地買収中。														
														27			129,492	-	27年9月、工事発注。														
														28	47,193		▲ 1,929	-	29年3月、一部工事完了。														
														29			1,694	-	29年7月工事発注。														
														30				-															
														累計	215,544	3,450	143,977	0															
														5	D	-	20	-	2	松島地区安 全・安心なまち づくり基盤整 備事業(避難 場所)	松島地区	町	松島町	直接	完了	640,320	24 ~ 29	23				0	24年8月、調査・実施設計発注。
																												24	28,342		27,696	-	
25	150,652	4,350	18,700	-	25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年																												
26	281,700		257,077	-	3月、物件移転補償開始。																												
27	89,381		123,930	-	26年6月、造成工事着手。																												
28		▲ 74,187	25,445	-	27年7月、造成工事その2発注。																												
29			1,775	25,615	-	28年12月、県道改良工事発注。																											
30				-	29年10月、付帯工事発注。																												
累計	550,075	▲ 69,837	454,623	25,615																													
6	D	-	20	-	3	松島東浜地区 避難場所整備 事業	松島地区 (東浜山 頂)	町	松島町	直接	完了	202,245	24 ~ 27															23				0	24年8月、調査・実施設計発注。
																												24	10,320		5,596	-	
														25	18,658	4,650	3,829	-	25年9月、調査・実施設計発注。														
														26	119,212		142,258	-	26年6月、工事着手。27年6月、完成予定。														
														27				0	27年4月、工事完了。														
														28		▲ 1,157		-															
														29				-															
														30				-															
														累計	148,190	3,493	151,683	0															

(様式2D)

松島町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
7	D	-	20	-	4	松島地区復興 まちづくり拠点 施設整備事業	松島地区	町	松島町	直接	完了	104,806	24	~	29	23				—	24年10月、調査・実施設計発注。 25年7月、測量設計発注。26年2月、造成工事発注。 建築工事発注準備中。 27年9月、建築工事発注。 29年1月、付帯工事発注。																		
																24	2,445		2,445	—																			
																25	86,388		6,660	—																			
																26			0	—																			
																27		981	67,473	—																			
																28		▲ 5,735	2,026	—																			
																29		▲ 5,475		—																			
																30				—																			
																累計	88,833	▲ 10,229	78,604	0																			
																8	D	-	20	-		5	手樽地区復興 まちづくり拠点 施設整備事業	手樽地区	町	松島町	直接	完了	122,798	24	~	27	23				—	24年10月、調査・実施設計発注。 25年7月、測量設計発注。26年2月、造成工事発注。 26年11月、建設工事発注。27年6月完成予定。 27年7月、工事完了。	
																																	24	2,128		2,128	—		
25	90,405		8,535	—																																			
26			81,434	—																																			
27				—																																			
28		▲ 435	1	—																																			
29				—																																			
30				—																																			
累計	92,533	▲ 435	92,098	0																																			
9	D	-	20	-	6	津波シミュ レーション作 成事業	松島・高 城・磯崎・手 樽地区	町	松島町	直接	完了	6,248	23	~	24						23												9,000		0	—	24年6月、シミュレーション作成業務発注。		
																					24														4,685	0			
																25			0	—																			
																26		▲ 663	0	—																			
																27		▲ 981	0	—																			
																28		▲ 2,670	1	—																			
																29				—																			
																30				—																			
																累計	9,000	▲ 4,314	4,686	0																			
																10	D	-	20	-	7	松島地区等復興 まちづくり推 進事業	計画区域 内	町	松島町	直接	継続	288,816	24	~	32	23				—		24年4月、計画策定業務発注。 25年3月、復興まちづくり推進事業業務発注。 26年5月、復興まちづくり推進事業業務発注。 27年4月、復興まちづくり推進事業業務発注。 28年5月、29年2月復興まちづくり推進事業業務発注。	
																																24	66,000		65,756	—			
25	54,472		54,416	—																																			
26	27,187		27,094	—																																			
27	20,877	9,750	21,222	—																																			
28		9,750	18,874	—																																			
29		9,074		—																																			
30				—																																			
累計	168,536	28,574	187,362	0																																			
11	◆	D	-	21	-	1	松島地区外内 水対策事業	松島・高 城・磯崎地 区	町	松島町	直接	継続	697,942	24	~																	30	23				—		24年9月、調査・実施設計発注(協定締結)。 26年1月、小石浜地区雨水排水実施設計発注。 26年9月護岸嵩上工事発注。 27年7月、9月、一部工事発注。 28年3月、一部工事完了。
																																	24	124,000		76,192	—		
																25	142,880		39,480	—																			
																26	163,889		187,528	—																			
																27	0	57,584	77,363	—																			
																28	70,000		128,122	—																			
																29				—																			
																30				—																			
																累計	500,769	57,584	508,685	0																			

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
13	D	-	1	-	2	根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	1,457,390	24 ~ 31	23					24年8月、調査・実施設計発注。
														24	158,409		46,439		25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年2月、損失補償開始。
														25	986,730		26,670		27年3月、設計完了。工事発注準備中。
														26	165,230		282,535		27年9月、一部工事発注。
														27		▲ 180,892	363,054		28年9月、工事発注。
														28			52,086		29年8月、工事発注。
														29			32,166		
														30					
														累計	1,310,369	▲ 180,892	802,950	0	
														14	D	-	1	-	3
24	73,988		58,483		25年8月、法面工事発注。25年9月、調査・実施設計発注。														
25	901,812		56,726		26年4月用地買収開始。26年11月、一部工事発注。														
26	193,974		222,609		27年9月、一部工事発注。														
27		180,892	290,609																
28			▲ 13,345																
29			115,186		29年7月、工事発注。														
30																			
累計	1,169,774	180,892	730,268	0															
15	D	-	1	-	4	町道上竹谷・高城線外道路整備事業	高城・磯崎地区	町	松島町	直接	継続	1,565,510	24 ~ 32						
														24	96,100		68,156		25年9月、調査・実施設計発注。
														25	916,688		7,240		26年5月用地買収開始。26年9月、一部工事発注。
														26	200,480		255,619		27年5月、一部工事完了。27年12月、一部工事発注。
														27			445,256		28年6月、一部工事発注。28年9月、29年3月、一部工事完了。
														28			24,354		29年8月、工事発注。
														29			44,009		
														30					
														累計	1,213,268	0	844,634	0	
														16	D	-	20	-	8
24	23,460		23,342		25年9月、調査・実施設計発注。26年2月、用地買収開始。26年2月、物件移転・損失補償開始。														
25	257,991	16,575	57,714		26年6月、造成工事発注。														
26	297,382		295,278		27年12月、建設工事発注。														
27	587,290		500,959		29年3月、工事完了。境界復元測量開始。														
28		▲ 38,450	78,130		29年10月、付帯工事発注。														
29		▲ 24,113	9,370																
30																			
累計	1,166,123	▲ 45,988	964,793	0															
17	D	-	20	-	9	松島地区等避難施設整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	完了	924,556	24 ~ 28						
														24	22,642		14,574		25年7月、測量設計発注。
														25	30,000		15,022		26年7月、建築工事発注。27年3月、一部完成。
														26	582,292		367,828		27年5月～12月、5地区建築工事発注。
														27	124,617		290,177		
														28		▲ 52,172	5,816		29年3月、工事完了。
														29		▲ 13,962			
														30					
														累計	759,551	▲ 66,134	693,417	0	

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
18	D	-	20	-	10	復興まちづくり 支援施設整備 事業	松島地区 (西行戻 しの松公 園内)	町	松島町	直接	完了	136,201	24	~	27	23				—	24年11月、調査・実施設計発注。 25年10月、既存建物解体工事発注。 26年6月、建築工事発注。 27年6月、工事完了。
																24	3,333		3,318	—	
																25	88,666		8,148	—	
																26			80,533	—	
																27			0	0	
																28		▲ 1,172	▲ 1,199	—	
																29		▲ 27		—	
																30				—	
																累計	91,999	▲ 1,199	90,800	0	
																19	D	-	20	-	
24	34,979		17,668	—																	
25	1,350		6,307	—																	
26	310,627		57,276	—																	
27		127,292	307,009	—																	
28		▲ 29,049	41,913	—																	
29		▲ 4,600		10,426																	
30				—																	
累計	346,956	93,643	430,173	10,426																	
20	D	-	20	-	12	耐震性貯水槽 整備事業	計画区域 内	町	松島町	直接	完了	138,020	24	~	27						23
																24	17,325		5,033	—	
																25			0	—	
																26	96,210		83,843	—	
																27			14,638	0	
																28		▲ 10,020	1	—	
																29				—	
																30				—	
																累計	113,535	▲ 10,020	103,515	0	
																21	D	-	20	-	13
24	6,825		2,730	—																	
25			0	—																	
26	45,127		0	—																	
27			32,359	—																	
28		42,512	38,021	—																	
29				21,354																	
30				—																	
累計	51,952	42,512	73,110	21,354																	
24	D	-	20	-	14	松島地区避難 路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	622,084	24	~	31						
																24	41,399		0	—	
																25	155,639		16,915	—	
																26			21,221	—	
																27	67,381		92,421	—	
																28	202,141		34,521	—	
																29			70,236	—	
																30				—	
																累計	466,560	0	235,314	0	

(様式2D)

松島町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
25	D	-	20	-	15	松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難場所:西行戻しの松公園内)	松島地区	町	松島町	直接	完了	293,209	24 ~ 27	23						24年11月、調査・実施設計発注。
														24	15,000		14,931		工事発注準備・調整中。	
														25			0		26年7月、工事発注。(一部)	
														26	172,181		203,067		27年7月、工事完了。	
														27	35,337		1,878			
														28		▲ 2,611	31			
														29						
														30						
														累計	222,518	▲ 2,611	219,907	0		
														28	D	-	4	-	2	災害公営住宅整備事業(磯崎地区)
24	26,512		0		25年10月、用地買収開始。26年2月、宮城県と実施設計業務協定締結。															
25	180,162		61,981		26年9月、建設工事発注(12戸)。27年6月完成予定。															
26	86,625		172,053		27年6月、工事完了。															
27		▲ 22,292																		
28		▲ 36,973																		
29																				
30																				
累計	293,299	▲ 59,265	234,034	0																
29	D	-	20	-	16	高城地区津波避難施設整備事業	高城地区	町	松島町	直接	完了	229,971	25 ~ 27							
														24					26年6月、仙台農業協同組合と建設協定締結。	
														25	15,750		15,750		27年6月、工事完了。	
														26	184,650		184,650			
														27		▲ 27,922				
														28						
														29						
														30						
														累計	200,400	▲ 27,922	172,478	0		
														30	D	-	20	-	17	松島海岸公園避難施設整備事業
24					26年11月、実施設計完了。															
25	5,800		0																	
26			5,472																	
27																				
28		▲ 328																		
29																				
30																				
累計	5,800	▲ 328	5,472	0																
31	D	-	20	-	18	本郷地区防災広場整備事業	本郷地区	町	松島町	直接	完了	40,884	24 ~ 26							
														24	5,625		2,966		26年1月、広場整備工事発注。	
														25	24,375		26,775		26年7月、広場整備工事完了。	
														26		663	922			
														27						
														28		0				
														29						
														30						
														累計	30,000	663	30,663	0		

(様式2D)

松島町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
32	◆	D	-	1	-	3	-	1	松島地区下水道施設移設事業	松島地区	町	松島町	直接	完了	474,580	25	~	29	23				—	25年11月、設計発注。 27年3月、設計完了。 工事発注準備・調整中。 29年3月、工事発注。
																			24				—	
																			25	16,400		8,111	—	
																			26			0	—	
																			27		254,633	0	—	
																			28	108,630		227,232	—	
																			29				144,320	
																			30					
																			累計	125,030	254,633	235,343	144,320	
																			33	◆	D	-	4	
24				—																				
25	3,200		3,200	—																				
26		1,271	1,271	0																				
27				—																				
28				—																				
29				—																				
30				—																				
累計	3,200	1,271	4,471	0																				
34	◆	D	-	20	-	7	-	1	松島地区等復興まちづくり情報GIS基盤整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	完了	39,900	25	~	25						23
																			24				—	
																			25	32,000		31,920	0	
																			26				—	
																			27				—	
																			28		▲ 80		—	
																			29				—	
																			30				—	
																			累計	32,000	▲ 80	31,920	0	
																			36		D	-	22	-
24				—																				
25	62,640		14,370	—																				
26	58,380		70,497	—																				
27	105,270		102,468	—																				
28	100,950		112,042	—																				
29	656,092		662,736	—																				
30				—																				
累計	983,332	0	962,113	0																				
38	◆	D	-	20	-	11	-	1	防災まちづくり広場整備事業(三居山周辺)	本郷地区	町	松島町	直接	完了	64,082	25	~	26						
																			24				—	
																			25	10,208		2,881	—	
																			26	55,840	▲ 1,271	48,385	0	
																			27		▲ 9,750		—	
																			28		▲ 3,761		—	
																			29				—	
																			30				—	
																			累計	66,048	▲ 14,782	51,266	0	

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
40	D	-	20	-	19	普賢堂外避難 路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	継続	429,867	25 ~ 30	23				-	25年9月、測量設計発注。 27年3月、実施設計完了。 27年4月、用地買収開始。 29年3月、一部工事完了。
														24				-	
														25	12,007		7,306	-	
														26		172,409	4,890	-	
														27	138,020		169,812	-	
														28		▲ 15,000	▲ 1	-	
														29		14,963	0	-	
														30				-	
														累計	150,027	172,372	182,007	0	
														41	D	-	20	-	
24				-															
25	72,750		11,512	-															
26	5,255	17,727	30,744	-															
27	52,550	3,494	76,081	-															
28	4,605	120,225	15,827	-															
29			115,746	-															
32				-															
累計	135,160	141,446	249,910	0															
43	D	-	21	-	1	松島地区外下 水道事業	松島・高 城・磯崎 地区	町	松島町	直接	継続	5,528,942	25 ~ 32						23
														24				-	
														25	483,075		0	-	
														26	2,405,407		0	-	
														27		▲ 312,217	504,965	-	
														28	50,447		755,643	-	
														29		27	463,428	-	
														30	920,164			-	
														累計	3,859,093	▲ 312,190	1,724,036	0	
														44	★	F	-	2	-
24				-															
25				-															
26				-															
27	251,938		3,487	-															
28			14,804	-															
29				-															
30				-															
累計	251,938	0	18,291	0															
45	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	松島町	町	松島町	直接	継続	156,520	27 ~ 32						
														24				-	
														25				-	
														26				-	
														27	25,595		17,965	-	
														28	20,433		24,637	-	
														29	20,160	20,771	22,293	-	
														30				-	
														累計	66,188	20,771	64,895	0	

(様式2D)

松島町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
46	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	松島町	町	松島町	直接	継続	35,129	27 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26								
															27	3,557		2,648					
															28	4,485		5,260					
															29	4,475	3,342	3,789					
															30								
															累計	12,517	3,342	11,697	0				
															47	D	-	20	-	21	-	松島海岸公園 避難施設整備 事業[工事等]	松島地区
24																							
25																							
26																							
27	82,090		81,610																				
28		▲ 481	▲ 1				27年6月、工事発注。 28年8月、工事完了。																
29																							
30																							
累計	82,090	▲ 481	81,609	0																			
48	D	-	1	-	5	-	町道手樽富山 駅線道路整備 事業【補助率 変更分】	手樽地区	町	松島町	直接	継続	282,948	28 ~ 31									
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	226,358		133,401					
															29			44,461				29年12月、工事発注。	
															30								
															累計	226,358	0	177,862	0				
															49	D	-	1	-	6	-	町道上竹谷・ 高城線外道路 整備事業【補 助率変更分】	高城・磯 崎地区
24																							
25																							
26																							
27																							
28			63,612																				
29	92,628																						
30																							
累計	92,628	63,612	0	0																			
52	◆	D	-	22	-	1	1	避難誘導標識 整備事業	松島地区	県	県	直接	継続	22,000									
															24								
															25								
															26								
															27								
															28								
															29	17,600		16,811				H30.2までに全ての工事を契約。	
															30								
															累計	17,600	0	16,811	0				

(様式2D)

松島町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
53	D	-	1	-	7	根廻磯崎線道 路築造事業 (磯崎地区) 【補助率変更 分】	磯崎地区	町	松島町	直接	継続	499,171	29 ~ 31	23																	
														24																	
														25																	
														26																	
														27																	
														28						87,400											
														29																	
														30																	
														累計						0	87,400	0	0								
														(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0
																											24	0	0	0	0
																											25	62,640	0	14,370	0
26	58,380	0	70,497	0																											
27	105,270	0	102,468	0																											
28	100,950	0	112,042	0																											
29	673,692	0	679,547	0																											
30	0	0	0	0																											
1,333,110	都道府県交付分 計	1,000,932	0	978,924	0																										
市町村交付分													23														9,000	0	0	0	
													24														1,416,238	0	754,462	0	
													25														6,316,862	0	1,097,315	0	
													26	5,710,649	0	3,367,669	0														
													27	1,478,633	0	4,080,271	0														
													28	734,292	0	1,616,274	0														
29	117,263	0	1,021,255	201,715																											
30	920,164	0	0	0																											
23,294,212	市町村交付分 計	16,703,101	0	11,937,246	201,715																										
都道府県・市町村交付分													23	9,000	0	0	0														
													24	1,416,238	0	754,462	0														
													25	6,379,502	0	1,111,685	0														
													26	5,769,029	0	3,438,166	0														
													27	1,583,903	0	4,182,739	0														
													28	835,242	0	1,728,316	0														
29	790,955	0	1,700,802	201,715																											
30	920,164	0	0	0																											
24,627,322	合計	17,704,033	0	12,916,170	201,715																										