

(様式1)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

気仙沼市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,032,497	0
24	25,524,272	22,732,052	
25	71,157,134	74,267,664	
26	72,141,278	36,348,611	
27	69,602,849	55,973,622	
28	20,660,991	29,791,789	
29	14,546,470	16,629,949	
30	9,424,933	23,076,258	
31	2,674,366	0	
合計		286,764,790	258,819,945

<参考>	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金残高	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	気仙沼市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		43,663,192	0

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	46,500	0
24	1,317,528	137,689	
25	2,509,985	1,034,750	
26	3,096,864	2,314,047	
27	1,030,879	1,420,672	
28	508,320	1,147,184	
29	249,915	893,220	
30	337,500	874,424	
31	0	0	
合計		9,097,491	7,821,986

交付実績 **293,124,060**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	三島古墳群・台の下館跡ほか47遺跡	市	市	直接	継続	123,556	24 ~ 32	23					平成24年度個人住宅等の確認調査40件、うち本調査6件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施
															24	14,475		6,512	-	
															25	51,525		25,551	-	個人住宅等の確認調査25件、本調査5件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施
															26	17,292		22,604		個人住宅等の確認調査8件、本調査0件、中小企業等確認調査1件、本調査0件。防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査3件。災害公営住宅整備事業確認調査1件。圃場整備事業確認調査2件。道路整備事業確認調査1件。平成24~26年度調査出土遺物整理
															27	9,375		8,321		防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査0件。漁業集落防災強化事業確認調査2件、本調査0件。市道・県道確認調査3件、本調査0件。公共事業確認調査4件、本調査0件。民間事業確認調査3件、確認調査0件。個人住宅等の確認調査7件、本調査0件。平成24~27年度調査出土遺物整理
															28			4,267		漁業集落防災強化事業確認調査1件。市道・県道確認調査1件。公共事業確認調査1件。民間事業確認調査2件、本調査0件。個人住宅等の確認調査2件、本調査1件。平成24~28年度調査出土遺物整理
															29			3,826		漁業集落防災強化事業確認調査3件。市道・県道確認調査1件。公共事業確認調査1件。個人住宅等の確認調査7件、本調査1件。平成24~29年度調査出土遺物整理
															30			3,254		公共事業確認調査2件。個人住宅等確認調査3件。平成25~29年度調査出土遺物整理
															31					
															累計	92,667	0	74,335	0	
20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市全域	県	県	直接	継続	4,697	24 ~ 32	23					24年5月~25年3月 分布調査
															24	318		198	-	
															25	2,246	60	365	-	25年4月~26年3月 分布調査
															26	897		330	-	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															27			411	-	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															28			379	-	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															29			443	-	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															30			202	-	30年4月~31年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															31					
															累計	3,461	60	2,328	0	
125	◆	A	-	4	-	1	文化財収納庫建設事業	新月地区	市	市	直接	完了	40,059	25 ~ 28	23					
															24					
															25	32,047		24,186	7,861	25年8月建設工事契約、26年1月完成
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	32,047	0	24,186	7,861	

(様式2A)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	
			24	318	0	198	0	0	0	0					
			25	2,246	60	365	0	0	0	0					
			26	897	0	330	0	0	0	0					
			27	0	0	411	0	0	0	0					
			28	0	0	379	0	0	0	0					
			29	0	0	443	0	0	0	0					
			30	0	0	202	0	0	0	0					
			31	0	0	0	0	0	0	0					
			4,697	都道県交付分 計	3,461	60	2,328	0	0	0					
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			24	14,475	0	6,512	0	0	0	0					
			25	83,572	0	49,737	7,861	0	0	0					
			26	17,292	0	22,604	0	0	0	0					
			27	9,375	0	8,321	0	0	0	0					
			28	0	0	4,267	0	0	0	0					
			29	0	0	3,826	0	0	0	0					
			30	0	0	3,254	0	0	0	0					
			31	0	0	0	0	0	0	0					
			163,615	市町村交付分 計	124,714	0	98,521	7,861	0	0					
	都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			24	14,793	0	6,710	0	0	0	0					
			25	85,818	60	50,102	7,861	0	0	0					
			26	18,189	0	22,934	0	0	0	0					
			27	9,375	0	8,732	0	0	0	0					
			28	0	0	4,646	0	0	0	0					
			29	0	0	4,269	0	0	0	0					
			30	0	0	3,456	0	0	0	0					
31			0	0	0	0	0	0	0						
168,312			合計	128,175	60	100,849	7,861	0	0						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	気仙沼市	県	県	直接	完了	27,800	23 ~ 24	23	24,800		0	24年5月、基本計画策定業務発注。																
															24	3,000		27,799																	
															25																				
															26																				
															27																				
															28																				
															29																				
															30																				
															31																				
															累計	27,800	0	27,799		1															
															22	C	-	1		-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	気仙沼地 区	県	県	直接	継続	4,076,000	24 ~ 32	23				25年3月、実施設計発注。
																															24	120,000		40,407	-
25	298,500		189,492	-																															
26	1,506,750		774,074	-																															
27			597,979	-																															
28	508,320		488,856	-																															
29	227,415	136,335	527,012	-																															
30	247,500	7,500	220,899	-																															
31																																			
累計	2,908,485	143,835	2,838,719	0																															
46	◆	C	-	1	-	2	1	農地整備推進 支援事業	気仙沼地 区	県	県	直接	完了	14,200					24 ~ 25												23				24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。
																															24	6,320		4,040	-
															25	5,040		4,589		2,731															
															26																				
															27																				
															28																				
															29		▲ 2,731			▲ 2,731															
															30																				
															31																				
															累計	11,360	▲ 2,731	8,629		0															
															48	C	-	7		-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	鹿折地区 南気仙沼 地区 赤岩港地 区	市	市	直接	継続	37,788,000	24 ~ 31	23				
																															24	6,985,000		894,275	-
25	8,844,000		12,550,014	-																															
26	10,150,250		4,571,323	-																															
27			7,105,323	-																															
28			858,315	-																															
29																																			
30																																			
31																																			
累計	25,979,250	0	25,979,250	0																															

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試験場復旧整備事業	気仙沼市・宮城県水産技術総合センター気仙沼水産試験場	県	県	直接	完了	919,912	24	~	28	23	-	-	-	24年12月、基本設計・実施設計発注。 25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設設計業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3月、本館・種苗生産施設建築工事入札不調により遅れているもの。 26年10月、本館・種苗生産施設建築工事発注 27年11月、建築・電気・機械・昇降機工事完了	
																	24	25,390	-	12,192		
																	25	176,041	-	196,459		
																	26	622,105	-	419,107		
																	27	0	-	62,173		
																	28	-	-	-		
																	29	-	▲ 133,604	-		
																	30	-	-	-		
																	31	-	-	-		
																	累計	823,536	▲ 133,604	689,931		1
81	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	館地区他12地区	市	市	直接	完了	65,000	24	~	24	23	-	-	-	25年1月計画策定発注	
																	24	48,750	-	47,250		1,500
																	25	-	-	-		-
																	26	-	-	-		-
																	27	-	-	-		-
																	28	-	-	-		-
																	29	-	-	-		-
																	30	-	-	-		-
																	31	-	-	-		-
																	累計	48,750	0	47,250		1,500
124	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	市	市	-	-	2,074,536	24	~	32	23	-	-	-			
																24	10,400	-	0		-	
																25	533,566	-	214,289		-	
																26	723,580	-	24,716		-	
																27	390,722	-	384,337		-	
																28	1,359	-	740,350		-	
																29	-	-	171,400		-	
																30	-	-	-		-	
																31	-	-	-		-	
																累計	1,659,627	0	1,535,092		0	
126	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	継続	959,668	25	~	32	23	-	-	-	25年5月測量設計発注 26年6月測量設計発注 28年3月水産関係用地整備工事発注 28年10月集会施設用地整備工事発注 30年3月集会施設用地埋蔵文化財調査完了 31年1月用地護岸整備工事発注	
																	24	-	-	-		-
																	25	187,075	-	11,953		-
																	26	270,625	-	6,093		-
																	27	100,336	-	89,025		-
																	28	18,038	-	52,502		-
																	29	-	-	35,491		-
																	30	-	-	137,758		-
																	31	-	-	-		-
																	累計	576,074	0	332,822		0

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
127	C	-	5	-	3	漁業集落防災機能強化事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	509,474	25 ~ 31	23								
														24								
														25	129,106		16,396	-	25年5月測量設計発注			
														26	182,838		52,949	-	26年10月~用地買収、27年1月~工事発注			
														27	70,161		77,407		28年3月水産関係用地整備工事発注			
														28			17,108		29年2月集会施設用地舗装工事発注			
														29			44		29年7月集会施設用地舗装工事完了			
														30			96,271		30年12月1・3号避難路整備工事発注			
														31								
														累計	382,105	0	260,175	0				
														128	C	-	5	-	4	漁業集落防災機能強化事業(川原地区)	川原地区	市
24																						
25	207,864		29,925	-	25年5月測量設計発注																	
26	235,487		0																			
27	66,473		36,024		27年8月物件調査補償業務発注																	
28			8,950		28年6月修正設計等発注																	
29			146,577		29年12月2号集落道整備工事発注																	
30			50,315		30年11月3号集落道整備工事発注																	
31																						
累計	509,824	0	271,791	0																		
129	C	-	5	-	5	漁業集落防災機能強化事業(波路上地区)	波路上地区	市	市	直接	継続	1,047,876	25 ~ 31									
														24								
														25	324,466		32,514	-	25年5月測量設計発注			
														26	603,092	▲ 141,650	10,561	-				
														27	139,764	▲ 139,764	311,592		28年1月水産関係用地整備工事発注			
														28			98		28年6月詳細設計等発注			
														29			69,008		29年7月2・3号集落道整備工事完了			
														30			95,836		30年11月5号集落道完了、31年3月1号水産関係用地完了			
														31								
														累計	1,067,322	▲ 281,414	519,609	0				

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
130	C	-	5	-	6	-	気仙沼漁港水産加工施設等集積地基盤整備事業	南気仙沼地区 鹿折地区	市	市	直接	完了	1,583,000	25 ~ 30	23								
															24								
															25	1,162,500	580,096	-	25年5月測量設計発注、25年9月基盤整備工事発注、26年1月水道管敷設工事発注、26年1月基盤整備工事(その2)発注、27年2月舗装工事発注、支障電力柱等の移転補償の実施(通年9件)				
															26	24,750	318,947	-	27年7月に舗装工事発注、28年2月測量設計業務委託発注、28年3月他事業との調整を要する区域外の舗装・水道工事完成、支障電力柱等の移転補償の実施(通年12件)				
															27		40,561		28年2月発注の測量設計業務委託完成 他事業との調整を要する区域外の舗装・水道工事完成(27年度から繰越した1件・28年度に発注した4件)				
															28		23,678		29年5月測量調査設計業務委託発注、29年6月基盤整備工事、31年3月測量調査設計業務委託完了、31年3月基盤整備工事完成、31年3月水道管布設工事完成				
															29		69,311						
															30		6,352	148,305					
															31								
															累計	1,187,250	0	1,038,945	148,305				
131	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:本土)	市内漁港(本土)	市	市	直接	継続	426,907	25 ~ 31	23								
															24								
															25	103,667	104,151	-	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注、26年9月用地嵩上げ工事発注、25年発注工事の用地嵩上げ工事の4件の内、1件が3月に完成				
															26	175,297	145,224	-	25年度発注工事の内、1件が27年8月完成、残り2件が28年2月完成。				
															27	37,464	63,303		26年度発注工事の内、1件が27年8月完成、1件が28年2月完成、残り2件が28年3月完成				
															28	3,750	607		支障電力柱の移転補償(1件)				
															29				他事業との調整中				
															30				他事業との調整中				
															31								
															累計	320,178	0	313,285	0				
132	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛土嵩上事業:離島)	市内漁港(離島)	市	市	直接	完了	260,915	25 ~ 28	23								
															24								
															25	30,575	29,358	-	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注				
															26	21,929	18,888	-	26年9月用地嵩上げ工事発注				
															27	138,078	30,250		25年度工事は28年2月に完成、26年度工事は28年2月に完成				
															28	11,625	7,281	116,430	28年度発注工事完成(1件)				
															29								
															30								
															31								
															累計	202,207	0	85,777	116,430				

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
138	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	気仙沼市	県	県	直接	継続	110,821	25	~	32	23					
																		24					
																		25	42,661		29,120	-	
																		26					
																		27	45,995				
																		28			7,880		
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	88,656	0	37,000	0	
																		140	C	-	5	-	7
24																							
25	10,800		4,114	-	25年8月測量設計発注																		
26	61,871	▲ 13,815	0	-																			
27	12,435	▲ 12,435	13,564	-	28年3月水産関係用地測量設計完了																		
28																							
29			30,784	-	29年10月水産関係用地整備工事発注																		
30				10,394	30年7月水産関係用地整備工事完了																		
31																							
累計	85,106	▲ 26,250	48,462	10,394																			
141	C	-	5	-	8	-	-	漁業集落防災 機能強化事業 (津本地区)	津本地区	市	市	直接	継続	75,315	25	~	31						
																		24					
																		25	13,905		6,072	-	25年8月測量設計発注
																		26	35,290		0	-	
																		27	7,290		8,005	-	28年3月測量設計完了
																		28					
																		29			40,187	-	29年5月水産関係用地等整備工事発注
																		30					30年8月水産関係用地等整備工事完了
																		31					
																		累計	56,485	0	54,264	0	
																		142	C	-	5	-	9
24																							
25	40,590		19,422	-	25年8月測量設計発注																		
26	189,255		3,998	-	26年6月測量設計発注, 27年3月~用地買収																		
27	122,453		63,969	-	28年3月集会施設用地整備完了																		
28																							
29			6,026	-	29年8月集会施設用地舗装工事完了																		
30			9,760	-	31年3月水産関係用地整備一部工事完了																		
31																							
累計	352,298	0	103,175	0																			



(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
143	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災機能強化事業(宿舞根地区)	宿舞根地区	市	市	直接	継続	1,238,046	25	~	31	23								
																	24								
																	25	134,962		56,700	-	25年8月測量設計発注			
																	26	421,678		37,600	-	26年6月測量設計発注、27年1月~用地買収、27年3月~工事発注			
																	27	221,940		152,789		27年12月水産関係用地整備工事発注			
																	28	27,135		27,374		28年4月水産関係用地(舞根・宿浦)整備工事発注			
																	29	27,135	95,682	65,933		29年11月2号集落道伐採工事発注			
																	30			304,015		30年6月2号集落道発注、31年3月1号水産関係用地完了			
																	31								
																	累計	832,850	95,682	644,411	0				
144	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災機能強化事業(鶴ヶ浦地区)	鶴ヶ浦地区	市	市	直接	継続	116,587	25	~	32	23								
																	24								
																	25	20,542		9,201	-	25年8月測量設計発注			
																	26	51,693		3,827	-	26年用地取得			
																	27	15,204		202		27年補償費			
																	28								
																	29								
																	30			47,428		31年1月1号集落道等整備工事発注			
																	31								
																	累計	87,439	0	60,658	0				
145	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災機能強化事業(梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	継続	407,567	25	~	31	23								
																	24								
																	25	41,497		21,365	-	25年8月測量設計発注			
																	26	177,171		0	-				
																	27	46,700	40,306	3,435		28年3月測量設計完了			
																	28								
																	29			4,889		30年3月集落道測量設計完了			
																	30			162,230		30年10月1号集落道等整備工事発注			
																	31								
																	累計	265,368	40,306	191,919	0				
146	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災機能強化事業(前浜地区)	前浜地区	市	市	直接	継続	203,564	25	~	32	23								
																	24								
																	25	15,000		3,952	-	25年8月測量設計発注			
																	26	73,575		8,845	-	26年6月測量設計発注			
																	27	38,640	25,458	981		用地等交渉			
																	28			4,068		28年6月測量設計(追加分)発注			
																	29			56,090		30年3月集落道整備工事完了			
																	30			345		30年10月測量設計発注			
																	31								
																	累計	127,215	25,458	74,281	0				

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
147	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災機能強化事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	242,594	25	~	31	23								
																	24								
																	25	21,525		4,160	-	25年8月測量設計発注			
																	26	129,494		0	-				
																	27	30,926		0	-				
																	28								
																	29			6,652		30年3月1号水産関係用地測量設計完了			
																	30			13,131		30年11月1号水産関係用地整備工事一部完了			
																	31								
																	累計	181,945	0	23,943	0				
																	148	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災機能強化事業(大島地区)	大島地区
24																									
25	63,045		13,454	-	25年10月測量設計発注																				
26	294,939		27,278	-	26年6月測量設計発注, 27年2月~用地買収																				
27	284,655	▲ 34,238	184,899		28年3月水産関係用地整備工事発注																				
28	18,262	▲ 18,262	5,318		28年4月水産関係用地(要害)整備工事発注																				
29			143,615		29年10月3号集落道整備工事発注																				
30			18,802		30年9月1号避難路等整備工事発注																				
31																									
累計	660,901	▲ 52,500	393,366	0																					
149	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災機能強化事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	242,960	25	~	31									
																	24								
																	25	19,215		12,958	-	25年10月測量設計発注			
																	26	127,572		0	-				
																	27	35,433		38,365		28年3月集会施設用地外整備工事完了			
																	28			11,371		28年6月集落道等測量設計発注			
																	29					30年3月1号集落道測量設計完了			
																	30			40,789		31年3月1号集落道等整備工事発注			
																	31								
																	累計	182,220	0	103,483	0				
																	150	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災機能強化事業(日門・前浜地区)	日門・前浜地区
24																									
25	14,557		6,621	-	25年10月測量設計発注																				
26	100,623		28,777	-	26年6月測量設計発注, 26年10月~用地買収, 27年2月~工事発注																				
27	70,766		5,217		28年3月集会施設用地舗装工事完了																				
28			73,083		29年2月集落道整備工事発注																				
29			4,812		30年3月2号集落道整備工事完了																				
30			2,058		30年4月測量設計発注																				
31																									
累計	185,946	0	120,568	0																					

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
151	C	-	5	-	18	漁業集落防災機能強化事業(赤牛・大沢地区)	赤牛・大沢地区	市	市	直接	継続	332,708	25 ~ 31	23								
														24								
														25	62,220		28,716	-	25年8月測量設計発注			
														26	212,027	▲ 24,717	13,246	-	26年7月橋梁設計発注			
														27	65,283	▲ 65,283	29,913		28年3月集会施設用地整備工事完了			
														28			52,829		28年9月3号集落道整備工事発注			
														29			52,435		29年6月3号集落道整備工事完了			
														30			55,843		30年4月1・2号集落道整備工事			
														31								
														累計	339,530	▲ 90,000	232,982	0				
														152	C	-	5	-	19	漁業集落防災機能強化事業(蔵内地区)	蔵内地区	市
24																						
25	32,220		13,422	-	25年8月測量設計発注																	
26	162,603		4,913	-	26年6月測量設計発注																	
27	76,447	27,626	7,466		27年9月物件調査補償業務発注																	
28			23,222		28年7月水産関係用地整備工事発注																	
29			33,943		30年3月集落道測量設計完了																	
30			38,900		30年4月1号集落道等整備工事																	
31																						
累計	271,270	27,626	121,866	0																		
177	C	-	5	-	20	漁業集落防災機能強化事業(大浦・小々汐地区)	大浦・小々汐地区	市	市	直接	完了	60,693	26 ~ 30									
														24								
														25								
														26	15,726		6,486	-	26年6月測量設計発注			
														27	74,793	▲ 45,000	32,851		用地等交渉			
														28			127		29年3月水産関係用地整備工事完了			
														29								
														30			110	5,945	31年3月用地取得完了			
														31								
														累計	90,519	▲ 45,000	39,574	5,945				
														178	C	-	5	-	21	漁業集落防災機能強化事業(鮎立地区)	鮎立地区	市
24																						
25																						
26	46,224		26,030	-	26年6月測量設計発注																	
27	333,430		100,939		27年8月水産関係用地測量設計発注																	
28	38,961	26,758	1,962		28年8月水産関係用地整備工事発注																	
29			252,009		29年8月1号集落道・避難路工事完了																	
30			1,645		30年4月2号集落道整備工事																	
31																						
累計	418,615	26,758	382,585	0																		
179	C	-	7	-	2	小泉川さけふ化施設整備事業	小泉地区	市	市	直接	完了	48,191	26 ~ 27									
														24								
														25								
														26	2,268		1,984	-	H26.12月実施設計完了			
														27	33,875		34,159		H27.10月管理棟建築工事完成			
														28								
														29								
														30								
														31								
														累計	36,143	0	36,143	0				

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
180	C	-	7	-	3	-	漁業用燃油施設整備事業	朝日町地区	市	市	直接	廃止	0	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	112,500	▲112,500	0	-	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	112,500	▲112,500	0	0	
																	192	◆C	-	4	-	1
24																						
25																						
26	2,320		761	-	システムネギ苗箱、土詰播種一貫機、動力噴霧機、動力散布機発注																	
27	13,261		1,833		動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機、鉄メッシュコンテナ等発注																	
28			1,477		乗用ネギ管理機等																	
29			3,727		野菜結束機、ネギ運搬用ネット等発注																	
30			473	7,310	ネギ管理機、動力散布機、ホイールカッター																	
31																						
累計	15,581	0	8,271	7,310																		
196	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(階上・大谷地区)	階上・大谷地区	県	市	間接	継続	1,162,141	26	~	31						
																	24					
																	25					
																	26	246,937		49,319	-	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注
																	27	624,668		160,807		育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動播種機、スチーム発芽器、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注
																	28			42,622		育苗用パイプハウス、農業用トラクター、ブームスプレーヤ、乗用ネギ管理機等、給水設備工事、穀物乾燥調製施設
																	29			323,875		ネギ収穫機、フォークリフト、育苗用パイプハウス、トラクター等
																	30			181,389		穀物乾燥調製施設、いちご栽培棟プラント設備、全自動ネギ結束機等
																	31					
																	累計	871,605	0	758,012	0	
																	197	C	-	1	-	3
24																						
25																						
26	412,500		11,480	-	H27.2予備及び詳細設計業務契約済み																	
27	13,275		3,144																			
28			372,600		H29.3工事契約																	
29	22,500		1,282		全体計画のうち約40%が完成済みであり、平成31年3月に完成																	
30	90,000																					
31																						
累計	538,275	0	388,506	0																		

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
198	C	-	7	-	4	-	漁業用施設整備事業(唐桑地区・大島地区)	唐桑地区・大島地区	市	市	直接	継続	265,429	26	~	31	23										
																	24										
																	25										
																	26	15,000		6,763	-	27年2月測量設計業務委託発注					
																	27	54,787		3,348		28年1月工事設計書作成業務委託発注					
																	28	95,773		40,816		28年度工事30年6月工事1件完成					
																	29	16,755		132,568		29年度工事2件完成					
																	30			▲1,180							
																	31										
																	累計	182,315	0	182,315	0						
																	203	◆	C	-	4	-	2	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区・効果促進事業)	小泉地区
24																											
25																											
26																											
27	2,231		1,245		動力噴霧機、畦畔草刈機、育苗箱等発注																						
28			249		コンバイン等																						
29			0																								
30			668	69	自走式法面草刈機、管理機、播種機、甘藷洗浄機																						
31																											
累計	2,231	0	2,162	69																							
209	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区)	小泉地区外2地区	県	市	間接	継続	462,589	27	~	31											
																	24										
																	25										
																	26										
																	27	346,941		45,943		育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリブルマストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注					
																	28			187,396		農業用機械格納庫、穀物乾燥調製施設、プラント設備工事、給水管敷設工事					
																	29			70		穀物乾燥調製施設付帯工事外					
																	30			112,128		トラクター、動力噴霧機(自走式)、野菜栽培用パイプハウス等発注					
																	31										
																	累計	346,941	0	345,537	0						
																	213	C	-	6	-	3	-	漁港施設機能強化事業(土台磯漁港船揚場施設整備事業)	市内漁港(本土)	市	市
24																											
25																											
26																											
27																											
28	10,881		5,528		28年8月測量設計業務委託発注(30年3月変更契約, 30年7月完了)																						
29	42,714																										
30			46,575		30年10月発注者支援業務発注, 30年11月工事発注(31年11月完了)																						
31																											
累計	53,595	0	52,103	0																							

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
215	◆	C	-	5	-	10	-	1			直接	継続	15,098	28	~	31	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	28	6,039			
																	29	6,039			
																	30			11,792	
																	31				
																	累計	12,078	0	11,792	0
																	他事業との調整中 他事業との調整中 30年5月工事発注(31年10月完成予定)				
217	◆	C	-	5	-	1	-	1		直接	継続	1,650,236	29	~	32	23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28					
																29	463,246		405,285		
																30	376,393	296,548	371,321		
																31					
																累計	839,639	296,548	776,606	0	
																30年3月平成29年度管理支援業務完了 31年3月平成30年度管理支援業務完了					
218	◆	C	-	7	-	1	-	1		直接	完了	358,090	29	~	30	23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28					
																29	143,236		0		
																30			105,069	38,167	
																31					
																累計	143,236	0	105,069	38,167	
219	◆	C	-	1	-	3	-	1		直接	継続	276,909	29	~	31	23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28					
																29	41,360		39,519		
																30	84,880	95,286			
																31					
																累計	126,240	95,286	39,519	0	
																H30.2実施設計契約。H30年度までの債務負担行為設定。H30.7 入札不調により未契約					

(様式2C)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	24,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/		
			24	154,710	0	84,438	1										
			25	522,242	0	419,660	2,731										
			26	2,788,292	0	1,253,980	0										
			27	1,030,879	0	870,046	0										
			28	508,320	0	1,099,354	1										
			29	249,915	0	850,957	▲ 2,731										
			30	337,500	7,500	515,698	0										
			31	0	0	0	0										
			7,491,163	都道府県交付分 計	5,616,658	7,500	5,094,133	2									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		/	
			24	7,044,150	0	941,525	1,500										
			25	12,012,897	0	13,768,853	0										
			26	14,619,677	▲ 292,682	5,319,209	0										
			27	2,483,547	▲ 203,330	8,821,002	0										
			28	231,823	8,496	1,956,313	116,430										
			29	740,485	95,682	1,770,305	0										
			30	461,273	391,834	1,616,306	210,190										
			31	0	0	0	0										
			53,644,830	市町村交付分 計	37,593,852	0	34,193,513	328,120									
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	24,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			/
			24	7,198,860	0	1,025,963	1,501										
			25	12,535,139	0	14,188,513	2,731										
			26	17,407,969	▲ 292,682	6,573,189	0										
			27	3,514,426	▲ 203,330	9,691,048	0										
			28	740,143	8,496	3,055,667	116,431										
			29	990,400	95,682	2,621,262	▲ 2,731										
			30	798,773	399,334	2,132,004	210,190										
			31	0	0	0	0										
			61,135,993	合計	43,210,510	7,500	39,287,646	328,122									

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
2	D	-	1	-	1	-	道路整備事業 (幸町南が丘線)	幸町南が丘線	市	市	直接	継続	480,000	23 ~ 31	23	8,000		0	-	24年9月測量設計・用地測量業務発注															
															24	16,000		14,738	-																
															25	272,000		▲ 5,074	-	26年3月測量設計・用地測量完了															
															26	44,000		11,534	-	27年1月測量設計地質調査発注															
															27			▲ 1,305	-	27年11月土地評価業務完了															
															28			946	-	28年11月用地取得・支障移転完了															
															29			0	-																
															30			82,351	-	30年9月道路改良工事発注															
															31				-																
															累計	340,000	0	103,190	0																
															3	◆	D	-	1	-	1	街路防犯灯整備事業	本町宮口下線外 気仙沼地区内市道沿道	市	市	直接	完了	23,172	24 ~ 24	23				-	
																														24	24,000		18,537	5,463	24年8月着工、25年2月完了
25																																			
26																																			
27																																			
28																																			
29																																			
30		▲ 5,463		▲ 5,463																															
31																																			
累計	24,000	▲ 5,463	18,537	0																															
4	D	-	1	-	2	-	防災集団移転 に伴う道路整備事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	397,598	23 ~ 31	23	6,680		0	-	24年6月測量設計発注。															
															24	33,440		6,501	-																
															25	130,576	95,298	76,205	-	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得13件契約															
															26	14,972	36,903	64,389	-	物件補償1件契約															
															27			75,472	-	28年3月造成工事完了															
															28				-																
															29		208	190	-	30年3月道路台帳整備業務契約															
															30				-																
															31				-																
															累計	185,668	132,409	222,757	0																
5	D	-	1	-	3	-	防災集団移転 に伴う道路整備事業(大沢B地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	完了	41,646	23 ~ 30	23	520		0	-	24年6月測量設計発注															
															24	2,560		1,842	-																
															25	21,536		18,471	-	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得8件契約															
															26	2,422	6,198	6,724	-	用地取得1件契約															
															27			6,197	-	28年3月造成工事完了															
															28			0	-																
															29		80	49	-	30年3月道路台帳整備業務契約															
															30				-																
															31				-	33															
															累計	27,038	6,278	33,283	33																
6	D	-	1	-	4	-	防災集団移転 に伴う道路整備事業(舞根2区)	舞根2区	市	市	直接	完了	303,264	23 ~ 30	23	10,120			-	25年2月測量設計発注															
															24	50,000		16,893	-																
															25	30,360		39,737	-	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得16件契約															
															26	31,271	120,700	65,119	-																
															27			120,699	-	28年3月造成工事完了															
															28			0	-																
															29		160	140	-	30年3月道路台帳整備業務契約															
															30				-	23															
															31				-																
															累計	121,751	120,860	242,588	23																



(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(松 岩地区)	松岩地区	市	市	直接	継続	9,671,124	23 ~ 31	23	196,875		0		24年8月調査測量発注
															24	153,125		98,258		
															25	1,110,716		1,757,366		25年9月実施設計業務発注、25年9月用地造成工事発注
															26	2,195,829		3,017,444		26年4月測量設計発注、造成工事継続中、26年6月水道工事発注、用地取得
															27	3,567,200		3,446,831		27年11月測量設計発注、造成工事継続中、27年7月・12月建物譲渡契約締結
															28	3,076,034		9,607		28年12月案内看板設置委託等発注
															29		▲ 999,950	77,108		29年7月防風フェンス設置工事等発注
															30		▲ 837,596			
															31					
															累計	10,299,779	▲ 1,837,546	8,406,614	0	
															8	◆ D	-	4	-	1
24			23,740	5																
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	23,745	0	23,740	5																
9	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	浸水区域	市	市	直接	継続	3,613,656	24 ~ 32						
															24	546,525		524,834		平成25年度申請216件、事業承認155件、事業完了による補助金支給181件
															25	861,525		453,549		平成26年度申請145件、事業承認145件、事業完了による補助金支給183件
															26	268,917		271,051		
															27	327,525		144,228		平成28年度申請535件、事業承認535件
															28			188,834		平成29年度申請96件、事業承認96件
															29			42,780		平成30年度申請23件、事業承認23件
															30			17,364		
															31					
															累計	2,004,492	0	1,642,640	0	
															10	D	-	15	-	1
24	2,175,000	▲ 15,000	52,561		25年10月造成工事発注、25年11月立木伐採業務発注(26年3月変更契約)															
25	4,845,178		6,259,347		基礎整備工事発注															
26	967,890		296,281		28年7月造成工事・基礎整備工事完了予定															
27			348,462		28年9月造成工事、11月基礎整備工事完了															
28			177,641																	
29		▲ 372,601	15,753																	
30		▲ 375,000	6,555																	
31																				
累計	8,063,068	▲ 762,601	7,156,600	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	17	-	1	-	鹿折地区都市 再生事業計画 案作成事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	242,409	23 ~ 25	23	195,750		0	-	24年5月現況測量業務契約、24年5月土質調査業務契約、24年5月土地鑑定委託業務契約、24年8月事業計画策定業務契約 25年5月事業計画策定業務完了により精算
															24	95,250		261,876	-	
															25		▲ 9,894	▲ 80,070	99,300	
															26					
															27					
															28					
															29					
															30		▲ 99,300		▲ 99,300	
															31					
															累計	291,000	▲ 109,194	181,806	0	
															12	D	-	17	-	
24	85,500		15,922	-																
25		9,894	79,142																	
26			278	52																
27																				
28																				
29																				
30		▲ 52		▲ 52																
31																				
累計	85,500	9,842	95,342	0																
13	D	-	17	-	3	-	南気仙沼地区都市再生事業計画案作成事業	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	158,107	23 ~ 25						23
															24	69,750		172,057	-	
															25			▲ 53,478	211,421	
															26					
															27					
															28					
															29		▲ 153,990		▲ 153,990	
															30		▲ 57,431		▲ 57,431	
															31					
															累計	330,000	▲ 211,421	118,579	0	
															14	D	-	20	-	1
24	22,500		59,297	-																
25				703																
26																				
27																				
28																				
29																				
30		▲ 702		▲ 702																
31																				
累計	60,000	▲ 702	59,297	1																
15	D	-	20	-	2	-	都市計画マスタープラン策定事業	都市計画区域	市	市	直接	完了	13,741	24 ~ 26						
															24	15,000		10,867	-	
															25			▲ 561	-	
															26					
															27				4,694	
															28					
															29					
															30		▲ 4,695	▲ 1	▲ 4,694	
															31					
															累計	15,000	▲ 4,695	10,305	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							31
16	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(大 沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	1,606,164	23	~	31	23	67,313		0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	132,825		18,072	-	
																	25	269,255		333,758	-	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度未完了予定)、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工事環境整備支援業務契約、用地取得11件契約
																	26	698,982	138,938	808,232	-	26年5月水道工事発注
																	27			86,831	-	28年3月工事完了、利子補給13件
																	28			48,330	-	利子補給14件
																	29		98,078	46,266	-	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	30			18,720	-	30年8月付帯工事発注
																	31				-	
																	累計	1,168,375	237,016	1,360,209	0	
17	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(大 沢B地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	継続	456,639	23	~	31	23	40,591		0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	74,550		41,202	-	
																	25	162,365	▲ 309,587	129,154	-	~25年7月測量設計業務、~26年3月土地評価等業務、25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度未完了予定) 用地取得15件契約
																	26	431,633		102,834	-	26年5月水道工事発注
																	27			43,953	-	28年3月工事完了、利子補給7件
																	28			16,214	-	利子補給5件
																	29			8,346	-	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	30			17,264	-	30年8月付帯工事発注
																	31				-	
																	累計	709,139	▲ 309,587	358,967	0	
18	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(舞 根2区)	舞根2区	市	市	直接	継続	699,409	23	~	31	23	110,153		0	-	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																	24	25,987		30,519	-	
																	25	222,985	▲ 356,481	158,066	-	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度未完了予定)、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工事環境整備支援業務契約、用地取得14件契約
																	26	609,333		311,567	-	26年5月水道工事発注
																	27			68,683	-	28年3月工事完了、利子補給16件
																	28			14,181	-	利子補給4件
																	29			2,052	-	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																	30			7,886	-	30年8月付帯工事発注
																	31				-	
																	累計	968,458	▲ 356,481	592,954	0	
19	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業個別 計画策定事業	只越地区ほか45 地区	市	市	直接	完了	403,197	24	~	26	23				-	24年5月他個別計画策定業務発注、24年4月他不動産鑑定業務発注
																	24	403,172		298,540	-	
																	25			3,780	78	25年9月変更契約、26年3月計画策定完了
																	26				-	
																	27				-	
																	28				-	
																	29				-	
																	30				-	
																	31				-	
																	累計	403,172	▲ 100,774	302,320	78	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
23	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)気仙沼唐桑線(東舞根)	県	県	直接	完了	2,765,154	23 ~ 28	23	13,950		0	-	24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質調査契約。24年12月用地測量業務契約。															
															24	1,162,500		45,303	-	25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。															
															25	775,000		599,165	-	27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路法面工事契約。															
															26	218,550		846,623	-	27年6月舗装工事契約。															
															27	0		623,912	-	28年6月改良工事契約。															
															28	0		27,991	27,006																
															29																				
															30		▲ 27,006		▲ 27,006																
															31																				
															累計	2,170,000	▲ 27,006	2,142,994	0																
															24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	片浜鹿折線	県	県	直接	継続	420,000	23 ~ 31	23	7,750		0	-	24年3月、道路詳細設計及び道路測量業務契約。
																														24	0		7,750	-	25年11月、道路土地評価業務委託契約。
25	228,625		800	-	27年2月、道路改築工事契約。																														
26	89,125		212,450	-	前年度に引き続き工事施工中																														
27	0		▲ 96,953	-	工事施工継続中																														
28			19,460	-	工事施工継続中																														
29			797	-	工事施工継続中																														
30			18,752	-	工事施工継続中																														
31																																			
累計	325,500	0	163,056	0																															
25	D	-	1	-	5	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	完了	855,702	24 ~ 30																23				-	24年10月土地評価等業務発注
																														24	39,552		2,480	-	~26年3月土地評価等業務、25年5月~26年3月用地測量設計、25年9月造成工事発注、用地取得9件契約
															25	194,760	▲ 13,748	117,085	-	26年5月二次造成工事発注															
															26	160,247		142,587	-																
															27	40,064	263,684	300,369	-																
															28			121,638	-	29年3月造成工事完了															
															29			259	-	30年3月道路台帳整備業務契約															
															30				141																
															31																				
															累計	434,623	249,936	684,418	141																
															26	D	-	1	-	6	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	500,079	24 ~ 30	23				-	25年2月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
																														24	58,264		10,634	-	25年4月造成工事発注、用地取得12件契約
25	123,122	▲ 34,956	40,908	-	26年7月一次造成工事変更契約、二次造成工事変更契約、26年10月二次造成工事変更契約、27年2月一次・二次造成工事変更契約																														
26	126,815		64,386	-																															
27	126,816		283,333	-	28年3月造成工事完了																														
28			0	-																															
29			395	-	30年3月道路台帳整備業務契約																														
30				405																															
31																																			
累計	435,017	▲ 34,956	399,656	405																															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
27	D	-	1	-	7	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	650,533	24	~	31	23				24年10月測量設計業務発注
																	24	13,760	8,468	-	
																	25	296,000	44,266	25,448	~26年3月測量設計、25年7月造成工事発注 用地取得6件契約
																	26	166,400		147,372	26年6月道路改良舗装工事発注、26年10月側溝改良工事発注
																	27			6,938	27年5月道路改良工事完了、7月側溝改良工事完了
																	28			4,509	28年12月設計業務発注
																	29			25,879	29年12月測量設計業務発注、30年2月土地評価業務発注、 30年5月用地調査等業務発注、6月土地評価業務発注、 7月土地評価等業務、補償調査業務、12月道路改良工事発注
																	30			77,664	
																	31				
																	累計	476,160	44,266	296,278	0
																	28	D	-	1	-
24	32,000		13,540																		
25	198,000		25,168	25年10月用地測量業務発注、26年3月橋梁詳細設計発注																	
26	544,000		5,917	H27年3月用地測量、県河川協議及び橋梁設計完了																	
27			267,368	27年8月土地評価完了、27年10月用地測量完了、28年3月立木伐採完了、27年8月工事発注																	
28			267,530	29年3月下旬下部工事完了																	
29	394,992	187,645	529,811	29年6月橋梁上部工事発注、29年12月道路改良工事一部完了																	
30		43,496	217,927	31年3月上旬工事、道路改良工事完了																	
31																					
累計	1,168,992	231,141	1,327,261	0																	
29	D	-	1	-	9	-	街路整備事業(魚市場中谷地線)	魚市場中谷地線	市	市	直接	継続	6,501,051	24	~	32					
																	24	41,120		18,480	
																	25	641,840		2,438,867	25年5月用地調査等業務・詳細設計業務契約、25年12月道路整備事業契約
																	26	1,832,320		20,352	27年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
																	27	51,920		221,992	28年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
																	28	819,200		588,167	29年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済
																	29	443,200		62,638	30年3月分までの用地補償完了
																	30		966,115	1,631,414	
																	31				
																	累計	3,829,600	966,115	4,981,910	0
																	30	D	-	1	-
24	57,680		43,680																		
25	900,160		55,944	25年5月詳細設計契約、25年10月用地調査等業務契約																	
26	2,419,040		27,701	27年3月分までの用地補償完了																	
27	159,120		1,563,923	28年3月分までの用地補償完了																	
28			50,270																		
29	222,960		254,398	30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																	
30	672,000		1,359,745																		
31																					
累計	4,430,960	0	3,355,661	0																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
31	D	-	1	-	11	-	街路整備事業 (南町魚市場線) (旧釜の前 魚市場線)	南町魚市場線	市	市	直接	継続	2,161,062	24 ~ 32	23					24年10月調査設計契約														
															24	45,280		18,228	-															
															25	902,400		27,708	-	25年10月用地調査等業務契約														
															26	79,360		32,044	-	27年3月分までの用地補償完了														
															27	89,920		27,809	-	28年3月分までの用地補償完了														
															28			61,364	-	29年3月分までの用地補償完了														
															29		383,882	98,177	-	30年3月分までの用地補償完了														
															30			407,722	-															
															31				-															
															累計	1,116,960	383,882	673,052	0															
															32	D	-	1	-	12	-	街路整備事業 (本町宮口下 線)	本町宮口下線	市	市	直接	継続	1,239,500	24 ~ 32	23				24年9月調査設計契約
																														24	52,000		10,500	-
25	379,760		17,619	-	25年9月用地調査等業務契約、25年8月鑑定評価業務等完了																													
26	166,640		2,889	-	26年11月修正意見書作成委託、27年3月分までの用地補償完了																													
27	39,200		15,027	-	28年3月分までの用地補償完了																													
28			58,276	-	29年3月分までの用地補償完了																													
29	165,600	90,640	169,908	-	30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																													
30			330,135	-																														
31				-																														
累計	803,200	90,640	604,354	0																														
33	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(大 沢地区)	大沢地区	市	市	直接	完了	776,251	24 ~ 30																23				24年10月調査測量設計発注
																														24	126,769		20,465	-
															25	259,469		163,518	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注														
															26	344,662		472,248	-	26年7月建物譲渡契約														
															27	161,000		4,435	-	27年7月外構工事発注、28年3月造成工事変更契約(清算)														
															28			317	-	28年12月案内看板設置委託発注														
															29		▲ 142,681	4,463	-	29年4月敷地確定等業務委託発注														
															30		▲ 70,000		13,773															
															31				-															
															累計	891,900	▲ 212,681	665,446	13,773															
															34	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(大 浦地区)	大浦地区	市	市	直接	完了	489,411	24 ~ 30	23				25年3月調査測量設計発注
																														24	89,019		6,694	-
25	219,435		60,764	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注																													
26	229,775		21,160	-	26年6月水道工事発注																													
27			328,684	-	27年7月建物譲渡契約締結、10月浄化槽設置業務発注																													
28			808	-	28年12月造成工事契約変更等																													
29		▲ 99,995	2,975	-	29年4月敷地確定等業務委託発注																													
30		▲ 10,000		7,149																														
31				-																														
累計	538,229	▲ 109,995	421,085	7,149																														
35	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(小 泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	926,617	24 ~ 30																23				24年10月調査測量設計発注
																														24	126,769		14,710	-
															25	291,902		149,850	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注														
															26	344,662		625,077	-	26年7月建物譲渡契約														
															27	322,437	▲ 204,981	3,937	-	27年7月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更契約														
															28			317	-	28年12月案内看板設置委託発注														
															29			3,636	-	29年4月敷地確定等業務委託発注														
															30		▲ 70,000		13,262															
															31				-															
															累計	1,085,770	▲ 274,981	797,527	13,262															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							31
36	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業(長 磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	3,125,347	24	~	30	23					24年10月調査測量設計発注
																	24	184,130		35,407	-	
																	25	496,963		1,751,667		25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注
																	26	1,253,976		459,302		26年5月配水管布設工事発注、26年9月浄化槽設置工事発注、26年7月建物譲渡契約(第2期)
																	27	960,352	▲ 195,823	375,059		27年6月建物譲渡契約(2工区)、27年9月建物譲渡契約(3工区)
																	28	35,078		5,120		28年4月敷地確定等業務委託発注
																	29			15,537		29年4月敷地確定等業務委託発注
																	30					92,584
																	31					
																	累計	2,930,499	▲ 195,823	2,642,092	92,584	
37	◆	D	-	15	-	1	気仙沼市魚市場 背後地環境 対策事業	気仙沼市魚市場 背後地	市	市	直接	完了	4,410	24	~	24	23					24年10月工事完了
																	24	25,600		3,528	22,072	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30		▲ 22,072		▲ 22,072	
																	31					
																	累計	25,600	▲ 22,072	3,528	0	
38	D	-	20	-	3	-	津波避難計画 策定事業	臨海地域	市	市	直接	完了	23,323	24	~	25	23					24年8月24年度分委託業務発注、25年3月24年度委託業務完了
																	24	13,500		5,874		
																	25	3,992		11,615	3	25年5月25年度分委託業務発注、26年3月25年度委託業務完了
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	17,492	0	17,489	3	
39	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(梶ヶ 浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	継続	717,408	24	~	31	23					24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	80,067		37,285		
																	25	209,939	▲ 30,799	79,445		25年9月一次造成工事発注
																	26	169,654	152,329	424,182		26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月集会所建設工事発注
																	27			39,739		利子補給12件
																	28			30,236		29年3月工事完了、利子補給4件
																	29		46,538	258		30年3月道路台帳整備業務契約
																	30			4,658		30年8月付帯工事発注
																	31					
																	累計	459,660	168,068	615,803	0	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
40	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(大 浦地区)	大浦地区	市	市	直接	継続	1,007,310	24	~	31	23				24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																	24	172,315		68,593	-
																	25	275,205	▲ 270,566	123,472	-
																	26	324,959		120,475	-
																	27	379,481		366,536	-
																	28			137,911	-
																	29			8,755	-
																	30			5,974	-
																	31				-
																	累計	1,151,960	▲ 270,566	831,716	0
																	41	D	-	23	-
24	25,121		25,121	-																	
25	45,834	▲ 50,910	45,834	-																	
26	137,840		62,407	-																	
27			4,069	-																	
28			3,590	-																	
29			57	-																	
30				-																	
31				-																	
累計	208,795	▲ 50,910	141,078	0																	
42	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(小 泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	継続	3,854,937	24	~	31					
																	24	247,311		78,822	-
																	25	1,019,322	▲ 98,525	463,795	-
																	26	653,492		726,467	-
																	27	1,190,729	136,726	1,915,664	-
																	28			59,106	-
																	29		224,011	9,851	-
																	30			27,436	-
																	31				-
																	累計	3,110,854	262,212	3,281,141	0
																	43	D	-	23	-
24	137,410		55,332	-																	
25	345,203	▲ 34,390	119,935	-																	
26	93,251		149,190	-																	
27	117,127	561,904	776,606	-																	
28			134,424	-																	
29		34,622	9,496	-																	
30			362	-																	
31				-																	
累計	692,991	562,136	1,245,345	0																	



(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
44	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(長 磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	継続	1,874,376	24 ~ 31	23					24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
															24	294,171	52,440	-	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託 用地取得31件契約	
															25	527,675	531,561	-	26年5月水道工事発注	
															26	491,595	273,954	-	28年3月造成工事完了、利子補給14件	
															27	326,635	400,722	-	利子補給38件	
															28		295,875	-	利子補給9件、30年3月道路台帳整備業務契約	
															29		22,615	-	30年8月付帯工事発注	
															30		38,253	-		
															31			-		
															累計	1,640,076	0	1,615,420	0	
															45	◆	D	-	23	-
24	5,021	3,277	-	25年10月工事入札不調、26年1月工事入札不調																
25	2,789		-	26年9月工事請負契約、工事発注、27年3月完成。																
26	4,293	6,566	2,260																	
27																				
28																				
29																				
30		▲ 2,260	▲ 2,260																	
31																				
累計	12,103	▲ 2,260	9,843	0																
47	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	市	市			32,889,198	24 ~ 32	23						
														24	8,661,132	4,261,645	-			
														25	2,128,847	3,230,719	-			
														26	1,067,026	396,546	-			
														27	8,142,992	2,801,052	-			
														28	7,111,353	▲ 800,000	8,199,075			
														29		1,452,434				
														30						
														31						
														累計	27,111,350	▲ 800,000	20,341,471	0		
														49	D	-	1	-	13	-
24	41,644	17,304	-	~26年3月測量設計、用地取得、3件契約																
25		96,700	2,718	-	26年4月補償説明業務発注、26年9月測量等業務発注															
26	333,236	35,857	-	27年6月防集取付け道路部分の造成工事発注																
27		139,277	-	29年3月防集取付け道路部分の造成工事完了																
28		163,306	-	30年1月五駄鱈北沢線改良工事発注																
29	64,060	101,562	-	30年11月五駄鱈北沢線改良工事(H30分)発注、 31年2月五駄鱈北沢線改良工事(その2)発注、 31年3月協議資料作成業務発注、 五駄鱈北沢線改良工事(その3)発注、 改良工事、H30分、その2工事完了																
30	134,640	93,881	-																	
31																				
累計	573,580	96,700	553,905	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
50	D	-	1	-	14	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(波路上杉の下地区)	波路上杉の下地区	市	市	直接	継続	122,737	24 ~ 31	23						
															24	23,696		0			
															25	18,728	33,452	11,503	-	25年9月測量設計発注	
															26	22,312		2,194	-		
															27			0	-	27年9月土地評価業務発注	
															28			1,927	-	物件補償1件契約	
															29			3,764	-		
															30			374	-	用地取得2件、物件補償2件契約	
															31				-	30年10月不動産鑑定業務発注	
															累計	64,736	33,452	19,762	0		
															51	D	-	1	-	15	-
24	33,163		4,829	-	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注																
25	106,372	▲ 1,172	38,821	-	25年9月造成工事発注、用地取得10件契約																
26	78,312	57,230	84,639	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注																
27			144,730	-																	
28			486	-	29年3月造成工事完了																
29			165	-	30年3月道路台帳整備業務契約																
30				-																	
31				-																	
累計	217,847	56,058	273,670	235																	
52	D	-	1	-	16	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原地区)	最知川原地区	市	市	直接	完了	131,466	24 ~ 30							
															24	69,148			-	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
															25	28,099	▲ 21,497	9,799	-	25年9月測量設計発注	
															26	29,419		55,945	-		
															27			14,299	-	27年7月土地評価業務発注、28年2月工事発注	
															28			25,126	-	29年3月工事完了	
															29			0	-	29年10月工事完了(その2)	
															30				-		
															31				-		
															累計	126,666	▲ 21,497	105,169	0		
															53	D	-	1	-	17	-
24	36,514			-	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注																
25	21,189		5,444	-	25年12月造成工事(団地内道路)																
26	13,909		17,430	-	26年4月補償説明事業発注																
27			1,275	-	電柱移設1件																
28			4,938	-	29年3月団地内道路完了																
29			22	-	30年3月道路台帳整備業務契約																
30				-																	
31				-																	
累計	71,612	0	29,109	0																	
54	D	-	1	-	18	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎浦田地区)	松崎浦田地区	市	市	直接	完了	373,457	24 ~ 30							
															24	27,224		14,360	-	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
															25	64,776		12,341	-	25年9月造成工事発注	
															26	77,109		102,150	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注	
															27	76,616	52,879	162,761	-		
															28			6,885	-	29年3月工事完了	
															29		160	148	-	30年3月道路台帳整備業務契約	
															30				-		
															31				-		
															累計	245,725	53,039	298,645	119		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
55	D	-	1	-	19	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	完了	22,082	24	~	30	23	▲ 15,503		24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注																	
																	24	6,795	1,477	-																	
																	25	26,372	1,603	-																	
																	26		13,081	-																	
																	27		585	-																	
																	28		755	-																	
																	29		55	-																	
																	30		5	103																	
																	31																				
																	累計	33,167	▲ 15,503	17,561	103																
																	56	D	-	1	-	20	-	街路整備事業(潮見町赤岩五駄鱒線第2工区)(旧内の脇老松線第2工区)	潮見町赤岩五駄鱒線第2工区	市	市	直接	継続	701,900	24	~	32	23		8,400	25年1月測量設計契約
																																		24	30,400		-
25	375,440	▲ 208	-																																		
26	129,360	0	-																																		
27	26,320	51,408	-																																		
28		70,687	-																																		
29		▲ 3,885	-																																		
30		91,023	-																																		
31																																					
累計	561,520	0	217,425	0																																	
57	D	-	1	-	21	-	街路整備事業(本町宮口下線3・4工区)	本町宮口下線(3・4工区)	市	市	直接	継続	1,523,000	24	~	31																		23		20,160	24年11月測量設計契約
																																		24	57,600		-
																	25	729,280	345,621	-																	
																	26	356,480	7,197	-																	
																	27	75,040	189	-																	
																	28		16,923	-																	
																	29		14,463	-																	
																	30		4,060	-																	
																	31																				
																	累計	1,218,400	0	408,613	0																
																	58	D	-	1	-	22	-	街路整備事業(弁天町魚市場線)(旧仲町魚市場線)	弁天町魚市場線	市	市	直接	完了	371,400	24	~	30	23		0	
																																		24	15,200		-
25	184,880	5,292	-																																		
26	48,520	0	-																																		
27	48,520	65,693	-																																		
28		14,491	-																																		
29			-																																		
30			211,644																																		
31																																					
累計	297,120	0	85,476	211,644																																	
59	D	-	1	-	23	-	街路整備事業(浜港線)	浜港線	市	市	直接	継続	347,500	24	~	31																		23		0	
																																		24	16,000		-
																	25	164,960	184,348	-																	
																	26	78,560	0	-																	
																	27	18,480	63,627	-																	
																	28		1,677	-																	
																	29			-																	
																	30																				
																	31																				
																	累計	278,000	0	249,652	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
60	D	-	1	-	24	-	街路整備事業 (仮称)本浜町線	(仮称)本浜町線	市	市	直接	継続	158,200	24 ~ 31	23						
															24	8,800		0	-		
															25	82,480		65,959	-	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了	
															26	17,640		0	-		
															27	17,640			-	28年3月分までの用地補償完了	
															28						
															29						
															30			▲ 38,987		用地交渉中	
															31						
															累計	126,560	0	26,972	0		
															61	D	-	4	-	6	-
24	84,601		14,321	-																	
25	143,344		66,644	-	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注																
26	229,775		379,734	-	26年5月宅地整地等工事発注																
27	125,194		6,507	-	26年12月二次造成変更(浄化槽追加)契約、27年3月建物譲渡																
28			317	-	契約																
29			2,645	-	27年12月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更																
30		▲ 100,000		12,746																	
31					29年4月敷地確定等業務委託発注																
累計	582,914	▲ 100,000	470,168	12,746																	
62	D	-	17	-	4	-	緊急防災空地 整備事業(鹿 折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	155,592	24 ~ 24							
															24	340,500		116,694	223,806		
															25						
															26						
															27						
															28						
															29		▲ 187,645		▲ 187,645		
															30		▲ 36,160		▲ 36,160		
															31						
															累計	340,500	▲ 223,805	116,694	1		
															63	D	-	17	-	5	-
24	39,750		19,709	20,041																	
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30		▲ 20,041		▲ 20,041																	
31																					
累計	39,750	▲ 20,041	19,709	0																	
64	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(只 越地区)	只越地区	市	市	直接	継続	674,719	24 ~ 31							
															24	183,496		31,530	-		
															25	291,366	▲ 106,954	102,823	-	25年9月造成工事発注、用地取得7件契約	
															26	222,470		387,758	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
															27			25,755	-	利子補給5件	
															28			33,232	-	29年3月工事完了、利子補給5件	
															29			176	-	30年3月道路台帳整備業務契約	
															30			466	-	30年8月付帯工事発注	
															31						
															累計	697,332	▲ 106,954	581,740	0		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(波 路上内田地 区)	波路上内田地区	市	市	直接	継続	329,233	24 ~ 31	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注															
															24	78,268		19,796	-																
															25	160,387	▲ 52,105	72,374	-	25年9月造成工事発注、用地取得6件契約															
															26	101,526		132,194	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注															
															27			9,596	-	利子補給1件															
															28			27,005	-	29年3月工事完了、利子補給5件															
															29			5,320	-	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約															
															30			111	-	30年8月付帯工事発注															
															31				-																
															累計	340,181	▲ 52,105	266,396	0																
															66	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(松 崎前浜地区)	松崎前浜地区	市	市	直接	継続	603,154	24 ~ 31	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																														24	154,638		31,467	-	
25	222,626	▲ 187,104	100,797	-	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約																														
26	100,405		88,709	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月水道工事																														
27	237,193		241,533	-	電柱移設1件、利子補給5件																														
28			23,370	-	29年3月工事完了、利子補給4件																														
29			8,571	-	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約																														
30			4,083	-	30年8月付帯工事発注																														
31				-																															
累計	714,862	▲ 187,104	498,530	0																															
67	D	-	23	-	14	-	防災集団移転 促進事業(小 鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	継続	824,602	24 ~ 31																23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																														24	71,452		42,921	-	
															25	120,146	▲ 44,754	99,269	-	25年9月造成工事発注、用地取得14件契約															
															26	574,681		469,127	-	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注															
															27			52,069	-	電柱移設1件															
															28			28,322	-	29年3月工事完了、利子補給5件															
															29			5,021	-	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約															
															30			7,450	-	30年8月付帯工事発注															
															31				-																
															累計	766,279	▲ 44,754	704,179	0																
															68	D	-	23	-	15	-	防災集団移転 促進事業(波 路上杉の下地 区)	波路上杉の下地区	市	市	直接	継続	152,000	24 ~ 31	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																														24	32,725		18,864	-	
25	37,975		46,689	-	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約																														
26	36,039	18,300	56,242	-	26年7月水道工事																														
27			276	-	利子補給3件																														
28			2,551	-	29年3月工事完了、利子補給1件																														
29		7,959	168	-	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約																														
30				-																															
31				-																															
累計	106,739	26,259	124,790	0																															
69	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業(浪 板2区)	浪板2区	市	市	直接	継続	605,168	24 ~ 31																23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																														24	199,281		42,562	-	
															25	405,589	▲ 241,274	118,184	-	25年9月造成工事発注、用地取得12件契約															
															26	54,729		124,427	-	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月水道工事															
															27	111,195		95,062	-	電柱移設1件															
															28			68,373	-	29年3月工事完了、利子補給4件															
															29			32,750	-	利子補給10件、30年3月道路台帳整備業務契約															
															30			8,665	-	30年8月付帯工事発注															
															31				-																
															累計	770,794	▲ 241,274	490,023	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
70	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業(最 知川原地区)	最知川原地区	市	市	直接	継続	288,750	24 ~ 31	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	57,566		20,247	-	
															25	78,338		75,787	-	
															26	67,377	44,060	127,444	-	
															27			0	-	
															28			12,887	-	
															29		5,313	7,503	-	
															30				-	
															31				-	
															累計	203,281	49,373	243,654	0	
															25年9月造成工事発注、用地取得2件契約					
25年5月二次造成工事、26年7月水道工事																				
29年3月工事完了、利子補給4件																				
利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約																				
71	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業 (小々汐地区)	小々汐地区	市	市	直接	継続	335,887	24 ~ 31	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	123,943		24,713	-	
															25	112,516	▲ 53,990	50,391	-	
															26	111,430		153,990	-	
															27			31,028	-	
															28			6,025	-	
															29			5,904	-	
															30			4,631	-	
															31				-	
															累計	347,889	▲ 53,990	276,682	0	
															25年9月造成工事発注、用地取得10件契約					
26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月水道工事、26年9月集会所建築																				
利子補給7件																				
29年3月工事完了、利子補給1件																				
利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約																				
30年8月付帯工事発注																				
72	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業(笹 が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	継続	408,409	24 ~ 31	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
															24	40,005			-	
															25	63,980		34,167	-	
															26	211,405		229,087	-	
															27			22,872	-	
															28			24,795	-	
															29		41,967	16,106	-	
															30			4,275	-	
															31				-	
															累計	315,390	41,967	331,302	0	
															25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事(26年度未完了予定)					
26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注																				
27年7月伐採業務発注																				
29年3月工事完了																				
利子補給4件、30年3月道路台帳整備業務契約																				
30年8月付帯工事発注																				
73	D	-	23	-	20	-	防災集団移転 促進事業(松 谷向山地区)	大谷向山地区	市	市	直接	継続	223,714	24 ~ 31	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	129,710		18,744	-	
															25	112,595	▲ 153,128	52,767	-	
															26	106,572		77,951	-	
															27			24,534	-	
															28			5,211	-	
															29			275	-	
															30			736	-	
															31				-	
															累計	348,877	▲ 153,128	180,218	0	
															25年9月造成工事発注、用地取得5件契約					
26年5月二次造成工事、26年7月水道工事																				
利子補給9件																				
29年3月工事完了、利子補給1件																				
30年3月道路台帳整備業務契約																				
30年8月付帯工事発注																				
74	D	-	23	-	21	-	防災集団移転 促進事業(松 崎浦田地区)	松崎浦田地区	市	市	直接	継続	1,107,273	24 ~ 31	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															24	307,256		47,577	-	
															25	419,895	▲ 466,411	129,386	-	
															26	226,464		177,605	-	
															27	481,658		390,765	-	
															28			110,209	-	
															29			48,514	-	
															30			32,798	-	
															31				-	
															累計	1,435,273	▲ 466,411	936,854	0	
															25年9月造成工事発注					
26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注																				
29年3月工事完了、利子補給14件																				
利子補給13件、30年3月道路台帳整備業務契約																				
30年8月付帯工事発注																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
75	D	-	23	-	22	-	防災集団移転 促進事業(赤 岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	継続	100,770	24 ~ 31	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注															
															24	34,501		13,581	-																
															25	49,026	▲ 31,655	47,451	-	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約															
															26	36,301		8,690	-	26年5月二次造成工事、26年7月水道工事															
															27			13,046	-	利子補給4件															
															28			5,312	-	29年3月工事完了、利子補給1件															
															29			24	-	30年3月道路台帳整備業務契約															
															30				-																
															31				-																
															累計	119,828	▲ 31,655	88,104	0																
															76	D	-	23	-	23	-	防災集団移転 促進事業(松 崎浦田第二地 区)	松崎浦田第二地 区	市	市	直接	継続	237,833	24 ~ 31	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																														24	56,166		21,442	-	
25	91,988	▲ 12,605	16,509	-	25年9月造成工事発注																														
26	72,553		128,468	-	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注																														
27			3,447	-																															
28			32,371	-	29年3月工事完了、利子補給4件																														
29			331	-	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約																														
30				-																															
31				-																															
累計	220,707	▲ 12,605	202,568	0																															
77	D	-	23	-	24	-	防災集団移転 促進事業(小 泉東地区)	小泉東地区	市	市	直接	継続	298,854	24 ~ 31																23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																														24	93,432		25,622	-	
															25	107,318	▲ 51,105	59,043	-	25年9月造成工事発注、用地取得12件契約															
															26	111,851		116,653	-	26年7月水道工事発注															
															27			17,225	-	利子補給6件															
															28			11,820	-	29年3月工事完了、利子補給1件															
															29			184	-	30年3月道路台帳整備業務契約															
															30			4,317	-	30年8月付帯工事発注															
															31				-																
															累計	312,601	▲ 51,105	234,864	0																
															78	D	-	23	-	25	-	防災集団移転 促進事業(小 泉浜地区)	小泉浜地区	市	市	直接	継続	101,683	24 ~ 31	23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																														24	76,895		16,620	-	
25	37,935	▲ 71,568	21,647	-	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約																														
26	45,710		24,784	-																															
27			16,948	-	利子補給4件																														
28			1,733	-	29年3月工事完了																														
29			56	-	30年3月道路台帳整備業務契約																														
30				-																															
31				-																															
累計	160,540	▲ 71,568	81,788	0																															
79	D	-	23	-	26	-	防災集団移転 促進事業(津 谷地区)	津谷地区	市	市	直接	継続	189,945	24 ~ 31																23					24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
																														24	60,948		19,323	-	
															25	49,643	▲ 2,758	53,162	-	25年9月造成工事発注、用地取得4件契約															
															26	32,127	22,821	67,024	-	26年7月水道工事発注															
															27			23,404	-	利子補給5件															
															28			2,234	-	29年3月工事完了															
															29		3,418	54	-	30年3月道路台帳整備業務契約															
															30				-																
															31				-																
															累計	142,718	23,481	165,201	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
82	D	-	1	-	25	-	道路整備事業 (菫浦沢線)	菫浦沢線	市	市	直接	継続	377,910	25 ~ 31	23								
															24								
															25	23,280		6,720	-	25年7月測量設計発注			
															26	108,000		414	-	27年3月測量設計完了			
															27			45,392	-	27年12月修正設計発注、27年7月土地評価発注、28年2月用地・補償契約			
															28			1,596	-	修正設計、土地評価継続中			
															29			28,019	-	30年1月修正設計、土地評価完了			
															30		171,048	4,302	-				
															31								
															累計	131,280	171,048	86,443	0				
83	D	-	1	-	26	-	防災集団移転 に伴う道路整備 事業(舞根1 地区)	舞根1地区	市	市	直接	完了	588,074	25 ~ 30	23						24年12月土地評価業務等発注		
															24								
															25	231,578	▲ 7,777	76,827	-	25年5月測量設計発注、25年9月造成工事発注、用地取得2件契約			
															26	97,243		365,169	-	26年5月二次造成工事発注			
															27			0	-				
															28		149,414	28,062	-	29年3月工事完了			
															29			177	-	30年3月道路台帳整備業務契約			
															30					223			
															31								
															累計	328,821	141,637	470,235	223				
84	D	-	1	-	27	-	防災集団移転 に伴う道路整備 事業(鮎立 地区)	鮎立地区	市	市	直接	完了	325,937	25 ~ 30	23						25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注		
															24								
															25	158,613		15,074	-	25年12月造成工事発注			
															26	102,056		105,749	-	26年4月補償説明業務			
															27			578	-	電柱移設1件			
															28			138,957	-	29年3月工事完了			
															29		80	59	-	30年3月道路台帳整備業務契約			
															30					332			
															31								
															累計	260,669	80	260,417	332				
85	D	-	1	-	28	-	防災集団移転 に伴う道路整備 事業(宿地 区)	宿地区	市	市	直接	完了	349,574	25 ~ 30	23						25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注		
															24								
															25	186,068	▲ 26,047	39,562	-	25年12月造成工事発注			
															26	119,638		220,536	-	26年4月補償説明業務			
															27			2,407	-	27年7月伐採業務発注			
															28			16,752	-	29年3月工事完了			
															29			288	-	30年3月道路台帳整備業務契約			
															30					114			
															31								
															累計	305,706	▲ 26,047	279,545	114				
86	D	-	1	-	29	-	防災集団移転 に伴う道路整備 事業(最知 川原第2地区)	最知川原第2地区	市	市	直接	継続	315,361	25 ~ 31	23						25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注		
															24								
															25	134,404		4,334	-	25年8月測量設計業務変更契約			
															26	58,942		0	-				
															27	58,942		7,473	-	27年10月測量設計業務発注			
															28			14,188	-	28年11月一部工事発注			
															29			0	-	29年4月一部工事完了			
															30			31,408	-	30年8月土地評価等業務発注 用地取得17件、補償15件			
															31								
															累計	252,288	0	57,403	0				



(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
87	D	-	1	-	30	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	541,720	25 ~ 32	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注			
															24								
															25	174,761		7,743				25年8月測量設計業務変更契約	
															26	71,450		27,592				26年4月補償説明業務、26年6月立木伐採契約発注、27年3月測量設計業務発注	
															27	71,451	115,712	271,393				28年3月一部道路工事発注	
															28			59,434					29年3月一部工事完了
															29			183					30年3月道路台帳整備業務契約
															30			10,229					31年1月排水路工事発注
															31								
															累計	317,662	115,712	376,574		0			
															88	D	-	1	-	31	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(田尻地区)	田尻地区
24																							
25	49,248		2,552					26年3月測量設計業務発注															
26	26,808		0																				
27	26,808		3,260					27年8月測量設計発注															
28			7,929					28年7月土地評価業務発注															
29			45,351					物件補償2件、用地補償1件															
30						43,772		30年7月道路改良工事発注、31年3月完了 用地費3件、補償費7件															
31																							
累計	102,864	0	59,092		43,772																		
89	D	-	1	-	32	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩杉ノ沢地区)	赤岩杉ノ沢地区	市	市	直接	完了	802,000	25 ~ 30									
															24								
															25	593,636	▲ 56,203	190,875					25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注、用地取得20件契約
															26	133,984	▲ 29,817	97,148					26年10月測量設計等業務発注
															27	133,984	▲ 133,984	230,685					物件補償1件、電柱移設3件
															28			29,852					29年3月工事完了
															29			83,736					29年7月交差点改良工事発注
															30			857		8,447			30年8月付帯工事発注
															31								
															累計	861,604	▲ 220,004	633,153		8,447			
															90	D	-	1	-	33	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(鹿折北地区)	鹿折北地区
24																							
25	51,691		4,206					25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注															
26	52,139		36,882					26年10月測量設計等業務発注															
27	52,139	3,859	104,936					電柱移設2件															
28			2,561					29年3月工事完了															
29			193					30年3月道路台帳整備業務契約															
30			588		10,462			30年8月付帯工事発注															
31																							
累計	155,969	3,859	149,366		10,462																		

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
91	D	-	1	-	34	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩牧沢地区)	市	市	直接	完了	463,497	25 ~ 30	23						25年3月測量設計発注	
														24							
														25	251,314	▲ 152,603	50,016			25年9月造成工事発注、用地取得1件契約	
														26	136,388		138,445			26年4月伐採業務、測量設計業務発注、26年5月二次造成工事発注	
														27	136,388		172,102			電柱移設1件	
														28			9,436			29年3月工事完了	
														29		▲ 688	427			30年3月道路台帳整備業務契約	
														30						373	
														31							
														累計	524,090	▲ 153,291	370,426			373	
														92	D	-	1	-	35	-	街路整備事業(南町魚市場線第2工区)(旧釜の前魚市場線第2工区)
24																					
25	225,120		5,206			H26.4 用地調査等発注															
26			1,562			28年3月分までの用地補償完了															
27	98,000		2,627			29年3月分までの用地補償完了、															
28			79,398			30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約															
29			66,012																		
30			16,004																		
31																					
累計	323,120	0	170,809			0															
93	D	-	2	-	1	-	道路整備事業(鹿折地区土地区画整備事業地内)	市	市	直接	継続	4,706,707	25 ~ 31								
														24							
														25	1,201,600					25年12月道路整備事業追加契約(1,690,265千円)	
														26	1,350,202	▲ 820,761	759,484			H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約分)の変更契約	
														27	587,451	▲ 587,451	258,202			H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約	
														28	634,997		268,827			H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約	
														29	560,000		50,034			H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約	
														30	696,000	143,325	698,085			H31.2月議会にUR委託契約(H30.1変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H31.2 UR委託契約(H30.1契約分)の変更契約	
														31							
														累計	5,030,250	▲ 1,264,887	3,624,123			0	
														94	D	-	2	-	2	-	道路整備事業(南気仙沼地区土地区画整備事業地内)
24																					
25	525,600																				
26	685,812		468,188			H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。															
27	615,786		0			H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約															
28	336,153	800,000	331,742			H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約															
29	0		468,258			H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約															
30	560,000	526,820	560,000			H31.2月議会にUR委託契約(H30.1変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H31.2 UR委託契約(H30.1契約分)の変更契約															
31																					
累計	2,723,351	1,326,820	3,523,351			0															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5	6																													
95	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(南 郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	4,561,769	26 ~ 26	23					24年8月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請															
															24			96,766	-	24年10月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約															
															25			3,877,760	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約															
															26	4,161,547																			
															27																				
															28																				
															29																				
															30		▲ 170,000	3,228	13,793																
															31																				
															累計	4,161,547	▲ 170,000	3,977,754	13,793																
															96	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(気 仙沼駅前地 区)	気仙沼駅前地区	市	市	直接	完了	7,452,175	24 ~ 30	23					
																														24	305,812				
25			310,524		25年9月測量業務発注、25年5月基本計画検討業務発注																														
26	4,895,896		2,177,283		26年11月独立行政法人都市再生機構(UR)と建物譲渡契約																														
27	866,059	▲ 124,129	3,850,227		27年9月建物譲渡契約(第Ⅱ期)																														
28	703,004	74,009	▲ 3,941		給水管撤去工事																														
29			136,409		施設棟譲渡契約等																														
30		▲ 200,000	3,816	46,333																															
31																																			
累計	6,770,771	▲ 250,120	6,474,318	46,333																															
97	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(南 気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	10,635,357	24 ~ 30																23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
																														24	455,000				
															25	201,250		9,644,982		25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約															
															26	306,250				26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約															
															27	8,547,492	▲ 363,841	▲ 363,842		26年10月に25年9月契約の実施契約の費用確定による変更契約(幸町▲5,107,200、内の脇▲12,391,050)															
															28	488,796	▲ 74,009			27年3月幸町地区建物譲渡確定契約															
															29		▲ 200,000																		
															30		▲ 55,000	7,313	17,485																
															31																				
															累計	9,998,788	▲ 692,850	9,288,453	17,485																
															98	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	10,484,724	24 ~ 30	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
																														24	447,343		0		
25	239,531		9,417,571		25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約																														
26	189,875				26年2月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約																														
27	5,756,427	▲ 274,682	▲ 274,683		26年12月、譲渡契約の変更、鹿折東地区との按分見直し																														
28		2,855,637			建築工事着手																														
29																																			
30		▲ 40,000	6,620	24,623																															
31																																			
累計	6,633,176	2,540,955	9,149,508	24,623																															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
99	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(面 瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	完了	3,466,033	25 ~ 30	23					25年3月調査測量設計発注
															24		20,416	-		
															25	576,373	1,106,029	-	25年10月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注	
															26	305,000	21,897	-	27年3月に造成工事の変更契約(186,119,640円→645,031,080円)	
															27	1,913,741	1,835,203	-	27年12月に戸建・長屋建物譲渡契約締結	
															28	909,664	22,587	-	28年4月敷地確定等業務委託発注	
															29		▲ 60,800	12,066	29年4月敷地確定等業務委託発注	
															30		▲ 611,201	1,464		
															31			13,115		
															累計	3,704,778	▲ 672,001	3,019,662	13,115	
															100	D	-	4	-	12
24		15,312	-																	
25	674,390	215,223	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注																
26	242,458	83,695	-	26年4月補償説明業務発注、26年6月立木伐採業務発注、26年12月水道工事発注																
27	1,095,418	1,316,103	-	27年9月建物譲渡契約締結																
28	271,492	13,402	-	28年4月敷地確定等業務委託発注																
29		▲ 599,900	11,405	29年4月敷地確定等業務委託発注																
30		▲ 20,000	8,718																	
31																				
累計	2,283,758	▲ 619,900	1,655,140	8,718																
101	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(津 谷地区)	津谷地区	市	市	直接	完了	1,102,959	25 ~ 30						
															24		24,528	-		
															25	341,796	449,506	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注	
															26	481,057	516,710	-	26年造成契約変更、26年11月水道工事発注、27年3月建物譲渡契約	
															27	205,498	▲ 63,263	▲ 43,056	27年8月下町地区建物引受、28年3月街地区建物引受	
															28			1,424		
															29			3,802	29年4月敷地確定等業務委託発注	
															30				12,174	
															31					
															累計	1,028,351	▲ 63,263	952,914	12,174	
															102	D	-	4	-	14
24		6,756	-																	
25	91,755	280,826	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年9月造成工事発注、26年3月気仙沼地域住宅生産者ネットワークと譲渡契約締結																
26	228,536	23,890	-	26年造成契約変更、26年6月水道工事発注																
27	6,212	1,104	-	27年7月外構工事発注、27年9月建物引受																
28		317	-	28年4月敷地確定等業務委託発注																
29		1,818	-	29年4月敷地確定等業務委託発注																
30			11,792																	
31																				
累計	326,503	0	314,711	11,792																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
103	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(大 島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	1,271,724	25 ~ 30	23					25年3月調査測量設計発注
															24			24,665	-	
															25	278,468		413,289	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注
															26	589,050		741,273	-	26年造成契約変更、26年7月用地取得契約、26年11月水道工事発注、27年2月建物譲渡契約
															27	483,046	▲ 106,703	▲ 83,437	-	27年12月外構工事発注、28年3月造成工事増額変更98,127千円)
															28			4,467	-	
															29		▲ 121,103	5,785	-	29年4月敷地確定等業務委託発注
															30		▲ 10,000		6,716	
															31					
															累計	1,350,564	▲ 237,806	1,106,042	6,716	
															104	D	-	4	-	16
24			17,476	-																
25	399,806		563,347	-	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注															
26	436,363		18,806	-	27年3月に造成工事の変更契約															
27		204,981	401,518	-	27年12月鶴立地区建物譲渡契約、28年3月明戸地区建物譲渡契約															
28			20,821	-	28年4月敷地確定等業務委託発注															
29			3,471	-	29年4月敷地確定等業務委託発注															
30		▲ 10,000		5,711																
31																				
累計	836,169	194,981	1,025,439	5,711																
105	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	鹿折地区	市	市	直接	継続	18,032,770	25 ~ 31						
															24				-	
															25	1,800,000			-	
															26	2,338,647		1,040,512	-	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)を変更契約
															27	1,217,867	1,408,212	0	-	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約
															28	91,426		515,974	-	H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約
															29	3,075,000		2,559,026	-	H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約
															30	3,174,000	419,424	3,593,424	-	
															31				0	
															累計	11,696,940	1,827,636	13,524,576	0	
															106	◆ D	-	17	-	6
24	40,800		0	-																
25	222,240		258,768	-	25年9月盛土嵩上げ工事(その1)契約、26年2月盛土嵩上げ工事(その2)契約															
26			▲ 44,932	-	盛土嵩上げ工事(その2)変更契約(▲56,165,400円)															
27			51,494	-	盛土嵩上げ工事(その3)契約															
28		2,290	0	-																
29					他事業と調整中															
30																				
31																				
累計	263,040	2,290	265,330	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
107	D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	23,409,659	25 ~ 32	23				25年2月独立行政法人都市再生機構(UK)に委託契約(7,124,132千円 完了年度H29)	
															24		5,343,099	-		
															25	1,575,000		-	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上げ。H26.10 UR委託契約(H25.2契約)を変更契約	
															26	1,994,748	1,449,626	-		
															27	2,076,790	0	-	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上げ。H27.6 UR委託契約(H26.10契約分)の変更契約	
															28	1,146,187	2,124,238	-	H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上げ。H28.8 UR委託契約(H27.6契約分)の変更契約	
															29	3,000,000	1,875,762	-	H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上げ。H30.2 UR委託契約(H28.8契約分)の変更契約	
															30	3,624,000	3,722,736	6,346,736		
															31					
															累計	13,416,725	3,722,736	17,139,461	0	
															108	◆ D	-	17	-	7
24	170,400	0	-																	
25	857,120	1,027,800	-	26年5月盛土嵩上げ工事(その3)契約。26年8月盛土嵩上げ工事(その1)変更契約による減額(394,152,300円減)																
26	703,782	368,678	-																	
27		▲ 36,009	-	盛土嵩上げ工事(その4)契約																
28		▲ 2,290	29,505	盛土嵩上げ工事(その5)契約																
29			36,941																	
30			3,283																	
31																				
累計	1,731,302	▲ 2,290	1,430,198	0																
109	D	-	21	-	1	-	下水道事業(本郷・南郷・田中前地区冠水対策事業)	本郷・南郷・田中前地区	市	市	直接	継続	5,093,650	24 ~ 31						
															24	30,750	25,987	-		
															25	83,250	79,240	-	26年1月詳細設計業務委託	
															26	1,815,112	0	-	詳細設計検討	
															27	1,891,125	1,115,066	-	H27.7契約、ポンプ場工事、函渠工	
															28		1,464,020	-	H28.5遠方監視設備工事契約	
															29		605,223	-	H30.3函渠工完成	
															30		375,000	-	H30.6 ポンプ場吐き口工事契約	
															31					
															累計	3,820,237	0	3,664,536	0	
															110	D	-	23	-	27
24		0	-																	
25	207,571	▲ 162,248	41,095	-	25年12月造成工事発注															
26	159,885		91,817	-	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注															
27	94,463		136,190	-	物件補償1件															
28			135,960	-	29年3月工事完了、利子補給4件															
29			4,268	-	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約															
30			227	-	30年8月付帯工事発注															
31																				
累計	461,919	▲ 162,248	409,557	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
111	D	-	23	-	28	-	防災集団移転 促進事業(宿 地区)	宿地区	市	市	直接	継続	1,465,370	25 ~ 31	23			0		25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注															
															24																				
															25	258,493		130,342				25年12月造成工事発注													
															26	237,376		103,950				26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注													
															27	34,500	702,685	929,117				物件補償1件													
															28			98,446				29年3月工事完了、利子補給8件													
															29		49,142	10,486				利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約													
															30			379				30年8月付帯工事発注													
															31																				
															累計	530,369	751,827	1,272,720				0													
															112	D	-	23	-	29	-	防災集団移転 促進事業(浪 板一区)	浪板一区	市	市	直接	継続	873,872	25 ~ 31	23			0		25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																														24					
25	362,670		78,311				25年12月造成工事発注																												
26	183,082		220,357				26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注																												
27	49,542	158,676	357,473				電柱移設3件																												
28			92,960				29年3月工事完了、利子補給14件																												
29		10,665	3,570				利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約																												
30			17				30年8月付帯工事発注																												
31																																			
累計	595,294	169,341	752,688				0																												
113	D	-	23	-	30	-	防災集団移転 促進事業(浪 板一忍沢地 区)	浪板一忍沢地区	市	市	直接	継続	227,801	25 ~ 31																23			0		25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																														24					
															25	180,564	▲ 62,362	31,021				25年12月造成工事発注													
															26	68,148		42,149				26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注													
															27	12,973		73,355				利子補給1件													
															28			41,874				29年3月工事完了、利子補給6件													
															29			64				30年3月道路台帳整備業務契約													
															30																				
															31																				
															累計	261,685	▲ 62,362	188,463				0													
															114	D	-	23	-	31	-	防災集団移転 促進事業(浦 の浜地区)	浦の浜地区	市	市	直接	継続	334,082	25 ~ 31	23					25年8月測量設計発注、25年12月造成工事発注
																														24					
25	90,144		17,201				26年6月土地評価業務発注																												
26	21,802		45,093				埋蔵文化財発掘調査																												
27	180,374		62,126				29年3月造成工事完了、29年1月取付道路工事発注																												
28			102,956				利子補給6件、30年3月道路台帳整備業務契約																												
29			26,874				埋蔵文化財発掘調査																												
30			8,659																																
31																																			
累計	292,320	0	262,909				0																												
115	D	-	23	-	32	-	防災集団移転 促進事業(松 崎丸森地区)	松崎丸森地区	市	市	直接	継続	133,222	25 ~ 31																23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																														24					
															25	91,319	▲ 16,478	56,156				25年12月造成工事発注													
															26	41,727		34,251				26年4月補償説明業務、26年11月水道工事発注													
															27			8,666				利子補給4件													
															28			7,981				29年3月工事完了、利子補給1件													
															29			4				30年3月道路台帳整備業務契約													
															30																				
															31																				
															累計	133,046	▲ 16,478	107,058				0													

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
116	D	-	23	-	33	-	防災集団移転 促進事業(面 瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	継続	1,418,802	25 ~ 31	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注															
															24																				
															25	925,036	▲ 190,230	393,744	-	25年12月造成工事発注															
															26	165,165		292,581	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注															
															27	341,480		420,297	-	電柱移設2件															
															28			56,256	-	29年3月工事完了、利子補給16件															
															29			34,269	-	利子補給10件、30年3月道路台帳整備業務契約															
															30			24,360	-	30年8月付帯工事発注															
															31																				
															累計	1,431,681	▲ 190,230	1,221,507	0																
															117	D	-	23	-	34	-	防災集団移転 促進事業(最 知川原第2地 区)	最知川原第2地区	市	市	直接	継続	546,451	25 ~ 31	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																														24			0	-	
25	325,486	▲ 49,897	60,267	-	25年12月造成工事発注																														
26	66,605		117,217	-	26年4月補償説明業務、26年9月伐採業務、26年12月水道工事 発注																														
27	135,949		181,649	-	埋蔵文化財発掘調査																														
28			97,818	-	29年3月工事完了、利子補給8件																														
29			9,712	-	利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約																														
30			326	-	埋蔵文化財発掘調査																														
31																																			
累計	528,040	▲ 49,897	466,989	0																															
118	D	-	23	-	35	-	防災集団移転 促進事業(大 谷地区)	大谷地区	市	市	直接	継続	1,720,618	25 ~ 31																23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																														24					
															25	1,678,943	▲ 708,534	194,354	-	25年12月造成工事発注															
															26	372,718		500,856	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注															
															27	763,987		538,501	-	埋蔵文化財発掘調査															
															28			127,849	-	29年3月工事完了、利子補給19件															
															29		▲ 601,574	47,722	-	利子補給15件、30年3月道路台帳整備業務契約															
															30			19,034	-	30年8月付帯工事発注															
															31																				
															累計	2,815,648	▲ 1,310,108	1,428,316	0																
															119	D	-	23	-	36	-	防災集団移転 促進事業(大 谷滝根地区)	大谷滝根地区	市	市	直接	継続	0	25 ~ 31	23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																														24					
25	83,934		0	-																															
26	26,413		0	-																															
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
31																																			
累計	110,347	▲ 110,347	0	0																															
120	D	-	23	-	37	-	防災集団移転 促進事業(津 谷大沢地区)	津谷大沢地区	市	市	直接	継続	204,674	25 ~ 31																23					25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
																														24					
															25	99,381		61,948	-	25年12月造成工事発注															
															26	68,300	2,281	80,786	-	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注															
															27			678	-	利子補給1件															
															28			22,967	-	29年3月工事完了、利子補給3件															
															29		9,126	4,312	-	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約															
															30			3,998	-	利子補給1件															
															31																				
															累計	167,681	11,407	174,689	0																





(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
135	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業(四 反田地区)	四反田地区	市	市	直接	完了	2,286,921	26 ~ 27	23					25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請		
															24							
															25		1,983,020				25年4月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約 25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約	
															26	2,151,056					26年5月譲渡契約の変更	
															27			166,740			確定契約による減額変更、27年9月建物引受	
															28							
															29		▲ 150,000		▲ 150,000			
															30			1,296				
															31							
															累計	2,151,056	▲ 150,000	1,984,316	16,740			
															136	D	-	4	-	19	-	災害公営住宅 整備事業(内 湾地区)
24																						
25	787,500		22,128			25年5月整備基本計画検討業務発注、25年9月測量業務発注																
26	189,000		427,638			26年10月用地取得契約																
27	4,725,000		4,302,625			27年7月南町・魚町・八日町建物譲渡契約、28年3月南町二丁 目・入沢(先工区)建物譲渡契約																
28			536,393			建物譲渡変更契約等																
29						建物譲渡変更契約等																
30		▲ 116,091		296,625																		
31																						
累計	5,701,500	▲ 116,091	5,288,784	296,625																		
137	D	-	23	-	40	-	防災集団移転 促進事業(大 谷第2地区)	大谷第2地区	市	市	直接	継続	734,451	25 ~ 31								
															24							
															25	534,102	▲ 318,486	99,277			25年6月測量設計発注、25年8月土地評価業務発注、25年12月 造成工事発注	
															26	145,818		138,694			26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注	
															27	281,208		277,490			電柱移設2件	
															28			81,152			29年3月工事完了、利子補給10件	
															29			17,561			利子補給5件、30年3月道路台帳整備業務契約	
															30			4,497				
															31							
															累計	961,128	▲ 318,486	618,671	0			
															139	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)
24																						
25	981,872		14,760																			
26			664																			
27			23,256																			
28			0																			
29			41,023																			
30		▲ 36,548	339,772			平成30年3月津波表示板工事及び砂浜再生工事発注																
31																						
累計	981,872	▲ 36,548	419,475	0																		
153	D	-	1	-	37	-	防災集団移転 促進事業に伴 う道路整備事 業(小々汐地 区)	小々汐地区	市	市	直接	完了	204,575	25 ~ 30								
															24							
															25	66,988		20,250			25年4月測量設計・土地評価業務発注、用地取得8件契約	
															26	50,414	46,256	139,458			26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注	
															27			0				
															28			1,960			29年3月工事完了	
															29			104			30年3月道路台帳整備業務契約	
															30				1,886			
															31							
															累計	117,402	46,256	161,772	1,886			





(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
	1	2	3	4	5	6																																					
164	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	7,200	26	~	27	23																								
																			24																								
																			25																								
																			26	5,760		0	-																				
																			27			2,419	3,341	27年7月駐車場整備工事 発注																			
																			28																								
																			29																								
																			30																								
																			31																								
																			累計	5,760	0	2,419	3,341																				
																			165	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	21,000	26	~	28	23					
																																						24					
25																																											
26	16,800		0	-																																							
27			3,270	13,530	27年6月駐車場整備工事 発注																																						
28																																											
29																																											
30																																											
31																																											
累計	16,800	0	3,270	13,530																																							
166	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	廃止	4,000	26	~	27																				23					
																																						24					
																			25																								
																			26	3,200		0	-																				
																			27				3,200																				
																			28																								
																			29																								
																			30																								
																			31																								
																			累計	3,200	0	0	3,200																				
																			167	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	77,000	26	~	26	23					
																																						24					
25			18,452	-	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と契約																																						
26	84,000	▲ 22,400		43,148	26年11月確定契約																																						
27																																											
28																																											
29																																											
30																																											
31																																											
累計	84,000	▲ 22,400	18,452	43,148																																							
168	◆	D	-	4	-	13	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	完了	6,800	26	~	28																				23					
																																						24					
																			25																								
																			26	5,440		0	-																				
																			27			3,478	1,962	H28年1月駐車場整備工事 発注																			
																			28																								
																			29																								
																			30																								
																			31																								
																			累計	5,440	0	3,478	1,962																				



(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
	1	2	3	4	5	6																																					
174	◆	D	-	4	-	22	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(公募買取 型)	市街地部	市	市	直接	完了	33,800	26	~	28	23																								
																			24																								
																			25																								
																			26	27,040		1,836																					
																			27			12,937		27年9月駐車場取得契約締結																			
																			28			5,172	7,095	28年6月駐車場取得契約締結																			
																			29																								
																			30																								
																			31																								
																			累計	27,040	0	19,945	7,095																				
																			175		D	-	20	-	4	-	1	防災行政無線 (同報系)整備 事業	被災地区	市	市	直接	完了	318,132	26	~	27	23					
																																						24					
25			0																																								
26	170,062		166,598		26.1月調査設計発注。26.7月整備工事発注。27.3月末事業完了。																																						
27	68,536		71,604	396	27.10月整備工事発注。28.3月末事業完了。																																						
28																																											
29																																											
30																																											
31																																											
累計	238,598	0	238,202	396																																							
176	◆	D	-	23	-	39	-	1	盛土材確保対 策事業	被災地区	市	市	直接	継続	1,449,812	25	~	31																				23					
																																						24					
																			25	199,546		610,810		26年3月ストックヤード整備管理業務発注																			
																			26	554,482		36,636		借地契約(246件)																			
																			27	405,820		34,966		借地契約(202件)																			
																			28			62,847		借地契約(77件)ストックヤード整備管理業務発注																			
																			29			106,718		借地契約(31件)ストックヤード整備管理業務発注																			
																			30			96,620		借地契約(26件)ストックヤード整備管理業務発注																			
																			31																								
																			累計	1,159,848	0	948,597	0																				
																			181		D	-	2	-	3	-	1	道路整備事業 (魚町・南町地 区土地区画整 理事業区域 内)	魚町・南町地区	市	市	直接	継続	6,807,292	26	~	32	23					
																																						24					
25			0																																								
26	375,735		716,223		H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造 成工事契約、H27.1盛土造成工事実施設計業務契約、H27.3月 分までの用地契約・補償・事業用地賃借																																						
27	2,882,412		966,605																																								
28	1,078,682		1,355,606		H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成外工事(その2)契 約、H29.3盛土造成外工事(その3)契約、H29.3月分までの補償・ 仮住まい住宅賃料																																						
29	1,065,560		219,459		H30.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料																																						
30			485,812		H31.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料																																						
31																																											
累計	5,402,389	0	3,743,705	0																																							





(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
187	◆	D	-	17	-	6	3	鹿折地区土地区画整理事業 地内排水施設 整備事業	市	市	直接	完了	843,600	26	~	30	23								
																	24								
																	25			0	-				
																	26	457,600		457,600				平成26年6月契約、設計、モルタル充填工事、実施設計、積算、 仮設配管、仮設マンホールポンプ設置工事実施、推進工事準備 H27.5契約、汚水管新設L=526.8m	
																	27	189,760		189,760					
																	28								
																	29							H27.5契約、汚水管新設L=526.8m	
30																									
31																									
累計			647,360	0	647,360	0																			
188	◆	D	-	17	-	7	3	南気仙沼地区土地区画整理事業 地内排水施設 整備事業	市	市	直接	完了	1,267,800	26	~	30	23								
																	24								
																	25								
																	26	816,000		816,000				平成26年6月契約、設計、沈下対策、仮設配管、仮設マンホールポ ンプ工事実施、推進工事準備 H27.5契約、汚水管新設L=432.8m	
																	27	24,560		24,560					
																	28								
																	29							H27.5契約、汚水管新設L=432.8m	
30																									
31																									
累計			840,560	0	840,560	0																			
189	D	-	17	-	8	-	-	魚町・南町地区被災市街地 復興土地区画 整理事業	市	市	直接	継続	6,851,953	26	~	32	23								
																	24								
																	25			0	-				
																	26	665,544		522,294				H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造 成工事契約、H27.3月分までの用地契約・補償	
																	27	2,896,328		639,197				H27.11盛土造成外工事契約、H28.3月分までの補償・仮住まい 住宅賃料	
																	28	437,252		1,841,835				H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契約、 H29.3盛土造成外工事(その3)契約、H29.3月分までの補償・仮 住まい住宅賃料	
																	29	1,024,202		367,699				H30.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料	
30			381,563				H31.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料																		
31																									
累計			5,023,326	0	3,752,588	0																			
190	◆	D	-	17	-	8	1	低地部内水排 除対策整備事 業(南町地区)	市	市	直接	継続	1,323,002	26	~	31	23								
																	24								
																	25			0	-				
																	26	173,676		121,550				H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造 成工事契約	
																	27	117,292		62,192				H27.11盛土造成外工事契約	
																	28	767,432		99,805				H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契約、 H29.3盛土造成外工事(その3)契約	
																	29			19,691				盛土造成外工事施工	
30			167,988				雨水貯留施設築造工事契約																		
31																									
累計			1,058,400	0	471,226	0																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況								
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計						
191	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (津波浸水対策事業)	鹿折地区・魚市場 前地区・片浜地区	市	市	直接	継続	439,000	26	~	31	23												
																	24												
																	25												
																	26	32,250		20,250									
																	27	244,500		8,910									
																	28			2,835									
																	29			68,699									
																	30												
																	31												
																	累計	276,750	0	100,694	0								
																	193	◆	D	-	20	-	3	-	1	気仙沼市震災 遺構保存調査 事業	気仙沼市内	市	市
24																													
25																													
26	41,990		39,052																										
27																													
28																													
29																													
30										2,938																			
31																													
累計	41,990	0	39,052	2,938																									
194	D	-	22	-	1	-	防災公園整備 事業(松崎尾 崎地区)(旧松 岩・面瀬地区)	松崎尾崎地区	市	市	直接	継続	443,166	26	~	32													
																	24												
																	25												
																	26	30,668		14,580									
																	27			0									
																	28	34,965		0									
																	29	73,326		33,534									
																	30	103,020		223,464									
																	31												
																	累計	241,979	0	271,578	0								
																	195	D	-	22	-	2	-	防災公園整備 事業(南気仙 沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続
24																													
25																													
26	28,140		12,636																										
27			354																										
28	7,995		0																										
29	97,380		0																										
30			0																										
31																													
累計	133,515	0	12,990	0																									
199	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 整備に伴う水 路改良事業 (長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	30,305	26													
																	24												
																	25			15,399									
																	26	12,214		6,048									
																	27	12,029											
																	28										2,796		
																	29												
																	30												
																	31												
																	累計	24,243	0	21,447	2,796								

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
	23	24	25	26	27	28															29	30	31	累計			
200	D	-	4	-	23	-	高齢者生活支援施設等併設事業(南町一丁目地区)	南町一丁目地区	市	民間	直接	完了	61,458	26	~	28	23										
																	24										
																	25										
																	26	5,121		0	-						
																	27	30,729									
																	28			23,686	12,164	29年額確定					
																	29										
																	30										
																	31										
																	累計	35,850	0	23,686	12,164						
																	201	◆	D	-	17	-	7	-	4	南気仙沼復興市民広場整備事業	南気仙沼地区
24																											
25																											
26	35,583		19,440	-	H27.1測量設計業務契約																						
27	166,848		107,046		28年3月分までの用地補償完了																						
28			0		29年3月分までの用地補償完了																						
29			0		30年3月分までの用地補償完了																						
30			33,767																								
31																											
累計	202,431	0	160,253	0																							
202	D	-	21	-	3	-		気仙沼地区・南気仙沼地区	市	市	直接	継続	20,150	26	~	31											
																	24										
																	25										
																	26	14,062		0	-						
																	27	1,050		1,377		H27.9契約 マンホール嵩上げ					
																	28										
																	29										
																	30										
																	31										
																	累計	15,112	0	1,377	0						
																	204	D	-	5	-	1	-		気仙沼市内	市	市
24																											
25																											
26	7,576		6,943	-																							
27	332,703		323,435																								
28	1,431,626		1,217,338																								
29	1,890,321	2,342,476	2,194,960																								
30		163,442	2,308,862																								
31	2,239,132																										
累計	5,901,358	2,505,918	6,051,538	0																							
205	D	-	6	-	1	-		気仙沼市内	市	市	直接	継続	1,131,744	26	~	32											
																	24										
																	25										
																	26	669		725	-						
																	27	34,876		34,746							
																	28	158,245		108,627							
																	29	185,343	217,692	177,974							
																	30			166,741							
																	31	93,462									
																	累計	472,595	217,692	488,813	0						

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28															29	30	31	累計	
206	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (港町地区低 地冠水対策事 業)	港町地区	市	市	直接	継続	297,000	27 ~ 31											
															23										
															24										
															25										
															26										
															27	72,750		15,009					H27.7契約.詳細設計業務		
															28										
															29		150,000						H27.7契約.詳細設計業務		
															30										
															31										
累計	72,750	150,000	15,009					0																	
207	D	-	22	-	3	-	防災公園整備 事業用地取得 (松岩・面瀬地 区)	松岩・面瀬地区	市	市	直接	継続	90,000	27 ~ 30											
															23										
															24										
															25										
															26										
															27	60,000		0					28年3月分までの用地補償完了		
															28								29年3月分までの用地補償完了		
															29			38,740					30年3月分までの用地補償完了		
															30			4,071							
															31										
累計	60,000	0	42,811					0																	
208	D	-	22	-	4	-	防災公園整備 事業用地取得 (南気仙沼地 区)	南気仙沼地区	市	市	直接	継続	188,100	27 ~ 31											
															23										
															24										
															25										
															26										
															27	125,400		6,063					28年3月分までの用地補償完了		
															28			535					29年3月分までの用地補償完了		
															29								30年3月分までの用地補償完了		
															30			54,869							
															31										
累計	125,400	0	61,467					0																	
210	◆	D	-	20	-	3	-	気仙沼市震災 遺構保存整備 事業	旧気仙沼向洋高 校	市	市	直接	継続	239,032	27 ~ 30										
																23									
																24									
																25									
																26									
																27	39,225		10,584					基本設計発注(平成27年8月),設計完了(平成28年1月)。実 施設計は繰越し。	
																28			23,980				実施設計(H29年3月完了)		
																29									
																30									
																31									
累計	39,225	0	34,564					0																	
211	◆	D	-	17	-	8	-	低地部内水排 除対策整備事 業(魚町地区)	魚町地区	市	市	直接	継続	102,781	28 ~ 32										
																23									
																24									
																25									
																26									
																27			959					H27.11盛土造成外工事契約	
																28	82,224		81,265				H28.12盛土造成工事(その2)契約、H29.3盛土造成外工事(その 3)契約		
																29							盛土造成外工事施工		
																30							盛土造成外工事施工		
																31									
累計	82,224	0	82,224					0																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28															29	30	31
212	D	-	1	-	38	-	道路整備事業 (鹿折駅浜線2)	鹿折駅浜線2	市	市	直接	継続	3,136,994	27 ~ 31	23			0					
															24								
															25								
															26								
															27	1,408,212		1,338,388		橋梁工UR委託契約			
															28	638,960		1,115,207					
															29	462,422		12,106		30年3月分までの用地補償完了			
															30								
															31								
															累計	2,509,594	0	2,465,701	0				
214	D	-	11	-	5	-	優良建築物等 整備事業(南 町海岸地区)	南町海岸地区	市	市	直接	完了	822,299	28 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	24,347		23,310		H28.10地盤調査契約, H29.1地盤調査完了。H28.9実施設計契約, H29.8まで繰越。			
															29	551,261		503,160		H29.9建築本体工事, H29.10電気設備工事・機械設備工事契約。			
															30				49,138	H31.3工事完了			
															31								
															累計	575,608	0	526,470	49,138				
216	D	-	11	-	6	-	優良建築物等 整備事業(南 町海岸地区商 業施設)	南町海岸地区商 業施設	市	民間	直接	完了	186,824	28 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28	58,604		12,102		H28.12実施設計費補助金交付決定, H29.5まで繰越			
															29		53,490	96,471		H29.6建築工事費補助金交付決定, H30.12まで繰越			
															30				3,521				
															31								
															累計	58,604	53,490	108,573	3,521				
220	D	-	17	-	9	-	松崎片浜地区 被災市街地復 興土地区画整 理事業	松崎片浜地区	市	市	直接	継続	103,100	30 ~ 31	23								
															24			0					
															25								
															26								
															27								
															28								
															29		10,950	0					
															30		66,375						
															31								
															累計	0	77,325	0	0				
221	◆	D	-	17	-	9	復興まちづくり のための各種 調査事業(松 崎片浜地区)	松崎片浜地区	市	市	直接	継続	184,400	30 ~ 31	23								
															24								
															25								
															26								
															27								
															28								
															29		52,400	0					
															30			58,561					換地計画及び発注者支援等業務契約
															31	95,120							
															累計	95,120	52,400	58,561	0				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																23	24
222	◆ D - 21 - 2 - 1	下水道事業 (松崎片浜地区 冠水対策事業)	松崎片浜地区	市	市	直接	継続	810,215	30	～	32	23					
												24					
												25					
												26					
												27					
												28					
												29		60,800	0		
												30			44,110		
												31	246,652				
												累計	246,652	60,800	44,110	0	
												23					
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29		121,103	121,103														
30																	
31																	
累計	0	121,103	121,103	0													
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30	0	737,280	245,722														
31	0																
累計	0	737,280	245,722	0	31年3月工事契約締結, 31年9月末完成予定												
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30		142,794															
31																	
累計	0	142,794	0	0													
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30		614,610	614,610														
31																	
累計	0	614,610	614,610	0													

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28																	
227	◆	D	-	4	-	1	-	5	コミュニティ施設整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	49,478	23	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27			39,582	39,582
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	0	39,582	39,582	0
																			228	◆	D	-	4
24																							
25																							
26																							
27			20,180	20,180																			
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	0	20,180	20,180	0																			
229	◆	D	-	4	-	5	-	3	道路施設整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	223,798	24	~	28					
																			24				
																			25				
																			26				
																			27			179,038	179,038
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	0	179,038	179,038	0
																			230	◆	D	-	4
24																							
25																							
26																							
27			57,840	57,840																			
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	0	57,840	57,840	0																			
231	◆	D	-	4	-	21	-	1	道路施設整備事業(大谷山谷地区)	大谷山谷地区	市	市	直接	完了	46,558	25	~	28					
																			24				
																			25				
																			26				
																			27			37,246	37,246
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	0	37,246	37,246	0

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28	29															30	31	累計
232	◆	D	-	4	-	15	-	2	道路施設整備 事業(大島地 区)	大島地区	市	市	直接	完了	114,387	25	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27				91,509	91,509
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	0	91,509	91,509	0	
																			233	◆	D	-	4	-
24																								
25																								
26																								
27				6,048	6,048																			
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	0	6,048	6,048	0																				
234	◆	D	-	4	-	8	-	1	コミュニティ施 設整備事業 (気仙沼駅前 地区)	気仙沼駅前地区	市	市	直接	完了	141,862	24	~	29						
																			24					
																			25					
																			26					
																			27				113,489	113,489
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	0	113,489	113,489	0	
																			235	◆	D	-	4	-
24																								
25																								
26																								
27				71,189	71,189																			
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	0	71,189	71,189	0																				
236	◆	D	-	4	-	10	-	2	コミュニティ施 設整備事業 (鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	204,402	24	~	29						
																			24					
																			25					
																			26					
																			27				163,521	163,521
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	0	163,521	163,521	0	



(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28	29															30	31
237	◆	D	-	4	-	10	-	3	道路施設整備 事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	20,534	24	~	29	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27			16,427	16,427
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	0	16,427	16,427	0
																			238	◆	D	-	4
24																							
25																							
26																							
27			118,852	118,852																			
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	0	118,852	118,852	0																			
239	◆	D	-	4	-	9	-	2	道路施設整備 事業(幸町地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	95,495	24	~	29					
																			24				
																			25				
																			26				
																			27			76,396	76,396
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	0	76,396	76,396	0
																			240	◆	D	-	4
24																							
25																							
26																							
27			125,192	125,192																			
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	0	125,192	125,192	0																			
241	◆	D	-	4	-	9	-	4	道路施設整備 事業(内の脇地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	15,268	24	~	29					
																			24				
																			25				
																			26				
																			27			12,214	12,214
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	0	12,214	12,214	0

(様式2D)

気仙沼市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
			都道県 交付分						各年度 別合計	23	21,700	0	0	0	
									24	1,162,500	0	53,053	0		
									25	1,985,497	0	614,725	0		
									26	307,675	0	1,059,737	0		
									27	0	0	550,215	0		
									28	0	0	47,451	27,006		
									29	0	0	41,820	0		
									30	0	▲ 63,554	358,524	▲ 27,006		
									31	0	0	0	0		
			4,366,809	都道県交付分 計						3,477,372	▲ 63,554	2,725,525	0		
			市町村 交付分						各年度 別合計	23	1,032,497	▲ 226,624	0	0	
									24	18,434,597	▲ 15,000	21,771,576	271,387		
									25	58,905,415	▲ 4,307,321	60,334,704	311,505		
									26	57,193,809	▲ 361,474	30,928,072	45,493		
									27	67,109,927	▲ 2,054,423	47,039,404	209,754		
									28	20,429,168	3,005,051	27,722,579	245,062		
									29	13,710,879	0	14,822,482	▲ 379,147		
									30	8,963,660	3,959,791	21,429,689	648,830		
									31	2,674,366	0	0	0		
			311,207,621	市町村交付分 計						248,454,318	0	224,048,506	1,352,884		
			都道県・ 市町村 交付分						各年度 別合計	23	1,054,197	▲ 226,624	0	0	
									24	19,597,097	▲ 15,000	21,824,629	271,387		
									25	60,890,912	▲ 4,307,321	60,949,429	311,505		
									26	57,501,484	▲ 361,474	31,987,809	45,493		
									27	67,109,927	▲ 2,054,423	47,589,619	209,754		
									28	20,429,168	3,005,051	27,770,030	272,068		
									29	13,710,879	0	14,884,302	▲ 379,147		
									30	8,963,660	3,896,237	21,788,213	621,824		
									31	2,674,366	0	0	0		
			315,574,430	合計						251,931,690	▲ 63,554	226,774,031	1,352,884		

