

(様式1)

名取市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

名取市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	174,750	0
24	8,509,505	2,017,234	
25	6,685,484	4,814,209	
26	22,978,893	16,873,255	
27	12,586,112	15,635,389	
28	16,474,106	16,912,808	
29	9,068,684	11,477,890	
30	2,933,292	8,443,003	
31	2,662,581	0	
合計		82,073,407	76,173,788

<参考>	名取市東日本大震災 復興交付金基金残高	名取市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	名取市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	13,135,824	38,998	68,928,658

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	55,000	0
24	283,507	229,040	
25	3,470,028	1,472,561	
26	6,552,535	4,093,392	
27	495,658	3,882,526	
28	1,132,216	1,208,124	
29	618,209	560,571	
30	17,570	512,545	
31	0	0	
合計		12,624,723	11,958,759

交付実額 92,321,053

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

名取市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	1	-	1	-	下増田小学校 校舎増築事業 (公立学校施 設整備費国庫 負担事業)	下増田地区 下増田小学校	市	市	直接	完了	367,645	24 ~ 26	23					24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注	
															24	24,000		21,023			
															25	251,733		233,202		-	25年9月本体工事発注
															26			7,290	14,218	26年11月工事完了	
															27						
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	275,733	0	261,515	14,218		
															2	A	-	4	-	1	-
24	7,500		4,327																		
25	7,500		7,390		-	25年6月調査用重機借上、26年3月 25年度調査事業完了															
26	7,500		7,467		-	26年4月調査用重機借上、27年3月 26年度調査事業完了															
27	3,000		5,927		-	27年7月調査用重機借上、28年3月 27年度調査事業完了															
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	25,500	0	25,111	0																	
29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	名取市全 域	県	県	直接	継続	9,217	24 ~ 32							
															24	9,330		0			
															25		▲ 2,418	0			
															26			1		一部成果品完成	
															27			0			
															28			0			
															29			0			
															30			0			
															31			0			
															累計	9,330	▲ 2,418	1	0		
															70	◆	A	-	4	-	1
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29	5,875		5,832	43	30年2月工事完了																
30																					
31																					
累計	5,875	0	5,832	43																	

(様式2A)

名取市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								23	0	0	0	0			
								24	9,330	0	0	0			
								25	0	▲ 2,418	0	0			
								26	0	0	1	0			
								27	0	0	0	0			
								28	0	0	0	0			
								29	0	0	0	0			
								30	0	0	0	0			
								31	0	0	0	0			
								9,217	都道府県交付分 計	9,330	▲ 2,418	1	0		
市町村交付分								23	0	0	0	0			
								24	31,500	0	25,350	0			
								25	259,233	0	240,592	0			
								26	7,500	0	14,757	14,218			
								27	3,000	0	5,927	0			
								28	0	0	0	0			
								29	5,875	0	5,832	43			
								30	0	0	0	0			
								31	0	0	0	0			
								408,989	市町村交付分 計	307,108	0	292,458	14,261		
都道府県・市町村交付分								23	0	0	0	0			
								24	40,830	0	25,350	0			
								25	259,233	▲ 2,418	240,592	0			
								26	7,500	0	14,758	14,218			
								27	3,000	0	5,927	0			
								28	0	0	0	0			
								29	5,875	0	5,832	43			
								30	0	0	0	0			
								31	0	0	0	0			
								418,206	合計	316,438	▲ 2,418	292,459	14,261		

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
3	C	-	7	-	1	-	閑上漁港水産 業共同利用施設 復興整備事業	閑上地区	市	市	直接	廃止	30,000	24 ~ 24	23						
															24	22,500		0	-		
															25			0	-		
															26			0	22,500		
															27						
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	22,500	0	0	22,500		
															28	C	-	4	-	1	-
24	75,000		55,991	-																	
25	2,454,961		765,357	-																	
26	741,285		1,666,851	-																	
27			407,720	-																	
28				-																	
29		▲ 374,967	▲ 53,258	53,618																	
30																					
31																					
累計	3,271,246	▲ 374,967	2,842,661	53,618																	
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	45,994	23 ~ 27							
															24	11,000		43,025	-	業務発注。	
															25			1,280	-	25年4月塩分モニタリング業務発注	
															26			1,289	-	26年5月塩分モニタリング業務発注	
															27			399	17,007	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。	
															28						
															29		▲ 17,006		▲ 17,006		
															30						
															31						
															累計	63,000	▲ 17,006	45,993	1		
															31	C	-	1	-	2	-
24	97,500		85,132	-																	
25	678,750		691,117	-	25年6月、工事発注。																
26	5,655,750		2,395,994	-	26年4月、工事発注。																
27	464,658		3,421,625	-	27年11・12月、暗渠排水工事契約。																
28	1,132,216		1,173,692	-	28年6月、暗渠排水工事契約。28年9月、区画整理工事発注。																
29	618,209	406,039	499,958	-	29年9月、工事発注。																
30	17,570	302,220	495,396	-	30年8月、工事発注																
31																					
累計	8,664,653	708,259	8,762,914	0																	

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
32	◆	C	-	1	-	2	-	被災農地における早期復興技術の開発事業	農業・園芸総合研究所	県	県	直接	完了	13,069	24	~	25	23				24年4月、試験研究業務開始。	
																		24	5,787		5,787		
																		25	5,787		4,668	-	25年度で終了
																		26					
																		27					
																		28					
																		29		▲ 1,119		0	
																		30					
																		31					
																		累計	11,574	▲ 1,119	10,455	0	
																		33	C	-	1	-	3
24	1,000		2,973	1,027																			
25																							
26																							
27																							
28																							
29		▲ 1,026		▲ 1,026																			
30																							
31																							
累計	4,000	▲ 1,026	2,973	1																			
34	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24	~	32	23						
																	24	5,250		1,567	-		
																	25	198,750		9,985	-	25年5月、工事発注。	
																	26	8,250		10,964	-	26年4月、工事発注。	
																	27			22,220	-		
																	28			10,642	-	28年9月、暗渠排水工事契約	
																	29			5,860	-	29年4月、工事発注。	
																	30			5,904	-	30年5月、工事発注。	
																	31						
																	累計	212,250	0	67,142	0		
																	42	◆	C	-	1	-	2
24	16,640		8,509	-																			
25	10,000		6,210	11,921	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注																		
26																							
27																							
28																							
29		▲ 11,921		▲ 11,921																			
30																							
31																							
累計	26,640	▲ 11,921	14,719	0																			

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
49	◆	C	-	7	-	2	-	1	関上水産加工 団地整備計画 策定事業	関上地区	市	市	直接	完了	30,000	25	~	26	23				25年4月整備計画策定業務発注	
																			24					
																			25	24,000		12,600	-	
																			26			11,059	341	
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	24,000	0	23,659	341	
																			63		C	-	7	-
24																								
25																								
26																								
27	2,531,374		2,264,052																					
28	165,618		▲ 16,965																					
29		▲ 20,671	418,552	10,682																				
30																								
31																								
累計	2,696,992	▲ 20,671	2,665,639	10,682																				
67	◆	C	-	7	-	2	-	2	関上水産業共 同利用塩水取 配水施設整備 事業	関上地区	市	市	直接	完了	124,239	27	~	29						
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	78,720		4,190		
																			28			70,848		
																			29		20,671	24,214	139	
																			30					
																			31					
																			累計	78,720	20,671	99,252	139	

(様式2C)

名取市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								23	55,000	0	0	0			
								24	212,177	0	202,984	1,027			
								25	3,348,248	0	1,478,617	11,921			
								26	6,405,285	0	4,075,098	0			
								27	464,658	0	3,851,964	17,007			
								28	1,132,216	0	1,184,334	0			
								29	618,209	0	452,560	23,665			
								30	17,570	302,220	501,300	0			
								31	0	0	0	0			
								16,930,420	都道府県交付分 計	12,253,363	302,220	11,746,857	53,620		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
										24	22,500	0	0		
										25	24,000	0	12,600	0	
										26	0	0	11,059	22,841	
										27	2,610,094	0	2,268,242	0	
										28	165,618	0	53,883	0	
										29	0	0	442,766	10,821	
										30	0	0	0	0	
										31	0	0	0	0	
										4,077,073	市町村交付分 計	2,822,212	0	2,788,550	33,662
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	55,000	0	0	0	
										24	234,677	0	202,984	1,027	
										25	3,372,248	0	1,491,217	11,921	
										26	6,405,285	0	4,086,157	22,841	
										27	3,074,752	0	6,120,206	17,007	
										28	1,297,834	0	1,238,217	0	
										29	618,209	0	895,326	34,486	
										30	17,570	302,220	501,300	0	
										31	0	0	0	0	
										21,007,493	合計	15,075,575	302,220	14,535,407	87,282

(様式2D)

名取市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D	-	1	-	1	-	中貞山運河線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 24	23						
															24	16,275	▲ 16,275	0	0		
															25			0	-		
															26						
															27						
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	16,275	▲ 16,275	0	0		
															5	D	-	1	-	2	-
24	38,750		7,275																		
25	101,525		125,738		25年8月用地買収開始、26年3月築造工事発注																
26	47,275	▲ 4,476	22,738	1	27年3月築造工事完了																
27																					
28		▲ 27,322																			
29																					
30																					
31																					
累計	187,550	▲ 31,798	155,751	1																	
6	D	-	4	-	1	-	下増田地区災 害公営住宅整 備事業	下増田地 区	市	市	直接	完了	2,280,951	24 ~ 27							
															24	760,375	▲ 495,687	0	-		
															25	1,023,750		111,004		25年4月基本計画検討業務発注、用地買収開始	
															26	962,475	▲ 202,000	849,953		27年3月移転先団地造成工事(災害公営住宅造成分)完了	
															27			1,034,874	2	27年10月整備工事完了	
															28		▲ 10,437				
															29						
															30		▲ 42,643				
															31						
															32						
															累計	2,746,600	▲ 750,767	1,995,831	2		

(様式2D)

名取市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事業	関上地区 下増田地区	市	市	直接	完了	11,559	24	~	27	23					
																		24	32,000		0	-	
																		25			0	-	
																		26	913		0	-	
																		27			9,247		
																		28		▲ 23,666			
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	32,913	▲ 23,666	9,247	0	
																		27年10月下増田地区駐車場整備工事完了					
8		D	-	12	-	1	-	地区公民館耐 震化事業(住 宅・建築物安 全ストック形成 事業)	下増田地区	市	市	直接	完了	1,171	24	~	24	23					24年5月耐震診断業務、24年9月業務完了
																		24	878		780		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28		▲ 98			
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	878	▲ 98	780	0	
																		9		D	-	16	-
24	262,920		5,475	-																			
25			31,960	-																			
26	6,442		67,887	-																			
27	187,920		114,898	-																			
28	164,040		325,387	-																			
29	868,920	85,080	893,470	-																			
30			136,245	0																			
31																							
累計	1,490,242	85,080	1,575,322	0																			
25年9月現況測量・地質調査業務、施設計画作成業務等発注 26年10月資金計画作成業務、施設建築物基本設計等発注 27年5月従前土地建物等の再算定業務等発注 28年6月権利変換計画作成等業務発注、再開発事業補助金交付 29年8月再開発事業補助金交付 30年9月再開発事業補助金交付、30年12月完成																							
10		D	-	17	-	1	-	関上地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	関上地区	市	市	直接	継続	24,824,031	24	~	31	23					
																		24	393,000	▲ 11,915	0	-	
																		25			0	-	
																		26	4,205,294	1,266,274	4,266,717	-	
																		27	3,363,000		4,078,573	-	
																		28	5,709,000		7,478,206	-	
																		29	2,217,000		1,000,835	-	
																		30	1,240,743		1,793,691	-	
																		31	235,626				
																		累計	17,363,663	1,254,359	18,618,022	0	
																		減価買収用地費、設計施工一括型工事発注 減価買収用地費、設計施工一括型工事発注 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注					

(様式2D)

名取市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
11	◆	D	-	17	-	1	-	十三塚公園市 民庭球場人工 芝張替、夜間 照明設置事業	箱塚地区	市	市	直接	完了	40,000	24	~	24	23				24年8月人工芝張替工事発注、25年1月完成。24年11月照明整 備工事発注、25年3月完成	
																		24	32,000		31,998		2
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	32,000	0	31,998		2
																		12	◆	D	-		17
24	16,000		5,727	-																			
25	304,000		167,616	-																			
26			73,876	1																			
27																							
28		▲ 72,780																					
29																							
30																							
31																							
累計	320,000	▲ 72,780	247,219	1																			
13		D	-	17	-	2	-	(都市再生区 画整理事業) 緊急防災空地 整備事業	関上地区	市	市	直接	廃止	0	23	~	24					23	
																		24	300,000	▲ 300,000	0	0	
																		25			0		
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	450,000	▲ 450,000	0	0	
																		14		D	-	17	-
24	575,625		442,041	-																			
25			23,453	-																			
26			122,055	1																			
27																							
28		▲ 12,825																					
29																							
30																							
31																							
累計	600,375	▲ 12,825	587,549	1																			

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	20	-	1	-	津波ハザード マップ等整備 事業(都市防 災総合推進事 業)	名取市全 域	市	市	直接	完了	49,697	24 ~ 25	23					24年10月津波等ソフト対策業務委託発注	
															24	15,000		14,986	-		
															25	22,500		22,286	-	25年8月地域防災計画修正業務委託発注、11月印刷業務発注	
															26			0	1	27年3月業務完了	
															27						
															28						
															29		▲ 227				
															30						
															31						
															累計	37,500	▲ 227	37,272	1		
															16	◆	D	-	20	-	1
24	11,680		10,387																		
25			0																		
26																					
27																					
28		▲ 1,293																			
29																					
30																					
31																					
累計	11,680	▲ 1,293	10,387	0																	
17	◆	D	-	20	-	1	2	コミュニティFM 事業	増田地区 ほか	市	市	直接	完了	50,714							
															24	20,000		10,722	-		
															25	20,000		10,130	-	25年7月放送機器購入、8月放送設備機器設置工事発注、26年 2月中継基地局設置工事設計業務委託発注	
															26	571		0	-	26年12月中継基地局設置工事設計完了	
															27			19,718	1	27年9月中継基地局設置施工管理一式及び中継基地局設置工事完	
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	40,571	0	40,570	1		
															18	D	-	20	-	2	-
24	30,000		28,271	1																	
25			0	-																	
26			0																		
27																					
28		▲ 598																			
29		▲ 1,130																			
30																					
31																					
累計	30,000	▲ 1,728	28,271	1																	

(様式2D)

名取市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	D	-	20	-	3	都市防災総合 推進事業(被 災地における 復興まちづくり 総合支援事 業)	増田地区	市	市	直接	完了	119,212	24 ~ 28	23					25年1月測量設計業務委託発注
														24	21,600		7,402	-	25年5月計画策定業務発注、26年2月調査設計業務発注
														25			2,530	-	
														26	478		1,144	-	調査設計業務継続
														27	71,452		78,332	-	測量設計業務完了、整備工事継続
														28					28年10月工事完了
														29		▲ 4,122			
														30					
														31					
														累計	93,530	▲ 4,122	89,408	0	
														20	D	-	20	-	4
24	15,000		14,135	-															
25			0	1															
26																			
27																			
28																			
29		▲ 864																	
30																			
31																			
累計	15,000	▲ 864	14,135	1															
21	D	-	20	-	5	沿岸地域活性 化振興ビジョ ン策定及び活 性化施設整備 事業	沿岸地域	市	市	直接	完了	18,963	24 ~ 24						
														24	15,000		14,222	-	
														25			0	-	
														26				-	
														27				-	
														28		▲ 777		1	
														29					
														30					
														31					
														累計	15,000	▲ 777	14,222	1	
														22	D	-	21	-	1
24	150,000	▲ 72,337	4,331	-															
25	150,000	▲ 150,000	75,595	-	25年12月管路築造工事発注														
26			▲ 2,263	0	26年9月管路築造工事完了														
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
累計	300,000	▲ 222,337	77,663	0															

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
23	D	-	22	1	-	防災公園整備事業(貞山運河西側)(都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業))	閉上地区	市	市	直接	廃止	0	24 ~ 24	23						
														24	533,333	▲ 533,333	0	0		
														25			0	-		
														26			0	0		
														27				-		
														28				-		
														29				-		
														30				-		
														31				-		
														累計	533,333	▲ 533,333	0	0		
														24	D	-	22	2	-	防災公園整備事業(貞山運河東側)(都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業))
24	266,666	▲ 266,666	0	0																
25			0	-																
26			0	0																
27				-																
28				-																
29				-																
30				-																
31				-																
累計	266,666	▲ 266,666	0	0																
25	D	-	23	1	-	下増田地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	下増田地区	市	市	直接	完了	92,412	24 ~ 27							
														24	43,395		26,314	-		
														25	32,250		19,305	-		
														26	1,149		21,094	-		
														27			2,594	-		
														28		▲ 7,485		2		
														29				-		
														30				-		
														31				-		
														累計	76,794	▲ 7,485	69,307	2		
														26	D	-	23	2	-	下増田地区防災集団移転促進事業(事業費)
24	3,171,314		332,533	-																
25	2,356,954		3,589,314	-																
26	21,284		875,038	-																
27			380,015	-																
28			127,562	-																
29			30,726	-																
30				-																
31				-																
累計	5,549,552	0	5,335,188	0																

(様式2D)

名取市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
35	D	-	1	-	3	-	川内沢川線道路事業(市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市	直接	継続	2,596,234	24	~	31	23				25年1月測量設計業務委託発注
																	24	27,900		38,968	
																	25	716,100		13,350	-
																	26	7,838		0	-
																	27			2,039	-
																	28	520,319	3,255	740,600	-
																	29	600,098		432,488	用地買収、築造工事
																	30			15,313	用地買収、築造工事
																	31	136,569			
																	累計	2,008,824	3,255	1,242,758	0
																	36	D	-	1	-
24	15,112		14,938	-																	
25	391,375		4,690	-																	
26	4,317		0	-																	
27			71,868	-																	
28	306,118		197,362	用地買収、築造工事																	
29	381,885		335,740	用地買収、築造工事																	
30			298,006	用地買収、築造工事																	
31	76,256																				
累計	1,175,063	0	922,604	0																	
37	D	-	1	-	5	-	(仮称)閑上小塚原線整備事業(市街地相互の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	完了	114,938	24	~	28					
																	24	77,500	14,004	0	-
																	25			0	-
																	26			67,981	-
																	27			5,206	-
																	28			15,890	-
																	29		▲ 2,427		-
																	30				-
																	31				-
																	累計	77,500	11,577	89,077	0
																	38	D	-	1	-
24	77,500		0	-																	
25	8,137		4,650	-																	
26	80,212		0	-																	
27				-																	
28				-																	
29			80,185	築造工事																	
30		▲ 80,987		-																	
31				-																	
累計	165,849	▲ 80,987	84,835	0																	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
39	D	-	1	-	7	-	(仮称)閑上南北線整備事業(市街地相互の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	継続	2,113,199	24 ~ 31	23					25年1月測量設計業務委託発注		
															24	69,750		25,749	-			
															25			9,145	-			
															26	395,415		426	-	26年6月不動産鑑定業務委託発注		
															27			20,411	-	28年2月橋梁外詳細設計委託発注		
															28	172,975		210,019	-	用地買収、築造工事		
															29	909,467		879,015	-	築造工事		
															30			453,072	-			
															31	90,120			-			
															累計	1,637,727	0	1,597,837	0			
															40	D	-	1	-	8	-	(仮称)閑上港北線等整備事業(市街地相互の接続道路)
24	96,100	▲ 14,004	0	-																		
25			0	-																		
26			16,321	-	26年7月測量設計業務発注																	
27			3,053	1	26年7月測量設計業務の変更契約																	
28		▲ 62,721																				
29																						
30																						
31																						
累計	96,100	▲ 76,725	19,374	1																		
41	◆	D	-	17	-	1	-	3	閑上共同体再生・地域資源再発見等事業	閑上地区	市	市	直接	完了								
															24	3,360		2,294	-			
															25							
															26							
															27							
															28		▲ 1,065		1			
															29							
															30							
															31							
															累計	3,360	▲ 1,065	2,294	1			
															43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)
24	38,750		14,566	-																		
25			▲ 6,236	-																		
26	147,250		8,029	-	26年5月道路設計契約。																	
27	31,000		12,499	-	27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託契約。																	
28			23,790	-	用地補償を推進。																	
29			50,589	-	30年2月改良工事契約																	
30				-	改良工事の推進。																	
31																						
累計	217,000	0	103,237	0																		

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	名取駅開 上線	県	県	直接	完了	8,401	24	~	24	23				24年9月、道路詳細設計契約。
																	24	23,250		11,490	-
																	25			▲ 4,980	-
																	26				-
																	27	0	0		16,740
																	28				
																	29				
																	30		▲ 16,740		▲ 16,740
																	31				
																	累計	23,250	▲ 16,740	6,510	0
																	45	D	-	1	-
24	1,937		1,871	-																	
25	17,437		0	-																	
26	331	4,476	3,245	26年9月用地測量業務発注																	
27			19,065	28年3月築造工事完了、用地買収済																	
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	19,705	4,476	24,181	0																	
46	D	-	1	-	10	-	北釜線道路事 業(市街地相互 の接続道路)	下増田地 区	市	市	直接	継続	4,003,505	24	~	31					
																	24	19,375		36,465	-
																	25	763,375		33,012	-
																	26	8,635		8,981	-
																	27			1,230	-
																	28	516,274	3,875	515,247	-
																	29	1,134,307		1,540,925	29年12月橋梁工事発注
																	30		199,212	551,222	30年12月橋梁工事発注
																	31	457,663			
																	累計	2,899,629	203,087	2,687,082	0
																	47	D	-	13	-
24	117,900		333	-																	
25	58,950		36,778	-																	
26			22,537	-																	
27			19,385	-																	
28			5,248	-																	
29			7,892	-																	
30			274	-																	
31																					
累計	176,850	0	92,447	0																	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
48	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	市	市	直接	継続	10,988,719	24 ~ 32	23					24年10月被災写真記録保存業務委託発注、24年11月仮設駐車場整備工事発注			
															24	1,217,810		906,557		-	25年9月市民墓地公園基本実施設計業務委託発注		
															25	189,705		197,052		-	26年10月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注		
															26	2,674,904		945,484		-	27年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注		
															27	2,394,027		1,471,861		-	28年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注		
															28	2,314,525		997,473		-	29年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注		
															29			1,467,549		-	30年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注		
															30			2,317,429		-			
															31								
															累計	8,790,971		0	8,303,405		0		
50	◆	D	-	17	-	1	-	名取駅西口自転車等駐車場整備事業	増田西地区	市	市	直接	完了	56,769	24 ~ 26	23					25年3月増築・改修工事設計業務委託発注		
																24	6,400		4,368		-		
																25	38,380		1,570		-		
																26	1,096		39,477		-	27年3月工事完了	
																27							
																28		▲ 461					
																29							
																30							
																31							
																累計	45,876	▲ 461		45,415		0	
51	◆	D	-	17	-	1	-	閑上地区幼稚園仮舎整備支援事業	下増田地区	市	市	直接	継続	27,390	25 ~ 31	23							
																24							
																25	3,080		2,904		-	25年4月土地賃貸借契約締結	
																26	3,168		3,168		-	26年4月土地賃貸借契約締結	
																27	3,168		3,168		-	27年4月土地賃貸借契約締結	
																28	3,168		3,168		-	28年4月土地賃貸借契約締結	
																29	2,992		3,168		-	29年4月土地賃貸借契約締結	
																30	3,168		3,168		-	30年4月土地賃貸借契約締結	
																31	3,168						
																累計	21,912		0	18,744		0	
52	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	名取市	県	直接	継続	215,183	25 ~ 32	23								
															24								
															25	121,780		5,160					
															26			10,264					
															27			18,063					
															28			0					
															29			57,422					
															30		50,365	11,245					
															31								
															累計	121,780	50,365		102,154		0		

(様式2D)

名取市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
53	D	-	23	-	3	-	閑上地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	閑上地区	市	市	直接	完了	137,956	25 ~ 28	23									
															24									
															25	58,500	11,915	70,413	-	25年8月事業計画策定業務委託発注				
															26	36,368		24,628	-					
															27			8,425	-	27年4月復興計画等作成支援業務委託発注				
															28				1					
															29		▲ 3,316							
															30									
															31									
															累計	94,868	8,599	103,466	1					
															54	D	-	22	-	3	-	防災公園整備 事業(下増田 地区(施設整 備))	下増田地区	市
24																								
25	975		0	-																				
26	144,908		35,640	-	26年11月測量設計業務発注																			
27	157,611		▲ 122	-	27年7月不動産鑑定評価委託発注																			
28			70,470	-	28年12月測量設計業務完了、29年2月工事発注																			
29			196,366		29年6月工事発注																			
30			1,053	87	31年3月登記用図面作成業務完了																			
31																								
累計	303,494	0	303,407	87																				
55	D	-	22	-	4	-	防災公園整備 事業(下増田 地区(用地取 得))	下増田地区	市	市	直接	継続	71,027	25 ~ 30										
															24									
															25	1,333		0	-					
															26	46,018		0	-	地権者交渉中				
															27									
															28			40,966	-	用地買収				
															29			0						
															30									
															31									
															累計	47,351	0	40,966	0					
															56	D	-	4	-	2	-	閑上地区災害 公営住宅整備 事業(土地区 画整理区域 内)	閑上地区	市
24																								
25			5,935	-	事業用地代等																			
26	2,177,877	495,687	1,666,489	-	事業用地代等																			
27	2,094,999	424,337	2,926,072	-	27年12月災害公営住宅整備工事発注、事業用地代等																			
28	4,313,907	26,583	4,653,688	-	28年10月戸建1期完成、集合1期工事継続、2期工事発注等																			
29	2,531,101	307,838	2,291,244		29年5月戸建2期完成、29年7月集合1期完成、29年11月集合2																			
30	291,084		962,858	157,127	30年12月戸建3期、集合3期完成																			
31																								
累計	11,408,968	1,254,445	12,506,286	157,127																				

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
57	D	-	4	-	3	-	閉上地区災害 公営住宅事業 (土地区画整 理区域外)	閉上地区	市	市	直接	完了	2,721,882	26 ~ 29	23																					
															24																					
															25																					
															26	829,307		212,167		-	26年7月造成設計業務、不動産鑑定評価業務、基本計画検討															
															27	604,172		1,577,358		-	27年6月戸建住宅造成工事発注、測量設計業務委託、事業用															
															28	1,413,395		591,248		-	28年8月造成工事完了、高柳圭田地区完了、辻地区工事等															
															29		▲ 254,111	873	0	29年6月辻地区工事完了																
															30		▲ 211,117																			
															31																					
															32																					
															累計	2,846,874	▲ 465,228	2,381,646	0																	
															58	D	-	13	-	2	-	閉上地区がけ 地近接等危険 住宅移転事業	閉上地区	市	市	直接	継続	1,831,100	25 ~ 31	23						
24																																				
25	140,175																																			
26	1,233,150		43,512		-	26年7月個人に対する補助金																														
27			111,891		-	27年4月個人に対する補助金																														
28			44,764		-	28年4月個人に対する補助金																														
29			39,004		-	29年4月個人に対する補助金																														
30			49,535		-	30年4月個人に対する補助金																														
31																																				
累計	1,373,325	0	288,706	0																																
59	D	-	23	-	4	-	閉上地区防災 集団移転促進 事業(事業費)	閉上地区	市	市	直接	継続	11,594,990	26 ~ 31																23						
																														24						
															25																					
															26	9,612,356		7,369,134		-	27年2月個人に対する事業用地代															
															27	496,650		1,259,204		-	27年7月外構撤去工事発注、事業用地代等															
															28	106,487		161,243		-	28年4月個人に対する事業用地代、29年3月外交撤去工事完了															
															29		▲ 69,877	780,842		-	29年6月道路修繕設計・工事発注、事業用地代															
															30			195,825		-	30年4月個人に対する事業用地代															
															31																					
															累計	10,215,493	▲ 69,877	9,766,248	0																	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
60	D-1-11-	(仮称)関上港 線整備事業 (市街地相互 の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	1,639,400	26 ~ 30	23					
										24					
										25					
										26	186,000		57,334	-	26年11月設計・施工一括型工事発注
										27	106,950			-	
										28	559,085	221,649	128,666	-	28年6月設計・施工一括型工事発注
										29			568,870		29年6月設計・施工一括型工事発注
										30	196,850		353,712		30年6月設計・施工一括型工事発注
										31					
										累計	1,048,885	221,649	1,108,582	0	
61	D-1-12-	関上四郎丸線 整備事業 (市街地相互 の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	565,582	26 ~ 32	23					
										24					
										25					
										26	235,522				
										27	402,302		138,141	-	27年7月補償調査及び不動産鑑定業務委託発注、28年2月改良工事発注、事業用地代
										28		▲ 81,273	290,945	-	用地買収、築造工事
										29			33,048		築造工事
										30		▲ 118,225	13,872		用地買収、築造工事
										31					
										累計	637,824	▲ 199,498	476,006	0	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
62	D	-	17	-	4	都市再生事業 計画案作成事 業(閑上東地 区)	閑上地区	市	市	直接	完了	41,580	26 ~ 26	23											
														24											
														25											
														26	31,500		31,185	-	26年10月都市再生整備計画策定業務発注						
														27											
														28											
														29		▲ 315									
														30											
														31											
														累計	31,500	▲ 315	31,185	0							
														64	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	下増田地区	市	市	直接	継続
24																									
25																									
26																									
27	76,644		3,657	-																					
28	157,553		230,540	-																					
29	368,058		368,058																						
30	293,807	253,760	293,807																						
31	509,505																								
累計	1,405,567	253,760	896,062	0																					
65	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	下増田地区	市	市	直接	継続	372,672	27 ~ 32												
														24											
														25											
														26											
														27	9,473			-							
														28	19,392		28,865	-							
														29	48,981		48,981								
														30	59,713		59,713								
														31	48,319										
														累計	185,878	0	137,559	0							
														66	◆	D	-	20	-	1	-	3	震災遺構保存 調査事業	閑上地区	市
24																									
25																									
26	11,040		0	-																					
27			0																						
28		▲ 11,040																							
29																									
30																									
31																									
累計	11,040	▲ 11,040	0	0																					

(様式2D)

名取市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
73	◆	D	-	17	-	5	-	3	関上東地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内自然排水盛土造成事業	関上東地区	市	市	直接	継続	389,246	30	~	30	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30	311,396		380,870	30年8月自然排水盛土工事発注
																			31				
																			32				
																			累計	311,396	0	380,870	0
																			74	◆	D	-	17
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31	163,301																						
32																							
累計	163,301	0	0	0																			
75	◆	D	-	17	-	1	-	7	関上地区被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地設計・測量等委託業務	関上地区	市	市	直接	未着手	269,599	31	~	32					
																			24				
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			31	96,905			
																			32				
																			累計	96,905	0	0	0
																			76	◆	D	-	17
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31	61,042																						
32																							
累計	61,042	0	0	0																			

(様式2D)

名取市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
77	◆	D	-	23	-	4	-	1	閉上コミュニ ティ広場整備 事業	閉上東地 区	市	市	直接	未着手	406,321	31	~	31	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31	325,056				
																			32					
																			累計	325,056	0	0	0	
																			23					
																			24					
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31	104,833																							
32																								
累計	104,833	0	0	0																				
79	◆	D	-	20	-	1	-	4	閉上・下増田 地区防災マ ニユアル整備 事業	閉上地 区・下増 田地区	市	市	直接	未着手	5,863	31	~	31	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31	4,690				
																			32					
																			累計	4,690	0	0	0	

(様式2D)

名取市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。										23	0	0	0	0	
										24	62,000	0	26,056	0	
都道県 交付分										25	121,780	0	▲ 6,056	0	
										26	147,250	0	18,293	0	
各年度 別合計										27	31,000	0	30,562	16,740	
										28	0	0	23,790	0	
										29	0	0	108,011	0	
										30	0	33,625	11,245	▲ 16,740	
503,584										31	0	0	0	0	
										都道県交付分 計	362,030	33,625	211,901	0	
市町村 交付分										23	174,750	▲ 150,000	0	0	
										24	8,451,455	▲ 1,696,213	1,988,142	3	
各年度 別合計										25	6,398,501	▲ 138,085	4,558,430	1	
										26	22,965,843	1,559,961	16,845,948	4	
										27	9,968,368	424,337	13,360,163	4	
										28	16,308,488	0	16,857,557	5	
										29	9,062,809	0	11,028,011	0	
										30	2,933,292	0	8,442,753	157,214	
99,248,279										31	2,662,581	0	0	0	
										市町村交付分 計	78,926,087	0	73,081,004	157,231	
都道県・ 市町村 交付分										23	174,750	▲ 150,000	0	0	
										24	8,513,455	▲ 1,696,213	2,014,198	3	
各年度 別合計										25	6,520,281	▲ 138,085	4,552,374	1	
										26	23,113,093	1,559,961	16,864,241	4	
										27	9,999,368	424,337	13,390,725	16,744	
										28	16,308,488	0	16,881,347	5	
										29	9,062,809	0	11,136,022	0	
										30	2,933,292	33,625	8,453,998	140,474	
99,751,863										31	2,662,581	0	0	0	
										合計	79,288,117	33,625	73,292,905	157,231	

(様式2E)

名取市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
	24		25																																	
27	E	-	1	-	1	-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	閉上・下 増田地区	市	市	直接	継続	24,000	24	~	32	23				24年4月個人に対する補助金、申請に基づき随時交付決定、12基設置															
																	24	4,050	0	3,742	-															
																	25	3,750	0	2,587	-															
																	26	5,550	0	1,491	-															
																	27	4,650	0	1,057	-															
																	28		0	1,368	-															
																	29		0	1,281	-															
																	30		0	250	-															
																	31		0		-															
																	累計	18,000	0	11,776	0															
																	(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																			
																														都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0
													都道府県 交付分		各年度 別合計		24	0	0	0	0															
													都道府県 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0	0															
													都道府県 交付分		各年度 別合計		26	0	0	0	0															
													都道府県 交付分		各年度 別合計		27	0	0	0	0															
													都道府県 交付分		各年度 別合計		28	0	0	0	0															
													都道府県 交付分		各年度 別合計		29	0	0	0	0															
													都道府県 交付分		各年度 別合計		30	0	0	0	0															
													都道府県 交付分		各年度 別合計		31	0	0	0	0															
													都道府県 交付分		各年度 別合計		0	0	0	0	0															
													市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0															
													市町村 交付分		各年度 別合計		24	4,050	0	3,742	0															
													市町村 交付分		各年度 別合計		25	3,750	0	2,587	0															
													市町村 交付分		各年度 別合計		26	5,550	0	1,491	0															
													市町村 交付分		各年度 別合計		27	4,650	0	1,057	0															
													市町村 交付分		各年度 別合計		28	0	0	1,368	0															
													市町村 交付分		各年度 別合計		29	0	0	1,281	0															
													市町村 交付分		各年度 別合計		30	0	0	250	0															
													市町村 交付分		各年度 別合計		31	0	0	0	0															
													市町村 交付分		各年度 別合計		24,000	18,000	0	11,776	0															
													都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0															
													都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		24	4,050	0	3,742	0															
													都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		25	3,750	0	2,587	0															
													都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		26	5,550	0	1,491	0															
													都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		27	4,650	0	1,057	0															
													都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		28	0	0	1,368	0															
													都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		29	0	0	1,281	0															
													都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		30	0	0	250	0															
													都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		31	0	0	0	0															
													都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計		24,000	18,000	0	11,776	0															
													合計		各年度 別合計		18,000	0	11,776	0																