

(様式1)

東松島市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

東松島市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,047,731	0
24	28,652,895	27,936,236	
25	40,375,608	21,352,358	
26	22,875,733	13,166,826	
27	30,715,485	28,258,521	
28	10,381,813	13,639,794	
29	2,628,091	8,552,499	
30	34,123	7,073,211	
31	458,641	0	
合計		137,170,120	119,979,445

<参考>	東松島市東日本大震災 復興交付金基金残高	東松島市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	東松島市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		16,839,435	37,270

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	37,500	0
24	2,070,476	768,538	
25	4,370,617	2,178,634	
26	5,184,125	2,743,550	
27	6,569,632	1,963,249	
28	1,712,640	4,406,104	
29	1,128,000	3,537,270	
30	616,961	2,837,608	
31	840,100	0	
合計		22,530,051	18,434,953

交付実額 156,585,923

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	野蒜地区 外市内遺跡	市	市	直接	継続	58,630	24 ~ 32	23					24年4月～確認調査等実施中(H24年中、26件)	
															24	16,310		5,316	-	-	確認調査、調査整理実施中(H25年度中 19件調査)
															25	7,575		12,691	-	-	確認調査、調査整理実施中(H26年度中 21件調査及び整理)
															26	10,052	9,451	8,909	-	-	調査報告書刊行に向けた整理実施(H24～H26年度分整理)
															27			3,625	-	-	調査報告書刊行に向けた整理実施(H27～28年度分整理)
															28			5,950	-	-	調査報告書刊行に向けた整理実施(H27～28年度分整理)
															29		583	1,996	-	-	調査報告書刊行に向けた整理実施(H29年度分整理)
															30			1,210	-	-	
															31				-	-	
															累計	33,937	10,034	39,697		0	
															12	A	-	4	-	1	-
24	12,040		9	-	-																
25		▲ 5,513	0	-	-																
26			4	-	-	一部成果品完成															
27			33	-	-	一部成果品完成															
28			5	-	-	一部成果品完成															
29			0	-	-																
30			0	-	-																
31				-	-																
累計	12,040	▲ 5,513	51		0																
37	A	-	1	-	1	-	公立学校施設整備費国庫負担事業(矢本第二中学校屋内運動場建替)	赤井南地区	市	市	直接	完了	171,754	24 ~ 25							
															24	182,217		128,817	-	-	26年3月 工事完成
															25			0	-	-	
															26		▲ 39,607	0	-	-	
															27		▲ 13,793		-	-	
															28				-	-	
															29				-	-	
															30				-	-	
															31				-	-	
															累計	182,217	▲ 53,400	128,817		0	
															38	◆	A	-	4	-	1
24	46,190		2,436	-	-	26年3月事業完了。															
25			42,591	-	-																
26			0	-	-																
27		▲ 20		-	-																
28				-	-																
29		▲ 1,142		-	-																
30				-	-	1															
31				-	-																
累計	46,190	▲ 1,162	45,027		1																

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
85	A	-	1	-	2	-	公立学校施設 整備費国庫負 担事業(野蒜・ 宮戸統合小学 校校舍等整備 事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	105,440	26 ~ 28	23									
															24									
															25			0	-					
															26	23,393	30,156	22,116	-	H26年5月契約済。平成27年3月完了。				
															27		25,530	30,156						
															28			26,807						
															29									
															30									
															31									
															累計	23,393	55,686	79,079	0					
															86	◆	A	-	1	-	2	1	野蒜地区	市
24																								
25			0	-																				
26	12,828		12,128		H26年5月契約済み。平成27年3月完了。																			
27																								
28																								
29		▲ 700																						
30																								
31																								
累計	12,828	▲ 700	12,128	0																				
87	A	-	1	-	3	-	公立学校施設 整備費国庫負 担事業(鳴瀬 未来中学校校 舎等整備事 業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	405,538	26 ~ 29										
															24									
															25			0	-					
															26	71,253		7,633	-	H26年5月契約済み。平成27年5月完了。				
															27	16,794		75,446		建築工事継続中 ~H29.10月				
															28	241,247		221,073						
															29					H29年10月完了。				
															30		▲ 25,142							
															31									
															累計	329,294	▲ 25,142	304,152	0					
															88	◆	A	-	1	-	3	1	野蒜地区	市
24																								
25			0	-																				
26	29,585		17,868		H26年5月契約済み。平成27年3月完了。																			
27		▲ 11,717																						
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	29,585	▲ 11,717	17,868	0																				

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
89	A	-	2	-	1	-	学校施設環境 改善事業(鳴 瀬未来中学校 武道館整備事 業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	141,409	26 ~ 29	23								
															24								
															25			0	-				
															26	12,188		1,305	-	H26年5月契約済み。平成27年5月完了。			
															27	13,657		21,632	-	建築工事継続中 ~ H29.10月			
															28	73,620		71,335					
															29								
															30		▲ 5,193						
															31								
															累計	99,465	▲ 5,193	94,272	0				
															96	◆	A	-	1	-	2	公立学校施設 整備費国庫負 担事業 (野蒜・宮戸統 合小学校校舎 等整備事業 (用地取得))	野蒜地区
24																							
25																							
26	24,998		17,248		H27年3月完了																		
27																							
28																							
29		▲ 7,750																					
30																							
31																							
累計	24,998	▲ 7,750	17,248	0																			
97	◆	A	-	1	-	3	公立学校施設 整備費国庫負 担事業 (鳴瀬未来中 学校校舎等整 備事業(用地 取得))	野蒜地区	市	市	直接	完了	15,447	26 ~ 26									
															24								
															25								
															26	12,722		12,357		H27年3月完了			
															27								
															28								
															29		▲ 76						
															30		▲ 289						
															31								
															累計	12,722	▲ 365	12,357	0				
															98	◆	A	-	1	-	3	公立学校施設 整備費国庫負 担事業 (鳴瀬未来中 学校校舎等整 備事業(用地 造成))	野蒜地区
24																							
25																							
26	61,397		47,745		平成27年3月契約。継続中。																		
27	153,493		50,362																				
28		▲ 51,275																					
29		▲ 65,508																					
30																							
31																							
累計	214,890	▲ 116,783	98,107	0																			

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
120	A	-	1	-	4	-	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎整備事業)	小野地区	市	市	直接	継続	1,012,696	29 ~ 32	23																				
															24																				
															25																				
															26																				
															27																				
															28						33,988														
															29							23,729													
															30																				
															31						398,514														
															累計						398,514	33,988	23,729	0											
															121	A	-	1	-	5	-	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校屋内運動場整備事業)	小野地区	市	市	直接	継続	133,437	29 ~ 32	23					
																														24					
25																																			
26																																			
27																																			
28						7,797																													
29							5,444																												
30																																			
31						50,220																													
累計						50,220	7,797	5,444	0																										
122	A	-	2	-	2	-	学校施設環境改善事業(鳴瀬未来中学校ネットワーク基盤整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	13,880	29 ~ 29																23					
																														24					
															25																				
															26																				
															27																				
															28						9,490														
															29							9,253													
															30						▲ 237														
															31																				
															累計						0	9,253	9,253	0											
															124	◆ A	-	1	-	4	-	公立学校施設整備費国庫負担事業 (鳴瀬桜華小学校校舎等整備事業(用地造成))	小野地区	市	市	直接	継続	186,857	29 ~ 31	23					
																														24					
25																																			
26																																			
27																																			
28																																			
29						74,593	26,236																												
30						34,123	30,861																												
31						9,907																													
累計						44,030	105,454	26,236	0																										

平成29年12月契約。継続中。

(様式2A)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	12,040	0	9	0								
			25	0	▲ 5,513	0	0								
			26	0	0	4	0								
			27	0	0	33	0								
			28	0	0	5	0								
			29	0	0	0	0								
			30	0	0	0	0								
			31	0	0	0	0								
			8,703	都道県交付分 計	12,040	▲ 5,513	51	0							
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	244,717	0	136,569	0								
			25	7,575	0	55,282	0								
			26	258,416	0	147,309	0								
			27	183,944	0	181,221	0								
			28	314,867	0	325,165	0								
			29	0	0	66,658	0								
			30	34,123	0	1,210	1								
			32	0	0	0	0								
			2,483,066	市町村交付分 計	1,502,283	0	913,414	1							
	都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	256,757	0	136,578	0								
			25	7,575	▲ 5,513	55,282	0								
			26	258,416	0	147,313	0								
			27	183,944	0	181,254	0								
			28	314,867	0	325,170	0								
			29	0	0	66,658	0								
			30	34,123	0	1,210	1								
			31	458,641	0	0	0								
			2,491,769	合計	1,514,323	▲ 5,513	913,465	1							

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(東松島 市) 大曲地区	県	県	直接	完了	1,050	24 ~ 24	23						24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。
															24	2,300		1,050	0		
															25						
															26		▲ 1,250				
															27						
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	2,300	▲ 1,250	1,050	0		
															14	C	-	1	-	2	-
24	301,425		202,041	務発注。																	
25	720,675		328,952	25年8,10月区画整理工事発注。25年7,8月工事測量業務発注。																	
26	296,925	▲ 156,737	289,910	26年11月、27年1月区画整理工事契約。26年7月測量設計業務																	
27			88,466	契約。26年6月高度化支援契約																	
28			217,320	27年6月地下水等調査業務契約。																	
29			7,454	28年8月暗渠排水工事発注。																	
30	36,050	8,412	21,136	29年9月付帯工事発注。5月から換地計画書作成開始。																	
31				30年6月区画整理付帯工事契約。30年6月高度化支援契約																	
累計	1,392,575	▲ 148,325	1,155,279	0																	
15	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	(東松島 市) 西矢本地 区	県	県	直接	完了	924	24 ~ 24							
															24	1,200		924	0		
															25						
															26		▲ 276				
															27						
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	1,200	▲ 276	924	0		
															16	C	-	1	-	4	-
24	121,500		54,736	-																	
25	966,000		920,958	-	25年6月、工事発注。																
26	1,416,000	▲ 282,540	501,744	-	26年7月、工事発注。																
27			262,070	-	27年10月、区画整理工事契約。28年2月、暗渠排水工事契約。																
28	114,750		466,260	-	28年9月、暗渠排水工事発注。																
29	442,500		6,285	-	29年4月、工事発注。																
30			72,413	-	30年8月、工事発注。																
31																					
累計	3,060,750	▲ 282,540	2,284,466	0																	

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								24	25							
17	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地防災事業)	(東松島 市) 洲崎地区	県	県	直接	完了	330,000	24	~	26	23					24年10月、排水機場建屋工事発注。24年12月、排水機場機械 設備工事発注。
																	24	159,000		136,943	-	設備工事発注。
																	25	82,500		69,655	-	25年3月、排水機場機械設備完成・稼働開始
																	26	13,500	▲ 7,500	40,902	-	26年10月、排水機場付帯工事発注。
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	255,000	▲ 7,500	247,500	0	
																	18	◆	C	-	9	-
24	24,000		1,416	-	25年4月 導入可能性調査業務委託発注予定。																	
25			20,790	0	25年4月 導入可能性調査業務委託発注。																	
26		▲ 1,794	0		25年10月 導入可能性調査業務委託完了。																	
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	24,000	▲ 1,794	22,206	0																		
32	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	宮戸・東 名地区漁 港施設用 地	県	市	間接	完了	96,732	24	~	25						
																	24	74,100		64,575	-	
																	25			7,973	-	26年3月、完了。
																	26			0		
																	27				1	
																	28					
																	29		▲ 1,551			
																	30					
																	31					
																	累計	74,100	▲ 1,551	72,548	1	
																	51	◆	C	-	4	-
24	1,960		0	0																		
25																						
26		▲ 1,960																				
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	1,960	▲ 1,960	0	0																		

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28																	
52	◆	C	-	4	-	2	-	野蒜地区農業 復興総合支援 事業	野蒜地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	23					
																		24	726		0	0	
																		25					
																		26		▲ 726			
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	726	▲ 726	0	0	
																		53		C	-	6	-
24																							
25	189,750		14,598	-																			
26	109,380	▲ 13,826	87,629	-																			
27			90,240	-																			
28		▲ 92,837		-																			
29				-																			
30				-																			
31				-																			
累計	299,130	▲ 106,663	192,467	0																			
65		C	-	4	-	1	-	大曲地区農業 復興総合支援 事業	大曲地区	県	市	間接	完了	970.819	24	~	27						
																		24	176,592		31,893	-	
																		25	653,621		564,855	-	
																		26			156,368	-	
																		27			▲ 27,389	-	
																		28				-	
																		29			▲ 34,728	-	
																		30		▲ 102,099		37,115	
																		31					
																		累計	830,213	▲ 102,099	690,999	37,115	
																		66		C	-	4	-
24	21,069		16,349	-																			
25			0	4,720																			
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	21,069	0	16,349	4,720																			

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
67	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	中区地区	県	県	直接	廃止	0	25	~	25	23			0	-	未執行。
																	24			0	-	
																	25	4,000		0	0	
																	26		▲ 4,000			
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	4,000	▲ 4,000	0	0	
																	68	C	-	1	-	
24			0	-																		
25	11,000		10,368	-																		
26		▲ 128	503	1																		
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	11,000	▲ 128	10,871	1																		
69	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業	東松島地区	市	市	直接	完了	1,794,552	25	~	30						23
																	24				-	
																	25	998,250		142,632	-	
																	26			452,238	-	
																	27	28,240		404,705	-	
																	28	232,743	48,772	255,540	-	
																	29	25,528	12,379	89,519	-	
																	30			1,278	-	
																	31				-	
																	累計	1,284,761	61,151	1,345,912	0	
																	72	☆	F	-	1	-
24																						
25	212,960		20,798																			
26			14,235																			
27	6,024		3,886																			
28	49,651		4,689																			
29			40,669																			
30		▲ 6,608	2,542																			
31																						
累計	268,635	▲ 6,608	86,819	0																		
73	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	東松島市	県	県	直接	継続	26,620	25	~	32						
																	24			0	-	
																	25	21,296		0	-	
																	26			0	-	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	21,296	0	0	0	

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
78	C	-	4	-	3	-	西矢本地区 農業復興総合支 援事業	西矢本地区	県	市	間接	完了	1,269,736	25 ~ 30	23								
															24								
															25	277,786		80,868		-	25年11月～、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発注。		
															26	787,078		795,672		-	26年5月～、農業用機械発注。26年9月～、造成工事発注・本体工事発注。26年10月～、工事監理発注。		
															27			47,004		-	27年3月、乾燥機械購入発注(5月契約)。27年9月、格納庫工事発注。		
															28			16,233		-	29年1月大豆出荷設備購入。29年3月農業用機械購入。		
															29			▲ 31,201					
															30		▲ 112,563	715	43,010				
															31								
															累計	1,064,864	▲ 112,563	909,291	43,010				
83	C	-	4	-	4	-	宮戸地区農業 復興総合支 援事業	宮戸地区	県	市	間接	完了	174,862	25 ~ 29	23								
															24								
															25	31,002		8,993		-	26年1月、農業用機械発注。		
															26	10,238		17,666		-	26年8月～、農業用機械発注。27年1月～、測量・地質調査・調査設計発注。		
															27	89,906		29,363		-	27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。		
															28			67,883		-	28年12月農業用施設新築工事完成。28年12月同工事の工事管理業務も完了。		
															29			6,124	1,117				
															30								
															31								
															累計	131,146	0	130,029	1,117				
84	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	奥松島地区	県	県	直接	継続	4,678,100	26 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26	761,250	452,431	53,082		-	26年11月、実施設計発注。		
															27			898,781		-	27年7・8月、区画整理工事契約。		
															28	1,180,059		751,867		-	28年9月9日、区画整理工事発注。		
															29	685,500	1,551	829,753		-	29年9月、工事発注。		
															30	120,624	303,750	331,885		-	30年9月、工事発注。		
															31								
															累計	2,747,433	757,732	2,865,368	0				
99	C	-	4	-	5	-	洲崎・東名地区 農業復興総合 支援事業	洲崎・東名地区	県	市	間接	完了	715,852	26 ~ 29	23								
															24								
															25								
															26	19,359		19,051		-	27年1月～測量・地質調査・調査設計発注。		
															27	615,030		455,813		-	27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10月、育苗ハウス工事発注。28年2月、農業用施設棟工事発注。		
															28			44,121		-	29年11月農業用施設新築工事完成。29年3月外構工事完成。		
															29			9,504		-	29年3月農業用機械購入。		
															30		▲ 97,500		8,400				
															31								
															累計	634,389	▲ 97,500	528,489	8,400				

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28																		
100	C	-	7	-	1	-	水産業共同 利用施設復興整 備事業	宮戸地区	市	市	直接	完了	96,632	26	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26	9,963	18,306	2,153		H26年12月調査測量設計発注		
																	27	50,652		70,320		H27年6月工事発注、H28年6月完了。		
																	28		▲ 5,593					
																	29		▲ 855					
																	30							
																	31							
																	累計	60,615	11,858	72,473	0			
109	◆	C	-	6	-	2	-	1	浜市漁港状況 調査事業	浜市地区	市	市	直接	完了	35,640	27	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	29,359		28,512		H27年5月調査設計業務発注、H29年3月完了。
																			28					
																			29		▲ 847			
																			30					
																			31					
																			累計	29,359	▲ 847	28,512	0	
111	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業	宮戸地区	市	市	直接	完了	375,886	27	~	28	23							
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	124,754		270,574		H28年3月10日実施設計業務完了(29,271千円) H28年3月 3日建築工事請負契約締結済 H29年3月完了		
																	28	161,166		11,340				
																	29		▲ 4,006					
																	30							
																	31							
																	累計	285,920	▲ 4,006	281,914	0			
114	◆	C	-	2	-	1	-	1	農山漁村活性 化プロジェクト 支援(復興対 策)事業(農林 水産体験施 設)	宮戸地区	市	市	直接	完了	265,167	27	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	85,228		210,118		H28年3月 3日建築工事請負契約締結済 H29年3月完了
																			28	127,842		2,015		
																			29		▲ 938			
																			30					
																			31					
																			累計	213,070	▲ 938	212,133	0	

東松島市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	
117	◆	C	-	6	-	2	-	大浜漁港静穏 対策検討調 査事業	大浜地区	市	市	直接	完了	5,400	28	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28	10,705	▲ 6,385	4,320		H28年6月調査業務発注。H28年10月に完了。
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	10,705	▲ 6,385	4,320	0	
																		119		C	-	6	-
24																							
25																							
26																							
27																							
28			2,625	2,141																			
29	131,157	▲ 12,379	103,726		H28年12月詳細設計業務発注、H29年2月に完了。																		
30		▲ 15,536																					
31																							
累計	131,157	▲ 25,290	105,867	0																			
123	◆	C	-	6	-	2	-	浜市漁港堆積 土砂撤去事業	浜市地区	市	市	直接	完了	66,680	29	~	30						
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28			53,418		
																		29				46,500	
																		30		▲ 74	6,843	1	平成29年8月契約。平成30年4月完了予定。
																		31					
																		累計	0	53,344	53,343	1	
																		126		C	-	2	-
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29	3,421	6,646	8,893																				
30			789																				
31																							
累計	3,421	6,646	9,682	0	平成30年3月調査測量設計業務発注。平成30年12月完了予																		
127		C	-	6	-	4	-	漁港施設地盤 隆起対策事業 事業(直接補 助分)	東名地 区、宮戸 地区	市	市	直接	未着手	29,625	31	~	32						
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30			22,218		
																		31					
																		累計	0	22,218	0	0	

(様式2C)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 農林水産省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道県 交付分	各年度 別合計	23	37,500	0	0	0	
										24	857,186	0	508,511	0	
										25	2,767,880	0	1,992,622	4,720	
										26	3,304,350	0	1,874,898	2	
										27	704,936	0	1,754,108	0	
										28	1,294,809	0	1,563,684	0	
										29	1,128,000	0	793,191	1,117	
										30	156,674	0	426,149	88,525	
										31	0	0	0	0	
								13,702,940	都道県交付分 計		10,251,335	0	8,913,163	94,364	
										23	0	0	0	0	
										24	26,686	0	1,416	0	
										25	1,400,960	0	198,818	0	
										26	119,343	0	556,255	0	
										27	324,257	0	1,078,355	0	
										28	582,107	0	280,045	0	
										29	160,106	0	289,307	0	
										30	0	0	11,452	1	
										31	0	0	0	0	
								3,557,490	市町村交付分 計		2,613,459	0	2,415,648	1	
										23	37,500	0	0	0	
										24	883,872	0	509,927	0	
										25	4,168,840	0	2,191,440	4,720	
										26	3,423,693	0	2,431,153	2	
										27	1,029,193	0	2,832,463	0	
										28	1,876,916	0	1,843,729	0	
										29	1,288,106	0	1,082,498	1,117	
										30	156,674	0	437,601	88,526	
										31	0	0	0	0	
								17,260,430	合計		12,864,794	0	11,328,811	94,365	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本東保育所移 転跡地)	矢本東保 育所移転 跡地	市	市	直接	完了	472,104	24	23					集合(RC造) 2階建 20戸 実施設計中(県委託:H24.9~														
															24	30,808		413,089	-	H25.7まで)														
															25	315,039	54,119	0	-	H25.9建築工事着手(県委託事業:H25.9~H26.10まで)														
															26		13,123	0	0	H27.1 入居 管理開始														
															27																			
															28																			
															29																			
															30																			
															31																			
															累計	345,847	67,242	413,089	0															
															3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(鳴 瀬給食セン ター跡地)	鳴瀬給食 センター 跡地	市	市	直接	完了	465,244	23	23	28,481		0	集合(RC造) 3~5階建 21戸 実施設計(H24.2~H24. 12)
																														24	311,338		407,088	0
25		68,655	0	0	H26.3.24 建築工事完了(県委託事業)																													
26			0	0	H26.4 入居 管理開始																													
27																																		
28		▲ 1,386																																
29																																		
30																																		
31																																		
累計	339,819	67,269	407,088	0																														
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(小 野駅前土地区 画整理地内)	小野駅前 土地区画 整理地内	市	市	直接	完了	380,662	24																23				H24. 8用地取得済み。戸建23戸民間買取事業(H25. 2協定締
																														24	85,173		333,078	-
															25	365,373		0	0	H26.3.24 築工事完了(民間買取事業)														
															26		▲ 117,468			H26.4 入居 管理開始														
															27																			
															28																			
															29																			
															30																			
															31																			
															累計	450,546	▲ 117,468	333,078	0															
															5	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	野蒜地区、 大曲浜地 区、浜須賀 地区、立沼 地区、浜市 牛網地区、 宮戸地区	市	市	直接	完了	924,700	24	23				24年7月申請受付開始。
																														24	375,000		236,860	-
25	150,000		200,277	-	25年度の補助申請数 127件																													
26	70,500		102,606	-	26年度の補助申請数 59件																													
27		28,500	59,520	-	27年度の補助申請数 44件																													
28	69,525		25,446	-	28年度の補助申請数 23件																													
29			35,647	-	29年度の補助申請数 13件																													
30		▲ 8,788	41,957	-	30年度の補助申請数 7件																													
31																																		
累計	665,025	28,500	651,568	41,957																														
6	D	-	17	-	1	-	野蒜北部丘陵 地区都市再生 事業計画作成 事業	野蒜北部 丘陵地区 (新市街 地)	市	市	直接	完了	486,510	23																23	665,250		0	24年6月 調査測量設計業務発注。
																														24			364,883	-
															25			0	0	H24より繰越。H25.12完成。														
															26		▲ 300,367	0																
															27																			
															28																			
															29																			
															30																			
															31																			
															累計	665,250	▲ 300,367	364,883	0															

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
7	D	-	17	-	2	-	東矢本地区都市再生事業計画作成事業	東矢本地区(新市街地)	市	市	直接	完了	260,698	23 ~ 25	23	257,250		0	-	24年6月 調査測量設計業務発注。																
															24			195,523	-																	
															25			0	-																	
															26		▲ 48,242	0	-																	
															27				-																	
															28		▲ 13,485		-																	
															29				-																	
															30				-																	
															31				-																	
															累計	257,250	▲ 61,727	195,523	0																	
															8	D	-	21	-		1	-	下水道事業(污水) 52.1ha	野蒜北部丘陵地区	市	市	直接	完了	116,619	24 ~ 28	23				-	24年7月実施設計業務発注、3月完了。 26年7月工事発注。 29年3月工事完了
																															24	58,500		7,088	-	
25	1,049,625		0	-																																
26			80,376	-																																
27		▲ 946,163	0	-																																
28				-																																
29		▲ 74,499		-																																
30				-																																
31				-																																
累計	1,108,125	▲ 1,020,662	87,464	0																																
9	D	-	21	-	2	-	下水道事業(污水) 23.6ha	東矢本駅北地区	市	市	直接	完了	75,373	24 ~ 26						23													8,269	-	24年7月実施設計業務発注、3月完了。 25年10月工事発注。 27年1月工事完了に伴い事業完了。	
																				24											36,000		41,632	-		
															25	367,500		6,629	-																	
															26		▲ 8,389		-																	
															27		▲ 28,500		-																	
															28		▲ 310,082		-																	
															29				-																	
															30				-																	
															31				-																	
															累計	403,500	▲ 346,971	56,530	0																	
															10	D	-	23	-	1	-	東松島市防災集団移転促進事業(計画策定費)	野蒜地区、大曲浜地区、浜須賀地区、立沼地区、浜市、牛網地区、宮戸地区	市	市	直接	完了	254,225	23 ~ 26	23	96,750		0	-		24年5月調査測量設計業務発注。 25年7月被災土地及び物件等調査業務発注。
																														24	96,750		165,468	-		
25			25,200	-																																
26			0	-																																
27				-																																
28		▲ 2,832		-																																
29				-																																
30				-																																
31				-																																
累計	193,500	▲ 2,832	190,668	0																																
11	D	-	23	-	2	-	東松島市防災集団移転促進事業(事業費)	野蒜地区、大曲浜地区、浜須賀地区、立沼地区、浜市、牛網地区、宮戸地区	市	市	直接	継続	33,097,687	24 ~ 31																24	4,561,375		6,123,467	-	24年5月調査測量設計業務発注。25年1月造成工事発注。(工事は25年度計画分も含む2ヶ年分を契約) 25年7月二次造成工事発注。 26年7月基盤整備工事発注。 27年6月公共施設整備工事発注。 28年5月公共施設整備工事発注。	
																														25	9,545,200		8,201,245	-		
															26	9,289,437	730,713	5,099,483	-																	
															27	4,082,524		2,784,496	-																	
															28	751,224		2,140,742	-																	
															29			903,069	-																	
															30			760,629	-																	
															31				-																	
															累計	28,229,760	730,713	26,013,131	0																	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
19	D	-	1	-	1	-	道路事業 石巻工業港線 整備事業	大曲地区	市	市	直接	完了	989,840	24	~	30	23				24年7月 道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。
																	24	59,200		19,413	-
																	25	126,400		8,828	-
																	26	598,504	69,600	649,652	-
																	27			110,976	-
																	28			2,999	-
																	29		▲ 61,836		
																	30				
																	31				
																	累計	784,104	7,764	791,868	0
																	20	D	-	1	-
24	145,600		55,782	-																	
25	489,040		34,135	-																	
26	923,040		307,083	-																	
27	1,770,400		2,090,387	-																	
28			41,856	-																	
29			292,800	-																	
30		▲ 142,712	198,348	164,977																	
31																					
累計	3,328,080	▲ 142,712	3,020,391	164,977																	
21	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(防災備 蓄施設整備)	大塩、赤井、 大曲、矢本、 小松、小野、 牛網、浜市、 野蒜、東名、 宮戸地区	市	市	直接	完了	37,386	24	~	28					
																	24	5,400		4,518	-
																	25	18,900		18,090	-
																	26	5,463		5,431	-
																	27			0	-
																	28		▲ 1,724		
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	29,763	▲ 1,724	28,039	0
																	22	◆	D	-	20
24	23,406		12,218	-																	
25	67,390		43,834	-																	
26	23,724	▲ 13,578	20,506	-																	
27			6,324	-																	
28			6,506	-																	
29			320	-																	
30		▲ 7,608		3,626																	
31																					
累計	114,520	▲ 21,186	89,708	3,626																	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
23	D	-	20	-	2	-	都市防災推進事業(復興まちづくり計画策定支援)	大塩、赤井、大曲、矢本、小松、小野、牛網・浜市、野蒜、東名、宮戸地区	市	市	直接	完了	169,561	24	23				(A)事業:24年8月契約済み。H26年3月業務完了。 (B)事業:24年9月～12月に事業化詳細調査の4業務を発注。25年3月に24年度分事業終了。	
															24	66,827		78,633		
															25	64,464		37,359	(B)事業:25年4月に事業化詳細調査の4業務を発注。26年3月に25年度分事業終了。	
															26		▲ 4,121	11,178	(B)事業:26年4月に事業化詳細調査の2業務を発注。26年9月に26年度分事業終了。	
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	131,291	▲ 4,121	127,170	0	
															24	◆	D	-	20	-
24	109,441		42,271																	
25			40,425	戸別受信機ダイポールアンテナ等整備4件(25年6月2件、7月1件、10月1件)。																
26		▲ 26,745	0																	
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	109,441	▲ 26,745	82,696	0																
25	◆	D	-	20	-	2	都市防災推進事業(復興まちづくり支援施設整備事業)	野蒜地区	市	市	直接	完了	11,025	24						
															24	24,000		0		
															25			8,820	0 整備方針検討業務26年12月発注、26年3月完了	
															26			0		
															27		▲ 15,180			
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	24,000	▲ 15,180	8,820	0	
															26	◆	D	-	21	-
24	8,000		6,720	0																
25			0																	
26		▲ 1,280	0																	
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	8,000	▲ 1,280	6,720	0																

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
27	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (雨水)	市	市	直接	継続	9,100,609	24	~	32	23				24年11月ポンプ場用地買収開始、25年2月完了。25年2月調整池用地買収開始(赤井地区)、25年3月完了。25年4月1日赤井、五味倉排水機場共同工事受委託契約締結。大曲排水機場は25年4月23日締結。		
																24	2,441,250		258,895	26年3月末赤井、五味倉、大曲排水機場建屋完成。26年7月1日稼働予定。26年2月大曲、赤井地区管渠実施設計発注。25年10月調整池用地買収開始(大曲地区)。		
																25	1,725,000		1,309,393	27年3月赤井、五味倉、大曲排水機場共同工事完了。26年8月五味倉地区管渠実施設計発注。27年3月管渠実施設計完了。27年4月調整池用地買収(大曲地区)完了予定。		
																26			294,013	五味倉排水区管渠工事、大曲排水区調整池工事H27年10月契約。赤井排水区管渠工事H28年2月契約。		
																27	2,459,559		1,343,475	赤井排水区JR近接管渠実施設計発注。		
																28			40,889			
																29			2,556,296			
																30		34,647				
																31						
																累計	6,625,809	34,647	5,802,961	0		
28	◆	D	-	21	-	3	-	1	下水道事業 (雨水)	市	市	直接	完了	26,535	24	~	25	23			24年7月効率的な事業計画策定業務発注、明許繰越により25年度事業完了予定。	
																		24	24,800		21,228	25年度繰越 業務委託 9月30日完了。
																		25			0	
																		26		▲ 3,572	0	
																		27				
																		28				
																		29				
																		30				
																		31				
																		累計	24,800	▲ 3,572	21,228	0
29	◆	D	-	21	-	3	-	2	災害対策事業 (雨水排水対策)	市	市	直接	継続	15,000	24	~	32	23			24年6月19日の台風4号による大雨対応。	
																		24	12,000		362	25年8月27日の大雨、同年9月15日の大雨、同年9月16日の台風18号による大雨、同年10月15日の台風26号による大雨対応。
																		25			589	26年10月6日台風18号による大雨、10月13日台風19号による大雨、10月14日台風19号による大雨対応。
																		26			714	27年9月11日台風18号による大雨対応。
																		27			169	8/23大雨対応、8/30大雨対応、9/9大雨対応
																		28			246	
																		29			156	
																		30			95	
																		31				
																		累計	12,000	0	2,331	0
30	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (津波防災緑地基本設計事業)	市	市	直接	完了	13,965	24	~	24	23			24年8月基本設計業務発注。			
																24	10,788		10,473	事業計画変更により完了。(☆D-23-2-22で引き続き検討)		
																25			0			
																26			0			
																27						
																28		▲ 315				
																29						
																30						
																31						
																累計	10,788	▲ 315	10,473	0		

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
33	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)奥松島松島公園線(洲崎)	県	県	直接	継続	5,233,000	24	23					24年7月道路詳細設計契約。
															24	549,475		14,029	-	
															25	387,500		49,612	-	25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。
															26	688,975		403,061	-	26年10月道路改良工事契約。
															27	1,034,625		▲ 220,310	-	
															28	0		717,794	-	債務工事を推進
															29		4,713	988,056	-	債務工事を推進
															30	460,287		1,148,320	-	債務工事を推進
															31	387,500				
															累計	3,508,362	4,713	3,100,562	0	
															34	D	-	1	-	2
24	582,025		209,767	-																
25	193,750		74,482	-	25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。															
26	82,150		309,274	-	27年3月橋梁下部工事契約及び軟弱地盤解析業務契約。															
27	1,670,125		21,400	-	27年12月改良工事契約。28年3月道路修正設計業務契約。															
28	0	558,000	778,329	-	道路改良工事を推進															
29			696,661	-	29年6月護岸修正設計業務委託契約。															
30			118,815	-	30年12月橋梁上部工事契約															
31	103,850																			
累計	2,631,900	558,000	2,208,728	0																
35	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線	県	県	直接	継続	5,570,476	24						
															24	69,750		36,222	-	
															25	487,475		45,278	-	25年12月、道路用地測量・橋梁予備設計業務委託契約。
															26	1,046,250		104,792	-	26年4月、用地買収開始。
															27	2,573,000		314,407	-	27年6月、橋梁下部工事契約。H28.2道路改良工事契約。
															28		▲ 558,000	1,092,786	-	用地買収及び工事継続施工中。
															29			610,245	-	用地買収及び工事継続施工中。
															30			875,771	-	工事継続施行中。
															31	348,750				
															累計	4,525,225	▲ 558,000	3,079,501	0	
															36	★ F	-	2	-	1
24	5,180,128		408,019	-																
25	2,011,264		350,226	-																
26	27,616		552,304	-																
27	5,716,858		2,233,994	-																
28	642,816		1,425,520	-																
29		▲ 937,836	▲ 227,700	-																
30			1,213,249	-																
31																				
累計	13,578,682	▲ 937,836	5,955,612	0																
39	D	-	1	-	3	-	道路事業 東名・新東名 線整備事業	東名地区	市	市	直接	継続	1,362,000	24						
															24	57,600		17,809	-	
															25	112,000		5,820	-	H25.12 用地測量契約
															26	84,000		2,596	-	H26.6 用地測量契約
															27	189,600		184,558	-	H27.9橋梁下部工事契約。H27.10改良工事契約。
															28	441,600		298,987	-	H28.12橋梁下部工事契約。H29.1下部工及び改良工事契約。
															29			212,301	-	
															30		142,712		-	
															31					
															累計	884,800	142,712	722,071	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

平成31年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
40	D	-	2	-	1	-	道路事業(野 蒜北部丘陵地 区)	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	完了	13,895,461	24 ~ 28	23					24年10月 URIに区画整理事業として設計から施工までを一体で
															24	2,793,600		6,348,000	-	発注済。(H28年度分まで一括契約)
															25	4,418,400		3,031,600	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
															26	2,069,648		701,248	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
															27	2,116,640		1,035,520	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)
															28			0		
															29		▲ 281,920			
															30					
															31					
															累計	11,398,288	▲ 281,920	11,116,368	0	
															41	D	-	2	-	2
24	211,200		345,600	-	発注済。(H27年度分まで一括契約)															
25	134,400		0	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)															
26			0	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)															
27			▲ 62,100	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)															
28		▲ 62,100																		
29																				
30																				
31																				
累計	345,600	▲ 62,100	283,500	0																
42	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(東 矢本駅北、矢 本西、野蒜 北部丘陵、宮 戸、牛網地区)	東矢本駅 北、矢本 西、野蒜 北部丘 陵、宮 戸、牛網 地区	市	市	直接	完了	2,760,274	24 ~ 28						
															24	3,445,526		0	-	※造成事業費と建設戸数を確定後に事業費按分予定。
															25		▲ 124,727	239,973	-	東矢本駅北(I期)用地買収・用地造成
															26			748,300	-	東矢本駅北(II期・III期)用地買収・用地造成
															27		▲ 61,531	438,717	-	東矢本駅北(IV期)用地買収・用地造成
															28			988,248		野蒜北部丘陵地区、矢本西、牛網、宮戸用地取得
															29		▲ 844,029			
															30					
															31					
															累計	3,445,526	▲ 1,030,287	2,415,238	0	
															43	D	-	4	-	5
24				-	手。															
25	1,564,074		1,028,752	-	H26.3.17川前二完成、H26.3.24川前四番完成(民間買取事業)															
26	1,439,075		0	-	H26.4入居 川前二・川前四番管理開始															
27		24,107	1,998,504	0	H27.8入居。赤井柳の目北管理開始。															
28																				
29																				
30		▲ 268,207	▲ 268,207																	
31																				
累計	3,003,149	▲ 244,100	2,759,049	0																
44	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(小 松谷地地区)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	3,480,237	24 ~ 25						
															24				-	事着手。
															25	3,084,067		3,045,207	-	H26.3.17建築工事完了(民間買取事業)
															26		▲ 3,714	0	-	H26.4入居 管理開始
															27		▲ 21,013			
															28		▲ 14,133			
															29					
															30					
															31					
															累計	3,084,067	▲ 38,860	3,045,207	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
45	◆	D	-	4	-	2	-	1	市	市	直接	完了	5,142	24	~	25	23				建築工事と一体に整備(県委託:H26.3まで)	
																	24	2,160		2,160	-	
																	25		1,953	1,953	0	H26.3.24工事完了(県委託事業)
																	26			0		H26.4.入居.管理開始
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	2,160	1,953	4,113	0	
																	46	D	-	17	-	3
24	6,043,500		10,410,750	-	発注済。(H28年度分まで一括契約)																	
25	3,770,250		2,234,775	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)																	
26	2,001,030		606,855	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)																	
27	3,169,425		636,375	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)																	
28			0																			
29		▲ 1,095,451																				
30																						
31																						
累計	14,984,205	▲ 1,095,451	13,888,755	0																		
47	D	-	17	-	4	-		市	市	直接	完了	1,308,412	24	~	28	23						
																24	1,260,750		1,165,500	-	発注済。(H27年度分まで一括契約)	
																25			0	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)	
																26			0	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)	
																27			▲ 184,191	-	設計施工(事業計画変更に伴う変更契約による増)	
																28		▲ 279,441				
																29						
																30						
																31						
																累計	1,260,750	▲ 279,441	981,309	0		
																48	D	-	20	-	3	-
24	147,000		84,074	-	被災市街地検討、土地価格調査、復興事業管理業務発注。																	
25			34,987	-	土地価格調査、復興事業管理業務発注。																	
26			11,446	-	土地価格調査、復興事業管理業務発注。																	
27			7,297	-	土地価格調査、復興事業管理業務発注。																	
28																						
29		▲ 9,194																				
30																						
31																						
累計	147,000	▲ 9,194	137,804	0																		

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
49	D	-	21	-	4		下水道事業 (雨水)	渋 萩 地 区	市	市	直 接	継 続	13,868,915	24	23					25年3月基本設計発注。
															24	170,250		47,433	-	
															25	3,376,500		0	-	26年3月末基本設計完了。
															26	0		572,251	-	26年4月ポンプ場実施設計発注。26年4月野蒜北部丘陵地区実施設計発注、27年2月完了。26年7月野蒜北部丘陵地区工事発注。26年8月野蒜地区(旧市街地)管渠実施設計発注。26年7月ポンプ場(渋萩地区)用地買収開始、27年2月完了。
															27	4,633,921		1,056,971	-	野蒜排水区管渠工事H27年9月契約。野蒜・渋萩排水区ポンプ場工事をH27年9月に下水道事業団と協定締結。
															28	2,887,251		2,247,526	-	野蒜第3ポンプ場工事をH29年3月に下水道事業団と協定締結。
															29			2,866,176	-	
															30		▲ 666,237	710,403	-	
															31				-	
															累計	11,067,922	▲ 666,237	7,500,760	0	
50	D	-	21	-	5		下水道事業 (污水)	小 松 谷 地 区	市	市	直 接	完 了	33,357	24	23				24年11月災害公営住宅への管渠工事を発注、3月完成、4月1日供用開始したことから事業は完了。	
															24	27,750		25,018	0	
															25			0	-	
															26		▲ 2,732	0	-	
															27				-	
															28				-	
															29				-	
															30				-	
															31				-	
															累計	27,750	▲ 2,732	25,018	0	
54	D	-	1	-	4		道路事業 台前・亀岡線 整備事業	野 蒜 地 区	市	市	直 接	継 続	1,261,000	24	23				25年1月 道路測量、道路詳細設計契約。	
															24	68,000		26,976	-	
															25	192,000		6,961	-	H25.7 地質調査契約。
															26	114,400		7,560	-	H27.1 橋梁修正設計契約
															27	143,200		111,006	-	H27.9橋梁下部工事契約。
															28	314,400		307,136	-	H28.10橋梁下部工事契約。H28.11橋梁下部工事契約。H28.12改良工事契約。
															29			162,658	-	
															30			55,448	-	
															31				-	
															累計	832,000	0	677,745	0	
55	◆	D	-	4	-	3	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小野駅前 土地区画整理 地区)	小 野 駅 前 土 地 区 画 整 理 地 区	市	市	直 接	完 了	4,420	25	23			0	民間買取事業 H25.7建築工事着手と一体整備(H25. 2協定締結)	
															24			2,362	-	
															25	3,536		1,174	0	H26.3.24工事完了(民間買取事業)
															26			0	0	H26.4 入居 管理開始
															27				-	
															28				-	
															29				-	
															30				-	
															31				-	
															累計	3,536	0	3,536	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
	1	2	3	4	5	6																																				
56	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小松谷地 地区)	小松谷地 地区	市	市	直接	完了	73,218	25	~	25	23		0	-	民間買取事業 H25.3建築工事着手と一体整備(H24.12協定																			
																			24		43,756	-	締結)																			
																			25	73,522		14,818	0	H26.3.17工事完了(民間買取事業)																		
																			26		▲ 14,948	0	0	H26.4 入居 管理開始																		
																			27																							
																			28																							
																			29																							
																			30																							
																			31																							
																			累計	73,522	▲ 14,948	58,574	0																			
																			57		D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 整備事業(東 矢本駅北地 区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	6,336,942	24	~	28	23			-	計画273戸 H25.3.7URへ14条要請、H25.3.基本設計発注。
																																						24	327,798		64,641	-
25	1,510,031		744,206	-	(UR委託:第I期H25.9~H26.11まで、第II期H26.3~H27.11)																																					
26	1,510,031		0	-	第I期 H26.11入居 管理開始																																					
27			1,815,238	-	第II期 H27.11入居 管理開始																																					
28	2,719,758	▲ 522,795	2,920,737		第III期・第IV期一次H28.5入居 管理開始																																					
29					第IV期二次H28.7月入居管理開始																																					
30																																										
31																																										
累計	6,067,618	▲ 522,795	5,544,822	0																																						
58	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(東矢本駅 北地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	5,280	25	~	28																				23		0	-	URへ14条要請、基本設計中。
																																						24			0	-
																			25	12,245		4,224	-	URへ14条要請、設計中																		
																			26			0		第I期 H26.11入居 管理開始																		
																			27																							
																			28		▲ 8,021																					
																			29																							
																			30																							
																			31																							
																			累計	12,245	▲ 8,021	4,224	0																			
																			59		D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 整備事業(矢 本西地区)	矢本西地 区	市	市	直接	完了	704,777	24	~	27	23			-	設計委託調整中(H25.9予定)
																																						24	14,875		0	-
25	144,375		0	-	H27.3 変更協定締結																																					
26	461,420		0	-	H27.6 入居予定 管理開始																																					
27			616,679																																							
28		▲ 3,991																																								
29																																										
30																																										
31																																										
累計	620,670	▲ 3,991	616,679	0																																						

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
60	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業(宮 戸地区)	宮戸地区	市	市	直接	完了	402,200	24	23					設計委託調整中(H25.9予定)
															24	47,337		0	-	
															25	504,000		0	-	H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結
															26		▲199,412	0	-	H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定
															27			351,925	0	H27.6 入居予定 管理開始
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	551,337	▲199,412	351,925	0	
															61	D	-	4	-	10
24			0	-																
25	240,406		2,250	-	H25.12住宅実施設計業務委託															
26	234,919		669,882	-	H27.3 建築工事発注(2工区)															
27	284,576		2,551	-	H27.12 入居 管理開始															
28		▲85,218																		
29																				
30																				
31																				
累計	759,901	▲85,218	674,683	0																
62	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業(野 蒜北部丘陵 地区)	野蒜北部 丘陵地区	市	市	直接	完了	3,402,780	25						
															24			0	-	
															25	317,572		15,998	-	H25.12URと基本計画策定(H25.12~H26.7)
															26			35,144	-	H26.11基本設計発注(H26.11~H27.10)
															27			2,926,289	-	H28.1 URと仮譲渡契約締結
															28		1,809,979			
															29	1,459,583	▲609,702		1	
															30					
															31					
															累計	1,777,155	1,200,277	2,977,431	1	
															63	D	-	21	-	6
24	15,750		10,001	-																
25	145,500		28,929	-	25年度繰越工事 26年6月末工事完了、事業完了															
26		▲122,320	0	0																
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	161,250	▲122,320	38,930	0																

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
64	D	-	21	-	7	-	下水道事業 (雨水)	下街道地 区、柳の 目地区	市	市	直接	継続	3,270,613	24 ~ 31	23					25年3月基本設計発注。
															24	70,500	18,713	-	26年3月末基本設計完了。	
															25	1,669,500	0	-	26年6月調整池用地買収開始、27年3月用地取得完了。26年9 月実施設計発注、27年3月完了。	
															26		81,084	-	下街道排水区管渠工事、調整池工事H28年2月契約。	
															27	202,745	1,425,294	-		
															28	114,477	5,584	-		
															29		327,372	62,580		
															30		68,364	311,192		
															31					
															累計	2,057,222	395,736	1,904,447	0	
70	D	-	1	-	5	-	道路事業 小野・浜市線 整備事業	小野・浜 市地区	市	市	直接	完了	342,500	25 ~ 29	23					
															24					
															25	124,160	42,606	-	H25.7 設計発注 H25.12用地測量 H26.3一部用地取得、物件補償済	
															26	149,840	18,042	-	H26.11 国交省共同施工分契約	
															27		83,081	-	H27.8 改良工事契約。	
															28		86,818		H28.11 舗装工事契約。	
															29		1,175	42,278		
															30					
															31					
															累計	274,000	0	231,722	42,278	
71	◆	D	-	22	-	1	防災公園事業 基本計画策定 費	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	完了	14,109	25 ~ 27	23			0		
															24			0		
															25	16,000	8,280	-	25年6月公園基本設計契約。	
															26		3,007	-		
															27		0		27年2月公園基本設計完了	
															28		0			
															29		▲ 4,713			
															30					
															31					
															累計	16,000	▲ 4,713	11,287	0	
74	★	F	-	4	-	1	市街地効果促 進事業(県分)	東松島市	県	県	直接	継続	647,516	25 ~ 32	23					
															24					
															25	518,012	8,360			
															26		664			
															27		27,743			
															28		87,951			
															29		2,223			
															30		0	80,179		
															31					
															累計	518,012	0	207,120	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
75	D	-	1	-	6	-	道路事業 大茂倉線整備 事業	新東名・ 中下地区	市	市	直接	完了	605,200	25 ~ 30	23								
															24								
															25	272,400		29,390	-	H25.10 調査測量設計業務契約			
															26	180,800	4,320	103,956	-	H26.10 改良工事契約 H27.1 改良舗装工事契約			
															27			122,998	-	H28.2 舗装工事(北工区)契約			
															28			75,640		H29.12改良舗装工事(南工区)契約 H29.1用地買収契約 H29.3 電柱移設工事契約			
															29			1,364					
															30			441	123,731				
															31								
															累計	453,200	4,320	333,789	123,731				
															76	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(牛 網地区)	牛網地区
24																							
25	19,250		0	-	H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結																		
26	404,250		0	-	H27.3 変更協定締結 H27.6 入居予定																		
27	31,587		453,149		H27.6 入居予定 管理開始																		
28		▲ 1,938																					
29																							
30																							
31																							
累計	455,087	▲ 1,938	453,149	0																			
77	D	-	15	-	1	-	東松島市津波 復興拠点事業 (東矢本駅北 地区)	東矢本駅 北地区	市	市	直接	完了	1,768,880	25 ~ 28									
															24								
															25	26,250		9,136	-	■土木基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月～27年1月。			
															26	396,876	3,000	203,364	-	■津波復興拠点整備事業用地鑑定業務委託 26年3月完了。			
															27	1,312,988		936,467	-	■実施設計発注済。委託期間26年12月～28年2月。			
															28		▲ 204,284	177,692		■用地買収開始。27年2月～			
															29		▲ 208,171			■H27.7契約、H28.12完了予定			
															30					H29.3 事業完了			
															31								
															累計	1,736,114	▲ 409,455	1,326,659	0				
															79	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(矢 本地区)	矢本地区
24																							
25			0	-																			
26	1,043,000		0	-	H26.8セキスイハイム東北棟と基本協定締結																		
27			935,180		H28.3 入居 管理開始																		
28		▲ 107,821																					
29																							
30		▲ 61,789	▲ 61,790																				
31																							
累計	1,043,000	▲ 169,610	873,390	0																			

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
80	D	-	15	-	2	-	東松島市津波復興拠点事業	野蒜地区	市	市	直接	完了	1,932,247	25 ~ 28	23																						
															24																						
															25	45,000		19,220	-	基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月~26年12月。																	
															26	81,000		54,521	-	■実施設計発注済。委託期間26年12月~27年11月。																	
															27	1,672,617		1,184,151		■H27.9契約、H28.12完了予定																	
															28		▲ 98,233	191,294		H29.3 事業完了																	
															29		▲ 251,199																				
															30																						
															31																						
															累計	1,798,617	▲ 349,432	1,449,186	0																		
															81	◆	D	-	23	-	2	東松島市防災集団移転促進事業(防災盛土事業)	大曲地区、浜須賀地区、牛網・浜市地区、野蒜地区	市	市	直接	完了	1,229,000	25 ~ 30	23							
																														24							
25	133,600		324	-	26年2月用地調査業務。																																
26	849,600		728,102	-	26年4月設計業務発注。26年6月造成工事発注。																																
27			73,023		27年8月造成工事発注。																																
28			23,605		28年6月造成工事発注。																																
29			75,252																																		
30			18,352	64,542																																	
31																																					
累計	983,200	0	918,658	64,542																																	
82	◆	D	-	23	-	2	東松島市防災集団移転促進事業(移転元土地利用促進)	大曲地区、浜須賀地区、牛網・浜市地区、野蒜地区	市	市	直接	完了	824,572	25 ~ 27																23							
																														24							
															25	750,400		210,919	-	26年2月造成工事発注。																	
															26			356,210	-	26年9月造成工事発注。																	
															27			82,685		27年7月造成工事発注。																	
															28		▲ 90,744	9,842																			
															29																						
															30																						
															31																						
															累計	750,400	▲ 90,744	659,656	0																		
															90	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(矢本東保育所移転跡地)	矢本東保育所移転跡地	市	市	直接	完了	4,778	26 ~ 26	23							
																														24							
25			0	-																																	
26	2,702	1,120	3,822	0	H27.1入居 駐車場供用開始																																
27																																					
28																																					
29																																					
30																																					
31																																					
累計	2,702	1,120	3,822	0																																	
91	◆	D	-	4	-	5	災害公営住宅駐車場整備事業(赤井地区)	赤井地区	市	市	直接	完了	9,150	25 ~ 27																23							
																														24							
															25	9,600		7,320	-	H26.3.17川前二完成、H26.3.24川前四番完成(民間買取事業)																	
															26		▲ 2,280	0		H26.4入居 川前二、川前四番駐車場供用開始																	
															27																						
															28																						
															29																						
															30																						
															31																						
															累計	9,600	▲ 2,280	7,320	0																		

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
92	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	東松島市	市	市	直接	継続	4,639,112	26	~	32	23									
																	24									
																	25			0	-					
																	26	242,035		170,364	-	管理開始(H26.4小野駅前北、小野中央、小松南、川前二、川前四番、H27.1町浦住宅)				
																	27	292,384		357,871	-	管理開始(H27.6矢本西、牛網、宮戸、H27.8柳の目北、H27.11東矢本駅北第Ⅱ期、H27.12小野駅前南、H28.3小松沢田前)				
																	28	638,989		641,471	-	管理開始(H28.5東矢本駅北第Ⅲ期・第Ⅳ期一次、H28.6東矢本駅北第Ⅳ期二次)				
																	29	798,437	775,453	782,111						
																	30		662,225	797,685						
																	31									
																	累計	1,971,845	1,437,678	2,729,502	0					
93	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	東松島市	市	市	直接	継続	653,761	26	~	32	23									
																	24									
																	25			0	-					
																	26	31,186	48,242	28,500	-	管理開始(H26.4小野駅前北、小野中央、小松南、川前二、川前四番、H27.1町浦住宅)				
																	27	1,690		49,668	-	管理開始(H27.6矢本西、牛網、宮戸、H27.8柳の目北、H27.11東矢本駅北第Ⅱ期、H27.12小野駅前南、H28.3小松沢田前)				
																	28	84,739		74,284	-	管理開始(H28.5東矢本駅北第Ⅲ期・第Ⅳ期一次、H28.6東矢本駅北第Ⅳ期二次)				
																	29	78,897	76,428	82,098						
																	30		67,944	77,317						
																	31									
																	累計	196,512	192,614	311,867	0					
94	D	-	17	-	5	-	大曲浜地区都 市再生事業計 画作成事業	大曲浜地 区	市	市	直接	完了	196,586	26	~	27	23									
																	24									
																	25			0	-					
																	26	148,875		147,439	-	26年4月調査設計業務発注。				
																	27									
																	28		▲ 1,436							
																	29									
																	30									
																	31									
																	累計	148,875	▲ 1,436	147,439	0					
95	◆	D	-	20	-	2	-	震災遺構保存 活用可能性調 査事業業	野蒜、浜 市地区	市	市	直接	完了	21,060	26	~	26	23								
																		24								
																		25								
																		26	17,798	▲ 950	16,848	-	26年9月保存活用可能性調査発注。27年3月完了。			
																		27				0				
																		28								
																		29								
																		30								
																		31								
																		累計	17,798	▲ 950	16,848	0				

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7																	
101	◆	D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (矢本西地区)	矢本西地区	市	市	直接	完了	8,000	26	~	27	23					
																			24					
																			25					
																			26	3,200		0		- H27.3 変更協定締結
																			27	3,200		6,400	0	H27.6 入居 管理開始
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	6,400	0	6,400	0	
																			102	◆	D	-	4	-
24																								
25																								
26	800		0		- H27.3 変更協定締結																			
27	2,720		3,520	0	H27.6 入居 管理開始																			
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	3,520	0	3,520	0																				
103	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (小野駅前南地区)	小野駅前 土地区画 整理地内 地区	市	市	直接	完了	3,600	27	~	28						
																			24					
																			25					
																			26			0		- H27.3 1工区村上工務店、2工区千葉工務店と基本協定締結
																			27	2,880		2,880	0	H27.12 入居 管理開始
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	2,880	0	2,880	0	
																			104	◆	D	-	4	-
24																								
25																								
26	1,600		0		- H27.3 変更協定締結																			
27	3,040		4,640	0	H27.6 入居 管理開始																			
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	4,640	0	4,640	0																				
105	D	-	17	-	6	-	-	-	被災市街地復興 土地区画整理事業(大曲 浜地区)	大曲浜地区	市	市	直接	継続	2,214,700	26	~	31						
																			24					
																			25					
																			26	84,150		58,320		- 27年1月実施設計業務発注。
																			27	728,534		612,354		27年7月造成工事発注。
																			28	681,981		461,788		28年5月造成工事発注。
																			29	33,915	132,444	272,518		
																			30			159,530		
																			31					
																			累計	1,528,580	132,444	1,564,510	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
106	D	-	21	-	8	-	下水道事業 (マンホール嵩 上げ)	野蒜地区	市	市	直接	完了	167,280	27	~	30	23					
																	24					
																	25					
																	26			0	-	
																	27	125,460		5,062	-	H28年2月に宮城県とマンホール嵩上げ工事に関する協定を締結。
																	28			0	-	H28年7月に宮城県とマンホール嵩上げ工事に関する協定を締結。
																	29			7,915	-	
																	30			6,185	106,298	
																	31					
																	累計	125,460	0	19,162	106,298	
																	107	D	-	22	-	1
24		0	-																			
25		0	-																			
26	24,000		18,403	-	27年3月公園実施設計契約。																	
27	180,895		▲ 567	-	28年2月公園造成工事契約。																	
28	146,056		87,582	-																		
29			170,949	-																		
30			73,765	-																		
31																						
累計	350,951	0	350,132	0																		
108	◆ D	-	22	-	1	2	広場整備事業	矢本海浜 緑地地区	県	県	直接	継続	818,217	26	~	30						
																	24		0	-		
																	25		0	-		
																	26	38,400		29,447	-	27年3月公園実施設計契約。
																	27	344,398		4,782	-	28年2月公園造成工事契約。
																	28	271,775		77,973	-	
																	29			275,945	-	
																	30			114,609	-	
																	31					
																	累計	654,573	0	502,756	0	
																	110	D	-	21	-	9
24																						
25																						
26			0	-																		
27	21,525		6,980	-	実施設計業務を発注し、H27年10月に業務完了。																	
28	138,079		148,342	-	28年7月下水道管渠工事契約。																	
29			3,898	384																		
30																						
31																						
累計	159,604	0	159,220	384																		
112	D	-	2	-	3	-	道路事業(大 曲浜地区)	大曲浜地 区	市	市	直接	継続	932,000	27	~	31						
																	24					
																	25					
																	26			0	-	
																	27	192,860	411,124	125,869	-	27年7月造成工事発注。
																	28			404,072	-	28年5月造成工事発注。
																	29	54,246	87,369	58,030	-	
																	30			86,830	-	
																	31					
																	累計	247,106	498,493	674,801	0	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
113	◆	D	-	17	-	6	-	1	大曲浜地区雨水排水対策事業	大曲浜地区	市	市	直接	継続	2,113,074	27	~	31	23				
																			24				
																			25				
																			26			0	-
																			27	1,038,896	608,656	958,953	27年7月造成工事発注。
																			28			287,314	28年5月造成工事発注。
																			29	42,907		67,870	
																			30			71,812	
																			31				
																			累計	1,081,803	608,656	1,385,949	0
																			115	D	-	22	-
24																							
25																							
26																							
27	551		551	- H28.1 用地買収開始																			
28			0																				
29			0																				
30																							
31																							
累計	551	0	551	0																			
116	◆	D	-	22	-	1	-	3	広場整備事業(用地費)	矢本海浜緑地地区	県	県	直接	完了	76,378	27	~	28					
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	61,102		61,102	- H28.1 用地買収開始
																			28			0	-
																			29			0	-
																			30				
																			31				
																			累計	61,102	0	61,102	0
																			118	D	-	4	-
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29		2,966,971																					
30			2,929,235	37,736 H31.3完成。入居開始																			
31																							
累計	0	2,966,971	2,929,235	37,736																			

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
125	D	-	21	-	10	-	下水道事業 (污水)鳴瀬桜 華小学校	小野地区	市	市	直接	継続	20,544	30	~	31	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29		7,800		
																	30		7,608	2,583	
																	31				
																	累計	0	15,408	2,583	0
																	128	D	-	5	-
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30		163,053																			
31																					
累計	0	163,053	0	0																	

(様式2D)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	
			24	1,201,250	0	260,018	0	0	0	0					
			25	1,602,737	0	186,012	0	0	0	0					
			26	1,879,775	0	868,648	0	0	0	0					
			27	5,864,696	0	209,108	0	0	0	0					
			28	417,831	0	2,842,415	0	0	0	0					
			29	0	0	2,744,079	0	0	0	0					
			30	460,287	0	2,411,459	0	0	0	0					
			31	840,100	0	0	0	0	0	0					
			17,440,459	都道県交付分 計	12,266,676	0	9,521,739	0	0	0					
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,047,731	0	0	0	0	0				
	24	28,369,380			0	27,786,138	0	0	0						
	25	38,948,233			0	21,080,595	0	0	0						
	26	22,490,519			0	12,455,829	0	0	0						
	27	30,199,829			0	26,994,905	0	0	0						
	28	9,484,839			0	13,034,584	0	0	0						
	29	2,467,985			0	8,196,534	42,663	0	0						
	30	0			0	7,060,549	542,867	0	0						
	31	0			0	0	0	0	0						
	165,506,864	市町村交付分 計			133,008,516	0	116,609,134	585,530	0	0					
	都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	1,047,731	0	0	0	0	0				
24			29,570,630	0	28,046,156	0	0	0							
25			40,550,970	0	21,266,607	0	0	0							
26			24,370,294	0	13,324,477	0	0	0							
27			36,064,525	0	27,204,013	0	0	0							
28			9,902,670	0	15,876,999	0	0	0							
29			2,467,985	0	10,940,613	42,663	0	0							
30			460,287	0	9,472,008	542,867	0	0							
31			840,100	0	0	0	0	0							
182,947,323			合計	145,275,192	0	126,130,873	585,530	0	0						

(様式2E)

東松島市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
	1	2	3	4	5	6																								
31	E	-	1	-	1	-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	赤井、大 曲、矢本、 小松、大 塩、小野、 牛網・浜 市、野蒜、 東名、宮戸 地区	市	市	直接	完了	61,150	24	23						24年度分交付完了。人槽区分により交付額が異なり、設置基 数の集計の結果、国費分が不足し単独費で補てんしたことから 全額執行した。									
															24	12,112		12,113	-											
															25	18,840		17,663	-	25年度60基設置完了										
															26	7,455		7,433	-	25年度25基設置完了										
															27	7,455		4,040	4,613	27年度14基設置完了、事業完了										
															28															
															29															
															30															
															31															
															累計	45,862	0	41,249	4,613											
															(注)															/
															1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
															都道府県 交付分															
各年度 別合計															24	0	0	0	0											
															25	0	0	0	0											
															26	0	0	0	0											
															27	0	0	0	0											
															28	0	0	0	0											
															29	0	0	0	0											
															30	0	0	0	0											
															31	0	0	0	0											
0 都道府県交付分 計																0	0	0	0											
市町村 交付分															23	0	0	0	0											
各年度 別合計															24	12,112	0	12,113	0											
															25	18,840	0	17,663	0											
															26	7,455	0	7,433	0											
															27	7,455	0	4,040	4,613											
															28	0	0	0	0											
															29	0	0	0	0											
															30	0	0	0	0											
															31	0	0	0	0											
61,150 市町村交付分 計																45,862	0	41,249	4,613											
都道府県・ 市町村 交付分															23	0	0	0	0											
各年度 別合計															24	12,112	0	12,113	0											
															25	18,840	0	17,663	0											
															26	7,455	0	7,433	0											
															27	7,455	0	4,040	4,613											
															28	0	0	0	0											
															29	0	0	0	0											
															30	0	0	0	0											
															31	0	0	0	0											
61,150 合計																45,862	0	41,249	4,613											