# 大崎市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

<u>令和元年6月末時点</u> (千円)

	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
十岭士	23	0	0
大崎市 交付分	24	393,316 3,543,393 668,055	45,1 <u>84</u> 143,353
【 交付分	25	3,543,393	143,353
	26	668,055	3,040,537
	27	242,753	1,260,883
	28	1,895	98,557
	29	25,443	98,557 98,341 92,797
	30	0	92,797
	31	34,788	0
合 計		4,909,643	4,779,652

		<参考>	大崎市東日本大震災 復興交付金基金残高	大崎市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大崎市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	121,882	8,338	4,779,652	
	執行 年度		寸額 費)	契約 (国費木		
	23		0 82,500	0		
<参考>	24 25		82,500 824,475	5,496 802,986 63,141 ▲ 160,660		
都道県交付分 (うち、当該市町村分)	<u>26</u>		0	63,141 160,660		
(プラ、ヨ該印町村ガ)	28		0		0	
	29		0		0	
	30			1		
	31		0		0	
合 計			906,975		710,964	

交付実額 5,579,378

# 大崎市

# 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

令和元年6月末時点

_									(千円)
No	事業番号	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A - 4 - 1 - 埋蔵文化財発 掘調査事業	35,000	24 ~ 27	23 24 25 26 27 28 29 30 31	8,700		345 223 180 150	7,802	調査対象地域の発掘調査5件を実施済みである。 調査対象地域の発掘調査3件を実施済みである。
				31 累計	8.700	0	898	7.802	
:	「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 「継続・完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 「事業間流用額」欄には、実約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業のに国党本を乗じて算出した値で構いません。 「執行孫額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、	都道県交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
,	24年度を区別して記載する必要はありません。 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」	0	都道県交付		0	0		0	
•	国内地域共列水地通学者/加水東海では、水流を13、12、12、12、12、13、13、13、13、13、13、13、13、13、13、13、13、13、	市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 8,700 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	345 223 180 150 0 0 0	0 0 0 7,802 0 0 0	
	_	35,000	市町村交付		8,700	0		7,802	
		都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 8,700 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	345 223 180 150 0 0	0 0 0 0 7,802 0 0 0	
		35,000	合計		8,700	0	898	7,802	<u> </u>

# 大崎市

# 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

令和元年6月末時点

(千円)

١	lo.		事	業都	番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	継続/完了	全体 事業費	全体事業期間	ŧ	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	4	С	_	1 -		_		地域資源利活 用施設整備事 業(用地造成)	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	35,000	24 ~	26	23 24 25 26 27 28 29	26,250		8,361 7,316 3,185	-	25年2月、用地造成事業発注。 H26.11用地造成工事増額変更,H26.12完了。26.1用地造成付 帯工事発注 26.9用地造成付帯工事増額変更,H26.10完了。
																	30 31 累計 23 24	26,250 82,500	0	18,862	7,388	24年11月、基本設計書作成業務発注。 25年3月、基本設計書作成業務完了。
																	25	824,475		802,986	-	H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事(その1)完了。
	6	С		4 -				地域資源利活 用施設整備事	大崎市古	県	市	間接	完了	961.300	24 ~	27	26			63,141	-	H26.7建設工事増額変更, H26.9完了。H26.9監理業務完了。 H26.9フォークリフト(ハイマスト, 回転フォーク)完了。H26.9通風 コンテナ完了。H26.11穀物荷受け用器具倉庫設計業務完了。 H27.1穀物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2穀物荷受け 用器具倉庫監理業務発注。
								業(施設整備)	川地域		.,.	1-7.2	,,,,	,		-	27 28			<b>▲</b> 160,660		
																-	29			<u>_</u>		
																	30		▲ 186,000	1	10,011	
																	31 累計	906.975	<b>▲</b> 186.000	710.964	10.011	
f			İ		T												23 24	000,070		710,004	10,011	
	0	С	_	4	_	-	1	地域資源利活 用施設整備事 業(荷受機材 整備)	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	6,389	26 ~	26	24 25 26 27 28 29	2,555		1,298	1,257	H26.9パレット完了, H26.9鉄製コンテナ, H26.9検査器具完了
																	30 31 累計	2,555	0	1,298	1,257	

大崎市

# 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

令和元年6月末時点

															(千円)
No.	事業番号	事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	/	継続/完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
「 2 「 3 「 4 「 5 「 8 6 「 7 「 2 8 市	事業番号」「事業名」「地区名 施 全体事業期間」欄には、復興交 継続/完了」欄には、末着手、継 使付額「欄には、既に交付された 事業間流用額」欄には、事業間 段約済額」欄には、契約や交付さ 移窓記入してください。なお、国費 執行残額」欄には、廃止、完了に 事年度を区別して記載する必要 (街地復興効果促進事業/漁業 直接/間接「執行残額」欄の記 す象ぐ付金額の合計額を記入し	対金事業計画の記載 遠、廃止、完了のい金事 気用した国費を復興交 大定、協定等により金 大定、協定等等により金 なった事業の残額を がありません。 はありません。 はありません。 はなりません。 はなりません。 はないです。また、 はない要です。また、	に合わせて記力 "れかを記入し" 『業計画の年度 を付金事業計画 額及び相手先に 額及事を乗じさい 記入し簡潔に記述 業の場合は、「は	入してください。 てください。 原別に度にない。 原の明確したい。 載してくだ。 地区名 施	さい。 。 してくださ いこ記入して なって構いる 値で構い。 なお 設名」「事	い。 てください 国費相当 ません。 、23年度 業実施主		都道県 交付分 961,300 市町村 交付分	各年度別合計都道県交付各年度別合計	23 24 25 26 27 28 30 31 23 24 25 26 27 28 29 30 31	92,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906,975 0 26,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	5.496 802.986 63.141 <b>1</b> 160.660 0 0 1 0 710.964	0 0 0 0 0 0 0 10,011 0 0 0 8,645 0 0	
								41.389	市町村交付		28.805	C	20.160	8.645	
								都道県・ 市町村 交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 108,750 824,475 2,555 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 13,857 810,302 67,624 <b>1</b> 00,660 0 0 0	0 0 0 8,645 0 0 0 10,011	
								1,002,689	合計	-	935,780	<b>▲</b> 186,000	731,124	18,656	1

### 大崎市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省 合和元年6月末時点

(千円) 直接|継続 事業 全体 事業間 交付 団体 地区名 全体 交付額 契約済額 執行残額 実施 / / / 主体 間接 完了 事業番号 事業名 事業 年度 流用額 事業の進捗状況 施設名 (国費) (国費相当額) 事業費 (国費相当額) 期間 (国費) 24年10月、鹿島台鈴掛災害公営住宅設計業務委託 23 25年1月、田尻地域災害公営住宅建設設計業務委託 24 331,366 13,981 25.10移転先修繕完了。25.11解体完了。26.3鹿島台造成契約。 25 706.271 135.274 25.12田尻建設契約。26.1田尻監理契約。26.1道路契約。 大崎市鹿 災害公営住宅 島台地 593,931 27.8田尻完了。鹿島台27.6完成予定。 26 整備事業(建 直接 完了 1,117,481 24 ~ 27 域•田尻 27 234,608 - 鹿島台27.6完成。 地域 28 29 ▲ 25,390 ▲ 34,453 **▲** 34,453 30 31 累計 1.037.637 ▲ 59.843 977.794 23 24年6月、デジタル防災行政無線実施設計発注 21,472 24 27,000 24年6月、中心市街地復興まちづくり策定業務委託 25 26 27 28 都市防災総合 大崎市古 直接 完了 D - 20 -市 市 28,631 24 ~ 25 推進事業 川地域 29 ▲ 5,526 30 **A** 2 31 累計 27.000 **▲** 5.528 21.472 23 24 1,025 26.3七日町、駅東、駅前大通、十日町、買取予定価格による買 258 25 2.722.125 取契約締結 2,351,696 駅東、駅前大通、七日町完成。十日町27.5完成予定 災害公営住宅 604,625 大崎市古 整備事業(買 直接 完了 27 940.109 D - 4 -3.763.532 24 ~ 27 十日町27.5完成 - 2 市 川地域 い取り) 28 ▲ 33,660 29 30 **A** 2 31 累計 3.326.750 ▲ 33.662 3.293.088 23 24 26.3七日町、駅東、駅前大通契約済 十日町27.5完成予定。 十日町27.5完成 25 42,227 11,132 2,726 26 4,739 27 28 災害公営住宅 大崎市古 市 市 直接 完了 17,324 25 ~ 27 外構整備事業 川地域 22.233 29 **▲** 10,875 30 **▲** 22,233 **▲** 22,233 31 46,966 ▲ 33,108 13,858

### 大崎市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

(千円) 直接|継続 事業 全体 事業間 交付 団体 地区名 全体 交付額 契約済額 執行残額 実施 / / / 主体 間接 完了 事業 年度 事業番号 事業名 流用額 事業の進捗状況 施設名 事業費 (国費) (国費相当額) (国費相当額) 期間 (国費) 24 25 57,374 26.3七日町契約済 26 56,653 26.12七日町完成。 27 28 29 ふれあい広場 大崎市古 市 市 直接 完了 70,816 25 ~ 26 整備事業 川地域 **▲** 721 30 31 57,374 **▲** 721 56,653 23 24 25 15,396 282 - 25.12田尻契約済 26.3鹿島台契約済 26 1.615 - 26.8田尻完了。鹿島台27.6完成予定 災害公営住宅 大崎市古 27 5.045 - 鹿島台27.6完成。 外構整備事業 市 市 直接 完了 8.680 25 ~ 27 川地域 28 (建設) 29 **▲** 8,452 30 31 15.396 ▲ 8.454 6.942 23 24 25 26 大崎市古 対象戸数 83戸 50,613 17,432 災害公営住宅 川地区・ 対象戸数 127戸 27 218,808 65,678 家賃低廉化事 鹿島台地 直接 継続 D - 5 - 1 市 472,933 26 ~ 32 28 対象戸数 139戸 33,660 84,154 域•田尻 29 3,220 40,089 84,865 - 対象戸数 136戸 地域 30 31 56,692 82,228 68,725 対象戸数 129戸 2,297 274,938 130,441 334.357 23 24 25 大崎市古 26 対象戸数 78戸 東日本大震災川地区・ 27 23,945 12,567 対象戸数 116戸 D - 6 特別家賃低減 鹿島台地 市 市 直接|継続 121,544 26 ~ 32 1,895 14,403 - 対象戸数 123戸 化事業 域•田尻 - 対象戸数 118戸 22,223 10.875 13.476 29 地域 10,031 対象戸数 95戸 10.569 30 31 11,925 累計 65.511 10.875 54.430 10.031 23 24 25 26 大崎市古 災害公営住宅 川地区· 27 28 家賃低廉化事 D - 5 - 2 鹿島台地 市 市 直接|継続 121,805 31 ~ 32 業(補助率変 域•田尻 更分) 29 地域 30 31 20,566 20.566

(様式2D)

# 大崎市

# 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

令和元年6月末時点

															(千円)
No.	事業番号	事業名	地区名施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	/	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
「全体 2「継続 3「交付 4「事業 5「契終 6「執行	業番号」「事業名」「地区名 施設 本事業期間」欄には、復興交代 売完了 7欄には、 表着手、 継続 が弱」欄には、 既に交付された 業間流用館」欄には、 契約や交付決 記入してください。 なお、 国費 デ残額」欄には、 廃止、 完了に 業の進捗状況」欄は、事業の彫	ナ金事業計画の記載 読、廃止、完了のいず 国費を復興交付金事 記した国費を復興交 は定、協定等により金 相当分は、事業費に なった事業の残額を なった事業の残額を	に合わせて記入 れかを記入し 業業計画の年度 を付金事業計画 額及び相手先 国費率を乗じて 記入してください	入してください。 でください。 別に記入 面の年度別 が明確にな で算出したい。	さい。 。 してくださ 川に記入し なっている 値で構い。	い。 てください 国費相当 ません。	i	都道県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
24年	度を区別して記載する必要は	ありません。						0	都道県交付	分計	0	0	0	0	
「直接	地復興効果促進事業/漁業集 妾間接J「執行残額」欄の記載 交付金額の合計額を記入して	は不要です。また、「					体」	市町村交付分	各年度別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 358,366 3,543,393 665,500 242,753 1,895 25,443 0 34,788	0 0 0 0 0 0 0 0	0 36,478 135,814 3,035,874 1,260,733 98,557 98,341 92,797	0 0 0 0 0 2 56,690 22,064	
								5,722,746	市町村交付		4,872,138	0	4,758,594	78,756	
								都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 358,366 3,543,393 665,500 242,753 1,895 25,443 0 34,788	0 0 0 0 0 0 0 0	0 36,478 135,814 3,035,874 1,260,733 98,557 98,341 92,797	0 0 0 0 2 56,690 22,064	
								5,722,746	合計		4,872,138	0	4,758,594	78,756	\