

(様式1)

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

石巻市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	842,381	68,408
H24	38,433,924	20,409,835	
H25	63,659,691	41,927,401	
H26	79,429,825	82,612,770	
H27	114,720,600	81,975,630	
H28	55,709,509	63,424,313	
H29	20,118,366	40,446,174	
H30	23,676,829	62,880,202	
H31	43,911,347	45,459,641	
H32	35,405,376	26,332,248	
合計	475,907,848	465,536,622	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	475,907,848	0	471,616,140	4,291,708

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	561,800	48,750
H24	7,833,524	2,257,998	
H25	20,128,757	3,629,953	
H26	11,647,218	2,377,284	
H27	11,980,651	2,838,810	
H28	2,016,230	12,337,577	
H29	2,297,492	11,421,175	
H30	2,547,325	9,403,915	
H31	5,904,517	11,717,524	
H32	9,709,700	13,082,263	
合計	74,627,214	69,115,249	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	471,616,140	475,907,848	0	0	4,291,708
都道県交付分	75,526,351	74,627,214	1,097,146	0	198,009
合計	547,142,491	550,535,062	1,097,146	0	4,489,717

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	渡波、鹿妻、南境、雄勝、河南、北上、牡鹿地区	市	市	直接	完了	199,134	23	~	32	H23	258		165	93	23年3月、鹿又地区民家新築確認調査実施。24年、南境館跡(民家新築)、藤畑遺跡(被災工場移転新築)、細谷遺跡(民家新築)確認調査実施。 事業未実施 要害館跡試掘実施(26年10月) 藤畑遺跡試掘実施(28年5月) 羽黒下遺跡発掘調査事業整理作業実施(29年4月) 羽黒下遺跡発掘調査事業整理作業実施中 中沢遺跡確認調査実施(1年12月) 羽黒下遺跡発掘調査事業整理作業実施中 立浜貝塚発掘調査事業報告書刊行(2年3月) 事業完了
																	H24	34,844		172	34,672	
																	H25	32,239		0	32,239	
																	H26	0		632	▲ 632	
																	H27			35	▲ 35	
																	H28			1,584	▲ 1,584	
																	H29		17,289	5,421	11,868	
																	H30	64,719		27,356	37,363	
																	H31			18,722	▲ 18,722	
																	H32			9,966	▲ 9,966	
																	累計	132,060	17,289	64,053	85,296	
36	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	石巻市全域	県	県	直接	完了	21,658	24	~	32	H23			0	24年5月~25年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 25年4月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 30年4月~31年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成) 31年4月~32年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
																	H24	3,146		7,872		▲ 4,726
																	H25	2,891	5,513	909		7,495
																	H26	4,692		1,945		2,747
																	H27			545		▲ 545
																	H28			1,125		▲ 1,125
																	H29			773		▲ 773
																	H30			147		▲ 147
																	H31			1,055		▲ 1,055
																	H32			470		▲ 470
																	累計	10,729	5,513	14,841		1,401
43	◆	A	-	4	-	1	出土遺物整理収蔵施設整備事業	稲井地区	市	市	直接	完了	90,888	24	~	24	H23			0	24年10月、工事発注。25年3月、工事完成、備品購入。	
																	H24	84,000		72,709		11,291
																	H25			0		0
																	H26			0		0
																	H27			0		0
																	H28			0		0
																	H29		▲ 11,289			▲ 11,289
																	H30			0		0
																	H31			0		0
																	H32			0		0
																	累計	84,000	▲ 11,289	72,709		2

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
115	A	-	2	-	1	-	湊小学校再建 事業	石巻地区	市	市	直接	完了	78,359	24	~	25	H23			0	24年11月、実施設計発注。	
																	H24	23,200		3,882	19,318	
																	H25	18,866	10,173	48,356	▲ 19,317	25年6月、工事発注。26年3月、完成。
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	42,066	10,173	52,238	1	
116	A	-	2	-	2	-	渡波小学校再建 事業	石巻地区	市	市	直接	完了	69,839	24	~	25	H23			0	24年10月、実施設計発注。	
																	H24	30,800		4,580	26,220	
																	H25	24,800		41,978	▲ 17,178	25年6月、工事発注。26年3月、完成。
																	H26		▲ 9,041		▲ 9,041	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	55,600	▲ 9,041	46,558	1	
117	A	-	2	-	3	-	湊中学校再建 事業	石巻地区	市	市	直接	完了	46,502	24	~	25	H23			0	24年11月、実施設計発注。	
																	H24	17,766		2,459	15,307	
																	H25	14,366		28,541	▲ 14,175	25年6月、工事発注。26年3月、完成。
																	H26		▲ 1,132		▲ 1,132	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	32,132	▲ 1,132	31,000	0	

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
128	A	-	3	-	1	-	湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	15,335	24	~	26	H23			0	24年12月~25年8月 設計業務	
																	H24	338		338	0	26年3月~移転新築工事発注
																	H25	2,302		2,302	0	
																	H26	8,859		4,016	4,843	27年3月 移転新築工事完了
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	11,499	0	6,656	4,843	
244	◆	A	-	2	-	1	適応指導教室 整備事業	石巻地区	市	市	直接	完了	88,950	25	~	26	H23			0	25年11月、用地取得。26年1月、設計業務完了。26年2月、工 事発注(繰越)。26年2月、工 事発注(繰越)。 施設完成。	
																	H24					0
																	H25	71,160		69,179		1,981
																	H26			667		▲ 667
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	71,160	0	69,846		1,314
265	◆	A	-	2	-	1	新学校給食セ ンター整備事 業	湊地区	市	市	直接	完了	401,031	25	~	28	H23			0	25年、地質調査業務、敷地造成設計業務実施。建設工事基本 設計業務契約済。 26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷 地造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。 27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工 事増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長 平成28年5月竣工、同年8月開設	
																	H24					0
																	H25	35,641		10,674		24,967
																	H26	129,881		292,821		▲ 162,940
																	H27	161,301		17,326		143,975
																	H28					0
																	H29		▲ 6,000			▲ 6,000
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	326,823	▲ 6,000	320,821		2

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
334	A	-	2	-	4	-	新学校給食センター整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	630,576	26 ~ 28	H23				0	26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷地造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。 27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工事増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長 平成28年5月竣工、同年8月開設
															H24				0	
															H25				0	
															H26	210,485		344,471	▲ 133,986	
															H27	209,898		66,110	143,788	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計															420,383	0	410,581	9,802		
361	A	-	2	-	5	-	渡波中学校移転新築事業 (中学校武道場新築事業)	渡波中学校	市	市	直接	完了	145,342	27 ~ 28	H23				0	27年9月、電気・機械工事発注。27年11月、建築工事・工事監理発注。
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	39,854		14,763	25,091	
															H28	72,211		80,453	▲ 8,242	
															H29				0	
															H30		▲ 15,170		▲ 15,170	
															H31				0	
															H32				0	
累計															112,065	▲ 15,170	95,216	1,679		
362	A	-	2	-	6	-	雄勝地区小学校統合移転新築事業 (屋外教育環境施設整備事業)	雄勝地区小学校	市	市	直接	完了	31,535	27 ~ 29	H23				0	28年2月、実施設計完了。 28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定 29年8月工事完成
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	7,958		3,762	4,196	
															H28	13,065		9,546	3,519	
															H29			5,843	▲ 5,843	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計															21,023	0	19,151	1,872		

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
363	A	-	2	-	7	-	雄勝地区中学校統合移転新築事業 (屋外教育環境施設整備事業)	雄勝地区 中学校	市	市	直接	完了	26,586	27 ~ 29	H23				0	28年2月、実施設計完了。 28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定 29年8月工事完成
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27	6,708		3,171	3,537	
															H28	11,015		9,546	1,469	
															H29			3,427	▲ 3,427	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	17,723	0	16,144	1,579	
															370	A	-	2	-	
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28	4,532		4,010	522																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	4,532	0	4,010	522																
371	A	-	2	-	9	-	渡波中学校移転新築事業 (太陽光発電等導入事業)	渡波中学 校	市	市	直接	完了	34,479	27 ~ 28						H23
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	25,859		17,244	8,615	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	25,859	0	17,244	8,615	

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
372	A	-	2	-	10	-	雄勝地区小学校統合移転新築事業 (太陽光発電等導入事業)	雄勝地区 小学校	市	市	直接	完了	21,211	27 ~ 29	H23				0																
															H24				0																
															H25				0																
															H26				0																
															H27			13,170	▲ 13,170	27年9月工事契約															
															H28	15,908		0	15,908	29年6月完成予定															
															H29				0	29年7月工事完成															
															H30				0																
															H31				0																
															H32				0																
															累計	15,908	0	13,170	2,738																
															373	A	-	2	-	11	-	雄勝地区中学校統合移転新築事業 (太陽光発電等導入事業)	雄勝地区 中学校	市	市	直接	完了	13,592	27 ~ 29	H23				0	
																														H24				0	
H25				0																															
H26				0																															
H27			8,861	▲ 8,861	27年9月工事契約																														
H28	10,194		0	10,194	29年6月完成予定																														
H29				0	29年7月工事完成																														
H30				0																															
H31				0																															
H32				0																															
累計	10,194	0	8,861	1,333																															
411	A	-	2	-	12	-	北上小学校移転新築事業 (太陽光発電等導入事業)	北上小学 校	市	市	直接	完了	22,784	29 ~ 31																H23				0	
																														H24				0	
															H25				0																
															H26				0																
															H27				0																
															H28				0																
															H29	1,917		632	1,285	29年9月基本設計・実施設計業務契約															
															H30		15,170	12,064	3,106	30年10月設計完了。30年12月本工事契約															
															H31				0	令和2年3月事業完了															
															H32				0																
															累計	1,917	15,170	12,696	4,391																

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	258	0	165	93	
										H24	190,610	0	83,802	106,808	
										H25	197,072	10,173	198,728	8,517	
										H26	340,366	▲ 10,173	638,591	▲ 308,398	
										H27	425,719	0	127,198	298,521	
										H28	152,784	0	122,383	30,401	
										H29	1,917	0	15,323	▲ 13,406	
										H30	64,719	0	39,420	25,299	
										H31	0	0	18,722	▲ 18,722	
										H32	0	0	9,966	▲ 9,966	
								1,907,606	市町村交付分	計	1,373,445	0	1,254,298	119,147	
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,484	0	8,210	▲ 4,726	
										H25	5,193	5,513	3,211	7,495	
										H26	13,551	0	5,961	7,590	
										H27	0	0	545	▲ 545	
										H28	0	0	1,125	▲ 1,125	
										H29	0	0	773	▲ 773	
										H30	0	0	147	▲ 147	
										H31	0	0	1,055	▲ 1,055	
										H32	0	0	470	▲ 470	
								36,993	都道府県交付分	計	22,228	5,513	21,497	6,244	
										H23	258	0	165	93	
										H24	194,094	0	92,012	102,082	
										H25	202,265	15,686	201,939	16,012	
										H26	353,917	▲ 10,173	644,552	▲ 300,808	
										H27	425,719	0	127,743	297,976	
										H28	152,784	0	123,508	29,276	
										H29	1,917	0	16,096	▲ 14,179	
										H30	64,719	0	39,567	25,152	
										H31	0	0	19,777	▲ 19,777	
										H32	0	0	10,436	▲ 10,436	
								1,944,599	合計		1,395,673	5,513	1,275,795	125,391	

(様式2B)

石巻市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
118	◆	B	-	3	-	1	-	1			直接	完了	523,595	24	~	26	H23				0	24年11月、実施設計発注。 25年12月、電気・機械設備工事。H26.2月建設工事発注 26年11月電気設備、機械設備工事変更契約。26年9月、27年2月、27年3月建設工事変更契約。
																	H24	24,532		15,656	8,876	
																	H25	386,790		395,666	▲ 8,876	
																	H26	7,553		7,553	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	418,875	0	418,875	0																		
129		B	-	3	-	1	-			間接	完了	48,322	24	~	26	H23				0	24年11月設計発注。 電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契約済み。工事は26年度中に完了。 H27.3.27工事完了	
																H24	2,338		2,338	0		
																H25	8,455		33,902	▲ 25,447		
																H26	25,447		0	25,447		
																H27				0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
累計	36,240	0	36,240	0																		
130		B	-	3	-	2	-			間接	完了	23,654	24	~	26	H23				0	24年11月設計発注。 電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契約済み。工事は26年度中に完了。 H27.3.27工事完了	
																H24	946		946	0		
																H25	3,420		14,822	▲ 11,402		
																H26	11,402		0	11,402		
																H27				0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																H31				0		
																H32				0		
累計	15,768	0	15,768	0																		

(様式2B)

石巻市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
277	◆	B	-	3	-	3	-	1	門脇・大街道 地区保育所移 転新築用地取 得・造成工事・ 駐車場整備事 業	門脇地区	市	市	直接	完了	65,419	25	～	28	H23				0	25年12月、契約。26年1月、9筆 1,569.53㎡用地取得。 27.12 建築工事契約。工事は、平成28年度中に完了予定。 事業完了
																			H24				0	
																			H25	32,184		32,184	0	
																			H26	20,151		1,015	19,136	
																			H27			19,057	▲ 19,057	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	52,335	0	52,256	79	
302		B	-	3	-	3	-		門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	完了	28,594	25	～	28	H23				0	H27.2月実施設計契約。 H27.12建築工事契約。工事はH28年度中に完了。 H28.12.13日工事完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	5,350		1,537	3,813	
																			H27	1,164		19,908	▲ 18,744	
																			H28	14,931			14,931	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	21,445	0	21,445	0	

(様式2B)

石巻市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	24,532	0	15,656	8,876	
										H25	418,974	0	427,850	▲ 8,876	
										H26	27,704	0	8,568	19,136	
										H27	0	0	19,057	▲ 19,057	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								589,014	市町村交付分 計		471,210	0	471,131	79	
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,284	0	3,284	0	
										H25	11,875	0	48,724	▲ 36,849	
										H26	42,199	0	1,537	40,662	
										H27	1,164	0	19,908	▲ 18,744	
										H28	14,931	0	0	14,931	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								100,570	都道府県交付分 計		73,453	0	73,453	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	27,816	0	18,940	8,876	
										H25	430,849	0	476,574	▲ 45,725	
										H26	69,903	0	10,105	59,798	
										H27	1,164	0	38,965	▲ 37,801	
										H28	14,931	0	0	14,931	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								689,584	合計		544,663	0	544,584	79	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
37	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	継続	5,198,694	23	~	33	H23	144,150		0	144,150	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年7,8,9月施設機械、排水路、除塵機発注。H25年5,9,11月工 事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年7,11,12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高 度化支援契約 27年8,11月用水路工事、道路工事契約。 28年11月盤上げ工事契約 29年8月盤上げ工事契約、29年8月暗渠排水工事契約、30年3 月区画整理工事契約 30年10月区画整理工事契約、31年2月暗渠排水工事契約 R元9月工事発注。R元4月換地業務発注。 R2年4月工事発注。R2年6月換地業務発注。
																	H24	105,867		205,162	▲ 99,295	
																	H25	287,912		100,012	187,900	
																	H26	321,237		123,408	197,829	
																	H27	573,587		352,858	220,729	
																	H28	310,465		715,176	▲ 404,711	
																	H29	1,081,400	35,748	673,032	444,116	
																	H30	785,386	164,145	737,885	211,646	
																	H31		219,088	511,307	▲ 292,219	
																	H32			582,223	▲ 582,223	
																	累計	3,610,004	418,981	4,001,063	27,922	
																	38	C	-	1	-	
H24	92,872		163,187	▲ 70,315																		
H25	272,257		81,156	191,101																		
H26	363,707		99,483	264,224																		
H27	272,661		158,184	114,477																		
H28			204,308	▲ 204,308																		
H29	726,829		426,127	300,702																		
H30	540,339	179,490	634,400	85,429																		
H31		87,141	397,116	▲ 309,975																		
H32			284,013	▲ 284,013																		
累計	2,446,915	266,631	2,447,974	265,572																		
39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地 区	県	県	直接	完了	608,194	23	~	32						H23
																	H24	140,973		133,076	7,897	
																	H25	78,662	▲ 31,000	20,873	26,789	
																	H26	220,487	▲ 52,700	20,685	147,102	
																	H27			45,799	▲ 45,799	
																	H28			85,605	▲ 85,605	
																	H29	68,427	23,250	95,204	▲ 3,527	
																	H30			8,443	▲ 8,443	
																	H31			55,781	▲ 55,781	
																	H32			▲ 5,099	5,099	
																	累計	531,799	▲ 60,450	460,367	10,982	
																	40	C	-	1	-	4
H24	101,457		101,457	0																		
H25	45,975		45,975	0																		
H26	256,340	▲ 65,250	176,090	15,000																		
H27	22,500		37,500	▲ 15,000																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	475,022	▲ 65,250	409,772	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
	1	2	3	4	5																											
41	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪地区	県	県	直接	完了	1,689,823	23 ~ 29	H23	142,600		0	142,600	24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。													
														H24	71,214		146,023	▲ 74,809	24年10月、工事測量業務発注。													
														H25	256,835	31,000	166,401	121,434	25年6,12月暗渠排水、施設機械工事発注。25年5,12月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。													
														H26	270,785	117,950	310,135	78,600	26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。													
														H27	279,417		186,979	92,438	27年10月暗渠排水工事契約。													
														H28	109,817		397,450	▲ 287,633	28年6月機場建屋、同8月ポンプ設備契約													
														H29	29,992		102,622	▲ 72,630	29年区画整理付帯工契約													
														H30				0														
														H31				0														
														H32				0														
														累計	1,160,660	148,950	1,309,610	0														
														44	C	-	1	-	2	林道利活用事 業	河北地区	市	市	直接	完了	417,094	24 ~ 30	H23			0	
																												H24	10,875		9,828	1,047
H25			407	▲ 407																												
H26	91,052		85,050	6,002	27年2月工事発注。																											
H27			1,193	▲ 1,193																												
H28			▲ 29,406	29,406	29年3月1工区完了																											
H29	147,036		169,967	▲ 22,931	29年9月工事契約																											
H30	44,597	37,016	75,779	5,834	31年3月2工区完了(全線供用開始)																											
H31		▲ 17,758	0	▲ 17,758																												
H32			0	0																												
累計	293,560	19,258	312,818	0																												
45	C	-	3	-	1	釜幹線用水路 改修事業	貞山地区、大 街道地区、釜 地区	市	市	直接	継続	643,649	24 ~ 33															H23			0	24年10月、測量調査設計発注。
																												H24	21,000		12,600	8,400
														H25	69,000		349	68,651														
														H26	343,407		344,717	▲ 1,310	26年12月工事発注。													
														H27			9,717	▲ 9,717	28年度完了予定。													
														H28			22,103	▲ 22,103	29年1月部分完了、29年1月測量調査設計発注、30年度事業完了予定。													
														H29				0	29年3月測量設計発注													
														H30		12,813	4,293	8,520	30年8月設計業務発注													
														H31	36,516		39,816	▲ 3,300	R1年6月工事発注													
														H32			35,545	▲ 35,545	最終工区工事契約													
														累計	469,923	12,813	469,140	13,596														
														46	C	-	7	-	1	漁業活動ソー ラー照明設置 事業	本庁地区 (半島)、 牡鹿地区、河北 地区、雄 勝地区、 北上地区	市	市	直接	完了	281,876	24 ~ 32	H23			0	24年11月、ソーラー照明設置業務発注。
																												H24	258,750		135,828	122,922
H25			9,777	▲ 9,777	25年5月以降、ソーラー照明移設業務発注。																											
H26			1,539	▲ 1,539	26年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。																											
H27			2,454	▲ 2,454	27年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。																											
H28			7,621	▲ 7,621	28年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。																											
H29			4,354	▲ 4,354	29年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。																											
H30			679	▲ 679	30年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。																											
H31		▲ 47,343	1,068	▲ 48,411	31年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。																											
H32			17,870	▲ 17,870	事業完了																											
累計	258,750	▲ 47,343	181,190	30,217																												

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
96	C	-	4	-	1	-	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	完了	1,136,787	24 ~ 27	H23				0	24年10月、地質調査業務発注。24年11月、用地測量業務発注。24年12月建築工事発注。 25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年3 事業完了。
															H24	1,053,750		932,049	121,701	
															H25			109,058	▲ 109,058	
															H26			0	0	
															H27			▲ 188,518	188,518	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 1,152		▲ 1,152	
															H31		▲ 200,008		▲ 200,008	
															H32				0	
累計	1,053,750	▲ 201,160	852,589	1																
97	◆	C	-	4	-	1	農業復興方針 策定事業	(石巻市) 市内全域	市	市	直接	完了	4,725	24 ~ 24	H23				0	24年10月、業務委託。25年3月、業務完了。
															H24	4,000		3,780	220	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 220		▲ 220	
															H31				0	
															H32				0	
累計	4,000	▲ 220	3,780	0																
98	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 (本土)	県	市	間接	完了	444,810	24 ~ 31	H23				0	24年7月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。 26年12月、名振外3漁港の用地嵩上げ工事発注 27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ浜漁港、28年3月小淵漁港 の用地嵩上げ工事発注 28年6月熊沢漁港工事発注、前網漁港・鯨ノ浦漁港H28増工 船越漁港、小淵漁港、小網倉漁港の用地嵩上げの増工契約 船越、名振、水浜分浜、小淵、小網倉漁港の用地嵩上げの変更 契約 名振、水浜分浜、小淵漁港の用地嵩上げの変更契約
															H24	411,000		147,922	263,078	
															H25			88,687	▲ 88,687	
															H26			29,083	▲ 29,083	
															H27			20,810	▲ 20,810	
															H28			24,413	▲ 24,413	
															H29			21,445	▲ 21,445	
															H30			1,247	▲ 1,247	
															H31			▲ 9,279	9,279	
															H32		▲ 77,393		▲ 77,393	
累計	411,000	▲ 77,393	324,328	9,279																
99	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 離島(2)	県	市	間接	完了	52,000	24 ~ 29	H23				0	24年11月、嵩上げ工事発注。 25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。 26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。 27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ工事発注。 大泊漁港H26予算事故繰越のため、減工 大泊漁港の増工契約
															H24	40,300		39,993	307	
															H25			▲ 28,995	28,995	
															H26			10,996	▲ 10,996	
															H27			11,966	▲ 11,966	
															H28			▲ 11,969	11,969	
															H29			18,308	▲ 18,308	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
累計	40,300	0	40,299	1																

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
119	C	-	7	-	2	-	水産加工業施設整備等支援事業	市内全域	市	民間	直接	完了	18,220,022	24 ~ 29	H23				0	24年12月、「石巻市水産加工業再生支援事業審査委員会」実施。25年3月、審査委員会で採択された12社に対し補助金交付。26年3月までに事業完了した2社と概算払い請求のあった2社に対し、補助金を交付。10社は翌年度へ繰り越し。繰り越した10社の実績報告を受け、補助金を交付。1回目公募事業は完了。2回目公募を実施。選定委員会を開催。5社に交付決定し、すべて翌年度へ繰り越し。繰り越した5社の実績報告を受け補助金を交付。2回目公募事業は完了 事業完了
															H24	11,000,750		9,783,329	1,217,421	
															H25			0	0	
															H26			▲ 7,703	7,703	
															H27		▲ 94,596	356	▲ 94,952	
															H28	1,620,226		2,749,860	▲ 1,129,634	
															H29			▲ 345	345	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	12,620,976	▲ 94,596	12,525,497	883	
															120	C	-	7	-	
H24	33,367		15,598	17,769																
H25	356,461		67	356,394																
H26	373,690		386,922	▲ 13,232																
H27		94,596	455,520	▲ 360,924																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	763,518	94,596	858,107	7																
121	C	-	7	-	4	-	牡鹿製氷冷蔵庫・搬送碎水塔整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	完了	462,480	24 ~ 27						H23
															H24	11,010		10,098	912	
															H25	335,850		113	335,737	
															H26			628,934	▲ 628,934	
															H27			▲ 292,288	292,288	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	346,860	0	346,857	3	
															131	C	-	4	-	2
H24	1,758,000		16,702	1,741,298																
H25			1,672,766	▲ 1,672,766																
H26			44,462	▲ 44,462																
H27			12,890	▲ 12,890																
H28				0																
H29			▲ 268,484	268,484																
H30				0																
H31		▲ 253,188		▲ 253,188																
H32		▲ 26,474		▲ 26,474																
累計	1,758,000	▲ 279,662	1,478,336	2																

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
132	C	-	6	-	1		漁港施設機能強化事業 (漁港施設整備事業)(直接補助分)	市内漁港 (本土)	市	市	直接	完了	2,097,631	25 ~ 32	H23				0	事前着工承認
															H24			9,216	▲ 9,216	24年12月から工事発注(3件契約)
															H25	600,000		165,725	434,275	25年5月、実施設計業務発注。25年12月から工事施工2地区。25年契約した実施設計業務を増額変更。災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。
															H26	268,500		150,410	118,090	災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。
															H27	75,750		177,359	▲ 101,609	災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。
															H28			▲ 7,843	7,843	継続工事の精査(購入土→流用土など)、新規工事発注
															H29		21,564	28,382	▲ 6,818	災害復旧工事との合併施工による機能強化工事(変更契約により増額)
															H30			349,950	▲ 349,950	大須・泊漁港機能強化工事の新規契約、他漁港用地嵩上げの変更増
															H31	477,356	130,052	512,874	94,534	北上・長面・泊漁港の機能強化工事の新規契約、他漁港用地嵩上げの変更による増
															H32			121,200	▲ 121,200	事業完了
累計	1,421,606	151,616	1,507,273	65,949																
133	C	-	6	-	2		漁港施設機能強化事業 (漁港施設整備事業)(直接補助分)	市内漁港 離島(2)	市	市	直接	完了	172,556	25 ~ 31	H23				0	
															H24				0	
															H25	108,500		11,730	96,770	25年5月、実施設計業務発注。
															H26	58,900		92,009	▲ 33,109	25年契約した実施設計業務を増額変更。
															H27	11,625		0	11,625	事業継続中(現場施工中)
															H28			7,915	▲ 7,915	災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。
															H29		▲ 18,236	9,957	▲ 28,193	災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。
															H30			15,810	▲ 15,810	災害復旧工事との合併施工により機能強化工事の変更契約による増額
															H31		▲ 27,060	▲ 5,278	▲ 21,782	災害復旧工事との合併施工により機能強化工事の変更契約による増額
															H32				0	
累計	179,025	▲ 45,296	132,143	1,586																
239	C	-	4	-	3		被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	完了	646,136	24 ~ 32	H23				0	
															H24	97,390		0	97,390	
															H25	251,514		274,036	▲ 22,522	25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年2月育苗ハウス設置業務発注。
															H26	134,544		48,480	86,064	27年8月、冷蔵庫購入、28年2月敷地造成工事完成、3月農業機械購入、育苗ハウス、格納庫完成。
															H27			68,916	▲ 68,916	28年5,7,8,12月農業機械購入、8月格納庫発注、9月育苗ハウス敷地整備工事発注、29年2月貯水タンク発注
															H28			41,471	▲ 41,471	(30年1月~3月)農業用機械購入、育苗ハウス建設
															H29		▲ 18,455	18,455	▲ 9,056	(31年3月)農業用機械(トラクター等)
															H30		1,152	10,208	▲ 9,056	2年3月、格納庫設置、農業用機械(田植機等)
															H31			17,722	▲ 17,722	
															H32				0	
累計	483,448	1,152	442,378	42,222																

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
240	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	完了	275,728	24	~	31	H23			0			
																	H24	150,933		0	150,933		
																	H25	55,863		133,032	▲ 77,169	25年5.7.12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発注。	
																	H26			27,755	▲ 27,755	26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫設置業務発注。27年3月、農業機械購入。	
																	H27			4,892	▲ 4,892	28年3月格納庫完成	
																	H28			12,636	▲ 12,636	29年1月農業機械購入	
																	H29			15,349	▲ 15,349	(29年8月~9月)農業機械購入	
																	H30			3,533	▲ 3,533		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	206,796	0	197,197	9,599		
241	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	3,999	24	~	25	H23			0			
																	H24	4,000		0	4,000		
																	H25			3,998	▲ 3,998	25年5月、設計業務発注。	
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29		▲ 1		▲ 1		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	4,000	▲ 1	3,998	1		
242	◆	C	-	1	-	7	-	農地整備推進支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	完了	10,035	25	~	25	H23			0		
																		H24				0	
																		H25	9,120		8,028	1,092	25年4月、課題検討業務発注。6月、ワークショップ企画運営業務発注。
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 1,092		▲ 1,092	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	9,120	▲ 1,092	8,028	0	
243	C	-	2	-	1	-	農山漁村活性化プロジェクト支援事業	網地地区	県	県	直接	完了	18,248	24	~	25	H23			0			
																	H24	1,500		0	1,500		
																	H25	16,500		13,686	2,814	25年9月、工事完了。	
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29		▲ 4,314		▲ 4,314		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	18,000	▲ 4,314	13,686	0		

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
245	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	小室地区	市	市	直接	完了	134,056	25	~	32	H23			0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約	
																	H24			0		
																	H25	18,000		1,918		16,082
																	H26	4,816		19,733		▲ 14,917
																	H27	81,345		111,533		▲ 30,188
																	H28	104,851		0		104,851
																	H29					0
																	H30		▲ 48,515			▲ 48,515
																	H31		▲ 56,859	▲ 29,546		▲ 27,313
																	H32		▲ 3,095	▲ 3,297		202
																	累計	209,012	▲ 108,469	100,341		202
246	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	名振地区	市	市	直接	完了	161,980	25	~	32	H23			0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約	
																	H24			0		
																	H25	22,500		2,537		19,963
																	H26	8,720		20,430		▲ 11,710
																	H27	96,725		151,739		▲ 55,014
																	H28	127,546				127,546
																	H29					0
																	H30		▲ 42,362			▲ 42,362
																	H31		▲ 91,645	▲ 53,222		▲ 38,423
																	H32			▲ 158		158
																	累計	255,491	▲ 134,007	121,326		158
247	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災機能強化事業	船越地区	市	市	直接	完了	601,299	25	~	32	H23			0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約	
																	H24			0		
																	H25	48,675		5,494		43,181
																	H26	50,760	▲ 22,105	25,419		3,236
																	H27	176,689		374,250		▲ 197,561
																	H28	258,855				258,855
																	H29					0
																	H30			107,711		▲ 107,711
																	H31		▲ 49,542	▲ 49,542		0
																	H32		▲ 12,359	▲ 12,370		11
																	累計	534,979	▲ 84,006	450,962		11
248	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業	前網地区	市	市	直接	継続	174,219	25	~	33	H23			0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約	
																	H24			0		
																	H25	13,950		1,119		12,831
																	H26	3,576		13,577		▲ 10,001
																	H27	61,274		83,956		▲ 22,682
																	H28	91,114		0		91,114
																	H29			6,067		▲ 6,067
																	H30			60,510		▲ 60,510
																	H31		▲ 39,250	▲ 34,565		▲ 4,685
																	H32			▲ 6		6
																	累計	169,914	▲ 39,250	130,658		6

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7																
261	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業	石巻市	市	市	直接	完了	1,841,150	25	~	32	H23			0		
																		H24			0		
																		H25	41,938	16,880	25,058		
																		H26	130,852	24,000	106,852		
																		H27	633,130	0	633,130		
																		H28	799,390		799,390		
																		H29		332,637	▲ 332,637		
																		H30			0		
																		H31		▲ 37,891	▲ 37,891		
																		H32		▲ 94,500	140,247	▲ 234,747	全事業完了
																		累計	1,605,310	▲ 132,391	513,764	959,155	
																		262	C	-	8	-	1
H24			0																				
H25	10,122	3,033	7,089	26年3月、設計業務完了。																			
H26	348,193	190,005	158,188	26年8月、工事発注。																			
H27	0	111,686	▲ 111,686	27年9月、工事完了																			
H28			0																				
H29		▲ 53,591	▲ 53,591																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	358,315	▲ 53,591	304,724	0																			
263	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	石巻市	県	県	直接	完了	99,069	25	~	32						
																		H24			0		
																		H25	2,200	0	2,200		
																		H26		0	0		
																		H27	89,772		89,772		
																		H28		34,063	▲ 34,063		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		H31			0		
																		H32		▲ 12,717	10,291	▲ 23,008	
																		累計	91,972	▲ 12,717	44,354	34,901	
																		276	C	-	1	-	7
H24			0																				
H25	52,700	28,697	24,003	26年2月、実施設計発注																			
H26	278,225	1,031	277,194	26年6月、実施設計発注																			
H27	281,325	11,747	269,578	27年9月、測量設計業務契約・換地業務約。																			
H28	80,307	467,992	▲ 387,685	28年4月、区画整理工事発注																			
H29	38,750	132,969	▲ 94,219	29年9月、工事発注																			
H30		71,300	97,618	▲ 26,318	30年8月工事発注																		
H31		195,592	55,987	139,605	元年10月工事発注																		
H32			174,651	▲ 174,651	R2年8月工事発注。R2年4月換地業務発注。																		
累計	731,307	266,892	970,692	27,507																			

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
278	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災機能強化事業	北上第1地区	市	市	直接	完了	470,230	25 ~ 32	H23				0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 用地及び補償契約 用地及び補償契約、調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約 工事実施中 事業完了
															H24				0	
															H25	16,575		3,778	12,797	
															H26	36,450		51,353	▲ 14,903	
															H27	164,287		236,289	▲ 72,002	
															H28	185,434		12,435	172,999	
															H29			37,272	▲ 37,272	
															H30			61,619	▲ 61,619	
															H31		▲ 42,614	▲ 42,614	0	
															H32		▲ 7,462	▲ 7,725	263	
			累計	402,746	▲ 50,076	352,407	263	263												
279	C	-	5	-	6	-	漁業集落防災機能強化事業	白浜地区	市	市	直接	完了	135,898	25 ~ 32	H23				0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 工事完了 事業完了
															H24				0	
															H25	5,850		2,076	3,774	
															H26	22,234		25,283	▲ 3,049	
															H27	55,269		103,638	▲ 48,369	
															H28	88,939		0	88,939	
															H29				0	
															H30				0	
															H31		▲ 66,284	▲ 24,989	▲ 41,295	
															H32		▲ 4,087	▲ 4,095	8	
			累計	172,292	▲ 70,371	101,913	8	8												
280	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第2地区	市	市	直接	完了	184,310	25 ~ 32	H23				0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約 工事完了 事業完了
															H24				0	
															H25	10,850		2,343	8,507	
															H26	7,590		35,337	▲ 27,747	
															H27	80,905		128,631	▲ 47,726	
															H28	115,053		0	115,053	
															H29				0	
															H30		▲ 43,672	4,415	▲ 48,087	
															H31		▲ 30,000	▲ 30,000	0	
															H32		▲ 2,494	▲ 2,501	7	
			累計	214,398	▲ 76,166	138,225	7	7												
281	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第3地区	市	市	直接	完了	368,352	25 ~ 32	H23				0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地契約 30年2月、用地及び補償契約、調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約 工事実施中 事業完了
															H24				0	
															H25	11,958		2,291	9,667	
															H26	31,857		30,256	1,601	
															H27	99,916		207,516	▲ 107,600	
															H28	172,781		10,478	162,303	
															H29			2,390	▲ 2,390	
															H30			63,581	▲ 63,581	
															H31		▲ 33,000	▲ 33,000	0	
															H32		▲ 7,248	▲ 7,259	11	
			累計	316,512	▲ 40,248	276,253	11	11												

(様式2C)

石巻市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
282	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第4地区	市	市	直接	完了	328,669	25 ~ 32	H23				0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約 30年2月、施工CMR変更契約、調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約 工事完了 事業完了
															H24				0	
															H25	11,010		2,782	8,228	
															H26	12,423	1,898	31,164	▲ 16,843	
															H27	74,847		146,064	▲ 71,217	
															H28	118,224		36,494	81,730	
															H29			1,898	▲ 1,898	
															H30		19,618	19,618	0	
															H31		18,360	18,360	0	
															H32		▲ 9,880	▲ 9,886	6	
															累計	216,504	29,996	246,494	6	
283	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第6地区	市	市	直接	完了	421,335	25 ~ 32	H23				0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地契約 30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約 工事実施中 事業完了
															H24				0	
															H25	18,140		4,329	13,811	
															H26	31,362		42,449	▲ 11,087	
															H27	94,381		174,534	▲ 80,153	
															H28	145,194		67,765	77,429	
															H29			0	0	
															H30		20,600	20,600	0	
															H31		7,914	7,914	0	
															H32		▲ 1,594	▲ 1,598	4	
															累計	289,077	26,920	315,993	4	
284	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災機能強化事業	牡鹿第5地区	市	市	直接	完了	287,825	25 ~ 32	H23				0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地契約 30年2月、施工CMR変更契約、補償及び調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約 工事完了 事業完了
															H24				0	
															H25	5,195		2,301	2,894	
															H26	15,864	312	39,543	▲ 23,367	
															H27	68,555		78,219	▲ 9,664	
															H28	104,786		18,579	86,207	
															H29			34,718	▲ 34,718	
															H30			21,352	▲ 21,352	
															H31		21,325	21,325	0	
															H32		▲ 170	▲ 268	98	
															累計	194,400	21,467	215,769	98	
285	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災機能強化事業	本庁第1地区	市	市	直接	完了	98,474	25 ~ 32	H23				0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約 工事完了 事業完了
															H24				0	
															H25	3,201		1,641	1,560	
															H26	4,180	1,575	13,601	▲ 7,846	
															H27	28,834		45,950	▲ 17,116	
															H28	39,663		0	39,663	
															H29				0	
															H30			13,474	▲ 13,474	
															H31			2,787	▲ 2,787	
															H32		▲ 3,599	▲ 3,606	7	
															累計	75,878	▲ 2,024	73,847	7	

(様式2C)

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
286	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災機能強化事業	本庁第2地区	市	市	直接	継続	562,422	25 ~ 33	H23				0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地契約 30年2月、施工CMR変更契約、調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約 工事実施中 工事実施中
															H24				0	
															H25	4,639	2,213	2,426	2,426	
															H26	9,445	2,032	33,458	▲ 21,981	
															H27	52,155		83,655	▲ 31,500	
															H28	79,482		26,395	53,087	
															H29			2,032	▲ 2,032	
															H30		22,691	99,423	▲ 76,732	
															H31	76,732	105,090	174,636	7,186	
															H32	69,546		▲ 8	69,554	
															累計	291,999	129,813	421,804	8	
															287	C	-	5	-	
H24				0																
H25	6,043		1,418	4,625																
H26	40,255		60,907	▲ 20,652																
H27	487,074		413,286	73,788																
H28	341,935		187,079	154,856																
H29				0																
H30			212,617	▲ 212,617																
H31			390,900	▲ 390,900																
H32	390,900	126,543	49,286	468,157																
累計	1,266,207	126,543	1,315,493	77,257																
305	C	-	5	-	15	-	漁業集落防災機能強化事業	北上第2地区	市	市	直接	完了	167,041	26 ~ 32						H23
															H24				0	
															H25				0	
															H26	9,372	3,748	19,026	▲ 5,906	
															H27	37,899		74,997	▲ 37,098	
															H28	56,630		6,136	50,494	
															H29			7,490	▲ 7,490	
															H30		2,144	2,144	0	
															H31		17,166	17,166	0	
															H32		▲ 1,679	▲ 1,686	7	
															累計	103,901	21,379	125,273	7	
															306	C	-	5	-	16
H24				0																
H25				0																
H26	18,224	2,852	39,331	▲ 18,255																
H27	56,490		84,343	▲ 27,853																
H28	82,038		0	82,038																
H29				0																
H30			1,033	▲ 1,033																
H31		▲ 47,604	▲ 12,707	▲ 34,897																
H32		▲ 5,909	▲ 5,914	5																
累計	156,752	▲ 50,661	106,086	5																

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
307	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第5地区	市	市	直接	完了	392,608	26	~	32	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地契約 30年2月、施工CMR変更契約、用地及び補償、調査設計契約
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	6,732	2,402	15,860	▲ 6,726	
																	H27	27,499		43,015	▲ 15,516	
																	H28	199,999		171,144	28,855	
																	H29			6,613	▲ 6,613	
																	H30				0	
																	H31		66,284	66,284	0	
																	H32		▲ 8,463	▲ 8,470	7	
																	累計	234,230	60,223	294,446	7	
308	C	-	5	-	18	-	漁業集落防災機能強化事業	牡鹿第1地区	市	市	直接	完了	280,002	26	~	32	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約 30年2月、施工CMR変更契約、用地及び補償、調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	13,754	2,279	20,537	▲ 4,504	
																	H27	53,002		86,468	▲ 33,466	
																	H28	78,398		25,186	53,212	
																	H29			15,242	▲ 15,242	
																	H30		43,672	43,672	0	
																	H31		22,084	22,084	0	
																	H32		▲ 3,191	▲ 3,218	27	
																	累計	145,154	64,844	209,971	27	
309	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災機能強化事業	牡鹿第2地区	市	市	直接	継続	911,154	26	~	33	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約 30年2月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	58,007	5,007	72,819	▲ 9,805	
																	H27	217,712		364,453	▲ 146,741	
																	H28	312,419		28,185	284,234	
																	H29			23,279	▲ 23,279	
																	H30			104,409	▲ 104,409	
																	H31		90,218	90,218	0	
																	H32			▲ 10	10	
																	累計	588,138	95,225	683,353	10	
310	C	-	5	-	20	-	漁業集落防災機能強化事業	牡鹿第3地区	市	市	直接	継続	758,325	26	~	33	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地契約 30年2月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	83,082		45,367	37,715	
																	H27	132,930		287,395	▲ 154,465	
																	H28	234,366		90,590	143,776	
																	H29			16,816	▲ 16,816	
																	H30			10,210	▲ 10,210	
																	H31			96,425	▲ 96,425	
																	H32	96,425	21,937	21,932	96,430	
																	累計	546,803	21,937	568,735	5	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
311	C	-	5	-	21	-	漁業集落防災機能強化事業	牡鹿第4地区	市	市	直接	継続	1,332,879	26 ~ 33	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約
															H24				0	
															H25				0	
															H26	134,197		88,765	45,432	
															H27	332,964		557,042	▲ 224,078	
															H28	532,497		145,877	386,620	
															H29				0	
															H30			207,974	▲ 207,974	
															H31			0	0	
															H32			▲ 335	335	
															累計	999,658	0	999,323	335	
312	C	-	5	-	22	-	漁業集落防災機能強化事業	本庁第3地区	市	市	直接	継続	430,100	26 ~ 33	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約
															H24				0	
															H25				0	
															H26	35,535		30,314	5,221	
															H27	78,068		131,866	▲ 53,798	
															H28	131,735		83,158	48,577	
															H29				0	
															H30				0	
															H31		77,235	77,235	0	
															H32			▲ 6	6	
															累計	245,338	77,235	322,567	6	
313	C	-	5	-	23	-	漁業集落防災機能強化事業	本庁第4地区	市	市	直接	継続	745,566	26 ~ 33	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約
															H24				0	
															H25				0	
															H26	138,875		84,016	54,859	
															H27	151,730		197,684	▲ 45,954	
															H28	219,027		51,286	167,741	
															H29			39,769	▲ 39,769	
															H30			130,914	▲ 130,914	
															H31		49,542	55,505	▲ 5,963	
															H32			▲ 10	10	
															累計	509,632	49,542	559,164	10	
314	C	-	5	-	24	-	漁業集落防災機能強化事業	本庁第6地区	市	市	直接	完了	136,618	26 ~ 32	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約
															H24				0	
															H25				0	
															H26	16,730		26,194	▲ 9,464	
															H27	51,079		66,046	▲ 14,967	
															H28	76,743		0	76,743	
															H29				0	
															H30			35,377	▲ 35,377	
															H31		▲ 42,090	▲ 25,155	▲ 16,935	
															H32			▲ 501	501	
															累計	144,552	▲ 42,090	101,961	501	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
315	C-7-5-	(仮称)石巻市水産総合振興センター整備事業	魚町地区	市	市	直接	完了	966,776	26 ~ 28	H23				0	26年6月、建設工事設計業務及び地質調査業務発注。27年3月、建設工事、電気設備工事、機械設備工事発注。27年度分、センターの建設工事、電気設備工事、機械設備工事、工事監理業務、展示設計業務発注。センターの建設工事その2発注。事業完了。
										H24				0	
										H25				0	
										H26	113,250		84,157	29,093	
										H27	626,850		433,188	193,662	
										H28	18,816		208,061	▲ 189,245	
										H29		▲ 3,328	▲ 327	▲ 3,001	
										H30		▲ 30,509		▲ 30,509	
										H31				0	
										H32				0	
									累計	758,916	▲ 33,837	725,079	0		
316	C-7-5-1	(仮称)石巻市水産総合振興センター整備事業(効果促進事業)	魚町地区	市	市	直接	完了	627,154	26 ~ 28	H23				0	26年6月、建設工事設計業務、地質調査業務発注。27年3月、避難通路設計業務発注、建設工事、電気設備工事、機械設備工事発注。27年度分、センターの建設工事、電気設備工事、機械設備工事、工事監理業務、展示設計業務発注。センターの建設工事その2発注。事業完了。
										H24				0	
										H25				0	
										H26	46,400		35,892	10,508	
										H27	404,656		412,169	▲ 7,513	
										H28	50,667		53,662	▲ 2,995	
										H29			▲ 2	2	
										H30				0	
										H31				0	
										H32				0	
									累計	501,723	0	501,721	2		
339	C-1-8-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(本土漁港環境整備事業)	本土	県	県	直接	完了	403,000	26 ~ 30	H23				0	27年3月、設計業務契約済み 28年3月、設計業務完了 28年10月工事1、29年3月工事契約済み H30年9月完了予定
										H24				0	
										H25				0	
										H26	302,250		11,255	290,995	
										H27			2,334	▲ 2,334	
										H28			259,305	▲ 259,305	
										H29				0	
										H30			27,945	▲ 27,945	
										H31				0	
										H32				0	
									累計	302,250	0	300,839	1,411		
340	C-1-9-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(離島漁港環境整備事業)	離島	県	県	直接	完了	70,000	26 ~ 30	H23				0	27年3月、設計業務契約済み 28年3月設計業務完了、28年3月、仁斗田漁港で工事発注 29年3月契約解除、29年4月再契約予定 現工事の増工契約。
										H24				0	
										H25				0	
										H26	52,500		2,923	49,577	
										H27			2,702	▲ 2,702	
										H28			27,749	▲ 27,749	
										H29				0	
										H30			18,962	▲ 18,962	
										H31				0	
										H32				0	
									累計	52,500	0	52,336	164		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
364	C	-	5	-	25	-	漁業集落防災 機能強化事業	長面地区	市	市	直接	継続	176,860	27 ~ 33	H23				0	27年8月、測量業務発注 29年3月、施工CMR変更契約 30年2月、施工CMR変更契約、調査設計契約		
															H24				0			
															H25				0			
															H26				0			
															H27	25,481		16,033	9,448			
															H28	59,354		62,519	▲ 3,165			
															H29	24,138		8,483	15,655			
															H30				0			
															H31		23,670	45,608	▲ 21,938			
															H32			▲ 2	2			
														累計	108,973	23,670	132,641	2				
365	◆	C	-	7	-	2	-	1	水産加工業高度 化施設復興 整備事業(設 備支援)	市全域	市	市	直接	完了	552,258	27 ~ 29	H23				0	25社に交付決定し、21社が事業完了。4社は翌年度へ繰り越 1社辞退。3社完成。28公募により27社に交付決定し、24社事業 完了、3社は繰り越し。 繰り越した3社の実績報告を受け、補助金を交付。事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	240,000		105,377	134,623	
																	H28			115,523	▲ 115,523	
																	H29				0	
																	H30		▲ 19,100		▲ 19,100	
																	H31				0	
																	H32				0	
														累計	240,000	▲ 19,100	220,900	0				
374	C	-	7	-	6	-	後川さけ人工 ふ化場整備事 業	牡鹿地区	市	市	直接	完了	442,067	27 ~ 32	H23				0	28年3月、測量・地質調査業務契約。 28年6月、測量地質調査変更契約、完了。28年11月、設計業務 契約。 29年9月、設計業務完了。29年12月、工事請負契約、工事監理 業務契約。 31年1月、水量確保のため井戸の横ボーリング工を変更契約 令和元年6月施設の工事完了 事業完了		
															H24				0			
															H25				0			
															H26				0			
															H27	5,192		4,536	656			
															H28	20,881		14,012	6,869			
															H29	262,402		257,175	5,227			
															H30		25,824	23,990	1,834			
															H31			12,443	▲ 12,443			
															H32		17,250	9,372	7,878			
														累計	288,475	43,074	321,528	10,021				
392	◆	C	-	1	-	9	-	1	網地漁港対策 調査業務	網地漁港	県	県	直接	完了	17,631	28 ~ 29	H23				0	29年1月、設計業務契約済み 静音対策不要で業務完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	14,104		11,396	2,708	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
														累計	14,104	0	11,396	2,708				

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
393	C	-	4	-	5	被災地域農業復興総合支援事業 (牡鹿地区農業用機械施設等整備事業)	牡鹿地区	県	市	間接	完了	194,108	28 ~ 31	H23				0	28年12月農業用施設用地測量・地質調査業務発注、育苗ハウス設置業務発注、農業機械購入 29年1月格納庫発注、2月育苗ハウス給水管設置工事発注 29年6月育苗ハウス給水管設置、農業用機械発注、29年7月外構工事測量設計業務発注、29年8月農業機械購入、29年9月穀物乾燥調製施設、29年9月施設通路工事発注、29年10月施設
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28	145,581		46,277	99,304	
														H29			88,536	▲ 88,536	
														H30			4,617	▲ 4,617	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	145,581	0	139,430	6,151	
419	◆	C	-	1	-	長面地区農地周辺環境整備事業	長面地区	市	市	直接	完了	404,462	30 ~ 30	H23				0	事業完了
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30	323,569		323,569	0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	323,569	0	323,569	0	
420	C	-	7	-	7	大原川さけ人工ふ化場整備事業	雄勝地区	市	市	直接	完了	562,210	30 ~ 32	H23				0	30年5月、井戸工事請負契約、本体工事設計業務契約、31年2月、本体工事請負契約、工事管理請負契約 令和2年3月施設の工事完了 事業完了
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30	217,608		362,477	▲ 144,869	
														H31	204,049		40,558	163,491	
														H32			17,077	▲ 17,077	
														累計	421,657	0	420,112	1,545	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	11,339,752	0	9,980,277	1,359,475	
										H25	1,708,335	0	241,288	1,467,047	
										H26	2,220,091	0	2,710,666	▲ 490,575	
										H27	4,784,313	0	5,558,183	▲ 773,870	
										H28	6,467,043	0	4,164,814	2,302,229	
										H29	433,576	0	1,003,867	▲ 570,291	
										H30	585,774	0	2,377,200	▲ 1,791,426	
										H31	794,653	0	1,352,588	▲ 557,935	
										H32	556,871	0	339,600	217,271	
								40,098,949	市町村交付分 計		28,890,408	0	27,728,483	1,161,925	
										H23	537,000	0	48,750	488,250	
										H24	4,029,256	0	1,885,571	2,143,685	
										H25	1,339,660	0	2,720,443	▲ 1,380,783	
										H26	2,548,268	0	1,095,791	1,452,477	
										H27	1,519,262	0	840,745	678,517	
										H28	660,274	0	2,315,872	▲ 1,655,598	
										H29	1,945,398	0	1,286,653	658,745	
										H30	1,325,725	414,935	1,544,858	195,802	
										H31	0	48,625	1,028,634	▲ 980,009	
										H32	0	▲ 116,584	1,046,079	▲ 1,162,663	
								18,581,396	都道府県交付分 計		13,904,843	346,976	13,813,396	438,423	
										H23	537,000	0	48,750	488,250	
										H24	15,369,008	0	11,865,848	3,503,160	
										H25	3,047,995	0	2,961,731	86,264	
										H26	4,768,359	0	3,806,457	961,902	
										H27	6,303,575	0	6,398,928	▲ 95,353	
										H28	7,127,317	0	6,480,686	646,631	
										H29	2,378,974	0	2,290,520	88,454	
										H30	1,911,499	414,935	3,922,058	▲ 1,595,624	
										H31	794,653	48,625	2,381,222	▲ 1,537,944	
										H32	556,871	▲ 116,584	1,385,679	▲ 945,392	
								58,680,345	合計		42,795,251	346,976	41,541,879	1,600,348	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	1	-	1	道路事業(市街地相互の接続道路等)	門脇稲井線	市	市	直接	完了	4,081	24	~	25	H23			0	24年6月、予備設計発注。24年11月、測量調査発注。 25年10月、調査設計完了。 事業完了	
																H24	5,425		3,161		2,264
																H25			0		0
																H26			0		0
																H27			0		0
																H28			0		0
																H29			0		0
																H30		▲ 2,264			▲ 2,264
																H31					0
																H32					0
																累計	5,425	▲ 2,264	3,161		0
3	D	-	1	-	2	道路事業(市街地相互の接続道路等)	石巻大橋・住吉跨線橋	市	市	直接	完了	52,411	23	~	24	H23	23,250		0	24年5月、予備設計発注。 25年6月、調査設計発注。26年1月、調査設計完了。 事業完了	
																H24	40,300		17,668		22,632
																H25			22,950		▲ 22,950
																H26			0		0
																H27			0		0
																H28			0		0
																H29			0		0
																H30		▲ 22,932			▲ 22,932
																H31					0
																H32					0
																累計	63,550	▲ 22,932	40,618		0
4	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	南光町一丁目地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	26	H23			0	用地取得が見込めないため、廃止申請予定。 事業廃止	
																H24	154,437		0		154,437
																H25			0		0
																H26	1,001,875		0		1,001,875
																H27		▲ 883,158			▲ 883,158
																H28		▲ 271,202			▲ 271,202
																H29					0
																H30		▲ 1,952			▲ 1,952
																H31					0
																H32					0
																累計	1,156,312	▲ 1,156,312	0		0
5	D	-	4	-	2	災害公営住宅整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	3,546,410	23	~	26	H23	235,900	35,826	200,074	24年6月に用地買収完了、25年3月に実施設計(158戸)完了済み。現在工事発注準備中。 建築工事着手 建築工事完了	
																H24	3,644,287		205,035		3,439,252
																H25		2,949,224			▲ 2,949,224
																H26		▲ 31,500	▲ 86,979		55,479
																H27		▲ 362,619			▲ 362,619
																H28		▲ 368,987			▲ 368,987
																H29					0
																H30		▲ 13,975			▲ 13,975
																H31					0
																H32			▲ 1,290		1,290
																累計	3,880,187	▲ 777,081	3,101,816		1,290
6	D	-	4	-	3	災害公営住宅整備事業	大街道西三丁目地区	市	市	直接	廃止	0	23	~	24	H23	106,225		0	用地取得が見込めないため、事業廃止。	
																H24	50,225		0		50,225
																H25			0		0
																H26			0		0
																H27		▲ 142,570			▲ 142,570
																H28		▲ 13,825			▲ 13,825
																H29					0
																H30		▲ 55			▲ 55
																H31					0
																H32					0
																累計	156,450	▲ 156,450	0		0

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業	大街道北 三丁目地 区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	用地取得が見込めないため、事業廃止。	
																	H24	128,975		0	128,975	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28		▲ 128,975		▲ 128,975	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	128,975	▲ 128,975	0	0	
8	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業	向陽地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	用地取得が見込めないため、事業廃止。	
																	H24	551,600		0	551,600	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27		▲ 78,612		▲ 78,612	
																	H28		▲ 469,124		▲ 469,124	
																	H29			0	0	
																	H30		▲ 3,864		▲ 3,864	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	551,600	▲ 551,600	0	0	
9	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業	流留地区	市	市	直接	廃止	0	23	~	24	H23	56,875		0	56,875	用地取得が見込めないため、事業廃止。
																	H24	32,637		0	32,637	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27		▲ 65,537		▲ 65,537	
																	H28		▲ 23,975		▲ 23,975	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	89,512	▲ 89,512	0	0	
10	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	鹿妻地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	用地取得が見込めないため、事業廃止。	
																	H24	181,650		0	181,650	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27		▲ 174,683		▲ 174,683	
																	H28		▲ 4,132		▲ 4,132	
																	H29			0	0	
																	H30		▲ 2,835		▲ 2,835	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	181,650	▲ 181,650	0	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	黄金浜① 地区	市	市	直接	完了	2,630,642	23	~	27	H23	90,387	0	90,387	24年9月に用地買収完了、現在実施設計中。	
																	H24	46,900	147,560	▲ 100,660		
																	H25	655,375	2,168,564	▲ 1,513,189		
																	H26	1,523,462	▲ 2,262	1,525,724		
																	H27		▲ 12,053	12,053		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30		▲ 14,313	▲ 14,313		
																	H31			0		
																	H32		▲ 203	203		
																	累計	2,316,124	▲ 14,313	2,301,606		205
																	12	D	-	4		-
H24	1,475,337	90,111	1,385,226																			
H25		114,015	▲ 114,015																			
H26		1,253,581	▲ 1,253,581																			
H27		▲ 20,125	▲ 20,125																			
H28			0																			
H29		▲ 76,500	▲ 76,500																			
H30		▲ 460	▲ 460																			
H31			0																			
H32		▲ 934	934																			
累計	1,579,987	▲ 97,085	1,481,945	957																		
13	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業	大街道西 二丁目地区	市	市	直接	完了	671,994	23	~	26					H23	
																	H24	24,500	88,090	▲ 63,590		
																	H25		0	0		
																	H26	441,875	499,904	▲ 58,029		
																	H27		97,303	97,303		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30		▲ 9	▲ 9		
																	H31			0		
																	H32			0		
																	累計	490,700	97,294	587,994	0	
																	14	D	-	4	-	11
H24	39,375	131,283	▲ 91,908																			
H25		0	0																			
H26	1,466,500	0	1,466,500																			
H27	45,675	45,500	1,548,034	▲ 1,456,859																		
H28			0																			
H29			0																			
H30		▲ 12,495	▲ 12,495																			
H31			0																			
H32			0																			
累計	1,646,312	33,005	1,679,317	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田境谷 地地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	用地取得が見込めないため、事業廃止。
																	H24	252,087		0	252,087
																	H25			0	0
																	H26			0	0
																	H27		▲ 203,724		▲ 203,724
																	H28		▲ 48,363		▲ 48,363
																	H29				0
																	H30				0
																	H31				0
																	H32				0
																	累計	252,087	▲ 252,087	0	0
																	16	D	-	4	-
H24	178,587		0	178,587																	
H25			0	0																	
H26			0	0																	
H27				0																	
H28		▲ 170,753		▲ 170,753																	
H29				0																	
H30		▲ 7,834		▲ 7,834																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	178,587	▲ 178,587	0	0																	
17	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業	南中里一 丁目地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24					
																	H24	115,150		0	115,150
																	H25			0	0
																	H26			0	0
																	H27		▲ 113,095		▲ 113,095
																	H28				0
																	H29				0
																	H30		▲ 2,055		▲ 2,055
																	H31				0
																	H32				0
																	累計	115,150	▲ 115,150	0	0
																	18	D	-	4	-
H24	1,975,400		27,594	1,947,806																	
H25		▲ 16,000	350,000	▲ 366,000																	
H26			0	0																	
H27				0																	
H28			0	0																	
H29				0																	
H30		▲ 1,581,806		▲ 1,581,806																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	1,975,400	▲ 1,597,806	377,594	0																	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
19	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	釜・大街 道地区	市	市	直接	完了	573,779	24	~	27	H23				0	24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務発注。 25年12月、測量調査業務完了。 実施計画策定業務完了
																	H24	288,000		282,861	5,139	
																	H25			▲ 7	7	
																	H26	153,750	▲ 5,093	149,261	▲ 604	
																	H27			▲ 1,782	1,782	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 6,324		▲ 6,324	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	441,750	▲ 11,417	430,333	0	
																	20	D	-	17	-	
H24	108,000		117,945	▲ 9,945																		
H25		9,945	2,210	7,735																		
H26		3,000		3,000																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 790		▲ 790																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	108,000	12,155	120,155	0																		
21	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	湊地区	市	市	直接	完了	359,403	24	~	25						H23
																	H24	210,750		214,458	▲ 3,708	
																	H25		60,408	55,094	5,314	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 1,606		▲ 1,606	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	210,750	58,802	269,552	0	
																	22	D	-	17	-	4
H24	387,000		366,891	20,109																		
H25		▲ 13,653	19,023	▲ 32,676																		
H26		13,344		13,344																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 777		▲ 777																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	387,000	▲ 1,086	385,914	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
23	D	-	17	-	5	都市再生区 区整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	新渡波地 区	市	市	直接	完了	289,999	24	~	25	H23			0	24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務、地質調査業務(新渡波)発注。24年12月、現況測量調査、地質調査(新渡波西)発注。 25年9月、実施設計策定業務完了。																	
																H24	228,750		217,498		11,252																
																H25			0		0																
																H26		▲ 11,251			▲ 11,251																
																H27					0																
																H28					0																
																H29					0																
																H30					0																
																H31					0																
																H32					0																
																累計	228,750	▲ 11,251	217,498		1																
																24	D	-	20		-	1	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	本庁地区 (市街地・ 半島)、牡 鹿地区、 河北地 区、雄勝 地区、北 上地区	市	市	直接	完了	468,068	24	~	29	H23	7,500	7,245	255	24年5月、復興まちづくり計画策定業務発注。24年8月、災害公営住宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務発注。24年10月、市街地整備コーディネータ業務発注。 25年3月、災害公営住宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務、市街地整備コーディネータ業務完了。25年10月、復興まちづくり計画策定業務完了。25年11月、土地利用計画策定促進業務完了。 26年12月、土地利用計画策定促進業務完了。
																																	H24	376,125		270,386	
H25			73,420	▲ 73,420																																	
H26				▲ 2																																	
H27				0																																	
H28				0																																	
H29				0																																	
H30		▲ 32,576		▲ 32,576																																	
H31				0																																	
H32				0																																	
累計	383,625	▲ 32,576	351,049	0																																	
25	D	-	20	-	2	都市防災総合 推進事業(災 害危険度判定 調査)	本庁地区	市	市	直接	完了	9,500	24	~	25					H23															0	24年5月、復興まちづくり計画策定業務の中で津波シミュレーション業務を発注。 25年10月、津波シミュレーション業務完了。	
																				H24													7,500		7,124		
																H25			0	0																	
																H26				0																	
																H27				0																	
																H28				0																	
																H29				0																	
																H30		▲ 376		▲ 376																	
																H31				0																	
																H32				0																	
																累計	7,500	▲ 376	7,124	0																	
																26	D	-	21	-	1	下水道事業	本庁地区	市	市	直接	完了	2,337,554	23	~	30	H23	43,500		0		24年7月、業務委託。25年3月、完了。 下水道事業団設計委託済。(H25)
																																H24	37,500		68,282		
H25	1,674,750		312,499	1,362,251																																	
H26			0	0																																	
H27			409,696	▲ 409,696																																	
H28			484,866	▲ 484,866																																	
H29			465,912	▲ 465,912																																	
H30			13,270	▲ 13,270																																	
H31				0																																	
H32		▲ 2,592	▲ 1,367	▲ 1,225																																	
累計	1,755,750	▲ 2,592	1,753,158	0																																	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
27	◆	D	-	22	-	1	-	1	公園基本計画 策定事業	鎮魂の杜 (シンボル 公園)	市	市	直接	完了	29,929	24	~	25	H23			0	24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本 計画業務を発注。 25年9月、基本計画業務完了。 事業完了	
																			H24	28,000		27,608		392
																			H25			▲ 3,666		3,666
																			H26					0
																			H27		▲ 4,000			▲ 4,000
																			H28					0
																			H29					0
																			H30		▲ 58			▲ 58
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	28,000	▲ 4,058	23,942		0
28	◆	D	-	22	-	1	-	2	公園基本計画 策定事業	中瀬公園	市	市	直接	完了	12,714	24	~	25	H23			0	24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本 計画業務を発注。 25年9月、基本計画業務完了。 事業完了	
																			H24	13,600		13,408		192
																			H25			▲ 3,237		3,237
																			H26					0
																			H27		▲ 2,806			▲ 2,806
																			H28					0
																			H29					0
																			H30		▲ 623			▲ 623
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	13,600	▲ 3,429	10,171		0
29	◆	D	-	22	-	1	-	3	公園基本計画 策定事業	長浜海 岸・渡波 緑地	市	市	直接	完了	27,207	24	~	25	H23			0	24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本 計画業務を発注。 25年9月、基本計画業務完了。 事業完了	
																			H24	26,800		26,424		376
																			H25			▲ 4,660		4,660
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30		▲ 5,036			▲ 5,036
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	26,800	▲ 5,036	21,764		0
30		D	-	23	-	1	-		防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	本庁地区 (市街地)	市	市	直接	完了	179,535	24	~	30	H23			0	24年6月、実施計画策定業務発注。	
																			H24	716,418		126,623		589,795
																			H25	77,250	▲ 103,750	0		▲ 26,500
																			H26		▲ 186,277	3,361		▲ 189,638
																			H27		▲ 368,977	4,666		▲ 373,643
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31		▲ 14			▲ 14
																			H32					0
																			累計	793,668	▲ 659,018	134,650		0

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
31	◆	D	-	23	-	1	-	1	新墓地建設事業	本庁地区	市	市	直接	完了	901,757	24	~	27	H23			0	24年8月、調査測量設計発注、36,960千円中22,176千円を繰越。 H26.3.20 本契約締結 変更契約(第1回平成26年5月28日、第2回平成27年3月4日) H28.3.24 工事完了																			
																			H24	40,800		40,770		30																		
																			H25	297,980		669,021		▲ 371,041																		
																			H26	382,624		11,613		371,011																		
																			H27			0		0																		
																			H28			0		0																		
																			H29			0		0																		
																			H30			0		0																		
																			H31			0		0																		
																			H32			0		0																		
																			累計	721,404	0	721,404		0																		
																			32	D	-	23		-	2	-		防災集団移転促進事業(事業計画策定)	本庁地区(石巻)	市	市	直接	完了	549,569	23	~	30	H23	9,757	0	9,757	24年6月、実施計画策定業務発注。 H25.5.1 用地測量・地形測量発注。 H28.3.24 工事完了
																																						H24	355,921		369,916	
H25	31,739	12,008	42,259	1,488																																						
H26		5,645	0	5,645																																						
H27			0	0																																						
H28			0	0																																						
H29			0	0																																						
H30			0	0																																						
H31		▲ 2,895		▲ 2,895																																						
H32			0	0																																						
累計	397,417	14,758	412,175	0																																						
33	D	-	23	-	3	-		防災集団移転促進事業(事業計画策定)	牡鹿地区	市	市	直接	完了	1,757,348	23	~	30	H23					19,455															0	19,455	24年6月、実施計画策定業務発注。 H25.5.1 用地測量・地形測量発注。 H26.5.1 埋蔵文化財発掘関連業務発注 H27.6.1 事業進捗による変更業務発注 H28.5.1 事業進捗による変更業務発注 H29.5.1 事業進捗による変更業務発注		
																		H24					431,120																680,124		▲ 249,004	
																		H25	172,974	268,830	203,879	237,925																				
																		H26	53,975	186,277	145,436	94,816																				
																		H27		368,977	182,167	186,810																				
																		H28			96,484	▲ 96,484																				
																		H29			9,917	▲ 9,917																				
																		H30			0	0																				
																		H31		▲ 183,601		▲ 183,601																				
																		H32			0	0																				
																		累計	677,524	640,483	1,318,007	0																				
																		34	D	-	23	-	4	-		防災集団移転促進事業(事業計画策定)	雄勝地区	市	市	直接	完了	679,463	23	~	30	H23	10,755	0	10,755		24年6月、実施計画策定業務発注。 H25.5.1 用地測量・地形測量発注。 H26.5.1 埋蔵文化財発掘関連業務発注 H28.5.1 事業進捗による変更業務発注	
																																				H24	745,387		434,695			310,692
H25	155,856	▲ 280,838	46,637	▲ 171,619																																						
H26		▲ 5,645	19,757	▲ 25,402																																						
H27			0	0																																						
H28			8,505	▲ 8,505																																						
H29			0	0																																						
H30			0	0																																						
H31		▲ 115,921		▲ 115,921																																						
H32			0	0																																						
累計	911,998	▲ 402,404	509,594	0																																						

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
35	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	北上地区	市	市	直接	完了	769,493	23	~	30	H23	14,782		0	14,782	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。
																	H24	547,665		514,384	33,281	
																	H25	58,843		62,734	▲ 3,891	
																	H26	47,250		0	47,250	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 91,422		▲ 91,422	
																	H32				0	
																	累計	668,540	▲ 91,422	577,118	0	
																	42	D	-	1	-	
H24			9,432	▲ 9,432																		
H25	992,000		6,700	985,300																		
H26	193,750		109,046	84,704																		
H27			43,632	▲ 43,632																		
H28			156,532	▲ 156,532																		
H29		▲ 232,550	263,376	▲ 495,926																		
H30			▲ 40,767	40,767																		
H31		▲ 354,900	53,036	▲ 407,936																		
H32		▲ 22,113		▲ 22,113																		
累計	1,210,550	▲ 609,563	600,987	0																		
47	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	御所入湊 線	市	市	直接	完了	891,500	24	~	32						H23
																	H24	46,500			46,500	
																	H25	19,375		22,837	▲ 3,462	
																	H26	322,400		16,798	305,602	
																	H27	249,937		145,910	104,027	
																	H28			129,044	▲ 129,044	
																	H29			61,807	▲ 61,807	
																	H30		52,700	52,124	576	
																	H31			101,462	▲ 101,462	
																	H32			151,597	▲ 151,597	
																	累計	638,212	52,700	681,579	9,333	
																	48	D	-	1	-	4
H24	46,500		17,170	29,330																		
H25			1,588	▲ 1,588																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29		▲ 27,700		▲ 27,700																		
H30		▲ 42		▲ 42																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	46,500	▲ 27,742	18,758	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
49	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	石巻工業港運河線	市	市	直接	完了	2,222,780	24	~	32	H23			0	24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。	
																	H24	29,450		0	29,450	
																	H25			10,433	▲ 10,433	25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
																	H26	757,950		0	757,950	26年4月、詳細設計発注。26年10月、補償調査、不動産鑑定評価発注。
																	H27	502,200		90,413	411,787	28年3月、一部工事発注。詳細設計、補償調査、不動産鑑定評価完了。27年7月、用地買収開始。
																	H28			475,117	▲ 475,117	用地取得中。
																	H29			361,712	▲ 361,712	用地取得中。契約率81%
																	H30	207,855	206,599	332,440	82,014	30年9月道路改良工事発注
																	H31			106,619	▲ 106,619	工事継続中
																	H32		18,600	336,075	▲ 317,475	事業完了
																	累計	1,497,455	225,199	1,712,809	9,845	
																	50	D	-	1	-	6
H24	15,500		8,255	7,245																		
H25			833	▲ 833	26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。																	
H26				0	事業完了																	
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 6,412		▲ 6,412																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	15,500	▲ 6,412	9,088	0																		
51	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	福貴浦浜付近	市	市	直接	廃止	2,723	24	~	28						
																	H24	15,500		2,109	13,391	
																	H25			0	0	事業調整中
																	H26			0	0	事業調整中
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	事業廃止
																	H29				0	
																	H30		▲ 13,391		▲ 13,391	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	15,500	▲ 13,391	2,109	0	
																	52	D	-	1	-	8
H24	9,300		1,100	8,200																		
H25			0	0	事業調整中																	
H26			0	0	事業調整中																	
H27			0	0																		
H28			0	0	事業廃止																	
H29				0																		
H30		▲ 8,200		▲ 8,200																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	9,300	▲ 8,200	1,100	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
53	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	竹浜・牧浜付近	市	市	直接	廃止	1,420	24	~	28	H23			0	24年12月、概略設計業務発注。		
																	H24	13,950		1,100		12,850	
																	H25			0		0	事業調整中
																	H26			0		0	事業調整中
																	H27			0		0	
																	H28			0		0	事業廃止
																	H29			0		0	
																	H30		▲ 12,850			▲ 12,850	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	13,950	▲ 12,850	1,100		0	
																	54	D	-	1		-	10
H24	13,950		1,742	12,208																			
H25			0	0	事業調整中																		
H26			0	0	事業調整中																		
H27			0	0																			
H28			0	0	事業廃止																		
H29			0	0																			
H30		▲ 12,208		▲ 12,208																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	13,950	▲ 12,208	1,742	0																			
55	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小竹浜付近	市	市	直接	廃止	1,066	24	~	28					H23		
																	H24	9,300		825	8,475		
																	H25			0	0	事業調整中	
																	H26			0	0	事業調整中	
																	H27			0	0		
																	H28			0	0	事業廃止	
																	H29			0	0		
																	H30		▲ 8,475		▲ 8,475		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	9,300	▲ 8,475	825	0		
																	56	D	-	1	-	12	-
H24	9,300		1,376	7,924																			
H25			0	0	事業調整中																		
H26			0	0	事業調整中																		
H27			0	0																			
H28			0	0	事業廃止																		
H29			0	0																			
H30		▲ 7,924		▲ 7,924																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	9,300	▲ 7,924	1,376	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
57	◆	D	-	4	-	1	-	1	復興住宅入居 管理システム 導入事業	本庁地区	市	市	直接	完了	13,386	24	~	24	H23			0	24年11月、業務委託。25年3月、業務完了。	
																			H24	16,000		10,708		5,292
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30		▲ 5,292			▲ 5,292
																			H31					0
																			H32					0
累計	16,000	▲ 5,292	10,708	0																				
58		D	-	13	-	1	-	1	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	市全域	市	市	直接	完了	3,222,288	24	~	32	H23			0	24年12月、補助金交付開始。	
																			H24	294,750		444,029		▲ 149,279
																			H25	1,992,750		721,378		1,271,372
																			H26			526,783		▲ 526,783
																			H27			296,355		▲ 296,355
																			H28			139,499		▲ 139,499
																			H29			87,987		▲ 87,987
																			H30		129,216	59,487		69,729
																			H31			18,659		▲ 18,659
																			H32			20,870		▲ 20,870
累計	2,287,500	129,216	2,315,047	101,669																				
59		D	-	16	-	1	-	1	市街地再開発 事業	中央三丁 目1番地 区	市	組合	直接	完了	1,662,198	24	~	27	H23			0	24年11月、補助金交付決定。25年4月、補助金(現況調査、基本 設計、資金計画作成)を交付済み。 25年7月、補助金交付決定。25年12月、変更承認。26年3月、補 助金(実施設計、権利変換計画作成)確定通知。 26年4月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。26年12月、補 助金(建築物除却費等)確定通知。 27年11月、変更承認。28年1月、補助金(権利変換計画作成費) 交付決定。28年3月、補助金(権利変換計画作成費)確定通知。 28年3月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。事業完了	
																			H24	79,524		12,000		67,524
																			H25	516,384		58,509		457,875
																			H26	335,514		846,792		▲ 511,278
																			H27	71,460		80,015		▲ 8,555
																			H28					0
																			H29					0
																			H30		▲ 5,566			▲ 5,566
																			H31					0
																			H32					0
累計	1,002,882	▲ 5,566	997,316	0																				

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
60	D	-	16	-	2	-	市街地再開発 事業	立町二丁 目5番地区	市	組合	直接	完了	934,716	24	~	28	H23				0	25年3月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。 25年3月、期日の変更。25年5月、期日の変更。25年12月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。 27年6月、補助金(建築物除却費等)確定通知。27年6月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。28年3月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。28年3月、期日の変更。 28年8月、補助金(法101条登記)交付決定。28年9月、補助金(施設建築物工事等)変更承認。28年12月、補助金(法101条登記)確定通知。29年2月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。事業完了
																	H24	18,000		18,000	0	
																	H25	64,380		0	64,380	
																	H26	372,016		64,281	307,735	
																	H27	107,949		475,386	▲ 367,437	
																	H28			3,161	▲ 3,161	
																	H29				0	
																	H30		▲ 1,517		▲ 1,517	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	562,345	▲ 1,517	560,828	0	
61	◆	D	-	17	-	1	国際拠点港湾 「石巻港」復興 活性化プロ ジェクト	石巻港	市	市	直接	完了	4,688	24	~	24	H23				0	24年9月、備品購入契約、納入。
																	H24	5,784		3,749	2,035	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 2,035		▲ 2,035	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	5,784	▲ 2,035	3,749	0	
62	◆	D	-	20	-	1	震災記録収集 整理事業	市全域	市	市	直接	完了	9,870	24	~	24	H23				0	24年7月、業務委託。25年3月、災害記録映像動画版、写真版を制作。
																	H24	9,028		7,896	1,132	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 1,132		▲ 1,132	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	9,028	▲ 1,132	7,896	0	
63	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(地区 公共施設整備)	本庁地区	市	市	直接	完了	28,933	24	~	25	H23				0	24年12月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務発注。 26年3月、高台避難場所及び高台避難路測量設計業務完了
																	H24	34,500		21,656	12,844	
																	H25			36	▲ 36	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 12,800		▲ 12,800	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	34,500	▲ 12,800	21,692	8	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
64	◆ D - 20 - 3 - 1	災害情報一斉 配信事業	本庁地区	市	市	直接	廃止	0	24	～	24	H23			0	別事業「災害に強い連携情報システム」で構築することとしたため、事業廃止。	
												H24	10,680		0		10,680
												H25			0		0
												H26			0		0
												H27		▲ 10,020			▲ 10,020
												H28					0
												H29					0
												H30		▲ 660			▲ 660
												H31					0
												H32					0
		累計	10,680	▲ 10,680	0	0											

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
65	◆ D - 20 - 3 - 2	FM中継局設置事業	市全域	市	市	直接	完了	170,585	24 ~ 29	H23				0	25年3月、実施設計発注。25年11月、実施設計完了。 25年11月、設置業務委託発注。 28年1月、実施設計発注。 28年7月、改修・設置業務委託発注。29年3月完了。
										H24	141,120		5,541	135,579	
										H25			66,182	▲ 66,182	
										H26			0	0	
										H27			4,095	▲ 4,095	
										H28			60,648	▲ 60,648	
										H29			0	0	
										H30		▲ 4,654		▲ 4,654	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	141,120	▲ 4,654	136,466	0	
66	◆ D - 21 - 1 - 1	下水道復興整備円滑化事業	市全域	市	市	直接	完了	83,480	24 ~ 24	H23				0	24年11月、業務委託、25年3月、完了。
										H24	72,000		66,783	5,217	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 5,217		▲ 5,217	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	72,000	▲ 5,217	66,783	0	
67	◆ D - 23 - 1 - 2	市立高等学校統合事業	本庁地区	市	市	直接	完了	2,215,524	24 ~ 27	H23				0	24年8月、基本設計及び実施設計発注。 27年3月、建設、機械設備、電気設備工事完了 外溝工事完了
										H24	143,361		143,361	0	
										H25	840,676		1,382,033	▲ 541,357	
										H26	805,121		140,838	664,283	
										H27			106,185	▲ 106,185	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 16,741		▲ 16,741	
										H31				0	
										H32				0	
										累計	1,789,158	▲ 16,741	1,772,417	0	
68	D - 23 - 6 - 1	防災集団移転促進事業(事業計画策定)	河北地区	市	市	直接	完了	348,452	24 ~ 30	H23				0	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。
										H24	144,465		246,246	▲ 101,781	
										H25	91,855	103,750	15,091	180,514	
										H26			0	0	
										H27			0	0	
										H28			0	0	
										H29				0	
										H30				0	
										H31		▲ 78,733		▲ 78,733	
										H32				0	
										累計	236,320	25,017	261,337	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
69	D	-	23	-	7	防災集団移転 促進事業	【石巻】桃 浦地区	市	市	直接	完了	556,370	24	~	32	H23			0		
																H24	53,814		3,217	50,597	
																H25	611,072		33,972	577,100	25年7月、造成工事発注。
																H26		▲ 152,998	315,164	▲ 468,162	造成工事完了
																H27	8,890		88,541	▲ 79,651	
																H28		12,218	5,441	6,777	補助金交付・被災元地買取継続中
																H29			7,487	▲ 7,487	補助金交付・被災元地買取継続中
																H30			3,560	▲ 3,560	補助金交付・被災元地買取継続中
																H31			3,312	▲ 3,312	補助金交付・被災元地買取継続中
																H32		▲ 46,174	▲ 11,964	▲ 34,210	事業完了
																累計	673,776	▲ 186,954	448,730	38,092	
70	D	-	23	-	8	防災集団移転 促進事業	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	完了	1,693,404	24	~	32	H23			0		
																H24	48,291		3,338	44,953	
																H25	525,218		19,115	506,103	25年12月、造成工事発注(CM方式)。
																H26	365,464		224,686	140,778	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減
																H27	182,535	256,298	654,300	▲ 215,467	造成工事施工中
																H28	138,608	9,121	436,962	▲ 289,233	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継
																H29			110,315	▲ 110,315	補助金交付・被災元地買取継続中
																H30			5,040	▲ 5,040	補助金交付・被災元地買取継続中
																H31				0	補助金交付・被災元地買取継続中
																H32		▲ 43,810		▲ 43,810	事業完了
																累計	1,260,116	221,609	1,453,756	27,969	
71	D	-	23	-	9	防災集団移転 促進事業	【石巻】竹 浜地区	市	市	直接	完了	248,921	24	~	32	H23			0	25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。	
																H24	188,900		148,426	40,474	
																H25			7,623	▲ 7,623	造成工事施工中
																H26		46,271	17,772	28,499	造成工事完了、宅地供給開始
																H27		▲ 5,835	5,853	▲ 11,688	
																H28		3,689	1,700	1,989	補助金交付・被災元地買取継続中
																H29			5,457	▲ 5,457	補助金交付・被災元地買取継続中
																H30			19,067	▲ 19,067	補助金交付・被災元地買取継続中
																H31				0	補助金交付・被災元地買取継続中
																H32		▲ 15,220		▲ 15,220	事業完了
																累計	188,900	28,905	205,898	11,907	
72	D	-	23	-	10	防災集団移転 促進事業	【石巻】鹿 立浜地区	市	市	直接	完了	696,080	24	~	32	H23			0	25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。	
																H24	366,349		385,088	▲ 18,739	
																H25	44,641		14,085	30,556	造成工事施工中
																H26	24,975		113,479	▲ 88,504	造成工事完了
																H27	57,606	102,954	50,388	110,172	
																H28		31,491	6,584	24,907	補助金交付・被災元地買取継続中
																H29			24,519	▲ 24,519	補助金交付・被災元地買取継続中
																H30				0	補助金交付・被災元地買取継続中
																H31				0	補助金交付・被災元地買取継続中
																H32		▲ 18,947		▲ 18,947	事業完了
																累計	493,571	115,498	594,143	14,926	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
73	D	-	23	-	11	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区	市	市	直接	完了	858,817	24	~	32	H23			0		
																H24	29,624		2,493	27,131	
																H25	594,176		257,465	336,711	25年7月、造成工事発注。
																H26			345,685	▲ 345,685	造成工事中
																H27		203,724	40,275	163,449	造成工事完了、宅地供給開始
																H28		▲ 19,243	20,861	▲ 40,104	補助金交付・被災元地買取継続中
																H29			14,004	▲ 14,004	補助金交付・被災元地買取継続中
																H30			40,091	▲ 40,091	補助金交付・被災元地買取継続中
																H31				0	補助金交付・被災元地買取継続中
																H32		▲ 56,816	▲ 1,260	▲ 55,556	事業完了
																累計	623,800	127,665	719,614	31,851	
74	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】給 分浜地区	市	市	直接	完了	677,753	24	~	32	H23			0	24年8月、立木補償開始。	
																H24	59,333		32,235	27,098	
																H25	773,381		181,387	591,994	25年7月、造成工事発注。
																H26			242,004	▲ 242,004	造成工事中
																H27	43,086		49,243	▲ 6,157	造成工事完了、宅地供給開始
																H28		▲ 76,914	7,670	▲ 84,584	補助金交付・被災元地買取継続中
																H29			12,086	▲ 12,086	補助金交付・被災元地買取継続中
																H30			4,798	▲ 4,798	補助金交付・被災元地買取継続中
																H31		▲ 177,136		▲ 177,136	補助金交付・被災元地買取継続中
																H32		▲ 28,716	▲ 9,435	▲ 19,281	事業完了
																累計	875,800	▲ 282,766	519,988	73,046	
75	D	-	23	-	13	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】十 八成浜地 区	市	市	直接	完了	843,811	24	~	32	H23			0		
																H24	65,911		3,623	62,288	
																H25	1,036,401		207,067	829,334	25年7月、造成工事発注。
																H26			370,056	▲ 370,056	造成工事中
																H27		▲ 324,113	47,926	▲ 372,039	造成工事完了、宅地供給開始
																H28			11,996	▲ 11,996	補助金交付・被災元地買取継続中
																H29			11,041	▲ 11,041	補助金交付・被災元地買取継続中
																H30				0	補助金交付・被災元地買取継続中
																H31				0	補助金交付・被災元地買取継続中
																H32		▲ 39,864	▲ 1,617	▲ 38,247	事業完了
																累計	1,102,312	▲ 363,977	650,092	88,243	
76	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】泊 浜地区	市	市	直接	完了	171,565	24	~	32	H23			0		
																H24	19,923		1,644	18,279	
																H25	305,200		54,471	250,729	25年7月、造成工事発注。
																H26		▲ 142,096	67,019	▲ 209,115	造成工事中
																H27		▲ 26,553	9,711	▲ 36,264	造成工事完了、宅地供給開始
																H28			2,905	▲ 2,905	補助金交付・被災元地買取継続中
																H29			3,793	▲ 3,793	補助金交付・被災元地買取継続中
																H30				0	補助金交付・被災元地買取継続中
																H31			139	▲ 139	補助金交付・被災元地買取継続中
																H32		▲ 6,353		▲ 6,353	事業完了
																累計	325,123	▲ 175,002	139,682	10,439	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
77	D	-	23	-	15	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】大 谷川地区	市	市	直接	完了	723,202	24	~	32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																	H24	21,253		3,059	18,194	
																	H25	440,378		52,691	387,687	
																	H26	142,216		100,945	41,271	
																	H27		178,031	416,270	▲ 238,239	
																	H28		▲ 105,021	15,131	▲ 120,152	
																	H29			3,717	▲ 3,717	
																	H30			606	▲ 606	
																	H31			5,258	▲ 5,258	
																	H32		▲ 44,058	▲ 6,363	▲ 37,695	
																	累計	603,847	28,952	591,314	41,485	
78	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮫 浦地区	市	市	直接	完了	555,168	24	~	32	H23				0	25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 鮫浦①回地の造成工事完了、宅地供給開始 鮫浦②回地の造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																	H24	315,868		128,352	187,516	
																	H25	116,770		24,315	92,455	
																	H26			63,240	▲ 63,240	
																	H27	7,019		131,182	▲ 124,163	
																	H28	71,228		110,734	▲ 39,506	
																	H29			17,048	▲ 17,048	
																	H30				0	
																	H31			2,737	▲ 2,737	
																	H32		▲ 25,114	▲ 25,114	▲ 25,114	
																	累計	510,885	▲ 25,114	477,608	8,163	
79	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】前 網浜地区	市	市	直接	完了	292,046	24	~	32	H23				0	25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																	H24	260,128		150,213	109,915	
																	H25	45,591		12,593	32,998	
																	H26			15,264	▲ 15,264	
																	H27		▲ 57,126	22,067	▲ 79,193	
																	H28		10,887	26,541	▲ 15,654	
																	H29			7,855	▲ 7,855	
																	H30				0	
																	H31			4,263	▲ 4,263	
																	H32		▲ 3,941	▲ 1,151	▲ 2,790	
																	累計	305,719	▲ 50,180	237,645	17,894	
80	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】寄 磯浜地区	市	市	直接	完了	1,468,761	24	~	32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																	H24	13,282		3,078	10,204	
																	H25	316,615		22,397	294,218	
																	H26	158,306		170,661	▲ 12,355	
																	H27	401,404		500,472	▲ 99,068	
																	H28	388,503	45,186	533,890	▲ 100,201	
																	H29			15,595	▲ 15,595	
																	H30			320	▲ 320	
																	H31			729	▲ 729	
																	H32		▲ 38,133	▲ 2,339	▲ 35,794	
																	累計	1,278,110	7,053	1,244,803	40,360	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
81	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業	【雄勝】名 振地区	市	市	直接	完了	716,075	24	~	32	H23			0	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始	
																H24	654,528		391,296		263,232
																H25			14,480		▲ 14,480
																H26			136,747		▲ 136,747
																H27	24,885		54,886		▲ 30,001
																H28		▲ 17,958	9,939		▲ 27,897
																H29			8,884		▲ 8,884
																H30			5,856		▲ 5,856
																H31					0
																H32		▲ 34,890	▲ 894		▲ 33,996
																累計	679,413	▲ 52,848	621,194		5,371
82	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業	【雄勝】船 越地区	市	市	直接	完了	1,588,874	24	~	32	H23			0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更	
																H24	37,558		670		36,888
																H25	1,107,022		24,713		1,082,309
																H26			309,444		▲ 309,444
																H27			400,712		▲ 400,712
																H28	196,020	136,785	504,462		▲ 171,657
																H29			88,508		▲ 88,508
																H30			32,647		▲ 32,647
																H31					0
																H32		▲ 87,122	801		▲ 87,923
																累計	1,340,600	49,663	1,361,957		28,306
83	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業	【雄勝】熊 沢・大須 地区	市	市	直接	完了	213,866	24	~	32	H23			0	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 大須団地の造成工事完了、宅地供給開始 熊沢団地の造成工事完了、宅地供給開始	
																H24	122,530		33,553		88,977
																H25			15,862		▲ 15,862
																H26	66,332		72,874		▲ 6,542
																H27	39,984		16,600		23,384
																H28		▲ 21,236	1,999		▲ 23,235
																H29			3,770		▲ 3,770
																H30					0
																H31					0
																H32		▲ 20,479			▲ 20,479
																累計	228,846	▲ 41,715	144,658		42,473
84	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業	【雄勝】羽 坂地区	市	市	直接	完了	18,114	24	~	30	H23			0	25年7月、造成工事発注。 造成工事完了 (No.85 桑浜地区に統合)	
																H24	6,641		139		6,502
																H25	45,097		15,709		29,388
																H26			0		0
																H27		▲ 35,889	0		▲ 35,889
																H28			0		0
																H29					0
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	51,738	▲ 35,889	15,848		1

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
85	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業	【雄勝】桑 浜地区	市	市	直接	完了	71,502	24	~	32	H23				0	25年7月、造成工事発注。 変更契約に伴う減。造成工事完了
																H24	9,301		1,123	8,178	
																H25	72,056		26,057	45,999	
																H26			25,482	▲ 25,482	
																H27			7,209	▲ 7,209	
																H28		▲ 15,935	1,547	▲ 17,482	
																H29			41	▲ 41	
																H30				0	
																H31				0	
																H32		▲ 2,858	▲ 103	▲ 2,755	
																累計	81,357	▲ 18,793	61,356	1,208	
86	D	-	23	-	24	防災集団移転 促進事業	【雄勝】立 浜地区	市	市	直接	完了	786,505	24	~	32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事施工中
																H24	38,517		1,506	37,011	
																H25	470,365		15,273	455,092	
																H26			111,900	▲ 111,900	
																H27	268,436		440,344	▲ 171,908	
																H28		44,025	47,477	▲ 3,452	
																H29			28,282	▲ 28,282	
																H30			7,997	▲ 7,997	
																H31			1,333	▲ 1,333	
																H32		▲ 133,151	▲ 1,757	▲ 131,394	
																累計	777,318	▲ 89,126	652,355	35,837	
87	D	-	23	-	25	防災集団移転 促進事業	【雄勝】小 島地区	市	市	直接	完了	493,503	24	~	32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事施工中
																H24	19,923		949	18,974	
																H25	413,603		18,214	395,389	
																H26			347,157	▲ 347,157	
																H27		174,683	34,186	140,497	
																H28		▲ 139,187	14,989	▲ 154,176	
																H29			4,767	▲ 4,767	
																H30				0	
																H31				0	
																H32		▲ 37,208	▲ 4,913	▲ 32,295	
																累計	433,526	▲ 1,712	415,349	16,465	
88	D	-	23	-	26	防災集団移転 促進事業	【雄勝】明 神地区	市	市	直接	完了	853,590	24	~	32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事施工中
																H24	50,478		530	49,948	
																H25	1,053,228		14,594	1,038,634	
																H26			286,528	▲ 286,528	
																H27		▲ 278,113	331,738	▲ 609,851	
																H28		▲ 34,137	10,588	▲ 44,725	
																H29			59,484	▲ 59,484	
																H30			4,542	▲ 4,542	
																H31			3,985	▲ 3,985	
																H32		▲ 44,565	959	▲ 45,524	
																累計	1,103,706	▲ 356,815	712,948	33,943	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
89	D	-	23	-	27	防災集団移転 促進事業	【雄勝】波 板地区	市	市	直接	完了	199,661	24	~	32	H23			0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	14,612	2,177	12,435	
																H25	164,657	3,748	160,909	
																H26		27,903	▲ 27,903	
																H27		▲ 9,174	117,836	
																H28		21,438	6,986	
																H29			1,992	
																H30			0	
																H31			0	
																H32		▲ 16,829	924	
																累計	179,269	▲ 4,565	161,566	
90	D	-	23	-	28	防災集団移転 促進事業	【北上】大 指地区	市	市	直接	廃止	131,440	24	~	30	H23			0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 (No.29 大指・小指地区に統合)
																H24	11,961		139	
																H25	103,048		326	
																H26			114,543	
																H27			0	
																H28			0	
																H29			0	
																H30			0	
																H31			0	
																H32			0	
																累計	115,009	0	115,008	
91	D	-	23	-	29	防災集団移転 促進事業	【北上】大 指・小指 地区	市	市	直接	完了	752,376	24	~	32	H23			0	25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減。小指地区の造成工事完了
																H24	418,182	428,314	▲ 10,132	
																H25	108,621	18,035	90,586	
																H26	81,616	56,709	24,907	
																H27	61,742	65,537	40,529	
																H28		▲ 62,609	24,162	
																H29			17,561	
																H30			3,994	
																H31			3,988	
																H32		▲ 14,762	▲ 20,283	
																累計	670,161	▲ 11,834	573,009	
92	D	-	23	-	30	防災集団移転 促進事業	【北上】相 川・小泊・ 大室地区	市	市	直接	完了	3,878,986	24	~	32	H23			0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 相川北団地の造成工事完了、宅地供給開始 小泊・猪の沢・大室団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助 金交付・被災元地買取継続中 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	42,507	4,631	37,876	
																H25	1,161,323	27,535	1,133,788	
																H26		580,989	▲ 580,989	
																H27	741,517	1,133,923	▲ 392,406	
																H28	1,744,087	464,590	1,279,497	
																H29		1,024,048	▲ 1,024,048	
																H30		21,380	▲ 21,380	
																H31		16,699	▲ 16,699	
																H32		▲ 295,323	▲ 49,136	
																累計	3,689,434	▲ 295,323	3,224,659	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
93	D	-	23	-	31	防災集団移転 促進事業	【北上】小 室地区	市	市	直接	完了	669,489	24	~	32	H23			0	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。	
																H24	277,984		336,138	▲ 58,154	
																H25	160,286		8,511	151,775	造成工事施工中
																H26		95,825	33,905	61,920	造成工事完了
																H27		7,310	147,362	▲ 140,052	
																H28		80,837	7,394	73,443	補助金交付・被災元地買収継続中
																H29			2,387	▲ 2,387	補助金交付・被災元地買収継続中
																H30				0	補助金交付・被災元地買収継続中
																H31				0	補助金交付・被災元地買収継続中
																H32		▲ 36,441	▲ 7,995	▲ 28,446	事業完了
																累計	438,270	147,531	527,702	58,099	
94	D	-	23	-	32	防災集団移転 促進事業	【北上】白 浜地区	市	市	直接	完了	1,279,129	24	~	32	H23			0		
																H24	26,565		4,598	21,967	
																H25	293,536		14,478	279,058	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減
																H26	118,306		211,374	▲ 93,068	造成工事完了、宅地供給開始
																H27	397,444		525,345	▲ 127,901	補助金交付・被災元地買収継続中
																H28	359,188		229,133	130,055	補助金交付・被災元地買収継続中
																H29			43,635	▲ 43,635	補助金交付・被災元地買収継続中
																H30				0	補助金交付・被災元地買収継続中
																H31			5,674	▲ 5,674	補助金交付・被災元地買収継続中
																H32		▲ 75,801	▲ 19,472	▲ 56,329	事業完了
																累計	1,195,039	▲ 75,801	1,014,765	104,473	
95	D	-	23	-	33	防災集団移転 促進事業	【北上】 にっこり 団地地区	市	市	直接	完了	3,475,287	24	~	32	H23			0		
																H24	57,111		2,064	55,047	
																H25	1,736,301		61,562	1,674,739	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減
																H26	868,150		832,634	35,516	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買収
																H27			1,141,614	▲ 1,141,614	造成工事施工中
																H28	349,322	262,898	203,316	408,904	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買収
																H29			657,538	▲ 657,538	補助金交付・被災元地買収継続中
																H30			3,978	▲ 3,978	補助金交付・被災元地買収継続中
																H31			39,219	▲ 39,219	補助金交付・被災元地買収継続中
																H32		▲ 232,909	4,618	▲ 237,527	事業完了
																累計	3,010,884	29,989	2,946,543	94,330	
100	D	-	1	-	3	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 ②工区	県	県	直接	継続	22,384,684	24	~	33	H23			0	24年7月、道路予備設計契約。	
																H24	160,425		18,672	141,753	
																H25	8,654,425		168,976	8,485,449	25年7月、道路用地測量・道路詳細設計・橋梁予備設計業務委 託契約。
																H26	1,957,650		263,287	1,694,363	26年11月、用地買収開始。
																H27	2,735,750		798,765	1,936,985	用地買収継続中
																H28			2,752,830	▲ 2,752,830	用地買収継続中、道路改築工事契約。
																H29			3,544,075	▲ 3,544,075	用地買収継続中、道路改築工事契約。
																H30			2,873,135	▲ 2,873,135	用地買収継続中、道路改築工事契約。
																H31	1,875,500		3,521,420	▲ 1,645,920	工事施工継続中
																H32	2,351,880	▲ 387,500	2,314,116	▲ 349,736	工事施工継続中
																累計	17,735,630	▲ 387,500	16,255,276	1,092,854	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
101	D	-	1	-	4	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線 ③工区	県	県	直接	継続	903,324	24	~	33	H23			0	24年7月、道路予備設計契約。																
																H24	19,375	5,109	14,266																	
																H25	759,500	35,962	723,538	25年10月、道路用地測量・道路設計業務委託契約。																
																H26	166,625	▲ 2,181	168,806	26年6月、道路詳細設計業務委託契約。																
																H27	219,170	4,861	214,309	用地交渉等継続中																
																H28		30,905	▲ 30,905	用地交渉等継続中																
																H29		6,775	▲ 6,775	用地交渉等継続中																
																H30		13,818	▲ 13,818	用地買収継続中、道路改築工事契約。																
																H31		▲ 77,500	251,486	▲ 328,986	工事施工継続中															
																H32		▲ 387,094	208,772	▲ 595,866	工事施工継続中															
																累計	1,164,670	▲ 464,594	555,507	144,569																
																102	D	-	1	-	5	道路事業(市街地相互の接続道路)	矢本流留線 ④⑤工区	県	県	直接	継続	10,500,251	24	~	33	H23			0	24年7月、道路予備設計契約。
																																H24	827,700	74,472	753,228	
H25	2,117,300	30,117	2,087,183	25年12月、道路地質調査業務委託契約。																																
H26	271,250	193,242	78,008	26年11月、道路改築工事契約。																																
H27	2,271,525	42,312	2,229,213	工事施工継続中																																
H28		1,067,781	▲ 1,067,781	工事施工継続中																																
H29		155,000	2,237,002	▲ 2,082,002	用地買収及び工事施工継続中																															
H30			1,357,346	▲ 1,357,346	用地買収継続中、道路改築工事契約。																															
H31	1,015,491		1,575,211	▲ 559,720	工事施工継続中																															
H32	2,079,388	▲ 599,960	1,131,061	348,367	工事施工継続中																															
累計	8,582,654	▲ 444,960	7,708,544	429,150																																
103	D	-	1	-	6	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻 鮎川線 (桃の浦)	県	県	直接	廃止	10,396	24	~	28																	H23			0	まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。
																																H24	275,900	13,918	261,982	
																H25		▲ 9,411	9,411																	
																H26		0	0																	
																H27		0	0																	
																H28		▲ 267,843	3,550	▲ 271,393																
																H29			0																	
																H30			0																	
																H31			0																	
																H32			0																	
																累計	275,900	▲ 267,843	8,057																	
																104	D	-	1	-	7	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻 鮎川線 (小網倉浜)	県	県	直接	完了	1,774,348	24	~	31	H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																																H24	354,175	15,645	338,530	
H25	310,000	69,099	240,901	25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。																																
H26	157,325	30,215	127,110	26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。																																
H27	170,500	213,046	▲ 42,546	27年7月用地監理業務委託契約。27年11月改良工事契約。																																
H28		224,750	808,845	▲ 584,095	29年2月改良工事契約。																															
H29		61,145	▲ 61,145	29年7月改良工事契約。																																
H30	93,000		106,329	▲ 13,329	改良工事の推進。																															
H31		77,500	70,795	6,705	工事完成・供用開始。																															
H32		▲ 12,131		▲ 12,131																																
累計	1,085,000	290,119	1,375,119	0																																

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
105	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(給分浜)	県	県	直接	継続	5,170,000	24	~	33	H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。																	
																	H24	666,500	39,940	626,560																		
																	H25	348,750	41,105	307,645	25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。																	
																	H26	155,000	44,407	110,593	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。																	
																	H27	511,500	2,473	509,027	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月建物調査業務委託契約。																	
																	H28		92,646	▲ 92,646	29年2月道路詳細設計業務委託契約。																	
																	H29		85,314	▲ 85,314	29年8月建物等調査再算定業務委託契約。																	
																	H30		345,953	211,381	134,572	30年12月改良工事契約。																
																	H31	429,046		784,007	▲ 354,961	改良工事の推進。																
																	H32	953,250	596,750	2,327,510	▲ 777,510	改良工事の推進。																
																	累計	3,064,046	942,703	3,628,783	377,966																	
																	106	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(十八成浜)	県	県	直接	継続	4,092,000	24	~	33	H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																																		H24	638,600	44,225	594,375	
H25	387,500	38,520	348,980	25年12月詳細設計契約。用地測量契約。																																		
H26	275,900	26,263	249,637	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。																																		
H27	619,225	79,795	539,430	27年12月橋梁下部工工事契約。28年1月用地総合支援業務契約。																																		
H28		437,155	▲ 437,155	29年11月改良工事契約。29年2月橋梁上部工工事契約。																																		
H29		169,070	▲ 169,070	29年5月建物等調査再算定業務委託契約。																																		
H30		660,328	▲ 660,328	30年5月改良工事契約。																																		
H31	310,000		455,684	▲ 145,684	改良工事の推進。																																	
H32	592,875	347,200	858,833	81,242	改良工事の推進。																																	
累計	2,824,100	347,200	2,769,873	401,427																																		
107	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(雄勝)	県	県	直接	継続	10,314,000	24	~	33																		H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
																																		H24	155,000	23,976	131,024	
																	H25	914,500	75,779	838,721	25年12月調査設計契約。26年2月用地測量。地質調査契約。																	
																	H26	1,937,500	18,508	1,918,992	26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。																	
																	H27	761,050	▲ 33,917	794,967	-																	
																	H28		334,368	▲ 334,368	29年3月道路修正設計業務契約。橋梁下部工工事契約。																	
																	H29		427,593	▲ 427,593	改良工事及び橋梁下部工工事の推進。																	
																	H30		387,714	▲ 387,714	改良工事の推進。																	
																	H31		786,992	▲ 786,992	改良工事の推進。																	
																	H32	1,815,050	2,410,250	3,500,440	724,860	改良工事の推進。																
																	累計	5,583,100	2,410,250	5,521,453	2,471,897																	
																	108	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(相川)	県	県	直接	継続	8,821,000	24	~	33	H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予備設計・土質調査契約。
																																		H24	209,250	40,524	168,726	
H25	530,875	137,706	393,169	25年12月詳細設計。地質調査契約。26年1月橋梁詳細設計契約。																																		
H26	1,395,000	300,816	1,094,184	26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。																																		
H27	1,044,700	369,582	675,118	27年12月用地補償総合技術業務委託。橋梁下部工工事契約。																																		
H28	824,600	1,120,649	2,049,637	▲ 104,388	28年5月橋梁下部工工事契約。28年10月道路改良工事契約。																																	
H29		1,318,234	▲ 1,318,234	改良工事及び橋梁下部工工事の推進。																																		
H30	227,850		963,298	▲ 735,448	30年12月改良工事契約。																																	
H31	868,000	286,750	842,731	312,019	改良工事の推進。																																	
H32	328,600		355,462	▲ 26,862	改良工事の推進。																																	
累計	5,428,875	1,407,399	6,377,990	458,284																																		

(様式2D)

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
109	D	-	1	-	12	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 牡鹿線 (鮫浦)	県	県	直接	完了	1,208,387	24	~	31	H23				0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																H24	387,500		13,295	374,205	
																H25	465,000		60,127	404,873	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。
																H26	232,500		22,199	210,301	26年10月林地開発委託契約。
																H27	232,500		31,075	201,425	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月詳細設計業務契約。
																H28			284,216	▲ 284,216	28年6月改良工事契約。28年12月改良工事契約。
																H29			380,165	▲ 380,165	30年1月改良工事契約。
																H30			39,359	▲ 39,359	30年10月改良工事契約。
																H31		▲ 155,000	106,064	▲ 261,064	工事完成・供用開始。
																H32		▲ 226,001		▲ 226,001	
																累計	1,317,500	▲ 381,001	936,500	▲ 1	
110	D	-	1	-	13	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 牡鹿線 (大谷川)	県	県	直接	完了	1,221,071	24	~	31	H23				0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																H24	23,250		14,193	9,057	
																H25	491,350		42,036	449,314	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。
																H26	465,000		7,113	457,887	26年10月林地開発委託契約。
																H27	144,150		14,259	129,891	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月用地測量業務契約。
																H28			309,931	▲ 309,931	28年12月改良工事契約。
																H29			172,066	▲ 172,066	改良工事の推進。
																H30			265,508	▲ 265,508	30年10月改良工事契約。
																H31		▲ 23,250	121,224	▲ 144,474	工事完成・供用開始。
																H32		▲ 154,170		▲ 154,170	
																累計	1,123,750	▲ 177,420	946,330	0	
111	D	-	1	-	14	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 牡鹿線 (谷川浜)	県	県	直接	完了	1,285,572	24	~	31	H23				0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。
																H24	23,250		12,008	11,242	
																H25	427,800		76,524	351,276	26年2月詳細設計、地質調査契約。26年3月用地測量契約。
																H26	246,450		13,716	232,734	26年10月林地開発委託契約。
																H27	232,500		25,682	206,818	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。
																H28			566,154	▲ 566,154	28年6月橋梁下部工事契約。28年9月橋梁上部工事契約。
																H29			81,041	▲ 81,041	29年10月改良工事契約。29年10月橋梁下部外工事契約。
																H30			91,135	▲ 91,135	改良工事の推進。
																H31	116,250		130,058	▲ 13,808	工事完成・供用開始。
																H32		▲ 49,932		▲ 49,932	
																累計	1,046,250	▲ 49,932	996,318	0	
112	D	-	1	-	15	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398 号(湊他)	県	県	直接	継続	2,240,000	24	~	33	H23				0	24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路用地測量業務契約。
																H24	17,825		17,825	0	
																H25	532,425		19,478	512,947	26年1月橋梁詳細設計契約。
																H26	387,500		179,258	208,242	26年12月公管金協定。
																H27	635,500		78,270	557,230	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。
																H28			541,351	▲ 541,351	29年3月歩道橋工事契約。
																H29	193,750		535,099	▲ 341,349	29年7月改良工事契約。29年7月建物等調査再算定業務委託契約。
																H30	38,750			38,750	改良工事の推進。
																H31		▲ 69,750	201,788	▲ 271,538	改良工事の推進。
																H32			162,931	▲ 162,931	改良工事の推進。
																累計	1,805,750	▲ 69,750	1,736,000	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
113	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻雄勝線(藤の巻)	県	県	直接	継続	1,868,000	24	~	33	H23			0	24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24年12月道路用地測量業務契約。 道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。 河川事業と計画調整中。 河川事業と計画調整中。 用地補償を推進。 30年2月工事協定締結。 改良工事の推進。 改良工事の推進。 改良工事の推進。																		
																	H24	38,750		17,699		21,051																	
																	H25	740,900		862		740,038																	
																	H26	697,500		0		697,500																	
																	H27	465,000		0		465,000																	
																	H28		▲ 1,077,556	1,600		▲ 1,079,156																	
																	H29			124,593		▲ 124,593																	
																	H30			167,101		▲ 167,101																	
																	H31	387,500		699,153		▲ 311,653																	
																	H32	576,906	▲ 381,300	178,563		17,043																	
																	累計	2,906,556	▲ 1,458,856	1,189,571		258,129																	
																	114	★	F	-		2	-	1	市街地復興効果促進事業	石巻市	市	市	直接	継続	50,000,000	24	~	33	H23			0	
																																			H24	5,870,998		113,760	
H25	5,449,339		4,153,528	1,295,811																																			
H26	299,074		5,871,292	▲ 5,572,218																																			
H27	8,357,107		3,959,871	4,397,236																																			
H28	20,023,480		14,509,700	5,513,780																																			
H29			6,596,747	▲ 6,596,747																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32			4,794,828	▲ 4,794,828																																			
累計	39,999,998	0	39,999,726	272																																			
122	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)渡波稲井線	市	市	直接	継続	9,395,348	24	~	33					H23																0	24年9月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。 26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。 26年4月、トンネル地質調査発注。26年5月、道路橋梁詳細設計発注。26年6月、道路橋梁地質調査、補償調査発注。27年2月、トンネル地質調査完了。 27年8月、用地買収開始。28年3月、一部工事発注。 29年6月、工事発注。 工事、用地買収等継続中 工事継続中 工事完了、片付け中	
																					H24														49,600		0		
																	H25	833,900		24,302	809,598																		
																	H26	816,849		49,089	767,760																		
																	H27			224,601	▲ 224,601																		
																	H28			340,590	▲ 340,590																		
																	H29	1,280,106		621,513	658,593																		
																	H30	1,377,758	1,775,917	1,204,365	1,949,310																		
																	H31		1,147,262	1,202,750	▲ 55,488																		
																	H32			3,575,157	▲ 3,575,157																		
																	累計	4,358,213	2,923,179	7,242,367	39,025																		
																	123	D	-	1	-	14	-	屋敷浜猪落線道路改良事業	渡波地区	市	市	直接	完了	1,283,216	24	~	32	H23			0		24年11月、測量設計発注。25年8月、より用地買収開始。終了箇所より埋蔵文化財調査。 26年12月より本体工事発注予定。 26年10月修正測量設計発注。27年3月本体工事発注。 28年1月本体工事(その2)発注。 28年7月用地・補償契約 29年9月本体工事(その3)発注。 31年2月本体工事(その4)発注。30年6月~31年3月補償契約。 2年3月変更契約。 事業完了
																																		H24	55,025		34,340		
H25	147,250		3,698	143,552																																			
H26	147,250		145,067	2,183																																			
H27	35,596		51,472	▲ 15,876																																			
H28	104,625		42,430	62,195																																			
H29	353,787		417,353	▲ 63,566																																			
H30			149,173	▲ 149,173																																			
H31		150,958	1,479	149,479																																			
H32			138,802	▲ 138,802																																			
累計	843,533	150,958	983,814	10,677																																			

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
124	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業	中里地区	市	市	直接	完了	1,140,529	24	~	27	H23			0	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中		
																	H24	141,750		94,307	47,443		
																	H25	490,000		0	490,000	UR建設要請により着工	
																	H26	107,625		0	107,625	建築工事中	
																	H27	124,687	142,625	903,654	▲ 636,342	建築工事完了	
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 8,726		▲ 8,726		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	864,062	133,899	997,961	0		
																	125	◆	D	-	20	-	1
H24	76,514		8,000	68,514																			
H25			24,000	▲ 24,000	25年9月(1件)、25年11月(1件)、26年2月(1件)交付																		
H26			24,629	▲ 24,629	26年7月(2件)、27年1月(2件)、27年3月(1件)、27年5月(1件)																		
H27	26,400	4,282		22,118	27年6月(1件)、28年4月(1件)																		
H28	17,314		0	17,314	交付実績なし																		
H29			8,000	▲ 8,000	30年3月(1件)交付																		
H30				0	交付実績なし																		
H31		▲ 51,317		▲ 51,317																			
H32				0																			
累計	120,228	▲ 51,317	68,911	0																			
126	D	-	23	-	34	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	完了	286,505	24	~	32							
																	H24	16,422		1,706	14,716		
																	H25	263,046		142,776	120,270	25年12月、造成工事発注(GM方式)。	
																	H26	30,620		44,285	▲ 13,665	造成工事完了、宅地供給開始	
																	H27		▲ 37,702	30,844	▲ 68,546		
																	H28		▲ 4,375	5,971	▲ 10,346	補助金交付・被災元地買取継続中	
																	H29			2,756	▲ 2,756	補助金交付・被災元地買取継続中	
																	H30				0	補助金交付・被災元地買取継続中	
																	H31			4,660	▲ 4,660	補助金交付・被災元地買取継続中	
																	H32		▲ 17,320	381	▲ 17,701	事業完了	
																	累計	310,088	▲ 59,397	233,379	17,312		
																	127	D	-	23	-	35	-
H24	13,886		243,494	▲ 229,608																			
H25	289,748		29,706	260,042	造成工事施工中																		
H26		152,998	61,008	91,990	造成工事完了																		
H27		▲ 31,152	48,414	▲ 79,566																			
H28		▲ 20,025	0	▲ 20,025	補助金交付・被災元地買取継続中																		
H29			2,241	▲ 2,241	補助金交付・被災元地買取継続中																		
H30			8,417	▲ 8,417	補助金交付・被災元地買取継続中																		
H31				0	補助金交付・被災元地買取継続中																		
H32		▲ 6,283	▲ 9,653	3,370	事業完了																		
累計	303,634	95,538	383,627	15,545																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
134	D	-	1	-	15	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	28	H23			0																		
																	H24	29,867		0	29,867																	
																	H25	268,811		0	268,811	造成工事との調整中																
																	H26			0	0	造成工事との調整中																
																	H27			0	0																	
																	H28		▲ 298,678		▲ 298,678	事業廃止																
																	H29			0	0																	
																	H30			0	0																	
																	H31			0	0																	
																	H32			0	0																	
																	累計	298,678	▲ 298,678	0	0																	
																	135	D	-	1	-	16	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	完了	808,459	24	~	28	H23			0	
																																		H24	8,033		0	8,033
H25	72,305		0	72,305	造成工事との調整中																																	
H26			87,332	▲ 87,332	工事着手																																	
H27			299,495	▲ 299,495																																		
H28		546,215	239,724	306,491	工事完了																																	
H29			0	0																																		
H30			0	0																																		
H31			0	0																																		
H32			0	0																																		
累計	80,338	546,215	626,551	2																																		
136	D	-	1	-	17	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	28																		H23			0	
																																		H24	2,952		0	2,952
																	H25	26,576		0	26,576	造成工事との調整中																
																	H26			0	0	造成工事との調整中																
																	H27			0	0																	
																	H28		▲ 29,528		▲ 29,528	事業廃止																
																	H29			0	0																	
																	H30			0	0																	
																	H31			0	0																	
																	H32			0	0																	
																	累計	29,528	▲ 29,528	0	0																	
																	137	D	-	1	-	18	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【雄勝】小 島地区	市	市	直接	完了	234,310	24	~	28	H23			0	
																																		H24	6,275		0	6,275
H25	56,484		0	56,484	造成工事との調整中																																	
H26			179,632	▲ 179,632	工事着手																																	
H27			1,956	▲ 1,956																																		
H28		118,829	0	118,829	工事完了																																	
H29			0	0																																		
H30			0	0																																		
H31			0	0																																		
H32			0	0																																		
累計	62,759	118,829	181,588	0																																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
138	D	-	1	-	19	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	完了	216,976	24	~	28	H23				0	造成工事との調整中 工事着手
																	H24	5,483		0	5,483	
																	H25	49,355		0	49,355	
																	H26			23,467	▲ 23,467	
																	H27			97,500	▲ 97,500	
																	H28		113,316	47,187	66,129	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	54,838	113,316	168,154	0	
																	139	D	-	2	-	
H24				0																		
H25	31,000		60,095	▲ 29,095																		
H26	54,250		▲ 483	54,733																		
H27				0																		
H28				0																		
H29		▲ 25,500		▲ 25,500																		
H30		▲ 138		▲ 138																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	85,250	▲ 25,638	59,612	0																		
140	D	-	2	-	2	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	新蛇田南 地区	市	市	直接	完了	20,887	25	~	28						H23
																	H24				0	
																	H25	8,525		0	8,525	
																	H26	6,200		16,645	▲ 10,445	
																	H27	12,400		807	11,593	
																	H28			▲ 1,267	1,267	
																	H29				0	
																	H30		▲ 10,940		▲ 10,940	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	27,125	▲ 10,940	16,185	0	
																	141	D	-	2	-	3
H24				0																		
H25	561,255		1,929,999	▲ 1,368,744																		
H26	1,240,000		167,178	1,072,822																		
H27	490,575		181,892	308,683																		
H28	130,820		172,047	▲ 41,227																		
H29			1,281	▲ 1,281																		
H30	178,250		40	178,210																		
H31		▲ 148,463		▲ 148,463																		
H32				0																		
累計	2,600,900	▲ 148,463	2,452,437	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
142	D	-	2	-	4	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	湊北地区	市	市	直接	完了	350,669	25	~	31	H23				0	用地買収開始。実施設計着手。 用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造工事完了
																	H24				0	
																	H25	58,125		63,550	▲ 5,425	
																	H26	144,925		150,810	▲ 5,885	
																	H27	103,075		66,015	37,060	
																	H28			0	0	
																	H29			60	▲ 60	
																	H30			386	▲ 386	
																	H31			▲ 11,347	11,347	
																	H32		▲ 34,356		▲ 34,356	
																	累計	306,125	▲ 34,356	269,474	2,295	
143	D	-	2	-	5	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	新渡波西地区	市	市	直接	完了	100,117	25	~	27	H23				0	25年9月、宅地造成工事発注。 宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定] 28年3月 宅地造成工事完了。事業完了。
																	H24				0	
																	H25	14,360		35,360	▲ 21,000	
																	H26	57,443		45,592	11,851	
																	H27	32,821		▲ 3,364	36,185	
																	H28				0	
																	H29		▲ 27,000		▲ 27,000	
																	H30		▲ 36		▲ 36	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	104,624	▲ 27,036	77,588	0	
144	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	市内全域	市	市	直接	完了	274,543	25	~	28	H23				0	工事発注準備中 工事着手 工事中 工事完了
																	H24				0	
																	H25	54,640		0	54,640	
																	H26	110,560		86,690	23,870	
																	H27	56,480		35,736	20,744	
																	H28			97,207	▲ 97,207	
																	H29				0	
																	H30		▲ 2,047		▲ 2,047	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	221,680	▲ 2,047	219,633	0	
145	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅周辺道路整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	137,508	24	~	27	H23				0	路線測量、実施設計中。 用地買収、工事着手。 工事中 工事完了
																	H24	86,400		4,587	81,813	
																	H25	19,200	16,000		35,200	
																	H26			104,551	▲ 104,551	
																	H27			866	▲ 866	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 11,596		▲ 11,596	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	105,600	4,404	110,004	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
146	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	駅前北通 り一丁目 地区	市	市	直接	完了	15,339	24	~	27	H23			0	設計発注準備中	
																			H24			0		
																			H25	3,200		1,585	1,615	用地買収
																			H26	5,600		0	5,600	工事中
																			H27		3,520	10,685	▲ 7,165	工事完了
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		▲ 50		▲ 50	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	8,800	3,470	12,270	0	
147	D	-	4	-	17	-	1	災害公営住宅 整備事業	泉町四丁 目地区	市	市	直接	完了	885,510	24	~	27	H23			0	25年1月、用地買収完了。現在実施設計中。		
																		H24	60,375		33,425	26,950		
																		H25			▲ 831	831	UR建設要請により着工	
																		H26	617,750		0	617,750	建築工事中	
																		H27	74,375	28,787	742,226	▲ 639,064	建築工事完了	
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30		▲ 6,467		▲ 6,467		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	752,500	22,320	774,820	0		
148	D	-	4	-	18	-	1	災害公営住宅 整備事業	大街道北 二丁目地 区	市	市	直接	完了	1,220,968	24	~	27	H23			0	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。		
																		H24	100,625		89,889	10,736		
																		H25			0	0	UR建設要請により着工	
																		H26	844,375		0	844,375	建築工事中	
																		H27	101,062	28,437	978,456	▲ 848,957	建築工事完了	
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30		▲ 6,154		▲ 6,154		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	1,046,062	22,283	1,068,345	0		
149	D	-	4	-	19	-	1	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	1,474,853	24	~	27	H23			0	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。		
																		H24	58,625		40,216	18,409		
																		H25			0	0	UR建設要請により着工	
																		H26	1,064,875		0	1,064,875	建築工事中	
																		H27	132,562	39,375	1,250,279	▲ 1,078,342	建築工事完了	
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30		▲ 4,942		▲ 4,942		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	1,256,062	34,433	1,290,495	0		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
150	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業	日和が丘 一丁目地 区	市	市	直接	完了	1,100,025	25	~	28	H23				0	基本計画策定中	
																	H24				0		
																	H25	133,000		8,282	124,718		既存建築物解体設計完了
																	H26			959,148	▲ 959,148		建築工事着手
																	H27	852,075		0	852,075		建築工事中
																	H28			▲ 4,911	4,911		建築工事完了
																	H29				0		
																	H30		▲ 22,556		▲ 22,556		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	985,075	▲ 22,556	962,519	0		
151	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅 整備事業	黄金浜③ 地区	市	市	直接	完了	347,338	24	~	26	H23				0	24年12月、用地買収完了、建物買取による整備を予定してお り、業者を募集中。	
																	H24	62,125		30,565	31,560		買取公募実施
																	H25	181,125		0	181,125		建築工事完了
																	H26	422,625		273,356	149,269		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29		▲ 361,954		▲ 361,954		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	665,875	▲ 361,954	303,921	0		
152	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅 整備事業	渡波新沼 地区	市	市	直接	完了	995,965	24	~	27	H23				0	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。	
																	H24	61,250		51,454	9,796		
																	H25	206,500		898,444	▲ 691,944		設計業務完了
																	H26	504,000		0	504,000		建築工事着手
																	H27	199,500		▲ 78,428	277,928		建築工事完了
																	H28				0		
																	H29		▲ 99,780		▲ 99,780		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32			▲ 99	99		
																	累計	971,250	▲ 99,780	871,371	99		
153	D	-	4	-	23	-	災害公営住宅 整備事業	浜松町地 区	市	市	直接	完了	636,656	24	~	26	H23				0	25年3月、用地買収完了。建物買取による整備を予定しており、 業者を募集中。	
																	H24	98,875		68,794	30,081		買取公募実施
																	H25	239,750		0	239,750		建築工事完了
																	H26	382,375		488,279	▲ 105,904		
																	H27		▲ 135,396		▲ 135,396		
																	H28				0		
																	H29		▲ 28,000		▲ 28,000		
																	H30		▲ 531		▲ 531		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	721,000	▲ 163,927	557,073	0		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
154	D	-	4	-	24	災害公営住宅 整備事業	栄田地区	市	市	直接	完了	362,960	24	~	26	H23			0	25年1月、用地買収完了。建物買収による整備を予定しており、業者を募集中。 買取公募実施 建築工事完了	
																H24	59,500		27,416		32,084
																H25	125,125		0		125,125
																H26	207,375		290,172		▲ 82,797
																H27					0
																H28					0
																H29		▲ 72,604			▲ 72,604
																H30		▲ 1,808			▲ 1,808
																H31					0
																H32					0
																累計	392,000	▲ 74,412	317,588		0
155	D	-	4	-	25	災害公営住宅 整備事業	湊筒場地区	市	市	直接	完了	1,246,400	24	~	27	H23			0	25年1月、用地買収完了。実施設計中。 設計業務完了 建築工事着手 建築工事完了	
																H24	91,000		85,343		5,657
																H25	257,250		1,077,720		▲ 820,470
																H26	757,750		0		757,750
																H27			▲ 72,464		72,464
																H28					0
																H29					0
																H30		▲ 15,400			▲ 15,400
																H31					0
																H32			▲ 112		112
																累計	1,106,000	▲ 15,400	1,090,487		113
156	D	-	4	-	26	災害公営住宅 整備事業	上釜地区	市	市	直接	完了	4,072,635	25	~	28	H23			0	用地交渉、基本計画策定中。 用地買収 設計完了 建築工事着工 建築工事完了	
																H24					0
																H25	125,125		127,369		▲ 2,244
																H26	122,500	21,000	123,973		19,527
																H27	3,150,875		3,401,033		▲ 250,158
																H28	196,875		▲ 88,822		285,697
																H29		▲ 52,500			▲ 52,500
																H30		▲ 322			▲ 322
																H31					0
																H32					0
																累計	3,595,375	▲ 31,822	3,563,553		0
157	D	-	4	-	27	災害公営住宅 整備事業	下釜第一地区	市	市	直接	完了	6,309,844	25	~	28	H23			0	用地交渉、基本計画策定中。 用地買収 設計完了 建築工事着工 建築工事完了	
																H24			3,489		▲ 3,489
																H25	190,750		399,964		▲ 209,214
																H26	336,875	10,500	73,239		274,136
																H27	5,103,875		4,701,974		401,901
																H28			342,443		▲ 342,443
																H29		▲ 120,500			▲ 120,500
																H30		▲ 391			▲ 391
																H31					0
																H32					0
																累計	5,631,500	▲ 110,391	5,521,109		0

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
158	D	-	4	-	28	災害公営住宅 整備事業	門脇地区	市	市	直接	完了	5,765,445	25 ~ 28	H23				0	基本計画策定中
														H24				0	
														H25	373,625		36,402	337,223	用地買収
														H26	684,250		301,715	382,535	用地買収完了、実施設計着手
														H27	2,737,875		0	2,737,875	建築工事着手
														H28	914,375	336,875	4,706,645	▲ 3,455,395	建築工事完了
														H29				0	
														H30		▲ 2,238		▲ 2,238	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	4,710,125	334,637	5,044,762	0	
														159	D	-	4	-	29
H24				0															
H25	222,950		119,190	103,760	用地買収														
H26	456,400		50,546	405,854	買取公募実施、用地買収完了														
H27	1,825,775		0	1,825,775	建築工事着手														
H28			2,055,952	▲ 2,055,952	建築工事完了														
H29		▲ 233,099		▲ 233,099															
H30		▲ 46,338		▲ 46,338															
H31				0															
H32				0															
累計	2,505,125	▲ 279,437	2,225,688	0															
160	D	-	4	-	30	災害公営住宅 整備事業	湊東地区	市	市	直接	完了	3,687,664	25 ~ 28						
														H24				0	
														H25	252,700		147,589	105,111	用地買収
														H26	456,400		220,925	235,475	買取公募実施、用地買収完了
														H27	1,825,775		0	1,825,775	建築工事着手
														H28	693,875		2,858,189	▲ 2,164,314	建築工事完了
														H29				0	
														H30		▲ 2,047		▲ 2,047	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	3,228,750	▲ 2,047	3,226,703	0	
														161	D	-	4	-	31
H24				0															
H25	4,184,250		12,391	4,171,859	買取公募実施														
H26			3,198,500	▲ 3,198,500	153戸工事完了														
H27			475,588	▲ 475,588	20戸工事完了														
H28			0	0															
H29			0	0															
H30		▲ 509,175	▲ 11,404	▲ 497,771															
H31				0															
H32				0															
累計	4,184,250	▲ 509,175	3,675,075	0															

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
162	D	-	4	-	32	災害公営住宅 整備事業	新蛇田地区	市	市	直接	完了	16,329,676	24	~	29	H23			0	実施設計中	
																H24	252,875		107,625	145,250	
																H25	2,049,250		8,333,251	▲ 6,284,001	建築工事着手
																H26	6,956,250		5,466,441	1,489,809	202戸/535戸建築工事完了
																H27	5,592,300		381,148	5,211,152	333戸/535戸建築工事完了
																H28			0	0	
																H29		▲ 557,222		▲ 557,222	
																H30		▲ 4,988		▲ 4,988	
																H31				0	
																H32			▲ 7,217	7,217	
																累計	14,850,675	▲ 562,210	14,281,248	7,217	
																163	D	-	4	-	33
H24			0																		
H25	153,125		95,291	57,834	設計業務																
H26	1,396,500		963,643	432,857	建築工事着手																
H27	8,924,125		9,341,233	▲ 417,108	建築工事完了																
H28			676	▲ 676	新規30戸分実施設計																
H29	161,875	1,596,612	1,044,198	714,289	建築工事中																
H30			777,348	▲ 777,348	建築工事完了																
H31		▲ 9,848		▲ 9,848																	
H32				0																	
累計	10,635,625	1,586,764	12,222,389	0																	
164	D	-	4	-	34	災害公営住宅 整備事業	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	4,037,714	25	~	27						
																H24			0		
																H25	119,875		12,782	107,093	買取公募実施
																H26	683,375		724,185	▲ 40,810	建築工事着手
																H27	3,381,000		2,796,031	584,969	建築工事完了
																H28		▲ 648,644		▲ 648,644	
																H29				0	
																H30		▲ 2,608		▲ 2,608	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	4,184,250	▲ 651,252	3,532,998	0	
																165	D	-	4	-	35
H24			0																		
H25	87,500		1,329	86,171	買取公募実施																
H26	1,477,875		1,446,274	31,601	51戸/109戸建築工事完了																
H27	1,249,500		1,117,489	132,011	58戸/149戸建築工事完了																
H28			2,055	▲ 2,055	新規40戸分基本計画																
H29	658,525	68,512	654,610	72,427	建築工事中																
H30		▲ 424,294	▲ 104,139	▲ 320,155	事業完了																
H31				0																	
H32				0																	
累計	3,473,400	▲ 355,782	3,117,618	0																	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
166	D	-	4	-	36	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】祝 田地区	市	市	直接	完了	83,809	25	~	27	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	17,150		17,949	▲ 799	基本計画策定・用地造成工事発注済み
																	H26	61,250		9,902	51,348	建築工事着手
																	H27			50,347	▲ 50,347	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30			▲ 4,868	4,868	
																	H31		▲ 5,070		▲ 5,070	
																	H32				0	
																	累計	78,400	▲ 5,070	73,330	0	
																	167	D	-	4	-	37
H24				0																		
H25	61,162		63,137	▲ 1,975	用地造成工事発注済み																	
H26	192,500		1,848	190,652	用地交渉中																	
H27				0	造成工事中																	
H28			931	▲ 931	建築工事中																	
H29			63,139	▲ 63,139	工事本体29年度完了																	
H30		▲ 122,500	1,220	▲ 123,720	CM変更契約																	
H31		▲ 829		▲ 829																		
H32				0																		
累計	253,662	▲ 123,329	130,275	58																		
168	D	-	4	-	38	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】小 竹浜地区	市	市	直接	完了	168,790	25	~	30						
																	H24				0	
																	H25	26,250		21,409	4,841	用地買収、用地造成工事発注済み
																	H26	104,125		2,098	102,027	造成工事中
																	H27		17,500	123,971	▲ 106,471	工事本体27年度完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30			210	▲ 210	CM変更契約
																	H31		▲ 187		▲ 187	
																	H32				0	
																	累計	130,375	17,313	147,688	0	
																	169	D	-	4	-	39
H24				0																		
H25	36,750		38,537	▲ 1,787	用地買収、用地造成工事発注済み																	
H26	10,325		954	9,371	造成工事中																	
H27	162,925		32,801	130,124	建築工事中																	
H28			112,607	▲ 112,607	事業完了																	
H29				0																		
H30		▲ 25,000		▲ 25,000																		
H31		▲ 101		▲ 101																		
H32				0																		
累計	210,000	▲ 25,101	184,899	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
170	D	-	4	-	40	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】桃 浦地区	市	市	直接	完了	47,019	25	~	27	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	17,762		8,790	8,972	造成工事着手
																	H26	52,500		955	51,545	造成工事中
																	H27			31,394	▲ 31,394	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29		▲ 29,000		▲ 29,000	
																	H30		▲ 123		▲ 123	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	70,262	▲ 29,123	41,139	0	
																	171	D	-	4	-	41
H24				0																		
H25	28,437		18,987	9,450	造成工事着手																	
H26	116,375		0	116,375	造成工事中																	
H27			62,937	▲ 62,937	建築工事完了																	
H28				0																		
H29		▲ 62,500		▲ 62,500																		
H30		▲ 388		▲ 388																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	144,812	▲ 62,888	81,924	0																		
172	D	-	4	-	42	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	完了	57,721	25	~	30						
																	H24				0	
																	H25	26,250		43,048	▲ 16,798	用地造成工事発注済み
																	H26	48,912		1,753	47,159	造成工事中
																	H27	73,325		0	73,325	造成工事中
																	H28			4,437	▲ 4,437	工事本体28年度完了
																	H29			897	▲ 897	
																	H30		▲ 97,325	366	▲ 97,691	CM変更契約
																	H31		▲ 661		▲ 661	
																	H32				0	
																	累計	148,487	▲ 97,986	50,501	0	
																	173	D	-	4	-	43
H24				0																		
H25	41,125		34,438	6,687	用地造成工事発注済み																	
H26	189,000		1,753	187,247	造成工事中																	
H27			5,337	▲ 5,337	造成工事中																	
H28			122,263	▲ 122,263	工事本体28年度完了																	
H29				0																		
H30		▲ 66,000	158	▲ 66,158	CM変更契約																	
H31		▲ 176		▲ 176																		
H32				0																		
累計	230,125	▲ 66,176	163,949	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
174	D	-	4	-	44	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】竹 浜地区	市	市	直接	完了	84,602	24	~	26	H23				0	25年2月、用地買収。現在造成工事中。
																	H24	18,375		15,904	2,471	
																	H25	10,500		13,389	▲ 2,889	
																	H26	64,750		44,730	20,020	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 19,602		▲ 19,602	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	93,625	▲ 19,602	74,023	0	
175	D	-	4	-	45	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】福 貴浦地区	市	市	直接	完了	52,123	25	~	29	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	25,725		63,410	▲ 37,685	
																	H26	78,750		1,367	77,383	
																	H27			160	▲ 160	
																	H28			▲ 19,436	19,436	
																	H29			103	▲ 103	
																	H30		▲ 58,000		▲ 58,000	
																	H31		▲ 871		▲ 871	
																	H32				0	
																	累計	104,475	▲ 58,871	45,604	0	
176	D	-	4	-	46	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区	市	市	直接	完了	287,864	25	~	27	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	57,750		68,508	▲ 10,758	
																	H26	18,462		0	18,462	
																	H27	309,050		183,369	125,681	
																	H28				0	
																	H29		▲ 133,000		▲ 133,000	
																	H30		▲ 385		▲ 385	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	385,262	▲ 133,385	251,877	0	
177	D	-	4	-	47	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】大 原浜地区	市	市	直接	完了	114,641	25	~	29	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	36,750		60,256	▲ 23,506	
																	H26	19,250		0	19,250	
																	H27	224,787		40,012	184,775	
																	H28				0	
																	H29			40	▲ 40	
																	H30		▲ 180,000		▲ 180,000	
																	H31		▲ 479		▲ 479	
																	H32				0	
																	累計	280,787	▲ 180,479	100,308	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
178	D	-	4	-	48	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】給 分浜地区	市	市	直接	完了	289,289	25	~	27	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
															H24				0			
															H25	66,062		62,337	3,725	用地買収、造成工事中		
															H26	257,250		0	257,250	造成工事中		
															H27			190,789	▲ 190,789	建築工事完了		
															H28				0			
															H29		▲ 70,000		▲ 70,000			
															H30		▲ 186		▲ 186			
															H31				0			
															H32				0			
															累計	323,312	▲ 70,186	253,126	0			
															179	D	-	4	-	49	-	災害公営住宅 整備事業
H24				0																		
H25	97,125		218,555	▲ 121,430	用地造成工事発注済み																	
H26	76,475		5,366	71,109	造成工事中																	
H27	646,712		0	646,712	造成工事中																	
H28			▲ 90,436	90,436	造成工事中																	
H29			418,837	▲ 418,837	工事本体29年度完了																	
H30		▲ 262,919	5,071	▲ 267,990	事業完了																	
H31				0																		
H32				0																		
累計	820,312	▲ 262,919	557,393	0																		
180	D	-	4	-	50	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】十 八成浜地区	市	市	直接	完了	516,908	25								
															H24				0			
															H25	107,625		146,065	▲ 38,440	用地買収、造成工事中		
															H26	93,450		0	93,450	造成工事中		
															H27	599,725		▲ 61,000	660,725	造成工事中		
															H28			367,227	▲ 367,227	建築工事完了		
															H29		▲ 348,000		▲ 348,000			
															H30		▲ 508		▲ 508			
															H31				0			
															H32				0			
															累計	800,800	▲ 348,508	452,292	0			
															181	D	-	4	-	51	-	災害公営住宅 整備事業
H24	78,750		5,034	73,716																		
H25	753,375		306,022	447,353	用地買収、用地造成工事発注済み																	
H26	1,379,000		0	1,379,000	造成工事中																	
H27			0	0	建築工事着手																	
H28			537,696	▲ 537,696	一部建築工事完了																	
H29			151,409	▲ 151,409	工事本体29年度完了																	
H30		▲ 1,186,500	22,991	▲ 1,209,491	CM変更契約																	
H31		▲ 1,473		▲ 1,473																		
H32				0																		
累計	2,211,125	▲ 1,187,973	1,023,152	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
182	◆	D	-	4	-	51	-	1		市	市	直接	廃止	0	25	~	26	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中
																		H24			0	
																		H25	17,600		0	17,600
																		H26			0	0
																		H27				0
																		H28				0
																		H29				0
																		H30		▲ 17,600		▲ 17,600
																		H31				0
																		H32				0
																		累計	17,600	▲ 17,600	0	0
183		D	-	4	-	52	-		市	市	直接	完了	126,421	25	~	27	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	32,550		27,498	5,052	
																	H26	122,500		0	122,500	
																	H27			83,118	▲ 83,118	
																	H28				0	
																	H29		▲ 44,000		▲ 44,000	
																	H30		▲ 434		▲ 434	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	155,050	▲ 44,434	110,616	0	
184		D	-	4	-	53	-		市	市	直接	廃止	0	25	~	26	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	42,000		40,178	1,822	
																	H26	34,037		▲ 40,178	74,215	
																	H27	14,525			14,525	
																	H28		▲ 90,562		▲ 90,562	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	90,562	▲ 90,562	0	0	
185		D	-	4	-	54	-		市	市	直接	完了	22,483	25	~	28	H23			0	用地交渉、造成工事発注準備中	
																	H24			0		
																	H25	28,875		28,875	0	
																	H26			0	0	
																	H27			8	▲ 8	
																	H28			▲ 9,258	9,258	
																	H29				0	
																	H30		▲ 9,000		▲ 9,000	
																	H31		▲ 203		▲ 203	
																	H32				0	
																	累計	28,875	▲ 9,203	19,625	47	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
186	D	-	4	-	55	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】鮫 浦地区	市	市	直接	完了	229,169	24	~	28	H23				0	25年2月、用地買収。現在造成工事中。																		
																	H24	30,100		29,901	199																			
																	H25	44,625		24,547	20,078																			
																	H26	119,875		99,612	20,263																			
																	H27			0	0																			
																	H28	67,900		46,456	21,444																			
																	H29				0																			
																	H30		▲ 61,391		▲ 61,391																			
																	H31		▲ 593		▲ 593																			
																	H32				0																			
																	累計	262,500	▲ 61,984	200,516	0																			
																	187	D	-	4	-		56	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】前 網浜地区	市	市	直接	完了	133,094	24	~	27	H23				0	25年2月、用地買収。現在造成工事中。
																																			H24	16,887		11,974	4,913	
H25	13,125		5,987	7,138																																				
H26	91,000		78,677	12,323																																				
H27			19,816	▲ 19,816																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30		▲ 4,558		▲ 4,558																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	121,012	▲ 4,558	116,454	0																																				
188	D	-	4	-	57	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】寄 磯浜地区	市	市	直接	完了	187,300	25	~	29						H23																0	用地交渉、造成工事発注準備中。	
																						H24																0		
																	H25	44,625		50,141	▲ 5,516																			
																	H26	69,912		79	69,833																			
																	H27	29,925		483	29,442																			
																	H28			94,242	▲ 94,242																			
																	H29		19,425	18,939	486																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	144,462	19,425	163,884	3																			
																	189	D	-	4	-	58	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】名 振地区	市	市	直接	完了	451,073	24	~	27	H23				0		25年2月、用地買収。現在造成工事中。
																																		H24	102,375		89,861	12,514		
H25	65,625		30,072	35,553																																				
H26	413,875		87	413,788																																				
H27			274,666	▲ 274,666																																				
H28				0																																				
H29		▲ 182,787		▲ 182,787																																				
H30		▲ 4,402		▲ 4,402																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	581,875	▲ 187,189	394,686	0																																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
190	D	-	4	-	59	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】船 越地区	市	市	直接	完了	446,542	25	~	29	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	116,462		78,481	37,981	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	328,125		3,501	324,624	造成工事中
																	H27			9,618	▲ 9,618	造成工事中
																	H28			69,544	▲ 69,544	建築工事中
																	H29			229,575	▲ 229,575	事業完了
																	H30		▲ 50,000		▲ 50,000	
																	H31		▲ 3,868		▲ 3,868	
																	H32				0	
																	累計	444,587	▲ 53,868	390,719	0	
																	191	D	-	4	-	60
H24	5,600		4,560	1,040																		
H25	114,625		32,138	82,487	用地造成工事、建築工事着手																	
H26			0	0	建築工事1戸/4戸完了																	
H27			70,045	▲ 70,045	建築工事完了																	
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 13,000		▲ 13,000																		
H31		▲ 482		▲ 482																		
H32				0																		
累計	120,225	▲ 13,482	106,743	0																		
192	D	-	4	-	61	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】羽 坂・桑浜 地区	市	市	直接	完了	44,543	25	~	26						
																	H24				0	
																	H25	16,975		43,570	▲ 26,595	造成工事、建築工事着手
																	H26	60,725		▲ 4,597	65,322	建築工事完了
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 38,500		▲ 38,500	
																	H30		▲ 227		▲ 227	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	77,700	▲ 38,727	38,973	0	
																	193	D	-	4	-	62
H24				0																		
H25	8,750		40,383	▲ 31,633	用地買収、用地造成工事発注済み。																	
H26	4,375		1,628	2,747	造成工事中																	
H27	59,587		0	59,587	建築工事着工																	
H28			26,826	▲ 26,826	建築工事完了																	
H29			605	▲ 605	工事本体28年度完了																	
H30			176	▲ 176	建築工事完了																	
H31		▲ 3,094		▲ 3,094																		
H32				0																		
累計	72,712	▲ 3,094	69,618	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
194	D	-	4	-	63	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】大浜地区	市	市	直接	完了	46,493	25	~	27	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	13,562		10,530	3,032	用地買収、造成工事中
																	H26	52,500		27	52,473	建築工事着工
																	H27			30,123	▲ 30,123	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29		▲ 22,625		▲ 22,625	
																	H30		▲ 2,757		▲ 2,757	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	66,062	▲ 25,382	40,680	0	
																	195	D	-	4	-	64
H24				0																		
H25	15,750		26,396	▲ 10,646	用地買収、造成工事発注済み。																	
H26	5,425		954	4,471	造成工事中																	
H27	99,312		49,542	49,770	建築工事完了																	
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 43,000		▲ 43,000																		
H31		▲ 595		▲ 595																		
H32				0																		
累計	120,487	▲ 43,595	76,892	0																		
196	D	-	4	-	65	-	災害公営住宅整備事業	【雄勝】明神地区	市	市	直接	完了	76,251	25	~	27						
																	H24				0	
																	H25	21,000		30,259	▲ 9,259	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	75,250		954	74,296	造成工事中
																	H27			35,503	▲ 35,503	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 29,025		▲ 29,025	
																	H31		▲ 509		▲ 509	
																	H32				0	
																	累計	96,250	▲ 29,534	66,716	0	
																	197	D	-	4	-	66
H24				0																		
H25	532,875		155,146	377,729	用地造成工事発注済み。																	
H26	109,462		7,506	101,956	造成工事中																	
H27	164,237		0	164,237	建築工事着工																	
H28			177,396	▲ 177,396	一部建築工事完了																	
H29			287,447	▲ 287,447	工事本体29年度完了																	
H30		▲ 164,000	9,332	▲ 173,332	CM変更契約																	
H31		▲ 5,747		▲ 5,747																		
H32				0																		
累計	806,574	▲ 169,747	636,827	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
198	D	-	4	-	67	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	完了	42,166	25	~	29	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	13,125		26,000	▲ 12,875	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	10,762		954	9,808	造成工事中
																	H27	24,500		55	24,445	造成工事中
																	H28			9,836	▲ 9,836	建築工事完了。
																	H29			47	▲ 47	CM変更契約
																	H30		▲ 11,000		▲ 11,000	
																	H31		▲ 495		▲ 495	
																	H32				0	
																	累計	48,387	▲ 11,495	36,892	0	
199	D	-	4	-	68	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】水 浜地区	市	市	直接	完了	269,971	25	~	27	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	82,775		72,360	10,415	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	308,000		2,357	305,643	造成工事中
																	H27			161,506	▲ 161,506	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 154,000		▲ 154,000	
																	H31		▲ 552		▲ 552	
																	H32				0	
																	累計	390,775	▲ 154,552	236,223	0	
200	D	-	4	-	69	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】分 浜地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	26	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	4,375		22,976	▲ 18,601	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	21,525		▲ 22,976	44,501	意向変化により廃止
																	H27				0	
																	H28		▲ 25,900		▲ 25,900	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	25,900	▲ 25,900	0	0	
201	D	-	4	-	70	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】波 板地区	市	市	直接	完了	139,964	25	~	28	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	23,625		20,868	2,757	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	153,650		1,230	152,420	造成工事中
																	H27			13,474	▲ 13,474	建築着工
																	H28			86,894	▲ 86,894	建築工事完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 52,700		▲ 52,700	
																	H31		▲ 2,109		▲ 2,109	
																	H32				0	
																	累計	177,275	▲ 54,809	122,466	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
202	D	-	4	-	71	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】小 泊・大室 地区	市	市	直接	完了	395,313	25	~	29	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	23,625		182,875	▲ 159,250	用地造成工事発注済み。
																	H26	71,750		0	71,750	造成工事中
																	H27	87,500		0	87,500	建築工事中
																	H28				0	
																	H29		163,362	163,019	343	事業完了
																	H30				0	
																	H31		▲ 343		▲ 343	
																	H32				0	
																	累計	182,875	163,019	345,894	0	
																	203	D	-	4	-	72
H24				0																		
H25	126,000		255,421	▲ 129,421	用地造成工事発注済み。																	
H26	161,612		4,466	157,146	造成工事中																	
H27	1,253,787		0	1,253,787	造成工事中																	
H28			956,288	▲ 956,288	造成工事中																	
H29			▲ 10,972	10,972	工事本体29年度完了																	
H30		▲ 343,897	▲ 7,707	▲ 336,190	建築工事了																	
H31				0																		
H32				0																		
累計	1,541,399	▲ 343,897	1,197,496	6																		
204	D	-	4	-	73	-	災害公営住宅 整備事業	【河北】河 北地区	市	市	直接	完了	6,451,940	24	~	30						
																	H24	151,375		141,367	10,008	
																	H25	2,030,000		1,275,436	754,564	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	3,472,000		578	3,471,422	造成工事中
																	H27			48,002	▲ 48,002	造成工事中
																	H28			2,012,037	▲ 2,012,037	建築工事中
																	H29		195,737	2,306,083	▲ 2,110,346	建築工事中
																	H30		▲ 85,383	▲ 139,960	54,577	建築工事了
																	H31		▲ 118,281		▲ 118,281	
																	H32			▲ 106,368	106,368	
																	累計	5,653,375	▲ 7,927	5,537,175	108,273	
																	205	D	-	4	-	74
H24				0																		
H25	8,750		8,750	0	用地造成工事発注済み。																	
H26			1,773	▲ 1,773	造成工事中																	
H27	41,125	2,625	41,492	2,258	建築工事了																	
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31		▲ 485		▲ 485																		
H32				0																		
累計	49,875	2,140	52,015	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
206	D	-	4	-	75	-	災害公営住宅 整備事業	河南地区	市	市	直接	完了	528,373	25	~	26	H23				0	建物買取による整備を予定しており、業者を募集中	
																	H24				0		
																	H25	688,625		0	688,625		買取公募実施
																	H26			462,325	▲ 462,325		建築工事完了
																	H27				0		
																	H28		▲ 167,945	0	▲ 167,945		
																	H29		▲ 58,000		▲ 58,000		
																	H30		▲ 355		▲ 355		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	688,625	▲ 226,300	462,325	0		
207	D	-	4	-	76	-	災害公営住宅 整備事業	河北地区	市	市	直接	完了	1,159,421	25	~	26	H23				0	建物買取による整備を予定しており、業者と協議中	
																	H24				0		
																	H25	688,625		0	688,625		買取公募実施
																	H26	326,375		1,014,493	▲ 688,118		建築工事完了
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 507		▲ 507		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	1,015,000	▲ 507	1,014,493	0		
208	D	-	4	-	77	-	災害公営住宅 整備事業	中央三丁 目地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	H23				0	廃止予定	
																	H24				0		
																	H25	1,795,500		0	1,795,500		事業廃止
																	H26			0	0		
																	H27				0		
																	H28		▲ 1,795,500		▲ 1,795,500		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	1,795,500	▲ 1,795,500	0	0		
209	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	市内全域	市	市	直接	完了	19,515,948	25	~	32	H23				0	149戸管理開始	
																	H24				0		
																	H25	85,575		16,692	68,883		410戸管理開始
																	H26			75,429	▲ 75,429		1942戸管理開始
																	H27	1,141,778		1,044,068	97,710		3510戸管理開始
																	H28	2,315,826		2,539,080	▲ 223,254		4255戸管理開始
																	H29	3,461,840		3,413,289	48,551		4420戸管理開始(4戸用途開始)
																	H30	3,923,995		3,836,526	87,469		
																	H31	3,734,218		3,715,155	19,063		
																	H32	2,359,155	54,062	2,436,152	▲ 22,935		
																	累計	17,022,387	54,062	17,076,391	58		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
210	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	完了	2,448,285	25	~	32	H23			0																		
																	H24			0																		
																	H25	16,800	4,902	11,898	149戸管理開始																	
																	H26	5,576	20,242	▲ 14,666	410戸管理開始																	
																	H27	210,317	145,794	64,523	1942戸管理開始																	
																	H28	411,153	293,185	117,968	3510戸管理開始																	
																	H29	328,108	362,856	▲ 34,748	4255戸管理開始																	
																	H30	297,690	366,980	▲ 69,290	4420戸管理開始(4戸用途開始)																	
																	H31	294,252	343,125	▲ 48,873																		
																	H32	281,259	▲ 8,943	286,674	▲ 14,358																	
																	累計	1,845,155	▲ 8,943	1,823,758	12,454																	
																	211	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	2,444,212	24	~	28	H23			0	24年11月、宅地造成工事発注。
																																		H24	300,000	942,079	▲ 642,079	
H25	748,312	677,816	70,496	25年9月、宅地造成(その2)工事、調整池築造工事発注。																																		
H26	798,825	126,654	672,171	27年3月 宅地造成(その2)工事、調整池築造工事完了。																																		
H27		49,145	▲ 49,145	宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]																																		
H28		37,461	▲ 37,461																																			
H29			0																																			
H30		▲ 13,982	▲ 13,982																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	1,847,137	▲ 13,982	1,833,155	0																																		
212	D	-	17	-	7	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田南 地区	市	市	直接	完了	2,126,707	25	~	29																		H23			0	
																																		H24			0	
																	H25	251,250	133,725	117,525	25年11月 宅地造成工事発注。																	
																	H26	445,500	1,286,324	▲ 840,824	26年3月 調整池築造工事発注。26年5月 宅地造成工事完了。 26年5月 宅地造成(その2)工事発注。26年8月 宅地造成(その 3)工事発注。																	
																	H27	702,750	149,236	553,514	宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]																	
																	H28	227,250	35,560	191,690	H29年2月 宅地造成(その4)工事発注。																	
																	H29		▲ 9,820	9,820	H29年2月 宅地造成(その4)工事完了。																	
																	H30		▲ 31,725	▲ 31,725																		
																	H31			0																		
																	H32			0																		
																	累計	1,626,750	▲ 31,725	1,595,025	0																	
																	213	D	-	17	-	8	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新渡波地 区	市	市	直接	完了	984,857	24	~	28	H23			0	25年3月、宅地造成工事発注。
																																		H24	97,500	31,696	65,804	
H25	279,000	579,895	▲ 300,895	25年9月 宅地造成(その2)工事発注。																																		
H26	474,750	118,749	356,001	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]																																		
H27		8,427	▲ 8,427																																			
H28		▲ 130	130																																			
H29		▲ 112,000	▲ 112,000																																			
H30		▲ 613	▲ 613																																			
H31			0																																			
H32			0																																			
累計	851,250	▲ 112,613	738,637	0																																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
214	D	-	17	-	9	-	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理事業)	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	648,691	25	~	27	H23				0	25年9月、宅地造成工事発注。 宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定]
																	H24				0	
																	H25	267,780		334,384	▲ 66,604	
																	H26	121,050		134,988	▲ 13,938	
																	H27	117,420		17,144	100,276	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 19,734		▲ 19,734	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	506,250	▲ 19,734	486,516	0	
																	215	D	-	17	-	
H24				0																		
H25	990,000		2,456,962	▲ 1,466,962																		
H26	661,500		104,170	557,330																		
H27	803,250		170,993	632,257																		
H28	255,000		12,942	242,058																		
H29				0																		
H30	96,750			96,750																		
H31		▲ 50,000		▲ 50,000																		
H32		▲ 8,937		▲ 8,937																		
累計	2,806,500	▲ 58,937	2,745,067	2,496																		
216	D	-	17	-	11	-	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理事業)	湊東地区	市	市	直接	完了	2,986,000	25	~	32						H23
																	H24				0	
																	H25	432,300		261,597	170,703	
																	H26	741,000		1,139,256	▲ 398,256	
																	H27	786,750		209,986	576,764	
																	H28		75,450	180,318	▲ 104,868	
																	H29			174,159	▲ 174,159	
																	H30		150,000	116,416	33,584	
																	H31		59,250	▲ 74,980	134,230	
																	H32		▲ 5,250	197,766	▲ 203,016	
																	累計	1,960,050	279,450	2,204,518	34,982	
																	217	D	-	17	-	12
H24				0																		
H25	391,200		223,301	167,899																		
H26	558,450		640,773	▲ 82,323																		
H27	471,600		195,277	276,323																		
H28			141,388	▲ 141,388																		
H29			167,014	▲ 167,014																		
H30		80,250	102,337	▲ 22,087																		
H31			▲ 10,523	10,523																		
H32		▲ 39,305		▲ 39,305																		
累計	1,421,250	40,945	1,459,567	2,628																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
218	◆	D	-	20	-	1	-	3	避難タワー一整備事業	沿岸地域	市	市	直接	完了	882,262	25	~	27	H23				0	大宮町(25年9月、地質調査完了。26年1月、設計完了。)
																			H24				0	魚町一丁目(26年5月、地質調査完了。26年2月、設計発注。)
																			H25	488,400		25,724	462,676	魚町三丁目(26年2月、地質調査完了。設計業務は魚町一丁目 に含。)
																			H26	86,948		353,378	▲ 266,430	魚町一・三丁目(設計業務完了、建設工事発注)西浜町(地質調 査完了、設計業務完了)大宮町(建設工事完了)
																			H27	121,767	10,020	326,704	▲ 194,917	魚町一丁目・三丁目(建設工事完了)西浜町(建設工事完了)
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		▲ 1,329		▲ 1,329	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	697,115	8,691	705,806	0	
																			219	D	-	22	-	1
H24				0																				
H25	7,500		7,480	20	26年3月、測量調査、設計業務を発注。																			
H26	63,900		0	63,900	27年2月、測量調査、設計業務完了。																			
H27	1,200		62,370	▲ 61,170	28年2月、本体工事発注。																			
H28	4,275		0	4,275	本体工事実施中																			
H29	51,825		▲ 32,260	84,085	引き続き本体工事実施中																			
H30			73,617	▲ 73,617	引き続き本体工事実施中																			
H31			1,758	▲ 1,758	R2年3月、本体工事完了、事業完了																			
H32		▲ 15,735		▲ 15,735																				
累計	128,700	▲ 15,735	112,965	0																				
220	D	-	22	-	2	-			都市公園事業 (用地)	防災緑地 1号	市	市	直接	完了	296,456	25	~	30						
																			H24				0	
																			H25	136,586		0	136,586	
																			H26	189,533		0	189,533	
																			H27			24,708	▲ 24,708	27年10月、下水道管移設補償契約締結(27分)、28年3月、用地 取得完了。
																			H28			82,134	▲ 82,134	28年9月、下水道管移設補償契約締結(28分)
																			H29			90,801	▲ 90,801	29年5月、下水道管移設補償契約締結(29分)、30年2月、下水 道管移設補償完了(28分)
																			H30			▲ 10	10	30年10月、下水道管移設補償完了(29分)、事業完了
																			H31		▲ 128,486		▲ 128,486	
																			H32				0	
																			累計	326,119	▲ 128,486	197,633	0	
																			221	◆	D	-	23	-
H24				0																				
H25	29,600		22,827	6,773	25年8月、設計業務発注。26年4月、設計業務完了。																			
H26	412,400		265,288	147,112	26年4月建設工事発注																			
H27			153,885	▲ 153,885	27年5月建設工事完了																			
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	442,000	0	442,000	0																				

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
222	D	-	23	36	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	完了	2,200,878	24 ~ 32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継 続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
														H24	20,504		1,533	18,971	
														H25	215,291		2,547	212,744	
														H26	235,263		282,718	▲ 47,455	
														H27	274,074		767,789	▲ 493,715	
														H28	563,000	637,267	1,035,380	1,035,380	
														H29			396,091	▲ 396,091	
														H30			211,834	▲ 211,834	
														H31				0	
														H32		▲ 19,634		▲ 19,634	
														累計	1,308,132	617,633	1,827,399	98,366	
223	D	-	23	37	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】小 竹浜地区	市	市	直接	完了	286,460	25 ~ 32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事中 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
														H24			1,116	▲ 1,116	
														H25	115,381		10,169	105,212	
														H26	75,599		146,394	▲ 70,795	
														H27		66,879	56,330	10,549	
														H28		18,741	3,623	15,118	
														H29			2,306	▲ 2,306	
														H30			2,119	▲ 2,119	
														H31				0	
														H32		▲ 25,949		▲ 25,949	
														累計	190,980	59,671	222,057	28,594	
224	D	-	23	38	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】折 浜・蛤浜 地区	市	市	直接	完了	1,300,731	24 ~ 32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事中 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
														H24	28,613		1,506	27,107	
														H25	191,394		13,869	177,525	
														H26	129,295		147,289	▲ 17,994	
														H27	242,961	631,572	916,767	▲ 42,234	
														H28		89,485	12,972	76,513	
														H29			7,308	▲ 7,308	
														H30			253	▲ 253	
														H31		▲ 29,025	1,802	▲ 30,827	
														H32		▲ 146,157	▲ 4,374	▲ 141,783	
														累計	592,263	545,875	1,097,392	40,746	
225	D	-	23	39	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】月 浦地区	市	市	直接	完了	212,543	24 ~ 32	H23				0	25年7月、造成工事発注。 造成工事完了 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
														H24	21,426		1,714	19,712	
														H25	195,220		117,309	77,911	
														H26			21,372	▲ 21,372	
														H27		▲ 7,310	22,788	▲ 30,098	
														H28			1,011	▲ 1,011	
														H29			5,733	▲ 5,733	
														H30				0	
														H31			1,605	▲ 1,605	
														H32		▲ 23,360	1,007	▲ 24,367	
														累計	216,646	▲ 30,670	172,539	13,437	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
226	D	-	23	40	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】牧 浜地区	市	市	直接	完了	574,197	24 ~ 32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
														H24	22,278		976	21,302	
														H25	148,635		5,614	143,021	
														H26	87,101		77,140	9,961	
														H27	36,181	142,570	365,148	▲ 186,397	
														H28		87,478	7,881	79,597	
														H29			12,465	▲ 12,465	
														H30				0	
														H31			2,539	▲ 2,539	
														H32		▲ 21,824	▲ 2,243	▲ 19,581	
														累計	294,195	208,224	469,520	32,899	
227	D	-	23	41	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】福 貴浦地区	市	市	直接	完了	1,258,407	24 ~ 32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
														H24	35,701		1,366	34,335	
														H25	298,867		14,880	283,987	
														H26	157,061		97,780	59,281	
														H27	565,678		803,568	▲ 237,890	
														H28		52,404	23,838	28,566	
														H29			54,482	▲ 54,482	
														H30			21,364	▲ 21,364	
														H31				0	
														H32		▲ 8,609	▲ 498	▲ 8,111	
														累計	1,057,307	43,795	1,016,780	84,322	
228	D	-	23	42	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】大 原浜地区	市	市	直接	完了	793,437	24 ~ 32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
														H24	31,576		1,645	29,931	
														H25	173,586		32,932	140,654	
														H26	308,853		126,400	182,453	
														H27	144,415	113,095	452,003	▲ 194,493	
														H28			27,238	▲ 27,238	
														H29			14,170	▲ 14,170	
														H30			6,405	▲ 6,405	
														H31				0	
														H32		▲ 77,269	202	▲ 77,471	
														累計	658,430	35,826	660,995	33,261	
229	D	-	23	43	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 淵浜地区	市	市	直接	完了	2,351,016	24 ~ 32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事施工中 小淵浜南団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・ 被災元地買取継続中 小淵浜南団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・ 被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
														H24	115,861		1,785	114,076	
														H25	274,966		11,558	263,408	
														H26	715,221		334,055	381,166	
														H27	353,363		391,725	▲ 38,362	
														H28	647,453	323,703	476,425	494,731	
														H29			731,745	▲ 731,745	
														H30			12,068	▲ 12,068	
														H31		▲ 232,506	4,279	▲ 236,785	
														H32		▲ 140,924		▲ 140,924	
														累計	2,106,864	▲ 49,727	1,963,640	93,497	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
230	D - 23 - 44 -	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮎 川浜地区	市	市	直接	完了	3,683,740	24 ~ 32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 清崎公益・中学校前・寺前公営団地の造成工事完了、宅地供給 開始 清崎公営・熊野公営団地の造成工事完了、宅地供給開始、補 助金交付・被災元地買取継続中 宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災 元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
										H24	101,856		3,464	98,392	
										H25	519,336		217,962	301,374	
										H26	1,166,652		507,301	659,351	
										H27	520,590		851,422	▲ 330,832	
										H28	695,766	421,058	385,510	731,314	
										H29			652,782	▲ 652,782	
										H30			250,357	▲ 250,357	
										H31			1,498	▲ 1,498	
										H32		▲ 201,988	28,404	▲ 230,392	
累計	3,004,200	219,070	2,898,700	324,570											
231	D - 23 - 45 -	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】谷 川浜・祝 浜地区	市	市	直接	完了	1,179,840	24 ~ 32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継 続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
										H24	63,197		1,925	61,272	
										H25	418,063		30,114	387,949	
										H26	299,965		184,332	115,633	
										H27			361,404	▲ 361,404	
										H28	204,723	77,898	374,094	▲ 91,473	
										H29			44,925	▲ 44,925	
										H30			13,038	▲ 13,038	
										H31				0	
										H32		▲ 31,489	▲ 2,402	▲ 29,087	
累計	985,948	46,409	1,007,430	24,927											
232	D - 23 - 46 -	防災集団移転 促進事業	【雄勝】雄 勝中心部 AB地区	市	市	直接	完了	4,631,646	24 ~ 32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事中 宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災 元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
										H24	49,165		4,438	44,727	
										H25	490,836		303,677	187,159	
										H26	2,222,156		1,461,797	760,359	
										H27	237,011		968,017	▲ 731,006	
										H28	750,999	522,676	348,616	925,059	
										H29			573,680	▲ 573,680	
										H30			230,948	▲ 230,948	
										H31			22,445	▲ 22,445	
										H32		▲ 220,156	▲ 20,727	▲ 199,429	
累計	3,750,167	302,520	3,892,891	159,796											
233	D - 23 - 47 -	防災集団移転 促進事業	【雄勝】唐 桑地区	市	市	直接	完了	706,102	24 ~ 32	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継 続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
										H24	14,553		418	14,135	
										H25	112,413		19,815	92,598	
										H26	171,839		100,048	71,791	
										H27	294,527		334,756	▲ 40,229	
										H28	201,982	▲ 160,134	131,280	▲ 89,432	
										H29			6,585	▲ 6,585	
										H30				0	
										H31			5,411	▲ 5,411	
										H32		▲ 17,343	852	▲ 18,195	
累計	795,314	▲ 177,477	599,165	18,672											

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
234	D	-	23	48	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】水 浜地区	市	市	直接	完了	843,719	24	~	32	H23			0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了	
																H24	15,222	1,785	13,437		
																H25	173,461	34,008	139,453		
																H26	355,568	417,690	▲ 62,122		
																H27	85,499	251,586	224,321		112,764
																H28		▲ 23,950	7,731		▲ 31,681
																H29			11,666		▲ 11,666
																H30			2,425		▲ 2,425
																H31			4,427		▲ 4,427
																H32		▲ 119,134	▲ 4,977		▲ 114,157
																累計	629,750	108,502	699,076		39,176
																235	D	-	23		49
H24	11,710	1,228	10,482																		
H25	188,922	8,280	180,642																		
H26		88,827	▲ 88,827																		
H27	172,081	263,189	▲ 91,108																		
H28		60,706	5,545	55,161																	
H29			12,717	▲ 12,717																	
H30			4,230	▲ 4,230																	
H31			7,256	▲ 7,256																	
H32		▲ 26,373	▲ 2,610	▲ 23,763																	
累計	372,713	34,333	388,662	18,384																	
236	D	-	23	50	-	防災集団移転 促進事業	【北上】月 浜・吉浜 地区	市	市	直接	完了	1,148,315	24	~	32					H23	
																H24	28,365	3,473	24,892		
																H25	215,767	51,679	164,088		
																H26	512,257	754,972	▲ 242,715		
																H27	106,002	146,082	122,719	129,365	
																H28		79,297	31,531	47,766	
																H29			4,046	▲ 4,046	
																H30			3,667	▲ 3,667	
																H31				0	
																H32		▲ 82,997	▲ 13,106	▲ 69,891	
																累計	862,391	142,382	958,981	45,792	
																249	D	-	4	78	-
H24	1,750	808	942																		
H25	281,750	43,174	238,576																		
H26	425,250	0	425,250																		
H27		74,375	739,758	▲ 665,383																	
H28		621	621																		
H29			0																		
H30			0																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	708,750	74,996	783,740	6																	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
250	D	-	16	3	-		市街地再開発 事業	中央一丁 目14・15 番地区	市	組合	直接	完了	496,030	25	~	28	H23				0	25年12月、補助金交付決定。26年3月、補助金(資金計画、現況 調査、基本設計)確定通知。 27年1月、補助金(共同施設整備費等)交付決定。27年1月、補 助金(補償費)確定通知。27年3月、補助金(実施設計等)確定 通知。27年3月、補助金(建築物除却費)確定通知。 27年12月、変更承認。28年3月、補助金(調査設計計画費等)確 定通知。28年3月、補助金(調査設計計画費等)交付決定。28年 3月、期日の変更。 28年8月、補助金(調査設計計画費等)確定通知。28年7月、補 助金(調査設計計画費等)交付決定。28年11月、補助金(調査 設計計画費等)確定通知。			
																	H24				0				
																	H25	107,910		12,618	95,292				
																	H26	191,418		54,384	137,034				
																	H27			166,980	▲ 166,980				
																	H28			63,635	▲ 63,635				
																	H29				0				
																	H30		▲ 1,711		▲ 1,711				
																	H31				0				
																	H32				0				
															299,328	▲ 1,711	297,617	0							
251	◆	D	-	17	-	10	-	1		効果促進事業 (内水排除事 業)	新門脇地 区	市	市	直接	完了	547,000	25	~	28	H23				0	宅地内の盛土工着手。 宅地内の盛土工実施中。 盛土工完了
																				H24				0	
																				H25	56,000		0	56,000	
																				H26	80,000		200,800	▲ 120,800	
																				H27	301,600		236,799	64,801	
																				H28			0	0	
																				H29				0	
																				H30				0	
																				H31				0	
																				H32				0	
															437,600	0	437,599	0							
252	D	-	17	-	13	-			都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	436,391	25	~	27	H23				0	25年12月、宅地造成(その2)工事発注。 宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定] 28年3月 宅地造成(その2)工事完了。	
																			H24				0		
																			H25	191,250		319,447	▲ 128,197		
																			H26	137,250		▲ 554	137,804		
																			H27			8,398	▲ 8,398		
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30		▲ 1,209		▲ 1,209		
																			H31				0		
																			H32				0		
															328,500	▲ 1,209	327,291	0							
253	D	-	17	-	14	-			都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	下釜第一 地区	市	市	直接	完了	1,083,441	25	~	29	H23				0	用地買収開始。実施設計着手。 用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事完了	
																			H24				0		
																			H25	238,500		207,894	30,606		
																			H26	203,625		524,880	▲ 321,255		
																			H27	258,300		15,483	242,817		
																			H28	22,566	92,546	31,573	83,539		
																			H29			32,745	▲ 32,745		
																			H30		▲ 2,962		▲ 2,962		
																			H31				0		
																			H32				0		
															722,991	89,584	812,575	0							

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
254	◆ D - 21 - 1 - 2	仮設排水ポン プ設置事業	本庁地区	市	市	直接	継続	2,323,900	25	~	33	H23			0		
												H24			0		
												H25	180,198		170,990	9,208	仮設ポンプ63基設置
												H26	212,144		183,650	28,494	仮設ポンプ68基設置
												H27	226,264		188,308	37,956	仮設ポンプ83基設置
												H28	230,444		191,271	39,173	仮設ポンプ83基設置
												H29	134,944		154,203	▲ 19,259	仮設ポンプ57基設置
												H30	162,372		155,010	7,362	仮設ポンプ54基設置
												H31	140,414	292,336	110,396	322,354	仮設ポンプ50基設置
												H32		280,000	705,260	▲ 425,260	仮設排水ポンプ稼働中
												累計	1,286,780	572,336	1,859,088	28	
												255	D - 22 - 3 -	都市公園事業	防災緑地 2号	市	市
H24			0														
H25	61,500		17,442	44,058	25年12月、測量調査、設計業務を発注。												
H26	84,825		44,058	40,767	26年10月、補償調査業務発注。												
H27	200,850		72,045	128,805	27年9月、補償調査業務完了、27年10月、設計業務完了、28年2月、軟弱地盤解析業務、工作物等撤去工事発注。												
H28			102,941	▲ 102,941	29年3月、軟弱地盤解析業務完了、緑地整備工事発注。												
H29		▲ 18,349	18,349		引き続き緑地整備工事実施中												
H30	656,625	69,900	842,796	▲ 116,271	30年6月、残区間の緑地整備工事発注。												
H31		94,575	29,884	64,691	引き続き緑地整備工事実施中												
H32		▲ 36,514	▲ 78,559	42,045	一部を除いて工事完了												
累計	1,003,800	127,961	1,012,258	119,503													
256	D - 22 - 4 -	都市公園事業 (用地)	防災緑地 2号	市	市	直接	完了	1,718,300	25	~	32						
												H24			0		
												H25	86,666		0	86,666	
												H26	653,933		0	653,933	
												H27	378,600		287,524	91,076	27年4月、用地取得、物件移転補償開始。
												H28			36,363	▲ 36,363	引き続き用地取得、物件移転補償実施中。
												H29			353,896	▲ 353,896	引き続き用地取得、物件移転補償実施中。
												H30		26,333	442,136	▲ 415,803	引き続き用地取得、物件移転補償実施中。
												H31			4,403	▲ 4,403	引き続き用地取得、物件移転補償実施中。
												H32			169	▲ 169	用地取得完了
												累計	1,119,199	26,333	1,124,491	21,041	
												257	D - 23 - 51 -	防災集団移転 促進事業	【石巻】石 巻新市街 地	市	市
H24			181	▲ 181													
H25	3,962,990		1,232,643	2,730,347													
H26	10,730,737		10,124,896	605,841	宅地の買取、従前地の買取実施中												
H27	13,172,633		7,464,612	5,708,021													
H28	3,397,804		3,992,919	▲ 595,115													
H29			1,293,949	▲ 1,293,949	補助金交付・被災元地買取継続中												
H30		▲ 694,807	681,723	▲ 1,376,530	宅地の買取、補助金交付・被災元地買取実施中												
H31		▲ 1,648,185	141,594	▲ 1,789,779	宅地の買取、補助金交付・被災元地買取実施中												
H32		▲ 2,870,015	▲ 171,145	▲ 2,698,870	事業完了												
累計	31,264,164	▲ 5,213,007	24,761,372	1,289,785													

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
258	D	-	23	-	52	防災集団移転 促進事業	【石巻】祝 田地区	市	市	直接	完了	209,527	25	~	32	H23			0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減。祝田A団地造成工事完了。 祝田B団地の造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了	
																H24		558	▲ 558		
																H25	68,250		5,525		62,725
																H26	156,420		129,321		27,099
																H27	16,857	▲ 8,126	12,371		▲ 3,640
																H28		▲ 36,167	3,161		▲ 39,328
																H29			4,257		▲ 4,257
																H30					0
																H31			220		▲ 220
																H32		▲ 13,899			▲ 13,899
																累計	241,527	▲ 58,192	155,413		27,922
259	D	-	23	-	53	防災集団移転 促進事業	【河北】河 北地区	市	市	直接	完了	11,817,115	24	~	32	H23			0	25年3月、用地買取補償開始。 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事施工中 第1工区の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元 地買取継続中 宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災 元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了	
																H24	434,000		410,768		23,232
																H25	2,465,827		321,108		2,144,719
																H26	2,639,570		1,566,359		1,073,211
																H27	1,042,598		2,493,863		▲ 1,451,265
																H28	2,638,446	167,945	639,241		2,167,150
																H29	2,398,980		4,011,747		▲ 1,612,767
																H30			635,617		▲ 635,617
																H31		▲ 1,147,262	64,485		▲ 1,211,747
																H32		▲ 300,130	431		▲ 300,561
																累計	11,619,421	▲ 1,279,447	10,143,619		196,355
260	D	-	23	-	54	防災集団移転 促進事業	【河北】間 垣地区	市	市	直接	完了	543,354	24	~	31	H23			0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取完了 事業完了	
																H24	12,497		251		12,246
																H25	216,712		24,684		192,028
																H26	226,704		399,816		▲ 173,112
																H27	22,479	63,539	28,968		57,050
																H28		▲ 66,498	4,686		▲ 71,184
																H29			12,695		▲ 12,695
																H30					0
																H31					0
																H32			▲ 1,752		1,752
																累計	478,392	▲ 2,959	469,348		6,085
264	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	石巻市	県	直接	継続	1,332,430	25	~	33	H23			0		
																H24					0
																H25	1,022,204		29,678		992,526
																H26			51,619		▲ 51,619
																H27			268,411		▲ 268,411
																H28			6,782		▲ 6,782
																H29			69,987		▲ 69,987
																H30		0	18,564		▲ 18,564
																H31		34,916	▲ 75,965		110,881
																H32		8,824	345,198		▲ 336,374
																累計	1,022,204	43,740	714,274		351,670

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
266	D	-	1	-	20	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	釜大街道 線	市	市	直接	完了	3,957,100	25	~	32	H23				0	25年9月、測量調査、詳細設計発注。26年2月、補償調査等発 26年5月、不動産鑑定完了。26年10月、用地測量、詳細設計完 了。26年12月、用地買収開始。27年3月、補償調査完了。 28年3月、工事発注。
																	H24				0	
																	H25	93,775		13,601	80,174	
																	H26	2,704,827		77,416	2,627,411	
																	H27	268,150		1,324,497	▲ 1,056,347	
																	H28			682,363	▲ 682,363	
																	H29			425,727	▲ 425,727	
																	H30			239,160	▲ 239,160	
																	H31			25,415	▲ 25,415	
																	H32			139,752	▲ 139,752	
																	累計	3,066,752	0	2,927,931	138,821	
267	D	-	2	-	6	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	下釜第一 地区	市	市	直接	完了	428,451	25	~	29	H23				0	用地買収開始。実施設計着手。 用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事完了
																	H24				0	
																	H25	30,225		29,827	398	
																	H26	219,790		180,908	38,882	
																	H27	76,415		121,309	▲ 44,894	
																	H28		13,721	0	13,721	
																	H29				0	
																	H30		▲ 8,107		▲ 8,107	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	326,430	5,614	332,044	0	
268	D	-	2	-	7	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	湊西地区	市	市	直接	完了	3,005,000	25	~	32	H23				0	26年4月から用地買収開始。 用地買収及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事完了
																	H24				0	
																	H25	115,552		0	115,552	
																	H26	199,485		1,295,875	▲ 1,096,390	
																	H27	479,646		173,780	305,866	
																	H28	781,665	648,644	440,105	990,204	
																	H29			128,281	▲ 128,281	
																	H30	103,880		206,846	▲ 102,966	
																	H31			▲ 71,732	71,732	
																	H32			102,252	▲ 102,252	
																	累計	1,680,228	648,644	2,275,407	53,465	
269	D	-	4	-	79	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】月 浜・吉浜 地区	市	市	直接	完了	70,884	25	~	27	H23				0	用地買収、用地造成工事発注済み。 造成工事中 造成工事完了
																	H24				0	
																	H25	17,325		46,852	▲ 29,527	
																	H26	70,000		954	69,046	
																	H27			14,214	▲ 14,214	
																	H28				0	
																	H29		▲ 19,105		▲ 19,105	
																	H30		▲ 6,000		▲ 6,000	
																	H31		▲ 200		▲ 200	
																	H32				0	
																	累計	87,325	▲ 25,305	62,020	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

No.	事業番号						事業名	地区名施設名	交付団体	事業実施主体	直接／間接	継続／完了	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額(国費)	事業間流用額(国費)	契約済額(国費相当額)	執行残額(国費相当額)	事業の進捗状況
270	D	15	1			津波復興拠点整備事業	石巻駅周辺地区	市	市	直接	完了	4,917,151	25	~ 31	H23				0	
															H24				0	
															H25	58,236		24,023	34,213	26年3月、計画策定業務完了。現在、用地測量中。
															H26	876,652		181,693	694,959	26年12月、5件(内1件借家人)用地買収契約締結。(内3件取得済) 27年2月、デッキ道路広場詳細設計業務発注。地権者4件売買契約(内3件取得済)、借家人11件補償契約。
															H27	170,100	38,093	437,897	▲ 229,704	27年7月ささえあいセンター、防災センター設計業務発注。28年3月道路工事発注。
															H28	334,620		832,620	▲ 498,000	29年2月防災センター工事契約。道路用地1/1契約。ささえあいセンター用地4/7契約。
															H29	993,291		848,722	144,569	30年1月防災センター工事増額変更契約。30年3月工事完了。29年12月ささえあいセンター設計業務(その2発注)。用地7/7契約。
															H30	535,100	902,646	1,266,780	170,966	29年12月歩行者デッキ・道路工事契約。30年1月防災行政無線線路移設業務(防災センター)30年4月電気通信線路設備移転工事契約。30年5月歩行者デッキ修正設計業務契約。31年2月3月地区内道路電柱移設。30年5月宮城県防災無線線路設備移設業務。30年5月宮城県防災端末移設業務。30年9月ささえあいセンター建設工事契約。30年10月ささえあいセンター建設工事監理業務契約。31年3月ささえあいセンター設計業務(その3発注)。
															H31			26,633	▲ 26,633	H31年4月歩行者デッキ路面標示版設置工事。R1年10月歩道整備工事。R2年1月ささえあいセンター第2回増額変更。
															H32		▲ 220,875	▲ 922	▲ 219,953	
															累計	2,967,999	719,864	3,617,446	70,417	
271	D	17	15			都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	中央一丁目地区	市	市	直接	完了	88,416	25	~ 27	H23				0	
															H24				0	
															H25	67,500		66,311	1,189	25年8月、調査測量設計業務発注。
															H26			0	0	事業完了
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 1,189		▲ 1,189	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	67,500	▲ 1,189	66,311	0	
272	D	17	16			都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	湊西地区	市	市	直接	完了	2,555,600	25	~ 32	H23				0	
															H24				0	
															H25	253,875	▲ 56,700	56,700	140,475	事業計画作成支援業務完了。
															H26	463,350		801,661	▲ 338,311	実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着
															H27	665,850		108,710	557,140	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
															H28	440,325		278,146	162,179	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
															H29			354,387	▲ 354,387	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
															H30			119,129	▲ 119,129	移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。
															H31		157,500	53,685	103,815	道路築造及び宅地造成工事施工中。
															H32		▲ 7,500	44,481	▲ 51,981	事業完了
															累計	1,823,400	93,300	1,816,899	99,801	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
273	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定支援)	市街地	市	市	直接	完了	41,506	25	~	26	H23				0	25年9月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務発注。 26年11月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務完了。		
																	H24				0			
																	H25	36,750		31,406	5,344			
																	H26			▲ 277	277			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30		▲ 5,621		▲ 5,621			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	36,750	▲ 5,621	31,129	0			
274	◆	D	-	23	-	51	-	1	非浸水区域産 業拠点形成事 業	須江地区	市	市	直接	完了	2,083,998	25	~	28	H23				0	25年12月、用地取得(売買契約)完了。26年3月、実施設計完 26年5月、造成工事(盛土工等)発注。26年12月、造成工事(道 路施工、污水管渠工等)発注。残金は、27年度へ繰越。 造成工事(道路施工等)の一部及び委託料は28年度へ繰越 29年3月事業完了
																			H24				0	
																			H25	477,778		332,758	145,020	
																			H26	886,727		1,135,679	▲ 248,952	
																			H27	529,140		198,715	330,425	
																			H28			45	▲ 45	
																			H29		▲ 226,000		▲ 226,000	
																			H30		▲ 448		▲ 448	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	1,893,645	▲ 226,448	1,667,197	0	
275	◆	D	-	23	-	52	-	1	浸水対策事業	渡波地区	市	市	直接	継続	1,069,339	25	~	33	H23				0	25年9月、詳細設計業務発注。26年8月、本工事発注予定。 26年8月本工事発注。 27年10月道路改良詳細設計発注。28年3月本工事発注。 28年8月本工事発注 30年2月損失補償契約 30年7月排水樋管等詳細設計発注。30年9月排水施設整備(そ の1)、30年11月排水施設整備(その2)工事発注。30年12月排 水ポンプ設置工事発注。 2年3月排水施設整備(その3)工事発注。
																			H24				0	
																			H25	14,400		12,386	2,014	
																			H26	193,920		160,461	33,459	
																			H27	226,800		101,755	125,045	
																			H28	182,764		64,149	118,615	
																			H29			11,742	▲ 11,742	
																			H30	166,337	71,248	336,859	▲ 99,274	
																			H31			30,522	▲ 30,522	
																			H32			116,182	▲ 116,182	
																			累計	784,221	71,248	834,056	21,413	
288	D	-	2	-	8	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	1,102,871	26	~	28	H23				0	用地買収完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事完了		
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26	774,225		815,650	▲ 41,425			
																	H27	86,800		35,093	51,707			
																	H28			3,979	▲ 3,979			
																	H29				0			
																	H30		▲ 6,303		▲ 6,303			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	861,025	▲ 6,303	854,722	0			

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
289	D	-	2	-	9	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	29,578	25	~	27	H23				0	25年12月、宅地造成(その2)工事発注。 宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定] 28年3月完了
																	H24				0	
																	H25	2,325		8,903	▲ 6,578	
																	H26	20,925		12,388	8,537	
																	H27			1,630	▲ 1,630	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 329		▲ 329	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	23,250	▲ 329	22,921	0	
																	290	D	-	4	-	
H24				0																		
H25	41,125		0	41,125																		
H26	24,500		109	24,391																		
H27	266,875		0	266,875																		
H28	6,125		337,693	▲ 331,568																		
H29				0																		
H30		▲ 823		▲ 823																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	338,625	▲ 823	337,802	0																		
291	D	-	4	-	81	-	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目14・15 番地区	市	市	直接	完了	1,965,586	25	~	28						H23
																	H24				0	
																	H25	64,750		0	64,750	
																	H26	149,625		425	149,200	
																	H27	1,374,625		0	1,374,625	
																	H28	93,625		1,719,462	▲ 1,625,837	
																	H29		37,362		37,362	
																	H30		▲ 100		▲ 100	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,682,625	37,262	1,719,887	0	
																	292	D	-	4	-	82
H24				0																		
H25	88,375		1,778	86,597																		
H26	70,000		20,690	49,310																		
H27			0	0																		
H28	916,562		1,032,252	▲ 115,690																		
H29				0																		
H30		▲ 20,200		▲ 20,200																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	1,074,937	▲ 20,200	1,054,720	17																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
293	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	松川横丁 地区	市	民間	直接	完了	57,202	25	~	27	H23				0	26年1月、補助金(基本計画、地盤調査、事業計画、建築設計) 交付決定。 27年1月、補助金(建築工事等)交付決定。27年3月、補助金(実 施設計等)確定通知。27年3月、補助金(土地整備)確定通知。 事業完了
																	H24				0	
																	H25	13,440		13,440	0	
																	H26	21,012		20,880	132	
																	H27			0	0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 132		▲ 132	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	34,452	▲ 132	34,320	0	
																	294	◆	D	-	15	
H24				0																		
H25	5,920		0	5,920																		
H26	4,080		2,803	1,277																		
H27			310	▲ 310																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 6,887		▲ 6,887																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	10,000	▲ 6,887	3,113	0																		
295	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (污水)	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	784,271	25	~	28						H23
																	H24				0	
																	H25	64,500		202,500	▲ 138,000	
																	H26	261,750		242,786	18,964	
																	H27	201,000		140,628	60,372	
																	H28	65,250		2,286	62,964	
																	H29				0	
																	H30		▲ 4,300		▲ 4,300	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	592,500	▲ 4,300	588,200	0	
																	296	D	-	21	-	3
H24				0																		
H25				0																		
H26	129,750		128,993	757																		
H27	286,500		238,569	47,931																		
H28			0	0																		
H29			36,153	▲ 36,153																		
H30		▲ 12,535		▲ 12,535																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	416,250	▲ 12,535	403,715	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
297	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (污水)	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	43,302	25	~	26	H23				0	工事竣工(完成年月日 H27.3.19)	
																	H24				0		
																	H25	13,500		27,933	▲ 14,433		
																	H26	26,250		4,543	21,707		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 7,274		▲ 7,274		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	39,750	▲ 7,274	32,476	0		
																	298	D	-	21	-		5
H24				0																			
H25	48,000		146,205	▲ 98,205																			
H26	166,500	▲ 9,240	7,335	149,925																			
H27			746	▲ 746																			
H28				0																			
H29		▲ 42,750		▲ 42,750																			
H30		▲ 8,224		▲ 8,224																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	214,500	▲ 60,214	154,286	0																			
299	D	-	21	-	6	-	下水道事業 (污水)	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	163,807	25	~	27						H23	
																	H24				0		
																	H25	7,500		97,686	▲ 90,186		
																	H26	111,750	9,240	20,009	100,981		
																	H27			5,159	▲ 5,159		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 5,636		▲ 5,636		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	119,250	3,604	122,854	0		
																	300	◆	D	-	23	-	44
H24				0																			
H25	3,394		0	3,394																			
H26	10,183		13,577	▲ 3,394																			
H27		6,806	3,128	3,678																			
H28				0																			
H29				0																			
H30		▲ 3,678		▲ 3,678																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	13,577	3,128	16,705	0																			

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
301	◆	D	-	23	-	46	-	1	雄勝中心部A 地区拠点工 ア整備事業	雄勝地域 雄勝中心 部AB地 区	市	市	直接	完了	18,358	25	~	27	H23			0	26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。 26年7月、測量業務、調査設計業務発注。 事業完了																				
																			H24			0																					
																			H25	3,423		0		3,423																			
																			H26	11,263		14,685		▲ 3,422																			
																			H27			0		0																			
																			H28			0		0																			
																			H29			0		0																			
																			H30			0		0																			
																			H31			0		0																			
																			H32			0		0																			
																			累計	14,686	0	14,685		1																			
																			303	D	-	1		-	17	-	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)釜谷 大須雄勝 線(伊勢 畑)	県	県	直接	継続	3,276,000	25	~	33	H23			0	26年2月測量・詳細設計契約。 26年3月橋梁詳細設計契約。 27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務委 託契約。 28年5月工事委託協定締結。28年12月道路修正設計業務契 改良工事の推進。 改良工事の推進。 改良工事の推進。 改良工事の推進。
																																							H24			0	
H25	77,500		34,317	43,183																																							
H26	488,250		4,315	483,935																																							
H27	357,275		14,009	343,266																																							
H28	375,875		534,419	▲ 158,544																																							
H29			457,325	▲ 457,325																																							
H30	620,000		427,433	192,567																																							
H31	310,000		722,385	▲ 412,385																																							
H32	775,000	▲ 465,000	224,751	85,249																																							
累計	3,003,900	▲ 465,000	2,418,954	119,946																																							
304	D	-	17	-	17	-	-	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	94,432	26	~	28					H23																		0	用地買収完了。移転補償完了。道路築造及び宅地造成工事着 道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事完了	
																							H24																		0		
																			H25			0																					
																			H26	78,750		70,821	7,929																				
																			H27	1,500		0	1,500																				
																			H28			0	0																				
																			H29			0	0																				
																			H30		▲ 9,429		▲ 9,429																				
																			H31				0																				
																			H32				0																				
																			累計	80,250	▲ 9,429	70,821	0																				
																			317	D	-	2	-	10	-	-	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	完了	173,679	26	~	28	H23			0		27年1月、宅地造成(その2)工事発注。 27年度中の移転、移設補償契約。
																																						H24			0		
H25			0																																								
H26	20,925		123,211	▲ 102,286																																							
H27	115,862		13,576	102,286																																							
H28			▲ 2,187	2,187																																							
H29				0																																							
H30		▲ 2,187		▲ 2,187																																							
H31				0																																							
H32				0																																							
累計	136,787	▲ 2,187	134,600	0																																							

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
318	D	-	4	-	83	-	災害公営住宅 整備事業	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	2,757,600	26	~	30	H23				0	基本計画策定 建築工事中 建築工事了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	140,000		867	139,133	
																	H27	3,142,125		843,039	2,299,086	
																	H28			1,568,992	▲ 1,568,992	
																	H29		▲ 816,699		▲ 816,699	
																	H30		▲ 52,528		▲ 52,528	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	3,282,125	▲ 869,227	2,412,898	0	
																	319	D	-	4	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26	154,000		3,080	150,920																		
H27	27,072		50,305	▲ 23,233																		
H28			127,685	▲ 127,685																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	181,072	0	181,070	2																		
320	D	-	16	-	4	-	市街地再開発 事業	立町一丁 目4・5番 地区	市	組合	直接	廃止	0	26	~	26						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	44,778		0	44,778	
																	H27				0	
																	H28		▲ 44,778		▲ 44,778	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	44,778	▲ 44,778	0	0	
																	321	D	-	16	-	5
H24				0																		
H25				0																		
H26	36,321		0	36,321																		
H27				0																		
H28		▲ 36,321		▲ 36,321																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	36,321	▲ 36,321	0	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
322	D	-	17	-	18	-	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理事業)	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	完了	701,511	26	~	29	H23				0	H27.1月 宅地造成(その2)工事発注。 28.3月 宅地造成(その3)工事発注。 29年3月 宅地造成(その2)工事完了。 29年8月 宅地造成(その3)工事完了。 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	210,750		329,729	▲ 118,979	
																	H27	578,250		128,176	450,074	
																	H28			68,079	▲ 68,079	
																	H29			146	▲ 146	
																	H30		▲ 262,870		▲ 262,870	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	789,000	▲ 262,870	526,130	0	
																	323	D	-	21	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26	416,971		654,762	▲ 237,791																		
H27	575,095		0	575,095																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30		▲ 321,829		▲ 321,829																		
H31		▲ 15,475		▲ 15,475																		
H32		▲ 48,762	▲ 48,762	0																		
累計	992,066	▲ 386,066	606,000	0																		
324	D	-	21	-	8	-	下水道事業 (雨水)	折立第二 排水区	市	市	直接	完了	376,000	26	~	29						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	351,507		273,654	77,853	
																	H27	419,981		0	419,981	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30		▲ 480,011		▲ 480,011	
																	H31				0	
																	H32		▲ 9,477	8,346	▲ 17,823	
																	累計	771,488	▲ 489,488	282,000	0	
																	325	D	-	21	-	9
H24				0																		
H25				0																		
H26	453,724		962,430	▲ 508,706																		
H27	508,706		0	508,706																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30				0																		
H31			▲ 394,087	394,087																		
H32		▲ 353,671	40,416	▲ 394,087																		
累計	962,430	▲ 353,671	608,759	0																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
326	D	-	21	-	10	下水道事業 (雨水)	流留第一 排水区	市	市	直接	継続	4,148,500	26	~	33	H23			0																	
																H24			0																	
																H25			0																	
																H26	249,397		1,490,373	▲ 1,240,976	下水道事業団一括発注済み															
																H27	1,240,976		0	1,240,976																
																H28			0	0																
																H29			0	0																
																H30			37,084	▲ 37,084	下水道事業団一括発注済み															
																H31	866,098		780,937	85,161	下水道事業団一括発注済み															
																H32		754,902	802,979	▲ 48,077	工事実施中															
																累計	2,356,471	754,902	3,111,373	0																
																327	D	-	21	-	11	下水道事業 (雨水)	渡波排水 区	市	市	直接	継続	19,662,011	26	~	33	H23			0	
																																H24			0	
H25			0																																	
H26	596,037		4,079,714	▲ 3,483,677	下水道事業団一括発注済み																															
H27	3,483,677		0	3,483,677																																
H28			0	0																																
H29			0	0																																
H30	828,285		4,926,360	▲ 4,098,075	下水道事業団一括発注済み																															
H31	5,305,813		3,126,676	2,179,137	下水道事業団一括発注済み																															
H32	3,028,452	1,504,242	2,613,756	1,918,938	工事実施中																															
累計	13,242,264	1,504,242	14,746,506	0																																
328	D	-	21	-	12	下水道事業 (雨水)	石巻中央 排水区	市	市	直接	継続	59,288,449	26	~	33																	H23			0	
																																H24			0	
																H25			0																	
																H26	99,305		5,634,674	▲ 5,535,369	下水道事業団一括発注済み															
																H27	5,535,369		0	5,535,369																
																H28			0	0																
																H29			0	0																
																H30	6,976,575		25,493,674	▲ 18,517,099	下水道事業団一括発注済み															
																H31	14,699,647		10,380,402	4,319,245	下水道事業団一括発注済み															
																H32	16,407,839	747,600	2,957,580	14,197,859	工事実施中															
																累計	43,718,735	747,600	44,466,330	5																
																329	D	-	21	-	13	下水道事業 (污水)	新門脇地 区	市	市	直接	完了	888,000	26	~	29	H23			0	
																																H24			0	
H25			0																																	
H26	166,500		518,250	▲ 351,750	管渠工事中																															
H27	351,750		147,748	204,002	管渠工事中																															
H28	147,750		0	147,750																																
H29			0	0	事業完了																															
H30			0	0																																
H31			0	0																																
H32			0	0																																
累計	666,000	0	665,998	2																																

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
330	D	-	21	-	14	-	下水道事業 (雨水)	新門脇地区	市	市	直接	完了	391,000	26	~	28	H23				0	管渠工事中 管渠工事中 事業完了																				
																	H24				0																					
																	H25				0																					
																	H26	118,500		180,750	▲ 62,250																					
																	H27	62,250		112,499	▲ 50,249																					
																	H28	112,500			112,500																					
																	H29				0																					
																	H30				0																					
																	H31				0																					
																	H32				0																					
																	累計	293,250	0	293,249	1																					
																	331	D	-	21	-		15	-	下水道事業 (汚水)	中央一丁目地区	市	市	直接	完了	88,425	26	~	29	H23				0	管渠工事中 管渠工事中 事業完了		
																																			H24				0			
H25				0																																						
H26	17,250		32,250	▲ 15,000																																						
H27	15,000	35,250	32,951	17,299																																						
H28			1,115	▲ 1,115																																						
H29				0																																						
H30		▲ 1,184		▲ 1,184																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	32,250	34,066	66,316	0																																						
332	D	-	21	-	16	-	下水道施設防 災機能強化事 業	釜、湊、 鹿妻排水 ポンプ場	市	市	直接	完了	390,000	26	~	29						H23																0	下水道事業一括発注済み 事業完了			
																						H24																0				
																	H25				0																					
																	H26	292,500		292,500	0																					
																	H27			0	0																					
																	H28			0	0																					
																	H29				0																					
																	H30				0																					
																	H31				0																					
																	H32				0																					
																	累計	292,500	0	292,500	0																					
																	333	◆	D	-	22	-	5	-	1	防災公園事業 基本計画策定 費	南浜地区	県	県	直接	完了	15,225	26	~	28	H23					0	26年7月公園基本計画契約。 27年9月公園基本計画完了
																																				H24					0	
H25				0																																						
H26	16,000		12,172	3,828																																						
H27	0		7	▲ 7																																						
H28			0	0																																						
H29				0																																						
H30		▲ 3,821		▲ 3,821																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	16,000	▲ 3,821	12,179	0																																						

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
335	D	-	4	-	85	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】鹿 立浜地区	市	市	直接	完了	26,036	25	~	27	H23				0	造成工事完了 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	19,862		7,093	12,769	
																	H27	35,000		15,687	19,313	
																	H28				0	
																	H29		▲ 32,000		▲ 32,000	
																	H30		▲ 82		▲ 82	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	54,862	▲ 32,082	22,780	0	
																	336	D	-	16	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26	45,900		0	45,900																		
H27				0																		
H28		▲ 12,731		▲ 12,731																		
H29				0																		
H30		▲ 33,169		▲ 33,169																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	45,900	▲ 45,900	0	0																		
337	D	-	16	-	7	-	市街地再開発 事業	中央二丁 目11番地区	市	市	直接	完了	104,204	26	~	27						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	80,150		74,221	5,929	
																	H27	93,819		▲ 1,279	95,098	
																	H28		▲ 87,187		▲ 87,187	
																	H29				0	
																	H30		▲ 13,840		▲ 13,840	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	173,969	▲ 101,027	72,942	0	
																	338	D	-	21	-	17
H24				0																		
H25				0																		
H26	235,191		4,963,942	▲ 4,728,751																		
H27	4,728,751		0	4,728,751																		
H28				0																		
H29				0																		
H30	908,557		6,003,287	▲ 5,094,730																		
H31	5,579,227		4,164,771	1,414,456																		
H32	3,790,939	309,243	419,906	3,680,276																		
累計	15,242,665	309,243	15,551,906	2																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
341	D	-	21	-	18	下水道事業 (污水)	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	完了	151,411	27	~	28	H23				0	管渠工事中 事業完了
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	77,250		114,939	▲ 37,689	
																H28	53,250		▲ 1,382	54,632	
																H29				0	
																H30		▲ 16,943		▲ 16,943	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	130,500	▲ 16,943	113,557	0	
342	D	-	21	-	19	下水道事業 (污水)	下釜第一 地区	市	市	直接	完了	356,916	27	~	29	H23				0	実施設計完了 管渠工事中 管渠工事中 事業完了
																H24				0	
																H25				0	
																H26			27,359	▲ 27,359	
																H27	224,325	43,362	205,652	62,035	
																H28			0	0	
																H29			34,674	▲ 34,674	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	224,325	43,362	267,685	2	
343	D	-	21	-	20	下水道事業 (雨水)	流留第二 排水区	市	市	直接	継続	5,042,709	27	~	33	H23				0	下水道事業団一括発注済み
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	982,539		982,539	0	
																H28			0	0	
																H29		798,305		798,305	
																H30			1,348,600	▲ 1,348,600	
																H31	1,416,454		652,080	764,374	
																H32		584,728	798,807	▲ 214,079	
																累計	2,398,993	1,383,033	3,782,026	0	
344	D	-	21	-	21	下水道事業 (雨水)	不動沢排 水区	市	市	直接	継続	6,494,007	27	~	33	H23				0	下水道事業団一括発注済み
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	956,127		956,127	0	
																H28			0	0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31	1,830,144		3,388,873	▲ 1,558,729	
																H32	2,562,657	▲ 478,425	525,502	1,558,730	
																累計	5,348,928	▲ 478,425	4,870,502	1	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
345	D	-	21	-	22	-	下水道事業 (雨水)	井内第一 排水区	市	市	直接	完了	2,240,896	27	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	828,765		828,765	0	下水道事業団一括発注済み
																	H28			0	0	
																	H29				0	
																	H30			314,039	▲ 314,039	下水道事業団一括発注済み
																	H31	823,767		509,728	314,039	下水道事業団一括発注済み
																	H32		28,139	28,139	0	事業完了
																	累計	1,652,532	28,139	1,680,671	0	
346	D	-	21	-	23	-	下水道事業 (雨水)	北北上運 河右岸第 二排水区	市	市	直接	継続	10,091,057	27	~	33	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	1,830,978		1,830,978	0	下水道事業団一括発注済み
																	H28			0	0	
																	H29				0	
																	H30	832,272		3,667,334	▲ 2,835,062	下水道事業団一括発注済み
																	H31	2,639,676		1,418,938	1,220,738	下水道事業団一括発注済み
																	H32	1,681,351	584,016	651,041	1,614,326	工事実施中
																	累計	6,984,277	584,016	7,568,291	2	
347	D	-	21	-	24	-	下水道事業 (雨水)	湊西地区	市	市	直接	完了	671,045	26	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	10,500		10,500	0	実施設計完了
																	H27	51,750		280,010	▲ 228,260	管渠工事中
																	H28	237,750		0	237,750	管渠工事中
																	H29	68,250		61,166	7,084	管渠工事中
																	H30	66,450	71,025	126,680	10,795	管渠工事中
																	H31			24,922	▲ 24,922	事業完了
																	H32		▲ 2,447		▲ 2,447	
																	累計	434,700	68,578	503,278	0	
348	D	-	21	-	25	-	下水道事業 (雨水)	湊東地区	市	市	直接	完了	687,235	26	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	8,475		0	8,475	
																	H27	235,950		260,253	▲ 24,303	管渠工事中
																	H28	37,275		3,375	33,900	管渠工事中
																	H29	80,250			80,250	
																	H30	196,275		14,744	181,531	管渠工事中
																	H31			237,053	▲ 237,053	事業完了
																	H32		▲ 42,800		▲ 42,800	
																	累計	558,225	▲ 42,800	515,425	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
349	D	-	2	-	11	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	下釜南部 地区	市	市	直接	完了	232,500	27	~	32	H23				0	用地買取着手。実施設計着手。 用地買取中。工事施工中 用地買取中。工事施工中 道路築造工事施工中。 道路築造工事施工中。	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	30,225		6,240	23,985		
																	H28	149,962		141,338	8,624		
																	H29			3,856	▲ 3,856		
																	H30			9,387	▲ 9,387		
																	H31			15,053	▲ 15,053		
																	H32			4,099	▲ 4,099		
																	累計	180,187		0	179,973		214
																	350	D	-	4	-		86
H24				0																			
H25				0																			
H26	18,375		0	18,375																			
H27	190,750		204,411	▲ 13,661																			
H28				0																			
H29				0																			
H30		▲ 4,714		▲ 4,714																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	209,125	▲ 4,714	204,411	0																			
351	D	-	4	-	87	-	災害公営住宅 整備事業	水明北一 丁目地区	市	市	直接	完了	611,787	26	~	27						H23	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	67,375		0	67,375		
																	H27	481,250	7,875	535,312	▲ 46,187		
																	H28				0		
																	H29		▲ 13,125		▲ 13,125		
																	H30		▲ 8,063		▲ 8,063		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	548,625	▲ 13,313	535,312	0		
																	352	D	-	4	-	88	-
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27	1,019,375	▲ 7,875	774,174	237,326																			
H28				0																			
H29		▲ 237,066		▲ 237,066																			
H30		▲ 260		▲ 260																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	1,019,375	▲ 245,201	774,174	0																			

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
353	D	-	4	-	89	-	災害公営住宅 整備事業	中里六丁 目地区	市	市	直接	完了	257,427	26	~	27	H23				0	建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	30,187		0	30,187	
																	H27	282,625		225,248	57,377	
																	H28				0	
																	H29		▲ 74,333		▲ 74,333	
																	H30		▲ 13,231		▲ 13,231	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	312,812	▲ 87,564	225,248	0	
																	354	D	-	16	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	119,350		119,028	322																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 322		▲ 322																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	119,350	▲ 322	119,028	0																		
355	D	-	17	-	19	-	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理事業)	上釜南部 地区	市	市	直接	完了	2,825,200	27	~	32						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	106,500		109,490	▲ 2,990	
																	H28	1,105,500		1,349,811	▲ 244,311	
																	H29	528,750		82,255	446,495	
																	H30	379,500		100,693	278,807	
																	H31			150,080	▲ 150,080	
																	H32		▲ 1,350	7,231	▲ 8,581	
																	累計	2,120,250	▲ 1,350	1,799,560	319,340	
																	356	D	-	17	-	20
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	88,500			88,500																		
H28	896,325		1,256,091	▲ 359,766																		
H29	323,250		56,391	266,859																		
H30	517,425		169,351	348,074																		
H31			348,733	▲ 348,733																		
H32	60,000	48,750	0	108,750																		
累計	1,885,500	48,750	1,830,566	103,684																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
357	D	-	21	-	26	-	下水道事業 (雨水)	石巻北部 排水区	市	市	直接	継続	7,325,257	27	~	33	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	1,000,917		1,000,917	0	下水道事業団一括発注済み
																	H28			0	0	
																	H29		805,833		805,833	
																	H30			2,171,002	▲ 2,171,002	下水道事業団一括発注済み
																	H31	1,576,145		1,071,581	504,564	下水道事業団一括発注済み
																	H32	1,266,694	844,350	1,250,439	860,605	工事実施中
																	累計	3,843,756	1,650,183	5,493,939	0	
358	D	-	21	-	27	-	下水道事業 (雨水)遠方監 視制御システ ム	石巻市雨 水排水区	市	市	直接	継続	1,528,470	27	~	33	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	572,092			572,092	
																	H28			0	0	
																	H29				0	
																	H30			816,966	▲ 816,966	下水道事業団一括発注済み
																	H31	54,157		329,385	▲ 275,228	下水道事業団一括発注済み
																	H32	520,102		0	520,102	工事実施中
																	累計	1,146,351	0	1,146,351	0	
359	D	-	21	-	28	-	下水道事業 (污水)	上釜南部 地区	市	市	直接	完了	958,107	27	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	91,759		24,816	66,943	実施設計完了
																	H28	228,000		81,009	146,991	管渠工事中
																	H29	510,221		292,926	217,295	管渠工事中
																	H30	270,835		172,868	97,967	管渠工事中
																	H31			146,132	▲ 146,132	事業完了
																	H32		▲ 382,236	825	▲ 383,061	精算増
																	累計	1,100,815	▲ 382,236	718,576	3	
360	D	-	21	-	29	-	下水道事業 (污水)	下釜南部 地区	市	市	直接	完了	956,234	27	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	91,863		27,995	63,868	実施設計完了
																	H28	329,383		260,361	69,022	管渠工事中
																	H29	318,509		230,619	87,890	管渠工事中
																	H30	234,306		160,670	73,636	管渠工事中
																	H31			38,843	▲ 38,843	管渠工事中
																	H32		▲ 256,889	▲ 1,318	▲ 255,571	事業完了
																	累計	974,061	▲ 256,889	717,170	2	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
366	D	-	4	-	90	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】相 川地区	市	市	直接	完了	62,900	27	~	29	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	26,250		4,344	21,906	建築工事着工
																	H28	25,812		44,430	▲ 18,618	建築工事完了
																	H29		2,975	6,263	▲ 3,288	事業完了
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	52,062	2,975	55,037	0	
367	◆	D	-	22	5	-	広場整備事業	南浜復興 祈念公園 (仮称)	市	市	直接	継続	1,982,615	27	~	33	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	55,276		33,324	21,952	27年8月、測量業務発注、27年9月、基本設計業務発注。
																	H28	216,790		133,391	83,399	28年6月、基本設計業務完了、28年7月、実施設計業務発注、29年3月、公園造成工事発注。
																	H29	168,690	172,384	116,939	224,135	29年5月、用地取得開始。30年3月、実施設計業務完了、引き続き公園造成工事実施中。
																	H30	531,952		662,162	▲ 130,210	引き続き用地取得及び公園整備工事実施中
																	H31	383,066	137,931	76,525	444,472	引き続き用地取得及び公園整備工事実施中。
																	H32		▲ 80,000	432,627	▲ 512,627	工事完了、精算中
																	累計	1,355,774	230,315	1,454,968	131,121	
368	D	-	22	-	5	-	都市公園整備 事業(防災公 園)(整備事 業)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	1,241,005	26	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	36,589	0	16,415	20,174	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
																	H28	71,211		16,876	54,335	実施設計H28.6契約済
																	H29	16,350	36,750	80,056	▲ 26,956	H30.3基盤整備工事契約済
																	H30	210,000	16,475	217,275	9,200	事業継続中
																	H31	450,750	▲ 40,649	334,614	75,487	事業継続中
																	H32	191,134	▲ 57,858	230,420	▲ 97,144	事業完了
																	累計	976,034	▲ 45,282	895,656	35,096	
369	◆	D	-	22	5	-	広場整備事業	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	484,309	26	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	23,291	0	8,935	14,356	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
																	H28	48,743		25,002	23,741	実施設計H28.6契約済
																	H29	13,821	40,800	64,430	▲ 9,809	H30.3基盤整備工事契約済
																	H30	32,000		55,723	▲ 23,723	事業継続中
																	H31	123,200	2,115	78,066	47,249	事業継続中
																	H32	45,617	57,858	148,509	▲ 45,034	事業完了
																	累計	286,672	100,773	380,665	6,780	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
375	D	-	4	-	91	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 三丁目	市	市	直接	完了	1,302,547	27	~	29	H23				0	用地契約完了 建築工事中 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	54,250		52,955	1,295	
																	H28			1,916	▲ 1,916	
																	H29	1,092,875		1,084,857	8,018	
																	H30		▲ 7,397		▲ 7,397	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,147,125	▲ 7,397	1,139,728	0	
377	D	-	2	-	12	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	中央二丁 目地区	市	市	直接	完了	212,100	28	~	31	H23				0	補償物件1件契約。減価補償分7件契約。 29年8月 道路築造(その2)工事契約。 30年8月 道路築造(その2)工事完了、電力柱等移設1件完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	77,190	87,187	76,724	87,653	
																	H29			63,909	▲ 63,909	
																	H30			23,014	▲ 23,014	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	77,190	87,187	163,647	730	
378	D	-	4	-	92	-	災害公営住宅 整備事業	門脇青葉 西地区	市	市	直接	完了	849,700	28	~	28	H23				0	建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	752,500		743,487	9,013	
																	H29		▲ 9,012		▲ 9,012	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	752,500	▲ 9,012	743,487	1	
379	D	-	4	-	93	-	災害公営住宅 整備事業	中浦一丁 目地区	市	市	直接	完了	578,050	28	~	28	H23				0	建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	510,562		505,793	4,769	
																	H29				0	
																	H30		▲ 4,769		▲ 4,769	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	510,562	▲ 4,769	505,793	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
380	D	-	4	-	94	-	災害公営住宅 整備事業	中浦二丁 目地区	市	市	直接	完了	591,717	28	~	28	H23				0	建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	522,375		517,751	4,624	
																	H29				0	
																	H30		▲ 4,624		▲ 4,624	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	522,375	▲ 4,624	517,751	0	
381	D	-	4	-	95	-	災害公営住宅 整備事業	三ツ股二 丁目地区	市	市	直接	完了	757,330	27	~	28	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	35,437		34,041	1,396	
																	H28	634,375		628,621	5,754	
																	H29				0	
																	H30		▲ 7,150		▲ 7,150	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	669,812	▲ 7,150	662,662	0	
382	D	-	4	-	96	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 二丁目地 区	市	市	直接	完了	560,554	28	~	28	H23				0	建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	496,125		490,484	5,641	
																	H29				0	
																	H30		▲ 5,641		▲ 5,641	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	496,125	▲ 5,641	490,484	0	
383	D	-	4	-	97	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 三丁目② 地区	市	市	直接	完了	564,665	28	~	28	H23				0	建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	500,500		494,081	6,419	
																	H29				0	
																	H30		▲ 6,419		▲ 6,419	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	500,500	▲ 6,419	494,081	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
384	D	-	11	-	2	-	優良建築物等 整備事業	立町二丁 目4番地 区	市	民間	直接	継続	317,416	28	~	33	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28	23,535		10,629	12,906		28年10月、補助金(資金計画作成、現況調査)交付決定。29年3月、補助金(資金計画作成、現況調査)確定通知。
																	H29	67,804		9,411	58,393		30年3月補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。
																	H30	24,777			24,777		平成30年10月、補助金(地盤調査、実施設計)確定通知。
																	H31	74,331			74,331		
																	H32				0		
累計	190,447	0	20,040	170,407																			
385	D	-	11	-	3	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地 区(A-1地 区)	市	民間	直接	継続	233,649	28	~	33	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28	17,016		0	17,016		29年6月 補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。
																	H29	16,021		33,037	▲ 17,016		29年12月 補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。
																	H30	60,624		60,624	0		平成30年10月、補助金(地盤調査、実施設計)確定通知。平成31年2月、補助金(補償、土地整備)交付決定、平成31年3月、確定通知。平成31年3月、補助金(工事監理費、共同施設整備費)交付決定。
																	H31	46,527			46,527		
																	H32			44,686	▲ 44,686		建築工事中。
累計	140,188	0	138,347	1,841																			
386	D	-	11	-	4	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地 区(A-2地 区)	市	民間	直接	継続	271,157	28	~	33	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28	30,720		0	30,720		
																	H29				0		
																	H30			18,225	▲ 18,225		平成30年11月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。
																	H31	125,330		7,968	117,362		令和2年2月、補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。
																	H32	6,643			6,643		実施設計中。
累計	162,693	0	26,193	136,500																			
387	D	-	11	-	5	-	優良建築物等 整備事業	立町一丁 目3番地 区(B地 区)	市	民間	直接	継続	1,259,615	28	~	33	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28	50,352		0	50,352		29年5月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。29年12月 補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。
																	H29	36,187		50,352	▲ 14,165		平成30年7月、補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。
																	H30	167,587		34,518	133,069		
																	H31	297,768			297,768		
																	H32	173,382	30,489	▲ 77	203,948		実施設計完了
累計	725,276	30,489	84,793	670,972																			

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
388	D	-	16	-	9	-	暮らしにぎわい再生事業(観光交流施設)	中央二丁目地区	市	市	直接	完了	472,695	28	~	30	H23				0	基本設計・実施設計完了 建設工事に着手し、平成30年8月に完成予定 平成30年8月工事完了(9月オープン)
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	23,800	309,862	18,220	315,442	
																	H29			157,570	▲ 157,570	
																	H30			151,423	▲ 151,423	
																	H31				0	
																	H32		▲ 2,775		▲ 2,775	
																	累計	23,800	307,087	327,213	3,674	
389	D	-	17	-	21	-	都市再生区画整理事業(被災市街地復興土地区画整理事業)	中央二丁目地区	市	市	直接	継続	394,700	28	~	33	H23				0	道路築造工事1件契約済、減価補償1件完了、移転補償6件完了 減価補償1件完了 電力柱等移設1件完了 道路築造工事1件契約済、電柱移設等5件完了 工事実施中
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	162,975		51,841	111,134	
																	H29	16,725		32,883	▲ 16,158	
																	H30		87,300	204	87,096	
																	H31		29,025	41,140	▲ 12,115	
																	H32			169,908	▲ 169,908	
																	累計	179,700	116,325	295,976	49	
390	D	-	20	-	5	-	地域集会所建設補助事業	沿岸地域	市	民間	直接	完了	297,518	28	~	30	H23				0	建設予定14カ所のうち6カ所の建設が完了した。 補助金交付継続中 事業完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	103,149		61,903	41,246	
																	H29	44,745		22,555	22,190	
																	H30	8,601		63,197	▲ 54,596	
																	H31		▲ 6,909		▲ 6,909	
																	H32		▲ 828		▲ 828	
																	累計	156,495	▲ 7,737	147,655	1,103	
391	D	-	21	-	30	-	下水道事業(污水)	中央二丁目地区	市	市	直接	完了	21,100	28	~	29	H23				0	管渠工事中 工事竣工 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	35,775		15,824	19,951	
																	H29				0	
																	H30		▲ 19,951		▲ 19,951	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	35,775	▲ 19,951	15,824	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
394	D	-	4	-	98	-	災害公営住宅 整備事業	丸井戸二 丁目地区	市	市	直接	完了	817,726	28	~	29	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	89,337		56,488	32,849	
																	H29	716,187		659,022	57,165	
																	H30		▲ 90,014		▲ 90,014	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	805,524	▲ 90,014	715,510	0	
																	395	D	-	4	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28	72,800		70,514	2,286																		
H29	617,750		562,257	55,493																		
H30		▲ 57,779		▲ 57,779																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	690,550	▲ 57,779	632,771	0																		
396	D	-	4	-	100	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田字新 東前沼地区	市	市	直接	完了	728,094	28	~	29						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	57,750		56,495	1,255	
																	H29	580,125		580,586	▲ 461	
																	H30		▲ 794		▲ 794	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	637,875	▲ 794	637,081	0	
																	397	D	-	4	-	101
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28	62,387		61,137	1,250																		
H29	396,987		398,214	▲ 1,227																		
H30		▲ 23		▲ 23																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	459,374	▲ 23	459,351	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
398	D	-	4	-	102	-	災害公営住宅 整備事業	駅前北通 り三丁目 地区	市	市	直接	完了	699,485	28	~	29	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	34,650		34,595	55	
																	H29	577,500		577,453	47	
																	H30		▲ 102		▲ 102	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	612,150	▲ 102	612,048	0	
399	D	-	4	-	103	-	災害公営住宅 整備事業	旭町地区	市	市	直接	完了	346,169	28	~	29	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	33,687		32,757	930	
																	H29	270,375		270,139	236	
																	H30		▲ 1,166		▲ 1,166	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	304,062	▲ 1,166	302,896	0	
400	D	-	4	-	104	-	災害公営住宅 整備事業	住吉町二 丁目地区	市	市	直接	完了	432,469	28	~	29	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	44,800		44,172	628	
																	H29	324,625	9,012	334,236	▲ 599	
																	H30		▲ 29		▲ 29	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	369,425	8,983	378,408	0	
401	D	-	4	-	105	-	災害公営住宅 整備事業	広瀬地区	市	市	直接	完了	1,039,785	28	~	29	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	78,137		77,785	352	
																	H29	832,125		832,026	99	
																	H30		▲ 451		▲ 451	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	910,262	▲ 451	909,811	0	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
402	D	-	11	-	6	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目4番北 地区	市	民間	直接	廃止	0	28	~	30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	18,303		0	18,303	
																	H29	2,433			2,433	
																	H30				0	
																	H31		▲ 20,736		▲ 20,736	
																	H32				0	
																	累計	20,736	▲ 20,736	0	0	
403	D	-	11	-	7	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目4番南 地区	市	民間	直接	完了	1,789,795	28	~	31	H23				0	平成28年9月、補助金(用地測量)交付決定。平成28年10月、補助金(用地測量等)変更承認。平成29年2月、補助金(用地測量等)変更承認。平成29年1月、補助金(地盤調査等)交付決定。平成29年2月、補助金(地盤調査等)変更承認。 平成29年8月、補助金(用地測量等及び地盤調査等)確定通知。平成29年12月、(工事監理費、共同施設整備費)交付決定。平成30年3月、補助金(建物補償等及び解体除去費)確定通知。平成30年5月、補助金(H29工事監理費、H29共同施設整備費)確定通知。平成30年5月、補助金(H30共同施設整備費、H30工事監理費、電波障害対策費)交付決定。 平成31年4月、補助金(工事監理費、共同施設整備費、通常損失補償費追加)交付決定3件。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	81,258		78,872	2,386	
																	H29	428,821		428,079	742	
																	H30	337,896		294,564	43,332	
																	H31	225,900		269,185	▲ 43,285	
																	H32				0	
																	累計	1,073,875	0	1,070,700	3,175	
404	D	-	4	-	106	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田字下 中埜地区	市	市	直接	完了	469,845	28	~	29	H23				0	用地契約完了 建築工事了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	69,562		67,028	2,534	
																	H29	343,525		344,086	▲ 561	
																	H30		▲ 1,973		▲ 1,973	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	413,087	▲ 1,973	411,114	0	
405	D	-	4	-	107	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田字中 埜地区	市	市	直接	完了	580,780	28	~	29	H23				0	用地契約完了 建築工事了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	35,875		34,461	1,414	
																	H29	474,600		473,719	881	
																	H30		▲ 2,295		▲ 2,295	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	510,475	▲ 2,295	508,180	0	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
406	D	-	4	-	108	-	災害公営住宅 整備事業	新橋地区	市	市	直接	完了	359,785	28	~	29	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	43,750		39,998	3,752	用地契約完了
																	H29	278,950	▲ 2,975	274,812	1,163	建築工事完了
																	H30		▲ 4,915		▲ 4,915	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	322,700	▲ 7,890	314,810	0	
407	D	-	4	-	109	-	災害公営住宅 整備事業	大橋三丁 目地区	市	市	直接	完了	358,744	28	~	29	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	35,000		34,570	430	用地契約完了
																	H29	280,000		279,329	671	建築工事完了
																	H30		▲ 1,101		▲ 1,101	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	315,000	▲ 1,101	313,899	0	
408	D	-	4	-	110	-	災害公営住宅 整備事業	水明北一 丁目②地区	市	市	直接	完了	196,516	28	~	29	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	27,562		26,842	720	用地契約完了
																	H29		146,368	145,108	1,260	建築工事完了
																	H30		▲ 1,980		▲ 1,980	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	27,562	144,388	171,950	0	
409	D	-	22	-	6	-	都市公園整備 事業(防災公 園)(用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	136,670	28	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	5,828	0	0	5,828	H29. 3月用地測量開始
																	H29	75,217		44,335	30,882	用地取得率90.1%→96.9%まで進捗
																	H30		▲ 9,282	991	▲ 10,273	事業継続中
																	H31	18,780	568	29,086	▲ 9,738	事業継続中
																	H32			14,654	▲ 14,654	事業完了
																	累計	99,825	▲ 8,714	89,066	2,045	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
410	◆	D	-	22	-	5	-	4	広場整備事業 (用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	130,542	28	~	32	H23				0	H29. 3月用地測量開始 用地取得率90.1%→96.9%まで進捗 事業継続中 事業継続中 事業完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28	14,768	0	0	14,768	
																			H29	52,956		12,068	40,888	
																			H30		▲ 3,372	43,239	▲ 46,611	
																			H31		40,081		40,081	
																			H32			34,494	▲ 34,494	
																			累計	67,724	36,709	89,801	14,632	
412	D	-	4	-	111	-		災害公営住宅 整備事業	【雄勝】分 浜②地区	市	市	直接	完了	19,440	28	~	29	H23				0	建築工事完了	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28			0	0		
																		H29	18,812		17,010	1,802		
																		H30				0		
																		H31		▲ 1,802		▲ 1,802		
																		H32				0		
																		累計	18,812	▲ 1,802	17,010	0		
413	◆	D	-	23	-	51	-	2	南浜地区低平 地整備に係る 支障物除去・ 整地等事業	石巻南浜 津波復興 祈念公園	市	市	直接	継続	539,700	29	~	33	H23				0	29年12月、工事発注。 引き続き工事実施中。 引き続き工事実施中。 工事完了、精算中
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28			0	0	
																			H29	431,760		205,069	226,691	
																			H30			65,716	▲ 65,716	
																			H31			125,892	▲ 125,892	
																			H32				0	
																			累計	431,760	0	396,677	35,083	
414	D	-	4	-	112	-		災害公営住宅 整備事業	水押二丁 目地区	市	市	直接	完了	185,441	29	~	30	H23				0	建築施工中 建築工事完了	
																		H24				0		
																		H25				0		
																		H26				0		
																		H27				0		
																		H28			0	0		
																		H29		162,750	162,640	110		
																		H30			▲ 381	381		
																		H31		▲ 491		▲ 491		
																		H32				0		
																		累計	0	162,259	162,259	0		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
415	D	-	21	-	31	-	下水道事業 (雨水)	井内第二 排水区	市	市	直接	継続	3,032,502	29	~	33	H23				0			
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29			42,750		42,750	▲ 42,750	施工に向けて関係機関調整中
																	H30				42,750			下水道事業団一括発注済み
																	H31			1,312,500		1,938,250	▲ 625,750	下水道事業団一括発注済み
																	H32			956,626	▲ 37,500	293,375	625,751	工事実施中
																	累計			2,269,126	5,250	2,274,375	1	
																	416	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業【補助率変 更分】
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30			70,948		70,948	0																		
H31			244,767		235,740	9,027																		
H32			1,496,243	64,725	1,569,995	▲ 9,027																		
累計			1,811,958	64,725	1,876,683	0																		
417	◆	D	-	20	-	3	総合拠点備蓄 倉庫整備事業	南境地区	市	市	直接	廃止	0	29	~	30								
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29			1,330		1,330	0	事業廃止
																	H30				▲ 1,330		▲ 1,330	
																	H31							
																	H32							
																	累計			1,330	▲ 1,330	0	0	
																	418	D	-	20	-	6	-	大川地区地域 交流センター 整備事業(調 査等)
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29			11,410		11,410	0	事業廃止																	
H30			22,845		22,845	0																		
H31																								
H32																								
累計			34,255	0	0	34,255																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
421	D	-	11	8	-	優良建築物等 整備事業	立町一丁 目5番(A 1)	市	民間	直接	継続	1,201,065	30	~	33	H23			0	交付30年5月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。 令和1年11月、補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。 実施設計中	
																H24			0		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30	98,466		52,749		45,717
																H31	460,299		44,712		415,587
																H32	52,863	109,011			161,874
累計	611,628	109,011	97,461	623,178																	
422	D	-	20	7	-	大川地区地域 交流センター 整備事業	大川地区	市	市	直接	継続	375,482	30	~	33	H23			0	測量・設計・用地購入 設計・盛土・立木伐採・立木補償・建設工事 工事実施中	
																H24			0		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29		34,449			34,449
																H30			15,280		▲ 15,280
																H31	107,936	107,936	199,220		16,652
																H32			23,227		▲ 23,227
累計	107,936	142,385	237,727	12,594																	
423	◆	D	-	21	-	下水道事業に 伴う発生残土 解消事業	市街地及 び長面地区	市	市	直接	廃止	0	30	~	32	H23			0		
																H24			0		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30	267,923				267,923
																H31		▲ 267,867			▲ 267,867
																H32		▲ 56			▲ 56
累計	267,923	▲ 267,923	0	0																	
424	◆	D	-	23	-	長面地区被災 低平地整備事業	長面地区	市	市	直接	継続	5,896,855	30	~	33	H23			0	測量・設計 残土運搬実施中 盛土工事中 工事実施中	
																H24			0		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30	2,313,613	1,928,273	321,148		3,920,738
																H31		565,789	4,486,527		▲ 3,920,738
																H32		▲ 90,192	▲ 521,842		431,650
累計	2,313,613	2,403,870	4,285,833	431,650																	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
425	D	-	11	9	-	優良建築物等 整備事業	立町一丁 目5番(A 2)	市	民間	直接	継続	678,584	30	~	33	H23				0	交付決定10月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成) 交付決定。 令和1年10月、補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。 実施設計中
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30	60,306		31,980	28,326	
																H31	104,538		16,938	87,600	
																H32	132,076	110,228		242,304	
累計	296,920	110,228	48,918	358,230																	
426	D	-	20	8	-	大川地区高台 広場整備事業	大川地区	市	市	直接	完了	184,342	30	~	32	H23				0	測量・設計実施 用地取得済み、工事発注準備中 事業完了
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30	10,536		4,981	5,555	
																H31		127,720	35,236	92,484	
																H32			68,931	▲ 68,931	
累計	10,536	127,720	109,148	29,108																	
427	◆	D	-	23	-	十八成浜地区 砂浜再生整備 事業	【牡鹿】十 八成浜地 区	市	市	直接	完了	1,324,112	30	~	32	H23				0	調査設計 除去作業実施中 工事実施中 事業完了
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30	133,170	282,400	282,400	133,170	
																H31		643,719	776,889	▲ 133,170	
																H32			▲ 1,515	1,515	
累計	133,170	926,119	1,057,774	1,515																	
428	◆	D	-	23	-	防集団地の造 成に伴う発生 残土解消事業	半島沿岸 部	市	市	直接	継続	3,051,651	30	~	33	H23				0	残土運搬中 工事完了、用地境界復元中
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		2,087,433		2,087,433	
																H31	126,737	118,281	2,332,451	▲ 2,087,433	
																H32		108,868	108,866	2	
累計	126,737	2,314,582	2,441,317	2																	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
429	◆	D	-	23	-	33	-	1	北上地区多目的広場整備事業	北上にっこり地区	市	市	直接	継続	402,739	31	~	33	H23			0			
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26			0			
																			H27			0			
																			H28			0			
																			H29			0			
																			H30		82,099	82,099			
																			H31	56,536	158,020	59,200		155,356	用地買収済、実施設計中
																			H32		25,534	160,083		▲ 134,549	工事実施中
																			累計	56,536	265,653	219,283		102,906	
430	◆	D	-	23	-	53	-	2	釜谷地区被災低平地整備事業	釜谷地区	市	市	直接	完了	396,475	31	~	32	H23			0			
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26			0			
																			H27			0			
																			H28			0			
																			H29			0			
																			H30		292,349	4,638		287,711	測量・設計実施中
																			H31		24,830	312,541		▲ 287,711	盛土工事、道路築造工事、水路嵩上げ工事実施中
																			H32			▲ 416		416	事業完了
																			累計	0	317,179	316,763		416	
431	◆	D	-	17	-	6	-	1	復旧・復興工事に伴う道路損傷部補修整備事業(区画整理事業効果促進事業分)	稲井地区、渡波地区、河北地区、河南地区	市	市	直接	完了	276,198	31	~	32	H23			0			
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26			0			
																			H27			0			
																			H28			0			
																			H29			0			
																			H30			0			
																			H31	148,734		130,541		18,193	1年8月補修工事発注。
																			H32	72,224		89,223		▲ 16,999	事業完了
																			累計	220,958	0	219,764		1,194	
432	◆	D	-	20	-	7	-	1	大川地区地域交流センター周辺道路整備事業	大川地区	市	市	直接	継続	6,157	31	~	33	H23			0			
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26			0			
																			H27			0			
																			H28			0			
																			H29			0			
																			H30			0			
																			H31		4,925	1,148		3,777	設計完了、工事発注準備中
																			H32			2,813		▲ 2,813	工事実施中
																			累計	0	4,925	3,961		964	

石巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
433	◆	D	-	23	-	2	復興・復興工事に伴う道路損傷部補修整備事業(防集事業効果促進事業分)	雄勝地区	市	市	直接	継続	315,132	31	~	33	H23				0	1年8月補修工事発注。 工事実施中
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31	74,518		61,270	13,248	
																	H32		177,587	190,834	▲13,247	
																	累計	74,518	177,587	252,104	1	
434	◆	D	-	23	-	53	尾崎地区低平地における排水施設整備事業	尾崎地区	市	市	直接	継続	909,736	31	~	33	H23				0	仮設工事実施中 工事実施中
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31	367,195	188,867	556,062	0	
																	H32		171,725	171,725	0	
																	累計	367,195	360,592	727,787	0	
435	◆	D	-	21	-	26	水明地区下水道施設撤去等事業	水明地区	市	市	直接	完了	140,192	32	~	32	H23				0	R3. 3完了予定 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		152,667		152,667	
																	H32		▲40,515	112,152	▲152,667	
																	累計	0	112,152	112,152	0	
436	◆	D	-	23	-	2	移転元土地利用計画策定事業	半島沿岸部	市	市	直接	継続	139,423	31	~	33	H23				0	現地調査、地元ヒアリング実施中 計画策定中
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		37,876	37,876	0	
																	H32		73,661	1,768	71,893	
																	累計	0	111,537	39,644	71,893	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
437	◆	D	-	23	-	46	-	1	雄勝中心部地区被災低平地整備事業	雄勝中心部地区	市	市	直接	継続	446,701	31	~	33	H23			0			
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26			0			
																			H27			0			
																			H28			0			
																			H29			0			
																			H30			0			
																			H31			357,360	0	357,360	計画精査中
																			H32				46,400	▲46,400	一部工事実施中、工事準備中
																			累計	0		357,360	46,400	310,960	
																			438	◆	D	-	17	-	20
H24			0																						
H25			0																						
H26			0																						
H27			0																						
H28			0																						
H29			0																						
H30			0																						
H31			0																						
H32			143,500	0	143,500	工事準備中																			
累計	0		143,500	0	143,500																				
439	◆	D	-	17	-	20	-	2	下釜南部地区区画整理事業地内の瓦礫撤去事業	下釜南部地区	市	市	直接	継続	50,000	32	~	33							
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26			0			
																			H27			0			
																			H28			0			
																			H29			0			
																			H30			0			
																			H31			0			
																			H32			40,000	40,000	0	工事完了、今後精算予定
																			累計	0		40,000	40,000	0	
																			440	◆	D	-	23	-	2
H24			0																						
H25			0																						
H26			0																						
H27			0																						
H28			0																						
H29			0																						
H30			0																						
H31			0																						
H32			527,429	25,565	501,864	計画に基づき、今後実施予定																			
累計	0		527,429	25,565	501,864																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
441	D-23-55-	防災集団移転 促進事業(移 転元地工作物 撤去及び用地 境界復元)	半島沿岸 部	市	市	直接	継続	727,861	32 ~ 33	H23				0	工事実施中、用地境界復元実施中											
										H24				0												
										H25				0												
										H26				0												
										H27				0												
										H28				0												
										H29				0												
										H30				0												
										H31				0												
										H32	636,878	380,012	256,866													
										累計	0	636,878	380,012	256,866												
																				H23	842,123	0	68,243	773,880		
																				H24	26,873,435	0	10,327,862	16,545,573		
																				H25	61,267,301	0	41,024,205	20,243,096		
										H26	76,754,664	0	79,215,081	▲ 2,460,417												
										H27	109,383,188	0	76,219,650	33,163,538												
										H28	49,049,947	0	59,083,793	▲ 10,033,846												
										H29	19,682,873	0	39,369,565	▲ 19,686,692												
										H30	23,026,336	0	60,435,881	▲ 37,409,545												
										H31	43,116,694	0	44,088,331	▲ 971,637												
										H32	34,848,505	0	25,982,682	8,865,823												
										550,259,405	市町村交付分 計	444,845,066	0	435,815,293	9,029,773											
										H23	24,800	0	0	24,800												
										H24	3,797,500	0	360,933	3,436,567												
										H25	18,772,029	0	857,575	17,914,454												
										H26	9,043,200	0	1,273,995	7,769,205												
										H27	10,460,225	0	1,977,612	8,482,613												
										H28	1,341,025	0	10,020,580	▲ 8,679,555												
										H29	352,094	0	10,133,749	▲ 9,781,655												
										H30	1,221,600	345,953	7,858,910	▲ 6,291,357												
										H31	5,904,517	▲ 279,119	10,687,835	▲ 5,062,437												
										H32	9,709,700	677,823	12,035,714	▲ 1,648,191												
										79,184,682	都道府県交付分 計	60,626,690	744,657	55,206,903	6,164,444											
										H23	866,923	0	68,243	798,680												
										H24	30,670,935	0	10,688,795	19,982,140												
										H25	80,039,330	0	41,881,780	38,157,550												
										H26	85,797,864	0	80,489,076	5,308,788												
										H27	119,843,413	0	78,197,262	41,646,151												
										H28	50,390,972	0	69,104,373	▲ 18,713,401												
										H29	20,034,967	0	49,503,314	▲ 29,468,347												
										H30	24,247,936	345,953	68,294,791	▲ 43,700,902												
										H31	49,021,211	▲ 279,119	54,776,166	▲ 6,034,074												
										H32	44,558,205	677,823	38,018,396	7,217,632												
										629,444,087	合計	505,471,756	744,657	491,022,196	15,194,217											

(様式2E)

石巻市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
237	E	-	1	-	1	-	浄化槽集中導 入事業(個人 設置型)	石巻地 区・河北 地区・雄 勝地区・ 牡鹿地区	市	市	直接	完了	274,687	24	~	30	H23				0	24年12月から申請受付。	
																	H24	5,595		2,238	3,357		
																	H25	28,897		34,740	▲ 5,843		浄化槽128基補助(5人槽:83基、7人槽:44基、10人槽:1基)
																	H26	87,000		32,032	54,968		浄化槽113基補助(5人槽:66基、7人槽:37基、10槽:10基)
																	H27	21,238		30,100	▲ 8,862		浄化槽106基補助(5人槽:49基、7人槽:55基、10槽:2基)
																	H28	28,054		34,744	▲ 6,690		浄化槽124基補助(5人槽:66基、7人槽:55基、10槽:3基)
																	H29		35,229	28,128	7,101		浄化槽99基補助(5人槽:49基、7人槽:46基、10槽:9基)
																	H30			20,449	▲ 20,449		浄化槽74基補助(5人槽:46基、7人槽:25基、10槽:3基)事業
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	170,784	35,229	182,431	23,582		
238	E	-	1	-	2	-	浄化槽集中導 入事業(市町 村設置型)	北上地 区・雄勝 地区・牡 鹿地区	市	市	直接	完了	146,701	25	~	30	H23				0	浄化槽1基整備(5人槽:1基) 浄化槽11基補助(5人槽:5基、7人槽:6基) 浄化槽28基補助(5人槽:13基、7人槽:15基) 浄化槽28基補助(5人槽:16基、7人槽:11基) 浄化槽41基補助(5人槽:18基、7人槽:23基) 浄化槽12基補助(5人槽:10基、7人槽:2基)事業完了	
																	H24				0		
																	H25	39,112		590	38,522		
																	H26			7,832	▲ 7,832		
																	H27	94,461		19,894	74,567		
																	H28			18,579	▲ 18,579		
																	H29		▲ 23,547	29,291	▲ 52,838		
																	H30			7,252	▲ 7,252		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	133,573	▲ 23,547	83,438	26,588		
376	E	-	1	-	3	-	浄化槽集中導 入事業(市町 村設置型B)	北上地区	市	市	直接	完了	16,687	27	~	30	H23				0	浄化槽2基補助(5人槽:1基、10人槽:1基) 事業完了	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	11,681		1,548	10,133		
																	H28	11,681		0	11,681		
																	H29		▲ 11,682		▲ 11,682		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	23,362	▲ 11,682	1,548	10,132		

(様式2E)

石巻市

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,595	0	2,238	3,357	
										H25	68,009	0	35,330	32,679	
										H26	87,000	0	39,864	47,136	
										H27	127,380	0	51,542	75,838	
										H28	39,735	0	53,323	▲ 13,588	
										H29	0	0	57,419	▲ 57,419	
										H30	0	0	27,701	▲ 27,701	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								438,075	市町村交付分 計		327,719	0	267,417	60,302	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,595	0	2,238	3,357	
										H25	68,009	0	35,330	32,679	
										H26	87,000	0	39,864	47,136	
										H27	127,380	0	51,542	75,838	
										H28	39,735	0	53,323	▲ 13,588	
										H29	0	0	57,419	▲ 57,419	
										H30	0	0	27,701	▲ 27,701	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								438,075	合計		327,719	0	267,417	60,302	