山元町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表 - 令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	559,790	23,268
	H24	11,498,483	2,134,710
	H25	18,887,308	18,697,522 3,773,262
山元町	H26	7,645,359	3,773,262
交付分	H27	3,840,699	7,690,762
	H28	3,720,331	8,059,785
	H29	135,637	945,713
	H30	1,480,044	▲ 1,004,541
	H31	363,366	▲ 1,004,541 1,662,550
	H32	0	857,816
	合 計	48,131,017	42,840,847

(単位:千円)

		1	復興交付金基金の状況	5	
<参考>	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	48,131,017	0	43,132,952	4,998,065

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	49,470	47,250
	H24	6,830,110	4,348,499
く参考>	H25	7,305,690	2,504,662
都道県交付分	H26	8,926,740	3,015,119
1 他 担 宗 义 刊 万	H27	3,745,454	4,055,859
(うち、当該市町	H28	5,496,608	9,160,617
村分)	H29	3,963,326	4,324,300
	H30	740,611	3.176.208
	H31	566,714	3,261,961
	H32	150,000	3,674,055
	合 計	37,774,723	37,568,530

<交付実額> (単位:千円)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					(- 1 1)
区分	交付実額 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	43,132,952	48,131,017	0	0	4,998,065
都道県交付分	38,030,128	37,774,723	707,604	0	452,199
合計	81,163,080	85,905,740	707,604	0	5,450,264

[※]令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

山元町

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

_																					(千円)
No	-	1	事業	番号	÷		事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続/完了	全体 事業費	全位 事業 期間	ŧ	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																H23 H24	27,568		21,700	5,868	実施設計及び解体工事を完了。
																H25	191,876		151,145		講堂改築工事を実施、事業完了。
							作二小学技譜									H26 H27			0	0	
1		Α -	. 2	_	1 -		坂元小学校講 堂(屋内運動	坂元小	町	町	直接	完了	259,269	24 ~							
1'					1		場)改築事業	3X70-1	147	ш,	巨1女	76.1	255,265	27		H29				0	
							337 31212 7 214									H30				0	
																H31		▲ 46,599		▲ 46,599	
																H32				0	
-			\perp							-	-					累計	219,444	▲ 46,599	172,845	0	
																H23 H24	10,000		7.056	2,944	調査検討業務として完了。
																H25	10,000		7,036	2,944	
							. ı . — mı 	坂元小、								H26				0	
							山元町小中学 校の今後のあ	山下小、								H27				0	
2	•	Α -	2	-	1 -	- 1	パンフラ ないめ	山一小、	町	町	直接	完了	8,820	24 ~						O	
							事業	坂元中、								H29				0	
							, ,,,	山下中								H30				0	
																H31 H32		▲ 2,944		▲ 2,944	
																累計	10,000	▲ 2,944	7.056		
-				+	1											水山 H23	750	A 2,544	7,030	750	新市街地整備と併せ実施予定。
																H24	21,750		717	21,033	
																H25			13,849		発掘調査業務に着手。新市街地整備と併せて継続実施。
																H26	20,140		1,925	18,215	発掘調査業務を実施。
							埋蔵文化財発	山元町復				Anh 4+		_		H27			3,734	▲ 3,734	発掘調査業務を実施。
3		A -	4	-	1 -	-	坦田本市米	興事業実 施箇所	町	町	直接	継続	206,169	23 ~		H28 H29	111,986		869	111,117	発掘調査業務を実施。
								心固り								H30			14,792 37,614	▲ 14,792 ▲ 27,614	発掘調査業務を実施。 発掘調査業務を実施。 発掘調査業務を実施。
																H31			13,835	▲ 37,014 ▲ 13,835	発掘調査業務を実施。
																H32			16,937	▲ 16,937	
																累計	154,626	0	104,272	50,354	
																H23				0	24年12月~25年3月 分布調査
																H24	5,485		4	5,481	
																H25			26	▲ 26	25年4月~26年3月 分布調査
																H26 H27			314	▲ 314 ▲ 267	一部成果品完成 一部成果品完成
23		A -	. 4	_	1 -	_	埋蔵文化財発		県	県	直接	空マ	7 21 4	24 ~					267 289	▲ 267 ▲ 289	
23		^	4		. [掘調査事業	域	木	木	旦汝	元」	7,314	24 ~		H28 H29			724	▲ 289 ▲ 724	
																H30			1,287	▲ 1,287	
																H31			585	<u> </u>	一部成果品完成
																H32			602	▲ 602	
	1								1					1 1	l [累計	5,485	0	4,098	1,387	

54 🔷 /	A -	2	_	1 -	- 2	坂元小学校講 堂(屋内運動 場)改築に伴う 機能強化・回 復事業	坂元小学 校	町	町	直接	完了	27,446	25 ~	~ 25	H23 H24 H25 H26 H27 H30 H31 H31 H32	27,699	▲ 5,742 ▲ 5,742	21,957	0 0 5,742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	講堂の改築に伴う必要備品工事、事業完了。
55	A -	1	_	1 -	_	坂元小学校講 堂(屋内運動 場)増築事業	坂元小学 校	町	町	直接	完了	78,582	25 ~	~ 25	H23 H24 H25 H26 H27	66,237	▲ 7,301	58,936	0 0 7,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
73 🔷 /	A -	4	_	1 -	- 1	埋蔵文化財収蔵庫建設事業	浅生原地内	町	町	直接	完了	109,468	29 ~	~ 32	H23 H24 H25 H26 H27	5,744	62,586	3,862 40,408 42,408 86,678	0 0 0 0 0 0 5,744 ▲ 3,862	埋蔵文化財収蔵庫建設工事の実施。
	•	•			•		,					市町村 交付分 689,754	各年別合	計	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31	750 59,318 285,812 20,140 0 111,986 5,744 0 19,244	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 29,473 245,887 1,925 3,734 869 14,792 41,476 54,243 59,345	750 29,845 39,925 18,215 3,734 111,117 9,048 41,476 34,999 59,345 51,250	

	H2	3 0	0	0	0) <u> </u>	
	H2	4 5,485	j 0	4	5,481		
	H2		0	26	▲ 26	<u>[6]</u>	
	H2	6 C	0	314	▲ 314	<u> </u>	
都道県 各年		7 C	0	267	▲ 267	<u>'</u>	
交付分 別合	L		0	289	▲ 289	9	
	H2		0	724	▲ 724	Į I	
	H3		0	1,287	▲ 1,287	<u>' </u>	\
	H3		0	585	▲ 585	5	
	H3		0	602	▲ 602	<u>.</u>	
7,314 都道県	県交付分 🏻	† 5,485	0	4,098			
	H2	3 750	0	0	750)	
	H2	4 64,803	0	29,477	35,326		
	H2	5 285,812	2 0	245,913	39,899	,	
市町村	H2	 	0	2,239	17,901	<u> </u>	
和深唱 日 台 中				4,001	▲ 4,001		
"計" │ 別合				1,158	110,828	<u>i</u>	
	H2		0	15,516	▲ 9,772		
	H3		0	42,763	▲ 42,763		
	H3	 	0	54,828	▲ 35,584		
	H3				▲ 59,947		
697,068	合計	508,479	0	455,842	52,637	/ 	

(様式2B)

山元町

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和3年3月末時点

_																						(千円)
No).		事第	Ě番·	号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	継続/	全体 事業費	全体事業期間	本業間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30		В -	- 2	-	1	-		介護基盤復興 まちづくり整備 事業	合戦原地 区	県	間事業	間接	完了	30,000	24 ~	24	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32	30,000		30,000	0 0 0 0 0 0 0 0	
33	•	В -	- 3		1	_	1	保育所整備に かかる基礎調 査事業	南保育所東保育所	町	町	直接	完了	2,000	24 ~	24	累計H23H24H25H26H27H28H29H30H31H32累計	1,600	0	1,495	0 0 105 0 0 0 0 0 0	基本構想検討を完了済み。
59		В -	- 3	_	1	-		山元町子育拠 点整備事業 (子育て支援 センター整備)	山下地区	県	町	間接	完了	15,037	26 ~	27	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 累計	656 10.621	0	656 10.621	0 0 0	基本設計·実施設計業務完了(H27.5.29)。 建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。

60 B - 3 - 2 - 山元町子育拠 点整備事業 (児童館整備)	下地区 県	町	間接	完了	41,140	26 ~ 2	H32 累計	1,809 25,617 27,426	0	1,809 25,617	0 0 0 0 0	基本設計·実施設計業務完了(H27.5.29)。 建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。
					市町村 交付分	各年度 別合計	H28 H29 H30 H31 H32	0 1,600 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 1,495 0 0 0 0 0 0	0 105 0 0 0 0 0	
					2,000	市町村交	付分 計	1,600	0	1,495	105	
					都道県 交付分	各年度別合計	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32	0 30,000 0 2,465 36,238 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 30,000 0 2,465 36,238 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
				Į.	86,177	都道県交付		68,703	0	68,703	0	
					市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32	0 31,600 0 2,465 36,238 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 31,495 0 2,465 36,238 0 0 0	0 105 0 0 0 0	

山元町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

_	_						_	T	1		,	1		1	_		_	-	1	ı	1		(千円)
No			事美	業番	号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接	継続/完了	全体 事業費	事	全体 事業 非間	年	度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																	H2	23	7,500		5,481	2,019	9 脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。
																	H2		112,500		38,422	74.07	8 脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。
																	H2				47,087		7 脱水汚泥施設に係る設備工事、建築工事を実施、事業完了。
																	H2			▲ 29,008		▲ 29,00	8
							農	業集落排水	L平処理	l _	_						H2						0
4		С -	- 1	1 -	1	-			場他	町	町	直接	完了	121,320	23	~ 2							0
							-	-,-									H2						0
																	H3						U
																	H						<u> </u>
																	累) <u>∠</u> ≣∔	120.000	▲ 29.010	90.990		0
\vdash	H	\dashv	+	+	\vdash	\dashv	+	+					1		+	+	H2		120,000	_ 23,010	30,330		0 排水計画に係る調査業務を完了。
								1									H2		191,000		21,630	169.37	0]ほ場整備計画策定業務を発注済み。
																	H2	25			118,752	▲ 118,75	2 基本計画・営農ビジョン策定業務を委託。
								山漁村地域									H2				39,333	▲ 39,33	2 基本計画・営農ビジョン策定業務を委託。 3 東部地区権利者調査業務を委託。
								興基盤総合									H2					(0
5		С -	- 1	1 -	2	-			地区、山	町	町	直接	完了	179,715	24	~ 2							0
									元東部地								H2						0
							꿴	計画)	区								H			▲ 11,283		<u>▲ 11,28</u>	
																	H3			▲ 2			2
																	H3 累	32 =1	191,000	▲ 11.285	179,715		0
\vdash	+		+				-				-					-	升 H2		49,470	▲ 11,285	47,250	2.22	0 24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発
																	H2		4,069,565		4,016,060	52 50	5 注。24年9月~、造成工事·建設工事発注。
																	H2		1,639,836		1,599,035		11一部繰越有り(平成26年4月完了予定)
								災地域農業									H2		1,039,030		1,399,033	40,80 ▲ 11.00	7] 冠水対策工事発注
								興総合支援									H2				11,307		<u> </u>
22		С -	_ _	4 _	1	_			区, 花釜	県	₽T	問按	完了	6,708,444	23	~ 2							o N
					'			山元町いち	地区, 笠	210	,	IEIIX	76 1	0,700,444	20	-	H2			▲ 84,617	▲ 1.034.408	949,79	0 1
								団地化整備	野地区								H3			▲ 521,745	A 1,004,400	▲ 521,74	
								業)									H			▲ 118,042		▲ 118,04	
								1									H3			▲ 3.134		▲ 3.13	
								1									累		5.758.871	▲ 727.538	4.639.844	391.48	
			T														H2		-,,2,,	_ :=:,300	.,,		0 24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託
								1		l							H2		150,000		46,609	400.00	学教教注 05年0 9月排偿初约
								1		l												A 05 = 1	25年12月,水路工事発注。25年5月,25年6月,委託業務発注。
1								1							1		H2	25	75,000		143,719	▲ 68,71	120千4万、20千1万、旧地大小。20千17万、阳县大小。
								山漁村地域									H2	26	296.025		329.470	▲ 33.44	ᢏ 26年5,7,10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月
								興基盤総合											290,025		329,470	▲ 33,44	⁵ 機械設備工事発注。
24		С -	- 1	1 -	1	-			牛橋地区	県	県	直接	完了	693,064	24	~ 2							0
1								水利施設整							1		H2				0		0
							備	事業)		l							H2			▲ 1,227		▲ 1,22	7
								1		l							H					(0 -
								1									H					(0
																	H						0
	1		- 1		1	- 1	1			l	1	1	1		1 1		累	計	521,025	▲ 1,227	519,798	(0

_																					
																H23				(24年8月、基本計画策定業務発注。
																H24	46,000		31,554	14,446	
																H25	100,000		110,881	▲ 10,88°	25年4月塩分モニタリング業務,5月計画書作成業務発注
							農山漁村地域	山元北部								H26			1,289	▲ 1,289) 26年5月塩分モニタリング業務発注
							復興基盤総合									H27			399	▲ 399	27年12月塩分モニタリング業務発注。 28年3月業務完了。
25		c -	- 1	-	2 -		整備事業	地区、山	県	県	直接	完了	144,124	24	~ 2					()
							(復興整備実									H29		▲ 1,876		▲ 1,876	3
							施計画)	区								H30				()
																H31				(
																H32				(
																累計	146,000	▲ 1,876	144,123		
																H23				(1 未発注
																H24	19,275		0	19,275	5
																H25			0	(未発注
																H26	-		0	(未発注
							農水産物販売									H27	-)
26		c -	- 2	_	1 -		展水准物販元 促進施設他建 記事業	新坂元駅	町	町	直接	完了	319,531	24	~ 3		-)
							設事業	周辺				,,,,	,			H29	 -		8.940	▲ 8 940	実施設計業務を発注
							BA 7 FI4									H30	262,209		230,708	31.501	31年2月完成
																H31	202,200	▲ 41,836	200,700	▲ 41,836	
																H32		= 41,000		<u> </u>	<u></u>
																累計	281,484	▲ 41,836	239,648		,
-	+	-	+		_			1					1				201,404	4 1,030	253,040		基本計画策定業務を発注済み。
																H23 H24	16,192		7.896		日本中計画水足未初を光圧月か。 計画査測量業務をH25発注予定。
																H25	10,192		7,896 ▲ 7,896		が 納品物不備による再発注のため、執行額修正
																HZS	-				基本計画策定業務を実施
							# J. ***									H26 H27			10,281	▲ 10,28	基本計画中に未物で夫胞
		_				L	農水産物等直	浅生原地	m-	m-	- ++		10.054	0.4	١,		-				J
2/	•	c -	- 2	-	' -	'	農水産物等直 売所他建設調 杏事業	区(予定)	町	町	旦按	完了	16,254	24	~ `	30 H28) 甘土司司 <u>米 水 / 古 七</u>
							査事業									H29	-		2,723		基本設計業務を実施
																H30	-	▲ 3,186		▲ 3,186	
																H31		▲ 2		<u> </u>	
																H32				(
	$oldsymbol{oldsymbol{\sqcup}}$															累計	16,192	▲ 3,188	13,004	(
																H23					イベント等の開催を順次行い対応中
																H24	4,800		2,135	2,665	
																H25			1,934	▲ 1,934	4 イベントの開催と観光情報発信を実施、事業完了
	1 1										1		ĺ			H26				()
							地域間交流拠	山교파수								H27				()
28	•	c -	2	-	1 -	2	^{地域间文流拠} 点活性化事業	はしませ	町	町	直接	完了	5,085	24	~ 2	25 H28]			()
							灬但正心尹木	-34					1			H29	<u> </u>			()
																H30		▲ 729		▲ 729	
	1 1										1		ĺ			H31]	▲ 2		▲ 2	2
																H32	<u> </u>			()
	1 1										1		ĺ			累計	4,800	▲ 731	4,069	(
																H23				(荷捌所、漁具倉庫の実施設計を完了
	1 1										1		ĺ			H24	63,315		3,759	59,556	<u> </u>
	1 1										1		ĺ			H25	46,732		78,573		建築工事、施工監理業務を委託、事業完了
1	1 1										1		ĺ			H26	-	▲ 20,768		▲ 20,768	
							水産業共同利									H27	-			(
29	1 1	c -	- 7	_	1 -		用施設復興整		田丁	町	直接	完了	109,775	24	~ 2		 			`	-
1							備事業		,	,	21.7	,,,,	,,,,,	-		H29	 -			-	[
1	1 1										1		ĺ			H30	 -	▲ 6,946		▲ 6,946	<u></u>
1	1 1										1		ĺ			H31	 -	▲ 0,940		▲ 0,940	
																H32	 -			-	
1																累計	110.047	▲ 27,715	82,332	`)
		1						1				1	1			糸訂	110,047	A 21,/13	02,332		

_	_	1	1 1	1	1	, ,	1	, ,							-	٦		1	1	-	のた。ローツトばて本や注
																H23					25年1月、嵩上げ工事発注。
																H24 H25	2,745		236	2,509	
																			535	▲ 535	25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。
																H26 H27			0		
36	Ι,	c _	6	_ -	۔ا،		漁港施設機能 強化事業	球 : F: A: 共	県	町	間接	空マ	3,028	24 0	- 2					0	
30	□ □`	_	١		1		強化事業	吸从黑心	ᅏ	щ	印打女	7C 1	3,026	24		H29		▲ 474		<u> </u>	
																H30		A 4/4		<u> </u>	
																H31				0	
																H32					
																累計	2,745	▲ 474	771	1,500	
		-	tt	-												H23	2,7 10		,,,	.,,555	
																ļ					-
																H24				0	
																H25	578,250		65,824	512,426	26年1月, 実施設計発注
																H26	453,750	791,625	345,595		26年4月, 工事発注
							農山漁村地域									ļ	433,730	791,023			
							海田甘般	.1. —								H27			951,166	▲ 951,166	27年2月,区画整理工事契約。
46	(c -	1	- :	3 -		数准束类	山元北部	県	県	直接	継続	2,764,648	25 ~	- 3	3 H28	201,786		480,123	▲ 278,337	28年9月,暗渠排水工事発注。
							(農地整備事	地区								H29	60,075		56,574	2 501	29年9月, 工事発注
							業)										00,073			3,301	00年0日 工事改注
																H30			37,589	▲ 37,589	30年6月, 工事発注
																H31			41,215	▲ 41.215	元年6月、換地業務契約。
																H32	30.000	▲ 42,000	56.531	▲ 68.531	<u></u>
																				<u>.</u>	
																累計	1,323,861	749,625	2,034,617	38,869	
																H23				0	
																H24				0	
																H25	13,200		1,299	11,901	25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																H26				0	
							農地整備推進	비교사화								H27				0	
47	•	c -	1	- :	3 -	1	支援事業	地区	県	県	直接	完了	1,623	25 ~	- 2					0	
							人版中本	-0 <u>F</u>								H29		▲ 11,901		▲ 11,901	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
						Ш										累計	13,200	▲ 11,901	1,299	0	
																H23				0	
																H24				0	
							an									H25	360,000	2-2-2-	31,073	328,927	25年11月, 実施設計発注
							農山漁村地域									H26	285,750	372,000	345,122	312,628	26年7月,工事発注
40	<u> </u> .				.		復興基盤総合	T## +# 1-7	ıp	l le	古+☆	√w √±	1 074 004	O.E.		H27	010 700		393,738	▲ 393,738	27年1・2月,区画整理工事契約。
48	'	c -	1	-1,	* ⁻			磯地区	県	県	旦接	継続	1,974,024	25 ^	- 3	4 H28	219,768	27.000	409,265	▲ 189,497	
							(農地整備事 業)									H29 H30	180,750	27,000	198,312	9,438	29年9月, 工事発注 30年4月, 工事発注
1							~/									H30		28,500 3,750	33,269 25,222	▲ 4,/69	30年4月, 工事宪注 元年5月、換地業務契約。
																H31	7,500	3,750 ▲ 4,500	25,222 33,815	▲ 21,472 ▲ 30,815	
1																用32 累計	1,053,768	426,750	1,469,816	10,702	
\vdash	+	+	${\color{blue}+}$	+	+	${}$				-				$\vdash \vdash$	+	<u> 系計</u> H23	1,003,708	420,730	1,409,810	10,702	
1																H24					
																H24	5,840		479	5 261	25年7月ワークショップ企画運営業務発注
																H26	3,640		4/9	5,301 0	
																H26				0	
40	•	ر I _	1	_ .	۔ ا ہ	1	農地整備推進 支援事業	磁州区	県	県	直接	中マ	500	25 ~	2 21	H27 5 H28					
49	• •	_ ا	[- [·		支援事業	灰・世 企	ボ	示	旦按	元」	298	20 ^	- 2;	H28 H29		▲ 5,361		± 5.361	
1																H30		a 5,301		<u> </u>	
																H31					
																H32				0	
																累計	5,840	▲ 5,361	479		
Ь						—				!						자비	0,040	_ 0,001	473		

			1	1												H23				() 年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。
																H24 H25	108,315		0	108,315	5
																H25	396,796		398,037	▲ 1 24	工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有
							被災地域農業									H26	000,700		5,136	<u></u> ,,	6 田植機直播機導入
							復興総合支援									H27	 		3,130	= 3,130	
-		С -	١,	.	2		後央 応 ロ 又 仮 事業	町内全域	県	町	間接	۵.	537.566	٠,١.			 			}	<u></u>
50		· -	_ 4	* [_]	2			可闪主鸟	乐	шј	间按	元」	537,566	24 ^	~ 2	6 H28				(J
							(農業用施設									H29	 	▲ 101,937		▲ 101,937	
							整備等)									H30				()
																H31				()
																H32				(
																累計	505,111	▲ 101,937	403,173		1
																H23				()
																H24	1				<u>-</u>
																H25	20,480		2.100	10 200) 廃止施設の安全対策工事を実施
																		40.770		10,300	り廃止施設の女主対策工事を実施 3 廃止施設の安全対策工事を実施
							n= -n +h ++ ++									H26	40,576	49,776	36,754		
							既設農集排管		_	l _						H27			22,221	▲ 22,22	
52	•	С -	- 1	-	2	- 1	路施設安全対	吸 元地区	町	町	直接	完了	101,678	25	~ 2	9 H28	<u> </u>		20,268	▲ 20,268	B
							策事業									H29				()
1										l						H30		▲ 29,487		▲ 29,48	7
I										l		1				H31	TI	A 2		A 2	
										l						H32	† <u> </u>		-		
										l						累計	61.056	20,287	81,343		0
Н	+	-	+	+	+	-					1	1		-+	+		01,030	20,207	01,343		
																H23	 		-		<u>)</u>
																H24				(J
																H25	150,000		968	149,032	26年1月, 土地利用計画検討支援業務発注
							農山漁村地域									H26	5,253,750	▲ 1,163,625	265,789	3,824,336	3 26年11月, 工事発注
							復興基盤総合	山								H27			1,823,548	▲ 1,823,548	8 27年8•11•12月, 28年1月, 区画整理工事契約。
61		С -	- 1	ı –	5	-	整備事業(農	地区	県	県	直接	継続	19,484,400	25 ^	~ 3	3 H28	4,200,487		5,822,179	▲ 1,621,692	
								地스								H29	3,722,501	471,813	3,368,506	825.808	3 29年9月, 工事発注
							地整備事業)									H30	740,611	191.025	1,302,118	▲ 370.483	2 30年6月, 工事発注
																H31	7 10,011	319,237	709.225	▲ 389 989	3元年8月、工事発注
																H32	112.500	615,000	1,093,935	▲ 366,435	
																累計		433,450	14.386.268	227.03	
-	+	_	+	+	+	-									-		14,179,849	433,430	14,380,208		
																H23					<u>0</u>
																H24				(×
																H25				(0
			- 1	1	1 1					l		1				H26	968		0	968	B
1							復興事業に係			l						H27	 		n	(<u> </u>
66	•	С -	- 4	ı _	1	- 1	る資材運搬路		町	町	直接	完了	1,210	26 ~	را پ		1		968	▲ 969	8 修繕工事を実施、事業完了。
1			1		1 1	'	補修事業		,	```	,1×	,,,	1,2.0		-	H29	 				1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
1			- 1	1	1 1		ニのドクプス			l		1				H30	 		-		<u></u>
1										l		1					 		-		<u>/</u>
										l						H31	 			(J
I										l		1				H32	 			(×
L							<u> </u>									累計	968	0	968	(
			T	Ī										T	T	H23				(
										l						H24	1			(<u> </u>
1										l		1				H25	1			·	-
							農山漁村地域			l						H26	8.631		5,320	2 211	- 管路調査業務を委託
			- 1	1	1 1		復興基盤総合	1		l		1				H27				176 70	
			١.	.			整備事業(山		m	p-			050441		ـ ا		186,766		9,974		
67		С -	- 1	' -	3	-	元町磯地区農	磯地区	町	町	直接	元∫	256,114	26	~ 2		 		176,792	▲ 176,792	2 管路調査業務の継続
							業集落排水事			l						H29				(0
1							業)			l		1				H30		▲ 3,310		▲ 3,310)
1							//			l						H31		▲ 1		A 1	1
										l						H32	1			()
I										l		1				累計	195,397	▲ 3,311	192,086		0
_	-				-		1	 					L			차미	100,007	- 0,011	102,000	'	×1

_						_										_			1		
																H23				(<u>0</u>
																H24				(0
																H25					0
																H26) - u.s.
						书	波災地域農業									H27	1,100,920		1,100,920	() H28.3園芸作物用機械等整備事業完了、
							复興総合支援 事業														園芸作物用施設内部機械整備事業契約…H28.6契約、H28.9 完了
68	C	-	4	-	3 -	(材	₱未 〈園芸作物用 幾械等整備事 業)(東部・新	新浜地区	県	町	間接	完了	2,266,204	27 ~	~ 2	8 H28	874,567		597,473	277,094	元 7 4 園芸ハウス整備事業建設工事…H28.6契約、H29.2完了 園芸ハウス整備事業建設工事施工管理業務委託…H28.6契約、 H29.3完了
						1	兵地区)									H29		▲ 275,835	771	▲ 276,600	
						"	X-5 — /									H30	 	A 270,000			<u></u>
																H31)
																H32					0
																累計	1,975,487	▲ 275,835	1,699,164	488	8
																H23	.,,		.,,		
																H24					<u> </u>
						١.										H25	T			(0
							波災地域農業									H26	1			(
69		. _	4		4 -	=	复興総合支援 事業 (園芸作物用	磁地区	県	町	間接	完了	67,616	27 ^	~ 2	H27	66,296		50,711	15,58	H28.3園芸作物用施設建設工事完了、H28.3園芸ハウス整備事 業建設工事完了、
						À	幾械等整備事	,,,,-UL	710		16772	,,,,	07,010		- -	H28	 			(0
						3	業)(東部・磯									H29		▲ 15,585		▲ 15,58	5
						±	也区)									H30)
																H31)
																H32		4 45 505	50 744		<u> </u>
_		_	+	_	+							1			_	累計	66,296	▲ 15,585	50,711		
																H23 H24	 				<u>)</u>
																	 				0
																H25	 			(J
						١,	Δ \++ ++-=π. +# Δν									H26	10000		7.000		()
70	۱ ۱	-	6	_	₁ _	77	魚港施設機能 強化事業[直	磯地区	町	Фт	古拉	ニフ	37,735	07 -		H27 0 H28	16,380		7,006		4 漁港施設整備工事の実施
70		- -	ь		' -		⊞化争未L但 接補助分]	(機心区	щј	町	旦按	完了	37,735	21	~ 3	H28	3,125		0.754	3,12	
						1:	女刑切刀」									H30	21,784		2,754 18,541	19,030 ▲ 18,54	測量設計業務を実施
																H31	 	▲ 12,988	10,041	▲ 10,34 ▲ 12,988	
																H32	 	A 12,300		A 12,986	
																累計	41,289	▲ 12,988	28,301)
\vdash		+	+	-	+										+	H23	41,203	A 12,300	20,001		
I																H24	 			'	 4
1																H25	 			'	×
I																H26	 				×
1						Ti:	幾浜漁港静穏									H27	6,956		4,708		3
71	• 0	_	6	_	1 -	1 5	度対策検討調	磯地区	町	町	直接	完了	8,521	27 ~	~ 2	8 H28			2.108	▲ 210s	B 静穏度調査
1	$\lfloor \cdot \rfloor$		ااا				查事業						5,521		-	H29	 		2,100	2,100	
I																H30	 	▲ 140		▲ 140	<u>-</u>
I																H31	 				
																H32	 				×
1																累計	6.956	▲ 140	6,816)
	H		Ħ	+	+	\dashv								\vdash	\dashv	H23	3,330	10	5,510		
1																H24	 				
1																H25	 				-
1																H26	 				-
																H27	 				-
72		–	5	_	1 -	7	魚業集落防災 幾能強化事業	磯地区	町	町	直接	完了	89,473	28 ~	~ 3		9,930			9.930	-
						杉	发 能强化 事 業			•	:>		,.,,		ľ	H29	81,339		9,829		・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1																H30	1		29,180	▲ 29,180	
I																H31	† <u> </u>	▲ 24,165	28,095		7 令和元年8月完了。
1																H32	1			(
1																累計	91,269	▲ 24,165	67,104)
-	<u> </u>	_														1	,	,	,		

74 C - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 7 - 2 - 月
74 C - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 7 - 2 - 6 - 7 - 2 - 7 -
74 C - 6 - 2 - 6 - 7 - 7 - 2 - 7 - 2 - Rhibit ()
74 C - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 6 - 2 - 6 - 6 - 2 - 6 - 6 - 2 - 6 - 6 - 2 - 6 - 12 - 7 - 6 - 12 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -
74 C - 6 - 2 - - - 6 - 2 -
74 C - 6 - 2 - 6 - 7 - 2 - 7 - 2 - 7 - 2 - 月 施設復興整備) 職地区 町 町 面接 完了 1,236,668 29 ~ 32 1,236,668
Rep 対策整 (機地区 町) 町 直接 元子 1,236,808 29 20 1,236,808 20 1,237 1,236,808 29 20 1,237 1,236,808 29 20 1,237 1,236,808 29 20 1,237
(備) (備) (備) (備) (備) (
H30 497,552 3,341 5,295 495,598 H31 344,122 60,102 295,912 108,312 H32 16,240 614,985 ▲ 598,745 R
Red
Record Figure
Ray Ray
75 C - 7 - 2 - 1
To C To To To To To To
To C To To To To To To
Red Red
To C C To To To To To
To C C To To To To To
To C - T - 2 -
H32
0 0 0 0 0 0
環境復興整
H31 18,937 60,667 ▲ 41,730 護岸工事を実施。 H32 ▲ 16,240 71,537 ▲ 87,777
累計 145,242 2,697 144,052 3,887
0
【37】▲ ○
【77 ◆ C − 7 − 3 − 1

79 ◆ C - 1 - 5 - 1 土地利用整序 山元東部地区 化促進事業 地区	直接一完了	621,000	30 ~ 3	H23 H24 H25 H26 H27 1 H28 H29 H30 H31 H32 累計	445,060	51,740	52,617 333,155 385,772		2 2 3 造成工事を発注。 3 令和2年3月事業完了。
		市町村 交付分	各年度別合計	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32	7,500 407,082 67,212 50,175 210,102 13,055 129,893 1,480,044 344,122	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5,481 73,842 240,550 91,688 43,909 200,136 29,038 379,401 819,584 686,522	2019 333,240 173,338 41,513 166,193 187,081 100,855 1,100,643 4475,462 686,522	
	=	3,499,626 都道県 交付分 34,645,339	各年度別合計	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31	2,709,185 49,470 4,376,625 3,318,922 6,289,275 1,167,216 5,496,608 3,963,326 740,611 0 150,000 25,552,053	0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 302,220 204,945 565,366 468,091	2,570,151 47,250 4,094,459 2,351,850 1,304,308 4,320,482 7,309,040 2,589,755 1,372,976 775,662 1,184,281 25,350,063	139.034 2,220 282,166 967.072 4,984,967 ▲ 3,153,266 ▲ 1,812,432 1,373,571 ▲ 934,585 ▲ 570,717 ▲ 670,081	
		34,645,339 市町村 都道県 計	各年度別合計	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32	25,552,053 56,970 4,783,707 3,386,134 6,339,450 1,377,318 5,509,663 4,093,219 2,220,655 344,122 150,000 28,261,238	468,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 302,220 204,945 565,366 648,091	25,350,063 52,731 4,168,301 2,592,400 1,395,996 4,364,391 7,509,176 2,618,793 1,752,377 1,595,246 1,870,803 27,920,214	670,081 4,239 615,406 793,734 4,943,454 A 2,987,073 A 1,999,513 1,474,426 166,058 A 1,046,179 A 1,155,437 809,115	

山元町 復興交付金

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

No	-	:	事業	番号	号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業実施主体	直接	/	全体 事業費		全体事業期間	¥	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
																		H23 H24	29,200		0	0 29,200	新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。
																		H25			0		未執行のまま廃止。
																		H26				0	
6		D -	- 1	_	1	_		5路新設改良		⊞⊤	町	市垵	廃止	36,500	24	l_	25	H27				0	
ľ					ľ		手	業	区	-,	-,	EIX	沅正	00,000	7		20	H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32 累計	29,200			29.200	
-	H	+	+	+	H	+	+								+	+		<u>糸司</u> H23	29,200	U	U		バス購入済。H24.10からの運行業務を完了。
																		H24	31,072		24,150	6,922	O MAD TO STEEL TO SO DE 11 X 133 E DE 1 8
									(仮設)坂									H25	18,968		14,894	4,074	運行業務を継続。次回より一括配分枠にて事業継続。
							١.	-ED	元駅~									H26				0	
١,		D -			1	_ ,		R駅への直 デバス運行事	(仮設)山 下駅~亘	町	⊞⊤	古拉	完了	62,550	24		25	H27 H28				0	
Ι΄	•		'		'		' 1. 業	リハヘ選リ尹	下駅~亘	щј	щј	旦汝	ᇨᆡ	02,550	24	1	25	H29					
							-	`	理駅									H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
\vdash					\vdash	_	_						1					累計 H23	50,040	0	39,044	10,996	バス停設置済。H24.10からの運行業務を完了。
																		H24	26,520		25,891	629	八人庁改旦府。1724.10からの建11未伤を尤1。
																							運行業務の継続と利用状況調査を実施。今後は一括配分枠で
																		H25	72,992		65,694	7,298	事業継続。
							_	- D	<i>k</i> /⊏=⊓./≥									H26				0	
8	•	D -	- 1	-	1	- 2		J民バス運行 ■業	各仮設任 宅沿線	町	町	直接	完了	124,390	24	~	25	H27 H28				0	
							7	*未	七石秋									H29					
																		H30				0	
																		H31				0	
															1	1		H32				0	
\vdash	\vdash	-	+	\vdash	\vdash	+	+					-	-		1	1	\vdash	累計 H23	99,512 210.000	0	91,585 7,212	7,927	H24は18戸完成。H25は先行着手50戸分の建設を進める予
1																		H24	1,673,945		694,206	979,739	1124は10万元以。 123は元1] 1月50万万00建設を進める下 定。
1															1	1		H25	3,705,397		6,018,355	▲ 2.312.958	H25年度中に75戸完成、63戸入居完了
							,,	/ 										H26	3,404,152		▲ 39,612	3,443,764	造成工事、建築工事を実施中。用地取得、電柱移転費補助を 実施。 造成工事、建築工事を実施中。電柱移転費補助を実施。
۹		_	Ι,				災	後害公営住宅 整備事業(山	新山下駅	町	m-	-t-++	47	7 007 400		1		H27			489,368	▲ 489,368	造成工事、建築工事を実施中。電柱移転費補助を実施。
19		D -	- 4	-	1	-		≧備事業(山 「地区)	周辺	μJ	町	旦接	完了	7,307,462	23	1~	29	H28		▲ 1,484,196	56,325	▲ 1,540,521	造成工事、建築工事を実施。
1							1'	**************************************										H29				0	
															1	1		H30 H31		▲ 1,115,268	▲ 909,807	▲ 205,461	
1																		H31			 	U	
1																		累計	8,993,494	▲ 2,599,464	6,316,047	77,983	

ΙΓ	7	1	1	Ì	1 1	Ī												H23	22,050	1		22.050	埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発
																		H24	195,440		1,947		注施工に向け検討中。
																		H25	846.789		1,0 17		病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。
																		H26	651.350		98.402	552 948	用地取得、埋蔵文化財調査等を実施。
							巛宝	公営住宅										H27	001,000		1,266,779	▲ 1 266 779	造成工事、建築工事を実施中。
10	١,	o _		-	2	_		事業(宮	宮城病院	町	町	市垵	完了	1,961,885	23	l ~ l		H28		327,614	516,003		<u>に成立す、注水二字と大心で。</u> 造成工事、建築工事を実施。
10	Ι,	١.	7					院地区)	周辺	μJ	۳,	1010	76.1	1,301,003	20			H29		327,014	310,003	<u> </u>	1旦以工事、注系工事と大心。
							4火7内	死地區/												A 000 F04	A 100 000	A 144 FO4	<u> </u>
																		H30		▲ 326,594	▲ 182,090	▲ 144,504	
																		H31				<u>_</u>	
																	닏	H32					
	_	_	4_		Ш													累計	1,715,629	1,020	1,701,041	15,608	
																	L-	H23	117,950		3,882		第1期施工分の造成工事の発注に向けて調整中。一括発注に
																		H24	405,615		14,167		よる施工を実施。
																	Ī	H25	1,176,690		1,235,073	▲ 58,383	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
																	i i	H26	639,493		77.752	561 741	造成設計、造成工事等を実施。
							※宝	公営住宅										H27	000,100		67,095	▲ 67.095	建築工事を実施中。
11	١,	o I -	- 4	- -	3	_		事業(坂	新坂元駅	町	⊞⊤	直接	完了	2,107,204	23	l ~ l	29	H28				▲ 6E0.470	建築工事を実施。
	Ι,	-	"		ľ		元地		周辺	-1	-,	IE IX	76.1	2,107,204	20						658,479	▲ 038,478	建宋二争で天肥。
							كالأمار	· E /										H29				4 407.000	/
																		H30		▲ 370,250	▲ 232,581	▲ 137,669	
																		H31		▲ 125,695		▲ 125,695	
																		H32				C	
																	H-10	累計	2,339,748	▲ 495,945	1,823,867	19,936	
																		H23				C	一括発注による施工を実施。
																		H24	24,000			24.000	
																		H25	11,200		5,626	5 574	災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。
																		H26	23,520		33,384	0,07 ¬	駐車場整備工事を実施中。
							※宇	公営住宅											23,320			▲ 9,004	駐車場整備工事を実施。 駐車場整備工事を実施。
12	١.	٦.	١,						新山下駅	町	m-	- ++		70.400	0.4			H27			1,016	▲ 1,016	紅甲
12	▼ ¹	ן י	- 4	1-	'	-		場整備事 山下地区)	周辺	шј	町	旦按	完了	73,400	24	~	L_'	H28				<u> </u>	
							耒∪	山下地区)										H29				C	
																		H30				C	
																		H31				C	
																	l [i	H32				C	
																	E	累計	58,720	0	40,026	18,694	
	T	1			Ħ											t t		H23	,		,	·	
																	L-	H24	9,600			9.600	
																		H25	3,000			9,000	
																					<u> </u>		災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。
																		H26	640		0	640	
							災害	公営住宅	新坂元駅	_	_							H27			4,925	▲ 4,925	駐車場整備工事を実施。
13	• [D -	- 4	1-	3	- :		場整備事	周辺	町	町	直接	完了	12,800	24	~	28	H28				C	
							業(場	反元地区)	内边								Ī	H29				C	
							1				l							H30				n	<u> </u>
					1		1				1							H31				<u>.</u>	<u> </u>
					1		1				1							H32				'n	t
							1				l							表計	10,240		4,925	5.315	
-	+	+	+	+	++		+				 	1	1	1	\vdash	\vdash			10,240	٧	4,323		補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。
							1				l							H23	4.057.405				
							1				l							H24	1,257,495		0	1,257,495	
					1		1				1							H25	73,710		3,324		事業対象者より申請を受け支援を実施。
					1		1				1							H26		▲ 905,468	12,953	▲ 918,421	事業対象者より申請を受け支援を実施。
					1		がけ	地近接等	사 呑 싸 다		1						l	H27			7,101	▲ 7.101	事業対象者より申請を受け支援を実施。
14	[o -	- 13	3 –	1	-	危険	住宅移転	牛橋地区 他	町	町	直接	完了	257,606	24	~		H28		▲ 109.933		▲ 109,933	
					1		事業	12 14	1世		1							H29		▲ 7.752		▲ 7.752	
							1	•			l							H30		A 1,132		A 1,132	1
							1				l									A 114 045	4.075	A 110 000	
					1		1				1							H31		▲ 114,845	4,975	▲ 119,820	事業対象者より申請を受け支援を実施。
							1				l							H32	1 00 : 55=				
		- 1	1	1	1 1						l	1	1	İ			5	累計	1,331,205	▲ 1,137,998	28,353	164,854	

																Н	123 124 125	112,125 332,700		111,866	220,834	5 事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変 4 更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
15	ı	D -	17	_	1 -	-	都市再生事業 計画案作成事 業(山下地区)	新山下駅 周辺	町	町	直接	完了	193,100	23	~ 2	H H 24 H	126 127 128				((0 0 0
							未(山下地区)									<u>H</u> H	129 130 131 132		▲ 300,000		▲ 300,000 C C	0 0 0
																H H	計 23 24 25	444,825 48,075 121,500	▲ 300,000	111,866 43,096	78.404	9 5 事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変 4 更。H24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。 5 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
16	ı	D -	17	_	2 -	-	都市再生事業 計画案作成事 業(坂元地区)	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	109,285	23	~ 2	24 H H	129		▲ 87,611		((((87,611)))
																<u>Н</u> Н	30 31 32 計	169,575	▲ 87,611	43,096	0 0 0 38,868	0 0 0
																H H	123 124 125 126	24,000		0	24,000	DJRが行うこととなったため、未執行。 D D 未執行のまま廃止。
17	• [D -	- 17	_	1 -	- 1	鉄道整備に伴 う特定環境影 響評価事業	町地区他	町	町	直接	廃止	30,000	24	~ 2	24 H H	127 128 129				((())
																H H 累	31 32 計	24,000	0	0	24,000	
							都市防災推進 事業(浅生原									<u>Н</u> Н	123 124 125 126	59,175 32,250		54,276 33,220	4,899	日当町で行う復興事業と国、県で行う事業との調整や、「避難 日本」、「防災緑地」、「産業用地」等の構想を策定。 日本では、「健康のでは、「健康を表し、」 日本では、「という。」では、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが、これが
18	ı	D -	20	_	1 -	-	事業(浅生原 地区における 復興まちづくり 総合支援事 業)	浅生原地 区他	町	町	直接	完了	121,900	24	~ 2	25 H H H	129 130				((())))
																H 累 H	計 123	91,425	0	87,496	3,929 0	0 0 9 0 0 今後、基本設計業務を発注予定。
							P+ ⟨⟨⟨ ∳∃ ↓LL Ѣ∀ /±±	防災緑地								Н Н	124 125 126 127	99,200		18,060 4,872 34,784	81,140 ▲ 4,872 ▲ 34,784	0 2 基本設計業務を発注。 4 基本設計業務を実施。 0
19	• [D -	20	_	1 -	- 1	防災緑地整備 計画事業	ソーン(山 元町沿岸 部)	町	町	直接	完了	84,152	24	~	28 H H H	128 129 130		▲ 31,878		31,878 ▲ 31,878) 3 5
																Н	31 32 計	99,200	▲ 31,878	57,716	9,606	3

_																		-		•	
																H23			6,693	34,647	新市街地造成における事業概要を固め、各事業計画業務を発
																H24	160,539		41,852		
																H25	33,999		41,178		造成設計業務を委託。
							防災集団移転									H26	21,393		9,199		造成設計建築設計業務を実施中。
					1.1		促進事業	周辺、宮		_						H27			53,714	▲ 53,714	造成設計建築設計業務を実施中。
20		D	- 23	3 -	1	-	(事業計画等	城病院周	町	町	直接	完了	334,330	23	~ 3				▲ 7,198	7,198	造成設計建築設計業務を実施。
							の策定に関す									H29			3,048		調査業務を実施。
							る事業)	元駅周辺								H30			976		調査業務を実施。
																H31		▲ 6,524	771	▲ 7,295	調査業務を実施。
																H32	057.074		450,000	0	
-	+		+	-	\vdash	-	+				ļ			-	_	累計	257,271	▲ 6,524	150,233	100,514	平成24年度の放送局の整備、運営業務を完了。
																H23	10,000		11.057		
																H25	12,000		11,957	43	
																H26	12,000		11,957	43	放送運営業務を委託、事業完了。
							《宝分华田塔	-												ļ	
21		D	2			_	災害対策用臨 時FM放送局	浅生原地	町	B⊤	古拉	完了	30,000	24	_	H2 25 H28				0	
21	•	D .		"	[- '	整備事業	区他	щј	щ	旦按	ᇨᆡ	30,000	24	2						
							正開尹木									H29				ļ <u>0</u>	
																H31				ļ <u>U</u>	
																H32				1	
																累計	24.000		23.914	86	
H			+			-		-								H23	24,000		20,314		24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。
																H24	2,177,750		167,962		
																H25	1,937,500		66.213		25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。
																H26	1,550,000		604.264		27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。
							道路事業(市	(主)相馬								H27	1,395,000		▲ 437,207	1,832,207	
31		D ·	- 1	_	1	_	街地相互の接		県	県	直接	完了	9,600,000	24	~ 3		1,333,000		928,562		29年2月上部工工事, 改良工事契約。
							続道路)	(可幸)	71	710		,,,,	0,000,000		ľ	H29			987.431		29年6月建物等調査業務委託契約。
																H30			1,018,583		30年7月改良工事契約。
																H31	465,000		1.861.875	▲ 1,396,875	改良工事の推進。
																H32		▲ 85,250		▲ 2,196,917	
																累計	7,525,250	▲ 85.250			
																H23	0	,	0	0	24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。
																H24	178,250		52,681	125,569	
																H25			59,083	863 167	25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。
																H26	775.000		534.552	240.440	27年2月事業認定申請図書作成契約。25年10月用地測量契
							道路事業(市	(主)相馬								L	1		L]	約。
32		D	_ 1	1_	2	_	遺跡事業(巾 街地相互の接		県	県	直接	完了	4,190,000	24	~ 2	H27	759,500		▲ 72,003	831,503	-
02			1'				続道路)	(坂元他)	ᅏ	不	巨技	ו טל	4,130,000	27	.	H28			762,245		29年2月改良工事2本契約。
							176AE PH /	(-M/UIE/								H29	<u> </u>		527,563	▲ 527,563	29年12月改良工事契約。
1																H30			684,458	▲ 684,458	30年9月改良工事契約。
1								1								H31	101,714	595,786			改良工事の推進。
1								1								H32		▲ 85,250		<u>▲ 170,645</u>	
\vdash	\vdash	\vdash	+	-	\vdash		+	+		 	1	1		₩		累計		510,536	3,221,361	25,889	
																H23			 		工事発注済。一部、次年度に繰越。
1																H24	40,000		0 100	40,000	
1																H25			33,192		事業完了。
								4. 揉地豆								H26			-	0	
24		П		1_	1	_ 2	太陽光街灯整	生橋地区 花釜地区	шт	₽ ⊤	古拉	ニフ	E0 000	24		H27			-	0	
34	•	י ט	- 20	1	$[\]$	- 2	備事業	化金地区	町	町	旦接	完了	50,000	24	~ 2			ļ	-	0	
1								IL.								H29			-	0	ļ
1								1								H30	 	 		 	
																H32	 		 	<u>0</u>	ļ
								1						1		累計	40,000		33,192	6.808	
<u></u>	ш		-		₩		1	-	<u> </u>					ш		术直	40,000		33,182	0,000	

1																	H23				0	新山下駅周辺地区=委託業務発注済。計画策定完了。
																	H23	11,340		6,851		宮城病院周辺地区=委託業務発注済(工期:H25.6~H26.1)
																	H25	1		2,688		新市街地エリアを含めた計画策定発注、事業完了。
																	H26			2,000		
																						
25	•	_		.	1	_ 2	,下	水道区域見	笠野地区	町	m-			14175			H27					
35	•	- ا ت	- 23	. –		- -	┪直	し調査事業	他	шј	町	旦按	完了	14,175	24	~ 2						/
							- 1										H29				0	,
																	H30	l			0	/
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	11,340	0	9,539	1,801	
															t t		H23	,		-,	0	
																	H24	1.949.233		92.059	1,857,174	ji
																	H25	1,564,155		890.278	673,877	
																		1,304,133		<u> </u>		
																	H26			763,311	▲ 763,311	
							lπ	街地復興効		_					l l		H27	2,529,597		627,032	1,902,565	,
37	*	F -	- 2	1-	1	- 1		促進事業		町	l		完了	8,086,125	24	~ 3		499,601		1,761,894	▲ 1,262,293	,
1	1						1	ルたアネ			1						H29			164,832	▲ 164,832	
1	1										1						H30	1	[▲ 780,292	780,292	
																	H31		▲ 63,670	281,211	▲ 344,881	
																	H32		▲ 10,017	96,367	▲ 106,384	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
																	累計	6.542.586	▲ 73.687	3.896.692	2.572.207	
-	\vdash	+	+	+	H	+	+								1	-	H23	0,042,000	— 70,007	0,000,002		予備設計発注。成果を基に関係者と調整を図る。
																	H24	75.000				
																		75,200			75,200	
																	H25	47,200		12,961		予備設計、用地測量を実施。
							洼	生原笠野線									H26	701,600	12,800	578,044		改良工事を実施中。
								路整備事業									H27			181,289	▲ 181,289	改良工事を実施中。
38		D -	- 1	1-	2	-		市街地相互	笠野地区	町	町	直接	完了	1,046,000	24	~ 2	29 H28	1		▲ 39,956	39,956	改良工事を実施中。
								接続道路)									H29				0	
							0)	技机坦始)									H30				0	#
																	H31					
																	H32					
																	累計	824,000	12,800	732,338	104.462	
	H		+	+		-									1	-		624,000	12,000	732,330		
																	H23		ļ			予備設計発注準備中。
																	H24	192,000		0	192,000	· ·
																	H25	16,000		25,562	▲ 9,562	予備設計、詳細設計を発注。
																	H26	16,000	12,800	171,037	A 140 007	ア順路の、社団のいる元/王。 予備設計完了。一部区間で用地購入、用地測量、改良工事を ・
							上	平磯線道路									ПZС	10,000	12,000	171,037		天心中。
20		_	١,				整	備事業	74K 1th 157	m-	m-			400.040			, H27	1		7,579	▲ 7,579	改良工事を実施中。
39	1	- ا ت	- 1	1	3	-1	(7	市街地相互	磯地区	町	町	直接	ᄺᅵ	480,340	24	~	H28	215,840	[60,571	155,269	
1	1							接続道路)			1		1				H29	1	7,752	95,754		工事実施中
											l		1				H30	1	,,,02	13,769	<u>→</u> 13,769	
											l		1				H31	 	▲ 76,120	6,398		<u>ニュスルにて</u> 令和2年3月事業完了。
1	1										1		1				H32	 		0,090	<u>=</u> 02,310	1714年十977 年本ル 1 6
1	1										1		1				累計	439,840	▲ 55,568	380,670	3.602	
1	\vdash		+	1	\vdash	-	-		 		 	1	 		\vdash			439,840	▲ 55,568	380,070		
1											l		l				H23			 		埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。第4四
1											l		1				H24					半期に一括発注施工に向け検討中。
1	1										1		1				H25	6,400	L	0	6,400	病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。
1	1						***	宝八党在京			1		1				H26	5,120		0	5,120	災害公営住宅整備進捗に合わせてH27年度施工実施予定。
								害公営住宅			l		1				H27			7.007		工事の実施
40	•	D -	- 4	-	2	-1_{1}	1 駐	車場整備事	呂城病院	町	町	直接	完了	14,400	25	~ 2	28 H29	1	l	1,130	<u> </u>	
1	1 1		1				業	(宮城病院	周辺		1			, .00		- 1	H29	 	 	1,130	<u> </u>	
1	1						地	!区)			1		1				H30	 	<u> </u>			
											l		1					 				
	1						Ì				1		1				H31		}	 	-	
1	1										1		1				H32		ļ <u>-</u> -		0	
				1							l	l				- 1	累計	11,520	0	8,137	3,383	

																H23 H24			 		山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。 入居者に対し事業を実施する。
																	41.475		20.001		J 八店有に対し事業と美施する。 4 災害公営住宅入居者向け補助を実施。
								新山下駅								H25 H26	41,475		30,991	35.511	
							災害公営住宅									H27	35,511 246,416		0	246,416	
41	ם	_	5 -	_ 1	1_		家賃低廉化事		町	町	直接	完了	2,285,037	25	~ 32		293,885	385,081	971,377	240,410 ▲ 292,411	
'	"			- 1 '				辺、新坂	ш,	μ,	匝1女	76.1	2,203,037	20	. 02	H29	293,883	364,632	364,632	▲ 292,411	-+
						1		元駅周辺								H30		492.892	492.892		/
																H31		139,510			′I
																H32		100,010	▲ 4.732	4.732	`)
																累計	617.287	1,382,115		4.732	-
	T															H23	Í		, ,	, (山下地区については、H25.7月までに50戸完成予定。
																H24				(入居者に対し事業を実施する。
																H25	3,450		3,045		5 入居者向け補助を実施。
								新山下駅								H26	6,846		0	6,846	j
						Ī	東日本大震災	周辺、宮								H27	33,723		0	33,723	3
42	D	-	6 -	- 1	-		持別家賃低減		町	町	直接	完了	294,853	25	~ 32	H28	36,790	42,733	120,497	▲ 40,974	4
						Į		辺、新坂								H29		31,878	31,878	(-+
								元駅周辺								H30		43,521	43,521	()
																H31		22,195		()
																H32			▲ 1,164	1,164	-
																累計	80,809	140,327	219,972	1,164	
																H23					一括発注による施工を実施。
																H24	637,935		47,710	590,225	
																H25	3,881,100		3,884,279	▲ 3,179	地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
						Ι,	+ ·+ /= rm += =									H26	694,704		479,933		造成設計を実施中。
43		1_	45				津波復興拠点	新山下駅	m-	m-r		— —	0.550.040			H27			875,988	▲ 875,988	3 造成工事を実施中。
43	10	1	15 -	- 1	1-1		整備事業(山 下地区)	周辺	町	町	旦按	完了	9,556,346	24	~ 28		1,182,019	771,501	1,474,287		建築工事を実施。
							1,1667									H29			7,498	▲ 7,498	3 建築工事完了
																H30 H31					<u>/</u>
																H32					/
																累計	6,395,758	771,501	6,769,695	397.564	<u>′</u> 1
	1	+				+										H23	0,000,700	771,001	0,700,000	007,00-	
																H24	483,567		5,360	478.207	
																H25	2,756,175		2,106,574		地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
																H26			738.007		71造成設計を実施中。
						;	津波復興拠点	*r.1C — ED								H27			172,867		7 造成工事を実施中。
44	D	_	15 -	- 2	-		牧借事業(振	新坂元駅 周辺	町	町	直接	完了	5,333,771	24	~ 31		760,585		801.103		3 建築工事を実施。
						- 1	元地区)	同辺								H29			3,424		1建築工事完了
																H30				()
																H31				()
																H32				()
\Box			Ш											$oxed{oxed}$		累計	4,000,327	0	3,827,335	172,992	
	1															H23] 一括発注による施工を実施。
																H24	3,179,207		836,452	2,342,755	
																H25	4,083,619		3,704,251		出地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
								新山下駅								H26	1,071,675	457,667	471,686		造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
ا ـ ا	L			1.		15		周辺、宮				Abl At		ا. ا		H27	784,861		2,455,815		4 造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
45	D	-	23 -	- 2	-		兄	城病院周	町	町	直接	継続	11,477,549	24	~ 33		465,823		1,111,407		4 造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
						- [辺、新坂 元駅周辺								H29			193,548	▲ 193,548	被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
								ル削加型								H30			43,505		被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。
																H31			51,833		3 被災宅地の買取りを実施。
																H32 累計	0.505.105	457.667	11,461	▲ 11,461 1,162,894	
ш				L_		I_				l						糸訂	9,585,185	407,007	8,879,958	1,102,894	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

1		1 1	1	1	l I	ĺ						1				H2	23	ام		ا ا	0	25年2月、道路予備設計契約。
																H2	24	62.000		3,393	58.607	
																H2		790,500		22,330		25年11月、道路測量·道路詳細設計契約。
																H						23年11万、垣町州里・垣町町桐畝町天村。 26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。
							****/士											310,000		555,752	▲ 245,752	20年4月、JRR日本C立体文左応行励史神福。
L	.		١.		١.١		道路事業(市街地相互の持	山下駅前	ıe.		-++	61N 6±	0.000.000			A H2		387,500		95,486	292,014	27年12月、用地説明会開催。一部用地取得開始。工事発注
5	1	ט	- 1	-	4		街地相互の持	線	県	県	旦按	継続	2,000,000	24	~					150,195	▲ 150,195	用地買収及び工事継続施工中。
																H2				218,827	▲ 218,827	用地買収及び工事継続施工中。
																H3				98,904	▲ 98,904	用地買収及び工事継続施工中。
																H3	31			85,941		工事継続施工中。
																НЗ	32			292,110	▲ 292,110	
L																累		1,550,000	0	1,230,828	27,062	
																H2	23				0	
																H2	24				0	
																H2	25	336,518		5,160	331,358	
																H2				13,464	▲ 13,464	
							市街地復興效	h								H2				112,596	▲ 112,596	
5	3 ★	F	- 4	. _	1.	- 1	果促進事業	1山元町	県	県	直接	完了	188,431	25	~ :	32 H2	28			10,286	▲ 10,286	
T							(県分)		710	710		,,,,	100,101			H2	20			10,200	<u> 10,200</u>	l
1	1											1				H3					<u>_</u>	<u> </u>
																H3			▲ 185,773	▲ 49,489	U ▲ 126.204	l
																H			▲ 100,773	A 49,469	<u>▲</u> 136,284	l
																累	<u>=</u> ⊥	000 510	A 105 770	92.017	F0 700	
H		H	_	-	!	-	+					1				系	āΤ	336,518	▲ 185,773	92,017	58,728	
																H2	23				0	
																H2					0	
																H2		138,400		74,000		環境影響評価調査業務を委託。
							鉄道整備に伴	<u>.</u>								H2				39,113	▲ 39,113	環境影響評価調査業務を実施、事業完了。
							う特定環境影									H2					0	
5	•	D	— 23	3 -	2	- 1	響評価(事後	町地区他	町	町	直接	完了	173,000	25	~	26 H2	28				0	
							調査)事業									H2	29				0	
							则且/ 于木									H3	30				0	
																НЗ	31				0	
																НЗ	32				0	
																累	計	138,400	0	113,113	25,287	
r		t														H2		,		,	0	
																H2	24				0	•
																H2	25	4,304		6,523	A 2210	 調査業務を委託。
																H2		4,304		1,451		+
							中汇小带拉温											4,303		1,401	2,804	調査業務を実施、事業完了。
٦,	, 🛕						中浜小学校遺 構保存に係る	川山十八八	町	町	古拉	完了	10,763	25	. ا . ـ ا	96 H2					0	ļ
15	′ ▼	U	- 20	1	[_ 3		学校	шј	щј	旦按	ᇨᆡ	10,763	23	~						0	ļ -
1	1						調査業務					1				H2					0	ļ -
1	1						1					1				H3					0	
																H3					0	
1	1						1					1				H3	32				0	
L		$\sqcup \bot$			$\sqcup \!\!\! \perp$						1	ļ				累	計	8,609	0	7,974	635	
																H2	23				0	
1	1						1					1				H2	24				0	
																H2					0	
1	1						1					1				H2		30,231	415,801	15,714	430.318	実施設計業務を委託、実施中。
1	1						1	+ 4- 4 - 10				1				H2			7.0,001	172,867		工事の実施中。
6	2	D	- 22	2 -	1 -	-1	防災公園整備		町	町	直接	完了	594,711	26	 ~ :					193.870	<u></u>	<u>ニュックル・。</u> 工事の実施。
1	1						事業	他2地区			~	1 - 3 .]			H2				130,070	<u>— 133,370</u>	— T - 7 7 7 7 8 9
1	1						1					1				H3				 	0	
																H	31					
																H	32				<u>_</u>	<u> </u>
1	1						1					1				累	<u></u>	30.231	415.801	382.451	63,581	
L		$\perp \perp$	I	1	$\sqcup \bot$	L_	1		1	l	1	1		Ш		糸	пΙ	3 U,∠3 I	410,801	382,431	03,381	

_	_																					
																Н	23 24				C	
																Н	24				C	
																Н	25				C	
							町道山下花釜									H	26	57,600		20,751	36,849	予備詳細設計業務を委託、実施中。
							線道路整備事										27				C	
6	3	D	- 1	1 -	- 5	-	業(市街地相	花釜地区	町	町	直接	完了	241,148	26	~ ;			124,800	67,200	137,937	54 063	改良工事を実施中。
							互の接続道		_	_			·				29			14,290	▲ 14 290	工事実施中
							路)										30			19,941	▲ 19,941	
																H	31		▲ 56,681	10,011	▲ 56,681	
																H	32		_ 00,001			
																	計	182,400	10,519	192,919	<u>c</u>	
H	+	+		+	+									H	-		23	102,400	10,010	102,010		
																	24					
																	25				<u>-</u>	
																	26	110,000	0.000	100.000	7.00	生きて東連と 4821にインロー・東京 194
							*C.1. == #0 (E) *D											112,800	3,200	108,996		造成工事費を一括発注にて追加変更契約。
I,		اءا		_	١.		新山下駅周辺 地区交差点改 良事業	新山下駅	m-	m-			000 500	00			27	36,000		40,109		改良工事を実施。
	4	טוי	- 19	5 -	1	- 1	地区父差点以	周辺	町	町	旦接	完了	206,500	26	~		28	13,200		13,851	▲ 651	
1							良事業	-								H	29					
1														1 1		Н	30					
																Н	31				C	
																Н	32				C	
																累	計	162,000	3,200	162,956	2,244	
																Н	23				(
																	24				C	
																H	25				C	
																	26	83,200	3,200	57,208	29 192	造成工事費を一括発注にて追加変更契約。
							新坂元駅周辺	****									27	00,200	0,200	07,200	20,102	改良工事を実施。
6	5	D	- 19	5 -	- 2	- 1	新坂元駅周辺 地区交差点改 良事業	新坂元駅	町	町	直接	完了	111,434	26	~		28	2,747		25,961	▲ 23,214	
							良事業	周辺				,,,,	,		- 1		29			23,301	<u> </u>	
							2.7.11										30					
																	31					
																- 1::	32					
																男	<u>52</u> 計	85,947	3,200	83,169	5,978	
H	+			+	+									- -			23	00,047	3,200	00,100	3,370	
																- 1::	24				 	(
																1	25					
								- 1 1 4 0													<u> </u>	
							災害公営住宅	つはめの									26					
1.	_	1_1		_			家賃低廉化事	杜					455 400		١.		27				(
1	8	D	- 5	-	2	-	类/斌肋索亦	桜塚	町	町	旦接	完了	455,490	30	~ ;	32 H	28				C	
ı							再公)	新坂元駅									29		22,979	22,979		
								周辺									30		64,748	64,748	C	
ı																H	31		281,830	281,830	(
1														1 1		Н	32		10,017	10,017	(
L																累		0	379,574	379,574	· C	
			T	T											T	Н	23				(
1														1 1			24				C	
ı																	25				C	
1														1 1			26				1	<u> </u>
1							復興公営住宅														1	D-4-1災害公営住宅整備事業(山下地区)から、効果促進事業
I.	_		Ι.	.	L		周辺道路整備	つばめの	m-	m-	-t-+*		1 000 700		. I.		27		831,824	831,824	· C	へ
8	0	D	- 4	4 -	1	- 2	事業(つばめ	杜地区	町	町	旦接	完了	1,039,780	23	~	2/	28				(†
ı							の杜地区)									<u> </u>	29				1	
							1 12 32 7									납	30				1	
1														1 1			31			 	1	
																	32				1	†
1																要	計	0	831,824	831,824	c	
1	- 1	1 1	- 1	1	1		1	1			1	1	ı		- 1	ブギ	14	U	331,024	001,024	,	

				1	1											Н	23				1)
																				-	 ;	.
																H				-	ļ	/
																H	25				()
																Н					()
81	D	_	4 -			2	復興公営住宅 周辺道路整備 事業(桜塚地	松塚地区	町	町	直接	ウァ	208,103	22 -	~ 2	Н	27		166,482	166,482	(D-4-2災害公営住宅整備事業(宮城病院地区)から、効果促進 事業へ
١٠.				~		-	事業(桜塚地	12/3/2012	-,	1	IE IX	76 3	200,100	20	-	. ĕ	28				(ן
							区)									Н	29				1	1
							— /													-		<u>'</u>
																Н					ļ	/
																Н					(<u>/ </u>
																H	32				()
																累	計	0	166,482		(
H				\dashv	+	T								t		H		·	100,102			
																						<u>'</u>
																H					(/
																<u>H</u>	25				()
																ĪΗ					(
82	D	_	4			2	復興公営住宅 周辺道路整備 事業(新坂元 駅周辺地区)	新坂元駅	町	町	直接	4 7	005.00	7 23 ~	0.0	Н	27		212,645	212,645	(D-4-2災害公営住宅整備事業(坂元地区)から、効果促進事業 へ
02			7	١			事業(新坂元	周辺	щј	шј	1旦1女	ᇨᆡ	203,007			Н	28				(
							駅周辺地区)					1 '										1
																<u>H</u>	20			-		/
																Н				-	ļ	/
																Н					(J
																l H	32				()
		1			1											累	計	0	212,645	212,645	(

	ı	H23	551.540	ol	17.787	533.753	
		H24	11.030.483		2.029.900	9.000.583	
		H25	18.526.273		18.208.537	317.736	
		H26	7.560.140	<u>0</u>	3.672.113	3.888.027	
市町村	夕左由	H27	3.630.597	1.210.951	7.641.502	▲ 2,799,954	
^{巾町} 村 交付分	各年度 別合計	H28	3,595,290	1,210,931	7,857,538	▲ 4,262,248	
X III //	끼ㅁ히	H29	3,393,290	<u> </u>	901.883	▲ 4,262,248 ▲ 901.883	
		H30		▲ 1.210.951	▲ 1.425.418	214.467	
		H30	<u>0</u>	1,210,951	788.723	<u>214,467</u> ▲ 788,723	
		H32		<u> </u>	111,949	▲ 111,949	
54.791.896	市町村交付		44.894.323	0	39,804,514	5.089.809	
<u>14,791,896</u>	可判判案例	H23	44,894,323		39,804,514	5,089,809	
		H23	2.418.000	0	224,036	2,193,964	
		H25	3,986,768	<u>0</u>	152.786	3.833.982	\
		H26	2.635.000	<u> </u>	1.708.032	926.968	
都道県	各年度	H27	2,535,000	<u> </u>	1,708,032 ▲ 301,128	2.843.128	
^{郁坦宗} 交付分	別合計	H28	2,342,000	<u>0</u>	1,851,288	<u>2,843,128</u> ▲ 1,851,288	
21177	ום בות	H29			1,733,821	▲ 1,733,821	
		H30			1,801,945	▲ 1,733,821 ▲ 1,801,945	
		H31	566.714	410.013	2.485.714	▲ 1,501,945 ▲ 1,508,987	
		H32	300,714	▲ 170.500	2,489,172	▲ 1,508,987 ▲ 2.659.672	
15 978 431	都道県交付名		12.148.482	239,513	12.145.666	242.329	
10,070,101	即是水久门	H23	551.540	0	17,787	533,753	
		H24	13.448.483		2.253.936	11.194.547	
		H25	22.513.041	-	18,361,323	4.151.718	
		H26	10,195,140	0	5,380,145	4,814,995	
市町村	各年度	H27	6.172.597	1.210.951	7,340,374	43,174	
都道県 計	別合計	H28	3.595.290	0	9.708.826	▲ 6.113.536	
āΙ		H29	0	0	2.635.704	▲ 2.635.704	
		H30	0	▲ 1,210,951	376,527	▲ 1,587,478	\
		H31	566,714	410,013	3,274,437	▲ 2,297,710	
		H32	0	▲ 170.500	2.601.121	▲ 2.771.621	
70.770.327	合計		57.042.805	239.513	51,950,180	5.332.138	

山元町

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和3年3月末時点

_	T	1	1	1		1						<u>, </u>		,	1	(千円)
No.	事業番号	事業名	事業名 地区名 交施設名 団		事業 実施 主体	直接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	É 4	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
58	E - 1 - 1 -	低炭素社会対 応型浄化社槽事業 (個人設置型) (山元町登集 (山元置整備 復興事業)	町内全域	町	町	直接	完了	30,554	25 ~	30 <u>H</u>	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 累計	8,011 14,904 22,915	0	2,548 7,536 1,617 1,242	7,368 ▲ 1,617	浄化槽設置工事に伴う補助を実施。 浄化槽設置工事に伴う補助を実施。 浄化槽設置工事に伴う補助を実施。 浄化槽設置工事に伴う補助を実施。
								市町村 交付分	各年別合調	度 上	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H31 H31	0 0 8,011 14,904 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 2,548 7,536 1,617 1,242 0 0	0 0 5,463 7,368 ▲ 1,617 ▲ 1,242 0 0	
							ŀ	30,554	市町村			22,915	0	U		
								都道県 交付分	各年月別合調	度 計 <u> </u>	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
							ŀ	0	都道県交	を付分	計	0	0			
								市町村 都道県 計	各年月別合調	度 計 計 	H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32	0 8,011 14,904 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 2,548 7,536 1,617 1,242 0 0 0	0 5,463 7,368 ▲ 1,617 ▲ 1,242 0 0 0	
								30,554	- 6	計		22,915	0	12,943	9,972	