

(様式1)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

七ヶ浜町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	683,875	0
	H24	7,970,883	2,302,337
	H25	13,750,611	9,170,807
	H26	1,842,154	5,045,356
	H27	2,953,325	1,198,410
	H28	0	1,841,589
	H29	0	1,648,971
	H30	0	816,735
	H31	0	98,234
	H32	0	736,708
合計	27,200,848	22,859,147	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	27,200,848	0	22,870,123	4,330,725

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	48,000	0
	H24	1,394,360	116,765
	H25	2,926,283	2,719,275
	H26	1,350,733	1,805,631
	H27	657,750	541,594
	H28	210,000	747,621
	H29	198,750	325,699
	H30	0	166,670
	H31	0	117,614
	H32	0	183,186
合計	6,785,876	6,724,055	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	22,870,123	27,200,848	0	0	4,330,725
都道府県交付分	6,794,515	6,785,876	31,046	0	22,407
合計	29,664,638	33,986,724	31,046	0	4,353,132

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
																23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	長須賀遺跡、諏訪神社前遺跡、峯貝塚、東原遺跡、土浜貝塚、表浜遺跡等	町	町	直接	完了	93,975	24～32	H23	0	0	0	0	復興事業計画の一部の確認調査を実施し、本調査不要を確認。今後、道路・都市公園等の事業計画により確認調査を実施。										
										H24	70,481	0	4,584	65,897	確認。今後、道路・都市公園等の事業計画により確認調査を実施。										
										H25	0	0	8,903	▲ 8,903	H25年度 表浜貝塚等を中心に確認調査を実施。										
										H26	0	0	9,534	▲ 9,534	H26年度 二月田貝塚等を中心に確認調査を実施。H24～26年度の確認調査で出土した資料の基礎整理作業を実施。										
										H27	0	0	10,049	▲ 10,049	H27年度 表浜貝塚の確認調査を実施。H24～27年度8月末までに実施した確認調査の報告書刊行に向けた整理作業を実施。27年度末に報告書1冊刊行。										
										H28	0	0	2,988	▲ 2,988	H28年度 土浜A・B貝塚、阿川貝塚の確認調査を実施。H27年9月以降に調査により出土した資料の整理作業を実施。H27年度末に刊行した報告書掲載の出土資料と調査図面・写真データ等の収蔵・保管に向けた整理作業を実施。										
										H29	0	0	19	▲ 19											
										H30	0	0	0	0											
										H31	0	0	123	▲ 123											
										H32	0	0	828	▲ 828											
										累計	70,481	0	37,028	33,453											
										28	A-4-1-	埋蔵文化財発掘調査事業	七ヶ浜町全域	県	県	直接	完了	737	24～32	H23	0	0	0	0	
																				H24	552	0	0	552	
H25	0	0	0	0																					
H26	0	0	1	▲ 1	一部成果品完成																				
H27	0	0	0	0																					
H28	0	0	0	0																					
H29	0	0	0	0																					
H30	0	0	0	0																					
H31	0	0	0	0																					
H32	0	0	0	0																					
累計	552	0	1	551																					
市町村交付分		各年度別合計	H23	0	0	0	0	0																	
			H24	70,481	0	4,584	65,897																		
			H25	0	0	8,903	▲ 8,903																		
			H26	0	0	9,534	▲ 9,534																		
			H27	0	0	10,049	▲ 10,049																		
			H28	0	0	2,988	▲ 2,988																		
			H29	0	0	19	▲ 19																		
			H30	0	0	0	0																		
			H31	0	0	123	▲ 123																		
			H32	0	0	828	▲ 828																		
93,975		市町村交付分 計	70,481	0	37,028	33,453																			
都道県交付分		各年度別合計	H23	0	0	0	0																		
			H24	552	0	0	552																		
			H25	0	0	0	0																		
			H26	0	0	1	▲ 1																		
			H27	0	0	0	0																		
			H28	0	0	0	0																		
			H29	0	0	0	0																		
			H30	0	0	0	0																		
			H31	0	0	0	0																		
			H32	0	0	0	0																		
737		都道県交付分 計	552	0	1	551																			
市町村都道県計		各年度別合計	H23	0	0	0	0																		
			H24	71,033	0	4,584	66,449																		
			H25	0	0	8,903	▲ 8,903																		
			H26	0	0	9,535	▲ 9,535																		
			H27	0	0	10,049	▲ 10,049																		
			H28	0	0	2,988	▲ 2,988																		
			H29	0	0	19	▲ 19																		
			H30	0	0	0	0																		
			H31	0	0	123	▲ 123																		
			H32	0	0	828	▲ 828																		
94,712		合計	71,033	0	37,029	34,004																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	C	6	1			漁港施設機能強化事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	県	町	間接	完了	4,662	23 ~ 24	H23	6,000			6,000	24年12月、嵩上げ工事発注。
														H24	0		3,497	▲ 3,497	25年3月、完成
														H25	0		0		未執行。
														H26	0		0		26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。
														H27	0		0		
														H28	0		0		
														H29		▲ 2,503		▲ 2,503	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	6,000	▲ 2,503	3,497	0	
27	C	6	2			漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	県	町	間接	完了	23,141	23 ~ 26	H23	42,000			42,000	24年4月、嵩上げ工事発注。
														H24	0		14,076	▲ 14,076	25年3月、完成
														H25	0		0		未執行。
														H26	0		3,280	▲ 3,280	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成
														H27	0		0		
														H28				0	
														H29		▲ 24,644		▲ 24,644	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	42,000	▲ 24,644	17,356	0	
30	C	8	1			宮城県水産技術総合センター種苗生産施設復旧整備事業	七ヶ浜町・宮城県水産技術総合センター種苗生産施設	県	県	直接	完了	4,203,115	24 ~ 27	H23	0			0	26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理委託発注。
														H24	1,284,916		47,386	1,237,530	
														H25	1,714,111		2,599,633	▲ 885,522	
														H26	191,367		445,484	▲ 254,117	
														H27	0		59,831	▲ 59,831	平成28年3月完成。
														H28				0	
														H29		▲ 38,059		▲ 38,059	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	3,190,394	▲ 38,059	3,152,334	1	
38	C	1	1			農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	阿川地区外6地区	町	町	直接	完了	7,000	25 ~ 25	H23	0			0	25年6月事業開始、12月完了
														H24	0		0		
														H25	7,000		6,615	385	
														H26	0			0	
														H27	0			0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	7,000	0	6,615	385	
53	C	4	1			被災地域農業復興総合支援事業(七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整備事業)	七ヶ浜町全域	県	町	間接	完了	196,908	24 ~ 27	H23	0			0	25年3月、実施設計発注。
														H24	5,392		4,882	510	
														H25	116,922		24,853	92,069	7月、用地測量完了 11月、農業用機械購入完了
														H26	28,366		88,503	▲ 60,137	H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完了
														H27	0		27,380	▲ 27,380	H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														H31		▲ 3,000		▲ 3,000	
														H32				0	
														累計	150,680	▲ 3,000	145,618	2,062	

54	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	七ヶ浜地区	県	県	直接	完了	23,769	24	~	27	H23	0		0	25年3月、基本計画策定業務発注。		
																	H24	26,000		14,280		11,720	
																	H25	3,300		7,800		▲ 4,500	25年4月塩分モニタリング業務発注
																	H26	0		1,289		▲ 1,289	26年5月塩分モニタリング業務発注
																	H27	0		399		▲ 399	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																	H28					0	
																	H29		▲ 5,531			▲ 5,531	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	29,300	▲ 5,531	23,768	1																			
55	◆	C	-	1	-	3	農地整備推進支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	廃止	96	25	~	25	H23	0		0	未執行。		
																	H24	0		0		0	
																	H25	11,840		0		11,840	
																	H26	0				0	
																	H27	0				0	
																	H28					0	
																	H29		▲ 11,763			▲ 11,763	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	11,840	▲ 11,763	0	77																			
65	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	七ヶ浜地区	県	県	直接	継続	3,266,000	25	~	33	H23			0	25年11月、実施設計発注。26年1月、工事発注。		
																	H24			0		0	
																	H25	120,000		32,575		87,425	26年6月、工事発注。
																	H26	898,500		818,954		79,546	27年9月、28年2月、暗渠排水工事契約。
																	H27	657,750		365,605		292,145	28年8月、区画整理工事発注。
																	H28	210,000		493,145		▲ 283,145	29年9月、工事発注
																	H29	198,750	82,500	262,101		19,149	30年8月、工事発注
																	H30		186,000	166,670		19,330	元年11月、工事発注
																	H31		96,000	126,187		▲ 30,187	
																	H32			169,703		▲ 169,703	
累計	2,085,000	364,500	2,434,940	14,560																			
68	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産業共同利用施設)	花淵浜館下地区	町	町	直接	完了	380,000	26	~	28	H23			0	H26.6 事業者選定 H27.12 事業者を実施設計分の補助金支払 完成		
																	H24			0		0	
																	H25			0		0	
																	H26	261,250		0		261,250	
																	H27			18,117		▲ 18,117	
																	H28			223,746		▲ 223,746	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
累計	261,250	0	241,863	19,387																			
市町村交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0															
				H24	0	0	0	0															
				H25	7,000	0	6,615	385															
				H26	261,250	0	0	261,250															
				H27	0	0	18,117	▲ 18,117															
				H28	0	0	223,746	▲ 223,746															
				H29	0	0	0	0															
				H30	0	0	0	0															
				H31	0	0	0	0															
				H32	0	0	0	0															
387,000		市町村交付分計			268,250	0	248,478	19,772															

都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	48,000	0	0	48,000
		H24	1,316,308	0	84,121	1,232,187
		H25	1,966,173	0	2,664,861	▲ 698,688
		H26	1,118,233	0	1,357,510	▲ 239,277
		H27	657,750	0	453,215	204,535
		H28	210,000	0	493,145	▲ 283,145
		H29	198,750	0	262,101	▲ 63,351
		H30	0	186,000	166,670	19,330
		H31	0	93,000	126,187	▲ 33,187
		H32	0	0	169,703	▲ 169,703
7,717,691	都道府県交付分 計	5,515,214	279,000	5,777,513	16,701	
市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	48,000	0	0	48,000
		H24	1,316,308	0	84,121	1,232,187
		H25	1,973,173	0	2,671,476	▲ 698,303
		H26	1,379,483	0	1,357,510	21,973
		H27	657,750	0	471,332	186,418
		H28	210,000	0	716,891	▲ 506,891
		H29	198,750	0	262,101	▲ 63,351
		H30	0	186,000	166,670	19,330
		H31	0	93,000	126,187	▲ 33,187
		H32	0	0	169,703	▲ 169,703
8,104,691	合計	5,783,464	279,000	6,025,991	36,473	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	-	道路事業 (仮)町道花 浜笹山地区 アクセス1号 線)	(仮)町道 花浜笹山地区 アクセス1号 線	町	町	直接	完了	325,400	24	~	26	H23	0	0	0	測量設計委託 H24.11発注 H25.3終了、H25.3 工事契約済み、 H25.3 用地取得(承諾済み)、H25 用地取得契約完了 H26.6 工事発注
																	H24	37,200	161,285	▲ 124,085	
																	H25	214,985	▲ 13,073	228,058	
																	H26	0	91,772	▲ 91,772	
																	H27	0		0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	252,185	0	239,984	
																	3	D	-	1	
H24	31,775	0	31,775																		
H25	0		0																		
H26	0		0																		
H27	0	▲ 31,775	▲ 31,775																		
H28			0																		
H29			0																		
H30			0																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	31,775	▲ 31,775	0																		
4	◆D	-	1	-	2	-	上水道整備事 業 (町道代ヶ崎 海岸線外15路 線)	町道代ヶ崎 海岸線外15路 線	町	町	直接	廃止	0	24	~	26					H23
																	H24	7,200	0	7,200	
																	H25	0		0	
																	H26	0		0	
																	H27	0	▲ 7,200	▲ 7,200	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	7,200	▲ 7,200	0	
																	5	D	-	1	-
H24	12,400	10,741	1,659																		
H25	110,050	0	110,050																		
H26	0	61,019	▲ 61,019																		
H27	0	791	▲ 791																		
H28			0																		
H29			0																		
H30			0																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	122,450	0	72,551																		

6	◆	D	-	1	-	3	-	1	上水道整備事業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	H23	0	0	0	当該地区の道路嵩上げ、道路拡幅事業の計画がなくなったため、それに付随する上水道整備事業を廃止。
																			H24	4,000	0	4,000	
																			H25	0	0	0	
																			H26	0	0	0	
																			H27	0	▲ 4,000	▲ 4,000	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	4,000	▲ 4,000	0	
																			7		D	-	
H24	239,750	61,952	177,798																				
H25	388,605	587,109	▲ 198,504																				
H26	0	3,913	▲ 3,913																				
H27	0		0																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	728,980	0	652,974																				
8	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	12,500	24	~	26					H23
																			H24	2,000	0	2,000	
																			H25	8,000	0	8,000	
																			H26	0	8,345	▲ 8,345	
																			H27	0		0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	10,000	0	8,345	
																			9		D	-	4
H24	1,216,250	157,620	1,058,630																				
H25	1,183,895	2,316,298	▲ 1,132,403																				
H26	468,810	401,680	67,130																				
H27	0	▲ 269,242	269,242																				
H28		▲ 246,906	▲ 246,906																				
H29			0																				
H30			0																				
H31			0																				
H32			0																				
累計	2,972,205	▲ 246,906	2,606,356																				
10	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業 (菖蒲田浜地 区)	菖蒲田浜 地区	町	町	直接	完了	38,000	24	~	27					
																			H24	9,200	0	9,200	
																			H25	21,200	0	21,200	
																			H26	0	30,400	▲ 30,400	
																			H27	0	▲ 7,630	7,630	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			H31			0	
																			H32			0	
																			累計	30,400	0	22,770	

11	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅整備事業 (花渚浜地区)	花渚浜地区	町	町	直接	完了	1,623,140	23	~	27	H23	208,250		0	208,250	H24.11 造成実施設計、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.3 用地買収開始 用地買収、 H25.9造成工事委託契約、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3整備戸数50戸(予定) H26.6 建築着工 H27.12 建築完了		
																	H24	450,625		47,118	403,507			
																	H25	653,261		1,162,835	▲ 509,574			
																	H26	111,701		181,731	▲ 70,030			
																	H27	0		▲ 154,872	154,872			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31		▲ 3,590	▲ 3,590	0			
																	H32				0			
																	累計	1,423,837	▲ 3,590	1,233,222	187,025			
																	12	◆	D	-	4		-	3
H24	4,400		0	4,400																				
H25	10,600		0	10,600																				
H26	0		15,000	▲ 15,000																				
H27	0		▲ 5,948	5,948																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	15,000	0	9,052	5,948																				
13	◆	D	-	4	-	3	-	2	上水道整備事業 (花渚浜地区)	花渚浜地区	町	町	直接	廃止	0	24						~		
																	H24	800		0	800			
																	H25	0		0	0			
																	H26	0		0	0			
																	H27	0		▲ 800	▲ 800			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	800	▲ 800	0	0			
																	14	D	-	4	-		4	-
H24	156,625		15,837	140,788																				
H25	116,375		198,948	▲ 82,573																				
H26	0		▲ 60,437	60,437																				
H27	0			0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31			▲ 60	60																				
H32				0																				
累計	348,250	0	154,288	193,962																				
15	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	完了	3,500	24						~		
																	H24	1,600		0	1,600			
																	H25	1,200		0	1,200			
																	H26	0		2,124	▲ 2,124			
																	H27	0			0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	2,800	0	2,124	676			

16	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅整備事業 (代々崎浜地区)	代々崎浜地区	町	町	直接	完了	787,000	23	~	27	H23	131,250		0	131,250	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定締結)、H25.1 用地買収開始 H25用地買収、 H25.5造成契約、H25.10災害公営住宅整備(県協定締結) H26.3、整備戸数 24戸(予定) H26.7 建築着工 H27.12 建築完了		
																	H24	309,750		23,975	285,775			
																	H25	247,625		541,258	▲ 293,633			
																	H26	0		88,505	▲ 88,505			
																	H27	0		▲ 42,211	42,211			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32			231	▲ 231			
																	累計	688,625	0	611,758	76,867			
																	17	◆	D	-	4		-	5
H24	2,800		0	2,800																				
H25	5,400		0	5,400																				
H26	0		8,200	▲ 8,200																				
H27	0		▲ 2,233	2,233																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	8,200	0	5,967	2,233																				
18	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業	亦楽地区	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24						H23		
																	H24	11,250		10,868	382			
																	H25	0			0			
																	H26	0			0			
																	H27	0			0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	11,250	0	10,868	382			
																	19	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業 (菖蒲田浜地区外8地区・ 七ヶ浜国際村外5施設)
H24	12,750		12,443	307																				
H25	0			0																				
H26	0			0																				
H27	0			0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	12,750	0	12,443	307																				
20	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (花渚浜安場地区)	花渚浜安場地区	町	町	直接	廃止	0	24	~	25								
																	H24	3,000		0	3,000			
																	H25	0			0			
																	H26	0			0			
																	H27	0	▲ 3,000		▲ 3,000			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	H31				0			
																	H32				0			
																	累計	3,000	▲ 3,000	0	0			

21	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (代ヶ崎浜西・清水地区)	代ヶ崎浜西・清水地区	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	H23	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更となり、下水道事業を廃止。																		
																	H24	45,000	0	45,000																			
																	H25	0	0	0																			
																	H26	0	0	0																			
																	H27	0	▲ 45,000	▲ 45,000																			
																	H28	0	0	0																			
																	H29	0	0	0																			
																	H30	0	0	0																			
																	H31	0	0	0																			
																	H32	0	0	0																			
																	累計	45,000	▲ 45,000	0																			
																	22	D	-	21		-	3	-	下水道事業 (東宮浜・要害地区)	東宮浜・要害地区	町	町	直接	廃止	0	24	~	26	H23	0	0	0	道路整備(嵩上げや側溝整備)に合わせ、下水道の整備を実施する予定としていたが、道路事業のみで完結することとなつ
																																			H24	19,500	0	19,500	
H25	0	0	0																																				
H26	0	0	0																																				
H27	0	▲ 19,500	▲ 19,500																																				
H28	0	0	0																																				
H29	0	0	0																																				
H30	0	0	0																																				
H31	0	0	0																																				
H32	0	0	0																																				
累計	19,500	▲ 19,500	0																																				
23	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	継続	927,923	23	~	33					H23														6,750	0	6,750	H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-2と合併発注 H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注D-22-2と合併発注。 H26.12都市公園(諏訪前緑地)実施設計業務委託発注 H27.9都市公園整備工事(汐見台南)契約 H27.10都市公園整備工事(諏訪前緑地)契約 H27.12都市公園整備工事(菖蒲田浜海浜公園)契約 汐見台南、諏訪前緑地、菖蒲田浜海浜公園 完成 H28.6 都市公園整備工事(菖蒲田漁港緑地)契約 H29.6 都市公園整備工事(菖蒲田浜海浜公園(南側))契約	
																					H24														82,500	6,497	76,003		
																	H25	123,309	25,156	98,153																			
																	H26	0	2,534	▲ 2,534																			
																	H27	0	483,383	211,590	271,793																		
																	H28	0	108,101	▲ 108,101																			
																	H29	0	176,717	▲ 176,717																			
																	H30	0	24,951	▲ 24,951																			
																	H31	0	0	0																			
																	H32	0	0	0																			
																	累計	212,559	483,383	555,546	140,396																		
																	24	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	完了	422,056	23	~	30	H23	2,250	0	2,250		H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-1と合併発注 H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注D-22-1と合併発注。 H26.10都市公園(表浜地区)実施設計業務委託発注 H27.9都市公園整備工事(割山緑地)契約 割山緑地 完成 H29.6 都市公園整備工事(表浜緑地)契約
																																		H24	236,250	2,166	234,084		
H25	0	10,230	▲ 10,230																																				
H26	21,975	11,950	10,025																																				
H27	0	186,567	39,298	147,269																																			
H28	0	2,643	▲ 2,643																																				
H29	0	182,705	▲ 182,705																																				
H30	0	56,429	▲ 56,429																																				
H31	▲ 130,500	0	▲ 130,500																																				
H32	0	0	0																																				
累計	260,475	56,067	305,421	11,121																																			
25	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業 (計画策定事業)	花渚浜字 笹山地区 外5地区	町	町	直接	完了	668,379	23	~	28																		H23	56,250	0	56,250	H24.4 計画策定支援業務発注。整備戸数 224戸(花渚浜笹山152戸、菖蒲田浜中田 35戸、松ヶ浜西原 14戸、吉田浜台 9戸、代ヶ崎浜立花 14戸) H26.10H26年度従前地境界杭設置業務委託契約 H28.1H27年度従前地境界杭設置業務委託契約	
																																		H24	844,500	392,380	452,120		
																	H25	0	366	▲ 366																			
																	H26	0	1,518	▲ 1,518																			
																	H27	0	1,707	▲ 185,074																			
																	H28	0	805	▲ 805																			
																	H29	▲ 200,849	0	▲ 200,849																			
																	H30	▲ 15,248	0	▲ 15,248																			
																	H31	▲ 11,550	0	▲ 11,550																			
																	H32	0	0	0																			
																	累計	900,750	▲ 411,014	396,776	92,960																		

29	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ浜多賀城線(菖蒲田)	県	県	直接	完了	1,059,067	24	~	29	H23	0	0	0	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。 25年4月用地買収開始。 26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。 27年12月道路改良工事契約。 28年10月改良工事契約。 29年9月改良工事契約。30年3月工事完成・供用開始。
																	H24	77,500	32,644	44,856	
																	H25	736,250	46,054	690,196	
																	H26	232,500	433,856	▲ 201,356	
																	H27	0	88,379	▲ 88,379	
																	H28		160,467	▲ 160,467	
																	H29		59,376	▲ 59,376	
																	H30		▲ 225,474	▲ 225,474	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	1,046,250	▲ 225,474	820,776	
																	31	D	-	17	
H24	20,437	20,317	120																		
H25	50,250	44,625	5,625																		
H26	0	5,523	▲ 5,523																		
H27	0		0																		
H28			0																		
H29			0																		
H30			0																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	70,687	0	70,465																		
32	D	-	17	-	2	-	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業(花渕浜地区)	花渕浜館下・上ノ山地区	町	町	直接	完了	142,400	24	~	25					H23
																	H24	28,050	23,269	4,781	
																	H25	78,750	69,357	9,393	
																	H26	0	7,100	▲ 7,100	
																	H27	0		0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	106,800	0	99,726	
																	33	D	-	17	-
H24	20,925	20,832	93																		
H25	48,000	43,590	4,410																		
H26	0	4,323	▲ 4,323																		
H27	0		0																		
H28			0																		
H29			0																		
H30			0																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	68,925	0	68,745																		

34	D	-	17	-	4	-	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (代々崎浜B地区)	代々崎浜西・清水地区	町	町	直接	完了	161,600	24	~	25	H23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25.3の住民説明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る H26年度 工事に向けた実施設計	
																	H24	40,950	25,341	15,609		
																	H25	80,250	69,854	10,396		H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施設計) H25.6 都決 H25.12事業認可
																	H26	0	6,913	▲ 6,913		
																	H27	0		0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	121,200	0	102,108	19,092																		
35	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業 (花渚浜笹山地区)	花渚浜笹山地区	町	町	直接	完了	6,605,846	24	~	30	H23	0	0	0	H25.2 住宅団地の用地取得済み、H25.3 契約議決 造成工事着手 H27.3 造成工事完了 従前地の買取り、被災者支援事業	
																	H24	1,109,500	922,665	186,835		
																	H25	6,081,250	1,746,078	4,335,172		
																	H26	0	1,161,765	▲ 1,161,765		
																	H27	0	▲ 669,950	331,966		▲ 1,001,916
																	H28		▲ 15,000	96,051		▲ 111,051
																	H29		▲ 296,551	23,989		▲ 320,540
																	H30		▲ 222,015	▲ 155		▲ 221,860
																	H31		▲ 207,119			▲ 207,119
																	H32					0
累計	7,190,750	▲ 1,410,635	4,282,359	1,497,756																		
36	D	-	20	-	2	-	都市防災総合推進事業 (復興まちづくり支援施設整備事業)	湊浜外7施設	町	町	直接	完了	941,400	24	~	28	H23	0	0	0	H24.12(4地区)、H25.3(3地区) 実施設計業務発注(繰越事業)、用地取得済み(一部) H26 8地区の建築工事発注 8地区のうち3地区建築工事完了 H27 8地区の地区避難所契約のうち、5地区建築工事完了	
																	H24	105,866	34,409	71,457		
																	H25	521,733	100,220	421,513		
																	H26	0	429,824	▲ 429,824		
																	H27	0	5,826	▲ 5,826		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31		46	▲ 46		
																	H32			0		
累計	627,599	0	570,325	57,274																		
37	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	町		完了	4,820,155	24	~	32	H23	0	0	0	H25.2 セヶ浜中学校仮設グラウンド実施設計発注、H25.1 防集地区外_上水道実施設計発注、防集地区外_下水道実施設計発注 H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約 H26.4 市街地整備コーディネート等業務委託契約	
																	H24	2,238,612	4,702	2,233,910		
																	H25	158,605	716,877	▲ 558,272		
																	H26	0	1,025,436	▲ 1,025,436		
																	H27	1,458,906	298,202	1,160,704		
																	H28		474,340	▲ 474,340		
																	H29		414,832	▲ 414,832		
																	H30	0	168,738	▲ 168,738		
																	H31		▲ 246,121	246,121		
																	H32		503,860	▲ 503,860		
累計	3,856,123	0	3,360,866	495,257																		
39	D	-	17	-	5	-	被災市街地復興土地区画整理事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	完了	392,000	25	~	30	H23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定 H26.9 公共施設整備工事発注 H27.6 公共施設整備工事契約 H27.7 物件移転補償契約開始 H28.8 公共施設整備工事契約	
																	H24	0	0	0		
																	H25	82,200	0	82,200		
																	H26	32,550	61,380	▲ 28,830		
																	H27	179,250	137,803	41,447		
																	H28		57,105	▲ 57,105		
																	H29		23,551	▲ 23,551		
																	H30	0	812	▲ 812		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	294,000	0	280,651	13,349																		

40	D	17	6	被災市街地復興土地区画整理事業 (花渚浜地区)	花渚浜地区	町	町	直接	完了	1,568,600	25	~	31	H23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定 H27.3 公共施設整備工事発注 H27.4 物件移転補償契約開始 H27.12 公共施設整備工事(2工区)契約 H28.3 公共施設整備工事契約 H28.5 公共施設整備工事契約	
														H24	0	0	0		
														H25	160,200	0	160,200		
														H26	164,550	204,091	▲ 39,541		
														H27	669,000	245,063	423,937		
														H28		368,332	▲ 368,332		
														H29	182,700	264,723	▲ 82,023		
														H30	0	41,138	▲ 41,138		
														H31		9,916	▲ 9,916		
														H32			0		
														累計	993,750	182,700	1,133,263		43,187
41	D	17	7	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	345,000	25	~	29	H23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定 H26.9 公共施設整備工事発注 H27.1 公共施設整備工事(その2)発注 H27.4 物件移転補償契約開始 H27.4 側溝整備工事契約 H27.10 公共施設整備工事契約 H28.4 公共施設整備工事契約	
														H24	0	0	0		
														H25	53,700	0	53,700		
														H26	122,550	138,031	▲ 15,481		
														H27	67,500	56,534	10,966		
														H28		15,000	44,519		▲ 29,519
														H29			973		▲ 973
														H30	0	▲ 791	791		
														H31		791	▲ 791		
														H32			0		
														累計	243,750	15,000	240,057		18,693
42	D	17	8	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	1,534,900	25	~	32	H23	0	0	0	仮換地指定後、工事着手予定 H26.9 公共施設整備工事発注 H27.5 物件移転補償契約開始 H28.8 公共施設整備工事契約	
														H24	0	0	0		
														H25	196,800	0	196,800		
														H26	192,450	19,659	172,791		
														H27	531,000	94,447	436,553		
														H28		203,437	▲ 203,437		
														H29	100,425	331,274	▲ 230,849		
														H30	0	293,911	▲ 293,911		
														H31	130,500	122,461	8,039		
														H32		8,407	▲ 8,407		
														累計	920,250	230,925	1,073,596		77,579
43	D	17	9	緊急防災空地整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	完了	70,000	25	~	25	H23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	
														H24	0	0	0		
														H25	52,500	35,758	16,742		
														H26	0		0		
														H27	0		0		
														H28			0		
														H29			0		
														H30			0		
														H31			0		
														H32			0		
														累計	52,500	0	35,758		16,742
44	D	17	10	緊急防災空地整備事業 (花渚浜地区)	花渚浜地区	町	町	直接	完了	116,000	25	~	25	H23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み	
														H24	0	0	0		
														H25	87,000	86,340	660		
														H26	0		0		
														H27	0		0		
														H28			0		
														H29			0		
														H30			0		
														H31			0		
														H32			0		
														累計	87,000	0	86,340		660

45	D	-	17	-	11	-	緊急防災空地整備事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	36,000	25	~	25	H23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み																		
																	H24	0	0	0																			
																	H25	27,000	25,274	1,726																			
																	H26	0	0	0																			
																	H27	0	0	0																			
																	H28	0	0	0																			
																	H29	0	0	0																			
																	H30	0	0	0																			
																	H31	0	0	0																			
																	H32	0	0	0																			
																	累計	27,000	0	25,274		1,726																	
																	46	D	-	17		-	12	-	緊急防災空地整備事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	30,000	25	~	25	H23	0	0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
																																			H24	0	0	0	
H25	22,500	21,388	1,112																																				
H26	0	0	0																																				
H27	0	0	0																																				
H28	0	0	0																																				
H29	0	0	0																																				
H30	0	0	0																																				
H31	0	0	0																																				
H32	0	0	0																																				
累計	22,500	0	21,388	1,112																																			
47	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (菖蒲田浜中田地区)	菖蒲田浜中田地区	町	町	直接	完了	58,100	24	~	25					H23														0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-5]と合併発注(繰越事業) H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了	
																					H24														10,875	5,682	5,193		
																	H25	32,700	30,696	2,004																			
																	H26	0	0	0																			
																	H27	0	0	0																			
																	H28	0	0	0																			
																	H29	0	0	0																			
																	H30	0	0	0																			
																	H31	0	0	0																			
																	H32	0	0	0																			
																	累計	43,575	0	36,378	7,197																		
																	48	D	-	21	-	5	-	下水道事業 (代ヶ崎浜立花地区)	代ヶ崎浜立花地区	町	町	直接	完了	14,000	24	~	25	H23	0	0	0		H25.2 実施設計発注[D-21-4]と合併発注(繰越事業) H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了
																																		H24	2,250	302	1,948		
H25	8,250	1,570	6,680																																				
H26	0	0	0																																				
H27	0	0	0																																				
H28	0	0	0																																				
H29	0	0	0																																				
H30	0	0	0																																				
H31	0	0	0																																				
H32	0	0	0																																				
累計	10,500	0	1,872	8,628																																			
49	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業 (松ヶ浜西原地区)	松ヶ浜西原地区	町	町	直接	完了	1,045,607	24	~	30																		H23	0	0	0	H25.3 用地取得、建物移転補償調査、用地測量(繰越事業) H25.4 造成・公共施設整備工事発注予定 H25.4 造成・公共施設整備発注 H26.3完了 従前地の買取り、被災者支援事業	
																																		H24	187,768	45,785	141,983		
																	H25	727,136	503,930	223,206																			
																	H26	0	134,891	▲ 134,891																			
																	H27	0	23,568	▲ 23,568																			
																	H28	0	2,243	▲ 2,243																			
																	H29	0	228	▲ 228																			
																	H30	0	4,712	▲ 4,712																			
																	H31	0	0	0																			
																	H32	0	0	0																			
																	累計	914,904	0	715,357	199,547																		

50	D	-	23	-	4	-	防災集団移転促進事業 (菫蒲田浜中田地区)	菫蒲田浜中田地区	町	町	直接	完了	1,283,923	24	~	30	H23	0	0	0	H25.3 造成・公共施設整備工事(3月契約議決)、工事施工監理発注、用地取得済み、H26.3 造成完了(予定)																				
																	H24	232,912	291,567	▲ 58,655																					
																	H25	890,519	294,664	595,855																					
																	H26	0	186,431	▲ 186,431		H26.4 造成完了																			
																	H27	0	39,563	▲ 39,563		従前地の買取り、被災者支援事業																			
																	H28		12,544	▲ 12,544																					
																	H29		125	▲ 125																					
																	H30	0	▲ 6,110	6,110																					
																	H31		0	0																					
																	H32		0	0																					
																	累計	1,123,431	0	818,784		304,647																			
																	51	D	-	23		-	5	-	防災集団移転促進事業 (吉田浜台地区)	吉田浜台地区	町	町	直接	完了	519,338	24	~	30	H23	0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き含む等)		
																																			H24	75,431	0	75,431			
H25	378,988	182,861	196,127	H25.5造成契約																																					
H26	0	162,933	▲ 162,933	H26.5 造成完了																																					
H27	0	15,295	▲ 15,295	従前地の買取り、被災者支援事業																																					
H28		30,720	▲ 30,720																																						
H29		4,701	▲ 4,701																																						
H30	0	207	▲ 207																																						
H31		60	▲ 60																																						
H32		0	0																																						
累計	454,419	0	396,777	57,642																																					
52	D	-	23	-	6	-	防災集団移転促進事業 (代々崎浜立花地区)	代々崎浜立花地区	町	町	直接	完了	764,596	24	~	30					H23														0	0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き含む等)			
																					H24														85,701	0	85,701				
																	H25	583,319	326,838	256,481	H25.5造成契約																				
																	H26	0	165,337	▲ 165,337	H26.6 造成完了																				
																	H27	0	4,981	▲ 4,981	従前地の買取り、被災者支援事業																				
																	H28		4,511	▲ 4,511																					
																	H29		0	0																					
																	H30	0	71	▲ 71																					
																	H31		▲ 292	292																					
																	H32		0	0																					
																	累計	669,020	0	501,446	167,574																				
																	56	◆	D	-	1	-	3	-	雨水排水対策事業 (東宮浜・要害地区)	東宮浜・要害地区	町	町	直接	完了	14,765	25	~	28	H23	0	0		0	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長	
																																			H24	0	0		0		
H25	11,812	2,907	8,905																																						
H26	0	2,203	▲ 2,203																																						
H27	0	1,788	▲ 1,788	H27.4 事業発注 H28.3 完成																																					
H28		0	0																																						
H29		0	0																																						
H30		0	0																																						
H31		0	0																																						
H32		0	0																																						
累計	11,812	0	6,898	4,914																																					
57	◆	D	-	17	-	2	-	雨水排水対策事業 (花淵浜地区)	花淵浜地区	町	町	直接	完了	9,843	25	~																			28	H23	0	0	0		H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長
																																				H24	0	0	0		
																	H25	7,874	1,485	6,389																					
																	H26	0	1,207	▲ 1,207																					
																	H27	0	1,189	▲ 1,189	H27.4 事業発注 H28.3 完成																				
																	H28		0	0																					
																	H29		0	0																					
																	H30		0	0																					
																	H31		0	0																					
																	H32		0	0																					
																	累計	7,874	0	3,881	3,993																				

58	◆	D	-	17	-	4	-	1	雨水排水対策事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜西・清水地区	町	町	直接	完了	14,765	25	~	28	H23	0	0	0	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長	
																			H24	0	0	0		
																			H25	11,812	4,886	6,926		
																			H26	0	1,950	▲ 1,950		
																			H27	0	1,809	▲ 1,809		
																			H28	0	1,782	▲ 1,782		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	11,812	0	10,427		
																			H23	0	0	0		H25.7 実施設計委託契約
																			H24	0	0	0		
H25	292,000	7,700	284,300																					
H26	199,333	457,524	▲ 258,191																					
H27	0	19,404	▲ 19,404																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
H31			0																					
H32			0																					
累計	491,333	0	484,628																					
H23	0	0	0	H25.4仮置き場使用賃貸契約 H26.4仮置き場使用賃貸契約 H27.3事業完了																				
H24	0	0	0																					
H25	1,488	809	679																					
H26	1,640	1,606	34																					
H27	0	0	0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
H31			0																					
H32			0																					
累計	3,128	0	2,415																					
H23	0	0	0		H25.4仮置き場使用賃貸契約 H26.4仮置き場使用賃貸契約 H27.3事業完了																			
H24	0	0	0																					
H25	320	303	17																					
H26	320	303	17																					
H27	0	0	0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
H31			0																					
H32			0																					
累計	640	0	606																					
H23	0	0	0	市街地復興効果促進事業 (県分)																				
H24	0	0	0																					
H25	223,860	8,360	215,500																					
H26	0	14,264	▲ 14,264																					
H27	0		0																					
H28		94,009	▲ 94,009																					
H29		4,222	▲ 4,222																					
H30		0	▲ 22,480																					
H31		▲ 8,573	8,573																					
H32		13,483	▲ 13,483																					
累計	223,860	▲ 22,480	125,765																					

63	D	-	20	-	4	-	都市防災総合推進事業(町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業)	町道鶴ヶ湊3号線(避難路整備)	町	町	直接	完了	35,000	25	~	27	H23				0	H25.10 実施設計・測量委託 H26.5 測量委託期間延長 H27.5 工事発注 H28.3 工事完了																		
																	H24				0																			
																	H25	3,750		3,564	186																			
																	H26	22,500		▲ 1,057	23,557																			
																	H27			14,893	▲ 14,893																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	26,250	0	17,400	8,850																			
																	64	◆	D	-	20		-	4	-	1	町	町	直接	廃止	15,000	26	~	27	H23				0	H26年度 他事業との調整により未発注
																																			H24				0	
H25				0																																				
H26	12,000		0	12,000																																				
H27			0	0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	12,000	0	0	12,000																																				
66	◆	D	-	1	-	1	-	1	町	町	直接	完了	102,775	25	~	27						H23																0	H25.1 実施設計委託 H26.10 工事発注(菖蒲田浜) H27.2 工事発注(花渚浜) H28.3 工事完了	
																						H24																0		
																	H25	8,400		4,588	3,812																			
																	H26	127,640		10,195	117,445																			
																	H27			887	▲ 887																			
																	H28				0																			
																	H29		▲ 53,820		▲ 53,820																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	136,040	▲ 53,820	15,670	66,550																			
																	67	D	-	22	-	3	-	都市公園事業用地買収事業(菖蒲田浜・表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	継続	154,328	26	~	33	H23				0		H26年度 未着手 H27.5都市公園(表浜緑地)用地測量業務委託契約 H27.12都市公園(表浜緑地)用地測量業務委託完了 H28.2用地買収開始 用地交渉および用地買収中
																																		H24				0		
H25				0																																				
H26	102,885		0	102,885																																				
H27			33,489	▲ 33,489																																				
H28			12,973	▲ 12,973																																				
H29			24,340	▲ 24,340																																				
H30		0	0	0																																				
H31			104	▲ 104																																				
H32				0																																				
累計	102,885	0	70,906	31,979																																				
69	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	松ヶ浜、吉田浜、菖蒲田浜、花渚浜、代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	1,221,282	27	~	32																		H23				0	事業該当入居済戸数:164戸	
																																		H24				0		
																	H25				0																			
																	H26				0																			
																	H27	44,202	271,257	66,697	248,762																			
																	H28		226,790	177,101	49,689																			
																	H29		196,126	172,569	23,557																			
																	H30		222,015	206,263	15,752																			
																	H31		108,228	201,730	▲ 93,502																			
																	H32			111,325	▲ 111,325																			
																	累計	44,202	1,024,416	935,685	132,933																			

70	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	松ヶ浜、吉田浜、菖蒲田浜、花渚浜、代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	122,557	27	~	32	H23				0	事業該当入居済戸数:138戸																		
																	H24				0																			
																	H25				0																			
																	H26				0																			
																	H27	3,467	23,385	5,590	21,262																			
																	H28		20,116	17,648	2,468																			
																	H29		18,149	16,825	1,324																			
																	H30		15,248	15,103	145																			
																	H31		11,550	13,066	▲ 1,516																			
																	H32			11,315	▲ 11,315																			
																	累計	3,467	88,448	79,547	12,368																			
																	71	◆	D	-	20		-	1	-	七ヶ浜町避難誘導標識等整備事業	七ヶ浜地区	町	町	直接	完了	67,275	29	~	30	H23				0
																																				H24				0
H25				0																																				
H26				0																																				
H27				0																																				
H28				0																																				
H29		53,820	11,400	42,420																																				
H30		0	11,456	▲ 11,456																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	0	53,820	22,856	30,964																																				
72	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分)	松ヶ浜、吉田浜、菖蒲田浜、花渚浜、代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	122,978	32	~	32						H23																	0	
																						H24																	0	
																	H25				0																			
																	H26				0																			
																	H27				0																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31		102,481	0	102,481																			
																	H32			100,742	▲ 100,742																			
																	累計	0	102,481	100,742	1,739																			
																			市町村交付分		各年度別合計		H23	683,875	0	0	683,875													
																			市町村交付分		各年度別合計		H24	7,900,402	0	2,297,753	5,602,649													
		市町村交付分		各年度別合計		H25	13,743,611	0	9,155,289	4,588,322																														
		市町村交付分		各年度別合計		H26	1,580,904	0	5,035,822	▲ 3,454,918																														
		市町村交付分		各年度別合計		H27	2,953,325	0	1,170,244	1,783,081																														
		市町村交付分		各年度別合計		H28	0	0	1,614,855	▲ 1,614,855																														
		市町村交付分		各年度別合計		H29	0	0	1,648,952	▲ 1,648,952																														
		市町村交付分		各年度別合計		H30	0	0	816,735	▲ 816,735																														
		市町村交付分		各年度別合計		H31	0	0	98,111	▲ 98,111																														
		市町村交付分		各年度別合計		H32	0	0	735,880	▲ 735,880																														
		市町村交付分		各年度別合計		計	32,630,539	26,862,117	0	22,573,641	4,288,476																													
		都道府県交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0																														
		都道府県交付分		各年度別合計		H24	77,500	0	32,644	44,856																														
		都道府県交付分		各年度別合計		H25	960,110	0	54,414	905,696																														
		都道府県交付分		各年度別合計		H26	232,500	0	448,120	▲ 215,620																														
		都道府県交付分		各年度別合計		H27	0	0	88,379	▲ 88,379																														
		都道府県交付分		各年度別合計		H28	0	0	254,476	▲ 254,476																														
		都道府県交付分		各年度別合計		H29	0	0	63,598	▲ 63,598																														
		都道府県交付分		各年度別合計		H30	0	▲ 247,954	0	▲ 247,954																														
		都道府県交付分		各年度別合計		H31	0	0	▲ 8,573	8,573																														
		都道府県交付分		各年度別合計		H32	0	0	13,483	▲ 13,483																														
		都道府県交付分		各年度別合計		計	1,310,793	1,270,110	▲ 247,954	946,541	75,615																													

市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	683,875	0	0	683,875	
		H24	7,977,902	0	2,330,397	5,647,505	
		H25	14,703,721	0	9,209,703	5,494,018	
		H26	1,813,404	0	5,483,942	▲ 3,670,538	
		H27	2,953,325	0	1,258,623	1,694,702	
		H28	0	0	1,869,331	▲ 1,869,331	
		H29	0	0	1,712,550	▲ 1,712,550	
		H30	0	▲ 247,954	816,735	▲ 1,064,689	
		H31	0	0	89,538	▲ 89,538	
		H32	0	0	749,363	▲ 749,363	
		33,941,332	合計	28,132,227	▲ 247,954	23,520,182	4,364,091