

(様式1)

## 石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

石巻市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	842,381	68,408
	H24	38,433,924	20,409,834
	H25	63,659,691	41,925,313
	H26	79,429,825	82,618,890
	H27	114,720,600	81,972,939
	H28	55,709,509	63,424,305
	H29	20,118,366	40,446,133
	H30	23,676,829	62,880,191
	R1	43,911,347	45,459,625
	R2	35,405,376	26,336,260
	R3	0	1,994,452
合計	475,907,848	467,536,350	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	475,907,848	0	469,920,942	5,986,906

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	561,800	48,750
	H24	7,833,524	2,258,006
	H25	20,128,757	3,629,953
	H26	11,647,218	2,377,284
	H27	11,980,651	2,838,810
	H28	2,016,230	12,337,577
	H29	2,297,492	11,421,175
	H30	2,547,325	9,403,915
	R1	5,904,517	11,717,525
	R2	9,709,700	13,085,212
	R3	0	4,560,738
合計	74,627,214	73,678,945	

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	469,920,942	475,907,848	0	0	5,986,906
都道府県交付分	74,985,327	74,627,214	942,396	0	584,283
合計	544,906,269	550,535,062	942,396	0	6,571,189

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6								7	8						
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	渡波、鹿妻、南境、雄勝、河南、北上、牡鹿地区	市	市	直接	完了	199,134	H23	258		165	93	23年3月、鹿又地区民家新築確認調査実施。24年、南境館跡(民家新築)、藤畑遺跡(被災工場移転新築)、細谷遺跡(民家事業未実施) 要害館跡試掘実施(26年10月) 藤畑遺跡試掘実施(28年5月) 羽黒下遺跡発掘調査事業整理作業実施(29年4月) 羽黒下遺跡発掘調査事業整理作業実施中 中沢遺跡確認調査実施(1年12月) 羽黒下遺跡発掘調査事業整理作業実施中 立浜貝塚発掘調査事業報告書刊行(2年3月) 事業完了		
														H24	34,844		172	34,672			
														H25	32,239		8	32,231			
														H26	0		632	▲ 632			
														H27			35	▲ 35			
														H28			1,584	▲ 1,584			
														H29		17,289	5,420	11,869			
														H30	64,719		27,367	37,352			
														R1			18,722	▲ 18,722			
														R2			9,966	▲ 9,966			
														R3				0			
														累計	132,060	17,289	64,071	85,278			
														36	A	-	4	-		1	-
H24	3,146		7,880	▲ 4,734																	
H25	2,891	5,513	909	7,495																	
H26	4,692		1,945	2,747																	
H27			545	▲ 545																	
H28			1,125	▲ 1,125																	
H29			773	▲ 773																	
H30			147	▲ 147																	
R1			1,056	▲ 1,056																	
R2			470	▲ 470																	
R3				0																	
累計	10,729	5,513	14,850	1,392																	
43	◆ A	-	4	-	1	-	出土遺物整理 収蔵施設整備事業	稲井地区	市	市	直接	完了	90,888						H23		
														H24	84,000		72,709	11,291			
														H25				0			
														H26				0			
														H27				0			
														H28				0			
														H29		▲ 11,289		▲ 11,289			
														H30				0			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
														累計	84,000	▲ 11,289	72,709	2			

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
115	A	-	2	-	1	-	湊小学校再建 事業	石巻地区	市	市	直接	完了	78,359	H24	~	H25	H23				0	24年11月、実施設計発注。
																	H24	23,200		3,882	19,318	
																	H25	18,866	10,173	48,356	▲ 19,317	25年6月、工事発注。26年3月、完成。
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	42,066	10,173	52,238	1	
																	116	A	-	2	-	2
H24	30,800		4,580	26,220																		
H25	24,800		41,978	▲ 17,178	25年6月、工事発注。26年3月、完成。																	
H26		▲ 9,041		▲ 9,041																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	55,600	▲ 9,041	46,558	1																		
117	A	-	2	-	3	-	湊中学校再建 事業	石巻地区	市	市	直接	完了	46,502	H24	~	H25						
																	H24	17,766		2,459	15,307	
																	H25	14,366		26,514	▲ 12,148	25年6月、工事発注。26年3月、完成。
																	H26		▲ 1,132		▲ 1,132	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	32,132	▲ 1,132	28,973	2,027	
																	128	A	-	3	-	1
H24	338		338	0	26年3月~移転新築工事発注																	
H25	2,302		2,302	0																		
H26	8,859		4,016	4,843	27年3月 移転新築工事完了																	
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	11,499	0	6,656	4,843																		

(様式2A)

石巻市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
244	◆	A	-	2	-	1	-	1	適応指導教室 整備事業	石巻地区	市	市	直接	完了	88,950	H25	~	H26	H23				0	25年11月、用地取得。26年1月、設計業務完了。26年2月、工 事発注(繰越)。26年2月、工 事発注(繰越)。 施設完成。
																			H24				0	
																			H25	71,160		69,179	1,981	
																			H26			667	▲ 667	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																		71,160	0	69,846	1,314			
265	◆	A	-	2	-	1	-	2	新学校給食セ ンター整備事 業	湊地区	市	市	直接	完了	401,031	H25	~	H28	H23				0	25年、地質調査業務、敷地造成設計業務実施。建設工事基本 設計業務契約済。 26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷地 造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。 27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工 事増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長 平成28年5月竣工、同年8月開設
																			H24				0	
																			H25	35,641		10,674	24,967	
																			H26	129,881		292,821	▲ 162,940	
																			H27	161,301		17,326	143,975	
																			H28				0	
																			H29		▲ 6,000		▲ 6,000	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																		326,823	▲ 6,000	320,821	2			
334		A	-	2	-	4	-		新学校給食セ ンター整備事 業	湊地区	市	市	直接	完了	630,576	H26	~	H28	H23				0	26年9月、実施設計完了。12月、建設工事発注。27年1月、敷地 造成完了、機械設備工事発注。3月、電気工事発注。 27年9月建築工事増額変更、28年1月建築・機械設備・電気工 事増額変更、28年3月末全工事工期を平成28年度へ延長 平成28年5月竣工、同年8月開設
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	210,485		344,471	▲ 133,986	
																			H27	209,898		66,110	143,788	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																		420,383	0	410,581	9,802			

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
361	A	-	2	-	5	-	渡波中学校移 転新築事業 (中学校武道 場新築事業)	渡波中学 校	市	市	直接	完了	145,342	H27	~	H28	H23				0	27年9月、電気・機械工事発注。27年11月、建築工事・工事監理 発注。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	39,854		14,763	25,091	
																	H28	72,211		80,453	▲ 8,242	
																	H29				0	
																	H30		▲ 15,170		▲ 15,170	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	112,065	▲ 15,170	95,216	1,679		
362	A	-	2	-	6	-	雄勝地区小学 校統合移転新 築事業 (屋外教育環 境施設整備事 業)	雄勝地区 小学校	市	市	直接	完了	31,535	H27	~	H29	H23				0	28年2月、実施設計完了。 28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定 29年8月工事完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	7,958		3,762	4,196	
																	H28	13,065		9,546	3,519	
																	H29			5,830	▲ 5,830	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	21,023	0	19,138	1,885		
363	A	-	2	-	7	-	雄勝地区中学 校統合移転新 築事業 (屋外教育環 境施設整備事 業)	雄勝地区 中学校	市	市	直接	完了	26,586	H27	~	H29	H23				0	28年2月、実施設計完了。 28年10月工事発注、29年7月末工事完成予定 29年8月工事完成
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	6,708		3,171	3,537	
																	H28	11,015		9,546	1,469	
																	H29			3,416	▲ 3,416	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	17,723	0	16,133	1,590		
370	A	-	2	-	8	-	渡波中学校移 転新築事業 (屋外教育環 境施設整備事 業)	渡波中学 校	市	市	直接	完了	6,798	H27	~	H28	H23				0	29年3月 移転新築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	4,532		4,010	522	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	4,532	0	4,010	522		

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
371	A	-	2	-	9	-	渡波中学校移 転新築事業 (太陽光発電 等導入事業)	渡波中学 校	市	市	直接	完了	34,479	H27	~	H28	H23				0	事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	25,859		17,244	8,615	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	25,859	0	17,244	8,615	
																	372	A	-	2	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27			13,170	▲ 13,170																		
H28	15,908		0	15,908																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	15,908	0	13,170	2,738																		
373	A	-	2	-	11	-	雄勝地区中学 校統合移転新 築事業 (太陽光発電 等導入事業)	雄勝地区 中学校	市	市	直接	完了	13,592	H27	~	H29						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27			8,861	▲ 8,861	
																	H28	10,194		0	10,194	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	10,194	0	8,861	1,333	
																	411	A	-	2	-	12
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29	1,917		632	1,285																		
H30		15,170	12,064	3,106																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	1,917	15,170	12,696	4,391																		

(様式2A)

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	258	0	165	93	
										H24	190,610	0	83,802	106,808	
										H25	197,072	10,173	196,709	10,536	
										H26	340,366	▲ 10,173	638,591	▲ 308,398	
										H27	425,719	0	127,198	298,521	
										H28	152,784	0	122,383	30,401	
										H29	1,917	0	15,298	▲ 13,381	
										H30	64,719	0	39,431	25,288	
										R1	0	0	18,722	▲ 18,722	
										R2	0	0	9,966	▲ 9,966	
										R3	0	0	0	0	
								1,907,606	市町村交付分 計		1,373,445	0	1,252,265	121,180	
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,484	0	8,218	▲ 4,734	
										H25	5,193	5,513	3,211	7,495	
										H26	13,551	0	5,961	7,590	
										H27	0	0	545	▲ 545	
										H28	0	0	1,125	▲ 1,125	
										H29	0	0	773	▲ 773	
										H30	0	0	147	▲ 147	
										R1	0	0	1,056	▲ 1,056	
										R2	0	0	470	▲ 470	
										R3	0	0	0	0	
								36,993	都道府県交付分 計		22,228	5,513	21,506	6,235	
										H23	258	0	165	93	
										H24	194,094	0	92,020	102,074	
										H25	202,265	15,686	199,920	18,031	
										H26	353,917	▲ 10,173	644,552	▲ 300,808	
										H27	425,719	0	127,743	297,976	
										H28	152,784	0	123,508	29,276	
										H29	1,917	0	16,071	▲ 14,154	
										H30	64,719	0	39,578	25,141	
										R1	0	0	19,778	▲ 19,778	
										R2	0	0	10,436	▲ 10,436	
										R3	0	0	0	0	
								1,944,599	合計		1,395,673	5,513	1,273,771	127,415	

(様式2B)

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
118	◆	B	-	3	-	1	-	1	総合福祉会館 「みなと荘」移 転新築事業	湊地区	市	市	直接	完了	523,595	H24	~	H26	H23			0	24年11月、実施設計発注。 25年12月、電気、機械設備工事。H26.2月建設工事発注 26年11月電気設備、機械設備工事変更契約。26年9月、27年2 月、27年3月建設工事変更契約。
																			H24	24,532	15,656	8,876	
																			H25	386,790	395,666	▲ 8,876	
																			H26	7,553	7,553	0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
累計	418,875	0	418,875	0																			
129		B	-	3	-	1	-		湊こども園等 移転新築事業	湊地区	県	市	間接	完了	48,322	H24	~	H26	H23			0	24年11月設計発注。 電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契 約済み。工事は26年度中に完了。 H27.3.27工事完了
																			H24	2,338	2,338	0	
																			H25	8,455	33,902	▲ 25,447	
																			H26	25,447	0	25,447	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
累計	36,240	0	36,240	0																			
130		B	-	3	-	2	-		湊こども園等 移転新築事業 (放課後児童 クラブ)	湊地区	県	市	間接	完了	23,654	H24	~	H26	H23			0	24年11月設計発注。 電気工事・機械工事がH25年12月、建設工事がH26年2月に契 約済み。工事は26年度中に完了。 H27.3.27工事完了
																			H24	946	946	0	
																			H25	3,420	14,822	▲ 11,402	
																			H26	11,402	0	11,402	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
累計	15,768	0	15,768	0																			



(様式2B)

石巻市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
277	◆	B	-	3	-	3	-	1	門脇・大街道 地区保育所移 転新築用地取 得・造成工事・ 駐車場整備事 業	門脇地区	市	市	直接	完了	65,419	H25	～	H28	H23				0	25年12月、契約。26年1月、9筆 1,569.53㎡用地取得。 27.12 建築工事契約。工事は、平成28年度中に完了予定。 事業完了
																			H24				0	
																			H25	32,184		32,184	0	
																			H26	20,151		1,015	19,136	
																			H27			19,057	▲ 19,057	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																	52,335	0	52,256	79				
302		B	-	3	-	3	-		門脇・大街道 地区保育所移 転新築事業 (子育て支援 スペース)	門脇地区	県	市	間接	完了	28,594	H25	～	H28	H23				0	H27.2月実施設計契約。 H27.12建築工事契約。工事はH28年度中に完了。 H28.12.13日工事完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	5,350		1,537	3,813	
																			H27	1,164		19,908	▲ 18,744	
																			H28	14,931			14,931	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																	21,445	0	21,445	0				

(様式2B)

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	24,532	0	15,656	8,876	
										H25	418,974	0	427,850	▲ 8,876	
										H26	27,704	0	8,568	19,136	
										H27	0	0	19,057	▲ 19,057	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								589,014	市町村交付分 計		471,210	0	471,131	79	
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,284	0	3,284	0	
										H25	11,875	0	48,724	▲ 36,849	
										H26	42,199	0	1,537	40,662	
										H27	1,164	0	19,908	▲ 18,744	
										H28	14,931	0	0	14,931	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								100,570	都道府県交付分 計		73,453	0	73,453	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	27,816	0	18,940	8,876	
										H25	430,849	0	476,574	▲ 45,725	
										H26	69,903	0	10,105	59,798	
										H27	1,164	0	38,965	▲ 37,801	
										H28	14,931	0	0	14,931	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								689,584	合計		544,663	0	544,584	79	

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
37	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 大川地区	県	県	直接	継続	5,308,694	H23	~	R4	H23	144,150		0	144,150	24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。 25年7,8,9月施設機械、排水路、除塵機発注。H25年5,9,11月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。 26年7,11,12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高度化支援契約 27年8、11月用水路工事、道路工事契約。 28年11月盤上げ工事契約 29年8月盤上げ工事契約、29年8月暗渠排水工事契約、30年3月区画整理工事契約 30年10月区画整理工事契約、31年2月暗渠排水工事契約 R元9月工事発注。R元4月換地業務発注。 R2年4月工事発注。R2年6月換地業務発注。 R3年9月工事発注。
																	H24	105,867		205,162	▲ 99,295	
																	H25	287,912		100,012	187,900	
																	H26	321,237		123,408	197,829	
																	H27	573,587		352,858	220,729	
																	H28	310,465		715,176	▲ 404,711	
																	H29	1,081,400	35,748	673,032	444,116	
																	H30	785,386	164,145	737,885	211,646	
																	R1		219,088	511,307	▲ 292,219	
																	R2			582,223	▲ 582,223	
																	R3		85,250	111,121	▲ 25,871	
																	累計	3,610,004	504,231	4,112,184	2,051	
																	38	C	-	1	-	
H24	92,872		163,187	▲ 70,315																		
H25	272,257		81,156	191,101																		
H26	363,707		99,483	264,224																		
H27	272,661		158,184	114,477																		
H28			204,308	▲ 204,308																		
H29	726,829		426,127	300,702																		
H30	540,339	179,490	634,400	85,429																		
R1		87,141	397,116	▲ 309,975																		
R2			284,013	▲ 284,013																		
R3		▲ 85,250	132,190	▲ 217,440																		
累計	2,446,915	181,381	2,580,164	48,132																		
39	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 飯野川地 区	県	県	直接	完了	608,194	H23	~	R2						H23
																	H24	140,973		133,076	7,897	
																	H25	78,662	▲ 31,000	20,873	26,789	
																	H26	220,487	▲ 52,700	20,685	147,102	
																	H27			45,799	▲ 45,799	
																	H28			85,605	▲ 85,605	
																	H29	68,427	23,250	95,204	▲ 3,527	
																	H30			8,443	▲ 8,443	
																	R1			55,781	▲ 55,781	
																	R2			▲ 5,099	5,099	
																	R3				0	
																	累計	531,799	▲ 60,450	460,367	10,982	
																	40	C	-	1	-	4
H24	101,457		101,457	0																		
H25	45,975		45,975	0																		
H26	256,340	▲ 65,250	176,090	15,000																		
H27	22,500		37,500	▲ 15,000																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	475,022	▲ 65,250	409,772	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
41	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	(石巻市) 三輪田地区	県	県	直接	完了	1,689,823	H23	~	H29	H23	142,600		0	142,600	24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。24年10月、工事測量業務発注。25年6.12月暗渠排水、施設機械工事発注。25年5.12月工事測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年1月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。27年10月暗渠排水工事契約。28年6月機場建屋、同8月ポンプ設備契約。29年区画整理付帯工契約。
																	H24	71,214		146,023	▲ 74,809	
																	H25	256,835	31,000	166,401	121,434	
																	H26	270,785	117,950	310,135	78,600	
																	H27	279,417		186,979	92,438	
																	H28	109,817		397,450	▲ 287,633	
																	H29	29,992		102,622	▲ 72,630	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	1,160,660	148,950	1,309,610	0																		
44	C	-	1	-	2	-	林道利活用事業	河北地区	市	市	直接	完了	417,094	H24	~	H30	H23			0	24年12月、測量設計発注。27年2月工事発注。29年3月1工区完了。29年9月工事契約。31年3月2工区完了(全線供用開始)	
																	H24	10,875		9,828		1,047
																	H25			407		▲ 407
																	H26	91,052		85,050		6,002
																	H27			1,193		▲ 1,193
																	H28			▲ 29,406		29,406
																	H29	147,036		169,967		▲ 22,931
																	H30	44,597	37,016	75,779		5,834
																	R1		▲ 17,758	0		▲ 17,758
																	R2			0		0
																	R3			0		0
累計	293,560	19,258	312,818	0																		
45	C	-	3	-	1	-	釜幹線用水路 改修事業	貞山地区、大街道地区、釜地区	市	市	直接	完了	643,649	H24	~	R3	H23			0	24年10月、測量調査設計発注。26年12月工事発注。28年度完了予定。29年1月部分完了、29年1月測量調査設計発注、30年度事業完了予定。29年3月測量設計発注。30年8月設計業務発注。R1年6月工事発注。最終工区工事契約。事業完了。	
																	H24	21,000		12,600		8,400
																	H25	69,000		349		68,651
																	H26	343,407		344,717		▲ 1,310
																	H27			9,717		▲ 9,717
																	H28			22,103		▲ 22,103
																	H29					0
																	H30		12,813	4,293		8,520
																	R1	36,516		39,816		▲ 3,300
																	R2			35,545		▲ 35,545
																	R3			▲ 6,634		6,634
累計	469,923	12,813	462,506	20,230																		
46	C	-	7	-	1	-	漁業活動ソー ラー照明設置 事業	本庁地区 (半島)、 牡鹿地区、河北地区、雄勝地区、北上地区	市	市	直接	完了	281,876	H24	~	R2	H23			0	24年11月、ソーラー照明設置業務発注。25年5月以降、ソーラー照明移設業務発注。26年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。27年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。28年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。29年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。30年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。31年4月以降、ソーラー照明移設業務発注。事業完了。	
																	H24	258,750		135,828		122,922
																	H25			9,777		▲ 9,777
																	H26			1,539		▲ 1,539
																	H27			2,454		▲ 2,454
																	H28			7,621		▲ 7,621
																	H29			4,354		▲ 4,354
																	H30			679		▲ 679
																	R1		▲ 47,343	1,068		▲ 48,411
																	R2			17,870		▲ 17,870
																	R3					0
累計	258,750	▲ 47,343	181,190	30,217																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
96	C	-	4	-	1	-	共同乾燥調製 貯蔵施設整備 事業	(石巻市) 北上地区	県	市	間接	完了	1,136,787	H24	～	H27	H23				0	24年10月、地質調査業務発注。24年11月、用地測量業務発注。24年12月建築工事発注。25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年3月外構工事完了。 事業完了。
																	H24	1,053,750		932,049	121,701	
																	H25			109,058	▲ 109,058	
																	H26			0	0	
																	H27			▲ 188,518	188,518	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 1,152		▲ 1,152	
																	R1		▲ 200,008		▲ 200,008	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	1,053,750	▲ 201,160	852,589	1	
																	97	◆ C	-	4	-	
H24	4,000		3,780	220																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 220		▲ 220																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	4,000	▲ 220	3,780	0																		
98	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業 (漁港施設整 備事業)	市内漁港 (本土)	県	市	間接	完了	444,810	H24	～	R1						H23
																	H24	411,000		147,922	263,078	
																	H25			88,687	▲ 88,687	
																	H26			29,083	▲ 29,083	
																	H27			20,810	▲ 20,810	
																	H28			24,413	▲ 24,413	
																	H29			21,445	▲ 21,445	
																	H30			1,247	▲ 1,247	
																	R1			▲ 9,279	9,279	
																	R2		▲ 77,393		▲ 77,393	
																	R3				0	
																	累計	411,000	▲ 77,393	324,328	9,279	
																	99	C	-	6	-	2
H24	40,300		39,993	307																		
H25			▲ 28,995	28,995																		
H26			10,996	▲ 10,996																		
H27			11,966	▲ 11,966																		
H28			▲ 11,969	11,969																		
H29			18,308	▲ 18,308																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	40,300	0	40,299	1																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
119	C	-	7	-	2	-	水産加工業施設整備等支援事業	市内全域	市	民間	直接	完了	18,220,022	H24	~	H29	H23				0	24年12月、「石巻市水産加工業再生支援事業審査委員会」実施。25年3月、審査委員会で採択された12社に対し補助金交付。26年3月までに事業完了した2社と概算払い請求のあった2社に対し、補助金を交付。10社は翌年度へ繰り越し。繰り越した10社の実績報告を受け、補助金を交付。1回目公募事業は完了。 2回目公募を実施。選定委員会を開催。5社に交付決定し、すべて翌年度へ繰り越し。繰り越した5社の実績報告を受け補助金を交付。2回目公募事業は完了。事業完了
																	H24	11,000,750		9,783,329	1,217,421	
																	H25			0	0	
																	H26			▲ 7,703	7,703	
																	H27			▲ 94,596	356	
																	H28	1,620,226		2,749,860	▲ 1,129,634	
																	H29			▲ 345	345	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	12,620,976	▲ 94,596	12,525,497	883	
120	C	-	7	-	3	-	水産物地方卸売市場牡鹿売場・牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔施設整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	完了	1,144,154	H24	~	H27	H23				0	24年11月、地質調査業務発注 15,935,000円。 25年1月、設計業務発注 4,862,550円。 設計構造計算適合性判定手数料 90,000円(H24分) 26年8月、施設整備工事発注(27年3月増額変更契約) 505,606,644円。26年9月、工事監理業務発注6,561,300円。27年1月、事務備品購入契約3,728,700円。 27年度、施設整備工事変更契約増額分 76,734,950円。 27年度、工事監理業務変更契約増額分 2,542,230円。 27年度、備品購入契約分 2,008,044円。 H28.3完成
																	H24	33,367		15,598	17,769	
																	H25	356,461		67	356,394	
																	H26	373,690		386,922	▲ 13,232	
																	H27		94,596	455,457	▲ 360,861	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	763,518	94,596	858,044	70	
121	C	-	7	-	4	-	牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔整備事業	鮎川漁港	市	市	直接	完了	462,480	H24	~	H27	H23				0	25年1月、設計業務発注 13,465,000円。 設計構造計算適合性判定手数料 150,000円(H24分) 26年8月、施設整備工事発注(27年3月増額変更契約) 824,937,156円。26年9月、工事監理業務発注13,321,500円。27年1月、事務備品購入契約321,300円。 27年度、施設整備工事変更契約増額分 125,199,130円。 27年度、工事監理業務変更契約増額分 5,161,410円。 27年度、備品購入契約分 6,249,960円。 H28.3完成
																	H24	11,010		10,098	912	
																	H25	335,850		113	335,737	
																	H26			628,934	▲ 628,934	
																	H27			▲ 292,288	292,288	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	346,860	0	346,857	3	

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								開始	終了							
131	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(施設園芸団地化整備事業)	蛇田・須江地区	県	市	間接	完了	1,971,117	H24	～	H27	H23				0	25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。 25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工管理業務発注。 27年2月 場内整備工事発注(27年8月完了予定)。27年3月 農業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定 27年10月ホイールローダ購入。11月末場内整備工事完了。
																	H24	1,758,000		16,702	1,741,298	
																	H25			1,672,766	▲ 1,672,766	
																	H26			44,462	▲ 44,462	
																	H27			12,890	▲ 12,890	
																	H28				0	
																	H29			▲ 268,484	268,484	
																	H30				0	
																	R1		▲ 253,188		▲ 253,188	
																	R2		▲ 26,474		▲ 26,474	
																	R3				0	
																	累計	1,758,000	▲ 279,662	1,478,336	2	
132	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)(直接補助分)	市内漁港(本土)	市	市	直接	完了	2,097,631	H25	～	R2	H23				0	事前着工承認 24年12月から工事発注(3件契約) 25年5月、実施設計業務発注。25年12月から工事施工2地区。 25年契約した実施設計業務を増額変更。災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。 災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。 継続工事の精査(購入土→流用土など)、新規工事発注 災害復旧工事との合併施工による機能強化工事(変更契約により増額) 大須・泊漁港機能強化工事の新規契約、他漁港用地嵩上げの変更増 北上・長面・泊漁港の機能強化工事の新規契約、他漁港用地嵩上げの変更による増 事業完了
																	H24			9,216	▲ 9,216	
																	H25	600,000		165,725	434,275	
																	H26	268,500		150,410	118,090	
																	H27	75,750		177,359	▲ 101,609	
																	H28			▲ 7,843	7,843	
																	H29		21,564	28,382	▲ 6,818	
																	H30			349,950	▲ 349,950	
																	R1	477,356	130,052	512,874	94,534	
																	R2			121,200	▲ 121,200	
																	R3				0	
																	累計	1,421,606	151,616	1,507,273	65,949	
133	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設整備事業)(直接補助分)	市内漁港離島(2)	市	市	直接	完了	172,556	H25	～	R1	H23				0	25年5月、実施設計業務発注。 25年契約した実施設計業務を増額変更。 事業継続中(現場施工中) 災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。 災害復旧工事との合併施工により機能強化工事発注(変更契約により増額)。 災害復旧工事との合併施工により機能強化工事の変更契約による増額 災害復旧工事との合併施工により機能強化工事の変更契約による増額
																	H24				0	
																	H25	108,500		11,730	96,770	
																	H26	58,900		92,009	▲ 33,109	
																	H27	11,625		0	11,625	
																	H28			7,915	▲ 7,915	
																	H29		▲ 18,236	9,957	▲ 28,193	
																	H30			15,810	▲ 15,810	
																	R1		▲ 27,060	▲ 5,278	▲ 21,782	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	179,025	▲ 45,296	132,143	1,586	

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
239	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(大川地区農業用機械等整備事業)	大川地区	県	市	間接	完了	646,136	H24	~	R2	H23				0	25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整備工事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。 26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年2月育苗ハウス設置業務発注。 27年8月、冷蔵庫購入、28年2月敷地造成工事完成、3月農業機械購入、育苗ハウス、格納庫完成。 28年5,7,8,12月農業機械購入、8月格納庫発注、9月育苗ハウス敷地整備工事発注、29年2月貯水タンク発注 (30年1月~3月)農業用機械購入、育苗ハウス建設 (31年3月)農業用機械(トラクター等) 2年3月、格納庫設置、農業用機械(田植機等)
																	H24	97,390		0	97,390	
																	H25	251,514		274,036	▲ 22,522	
																	H26	134,544		48,480	86,064	
																	H27			68,916	▲ 68,916	
																	H28			41,471	▲ 41,471	
																	H29			▲ 18,455	18,455	
																	H30		1,152	10,208	▲ 9,056	
																	R1			17,722	▲ 17,722	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	483,448	1,152	442,378	42,222																		
240	C	-	4	-	4	-	被災地域農業復興総合支援事業(北上地区農業用機械等整備事業)	北上地区	県	市	間接	完了	275,728	H24	~	R1	H23				0	
																	H24	150,933		0	150,933	
																	H25	55,863		133,032	▲ 77,169	
																	H26			27,755	▲ 27,755	
																	H27			4,892	▲ 4,892	
																	H28			12,636	▲ 12,636	
																	H29			15,349	▲ 15,349	
																	H30			3,533	▲ 3,533	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	206,796	0	197,197	9,599																		
241	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	牡鹿地区	県	県	直接	完了	3,999	H24	~	H25	H23				0	
																	H24	4,000		0	4,000	
																	H25			3,998	▲ 3,998	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 1		▲ 1	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	4,000	▲ 1	3,998	1																		



石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
242	◆	C	-	1	-	7	-	農地整備推進 支援事業	牡鹿地区	県	県	直接	完了	10,035	H25	～	H25	H23				0	25年4月、課題検討業務発注、6月、ワークショップ企画運営業務発注。
																		H24				0	
																		H25	9,120		8,028	1,092	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 1,092		▲ 1,092	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	9,120	▲ 1,092	8,028	0	
																		243		C	-	2	
H24	1,500		0	1,500																			
H25	16,500		13,686	2,814																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29		▲ 4,314		▲ 4,314																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	18,000	▲ 4,314	13,686	0																			
245		C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業	小室地区	市	市	直接	完了	134,056	H25	～	R2						H23
																		H24			0		
																		H25	18,000		1,918	16,082	
																		H26	4,816		19,733	▲ 14,917	
																		H27	81,345		111,533	▲ 30,188	
																		H28	104,851		0	104,851	
																		H29				0	
																		H30		▲ 48,515		▲ 48,515	
																		R1		▲ 56,859	▲ 29,546	▲ 27,313	
																		R2		▲ 3,095	▲ 3,297	202	
																		R3				0	
																		累計	209,012	▲ 108,469	100,341	202	
																		246		C	-	5	-
H24			0																				
H25	22,500		2,537	19,963																			
H26	8,720		20,430	▲ 11,710																			
H27	96,725		151,739	▲ 55,014																			
H28	127,546			127,546																			
H29				0																			
H30		▲ 42,362		▲ 42,362																			
R1		▲ 91,645	▲ 53,222	▲ 38,423																			
R2			▲ 158	158																			
R3				0																			
累計	255,491	▲ 134,007	121,326	158																			

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
247	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業	船越地区	市	市	直接	完了	601,299	H25	～	R2	H23				0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約 工事実施中 事業完了
																	H24				0	
																	H25	48,675		5,494	43,181	
																	H26	50,760	▲ 22,105	25,419	3,236	
																	H27	176,689		374,250	▲ 197,561	
																	H28	258,855			258,855	
																	H29				0	
																	H30			107,711	▲ 107,711	
																	R1		▲ 49,542	▲ 49,542	0	
																	R2		▲ 12,359	▲ 12,370	11	
																	R3				0	
																	累計	534,979	▲ 84,006	450,962	11	
																	248	C	-	5	-	
H24				0																		
H25	13,950		1,119	12,831																		
H26	3,576		13,577	▲ 10,001																		
H27	61,274		83,956	▲ 22,682																		
H28	91,114		0	91,114																		
H29			6,067	▲ 6,067																		
H30			60,510	▲ 60,510																		
R1		▲ 39,250	▲ 34,565	▲ 4,685																		
R2			▲ 6	6																		
R3		▲ 3,750	▲ 3,753	3																		
累計	169,914	▲ 43,000	126,905	9																		
261	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	石巻市	市	市	直接	完了	1,841,150	H25	～	R2						H23
																	H24				0	
																	H25	41,938		16,880	25,058	
																	H26	130,852		24,000	106,852	
																	H27	633,130		0	633,130	
																	H28	799,390			799,390	
																	H29			332,637	▲ 332,637	
																	H30				0	
																	R1		▲ 37,891		▲ 37,891	
																	R2		▲ 94,500	140,247	▲ 234,747	
																	R3				0	
																	累計	1,605,310	▲ 132,391	513,764	959,155	
																	262	C	-	8	-	1
H24				0																		
H25	10,122		3,033	7,089																		
H26	348,193		190,005	158,188																		
H27	0		111,686	▲ 111,686																		
H28				0																		
H29		▲ 53,591		▲ 53,591																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	358,315	▲ 53,591	304,724	0																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
263	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	石巻市	県	県	直接	完了	99,069	H25	～	R2	H23				0	
																		H24				0	
																		H25	2,200		0	2,200	
																		H26			0	0	
																		H27	89,772			89,772	
																		H28			34,063	▲ 34,063	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2		▲ 12,717	10,530	▲ 23,247	
																		R3				0	
																		累計	91,972	▲ 12,717	44,593	34,662	
																		276	C	-	1	-	7
H24				0																			
H25	52,700		28,697	24,003	26年2月、実施設計発注																		
H26	278,225		1,031	277,194	26年6月、実施設計発注																		
H27	281,325		11,747	269,578	27年9月、測量設計業務契・換地業務約。																		
H28	80,307		467,992	▲ 387,685	28年4月、区画整理工事発注																		
H29	38,750		132,969	▲ 94,219	29年9月、工事発注																		
H30		71,300	97,618	▲ 26,318	30年8月工事発注																		
R1		195,592	55,987	139,605	元年10月工事発注																		
R2			174,651	▲ 174,651	R2年8月工事発注。R2年4月換地業務発注。																		
R3		▲ 7,500	▲ 4,216	▲ 3,284	R3年12月に事業完了																		
累計	731,307	259,392	966,476	24,223																			
278	C	-	5	-	5		漁業集落防災 機能強化事業	北上第1 地区	市	市	直接	完了	470,230	H25	～	R2	H23						
																	H24				0		
																	H25	16,575		3,778	12,797	26年2月、測量業務発注。	
																	H26	36,450		51,353	▲ 14,903	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約	
																	H27	164,287		236,289	▲ 72,002	27年9月、施工CMR委託契約	
																	H28	185,434		12,435	172,999	用地及び補償契約	
																	H29			37,272	▲ 37,272	用地及び補償契約、調査設計契約	
																	H30			61,619	▲ 61,619	30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約	
																	R1		▲ 42,614	▲ 42,614	0	工事実施中	
																	R2		▲ 7,462	▲ 7,725	263	事業完了	
																	R3				0		
																	累計	402,746	▲ 50,076	352,407	263		
																	279	C	-	5	-	6	
H24				0																			
H25	5,850		2,076	3,774	26年2月、測量業務発注。																		
H26	22,234		25,283	▲ 3,049	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																		
H27	55,269		103,638	▲ 48,369	27年9月、施工CMR委託契約																		
H28	88,939		0	88,939																			
H29				0																			
H30				0																			
R1		▲ 66,284	▲ 24,989	▲ 41,295	工事完了																		
R2		▲ 4,087	▲ 4,095	8	事業完了																		
R3				0																			
累計	172,292	▲ 70,371	101,913	8																			

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
280	C	-	5	-	7	-	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第2 地区	市	市	直接	完了	184,310	H25	～	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	10,850		2,343	8,507	26年2月、測量業務発注。
																	H26	7,590		35,337	▲ 27,747	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約
																	H27	80,905		128,631	▲ 47,726	27年9月、施工CMR委託契約
																	H28	115,053		0	115,053	
																	H29				0	
																	H30		▲ 43,672	4,415	▲ 48,087	30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約
																	R1		▲ 30,000	▲ 30,000	0	工事完了
																	R2		▲ 2,494	▲ 2,501	7	事業完了
																	R3				0	
																	累計	214,398	▲ 76,166	138,225	7	
																	281	C	-	5	-	8
H24				0																		
H25	11,958		2,291	9,667	26年2月、測量業務発注。																	
H26	31,857		30,256	1,601	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																	
H27	99,916		207,516	▲ 107,600	27年9月、施工CMR委託契約																	
H28	172,781		10,478	162,303	29年3月、施工CMR変更契約、用地契約																	
H29			2,390	▲ 2,390	30年2月、用地及び補償契約、調査設計契約																	
H30			63,581	▲ 63,581	30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約																	
R1		▲ 33,000	▲ 33,000	0	工事実施中																	
R2		▲ 7,248	▲ 7,259	11	事業完了																	
R3				0																		
累計	316,512	▲ 40,248	276,253	11																		
282	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災 機能強化事業	雄勝第4 地区	市	市	直接	完了	328,669	H25	～	R2						
																	H24				0	
																	H25	11,010		2,782	8,228	26年2月、測量業務発注。
																	H26	12,423	1,898	31,164	▲ 16,843	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約
																	H27	74,847		146,064	▲ 71,217	27年9月、施工CMR委託契約
																	H28	118,224		36,494	81,730	29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約
																	H29			1,898	▲ 1,898	30年2月、施工CMR変更契約、調査設計契約
																	H30		19,618	19,618	0	30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約
																	R1		18,360	18,360	0	工事完了
																	R2		▲ 9,880	▲ 9,886	6	事業完了
																	R3				0	
																	累計	216,504	29,996	246,494	6	
																	283	C	-	5	-	10
H24				0																		
H25	18,140		4,329	13,811	26年2月、測量業務発注。																	
H26	31,362		42,449	▲ 11,087	26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約																	
H27	94,381		174,534	▲ 80,153	27年9月、施工CMR委託契約																	
H28	145,194		67,765	77,429	29年3月、施工CMR変更契約、用地契約																	
H29			0	0																		
H30		20,600	20,600	0	30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約																	
R1		7,914	7,914	0	工事実施中																	
R2		▲ 1,594	▲ 1,598	4	事業完了																	
R3				0																		
累計	289,077	26,920	315,993	4																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H23	H24	H25	H26	H27	H28								H29	H30							R1
284	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第5 地区	市	市	直接	完了	287,825	H25	~	R2	H23				0	26年2月、測量業務発注。 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地契約 30年2月、施工CMR変更契約、補償及び調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約 工事完了 事業完了
																	H24				0	
																	H25	5,195		2,301	2,894	
																	H26	15,864	312	39,543	▲ 23,367	
																	H27	68,555		78,219	▲ 9,664	
																	H28	104,786		18,579	86,207	
																	H29			34,718	▲ 34,718	
																	H30			21,352	▲ 21,352	
																	R1		21,325	21,325	0	
																	R2		▲ 170	▲ 268	98	
																	R3				0	
																	累計	194,400	21,467	215,769	98	
																	285	C	-	5	-	
H24				0																		
H25	3,201		1,641	1,560																		
H26	4,180	1,575	13,601	▲ 7,846																		
H27	28,834		45,950	▲ 17,116																		
H28	39,663		0	39,663																		
H29				0																		
H30			13,474	▲ 13,474																		
R1			2,787	▲ 2,787																		
R2		▲ 3,599	▲ 3,606	7																		
R3				0																		
累計	75,878	▲ 2,024	73,847	7																		
286	C	-	5	-	13	-	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第2 地区	市	市	直接	完了	595,422	H25	~	R3						H23
																	H24				0	
																	H25	4,639		2,213	2,426	
																	H26	9,445	2,032	33,458	▲ 21,981	
																	H27	52,155		83,655	▲ 31,500	
																	H28	79,482		26,395	53,087	
																	H29			2,032	▲ 2,032	
																	H30		22,691	99,423	▲ 76,732	
																	R1	76,732	105,090	174,636	7,186	
																	R2	69,546		▲ 8	69,554	
																	R3		24,750	24,558	192	
																	累計	291,999	154,563	446,362	200	
																	287	C	-	5	-	14
H24				0																		
H25	6,043		1,418	4,625																		
H26	40,255		60,907	▲ 20,652																		
H27	487,074		413,286	73,788																		
H28	341,935		187,079	154,856																		
H29				0																		
H30			212,617	▲ 212,617																		
R1			390,900	▲ 390,900																		
R2	390,900	126,543	49,286	468,157																		
R3			72,187	▲ 72,187																		
累計	1,266,207	126,543	1,387,680	5,070																		

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～								～								
305	C	-	5	-	15	漁業集落防災機能強化事業	北上第2地区	市	市	直接	完了	167,041	H26	～	R2	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約 30年2月、施工CMR変更契約、補償及び調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約 工事完了 事業完了
																H24				0	
																H25				0	
																H26	9,372	3,748	19,026	▲ 5,906	
																H27	37,899		74,997	▲ 37,098	
																H28	56,630		6,136	50,494	
																H29			7,490	▲ 7,490	
																H30		2,144	2,144	0	
																R1		17,166	17,166	0	
																R2		▲ 1,679	▲ 1,686	7	
																R3				0	
																累計	103,901	21,379	125,273	7	
306	C	-	5	-	16	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第1地区	市	市	直接	完了	141,457	H26	～	R2	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 30年11月、施工CMR変更契約、調査設計契約 工事完了 事業完了
																H24				0	
																H25				0	
																H26	18,224	2,852	39,331	▲ 18,255	
																H27	56,490		84,343	▲ 27,853	
																H28	82,038		0	82,038	
																H29				0	
																H30			1,033	▲ 1,033	
																R1		▲ 47,604	▲ 12,707	▲ 34,897	
																R2		▲ 5,909	▲ 5,914	5	
																R3				0	
																累計	156,752	▲ 50,661	106,086	5	
307	C	-	5	-	17	漁業集落防災機能強化事業	雄勝第5地区	市	市	直接	完了	392,608	H26	～	R2	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地契約 30年2月、施工CMR変更契約、用地及び補償、調査設計契約 工事実施中 事業完了
																H24				0	
																H25				0	
																H26	6,732	2,402	15,860	▲ 6,726	
																H27	27,499		43,015	▲ 15,516	
																H28	199,999		171,144	28,855	
																H29			6,613	▲ 6,613	
																H30				0	
																R1		66,284	66,284	0	
																R2		▲ 8,463	▲ 8,470	7	
																R3				0	
																累計	234,230	60,223	294,446	7	
308	C	-	5	-	18	漁業集落防災機能強化事業	牡鹿第1地区	市	市	直接	完了	280,002	H26	～	R2	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約 30年2月、施工CMR変更契約、用地及び補償、調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約 工事実施中 事業完了
																H24				0	
																H25				0	
																H26	13,754	2,279	20,537	▲ 4,504	
																H27	53,002		86,468	▲ 33,466	
																H28	78,398		25,186	53,212	
																H29			15,242	▲ 15,242	
																H30		43,672	43,672	0	
																R1		22,084	22,084	0	
																R2		▲ 3,191	▲ 3,218	27	
																R3				0	
																累計	145,154	64,844	209,971	27	

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
309	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第2 地区	市	市	直接	完了	911,154	H26	～	R3	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約 30年2月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約 工事実施中 工事実施中 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	58,007	5,007	72,819	▲ 9,805	
																	H27	217,712		364,453	▲ 146,741	
																	H28	312,419		28,185	284,234	
																	H29			23,279	▲ 23,279	
																	H30			104,409	▲ 104,409	
																	R1		90,218	90,218	0	
																	R2			▲ 10	10	
																	R3			▲ 89	89	
																	累計	588,138	95,225	683,264	99	
310	C	-	5	-	20	-	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第3 地区	市	市	直接	完了	758,325	H26	～	R3	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	83,082		45,367	37,715	
																	H27	132,930		287,395	▲ 154,465	
																	H28	234,366		90,590	143,776	
																	H29			16,816	▲ 16,816	
																	H30			10,210	▲ 10,210	
																	R1			96,425	▲ 96,425	
																	R2	96,425	21,937	21,932	96,430	
																	R3			▲ 3,959	3,959	
																	累計	546,803	21,937	564,776	3,964	
311	C	-	5	-	21	-	漁業集落防災 機能強化事業	牡鹿第4 地区	市	市	直接	完了	1,332,879	H26	～	R3	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	134,197		88,765	45,432	
																	H27	332,964		557,042	▲ 224,078	
																	H28	532,497		145,877	386,620	
																	H29				0	
																	H30			207,974	▲ 207,974	
																	R1			0	0	
																	R2			▲ 335	335	
																	R3			▲ 5,671	5,671	
																	累計	999,658	0	993,652	6,006	
312	C	-	5	-	22	-	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第3 地区	市	市	直接	完了	428,100	H26	～	R3	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	35,535		30,314	5,221	
																	H27	78,068		131,866	▲ 53,798	
																	H28	131,735		83,158	48,577	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1		77,235	77,235	0	
																	R2			▲ 6	6	
																	R3		▲ 1,500	▲ 1,535	35	
																	累計	245,338	75,735	321,032	41	

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
313	C	-	5	-	23	-	漁業集落防災 機能強化事業	本庁第4 地区	市	市	直接	完了	743,566	H26	～	R3	H23				0	26年4月、測量業務発注 26年9月、管理CMR(提案・定型)委 託契約 27年9月、施工CMR委託契約 29年3月、施工CMR変更契約、用地及び補償契約 30年2月、施工CMR変更契約、用地及び補償、調査設計契約 30年11月、施工CMR変更契約、用地及び調査設計契約 工事実施中 工事実施中 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	138,875		84,016	54,859	
																	H27	151,730		197,684	▲ 45,954	
																	H28	219,027		51,286	167,741	
																	H29			39,769	▲ 39,769	
																	H30			130,914	▲ 130,914	
																	R1		49,542	55,505	▲ 5,963	
																	R2			▲ 10	10	
																	R3		▲ 1,500	▲ 1,514	14	
																	累計	509,632	48,042	557,650	24	
																	314	C	-	5	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26	16,730		26,194	▲ 9,464																		
H27	51,079		66,046	▲ 14,967																		
H28	76,743		0	76,743																		
H29				0																		
H30			35,377	▲ 35,377																		
R1		▲ 42,090	▲ 25,155	▲ 16,935																		
R2			▲ 501	501																		
R3				0																		
累計	144,552	▲ 42,090	101,961	501																		
315	C	-	7	-	5	-	(仮称)石巻市 水産総合振興 センター整備 事業	魚町地区	市	市	直接	完了	966,776	H26	～	H28						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	113,250		84,157	29,093	
																	H27	626,850		433,188	193,662	
																	H28	18,816		208,061	▲ 189,245	
																	H29		▲ 3,328	▲ 327	▲ 3,001	
																	H30		▲ 30,509		▲ 30,509	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	758,916	▲ 33,837	725,079	0	



石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
316	◆	C	-	7	-	5	-	1	(仮称)石巻市 水産総合振興 センター整備 事業(効果促 進事業)	魚町地区	市	市	直接	完了	627,154	H26	~	H28	H23				0	26年6月、建設工事設計業務、地質調査業務発注。27年3月、 避難通路設計業務発注、建設工事、電気設備工事、機械設備 工事発注。 27年度分、センターの建設工事、電気設備工事、機械設備工 事、工事監理業務、展示設計業務発注。 センターの建設工事その2発注。事業完了。
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	46,400		35,892	10,508	
																			H27	404,656		412,169	▲ 7,513	
																			H28	50,667		53,662	▲ 2,995	
																			H29			▲ 2	2	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	501,723	0	501,721	2	
																			339		C	-	1	
H24				0																				
H25				0																				
H26	302,250		11,255	290,995																				
H27			2,334	▲ 2,334																				
H28			259,305	▲ 259,305																				
H29				0																				
H30			27,945	▲ 27,945																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	302,250	0	300,839	1,411																				
340		C	-	1	-	9	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(離 島漁港環境整 備事業)	離島	県	県	直接	完了	70,000	H26	~	H30						H23
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	52,500		2,923	49,577	
																			H27			2,702	▲ 2,702	
																			H28			27,749	▲ 27,749	
																			H29				0	
																			H30			18,962	▲ 18,962	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	52,500	0	52,336	164	
																			364		C	-	5	-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27	25,481		16,033	9,448																				
H28	59,354		62,519	▲ 3,165																				
H29	24,138		8,483	15,655																				
H30				0																				
R1		23,670	45,608	▲ 21,938																				
R2			▲ 2	2																				
R3		▲ 18,000	▲ 19,010	1,010																				
累計	108,973	5,670	113,631	1,012																				

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	事業 種別	事業 種別	事業 種別	事業 種別	事業 種別	事業 種別								事業 種別	事業 種別							事業 種別	事業 種別	
365	◆	C	-	7	-	2	-	1	水産加工業高度化施設復興整備事業(設備支援)	市全域	市	市	直接	完了	552,258	H27	~	H29	H23			0	25社に交付決定し、21社が事業完了。4社は翌年度へ繰り越し。 1社辞退。3社完成。28公募により27社に交付決定し、24社事業完了、3社は繰り越し。 繰り越した3社の実績報告を受け、補助金を交付。事業完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27	240,000		105,377		134,623
																			H28			115,523		▲ 115,523
																			H29			0		0
																			H30		▲ 19,100			▲ 19,100
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
累計																		240,000	▲ 19,100	220,900	0			
374		C	-	7	-	6	-		後川さけ人工ふ化場整備事業	牡鹿地区	市	市	直接	完了	442,067	H27	~	R2	H23			0	28年3月、測量・地質調査業務契約。 28年6月、測量地質調査変更契約、完了。28年11月、設計業務契約。 29年9月、設計業務完了。29年12月、工事請負契約、工事監理業務契約。 31年1月、水量確保のため井戸の横ポーリング工を変更契約 令和元年6月施設の工事完了 事業完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27	5,192		4,536		656
																			H28	20,881		14,012		6,869
																			H29	262,402		257,175		5,227
																			H30		25,824	23,990		1,834
																			R1			12,443		▲ 12,443
																			R2		17,250	9,372		7,878
																			R3					0
累計																		288,475	43,074	321,528	10,021			
392	◆	C	-	1	-	9	-	1	網地漁港対策調査業務	網地漁港	県	県	直接	完了	17,631	H28	~	H29	H23			0	29年1月、設計業務契約済み 静音対策不要で業務完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28	14,104		11,396		2,708
																			H29			0		0
																			H30			0		0
																			R1			0		0
																			R2			0		0
																			R3			0		0
累計																		14,104	0	11,396	2,708			

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
393	C	-	4	-	5	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (牡鹿地区農 業用機械施設 等整備事業)	牡鹿地区	県	市	間接	完了	194,108	H28	～	R1	H23				0	28年12月農業用施設用地測量・地質調査業務発注、育苗ハウス設置業務発注、農業機械購入 29年1月格納庫発注、2月育苗ハウス給水管設置工事発注 29年6月育苗ハウス給水管設置、農業用機械発注、29年7月外構工事測量設計業務発注、29年8月農業機械購入、29年9月穀物乾燥調製施設、29年9月施設通路工事発注、29年10月施設通路設置
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	145,581		46,277	99,304	
																	H29			88,536	▲ 88,536	
																	H30			4,617	▲ 4,617	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計																145,581	0	139,430	6,151			
419	◆	C	-	1	-	1	長面地区農地 周辺環境整備 事業	長面地区	市	市	直接	完了	404,462	H30	～	H30	H23				0	事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30	323,569		323,569	0	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計																323,569	0	323,569	0			
420	C	-	7	-	7	-	大原川さけ人 工ふ化場整備 事業	雄勝地区	市	市	直接	完了	562,210	H30	～	R2	H23				0	30年5月、井戸工事請負契約、本体工事設計業務契約、31年2月、本体工事請負契約、工事管理請負契約 令和2年3月施設の工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30	217,608		362,477	▲ 144,869	
																	R1	204,049		40,558	163,491	
																	R2			17,077	▲ 17,077	
R3				0																		
累計																421,657	0	420,112	1,545			

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	11,339,752	0	9,980,277	1,359,475	
										H25	1,708,335	0	241,288	1,467,047	
										H26	2,220,091	0	2,710,666	▲ 490,575	
										H27	4,784,313	0	5,558,120	▲ 773,807	
										H28	6,467,043	0	4,164,814	2,302,229	
										H29	433,576	0	1,003,867	▲ 570,291	
										H30	585,774	0	2,377,200	▲ 1,791,426	
										R1	794,653	0	1,352,588	▲ 557,935	
										R2	556,871	0	339,600	217,271	
										R3	0	0	54,580	▲ 54,580	
								40,098,949	市町村交付分 計		28,890,408	0	27,783,000	1,107,408	
										H23	537,000	0	48,750	488,250	
										H24	4,029,256	0	1,885,571	2,143,685	
										H25	1,339,660	0	2,720,443	▲ 1,380,783	
										H26	2,548,268	0	1,095,791	1,452,477	
										H27	1,519,262	0	840,745	678,517	
										H28	660,274	0	2,315,872	▲ 1,655,598	
										H29	1,945,398	0	1,286,653	658,745	
										H30	1,325,725	414,935	1,544,858	195,802	
										R1	0	48,625	1,028,634	▲ 980,009	
										R2	0	▲ 116,584	1,046,318	▲ 1,162,902	
										R3	0	▲ 7,500	239,095	▲ 246,595	
								18,571,718	都道府県交付分 計		13,904,843	339,476	14,052,730	191,589	
										H23	537,000	0	48,750	488,250	
										H24	15,369,008	0	11,865,848	3,503,160	
										H25	3,047,995	0	2,961,731	86,264	
										H26	4,768,359	0	3,806,457	961,902	
										H27	6,303,575	0	6,398,865	▲ 95,290	
										H28	7,127,317	0	6,480,686	646,631	
										H29	2,378,974	0	2,290,520	88,454	
										H30	1,911,499	414,935	3,922,058	▲ 1,595,624	
										R1	794,653	48,625	2,381,222	▲ 1,537,944	
										R2	556,871	▲ 116,584	1,385,918	▲ 945,631	
										R3	0	▲ 7,500	293,675	▲ 301,175	
								58,670,667	合計		42,795,251	339,476	41,835,730	1,298,997	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
2	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	門脇稲井 線	市	市	直接	完了	4,081	H24	～	H25	H23				0	24年6月、予備設計発注。24年11月、測量調査発注。 25年10月、調査設計完了。 事業完了
																	H24	5,425		3,161	2,264	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 2,264		▲ 2,264	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	5,425	▲ 2,264	3,161	0	
																	3	D	-	1	-	
H24	40,300		17,668	22,632																		
H25			22,950	▲ 22,950																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 22,932		▲ 22,932																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	63,550	▲ 22,932	40,618	0																		
4	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	南光町一 丁目地区	市	市	直接	廃止	0	H24	～	H26						H23
																	H24	154,437		0	154,437	
																	H25			0	0	
																	H26	1,001,875		0	1,001,875	
																	H27		▲ 883,158		▲ 883,158	
																	H28		▲ 271,202		▲ 271,202	
																	H29				0	
																	H30		▲ 1,952		▲ 1,952	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	1,156,312	▲ 1,156,312	0	0	
																	5	D	-	4	-	2
H24	3,644,287		205,035	3,439,252																		
H25			2,949,224	▲ 2,949,224																		
H26		▲ 31,500	▲ 86,979	55,479																		
H27		▲ 362,619		▲ 362,619																		
H28		▲ 368,987		▲ 368,987																		
H29				0																		
H30		▲ 13,975		▲ 13,975																		
R1				0																		
R2			▲ 1,290	1,290																		
R3				0																		
累計	3,880,187	▲ 777,081	3,101,816	1,290																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	大街道西 三丁目地区	市	市	直接	廃止	0	H23	~	H24	H23	106,225		0	106,225	用地取得が見込めないため、事業廃止。
																	H24	50,225		0	50,225	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27		▲ 142,570		▲ 142,570	
																	H28		▲ 13,825		▲ 13,825	
																	H29				0	
																	H30		▲ 55		▲ 55	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	156,450	▲ 156,450	0	0	
																	7	D	-	4	-	
H24	128,975		0	128,975																		
H25			0	0																		
H26			0	0																		
H27				0																		
H28		▲ 128,975		▲ 128,975																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	128,975	▲ 128,975	0	0																		
8	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業	向陽地区	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H24						H23
																	H24	551,600		0	551,600	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27		▲ 78,612		▲ 78,612	
																	H28		▲ 469,124		▲ 469,124	
																	H29				0	
																	H30		▲ 3,864		▲ 3,864	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	551,600	▲ 551,600	0	0	
																	9	D	-	4	-	6
H24	32,637		0	32,637																		
H25			0	0																		
H26			0	0																		
H27		▲ 65,537		▲ 65,537																		
H28		▲ 23,975		▲ 23,975																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	89,512	▲ 89,512	0	0																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	鹿妻地区	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H24	H23				0	用地取得が見込めないため、事業廃止。
																	H24	181,650		0	181,650	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27		▲ 174,683		▲ 174,683	
																	H28		▲ 4,132		▲ 4,132	
																	H29				0	
																	H30		▲ 2,835		▲ 2,835	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	181,650	▲ 181,650	0	0	
11	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業	黄金浜① 地区	市	市	直接	完了	2,630,642	H23	~	H27	H23	90,387		0	90,387	24年9月に用地買収完了、現在実施設計中。
																	H24	46,900		147,560	▲ 100,660	
																	H25	655,375		2,168,564	▲ 1,513,189	
																	H26	1,523,462		▲ 2,262	1,525,724	
																	H27			▲ 12,053	12,053	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 14,313		▲ 14,313	
																	R1				0	
																	R2			▲ 203	203	
																	R3				0	
																	累計	2,316,124	▲ 14,313	2,301,606	205	
12	D	-	4	-	9	-	災害公営住宅 整備事業	黄金浜② 地区	市	市	直接	完了	1,694,747	H23	~	H26	H23	104,650		25,172	79,478	24年6月、用地買収完了。25年3月、実施設計(58戸)完了済み。
																	H24	1,475,337		90,111	1,385,226	
																	H25			114,015	▲ 114,015	
																	H26			1,253,581	▲ 1,253,581	
																	H27		▲ 20,125		▲ 20,125	
																	H28				0	
																	H29		▲ 76,500		▲ 76,500	
																	H30		▲ 460		▲ 460	
																	R1				0	
																	R2			▲ 934	934	
																	R3				0	
																	累計	1,579,987	▲ 97,085	1,481,945	957	
13	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業	大街道西 二丁目地区	市	市	直接	完了	671,994	H23	~	H26	H23	24,325		0	24,325	24年6月、用地買収完了。現在実施設計中。
																	H24	24,500		88,090	▲ 63,590	
																	H25			0	0	
																	H26	441,875		499,904	▲ 58,029	
																	H27		97,303		97,303	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 9		▲ 9	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	490,700	97,294	587,994	0	

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	D	-	4	-	11	-	災害公営住宅 整備事業	駅前北通 り一丁目 地区	市	市	直接	完了	1,919,221	H24	~	H27	H23	94,762	0	94,762	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中。
														H24	39,375	131,283	▲ 91,908				
														H25		0	0				
														H26	1,466,500	0	1,466,500				
														H27	45,675	45,500	1,548,034	▲ 1,456,859			
														H28			0				
														H29			0				
														H30		▲ 12,495	▲ 12,495				
														R1			0				
														R2			0				
														R3			0				
														累計	1,646,312	33,005	1,679,317	0			
														15	D	-	4	-	12	-	
H24	252,087	0	252,087																		
H25		0	0																		
H26		0	0																		
H27		▲ 203,724	▲ 203,724																		
H28		▲ 48,363	▲ 48,363																		
H29			0																		
H30			0																		
R1			0																		
R2			0																		
R3			0																		
累計	252,087	▲ 252,087	0	0																	
16	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田二番 谷地地区	市	市	直接	廃止	0								H24
														H24	178,587	0	178,587				
														H25		0	0				
														H26		0	0				
														H27			0				
														H28		▲ 170,753	▲ 170,753				
														H29			0				
														H30		▲ 7,834	▲ 7,834				
														R1			0				
														R2			0				
														R3			0				
														累計	178,587	▲ 178,587	0	0			
														17	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業
H24	115,150	0	115,150																		
H25		0	0																		
H26		0	0																		
H27		▲ 113,095	▲ 113,095																		
H28			0																		
H29			0																		
H30		▲ 2,055	▲ 2,055																		
R1			0																		
R2			0																		
R3			0																		
累計	115,150	▲ 115,150	0	0																	



No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	4	-	15	借上公営型地 域優良賃貸住 宅事業	本庁地区 (市街地)	市	市	直接	完了	539,420	H24	～	H29	H23				0	1地区(20戸)入居開始。4地区(129戸)において工事中。
																H24	1,975,400		27,594	1,947,806	
																H25		▲ 16,000	350,000	▲ 366,000	4地区(129戸)工事完了
																H26			0	0	
																H27				0	
																H28			0	0	
																H29				0	事業完了
																H30		▲ 1,581,806		▲ 1,581,806	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	1,975,400	▲ 1,597,806		377,594	0																
19	D	-	17	-	1	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	釜・大街 道地区	市	市	直接	完了	573,779	H24	～	H27	H23				0	24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務発注。
																H24	288,000		282,861	5,139	
																H25		▲ 5,093	▲ 7	7	25年12月、測量調査業務完了。
																H26	153,750		149,261	▲ 604	
																H27			▲ 1,782	1,782	実施計画策定業務完了
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 6,324		▲ 6,324	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	441,750	▲ 11,417		430,333	0																
20	D	-	17	-	2	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	門脇地区	市	市	直接	完了	160,208	H24	～	H25	H23				0	24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務発注。
																H24	108,000		117,945	▲ 9,945	
																H25		9,945	2,210	7,735	25年12月、現況測量業務完了。
																H26		3,000		3,000	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 790		▲ 790	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	108,000	12,155		120,155	0																
21	D	-	17	-	3	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	湊地区	市	市	直接	完了	359,403	H24	～	H25	H23				0	24年6月、実施計画策定業務発注。24年10月、湊東地区現況測量調査業務発注。24年12月、湊北地区現況測量調査業務発注。
																H24	210,750		214,458	▲ 3,708	
																H25		60,408	55,094	5,314	25年9月、実施設計策定業務完了(湊東・湊北地区)。25年10月、事業計画作成支援業務の契約(湊西地区)。26年3月、事業計画作成支援業務完了(同)。
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 1,606		▲ 1,606	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	210,750	58,802		269,552	0																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
22	D	-	17	-	4	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	514,554	H24	~	H25	H23				0	24年5月、測量調査業務、地質調査業務(新蛇田)発注。24年12月、現況測量(新蛇田南・あけぼの北)業務、地質調査業務(新蛇田南)発注。 26年3月、現況測量業務他完了。
																H24	387,000		366,891	20,109	
																H25		▲ 13,653	19,023	▲ 32,676	
																H26		13,344		13,344	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 777		▲ 777	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	387,000	▲ 1,086	385,914	0																	
23	D	-	17	-	5	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	新渡波地 区	市	市	直接	完了	289,999	H24	~	H25	H23				0	24年6月、実施計画策定業務発注。24年9月、測量調査業務、地質調査業務(新渡波)発注。24年12月、現況測量調査、地質調査(新渡波西)発注。 25年9月、実施設計策定業務完了。
																H24	228,750		217,498	11,252	
																H25			0	0	
																H26		▲ 11,251		▲ 11,251	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	228,750	▲ 11,251	217,498	1																	
24	D	-	20	-	1	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定支援)	本庁地区 (市街地・ 半島)、牡 鹿地区、 河北地 区、雄勝 地区、北 上地区	市	市	直接	完了	468,068	H24	~	H29	H23	7,500		7,245	255	24年5月、復興まちづくり計画策定業務発注。24年8月、災害公営住宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務発注。24年10月、市街地整備コーディネート業務発注。 25年3月、災害公営住宅整備・供給に係る実施計画策定検討業務、市街地整備コーディネート業務完了。25年10月、復興まちづくり計画策定業務完了。25年11月、土地利用計画策定促進業務発注。 26年12月、土地利用計画策定促進業務完了。 事業完了
																H24	376,125		270,386	105,739	
																H25			73,420	▲ 73,420	
																H26			▲ 2	2	
																H27				0	
																H28			0	0	
																H29				0	
																H30		▲ 32,576		▲ 32,576	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	383,625	▲ 32,576	351,049	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
25	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(災 害危険度判定 調査)	本庁地区	市	市	直接	完了	9,500	H24	～	H25	H23				0	24年5月、復興まちづくり計画策定業務の中で津波シミュレーシ ン業務を発注。 25年10月、津波シミュレーション業務完了。
																	H24	7,500		7,124	376	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 376		▲ 376	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	7,500	▲ 376	7,124	0	
																	26	D	-	21	-	
H24	37,500		68,282	▲ 30,782																		
H25	1,674,750		312,499	1,362,251																		
H26			0	0																		
H27			409,696	▲ 409,696																		
H28			484,866	▲ 484,866																		
H29			465,912	▲ 465,912																		
H30			13,270	▲ 13,270																		
R1				0																		
R2		▲ 2,592	▲ 1,367	▲ 1,225																		
R3				0																		
累計	1,755,750	▲ 2,592	1,753,158	0																		
27	◆	D	-	22	-	1	公園基本計画 策定事業	鎮魂の杜 (シンボル 公園)	市	市	直接	完了	29,929	H24	～	H25						H23
																	H24	28,000		27,608	392	
																	H25			▲ 3,666	3,666	
																	H26				0	
																	H27		▲ 4,000		▲ 4,000	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 58		▲ 58	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	28,000	▲ 4,058	23,942	0	
																	28	◆	D	-	22	-
H24	13,600		13,408	192																		
H25			▲ 3,237	3,237																		
H26				0																		
H27		▲ 2,806		▲ 2,806																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 623		▲ 623																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	13,600	▲ 3,429	10,171	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
29	◆	D	-	22	-	1	-	3	公園基本計画 策定事業	長浜海 岸・渡波 緑地	市	市	直接	完了	27,207	H24				0	24年6月、復興まちづくり実施計画策定(その1)業務の中で基本 計画業務を発注。 25年9月、基本計画業務完了。 事業完了	
																H23						
																H24	26,800		26,424	376		
																H25			▲ 4,660	4,660		
																H26				0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30		▲ 5,036		▲ 5,036		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	26,800	▲ 5,036	21,764	0		
30	D	-	23	-	1	-	-	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	本庁地区 (市街地)	市	市	直接	完了	179,535	H24				0	24年6月、実施計画策定業務発注。	
																H23						
																H24	716,418		126,623	589,795		
																H25	77,250	▲ 103,750	0	▲ 26,500		
																H26		▲ 186,277	3,361	▲ 189,638		
																H27		▲ 368,977	4,666	▲ 373,643		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																R1		▲ 14		▲ 14		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	793,668	▲ 659,018	134,650	0		
31	◆	D	-	23	-	1	-	1	新墓地建設事 業	本庁地区	市	市	直接	完了	901,757	H24				0	24年8月、調査測量設計発注、36,960千円中22,176千円を繰越。 H26.3.20 本契約締結 変更契約(第1回平成26年5月28日、第2回平成27年3月4日) H28.3.24 工事完了	
																H23						
																H24	40,800		40,770	30		
																H25	297,980		669,021	▲ 371,041		
																H26	382,624		11,613	371,011		
																H27			0	0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	721,404	0	721,404	0		
32	D	-	23	-	2	-	-	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	本庁地区 (石巻)	市	市	直接	完了	549,569	H23				9,757	24年6月、実施計画策定業務発注。 25年5月、用地測量・地形測量発注。	
																H24	355,921		369,916	▲ 13,995		
																H25	31,739	12,008	42,259	1,488		
																H26		5,645	0	5,645		
																H27			0	0		
																H28			0	0		
																H29				0		
																H30				0		
																R1		▲ 2,895		▲ 2,895		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	397,417	14,758	412,175	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
33	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	牡鹿地区	市	市	直接	完了	1,757,348	H23	~	H30	H23	19,455		0	19,455	24年6月、実施計画策定業務発注。
																	H24	431,120		680,125	▲ 249,005	
																	H25	172,974	268,830	203,879	237,925	
																	H26	53,975	186,277	145,436	94,816	
																	H27		368,977	182,166	186,811	
																	H28			96,483	▲ 96,483	
																	H29			9,917	▲ 9,917	
																	H30				0	
																	R1		▲ 183,601		▲ 183,601	
																	R2				0	
																	R3					
																	累計	677,524	640,483	1,318,006	1	
																	34	D	-	23	-	
H24	745,387		434,695	310,692																		
H25	155,856	▲ 280,838	46,637	▲ 171,619																		
H26		▲ 5,645	19,757	▲ 25,402																		
H27			0	0																		
H28			8,505	▲ 8,505																		
H29				0																		
H30				0																		
R1		▲ 115,921		▲ 115,921																		
R2				0																		
R3																						
累計	911,998	▲ 402,404	509,594	0																		
35	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(事業 計画策定)	北上地区	市	市	直接	完了	769,493	H23	~	H30						H23
																	H24	547,665		514,384	33,281	
																	H25	58,843		62,734	▲ 3,891	
																	H26	47,250		0	47,250	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1		▲ 91,422		▲ 91,422	
																	R2				0	
																	R3					
																	累計	668,540	▲ 91,422	577,118	0	
																	42	D	-	1	-	2
H24			9,432	▲ 9,432																		
H25	992,000		6,700	985,300																		
H26	193,750		109,046	84,704																		
H27			43,632	▲ 43,632																		
H28			156,532	▲ 156,532																		
H29		▲ 232,550	263,376	▲ 495,926																		
H30			▲ 40,767	40,767																		
R1		▲ 354,900	53,036	▲ 407,936																		
R2		▲ 22,113		▲ 22,113																		
R3																						
累計	1,210,550	▲ 609,563	600,987	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
47	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	御所入湊線	市	市	直接	完了	891,500	H24	~	R2	H23				0	24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。	
																	H24	46,500			0	46,500	
																	H25	19,375			22,837	▲ 3,462	26年3月、予備設計完了。26年2月、詳細設計発注。
																	H26	322,400			16,798	305,602	26年6月、不動産鑑定評価完了。26年8月、補償調査完了。27年1月、用地買収開始。27年3月、詳細設計完了。
																	H27	249,937			145,910	104,027	
																	H28				129,044	▲ 129,044	
																	H29				61,807	▲ 61,807	29年9月一部工事発注
																	H30		52,700		52,124	576	31年2月道路改良工事発注
																	R1				101,462	▲ 101,462	工事継続中
																	R2				151,597	▲ 151,597	事業完了
																	R3				8	▲ 8	
累計	638,212	52,700	681,587	9,325																			
48	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)湊中央線	市	市	直接	完了	24,205	H24	~	H25	H23				0	24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。	
																	H24	46,500			17,170	29,330	
																	H25				1,588	▲ 1,588	25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
																	H26				0	0	事業完了
																	H27				0	0	
																	H28				0	0	
																	H29		▲ 27,700		▲ 27,700		
																	H30		▲ 42		▲ 42		
																	R1				0	0	
																	R2				0	0	
																	R3				0	0	
累計	46,500	▲ 27,742	18,758	0																			
49	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	石巻工業港運河線	市	市	直接	完了	2,222,780	H24	~	R2	H23				0	24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。	
																	H24	29,450			0	29,450	
																	H25				10,433	▲ 10,433	25年6月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
																	H26	757,950			0	757,950	26年4月、詳細設計発注。26年10月、補償調査、不動産鑑定評価発注。
																	H27	502,200			90,413	411,787	28年3月、一部工事発注。詳細設計、補償調査、不動産検定評価完了。27年7月、用地買収開始。
																	H28				475,117	▲ 475,117	用地取得中。
																	H29				361,712	▲ 361,712	用地取得中。契約率81%
																	H30	207,855	206,599	332,440	82,014	30年9月道路改良工事発注	
																	R1				106,619	▲ 106,619	工事継続中
																	R2		18,600	336,075	▲ 317,475	事業完了	
																	R3				189	▲ 189	
累計	1,497,455	225,199	1,712,998	9,656																			
50	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)鎮守大橋	市	市	直接	完了	11,728	H24	~	H25	H23				0	24年8月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。	
																	H24	15,500			8,255	7,245	
																	H25				833	▲ 833	26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。
																	H26				0	0	事業完了
																	H27				0	0	
																	H28				0	0	
																	H29				0	0	
																	H30		▲ 6,412		▲ 6,412		
																	R1				0	0	
																	R2				0	0	
																	R3				0	0	
累計	15,500	▲ 6,412	9,088	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H24	～	H28																			
51	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	福貴浦浜 付近	市	市	直接	廃止	2,723	H24	～	H28	H23				0	24年12月、概略設計業務発注。
																	H24	15,500		2,109	13,391	
																	H25			0	0	事業調整中
																	H26			0	0	事業調整中
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	事業廃止
																	H29				0	
																	H30		▲ 13,391		▲ 13,391	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	15,500	▲ 13,391	2,109	0																		
52	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	狐崎浜付 近	市	市	直接	廃止	1,420	H24	～	H28	H23				0	24年12月、概略設計業務発注。
																	H24	9,300		1,100	8,200	
																	H25			0	0	事業調整中
																	H26			0	0	事業調整中
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	事業廃止
																	H29				0	
																	H30		▲ 8,200		▲ 8,200	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	9,300	▲ 8,200	1,100	0																		
53	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	竹浜・牧 浜付近	市	市	直接	廃止	1,420	H24	～	H28	H23				0	24年12月、概略設計業務発注。
																	H24	13,950		1,100	12,850	
																	H25			0	0	事業調整中
																	H26			0	0	事業調整中
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	事業廃止
																	H29				0	
																	H30		▲ 12,850		▲ 12,850	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	13,950	▲ 12,850	1,100	0																		
54	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	蛤浜・折 浜付近	市	市	直接	廃止	2,249	H24	～	H28	H23				0	24年12月、概略設計業務発注。
																	H24	13,950		1,742	12,208	
																	H25			0	0	事業調整中
																	H26			0	0	事業調整中
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	事業廃止
																	H29				0	
																	H30		▲ 12,208		▲ 12,208	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	13,950	▲ 12,208	1,742	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～	～	～	～	～																	
55	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小竹浜付 近	市	市	直接	廃止	1,066	H24	～	H28	H23				0	24年12月、概略設計業務発注。	
																	H24	9,300		825	8,475		
																	H25			0	0	事業調整中	
																	H26			0	0	事業調整中	
																	H27			0	0		
																	H28			0	0	事業廃止	
																	H29				0		
																	H30		▲ 8,475		▲ 8,475		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	9,300	▲ 8,475	825	0		
																	56	D	-	1	-	12	-
H24	9,300		1,376	7,924																			
H25			0	0	事業調整中																		
H26			0	0	事業調整中																		
H27			0	0																			
H28			0	0	事業廃止																		
H29				0																			
H30		▲ 7,924		▲ 7,924																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	9,300	▲ 7,924	1,376	0																			
57	◆	D	-	4	-	1	-	復興住宅入居 管理システム 導入事業	本庁地区	市	市	直接	完了	13,386	H24	～							
																	H24	16,000		10,708	5,292		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 5,292		▲ 5,292		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	16,000	▲ 5,292	10,708	0		
																	58	D	-	13	-	1	-
H24	294,750		444,029	▲ 149,279																			
H25	1,992,750		721,378	1,271,372	補助金交付継続中																		
H26			526,783	▲ 526,783	補助金交付継続中																		
H27			296,355	▲ 296,355	補助金交付継続中																		
H28			139,499	▲ 139,499	補助金交付継続中																		
H29			87,987	▲ 87,987	補助金交付継続中																		
H30		129,216	59,487	69,729	補助金交付継続中																		
R1			18,659	▲ 18,659	補助金交付継続中																		
R2			20,870	▲ 20,870	事業完了																		
R3				0																			
累計	2,287,500	129,216	2,315,047	101,669																			



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
59	D	-	16	-	1	-	市街地再開発事業	中央三丁目1番地区	市	組合	直接	完了	1,662,198	H24	~	H27	H23				0	24年11月、補助金交付決定。25年4月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)を交付済み。 25年7月、補助金交付決定。25年12月、変更承認。26年3月、補助金(実施設計、権利変換計画作成)確定通知。 26年4月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。26年12月、補助金(建築物除却費等)確定通知。 27年11月、変更承認。28年1月、補助金(権利変換計画作成費)
																	H24	79,524		12,000	67,524	
																	H25	516,384		58,509	457,875	
																	H26	335,514		846,792	▲ 511,278	
																	H27	71,460		80,015	▲ 8,555	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 5,566		▲ 5,566	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	1,002,882	▲ 5,566	997,316	0																		
60	D	-	16	-	2	-	市街地再開発事業	立町二丁目5番地区	市	組合	直接	完了	934,716	H24	~	H28	H23				0	25年3月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。 25年3月、期日の変更。25年5月、期日の変更。25年12月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。 27年6月、補助金(建築物除却費等)確定通知。27年6月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。28年3月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。28年3月、補助金(施設建築物工事等)交付決定。28年3月、期日の変更。 28年8月、補助金(法101条登記)交付決定。28年9月、補助金(施設建築物工事等)変更承認。28年12月、補助金(法101条登記)確定通知。29年2月、補助金(施設建築物工事等)確定通知。事業完了
																	H24	18,000		18,000	0	
																	H25	64,380		0	64,380	
																	H26	372,016		64,281	307,735	
																	H27	107,949		475,386	▲ 367,437	
																	H28			3,161	▲ 3,161	
																	H29				0	
																	H30		▲ 1,517		▲ 1,517	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	562,345	▲ 1,517	560,828	0																		
61	◆ D	-	17	-	1	-	国際拠点港湾「石巻港」復興活性化プロジェクト	石巻港	市	市	直接	完了	4,688	H24	~	H24	H23				0	24年9月、備品購入契約、納入。
																	H24	5,784		3,749	2,035	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 2,035		▲ 2,035	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	5,784	▲ 2,035	3,749	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～																		
62	◆	D	-	20	-	1	-	1	震災記録収集 整理事業	市全域	市	市	直接	完了	9,870	H24	～	H24	H23			0	24年7月、業務委託。25年3月、災害記録映像動画版、写真版を制作。	
																			H24	9,028		7,896		1,132
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30		▲ 1,132			▲ 1,132
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			累計	9,028	▲ 1,132	7,896		0
																			63		D	-		20
H24	34,500		21,656	12,844																				
H25			36	▲ 36																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30		▲ 12,800		▲ 12,800																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	34,500	▲ 12,800	21,692	8																				
64	◆	D	-	20	-	3	-	1	災害情報一斉 配信事業	本庁地区	市	市	直接	廃止	0	H24	～	H24					H23	
																			H24	10,680		0	10,680	
																			H25			0	0	
																			H26			0	0	
																			H27		▲ 10,020		▲ 10,020	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		▲ 660		▲ 660	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	10,680	▲ 10,680	0	0	
																			65	◆	D	-	20	-
H24	141,120		5,541	135,579																				
H25			66,182	▲ 66,182																				
H26			0	0																				
H27			4,095	▲ 4,095																				
H28			60,648	▲ 60,648																				
H29			0	0																				
H30		▲ 4,654		▲ 4,654																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	141,120	▲ 4,654	136,466	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～																		
66	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道復興整備円滑化事業	市全域	市	市	直接	完了	83,480	H24	～	H24	H23			0	24年11月、業務委託、25年3月、完了。	
																			H24	72,000		66,783		5,217
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30		▲ 5,217			▲ 5,217
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
																			累計	72,000	▲ 5,217	66,783		0
																			67	◆	D	-		23
H24	143,361		143,361	0																				
H25	840,676		1,382,033	▲ 541,357																				
H26	805,121		140,838	664,283																				
H27			106,185	▲ 106,185																				
H28				0																				
H29				0																				
H30		▲ 16,741		▲ 16,741																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	1,789,158	▲ 16,741	1,772,417	0																				
68		D	-	23	-	6	-		防災集団移転促進事業(事業計画策定)	河北地区	市	市	直接	完了	348,452	H24	～	H30					H23	
																			H24	144,465		246,246	▲ 101,781	
																			H25	91,855	103,750	15,091	180,514	
																			H26			0	0	
																			H27			0	0	
																			H28			0	0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1		▲ 78,733		▲ 78,733	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	236,320	25,017	261,337	0	
																			69		D	-	23	-
H24	53,814		3,217	50,597																				
H25	611,072		33,972	577,100																				
H26		▲ 152,998	315,164	▲ 468,162																				
H27	8,890		88,541	▲ 79,651																				
H28		12,218	5,441	6,777																				
H29			7,487	▲ 7,487																				
H30			3,560	▲ 3,560																				
R1			3,312	▲ 3,312																				
R2		▲ 46,174	▲ 11,967	▲ 34,207																				
R3				0																				
累計	673,776	▲ 186,954	448,727	38,095																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
70	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】荻 浜地区	市	市	直接	完了	1,693,404	H24	~	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続 中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																	H24	48,291		3,338	44,953	
																	H25	525,218		19,115	506,103	
																	H26	365,464		224,686	140,778	
																	H27	182,535	256,298	654,300	▲ 215,467	
																	H28	138,608	9,121	436,962	▲ 289,233	
																	H29			110,315	▲ 110,315	
																	H30			5,035	▲ 5,035	
																	R1				0	
																	R2		▲ 43,810		▲ 43,810	
																	R3				0	
																	累計	1,260,116	221,609	1,453,751	27,974	
71	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】竹 浜地区	市	市	直接	完了	248,921	H24	~	R2	H23				0	25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																	H24	188,900		148,426	40,474	
																	H25			7,623	▲ 7,623	
																	H26		46,271	17,772	28,499	
																	H27		▲ 5,835	5,853	▲ 11,688	
																	H28		3,689	1,700	1,989	
																	H29			5,457	▲ 5,457	
																	H30			19,063	▲ 19,063	
																	R1				0	
																	R2		▲ 15,220		▲ 15,220	
																	R3				0	
																	累計	188,900	28,905	205,894	11,911	
72	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業	【石巻】鹿 立浜地区	市	市	直接	完了	696,080	H24	~	R2	H23				0	25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 造成工事完了 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																	H24	366,349		385,088	▲ 18,739	
																	H25	44,641		14,085	30,556	
																	H26	24,975		113,479	▲ 88,504	
																	H27	57,606	102,954	50,388	110,172	
																	H28		31,491	6,584	24,907	
																	H29			24,510	▲ 24,510	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2		▲ 18,947		▲ 18,947	
																	R3				0	
																	累計	493,571	115,498	594,134	14,935	
73	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 網倉浜・ 清水田浜 地区	市	市	直接	完了	858,817	H24	~	R2	H23				0	25年7月、造成工事発注。 造成工事中 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																	H24	29,624		2,493	27,131	
																	H25	594,176		257,465	336,711	
																	H26			345,685	▲ 345,685	
																	H27		203,724	40,275	163,449	
																	H28		▲ 19,243	20,861	▲ 40,104	
																	H29			14,004	▲ 14,004	
																	H30			40,091	▲ 40,091	
																	R1				0	
																	R2		▲ 56,816	▲ 1,267	▲ 55,549	
																	R3				0	
																	累計	623,800	127,665	719,607	31,858	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
74	D	-	23	-	12	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】給 分浜地区	市	市	直接	完了	677,753	H24	～	R2	H23				0	24年8月、立木補償開始。
																H24	59,333		32,235	27,098	
																H25	773,381		181,387	591,994	25年7月、造成工事発注。
																H26			242,004	▲ 242,004	造成工事中
																H27	43,086		49,243	▲ 6,157	造成工事完了、宅地供給開始
																H28		▲ 76,914	7,670	▲ 84,584	補助金交付・被災元地買取継続中
																H29			12,086	▲ 12,086	補助金交付・被災元地買取継続中
																H30			4,798	▲ 4,798	補助金交付・被災元地買取継続中
																R1		▲ 177,136		▲ 177,136	補助金交付・被災元地買取継続中
																R2		▲ 28,716	▲ 9,440	▲ 19,276	事業完了
																R3				0	
																累計	875,800	▲ 282,766	519,983	73,051	
																75	D	-	23	-	13
H24	65,911		3,623	62,288																	
H25	1,036,401		207,067	829,334	25年7月、造成工事発注。																
H26			370,056	▲ 370,056	造成工事中																
H27		▲ 324,113	47,926	▲ 372,039	造成工事完了、宅地供給開始																
H28			11,996	▲ 11,996	補助金交付・被災元地買取継続中																
H29			11,041	▲ 11,041	補助金交付・被災元地買取継続中																
H30				0	補助金交付・被災元地買取継続中																
R1				0	補助金交付・被災元地買取継続中																
R2		▲ 39,864	▲ 1,620	▲ 38,244	事業完了																
R3				0																	
累計	1,102,312	▲ 363,977	650,089	88,246																	
76	D	-	23	-	14	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】泊 浜地区	市	市	直接	完了	171,565	H24	～	R2						
																H24	19,923		1,644	18,279	
																H25	305,200		54,471	250,729	25年7月、造成工事発注。
																H26		▲ 142,096	67,019	▲ 209,115	造成工事中
																H27		▲ 26,553	9,711	▲ 36,264	造成工事完了、宅地供給開始
																H28			2,905	▲ 2,905	補助金交付・被災元地買取継続中
																H29			3,793	▲ 3,793	補助金交付・被災元地買取継続中
																H30				0	補助金交付・被災元地買取継続中
																R1			136	▲ 136	補助金交付・被災元地買取継続中
																R2		▲ 6,353		▲ 6,353	事業完了
																R3				0	
																累計	325,123	▲ 175,002	139,679	10,442	
																77	D	-	23	-	15
H24	21,253		3,059	18,194																	
H25	440,378		52,691	387,687	25年12月、造成工事発注(CM方式)。																
H26	142,216		100,945	41,271	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減																
H27		178,031	416,270	▲ 238,239	造成工事完了、宅地供給開始																
H28		▲ 105,021	15,131	▲ 120,152	補助金交付・被災元地買取継続中																
H29			3,717	▲ 3,717	補助金交付・被災元地買取継続中																
H30			606	▲ 606	補助金交付・被災元地買取継続中																
R1			5,258	▲ 5,258	補助金交付・被災元地買取継続中																
R2		▲ 44,058	▲ 6,368	▲ 37,690	事業完了																
R3				0																	
累計	603,847	28,952	591,309	41,490																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
78	D	-	23	-	16	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮫 浦地区	市	市	直接	完了	555,168	H24	～	R2	H23				0	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。
																H24	315,868		128,352	187,516	
																H25	116,770		24,315	92,455	造成工事施工中
																H26			63,240	▲ 63,240	鮫浦①団地の造成工事完了、宅地供給開始
																H27	7,019		131,182	▲ 124,163	鮫浦②団地の造成工事施工中
																H28	71,228		110,734	▲ 39,506	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買収継続中
																H29			17,048	▲ 17,048	補助金交付・被災元地買収継続中
																H30				0	補助金交付・被災元地買収継続中
																R1			2,732	▲ 2,732	補助金交付・被災元地買収継続中
																R2		▲ 25,114		▲ 25,114	事業完了
																R3				0	
																累計	510,885	▲ 25,114	477,603	8,168	
																79	D	-	23	-	17
H24	260,128		150,213	109,915																	
H25	45,591		12,593	32,998	造成工事施工中																
H26			15,264	▲ 15,264	造成工事完了、宅地供給開始																
H27		▲ 57,126	22,067	▲ 79,193																	
H28		10,887	26,541	▲ 15,654	補助金交付・被災元地買収継続中																
H29			7,855	▲ 7,855	補助金交付・被災元地買収継続中																
H30				0	補助金交付・被災元地買収継続中																
R1			4,263	▲ 4,263	補助金交付・被災元地買収継続中																
R2		▲ 3,941	▲ 1,152	▲ 2,789	事業完了																
R3				0																	
累計	305,719	▲ 50,180	237,644	17,895																	
80	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】寄 磯浜地区	市	市	直接	完了	1,468,761	H24	～	R2						
																H24	13,282		3,078	10,204	
																H25	316,615		22,397	294,218	CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更に伴う減
																H26	158,306		170,661	▲ 12,355	造成工事施工中
																H27	401,404		500,472	▲ 99,068	造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買収継続中
																H28	388,503	45,186	533,890	▲ 100,201	
																H29			15,595	▲ 15,595	補助金交付・被災元地買収継続中
																H30			320	▲ 320	補助金交付・被災元地買収継続中
																R1			729	▲ 729	補助金交付・被災元地買収継続中
																R2		▲ 38,133	▲ 2,342	▲ 35,791	事業完了
																R3				0	
																累計	1,278,110	7,053	1,244,800	40,363	
																81	D	-	23	-	19
H24	654,528		391,296	263,232																	
H25			14,480	▲ 14,480	造成工事施工中																
H26			136,747	▲ 136,747	造成工事完了、宅地供給開始																
H27	24,885		54,886	▲ 30,001																	
H28		▲ 17,958	9,939	▲ 27,897	補助金交付・被災元地買収継続中																
H29			8,884	▲ 8,884	補助金交付・被災元地買収継続中																
H30			5,856	▲ 5,856	補助金交付・被災元地買収継続中																
R1				0	補助金交付・被災元地買収継続中																
R2		▲ 34,890	▲ 897	▲ 33,993	事業完了																
R3				0																	
累計	679,413	▲ 52,848	621,191	5,374																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
82	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業	【雄勝】船 越地区	市	市	直接	完了	1,588,874	H24	~	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	37,558		669	36,889	
																H25	1,107,022		24,713	1,082,309	
																H26			309,444	▲ 309,444	
																H27			400,710	▲ 400,710	
																H28	196,020	136,785	504,460	▲ 171,655	
																H29			88,505	▲ 88,505	
																H30			32,645	▲ 32,645	
																R1				0	
																R2		▲ 87,122	801	▲ 87,923	
																R3				0	
累計																1,340,600	49,663	1,361,947	28,316		
83	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業	【雄勝】熊 沢・大須 地区	市	市	直接	完了	213,866	H24	~	R2	H23				0	25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 大須団地の造成工事完了、宅地供給開始 熊沢団地の造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	122,530		33,553	88,977	
																H25			15,862	▲ 15,862	
																H26	66,332		72,874	▲ 6,542	
																H27	39,984		16,600	23,384	
																H28		▲ 21,236	1,999	▲ 23,235	
																H29			3,770	▲ 3,770	
																H30				0	
																R1				0	
																R2		▲ 20,479		▲ 20,479	
																R3				0	
累計																228,846	▲ 41,715	144,658	42,473		
84	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業	【雄勝】羽 坂地区	市	市	直接	完了	18,114	H24	~	H30	H23				0	25年7月、造成工事発注。 造成工事完了 (No.85 桑浜地区に統合)
																H24	6,641		139	6,502	
																H25	45,097		15,708	29,389	
																H26			0	0	
																H27		▲ 35,889	0	▲ 35,889	
																H28			0	0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計																51,738	▲ 35,889	15,847	2		
85	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業	【雄勝】桑 浜地区	市	市	直接	完了	71,502	H24	~	R2	H23				0	25年7月、造成工事発注。 変更契約に伴う減。造成工事完了 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	9,301		1,123	8,178	
																H25	72,056		26,057	45,999	
																H26			25,482	▲ 25,482	
																H27			7,209	▲ 7,209	
																H28		▲ 15,935	1,547	▲ 17,482	
																H29			41	▲ 41	
																H30				0	
																R1				0	
																R2		▲ 2,858	▲ 104	▲ 2,754	
																R3				0	
累計																81,357	▲ 18,793	61,355	1,209		

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
86	D	-	23	-	24	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】立 浜地区	市	市	直接	完了	786,505	H24	~	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
														H24	38,517		1,506	37,011				
														H25	470,365		15,273	455,092				
														H26			111,900	▲ 111,900				
														H27	268,436		440,344	▲ 171,908				
														H28		44,025	47,477	▲ 3,452				
														H29			28,282	▲ 28,282				
														H30			7,997	▲ 7,997				
														R1			1,333	▲ 1,333				
														R2		▲ 133,151	▲ 1,763	▲ 131,388				
														R3				0				
														累計	777,318	▲ 89,126	652,349	35,843				
														87	D	-	23	-	25	-	防災集団移転 促進事業	
H24	19,923		949	18,974																		
H25	413,603		18,214	395,389																		
H26			347,157	▲ 347,157																		
H27		174,683	34,186	140,497																		
H28		▲ 139,187	14,989	▲ 154,176																		
H29			4,767	▲ 4,767																		
H30				0																		
R1				0																		
R2		▲ 37,208	▲ 4,918	▲ 32,290																		
R3				0																		
累計	433,526	▲ 1,712	415,344	16,470																		
88	D	-	23	-	26	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】明 神地区	市	市	直接	完了	853,590									H24
														H24	50,478		530	49,948				
														H25	1,053,228		14,594	1,038,634				
														H26			286,526	▲ 286,526				
														H27		▲ 278,113	331,736	▲ 609,849				
														H28		▲ 34,137	10,586	▲ 44,723				
														H29			59,484	▲ 59,484				
														H30			4,542	▲ 4,542				
														R1			3,985	▲ 3,985				
														R2		▲ 44,565	959	▲ 45,524				
														R3				0				
														累計	1,103,706	▲ 356,815	712,942	33,949				
														89	D	-	23	-	27	-	防災集団移転 促進事業	【雄勝】波 板地区
H24	14,612		2,177	12,435																		
H25	164,657		3,748	160,909																		
H26			27,902	▲ 27,902																		
H27		▲ 9,174	117,834	▲ 127,008																		
H28		21,438	6,985	14,453																		
H29			1,992	▲ 1,992																		
H30				0																		
R1				0																		
R2		▲ 16,829	924	▲ 17,753																		
R3				0																		
累計	179,269	▲ 4,565	161,562	13,142																		



No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
90	D	-	23	-	28	防災集団移転 促進事業	【北上】大 指地区	市	市	直接	廃止	131,440	H24	～	H30	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 (No.29 大指・小指地区に統合)
																H24	11,961		139	11,822	
																H25	103,048		325	102,723	
																H26			114,543	▲ 114,543	
																H27			0	0	
																H28			0	0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計																115,009	0	115,007	2		
91	D	-	23	-	29	防災集団移転 促進事業	【北上】大 指・小指 地区	市	市	直接	完了	752,376	H24	～	R2	H23				0	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減。小指地区の造成工事完了 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	418,182		428,314	▲ 10,132	
																H25	108,621		18,035	90,586	
																H26	81,616		56,709	24,907	
																H27	61,742	65,537	40,529	86,750	
																H28		▲ 62,609	24,162	▲ 86,771	
																H29			17,561	▲ 17,561	
																H30			3,994	▲ 3,994	
																R1			3,988	▲ 3,988	
																R2		▲ 14,762	▲ 20,288	5,526	
																R3				0	
累計																670,161	▲ 11,834	573,004	85,323		
92	D	-	23	-	30	防災集団移転 促進事業	【北上】相 川・小泊・ 大室地区	市	市	直接	完了	3,878,986	H24	～	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 相川北団地の造成工事完了、宅地供給開始 小泊・猪の沢・大室団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助 金交付・被災元地買取継続中 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続 中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	42,507		4,631	37,876	
																H25	1,161,323		27,535	1,133,788	
																H26			580,989	▲ 580,989	
																H27	741,517		1,133,923	▲ 392,406	
																H28	1,744,087		464,590	1,279,497	
																H29			1,024,048	▲ 1,024,048	
																H30			21,380	▲ 21,380	
																R1			16,699	▲ 16,699	
																R2		▲ 295,323	▲ 49,149	▲ 246,174	
																R3				0	
累計																3,689,434	▲ 295,323	3,224,646	169,465		
93	D	-	23	-	31	防災集団移転 促進事業	【北上】小 室地区	市	市	直接	完了	669,489	H24	～	R2	H23				0	25年3月、用地買収補償開始、造成工事発注。 造成工事施工中 造成工事完了 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	277,984		336,138	▲ 58,154	
																H25	160,286		8,511	151,775	
																H26		95,825	33,905	61,920	
																H27		7,310	147,362	▲ 140,052	
																H28		80,837	7,394	73,443	
																H29			2,387	▲ 2,387	
																H30				0	
																R1				0	
																R2		▲ 36,441	▲ 7,999	▲ 28,442	
																R3				0	
累計																438,270	147,531	527,698	58,103		

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
94	D	-	23	-	32	防災集団移転 促進事業	【北上】白 浜地区	市	市	直接	完了	1,279,129	H24	～	R2	H23			0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了	
																H24	26,565		4,598		21,967
																H25	293,536		14,478		279,058
																H26	118,306		211,374		▲ 93,068
																H27	397,444		525,345		▲ 127,901
																H28	359,188		229,133		130,055
																H29			43,635		▲ 43,635
																H30					0
																R1			5,674		▲ 5,674
																R2		▲ 75,801	▲ 19,479		▲ 56,322
																R3					0
																累計	1,195,039	▲ 75,801	1,014,758		104,480
95	D	-	23	-	33	防災集団移転 促進事業	【北上】 にっこり団 地地区	市	市	直接	完了	3,475,287	H24	～	R2	H23			0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続 中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了	
																H24	57,111		2,064		55,047
																H25	1,736,301		61,562		1,674,739
																H26	868,150		832,634		35,516
																H27			1,141,614		▲ 1,141,614
																H28	349,322	262,898	203,316		408,904
																H29			657,538		▲ 657,538
																H30			3,978		▲ 3,978
																R1			39,219		▲ 39,219
																R2		▲ 232,909	3,270		▲ 236,179
																R3					0
																累計	3,010,884	29,989	2,945,195		95,678
100	D	-	1	-	3	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線 ②工区	県	県	直接	継続	22,094,364	H24	～	R4	H23			0	24年7月、道路予備設計契約。 25年7月、道路用地測量・道路詳細設計・橋梁予備設計業務委 託契約。 26年11月、用地買収開始。 用地買収継続中 用地買収継続中、道路改築工事契約。 用地買収継続中、道路改築工事契約。 用地買収継続中、道路改築工事契約。 工事施工継続中 工事施工継続中 工事施工継続中	
																H24	160,425		18,672		141,753
																H25	8,654,425		168,976		8,485,449
																H26	1,957,650		263,287		1,694,363
																H27	2,735,750		798,765		1,936,985
																H28			2,752,830		▲ 2,752,830
																H29			3,544,075		▲ 3,544,075
																H30			2,873,135		▲ 2,873,135
																R1	1,875,500		3,521,420		▲ 1,645,920
																R2	2,351,880	▲ 387,500	2,314,116		▲ 349,736
																R3		▲ 224,998	505,004		▲ 730,002
																累計	17,735,630	▲ 612,498	16,760,280		362,852
101	D	-	1	-	4	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線 ③工区	県	県	直接	完了	813,324	H24	～	R3	H23			0	24年7月、道路予備設計契約。 25年10月、道路用地測量・道路設計業務委託契約。 26年6月、道路詳細設計業務委託契約。 用地交渉等継続中 用地交渉等継続中 用地交渉等継続中 用地買収継続中、道路改築工事契約。 工事施工継続中 工事施工継続中 R4年3月工事完了	
																H24	19,375		5,109		14,266
																H25	759,500		35,962		723,538
																H26	166,625		▲ 2,181		168,806
																H27	219,170		4,861		214,309
																H28			30,905		▲ 30,905
																H29			6,775		▲ 6,775
																H30			13,818		▲ 13,818
																R1		▲ 77,500	251,486		▲ 328,986
																R2		▲ 387,094	208,772		▲ 595,866
																R3		▲ 69,750	70,526		▲ 140,276
																累計	1,164,670	▲ 534,344	626,033		4,293

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
102	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	矢本流留 線 ④⑤工区	県	県	直接	継続	10,690,571	H24	~	R4	H23				0	24年7月、道路予備設計契約。																	
																	H24	827,700		74,472	753,228																		
																	H25	2,117,300		30,117	2,087,183	25年12月、道路地質調査業務委託契約。																	
																	H26	271,250		193,242	78,008	26年11月、道路改築工事契約。																	
																	H27	2,271,525		42,312	2,229,213	工事施工継続中																	
																	H28			1,067,781	▲ 1,067,781	工事施工継続中																	
																	H29		155,000	2,237,002	▲ 2,082,002	用地買収及び工事施工継続中																	
																	H30			1,357,346	▲ 1,357,346	用地買収継続中、道路改築工事契約。																	
																	R1	1,015,491		1,575,211	▲ 559,720	工事施工継続中																	
																	R2	2,079,388	▲ 599,960	1,131,061	348,367	工事施工継続中																	
																	R3		147,498	465,846	▲ 318,348	工事施工継続中																	
																	累計	8,582,654	▲ 297,462	8,174,390	110,802																		
																	103	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (桃の浦)	県	県	直接	廃止	10,396	H24	~	H28	H23				0	まちづくり計画の変更に伴い、計画を見直し中。
																																		H24	275,900		13,918	261,982	
H25			▲ 9,411	9,411																																			
H26			0	0																																			
H27			0	0																																			
H28		▲ 267,843	3,550	▲ 271,393	-																																		
H29				0																																			
H30				0																																			
R1				0																																			
R2				0																																			
R3				0																																			
累計	275,900	▲ 267,843	8,057	0																																			
104	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (小網倉 浜)	県	県	直接	完了	1,774,348	H24	~	R1	H23				0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。																	
																	H24	354,175		15,645	338,530																		
																	H25	310,000		69,099	240,901	25年12月詳細設計契約。26年用地測量、地質調査契約。																	
																	H26	157,325		30,215	127,110	26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。																	
																	H27	170,500		213,046	▲ 42,546	27年7月用地監理業務委託契約。27年11月改良工事契約。																	
																	H28		224,750	808,845	▲ 584,095	29年2月改良工事契約。																	
																	H29			61,145	▲ 61,145	29年7月改良工事契約。																	
																	H30	93,000		106,329	▲ 13,329	改良工事の推進。																	
																	R1		77,500	70,795	6,705	工事完成・供用開始。																	
																	R2		▲ 12,131		▲ 12,131																		
																	R3				0																		
																	累計	1,085,000	290,119	1,375,119	0																		
																	105	D	-	1	-	8	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)石巻 鮎川線 (給分浜)	県	県	直接	継続	5,170,000	H24	~	R4	H23				0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。
H24	666,500		39,940	626,560																																			
H25	348,750		41,105	307,645	25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。																																		
H26	155,000		44,407	110,593	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。																																		
H27	511,500		2,473	509,027	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月建物調査業務委託契約。																																		
H28			92,646	▲ 92,646	29年2月道路詳細設計業務委託契約。																																		
H29			85,314	▲ 85,314	29年8月建物等調査再算定業務委託契約。																																		
H30		345,953	211,381	134,572	30年12月改良工事契約。																																		
R1	429,046		784,007	▲ 354,961	改良工事の推進。																																		
R2	953,250	596,750	2,327,510	▲ 777,510	改良工事の推進。																																		
R3			377,965	▲ 377,965	改良工事の推進。																																		
累計	3,064,046	942,703	4,006,748	1																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
106	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)石巻鮎川線(十八成浜)	県	県	直接	継続	4,092,000	H24	~	R4	H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。	
																	H24	638,600		44,225	594,375	
																	H25	387,500		38,520	348,980	25年12月詳細設計契約、用地測量契約。
																	H26	275,900		26,263	249,637	27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。
																	H27	619,225		79,795	539,430	27年12月橋梁下部工工事契約。28年1月用地総合支援業務契約。
																	H28			437,155	▲ 437,155	28年11月改良工事契約。29年2月橋梁上部工工事契約。
																	H29			169,070	▲ 169,070	29年5月建物等調査再算定業務委託契約。
																	H30			660,328	▲ 660,328	30年5月改良工事契約。
																	R1	310,000		455,684	▲ 145,684	改良工事の推進。
																	R2	592,875	347,200	858,833	81,242	改良工事の推進。
																	R3			202,786	▲ 202,786	改良工事の推進。
累計	2,824,100	347,200	2,972,659	198,641																		
107	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(雄勝)	県	県	直接	継続	10,314,000	H24	~	R4	H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。	
																	H24	155,000		23,976	131,024	
																	H25	914,500		75,779	838,721	25年12月調査設計契約。26年2月用地測量、地質調査契約。
																	H26	1,937,500		18,508	1,918,992	26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。
																	H27	761,050		▲ 33,917	794,967	-
																	H28			334,368	▲ 334,368	29年3月道路修正設計業務契約、橋梁下部工工事契約。
																	H29			427,593	▲ 427,593	改良工事及び橋梁下部工事の推進。
																	H30			387,714	▲ 387,714	改良工事の推進。
																	R1			786,992	▲ 786,992	改良工事の推進。
																	R2	1,815,050	2,410,250	3,500,440	724,860	改良工事の推進。
																	R3			2,353,797	▲ 2,353,797	改良工事の推進。
累計	5,583,100	2,410,250	7,875,250	118,100																		
108	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号線(相川)	県	県	直接	完了	8,821,000	H24	~	R3	H23			0	24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁予備設計・土質調査契約。	
																	H24	209,250		40,524	168,726	
																	H25	530,875		137,706	393,169	25年12月詳細設計、地質調査契約。26年1月橋梁詳細設計契約。
																	H26	1,395,000		300,816	1,094,184	26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。
																	H27	1,044,700		369,582	675,118	27年12月用地補償総合技術業務委託、橋梁下部工工事契約。
																	H28	824,600	1,120,649	2,049,637	▲ 104,388	28年5月橋梁下部工工事契約。28年10月道路改良工事契約。
																	H29			1,318,234	▲ 1,318,234	改良工事及び橋梁下部工事の推進。
																	H30	227,850		963,298	▲ 735,448	30年12月改良工事契約。
																	R1	868,000	286,750	842,731	312,019	改良工事の推進。
																	R2	328,600		355,462	▲ 26,862	改良工事の推進。
																	R3			271,698	▲ 271,698	工事完成・供用開始。
累計	5,428,875	1,407,399	6,649,688	186,586																		
109	D	-	1	-	12	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(鮫浦)	県	県	直接	完了	1,208,387	H24	~	R1	H23			0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。	
																	H24	387,500		13,295	374,205	
																	H25	465,000		60,127	404,873	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。
																	H26	232,500		22,199	210,301	26年10月林地開発委託契約。
																	H27	232,500		31,075	201,425	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月詳細設計業務契約。
																	H28			284,216	▲ 284,216	28年6月改良工事契約。28年12月改良工事契約。
																	H29			380,165	▲ 380,165	30年1月改良工事契約。
																	H30			39,359	▲ 39,359	30年10月改良工事契約。
																	R1		▲ 155,000	106,064	▲ 261,064	工事完成・供用開始。
																	R2		▲ 226,001		▲ 226,001	
																	R3				0	
累計	1,317,500	▲ 381,001	936,500	▲ 1																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
110	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(大谷川)	県	県	直接	完了	1,221,071	H24	~	R1	H23			0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。	
																	H24	23,250		14,193	9,057	
																	H25	491,350		42,036	449,314	25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地測量契約。
																	H26	465,000		7,113	457,887	26年10月林地開発委託契約。
																	H27	144,150		14,259	129,891	27年7月用地監理業務委託契約。28年1月用地測量業務契約。
																	H28			309,931	▲ 309,931	28年12月改良工事契約。
																	H29			172,066	▲ 172,066	改良工事の推進。
																	H30			265,508	▲ 265,508	30年10月改良工事契約。
																	R1		▲ 23,250	121,224	▲ 144,474	工事完成・供用開始。
																	R2		▲ 154,170		▲ 154,170	
																	R3				0	
累計	1,123,750	▲ 177,420	946,330	0																		
111	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(谷川浜)	県	県	直接	完了	1,285,572	H24	~	R1	H23			0	24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。	
																	H24	23,250		12,008	11,242	
																	H25	427,800		76,524	351,276	26年2月詳細設計、地質調査契約。26年3月用地測量契約。
																	H26	246,450		13,716	232,734	26年10月林地開発委託契約。
																	H27	232,500		25,682	206,818	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。
																	H28			566,154	▲ 566,154	28年6月橋梁下部工工事契約。28年9月橋梁上部工工事契約。
																	H29			81,041	▲ 81,041	29年10月改良工事契約。29年10月橋梁下部外工事契約。
																	H30			91,135	▲ 91,135	改良工事の推進。
																	R1	116,250		130,058	▲ 13,808	工事完成・供用開始。
																	R2		▲ 49,932		▲ 49,932	
																	R3				0	
累計	1,046,250	▲ 49,932	996,318	0																		
112	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(湊他)	県	県	直接	完了	2,240,000	H24	~	R3	H23			0	24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路用地測量業務契約。	
																	H24	17,825		17,825	0	
																	H25	532,425		19,478	512,947	26年1月橋梁詳細設計契約。
																	H26	387,500		179,258	208,242	26年12月公管金協定。
																	H27	635,500		78,270	557,230	27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術業務契約。
																	H28			541,351	▲ 541,351	29年3月歩道橋工事契約。
																	H29	193,750		535,099	▲ 341,349	29年7月改良工事契約。29年7月建物等調査再算定業務委託契約。
																	H30	38,750			38,750	改良工事の推進。
																	R1		▲ 69,750	201,788	▲ 271,538	改良工事の推進。
																	R2			162,931	▲ 162,931	改良工事の推進。
																	R3			▲ 23,903	23,903	工事完成・供用開始。
累計	1,805,750	▲ 69,750	1,712,097	23,903																		
113	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)石巻雄勝線(藤の巻)	県	県	直接	完了	1,868,000	H24	~	R3	H23			0	24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24年12月道路用地測量業務契約。	
																	H24	38,750		17,699	21,051	
																	H25	740,900		862	740,038	道路測量設計、用地測量業務を前年度から継続して実施。
																	H26	697,500		0	697,500	河川事業と計画調整中。
																	H27	465,000		0	465,000	河川事業と計画調整中。
																	H28		▲ 1,077,556	1,600	▲ 1,079,156	用地補償を推進。
																	H29			124,593	▲ 124,593	30年2月工事協定締結。
																	H30			167,101	▲ 167,101	改良工事の推進。
																	R1	387,500		699,153	▲ 311,653	改良工事の推進。
																	R2	576,906	▲ 381,300	178,563	17,043	改良工事の推進。
																	R3			90,477	▲ 90,477	工事完成・供用開始。
累計	2,906,556	▲ 1,458,856	1,280,048	167,652																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～																						
114	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	石巻市	市	市	直接	継続	49,661,434	H24	～	R4	H23				0	
																			H24	5,870,998		113,760	5,757,238	
																			H25	5,449,339		4,153,528	1,295,811	
																			H26	299,074		5,871,292	▲ 5,572,218	
																			H27	8,357,107		3,959,871	4,397,236	
																			H28	20,023,480		14,509,700	5,513,780	
																			H29			6,596,747	▲ 6,596,747	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2			4,794,828	▲ 4,794,828	事業実施中
																			R3		▲ 270,852	▲ 465,213	194,361	事業実施中
累計	39,999,998	▲ 270,852	39,534,513	194,633																				
122	D	-	1	-	13	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)渡波稲井線	市	市	直接	完了	9,255,003	H24	～	R3	H23				0	24年9月、測量調査、地質調査、予備設計を発注。	
																		H24	49,600		0	49,600		
																		H25	833,900		24,302	809,598	26年3月、測量調査、地質調査、予備設計完了。	
																		H26	816,849		49,089	767,760	26年4月、トンネル地質調査発注。26年5月、道路橋梁詳細設計発注。26年6月、道路橋梁地質調査、補償調査発注。27年2月、トンネル地質調査完了。	
																		H27			224,601	▲ 224,601	27年8月、用地買収開始。28年3月、一部工事発注。	
																		H28			340,590	▲ 340,590	29年6月、工事発注。	
																		H29	1,280,106		621,513	658,593	工事、用地買収等継続中	
																		H30	1,377,758	1,775,917	1,204,365	1,949,310	工事継続中	
																		R1		1,147,262	1,202,750	▲ 55,488		
																		R2			3,575,157	▲ 3,575,157	工事完了、片付け中	
																		R3		▲ 108,775	▲ 100,921	▲ 7,854	事業完了	
累計	4,358,213	2,814,404	7,141,446	31,171																				
123	D	-	1	-	14	-		屋敷浜猪落線道路改良事業	渡波地区	市	市	直接	完了	1,283,216	H24	～	R2	H23				0	24年11月、測量設計発注。25年8月、より用地買収開始。終了箇所より埋蔵文化財調査。	
																		H24	55,025		34,340	20,685		
																		H25	147,250		3,698	143,552	26年12月より本体工事発注予定。	
																		H26	147,250		151,193	▲ 3,943	26年10月修正測量設計発注。27年3月本体工事発注。	
																		H27	35,596		51,472	▲ 15,876	28年1月本体工事(その2)発注。	
																		H28	104,625		42,430	62,195	28年7月用地・補償契約	
																		H29	353,787		417,353	▲ 63,566	29年9月本体工事(その3)発注。	
																		H30			149,173	▲ 149,173	31年2月本体工事(その4)発注。30年6月～31年3月補償契約。	
																		R1		150,958	1,479	149,479	2年3月変更契約。	
																		R2			138,802	▲ 138,802	事業完了	
																		R3				0		
累計	843,533	150,958	989,940	4,551																				
124	D	-	4	-	16	-		災害公営住宅整備事業	中里地区	市	市	直接	完了	1,140,529	H24	～	H27	H23				0	24年12月、用地買収完了。現在実施設計中	
																		H24	141,750		94,307	47,443		
																		H25	490,000		0	490,000	UR建設要請により着工	
																		H26	107,625		0	107,625	建築工事中	
																		H27	124,687	142,625	903,654	▲ 636,342	建築工事完了	
																		H28				0		
																		H29				0		
																		H30		▲ 8,726		▲ 8,726		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
累計	864,062	133,899	997,961	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
125	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波避難場所 整備事業	沿岸地域	市	民間	直接	完了	86,140	H24	~	H30	H23			0	25年3月交付(1件)	
																			H24	76,514		8,000	68,514	
																			H25			24,000	▲ 24,000	25年9月(1件)、25年11月(1件)、26年2月(1件)交付
																			H26			24,629	▲ 24,629	26年7月(2件)、27年1月(2件)、27年3月(1件)、27年5月(1件)
																			H27	26,400		4,282	22,118	27年6月(1件)、28年4月(1件)
																			H28	17,314		0	17,314	交付実績なし
																			H29			8,000	▲ 8,000	30年3月(1件)交付
																			H30				0	交付実績なし
																			R1		▲ 51,317		▲ 51,317	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	120,228	▲ 51,317	68,911	0	
126	D	-	23	-	34	-		防災集団移転 促進事業	【雄勝】大 浜地区	市	市	直接	完了	286,505	H24	~	R2	H23			0			
																		H24	16,422		1,706	14,716		
																		H25	263,046		142,776	120,270	25年12月、造成工事発注(CM方式)。	
																		H26	30,620		44,285	▲ 13,665	造成工事完了、宅地供給開始	
																		H27		▲ 37,702	30,844	▲ 68,546		
																		H28		▲ 4,375	5,971	▲ 10,346	補助金交付・被災元地買取継続中	
																		H29			2,756	▲ 2,756	補助金交付・被災元地買取継続中	
																		H30				0	補助金交付・被災元地買取継続中	
																		R1			4,660	▲ 4,660	補助金交付・被災元地買取継続中	
																		R2		▲ 17,320	481	▲ 17,801	事業完了	
																		R3				0		
																		累計	310,088	▲ 59,397	233,479	17,212		
127	D	-	23	-	35	-		防災集団移転 促進事業	【北上】釜 谷崎地区	市	市	直接	完了	456,197	H24	~	R2	H23			0	25年3月、用地買取補償開始、造成工事発注。		
																		H24	13,886		243,494	▲ 229,608		
																		H25	289,748		29,706	260,042	造成工事施工中	
																		H26		152,998	61,008	91,990	造成工事完了	
																		H27		▲ 31,152	48,414	▲ 79,566		
																		H28		▲ 20,025	0	▲ 20,025	補助金交付・被災元地買取継続中	
																		H29			2,241	▲ 2,241	補助金交付・被災元地買取継続中	
																		H30			8,417	▲ 8,417	補助金交付・被災元地買取継続中	
																		R1				0	補助金交付・被災元地買取継続中	
																		R2		▲ 6,283	▲ 9,657	3,374	事業完了	
																		R3				0		
																		累計	303,634	95,538	383,623	15,549		
134	D	-	1	-	15	-		道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備)	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H28	H23			0			
																		H24	29,867		0	29,867		
																		H25	268,811		0	268,811	造成工事との調整中	
																		H26			0	0	造成工事との調整中	
																		H27				0		
																		H28		▲ 298,678		▲ 298,678	事業廃止	
																		H29				0		
																		H30				0		
																		R1				0		
																		R2				0		
																		R3				0		
																		累計	298,678	▲ 298,678	0	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
135	D	-	1	-	16	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【石巻】荻浜地区	市	市	直接	完了	808,459	H24	~	H28	H23				0	
																	H24	8,033		0	8,033	
																	H25	72,305		0	72,305	造成工事との調整中
																	H26			87,332	▲ 87,332	工事着手
																	H27			299,495	▲ 299,495	
																	H28		546,215	239,724	306,491	工事完了
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	80,338	546,215	626,551	2	
																	136	D	-	1	-	17
H24	2,952		0	2,952	造成工事との調整中																	
H25	26,576		0	26,576	造成工事との調整中																	
H26			0	0	造成工事との調整中																	
H27				0																		
H28		▲ 29,528		▲ 29,528	事業廃止																	
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	29,528	▲ 29,528	0	0																		
137	D	-	1	-	18	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備)	【雄勝】小島地区	市	市	直接	完了	234,310	H24	~	H28						
																	H24	6,275		0	6,275	
																	H25	56,484		0	56,484	造成工事との調整中
																	H26			179,632	▲ 179,632	工事着手
																	H27			1,956	▲ 1,956	
																	H28		118,829	0	118,829	工事完了
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	62,759	118,829	181,588	0	
																	138	D	-	1	-	19
H24	5,483		0	5,483																		
H25	49,355		0	49,355	造成工事との調整中																	
H26			23,467	▲ 23,467	工事着手																	
H27			97,500	▲ 97,500																		
H28		113,316	47,187	66,129	工事完了																	
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	54,838	113,316	168,154	0																		



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
139	D	-	2	-	1	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	76,920	H25	~	H26	H23				0	25年9月、宅地造成(その2)工事発注。 27年3月 宅地造成(その2)工事完了。
																	H24				0	
																	H25	31,000		60,095	▲ 29,095	
																	H26	54,250		▲ 483	54,733	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 25,500		▲ 25,500	
																	H30		▲ 138		▲ 138	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	85,250	▲ 25,638	59,612	0	
																	140	D	-	2	-	
H24				0																		
H25	8,525		0	8,525																		
H26	6,200		16,645	▲ 10,445																		
H27	12,400		807	11,593																		
H28			▲ 1,267	1,267																		
H29				0																		
H30		▲ 10,940		▲ 10,940																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	27,125	▲ 10,940	16,185	0																		
141	D	-	2	-	3	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	新門脇地 区	市	市	直接	完了	3,164,444	H25	~	H30						H23
																	H24				0	
																	H25	561,255		1,929,999	▲ 1,368,744	
																	H26	1,240,000		167,178	1,072,822	
																	H27	490,575		181,892	308,683	
																	H28	130,820		172,047	▲ 41,227	
																	H29			1,281	▲ 1,281	
																	H30	178,250		40	178,210	
																	R1		▲ 148,463		▲ 148,463	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	2,600,900	▲ 148,463	2,452,437	0	
																	142	D	-	2	-	4
H24				0																		
H25	58,125		63,550	▲ 5,425																		
H26	144,925		150,810	▲ 5,885																		
H27	103,075		66,015	37,060																		
H28			0	0																		
H29			60	▲ 60																		
H30			386	▲ 386																		
R1			▲ 11,347	11,347																		
R2		▲ 34,356		▲ 34,356																		
R3				0																		
累計	306,125	▲ 34,356	269,474	2,295																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
143	D	-	2	-	5	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	100,117	H25	~	H27	H23				0	25年9月、宅地造成工事発注。 宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定] 28年3月 宅地造成工事完了。事業完了。
																	H24				0	
																	H25	14,360		35,360	▲ 21,000	
																	H26	57,443		45,592	11,851	
																	H27	32,821		▲ 3,364	36,185	
																	H28				0	
																	H29		▲ 27,000		▲ 27,000	
																	H30		▲ 36		▲ 36	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	104,624	▲ 27,036	77,588	0	
																	144	◆	D	-	4	
H24				0																		
H25	54,640		0	54,640																		
H26	110,560		86,690	23,870																		
H27	56,480		35,736	20,744																		
H28			97,207	▲ 97,207																		
H29				0																		
H30		▲ 2,047		▲ 2,047																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	221,680	▲ 2,047	219,633	0																		
145	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 周辺道路整備 事業	湊地区	市	市	直接	完了	137,508	H24	~	H27						H23
																	H24	86,400		4,587	81,813	
																	H25	19,200	16,000		35,200	
																	H26			104,551	▲ 104,551	
																	H27			866	▲ 866	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 11,596		▲ 11,596	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	105,600	4,404	110,004	0	
																	146	◆	D	-	4	-
H24				0																		
H25	3,200		1,585	1,615																		
H26	5,600		0	5,600																		
H27		3,520	10,685	▲ 7,165																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 50		▲ 50																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	8,800	3,470	12,270	0																		

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
147	D	-	4	-	17	災害公営住宅 整備事業	泉町四丁 目地区	市	市	直接	完了	885,510	H24	~	H27	H23			0	25年1月、用地買収完了。現在実施設計中。	
																H24	60,375		33,425	26,950	
																H25			▲ 831	831	UR建設要請により着工
																H26	617,750		0	617,750	建築工事中
																H27	74,375	28,787	742,226	▲ 639,064	建築工事完了
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 6,467		▲ 6,467	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	752,500	22,320	774,820	0	
																148	D	-	4	-	18
H24	100,625		89,889	10,736																	
H25			0	0	UR建設要請により着工																
H26	844,375		0	844,375	建築工事中																
H27	101,062	28,437	978,456	▲ 848,957	建築工事完了																
H28				0																	
H29				0																	
H30		▲ 6,154		▲ 6,154																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	1,046,062	22,283	1,068,345	0																	
149	D	-	4	-	19	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	1,474,853	H24	~	H27						
																H24	58,625		40,216	18,409	
																H25			0	0	UR建設要請により着工
																H26	1,064,875		0	1,064,875	建築工事中
																H27	132,562	39,375	1,250,279	▲ 1,078,342	建築工事完了
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 4,942		▲ 4,942	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	1,256,062	34,433	1,290,495	0	
																150	D	-	4	-	20
H24				0																	
H25	133,000		8,282	124,718	既存建築物解体設計完了																
H26			959,148	▲ 959,148	建築工事着工																
H27	852,075		0	852,075	建築工事中																
H28			▲ 4,911	4,911	建築工事完了																
H29				0																	
H30		▲ 22,556		▲ 22,556																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	985,075	▲ 22,556	962,519	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H24	～	H26																			
151	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅 整備事業	黄金浜③ 地区	市	市	直接	完了	347,338	H24	～	H26	H23				0	24年12月、用地買収完了、建物買取による整備を予定しており、業者を募集中。 買取公募実施 建築工事完了
																	H24	62,125		30,565	31,560	
																	H25	181,125		0	181,125	
																	H26	422,625		273,356	149,269	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 361,954		▲ 361,954	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	665,875	▲ 361,954	303,921	0	
														152	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅 整備事業	
			H24	61,250		51,454	9,796															
			H25	206,500		898,444	▲ 691,944															
			H26	504,000		0	504,000															
			H27	199,500		▲ 78,428	277,928															
			H28				0															
			H29		▲ 99,780		▲ 99,780															
			H30				0															
			R1				0															
			R2			▲ 99	99															
			R3				0															
			累計	971,250	▲ 99,780	871,371	99															
153	D	-	4	-	23	-	災害公営住宅 整備事業	浜松町地 区	市	市	直接	完了	636,656									H24
																	H24	98,875		68,794	30,081	
																	H25	239,750		0	239,750	
																	H26	382,375		488,279	▲ 105,904	
																	H27		▲ 135,396		▲ 135,396	
																	H28				0	
																	H29		▲ 28,000		▲ 28,000	
																	H30		▲ 531		▲ 531	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	721,000	▲ 163,927	557,073	0	
														154	D	-	4	-	24	-	災害公営住宅 整備事業	栄田地区
			H24	59,500		27,416	32,084															
			H25	125,125		0	125,125															
			H26	207,375		290,172	▲ 82,797															
			H27				0															
			H28				0															
			H29		▲ 72,604		▲ 72,604															
			H30		▲ 1,808		▲ 1,808															
			R1				0															
			R2				0															
			R3				0															
			累計	392,000	▲ 74,412	317,588	0															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
155	D	-	4	-	25	-	災害公営住宅 整備事業	湊筒場地区	市	市	直接	完了	1,246,400	H24	~	H27	H23				0	25年1月、用地買収完了。実施設計中。
																	H24	91,000		85,343	5,657	
																	H25	257,250		1,077,720	▲ 820,470	
																	H26	757,750		0	757,750	
																	H27			▲ 72,464	72,464	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 15,400		▲ 15,400	
																	R1				0	
																	R2			▲ 112	112	
																	R3				0	
																	累計	1,106,000	▲ 15,400	1,090,487	113	
																	156	D	-	4	-	
H24				0																		
H25	125,125		127,369	▲ 2,244																		
H26	122,500	21,000	123,973	19,527																		
H27	3,150,875		3,401,033	▲ 250,158																		
H28	196,875		▲ 88,822	285,697																		
H29		▲ 52,500		▲ 52,500																		
H30		▲ 322		▲ 322																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	3,595,375	▲ 31,822	3,563,553	0																		
157	D	-	4	-	27	-	災害公営住宅 整備事業	下釜第一地区	市	市	直接	完了	6,309,844	H25	~	H28						H23
																	H24			3,489	▲ 3,489	
																	H25	190,750		399,964	▲ 209,214	
																	H26	336,875	10,500	73,239	274,136	
																	H27	5,103,875		4,701,974	401,901	
																	H28			342,443	▲ 342,443	
																	H29		▲ 120,500		▲ 120,500	
																	H30		▲ 391		▲ 391	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	5,631,500	▲ 110,391	5,521,109	0	
																	158	D	-	4	-	28
H24				0																		
H25	373,625		36,402	337,223																		
H26	684,250		301,715	382,535																		
H27	2,737,875		0	2,737,875																		
H28	914,375	336,875	4,706,645	▲ 3,455,395																		
H29				0																		
H30		▲ 2,238		▲ 2,238																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	4,710,125	334,637	5,044,762	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
159	D	-	4	-	29	-	災害公営住宅 整備事業	湊北地区	市	市	直接	完了	2,543,646	H25	~	H28	H23				0	基本計画策定中
																	H24				0	
																	H25	222,950		119,190	103,760	用地買収
																	H26	456,400		50,546	405,854	買取公募実施、用地買収完了
																	H27	1,825,775		0	1,825,775	建築工事着手
																	H28			2,055,952	▲ 2,055,952	建築工事完了
																	H29		▲ 233,099		▲ 233,099	
																	H30		▲ 46,338		▲ 46,338	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	2,505,125	▲ 279,437	2,225,688	0	
160	D	-	4	-	30	-	災害公営住宅 整備事業	湊東地区	市	市	直接	完了	3,687,664	H25	~	H28	H23				0	基本計画策定中
																	H24				0	
																	H25	252,700		147,589	105,111	用地買収
																	H26	456,400		220,925	235,475	買取公募実施、用地買収完了
																	H27	1,825,775		0	1,825,775	建築工事着手
																	H28	693,875		2,858,189	▲ 2,164,314	建築工事完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 2,047		▲ 2,047	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	3,228,750	▲ 2,047	3,226,703	0	
161	D	-	4	-	31	-	災害公営住宅 整備事業	市街地地区	市	市	直接	完了	4,200,088	H25	~	H29	H23				0	建物買取による整備を予定しており、業者を募集中。
																	H24				0	
																	H25	4,184,250		12,391	4,171,859	買取公募実
																	H26			3,198,500	▲ 3,198,500	153戸工事完了
																	H27			475,588	▲ 475,588	20戸工事完了
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30		▲ 509,175	▲ 11,404	▲ 497,771	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	4,184,250	▲ 509,175	3,675,075	0	
162	D	-	4	-	32	-	災害公営住宅 整備事業	新蛇田地区	市	市	直接	完了	16,329,676	H24	~	H29	H23				0	実施設計中
																	H24	252,875		107,625	145,250	
																	H25	2,049,250		8,333,251	▲ 6,284,001	建築工事着手
																	H26	6,956,250		5,466,441	1,489,809	202戸/535戸建築工事完了
																	H27	5,592,300		381,148	5,211,152	333戸/535戸建築工事完了
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 557,222		▲ 557,222	
																	H30		▲ 4,988		▲ 4,988	
																	R1				0	
																	R2			▲ 7,217	7,217	
																	R3				0	
																	累計	14,850,675	▲ 562,210	14,281,248	7,217	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
163	D	-	4	-	33	-	災害公営住宅 整備事業	新蛇田南 地区	市	市	直接	完了	13,968,448	H25	~	H30	H23				0	実施設計発注準備中
																	H24				0	
																	H25	153,125		95,291	57,834	設計業務
																	H26	1,396,500		963,643	432,857	建築工事着手
																	H27	8,924,125		9,341,233	▲ 417,108	建築工事完了
																	H28			676	▲ 676	新規30戸分実施設計
																	H29	161,875	1,596,612	1,044,198	714,289	建築工事中
																	H30			777,348	▲ 777,348	建築工事完了
																	R1		▲ 9,848		▲ 9,848	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	10,635,625	1,586,764	12,222,389	0	
																	164	D	-	4	-	34
H24				0																		
H25	119,875		12,782	107,093	買取公募実施																	
H26	683,375		724,185	▲ 40,810	建築工事着手																	
H27	3,381,000		2,796,031	584,969	建築工事完了																	
H28		▲ 648,644		▲ 648,644																		
H29				0																		
H30		▲ 2,608		▲ 2,608																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	4,184,250	▲ 651,252	3,532,998	0																		
165	D	-	4	-	35	-	災害公営住宅 整備事業	新渡波地 区	市	市	直接	完了	3,562,995	H25	~	H30						
																	H24				0	
																	H25	87,500		1,329	86,171	買取公募実施
																	H26	1,477,875		1,446,274	31,601	51戸/109戸建築工事完了
																	H27	1,249,500		1,117,489	132,011	58戸/149戸建築工事完了
																	H28			2,055	▲ 2,055	新規40戸分基本計画
																	H29	658,525	68,512	654,610	72,427	建築工事中
																	H30		▲ 424,294	▲ 104,139	▲ 320,155	事業完了
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	3,473,400	▲ 355,782	3,117,618	0	
																	166	D	-	4	-	36
H24				0																		
H25	17,150		17,949	▲ 799	基本計画策定・用地造成工事発注済み																	
H26	61,250		9,902	51,348	建築工事着手																	
H27			50,347	▲ 50,347	建築工事完了																	
H28				0																		
H29				0																		
H30			▲ 4,868	4,868																		
R1		▲ 5,070		▲ 5,070																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	78,400	▲ 5,070	73,330	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
167	D	-	4	-	37	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	完了	148,952	H25	~	H30	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	61,162		63,137	▲ 1,975	用地造成工事発注済み
																	H26	192,500		1,848	190,652	用地交渉中
																	H27				0	造成工事中
																	H28			931	▲ 931	建築工事中
																	H29			63,139	▲ 63,139	工事本体29年度完了
																	H30		▲ 122,500	1,220	▲ 123,720	CM変更契約
																	R1		▲ 829		▲ 829	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	253,662	▲ 123,329	130,275	58	
																	168	D	-	4	-	38
H24				0																		
H25	26,250		21,409	4,841	用地買収、用地造成工事発注済み																	
H26	104,125		2,098	102,027	造成工事中																	
H27		17,500	123,971	▲ 106,471	工事本体27年度完了																	
H28				0																		
H29				0																		
H30			210	▲ 210	CM変更契約																	
R1		▲ 187		▲ 187																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	130,375	17,313	147,688	0																		
169	D	-	4	-	39	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】折 浜・蛤浜 地区	市	市	直接	完了	211,317	H25	~	H28						
																	H24				0	
																	H25	36,750		38,537	▲ 1,787	用地買収、用地造成工事発注済み
																	H26	10,325		954	9,371	造成工事中
																	H27	162,925		32,801	130,124	建築工事中
																	H28			112,607	▲ 112,607	事業完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 25,000		▲ 25,000	
																	R1		▲ 101		▲ 101	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	210,000	▲ 25,101	184,899	0	
																	170	D	-	4	-	40
H24				0																		
H25	17,762		8,790	8,972	造成工事着手																	
H26	52,500		955	51,545	造成工事中																	
H27			31,394	▲ 31,394	建築工事完了																	
H28				0																		
H29		▲ 29,000		▲ 29,000																		
H30		▲ 123		▲ 123																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	70,262	▲ 29,123	41,139	0																		



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
171	D	-	4	-	41	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】月 浦地区	市	市	直接	完了	93,628	H25	~	H27	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	28,437		18,987	9,450	造成工事着手
																	H26	116,375		0	116,375	造成工事中
																	H27			62,937	▲ 62,937	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29		▲ 62,500		▲ 62,500	
																	H30		▲ 388		▲ 388	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	144,812	▲ 62,888	81,924	0	
																	172	D	-	4	-	42
H24				0																		
H25	26,250		43,048	▲ 16,798	用地造成工事発注済み																	
H26	48,912		1,753	47,159	造成工事中																	
H27	73,325		0	73,325	造成工事中																	
H28			4,437	▲ 4,437	工事本体28年度完了																	
H29			897	▲ 897																		
H30		▲ 97,325	366	▲ 97,691	CM変更契約																	
R1		▲ 661		▲ 661																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	148,487	▲ 97,986	50,501	0																		
173	D	-	4	-	43	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】牧 浜地区	市	市	直接	完了	187,373	H25	~	H30						
																	H24				0	
																	H25	41,125		34,438	6,687	用地造成工事発注済み
																	H26	189,000		1,753	187,247	造成工事中
																	H27			5,337	▲ 5,337	造成工事中
																	H28			122,263	▲ 122,263	工事本体28年度完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 66,000	158	▲ 66,158	CM変更契約
																	R1		▲ 176		▲ 176	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	230,125	▲ 66,176	163,949	0	
																	174	D	-	4	-	44
H24	18,375		15,904	2,471																		
H25	10,500		13,389	▲ 2,889	造成工事中																	
H26	64,750		44,730	20,020	建築工事完了																	
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 19,602		▲ 19,602																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	93,625	▲ 19,602	74,023	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
175	D	-	4	-	45	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】福 貴浦地区	市	市	直接	完了	52,123	H25	~	H29	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	25,725		63,410	▲ 37,685	用地買収、用地造成工事発注済み
																	H26	78,750		1,367	77,383	造成工事中
																	H27			160	▲ 160	建築工事着工
																	H28			▲ 19,436	19,436	建築工事完了
																	H29			103	▲ 103	CM変更契約
																	H30		▲ 58,000		▲ 58,000	
																	R1		▲ 871		▲ 871	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	104,475	▲ 58,871	45,604	0	
																	176	D	-	4	-	46
H24				0																		
H25	57,750		68,508	▲ 10,758	用地買収、造成工事中																	
H26	18,462		0	18,462	造成工事中																	
H27	309,050		183,369	125,681	建築工事完了																	
H28				0																		
H29		▲ 133,000		▲ 133,000																		
H30		▲ 385		▲ 385																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	385,262	▲ 133,385	251,877	0																		
177	D	-	4	-	47	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】大 原浜地区	市	市	直接	完了	114,641	H25	~	H29						
																	H24				0	
																	H25	36,750		60,256	▲ 23,506	用地買収、用地造成工事発注済み
																	H26	19,250		0	19,250	造成工事中
																	H27	224,787		40,012	184,775	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29			40	▲ 40	CM変更契約
																	H30		▲ 180,000		▲ 180,000	
																	R1		▲ 479		▲ 479	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	280,787	▲ 180,479	100,308	0	
																	178	D	-	4	-	48
H24				0																		
H25	66,062		62,337	3,725	用地買収、造成工事中																	
H26	257,250		0	257,250	造成工事中																	
H27			190,789	▲ 190,789	建築工事完了																	
H28				0																		
H29		▲ 70,000		▲ 70,000																		
H30		▲ 186		▲ 186																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	323,312	▲ 70,186	253,126	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
179	D	-	4	-	49	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】小 湊浜地区	市	市	直接	完了	637,028	H25	~	H30	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中		
																	H24				0			
																	H25	97,125		218,555	▲ 121,430	用地造成工事発注済み		
																	H26	76,475		5,366	71,109	造成工事中		
																	H27	646,712		0	646,712	造成工事中		
																	H28			▲ 90,436	90,436	造成工事中		
																	H29			418,837	▲ 418,837	工事本体29年度完了		
																	H30		▲ 262,919	5,071	▲ 267,990	事業完了		
																	R1				0			
																	R2				0			
																	R3				0			
																	累計	820,312	▲ 262,919	557,393	0			
																	180	D	-	4	-	50	-	災害公営住宅 整備事業
H24				0																				
H25	107,625		146,065	▲ 38,440	用地買収、造成工事中																			
H26	93,450		0	93,450	造成工事中																			
H27	599,725		▲ 61,000	660,725	造成工事中																			
H28			367,227	▲ 367,227	建築工事完了																			
H29		▲ 348,000		▲ 348,000																				
H30		▲ 508		▲ 508																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	800,800	▲ 348,508	452,292	0																				
181	D	-	4	-	51	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】鮎 川浜地区	市	市	直接	完了	1,169,323	H24	~	H30								
																	H24	78,750		5,034	73,716			
																	H25	753,375		306,022	447,353	用地買収、用地造成工事発注済み		
																	H26	1,379,000		0	1,379,000	造成工事中		
																	H27			0	0	建築工事着手		
																	H28			537,696	▲ 537,696	一部建築工事完了		
																	H29			151,409	▲ 151,409	工事本体29年度完了		
																	H30		▲ 1,186,500	22,991	▲ 1,209,491	CM変更契約		
																	R1		▲ 1,473		▲ 1,473			
																	R2				0			
																	R3				0			
																	累計	2,211,125	▲ 1,187,973	1,023,152	0			
																	182	◆	D	-	4	-	51	-
H24				0																				
H25	17,600		0	17,600																				
H26			0	0	廃止																			
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30		▲ 17,600		▲ 17,600																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	17,600	▲ 17,600	0	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
183	D	-	4	-	52	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】泊 浜地区	市	市	直接	完了	126,421	H25	~	H27	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	32,550		27,498	5,052	用地買収、造成工事中
																	H26	122,500		0	122,500	造成工事中
																	H27			83,118	▲ 83,118	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29		▲ 44,000		▲ 44,000	
																	H30		▲ 434		▲ 434	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	155,050	▲ 44,434	110,616	0	
																	184	D	-	4	-	53
H24				0																		
H25	42,000		40,178	1,822	用地造成工事発注済み																	
H26	34,037		▲ 40,178	74,215	意向変化により事業廃止																	
H27	14,525			14,525																		
H28		▲ 90,562		▲ 90,562																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	90,562	▲ 90,562	0	0																		
185	D	-	4	-	54	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】大 谷川浜地 区	市	市	直接	完了	22,483	H25	~	H28						
																	H24				0	
																	H25	28,875		28,875	0	用地造成工事発注済み
																	H26			0	0	造成工事中
																	H27			8	▲ 8	造成工事着工
																	H28			▲ 9,258	9,258	建築工事完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 9,000		▲ 9,000	
																	R1		▲ 203		▲ 203	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	28,875	▲ 9,203	19,625	47	
																	186	D	-	4	-	55
H24	30,100		29,901	199																		
H25	44,625		24,547	20,078	造成工事中																	
H26	119,875		99,612	20,263	建築工事6戸/12戸完了																	
H27			0	0																		
H28	67,900		46,456	21,444	建築工事完了																	
H29				0																		
H30		▲ 61,391		▲ 61,391																		
R1		▲ 593		▲ 593																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	262,500	▲ 61,984	200,516	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	H24	～	H27																			
187	D	-	4	-	56	-	災害公営住宅 整備事業	【牡鹿】前 網浜地区	市	市	直接	完了	133,094	H24	～	H27	H23				0	25年2月、用地買収。現在造成工事中。 造成工事中 建築工事5戸/6戸完了 建築工事完了
																	H24	16,887		11,974	4,913	
																	H25	13,125		5,987	7,138	
																	H26	91,000		78,677	12,323	
																	H27			19,816	▲ 19,816	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 4,558		▲ 4,558	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	121,012	▲ 4,558	116,454	0	
																	188	D	-	4	-	
H24				0																		
H25	44,625		50,141	▲ 5,516																		
H26	69,912		79	69,833																		
H27	29,925		483	29,442																		
H28			94,242	▲ 94,242																		
H29		19,425	18,939	486																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	144,462	19,425	163,884	3																		
189	D	-	4	-	58	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】名 振地区	市	市	直接	完了	451,073	H24	～	H27						H23
																	H24	102,375		89,861	12,514	
																	H25	65,625		30,072	35,553	
																	H26	413,875		87	413,788	
																	H27			274,666	▲ 274,666	
																	H28				0	
																	H29		▲ 182,787		▲ 182,787	
																	H30		▲ 4,402		▲ 4,402	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	581,875	▲ 187,189	394,686	0	
																	190	D	-	4	-	59
H24				0																		
H25	116,462		78,481	37,981																		
H26	328,125		3,501	324,624																		
H27			9,618	▲ 9,618																		
H28			69,544	▲ 69,544																		
H29			229,575	▲ 229,575																		
H30		▲ 50,000		▲ 50,000																		
R1		▲ 3,868		▲ 3,868																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	444,587	▲ 53,868	390,719	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
191	D	-	4	-	60	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】熊 沢・大須 地区	市	市	直接	完了	121,996	H24	~	H27	H23				0	25年2月、用地買収。現在造成工事中。
																	H24	5,600		4,560	1,040	
																	H25	114,625		32,138	82,487	用地造成工事、建築工事着手
																	H26			0	0	建築工事1戸/4戸完了
																	H27			69,460	▲ 69,460	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 13,000		▲ 13,000	
																	R1		▲ 482		▲ 482	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	120,225	▲ 13,482	106,158	585	
																	192	D	-	4	-	61
H24				0																		
H25	16,975		43,570	▲ 26,595	造成工事、建築工事着手																	
H26	60,725		▲ 4,597	65,322	建築工事完了																	
H27				0																		
H28				0																		
H29		▲ 38,500		▲ 38,500																		
H30		▲ 227		▲ 227																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	77,700	▲ 38,727	38,973	0																		
193	D	-	4	-	62	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】立 浜地区	市	市	直接	完了	79,568	H25	~	H30						
																	H24				0	
																	H25	8,750		40,383	▲ 31,633	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	4,375		1,628	2,747	造成工事中
																	H27	59,587		0	59,587	建築工事着手
																	H28			26,826	▲ 26,826	建築工事完了
																	H29			605	▲ 605	工事本体28年度完了
																	H30			176	▲ 176	建築工事完了
																	R1		▲ 3,094		▲ 3,094	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	72,712	▲ 3,094	69,618	0	
																	194	D	-	4	-	63
H24				0																		
H25	13,562		10,530	3,032	用地買収、造成工事中																	
H26	52,500		27	52,473	建築工事着手																	
H27			30,123	▲ 30,123	建築工事完了																	
H28				0																		
H29		▲ 22,625		▲ 22,625																		
H30		▲ 2,757		▲ 2,757																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	66,062	▲ 25,382	40,680	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
195	D	-	4	-	64	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】小 島地区	市	市	直接	完了	87,881	H25	~	H27	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	15,750		26,396	▲ 10,646	用地買収、造成工事発注済み。
																	H26	5,425		954	4,471	造成工事中
																	H27	99,312		49,542	49,770	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 43,000		▲ 43,000	
																	R1		▲ 595		▲ 595	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	120,487	▲ 43,595	76,892	0	
																	196	D	-	4	-	65
H24				0																		
H25	21,000		30,259	▲ 9,259	用地買収、用地造成工事発注済み。																	
H26	75,250		954	74,296	造成工事中																	
H27			35,503	▲ 35,503	建築工事完了																	
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 29,025		▲ 29,025																		
R1		▲ 509		▲ 509																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	96,250	▲ 29,534	66,716	0																		
197	D	-	4	-	66	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】雄 勝中心地 地区	市	市	直接	完了	727,807	H25	~	H30						
																	H24				0	
																	H25	532,875		155,146	377,729	用地造成工事発注済み。
																	H26	109,462		7,506	101,956	造成工事中
																	H27	164,237		0	164,237	建築工事着工
																	H28			177,396	▲ 177,396	一部建築工事完了
																	H29			287,447	▲ 287,447	工事本体29年度完了
																	H30		▲ 164,000	9,332	▲ 173,332	CM変更契約
																	R1		▲ 5,747		▲ 5,747	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	806,574	▲ 169,747	636,827	0	
																	198	D	-	4	-	67
H24				0																		
H25	13,125		26,000	▲ 12,875	用地買収、用地造成工事発注済み。																	
H26	10,762		954	9,808	造成工事中																	
H27	24,500		55	24,445	造成工事中																	
H28			9,836	▲ 9,836	建築工事完了。																	
H29			47	▲ 47	CM変更契約																	
H30		▲ 11,000		▲ 11,000																		
R1		▲ 495		▲ 495																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	48,387	▲ 11,495	36,892	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
199	D	-	4	-	68	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】水 浜地区	市	市	直接	完了	269,971	H25	~	H27	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	82,775		72,360	10,415	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	308,000		2,357	305,643	造成工事中
																	H27			161,506	▲ 161,506	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 154,000		▲ 154,000	
																	R1		▲ 552		▲ 552	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	390,775	▲ 154,552	236,223	0	
																	200	D	-	4	-	69
H24				0																		
H25	4,375		22,976	▲ 18,601	用地買収、用地造成工事発注済み。																	
H26	21,525		▲ 22,976	44,501	意向変化により廃止																	
H27				0																		
H28		▲ 25,900		▲ 25,900																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	25,900	▲ 25,900	0	0																		
201	D	-	4	-	70	-	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】波 板地区	市	市	直接	完了	139,964	H25	~	H28						
																	H24				0	
																	H25	23,625		20,868	2,757	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	153,650		1,230	152,420	造成工事中
																	H27			13,474	▲ 13,474	建築着工
																	H28			86,894	▲ 86,894	建築工事完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 52,700		▲ 52,700	
																	R1		▲ 2,109		▲ 2,109	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	177,275	▲ 54,809	122,466	0	
																	202	D	-	4	-	71
H24				0																		
H25	23,625		182,875	▲ 159,250	用地造成工事発注済み。																	
H26	71,750		0	71,750	造成工事中																	
H27	87,500		0	87,500	建築工事着工																	
H28				0																		
H29		163,362	163,019	343	事業完了																	
H30				0																		
R1		▲ 343		▲ 343																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	182,875	163,019	345,894	0																		



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
203	D	-	4	-	72	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】 にっこり団 地南地区	市	市	直接	完了	1,368,575	H25	~	H30	H23				0	用地交渉、造成工事発注準備中
																	H24				0	
																	H25	126,000		255,421	▲ 129,421	用地造成工事発注済み。
																	H26	161,612		4,466	157,146	造成工事中
																	H27	1,253,787		0	1,253,787	造成工事中
																	H28			956,288	▲ 956,288	造成工事中
																	H29			▲ 10,972	10,972	工事本体29年度完了
																	H30		▲ 343,897	▲ 7,707	▲ 336,190	建築工事完了
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	1,541,399	▲ 343,897	1,197,496	6	
204	D	-	4	-	73	-	災害公営住宅 整備事業	【河北】河 北地区	市	市	直接	完了	6,451,940	H24	~	H30	H23				0	25年3月、用地買収完了。造成工事発注準備中。
																	H24	151,375		141,367	10,008	
																	H25	2,030,000		1,275,436	754,564	用地買収、用地造成工事発注済み。
																	H26	3,472,000		578	3,471,422	造成工事中
																	H27			48,002	▲ 48,002	造成工事中
																	H28			2,012,037	▲ 2,012,037	建築工事中
																	H29		195,737	2,306,083	▲ 2,110,346	建築工事中
																	H30		▲ 85,383	▲ 139,960	54,577	建築工事完了
																	R1		▲ 118,281		▲ 118,281	
																	R2			▲ 106,368	106,368	
																	R3				0	
																	累計	5,653,375	▲ 7,927	5,537,175	108,273	
205	D	-	4	-	74	-	災害公営住宅 整備事業	【河北】間 垣地区	市	市	直接	完了	59,449	H25	~	H27	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	8,750		8,750	0	用地造成工事発注済み。
																	H26			1,773	▲ 1,773	造成工事中
																	H27	41,125	2,625	41,492	2,258	建築工事完了
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1		▲ 485		▲ 485	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	49,875	2,140	52,015	0	
206	D	-	4	-	75	-	災害公営住宅 整備事業	河南地区	市	市	直接	完了	528,373	H25	~	H26	H23				0	建物買収による整備を予定しており、業者を募集中
																	H24				0	
																	H25	688,625		0	688,625	買収公募実施
																	H26			462,325	▲ 462,325	建築工事完了
																	H27				0	
																	H28		▲ 167,945	0	▲ 167,945	
																	H29		▲ 58,000		▲ 58,000	
																	H30		▲ 355		▲ 355	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	688,625	▲ 226,300	462,325	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～																					
207	D	-	4	-	76	-	災害公営住宅 整備事業	河北地区	市	市	直接	完了	1,159,421	H25	～	H26	H23				0	建物買取による整備を予定しており、業者と協議中	
																	H24				0		
																	H25	688,625		0	688,625		買取公募実施
																	H26	326,375		1,014,493	▲ 688,118		建築工事完了
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 507		▲ 507		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	1,015,000	▲ 507	1,014,493	0		
208	D	-	4	-	77	-	災害公営住宅 整備事業	中央三丁 目地区	市	市	直接	廃止	0	H25	～	H25	H23				0	廃止予定	
																	H24				0		
																	H25	1,795,500		0	1,795,500		事業廃止
																	H26			0	0		
																	H27				0		
																	H28		▲ 1,795,500		▲ 1,795,500		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	1,795,500	▲ 1,795,500	0	0		
209	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内全域	市	市	直接	完了	19,515,948	H25	～	R2	H23				0		
																	H24				0		
																	H25	85,575		16,692	68,883		149戸管理開始
																	H26			75,429	▲ 75,429		410戸管理開始
																	H27	1,141,778		1,044,068	97,710		1942戸管理開始
																	H28	2,315,826		2,539,080	▲ 223,254		3510戸管理開始
																	H29	3,461,840		3,413,289	48,551		4255戸管理開始
																	H30	3,923,995		3,836,526	87,469		4420戸管理開始(4戸用途開始)
																	R1	3,734,218		3,715,155	19,063		
																	R2	2,359,155	54,062	2,436,152	▲ 22,935		
																	R3				0		
																	累計	17,022,387	54,062	17,076,391	58		
210	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	完了	2,448,285	H25	～	R2	H23				0		
																	H24				0		
																	H25	16,800		4,902	11,898		149戸管理開始
																	H26	5,576		20,242	▲ 14,666		410戸管理開始
																	H27	210,317		145,794	64,523		1942戸管理開始
																	H28	411,153		293,185	117,968		3510戸管理開始
																	H29	328,108		362,856	▲ 34,748		4255戸管理開始
																	H30	297,690		366,980	▲ 69,290		4420戸管理開始(4戸用途開始)
																	R1	294,252		343,125	▲ 48,873		
																	R2	281,259	▲ 8,943	286,674	▲ 14,358		
																	R3				0		
																	累計	1,845,155	▲ 8,943	1,823,758	12,454		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
211	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田地区	市	市	直接	完了	2,444,212	H24	~	H28	H23				0	24年11月、宅地造成工事発注。
																	H24	300,000		942,079	▲ 642,079	
																	H25	748,312		677,816	70,496	25年9月、宅地造成(その2)工事、調整池築造工事発注。
																	H26	798,825		126,654	672,171	27年3月 宅地造成(その2)工事、調整池築造工事完了。
																	H27			49,145	▲ 49,145	宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]
																	H28			37,461	▲ 37,461	
																	H29				0	
																	H30		▲ 13,982		▲ 13,982	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	1,847,137	▲ 13,982	1,833,155	0	
																	212	D	-	17	-	7
H24				0																		
H25	251,250		133,725	117,525	25年11月 宅地造成工事発注。																	
H26	445,500		1,286,324	▲ 840,824	26年3月 調整池築造工事発注。26年5月 宅地造成工事完了。 26年5月 宅地造成(その2)工事発注。26年8月 宅地造成(その3)工事発注。																	
H27	702,750		149,236	553,514	宅地造成(その3)工事継続中[工期:29年3月完了予定]																	
H28	227,250		35,560	191,690	H29年2月 宅地造成(その4)工事発注。 H29年3月 宅地造成(その3)工事完了。																	
H29			▲ 9,820	9,820	H29年2月 宅地造成(その4)工事完了。 H30年3月 補償物件移転完了。																	
H30		▲ 31,725		▲ 31,725																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	1,626,750	▲ 31,725	1,595,025	0																		
213	D	-	17	-	8	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新渡波地区	市	市	直接	完了	984,857	H24	~	H28						
																	H24	97,500		31,696	65,804	
																	H25	279,000		579,895	▲ 300,895	25年9月 宅地造成(その2)工事発注。
																	H26	474,750		118,749	356,001	宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定]
																	H27			8,427	▲ 8,427	
																	H28			▲ 130	130	
																	H29		▲ 112,000		▲ 112,000	
																	H30		▲ 613		▲ 613	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	851,250	▲ 112,613	738,637	0	
																	214	D	-	17	-	9
H24				0																		
H25	267,780		334,384	▲ 66,604	25年9月、宅地造成工事発注。																	
H26	121,050		134,988	▲ 13,938	宅地造成工事継続中[工期:28年3月完了予定]																	
H27	117,420		17,144	100,276																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 19,734		▲ 19,734																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	506,250	▲ 19,734	486,516	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
215	D	-	17	-	10	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新門脇地 区	市	市	直接	完了	3,663,417	H25	~	H30	H23				0	用地買収開始。実施設計着手。 用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事完了
																	H24				0	
																	H25	990,000		2,456,962	▲ 1,466,962	
																	H26	661,500		104,170	557,330	
																	H27	803,250		170,993	632,257	
																	H28	255,000		12,942	242,058	
																	H29				0	
																	H30	96,750			96,750	
																	R1		▲ 50,000		▲ 50,000	
																	R2		▲ 8,937		▲ 8,937	
																	R3				0	
累計	2,806,500	▲ 58,937	2,745,067	2,496																		
216	D	-	17	-	11	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊東地区	市	市	直接	完了	2,986,000	H25	~	R2	H23				0	25年12月、用地買収開始。実施設計着手。 用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事施工中。
																	H24				0	
																	H25	432,300		261,597	170,703	
																	H26	741,000		1,139,256	▲ 398,256	
																	H27	786,750		209,986	576,764	
																	H28		75,450	180,318	▲ 104,868	
																	H29			174,159	▲ 174,159	
																	H30		150,000	116,416	33,584	
																	R1		59,250	▲ 74,980	134,230	
																	R2		▲ 5,250	197,766	▲ 203,016	
																	R3				0	
累計	1,960,050	279,450	2,204,518	34,982																		
217	D	-	17	-	12	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊北地区	市	市	直接	完了	1,949,593	H25	~	R1	H23				0	用地買収開始。実施設計着手。 用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事完了
																	H24				0	
																	H25	391,200		223,301	167,899	
																	H26	558,450		640,773	▲ 82,323	
																	H27	471,600		195,277	276,323	
																	H28			141,388	▲ 141,388	
																	H29			167,014	▲ 167,014	
																	H30		80,250	102,337	▲ 22,087	
																	R1			▲ 10,523	10,523	
																	R2		▲ 39,305		▲ 39,305	
																	R3				0	
累計	1,421,250	40,945	1,459,567	2,628																		

No.	事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
218	◆	D	- 20 -	1 - 3	避難タワ一整 備事業	沿岸地域	市	市	直接	完了	882,262	H25 ~ H27	H23				0	大宮町(25年9月、地質調査完了。26年1月、設計完了。) 魚町一丁目(26年5月、地質調査完了。26年2月、設計発注。) 魚町三丁目(26年2月、地質調査完了。設計業務は魚町一丁目 に含。) 魚町一・三丁目(設計業務完了、建設工事発注)西浜町(地質調 査完了、設計業務完了)大宮町(建設工事完了) 魚町一丁目・三丁目(建設工事完了)西浜町(建設工事完了)
													H24				0	
													H25	488,400		25,724	462,676	
													H26	86,948		353,378	▲ 266,430	
													H27	121,767	10,020	326,704	▲ 194,917	
													H28				0	
													H29				0	
													H30		▲ 1,329		▲ 1,329	
													R1				0	
													R2				0	
													R3				0	
													累計	697,115	8,691	705,806	0	
													219		D	- 22 -	1 -	
H24				0														
H25	7,500		7,480	20														
H26	63,900		0	63,900														
H27	1,200		62,370	▲ 61,170														
H28	4,275		0	4,275														
H29	51,825		▲ 32,260	84,085														
H30			73,617	▲ 73,617														
R1			1,758	▲ 1,758														
R2		▲ 15,735		▲ 15,735														
R3				0														
累計	128,700	▲ 15,735	112,965	0														
220		D	- 22 -	2 -	都市公園事業 (用地)	防災緑地 1号	市	市	直接	完了	296,456	H25 ~ H30						H23
													H24				0	
													H25	136,586		0	136,586	
													H26	189,533		0	189,533	
													H27			24,708	▲ 24,708	
													H28			82,134	▲ 82,134	
													H29			90,801	▲ 90,801	
													H30			▲ 10	10	
													R1		▲ 128,486		▲ 128,486	
													R2				0	
													R3				0	
													累計	326,119	▲ 128,486	197,633	0	
													221	◆	D	- 23 -	1 - 3	(仮称)石巻消 防署西分署新 築整備事業
H24				0														
H25	29,600		22,827	6,773														
H26	412,400		265,288	147,112														
H27			153,885	▲ 153,885														
H28				0														
H29				0														
H30				0														
R1				0														
R2				0														
R3				0														
累計	442,000	0	442,000	0														

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
222	D	-	23	-	36	防災集団移転 促進事業	【石巻】佐 須地区	市	市	直接	完了	2,200,878	H24	～	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続 中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	20,504		1,533	18,971	
																H25	215,291		2,547	212,744	
																H26	235,263		282,718	▲ 47,455	
																H27	274,074		767,789	▲ 493,715	
																H28	563,000	637,267	164,887	1,035,380	
																H29			396,091	▲ 396,091	
																H30			211,830	▲ 211,830	
																R1				0	
																R2		▲ 19,634		▲ 19,634	
																R3				0	
															累計	1,308,132	617,633	1,827,395	98,370		
223	D	-	23	-	37	防災集団移転 促進事業	【石巻】小 竹浜地区	市	市	直接	完了	286,460	H25	～	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事中 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24			1,116	▲ 1,116	
																H25	115,381		10,169	105,212	
																H26	75,599		146,394	▲ 70,795	
																H27		66,879	56,330	10,549	
																H28		18,741	3,623	15,118	
																H29			2,306	▲ 2,306	
																H30			2,112	▲ 2,112	
																R1				0	
																R2		▲ 25,949		▲ 25,949	
																R3				0	
															累計	190,980	59,671	222,050	28,601		
224	D	-	23	-	38	防災集団移転 促進事業	【石巻】折 浜・蛤浜 地区	市	市	直接	完了	1,300,731	H24	～	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事中 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	28,613		1,506	27,107	
																H25	191,394		13,869	177,525	
																H26	129,295		147,289	▲ 17,994	
																H27	242,961	631,572	916,767	▲ 42,234	
																H28		89,485	12,972	76,513	
																H29			7,308	▲ 7,308	
																H30			253	▲ 253	
																R1		▲ 29,025	1,802	▲ 30,827	
																R2		▲ 146,157	▲ 4,380	▲ 141,777	
																R3				0	
															累計	592,263	545,875	1,097,386	40,752		
225	D	-	23	-	39	防災集団移転 促進事業	【石巻】月 浦地区	市	市	直接	完了	212,543	H24	～	R2	H23				0	25年7月、造成工事発注。 造成工事完了 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	21,426		1,714	19,712	
																H25	195,220		117,309	77,911	
																H26			21,372	▲ 21,372	
																H27		▲ 7,310	22,788	▲ 30,098	
																H28			1,011	▲ 1,011	
																H29			5,733	▲ 5,733	
																H30				0	
																R1			1,605	▲ 1,605	
																R2		▲ 23,360	1,004	▲ 24,364	
																R3				0	
															累計	216,646	▲ 30,670	172,536	13,440		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
226	D	-	23	-	40	防災集団移転 促進事業	【石巻】牧 浜地区	市	市	直接	完了	574,197	H24	～	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	22,278		976	21,302	
																H25	148,635		5,614	143,021	
																H26	87,101		77,140	9,961	
																H27	36,181	142,570	365,148	▲ 186,397	
																H28		87,478	7,881	79,597	
																H29			12,465	▲ 12,465	
																H30				0	
																R1			2,539	▲ 2,539	
																R2		▲ 21,824	▲ 2,247	▲ 19,577	
																R3				0	
累計																294,195	208,224	469,516	32,903		
227	D	-	23	-	41	防災集団移転 促進事業	【石巻】福 貴浦地区	市	市	直接	完了	1,258,407	H24	～	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	35,701		1,366	34,335	
																H25	298,867		14,880	283,987	
																H26	157,061		97,780	59,281	
																H27	565,678		803,568	▲ 237,890	
																H28		52,404	23,838	28,566	
																H29			54,482	▲ 54,482	
																H30			21,364	▲ 21,364	
																R1				0	
																R2		▲ 8,609	▲ 508	▲ 8,101	
																R3				0	
累計																1,057,307	43,795	1,016,770	84,332		
228	D	-	23	-	42	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】大 原浜地区	市	市	直接	完了	793,437	H24	～	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	31,576		1,645	29,931	
																H25	173,586		32,932	140,654	
																H26	308,853		126,400	182,453	
																H27	144,415	113,095	452,003	▲ 194,493	
																H28			27,238	▲ 27,238	
																H29			14,170	▲ 14,170	
																H30			6,405	▲ 6,405	
																R1				0	
																R2		▲ 77,269	196	▲ 77,465	
																R3				0	
累計																658,430	35,826	660,989	33,267		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
229	D	-	23	-	43	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】小 湊浜地区	市	市	直接	完了	2,351,016	H24	～	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事施工中 小湊浜南団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災 元地買取継続中 小湊浜南団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災 元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																	H24	115,861		1,785	114,076	
																	H25	274,966		11,558	263,408	
																	H26	715,221		334,055	381,166	
																	H27	353,363		391,725	▲ 38,362	
																	H28	647,453	323,703	476,425	494,731	
																	H29			731,745	▲ 731,745	
																	H30			12,068	▲ 12,068	
																	R1		▲ 232,506	4,271	▲ 236,777	
																	R2		▲ 140,924		▲ 140,924	
																	R3				0	
累計																	2,106,864	▲ 49,727	1,963,632	93,505		
230	D	-	23	-	44	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】鮎 川浜地区	市	市	直接	完了	3,683,740	H24	～	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 清崎公益・中学校前・寺前公営団地の造成工事完了、宅地供給 開始 清崎公営・熊野公営団地の造成工事完了、宅地供給開始、補助 金交付・被災元地買取継続中 宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元 地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																	H24	101,856		3,464	98,392	
																	H25	519,336		217,962	301,374	
																	H26	1,166,652		507,301	659,351	
																	H27	520,590		851,422	▲ 330,832	
																	H28	695,766	421,058	385,510	731,314	
																	H29			652,782	▲ 652,782	
																	H30			250,357	▲ 250,357	
																	R1			1,498	▲ 1,498	
																	R2		▲ 201,988	28,375	▲ 230,363	
																	R3				0	
累計																	3,004,200	219,070	2,898,671	324,599		
231	D	-	23	-	45	-	防災集団移転 促進事業	【牡鹿】谷 川浜・祝 浜地区	市	市	直接	完了	1,179,840	H24	～	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事施工中 造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元地買取継続 中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																	H24	63,197		1,925	61,272	
																	H25	418,063		30,114	387,949	
																	H26	299,965		184,332	115,633	
																	H27			361,404	▲ 361,404	
																	H28	204,723	77,898	374,094	▲ 91,473	
																	H29			44,925	▲ 44,925	
																	H30			13,038	▲ 13,038	
																	R1				0	
																	R2		▲ 31,489	▲ 2,410	▲ 29,079	
																	R3				0	
累計																	985,948	46,409	1,007,422	24,935		



No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
232	D	-	23	-	46	防災集団移転 促進事業	【雄勝】雄 勝中心部 AB地区	市	市	直接	完了	4,605,231	H24	~	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事中 宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元 地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	49,165		4,438	44,727	
																H25	490,836		303,677	187,159	
																H26	2,222,156		1,461,797	760,359	
																H27	237,011		968,017	▲ 731,006	
																H28	750,999	522,676	348,616	925,059	
																H29			573,680	▲ 573,680	
																H30			230,948	▲ 230,948	
																R1			22,445	▲ 22,445	
																R2		▲ 220,156	▲ 20,749	▲ 199,407	
																R3		▲ 23,120		▲ 23,120	
																累計	3,750,167	279,400	3,892,869	136,698	
																233	D	-	23	-	
H24	14,553		418	14,135																	
H25	112,413		19,815	92,598																	
H26	171,839		100,048	71,791																	
H27	294,527		334,756	▲ 40,229																	
H28	201,982	▲ 160,134	131,280	▲ 89,432																	
H29			6,585	▲ 6,585																	
H30				0																	
R1			5,411	▲ 5,411																	
R2		▲ 17,343	843	▲ 18,186																	
R3				0																	
累計	795,314	▲ 177,477	599,156	18,681																	
234	D	-	23	-	48	防災集団移転 促進事業	【雄勝】水 浜地区	市	市	直接	完了	843,719	H24	~	R2						H23
																H24	15,222		1,785	13,437	
																H25	173,461		34,008	139,453	
																H26	355,568		417,690	▲ 62,122	
																H27	85,499	251,586	224,321	112,764	
																H28		▲ 23,950	7,731	▲ 31,681	
																H29			11,666	▲ 11,666	
																H30			2,425	▲ 2,425	
																R1			4,427	▲ 4,427	
																R2		▲ 119,134	▲ 4,982	▲ 114,152	
																R3				0	
																累計	629,750	108,502	699,071	39,181	
																235	D	-	23	-	49
H24	11,710		1,228	10,482																	
H25	188,922		8,280	180,642																	
H26			88,827	▲ 88,827																	
H27	172,081		263,189	▲ 91,108																	
H28		60,706	5,545	55,161																	
H29			12,717	▲ 12,717																	
H30			4,230	▲ 4,230																	
R1			7,256	▲ 7,256																	
R2		▲ 26,373	▲ 2,618	▲ 23,755																	
R3				0																	
累計	372,713	34,333	388,654	18,392																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
236	D	-	23	-	50	防災集団移転 促進事業	【北上】月 浜・吉浜 地区	市	市	直接	完了	1,148,315	H24	～	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事中 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24	28,365		3,473	24,892	
																H25	215,767		51,679	164,088	
																H26	512,257		754,972	▲ 242,715	
																H27	106,002	146,082	122,719	129,365	
																H28		79,297	31,531	47,766	
																H29			4,046	▲ 4,046	
																H30			3,667	▲ 3,667	
																R1				0	
																R2		▲ 82,997	▲ 13,120	▲ 69,877	
																R3				0	
																累計	862,391	142,382	958,967	45,806	
249	D	-	4	-	78	災害公営住宅 整備事業	不動町地 区	市	市	直接	完了	895,710	H24	～	H28	H23				0	用地交渉、基本計画策定中 用地買収 建築工事着工 建築工事完了
																H24	1,750		808	942	
																H25	281,750		43,174	238,576	
																H26	425,250		0	425,250	
																H27		74,375	739,758	▲ 665,383	
																H28		621		621	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	708,750	74,996	783,740	6	
250	D	-	16	-	3	市街地再開発 事業	中央一丁 目14・15 番地区	市	組合	直接	完了	496,030	H25	～	H28	H23				0	25年12月、補助金交付決定。26年3月、補助金(資金計画、現況 調査、基本設計)確定通知。 27年1月、補助金(共同施設整備費等)交付決定。27年1月、補 助金(補償費)確定通知。27年3月、補助金(実施設計等)確定通 知。27年3月、補助金(建築物除却費)確定通知。 27年12月、変更承認。28年3月、補助金(調査設計計画費等)確 定通知。28年3月、補助金(調査設計計画費等)交付決定。28年 3月、期日の変更。 28年8月、補助金(調査設計計画費等)確定通知。28年7月、補 助金(調査設計計画費等)交付決定。28年11月、補助金(調査設 計計画費等)確定通知。
																H24				0	
																H25	107,910		12,618	95,292	
																H26	191,418		54,384	137,034	
																H27			166,980	▲ 166,980	
																H28			63,635	▲ 63,635	
																H29				0	
																H30		▲ 1,711		▲ 1,711	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	299,328	▲ 1,711	297,617	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
251	◆	D	-	17	-	10	-	1			直接	完了	547,000	H25	～	H28	H23				0	宅地内の盛土工着手。 宅地内の盛土工実施中。 盛土工完了
																	H24				0	
																	H25	56,000		0	56,000	
																	H26	80,000		200,800	▲ 120,800	
																	H27	301,600		236,799	64,801	
																	H28			0	0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	437,600	0	437,599	1	
252		D	-	17	-	13	-			直接	完了	436,391	H25	～	H27	H23				0	25年12月、宅地造成(その2)工事発注。 宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定] 28年3月 宅地造成(その2)工事完了。	
																H24				0		
																H25	191,250		319,447	▲ 128,197		
																H26	137,250		▲ 554	137,804		
																H27			8,398	▲ 8,398		
																H28				0		
																H29				0		
																H30		▲ 1,209		▲ 1,209		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	328,500	▲ 1,209	327,291	0		
253		D	-	17	-	14	-			直接	完了	1,083,441	H25	～	H29	H23				0	用地買収開始。実施設計着手。 用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅 地造成工事着手。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事完了	
																H24				0		
																H25	238,500		207,894	30,606		
																H26	203,625		524,880	▲ 321,255		
																H27	258,300		15,483	242,817		
																H28	22,566	92,546	31,573	83,539		
																H29			32,745	▲ 32,745		
																H30		▲ 2,962		▲ 2,962		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	722,991	89,584	812,575	0		
254	◆	D	-	21	-	1	-	2		直接	継続	2,473,900	H25	～	R4	H23				0	仮設ポンプ63基設置 仮設ポンプ68基設置 仮設ポンプ83基設置 仮設ポンプ83基設置 仮設ポンプ57基設置 仮設ポンプ54基設置 仮設ポンプ50基設置 仮設排水ポンプ稼働中 仮設排水ポンプ稼働中	
																H24				0		
																H25	180,198		170,990	9,208		
																H26	212,144		183,650	28,494		
																H27	226,264		188,308	37,956		
																H28	230,444		191,271	39,173		
																H29	134,944		154,203	▲ 19,259		
																H30	162,372		155,010	7,362		
																R1	140,414	292,336	110,396	322,354		
																R2		280,000	705,260	▲ 425,260		
																R3		120,000	120,026	▲ 26		
																累計	1,286,780	692,336	1,979,114	2		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
255	D	-	22	-	3	都市公園事業	防災緑地 2号	市	市	直接	継続	1,509,014	H25	~	R4	H23				0	25年12月、測量調査、設計業務を発注。 26年10月、補償調査業務発注。 27年9月、補償調査業務完了、27年10月、設計業務完了、28年2月、軟弱地盤解析業務、工作物等撤去工事発注。 29年3月、軟弱地盤解析業務完了、緑地整備工事発注。 30年6月、残区間の緑地整備工事発注。 引き続き緑地整備工事中 引き続き緑地整備工事中 一部を除いて工事完了 一部を除いて工事完了
																H24				0	
																H25	61,500		17,442	44,058	
																H26	84,825		44,058	40,767	
																H27	200,850		72,045	128,805	
																H28			102,941	▲ 102,941	
																H29			▲ 18,349	18,349	
																H30	656,625	69,900	842,796	▲ 116,271	
																R1		94,575	29,884	64,691	
																R2		▲ 36,514	▲ 78,559	42,045	
																R3			111,950	▲ 111,950	
			累計	1,003,800	127,961	1,124,208	7,553														
256	D	-	22	-	4	都市公園事業 (用地)	防災緑地 2号	市	市	直接	完了	1,718,300	H25	~	R2	H23				0	27年4月、用地取得、物件移転補償開始。 引き続き用地取得、物件移転補償実施中。 引き続き用地取得、物件移転補償実施中。 引き続き用地取得、物件移転補償実施中。 引き続き用地取得、物件移転補償実施中。 用地取得完了
																H24				0	
																H25	86,666		0	86,666	
																H26	653,933		0	653,933	
																H27	378,600		287,524	91,076	
																H28			36,363	▲ 36,363	
																H29			353,896	▲ 353,896	
																H30		26,333	442,136	▲ 415,803	
																R1			4,403	▲ 4,403	
																R2			169	▲ 169	
																R3				0	
			累計	1,119,199	26,333	1,124,491	21,041														
257	D	-	23	-	51	防災集団移転 促進事業	【石巻】石 巻新市街 地	市	市	直接	完了	29,772,747	H25	~	R2	H23				0	宅地の買取、従前地の買取実施中 補助金交付・被災元地買取継続中 宅地の買取、補助金交付・被災元地買取実施中 宅地の買取、補助金交付・被災元地買取実施中 事業完了
																H24			181	▲ 181	
																H25	3,962,990		1,232,643	2,730,347	
																H26	10,730,737		10,124,896	605,841	
																H27	13,172,633		7,464,612	5,708,021	
																H28	3,397,804		3,992,919	▲ 595,115	
																H29			1,293,949	▲ 1,293,949	
																H30		▲ 694,807	681,723	▲ 1,376,530	
																R1		▲ 1,648,185	141,594	▲ 1,789,779	
																R2		▲ 2,870,015	▲ 171,182	▲ 2,698,833	
																R3				0	
			累計	31,264,164	▲ 5,213,007	24,761,335	1,289,822														
258	D	-	23	-	52	防災集団移転 促進事業	【石巻】祝 田地区	市	市	直接	完了	209,527	H25	~	R2	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減。祝田A団地造成工事完了。 祝田B団地の造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 補助金交付・被災元地買取継続中 事業完了
																H24			557	▲ 557	
																H25	68,250		5,525	62,725	
																H26	156,420		129,320	27,100	
																H27	16,857	▲ 8,126	12,370	▲ 3,639	
																H28		▲ 36,167	3,160	▲ 39,327	
																H29			4,256	▲ 4,256	
																H30				0	
																R1			220	▲ 220	
																R2		▲ 13,899		▲ 13,899	
																R3				0	
			累計	241,527	▲ 58,192	155,408	27,927														

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
259	D	-	23	-	53	-	防災集団移転 促進事業	【河北】河 北地区	市	市	直接	完了	11,817,115	H24	～	R1	H23				0	25年3月、用地買収補償開始。 25年12月、造成工事発注(CM方式)。 CM方式発注工事の進捗に伴う按分率の変更及び年度割変更 に伴う減 造成工事施工中 第1工区の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元 地買収継続中 宅地部分の造成工事完了、宅地供給開始、補助金交付・被災元 地買収継続中 補助金交付・被災元地買収継続中 補助金交付・被災元地買収継続中 補助金交付・被災元地買収継続中 事業完了
																	H24	434,000		410,768	23,232	
																	H25	2,465,827		321,108	2,144,719	
																	H26	2,639,570		1,566,359	1,073,211	
																	H27	1,042,598		2,493,863	▲ 1,451,265	
																	H28	2,638,446	167,945	639,241	2,167,150	
																	H29	2,398,980		4,011,747	▲ 1,612,767	
																	H30			635,617	▲ 635,617	
																	R1		▲ 1,147,262	64,485	▲ 1,211,747	
																	R2		▲ 300,130	1,759	▲ 301,889	
																	R3				0	
累計																	11,619,421	▲ 1,279,447	10,144,947	195,027		
260	D	-	23	-	54	-	防災集団移転 促進事業	【河北】間 垣地区	市	市	直接	完了	543,354	H24	～	R1	H23				0	25年12月、造成工事発注(CM方式)。 造成工事完了、宅地供給開始 補助金交付・被災元地買収継続中 補助金交付・被災元地買収完了
																	H24	12,497		251	12,246	
																	H25	216,712		24,684	192,028	
																	H26	226,704		399,816	▲ 173,112	
																	H27	22,479	63,539	28,968	57,050	
																	H28		▲ 66,498	4,686	▲ 71,184	
																	H29			12,695	▲ 12,695	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2			▲ 1,757	1,757	
																	R3				0	
累計																	478,392	▲ 2,959	469,343	6,090		
264	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	石巻市	県	直接	完了	1,332,430	H25	～	R3	H23				0	25年9月、測量調査、詳細設計発注。26年2月、補償調査等発 注。 26年5月、不動産鑑定完了。26年10月、用地測量、詳細設計完 了。26年12月、用地買収開始。27年3月、補償調査完了。 28年3月、工事発注。 工事継続中 工事継続中 事業完了
																	H24				0	
																	H25	1,022,204		29,678	992,526	
																	H26			51,619	▲ 51,619	
																	H27			268,411	▲ 268,411	
																	H28			6,782	▲ 6,782	
																	H29			69,987	▲ 69,987	
																	H30		0	18,564	▲ 18,564	
																	R1		34,916	▲ 75,965	110,881	
																	R2		8,824	345,198	▲ 336,374	
																	R3			7,979	▲ 7,979	
累計																	1,022,204	43,740	722,253	343,691		
266	D	-	1	-	20	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	釜大街道 線	市	市	直接	完了	3,957,100	H25	～	R2	H23				0	25年9月、測量調査、詳細設計発注。26年2月、補償調査等発 注。 26年5月、不動産鑑定完了。26年10月、用地測量、詳細設計完 了。26年12月、用地買収開始。27年3月、補償調査完了。 28年3月、工事発注。 工事継続中 工事継続中 事業完了
																	H24				0	
																	H25	93,775		13,601	80,174	
																	H26	2,704,827		77,414	2,627,413	
																	H27	268,150		1,322,462	▲ 1,054,312	
																	H28			682,362	▲ 682,362	
																	H29			425,726	▲ 425,726	
																	H30			239,160	▲ 239,160	
																	R1			25,415	▲ 25,415	
																	R2			143,925	▲ 143,925	
																	R3				0	
累計																	3,066,752	0	2,930,065	136,687		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
267	D	-	2	-	6	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	下釜第一地区	市	市	直接	完了	428,451	H25	~	H29	H23				0	用地買収開始。実施設計着手。 用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事完了
																	H24				0	
																	H25	30,225		29,827	398	
																	H26	219,790		180,908	38,882	
																	H27	76,415		121,309	▲ 44,894	
																	H28		13,721	0	13,721	
																	H29				0	
																	H30		▲ 8,107		▲ 8,107	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	326,430	5,614	332,044	0		
268	D	-	2	-	7	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	湊西地区	市	市	直接	完了	3,005,000	H25	~	R2	H23				0	26年4月から用地買収開始。 用地買取及び実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着手。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事施工中。 事業完了
																	H24				0	
																	H25	115,552		0	115,552	
																	H26	199,485		1,295,875	▲ 1,096,390	
																	H27	479,646		173,780	305,866	
																	H28	781,665	648,644	440,105	990,204	
																	H29			128,281	▲ 128,281	
																	H30	103,880		206,846	▲ 102,966	
																	R1			▲ 71,732	71,732	
																	R2			102,252	▲ 102,252	
																	R3				0	
累計																	1,680,228	648,644	2,275,407	53,465		
269	D	-	4	-	79	-	災害公営住宅整備事業	【北上】月浜・吉浜地区	市	市	直接	完了	70,884	H25	~	H27	H23				0	用地買収、用地造成工事発注済み。 造成工事中 造成工事完了
																	H24				0	
																	H25	17,325		46,852	▲ 29,527	
																	H26	70,000		954	69,046	
																	H27			14,214	▲ 14,214	
																	H28				0	
																	H29		▲ 19,105		▲ 19,105	
																	H30		▲ 6,000		▲ 6,000	
																	R1		▲ 200		▲ 200	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	87,325	▲ 25,305	62,020	0		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
270	D-15-1-	津波復興拠点 整備事業	石巻駅周 辺地区	市	市	直接	完了	4,917,151	H25 ~ R1	H23				0	26年3月、計画策定業務完了。現在、用地測量中。 26年12月、5件(内1件借家人)用地買収契約締結。(内3件取得 済) 27年2月、テック道路広場詳細設計業務発注。 地権者4件売買契約(内3件取得済)、借家人11件補償契約。 27年7月ささえあいセンター、防災センター設計業務発注。28年3 月道路工事発注。 29年2月防災センター工事契約。道路用地1/1契約。ささえあ いセンター用地4/7契約。 30年1月防災センター工事増額変更契約。30年3月工事完了。 29年12月ささえあいセンター設計業務(その2発注)。用地7/7契 約。 29年12月歩行者デッキ・道路工事契約。 30年1月防災行政無線移設業務(防災センター) 30年4月電気通信線路設備移転工事契約。 30年5月歩行者デッキ修正設計業務契約。 31年2月3月地区内道路電柱移設。 30年5月宮城県防災無線設備移設業務。 30年5月宮城県防災端末移設業務。 30年9月ささえあいセンター建設工事契約。 30年10月ささえあいセンター建設工事監理業務契約。 31年3月ささえあいセンター設計業務(その3発注)。 H31年4月歩行者デッキ路面標示版設置工事。 R1年10月歩道整備工事。 R2年1月ささえあいセンター第2回増額変更。
										H24				0	
										H25	58,236		24,023	34,213	
										H26	876,652		181,693	694,959	
										H27	170,100	38,093	437,897	▲ 229,704	
										H28	334,620		832,620	▲ 498,000	
										H29	993,291		848,722	144,569	
										H30	535,100	902,646	1,266,780	170,966	
										R1			26,633	▲ 26,633	
										R2		▲ 220,875	▲ 922	▲ 219,953	
										累計	2,967,999	719,864	3,617,446	70,417	
271	D-17-15-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	88,416	H25 ~ H27	H23				0	25年8月、調査測量設計業務発注。 事業完了
										H24				0	
										H25	67,500		66,244	1,256	
										H26			0	0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30		▲ 1,189		▲ 1,189	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
累計	67,500	▲ 1,189	66,244	67											
272	D-17-16-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	湊西地区	市	市	直接	完了	2,555,600	H25 ~ R2	H23				0	事業計画作成支援業務完了。 実施設計完了。移転補償着手。道路築造及び宅地造成工事着 手。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 移転補償継続中。道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事施工中。 事業完了
										H24				0	
										H25	253,875	▲ 56,700	56,700	140,475	
										H26	463,350		801,661	▲ 338,311	
										H27	665,850		108,710	557,140	
										H28	440,325		278,146	162,179	
										H29			354,387	▲ 354,387	
										H30			119,129	▲ 119,129	
										R1		157,500	53,685	103,815	
										R2		▲ 7,500	44,481	▲ 51,981	
										R3				0	
累計	1,823,400	93,300	1,816,899	99,801											

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
273	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定支援)	市街地	市	市	直接	完了	41,506	H25	~	H26	H23				0	25年9月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務発注。 26年11月、東部地区復興まちづくり計画策定支援業務完了。
																	H24				0	
																	H25	36,750		31,406	5,344	
																	H26			▲ 277	277	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 5,621		▲ 5,621	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	36,750	▲ 5,621	31,129	0	
																	274	◆	D	-	23	
H24				0																		
H25	477,778		332,758	145,020																		
H26	886,727		1,135,679	▲ 248,952																		
H27	529,140		198,715	330,425																		
H28		45		▲ 45																		
H29		▲ 226,000		▲ 226,000																		
H30		▲ 448		▲ 448																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	1,893,645	▲ 226,448	1,667,197	0																		
275	◆	D	-	23	-	52	浸水対策事業	渡波地区	市	市	直接	継続	1,027,576	H25	~	R4						H23
																	H24				0	
																	H25	14,400		12,386	2,014	
																	H26	193,920		160,461	33,459	
																	H27	226,800		101,755	125,045	
																	H28	182,764		64,149	118,615	
																	H29			11,742	▲ 11,742	
																	H30	166,337	71,248	336,859	▲ 99,274	
																	R1			30,522	▲ 30,522	
																	R2			116,182	▲ 116,182	
																	R3		▲ 33,413	▲ 17,941	▲ 15,472	
																	累計	784,221	37,835	816,115	5,941	
																	288	D	-	2	-	8
H24				0																		
H25				0																		
H26	774,225		815,650	▲ 41,425																		
H27	86,800		35,093	51,707																		
H28			3,979	▲ 3,979																		
H29				0																		
H30		▲ 6,303		▲ 6,303																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	861,025	▲ 6,303	854,722	0																		



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
289	D	-	2	-	9	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	29,578	H25	～	H27	H23				0	25年12月、宅地造成(その2)工事発注。 宅地造成(その2)工事継続中[工期:28年3月完了予定] 28年3月完了
																	H24				0	
																	H25	2,325		8,903	▲ 6,578	
																	H26	20,925		12,388	8,537	
																	H27			1,630	▲ 1,630	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 329		▲ 329	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	23,250	▲ 329	22,921	0	
																	290	D	-	4	-	
H24				0																		
H25	41,125		0	41,125																		
H26	24,500		109	24,391																		
H27	266,875		0	266,875																		
H28	6,125		337,693	▲ 331,568																		
H29				0																		
H30		▲ 823		▲ 823																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	338,625	▲ 823	337,802	0																		
291	D	-	4	-	81	-	災害公営住宅 整備事業	中央一丁 目14・15 番地区	市	市	直接	完了	1,965,586	H25	～	H28						H23
																	H24				0	
																	H25	64,750		0	64,750	
																	H26	149,625		425	149,200	
																	H27	1,374,625		0	1,374,625	
																	H28	93,625		1,719,462	▲ 1,625,837	
																	H29		37,362		37,362	
																	H30		▲ 100		▲ 100	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	1,682,625	37,262	1,719,887	0	
																	292	D	-	4	-	82
H24				0																		
H25	88,375		1,778	86,597																		
H26	70,000		20,690	49,310																		
H27			0	0																		
H28	916,562		1,032,252	▲ 115,690																		
H29				0																		
H30		▲ 20,200		▲ 20,200																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	1,074,937	▲ 20,200	1,054,720	17																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
293	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	松川横丁 地区	市	民間	直接	完了	57,202	H25	~	H27	H23				0	26年1月、補助金(基本計画、地盤調査、事業計画、建築設計) 交付決定。27年1月、補助金(建築工事等)交付決定。27年3月、補助金(実 施設計等)確定通知。27年3月、補助金(土地整備)確定通知。 事業完了
																	H24				0	
																	H25	13,440		13,440	0	
																	H26	21,012		20,880	132	
																	H27			0	0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 132		▲ 132	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	34,452	▲ 132	34,320	0		
294	◆ D	-	15	-	1	-	にぎわい交流 広場整備事業	石巻駅周 辺地区	市	市	直接	完了	3,892	H25	~	H27	H23				0	測量中 27年2月、テッキ道路広場詳細設計業務発注 事業完了
																	H24				0	
																	H25	5,920		0	5,920	
																	H26	4,080		2,803	1,277	
																	H27			310	▲ 310	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 6,887		▲ 6,887	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	10,000	▲ 6,887	3,113	0		
295	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (汚水)	新蛇田地 区	市	市	直接	完了	784,271	H25	~	H28	H23				0	管渠工事中 管渠工事中 事業完了
																	H24				0	
																	H25	64,500		202,500	▲ 138,000	
																	H26	261,750		242,786	18,964	
																	H27	201,000		140,628	60,372	
																	H28	65,250		2,286	62,964	
																	H29				0	
																	H30		▲ 4,300		▲ 4,300	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	592,500	▲ 4,300	588,200	0		
296	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (汚水)	新蛇田南 地区	市	市	直接	完了	538,291	H26	~	H29	H23				0	管渠工事中 管渠工事中 工事施工
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	129,750		128,993	757	
																	H27	286,500		238,569	47,931	
																	H28			0	0	
																	H29			36,153	▲ 36,153	
																	H30		▲ 12,535		▲ 12,535	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	416,250	▲ 12,535	403,715	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	～	～	～	～	～	～																	
297	D	-	21	-	4	-	下水道事業 (污水)	あけぼの 北地区	市	市	直接	完了	43,302	H25	～	H26	H23				0	工事竣工(完成年月日 H27.3.19)	
																	H24				0		
																	H25	13,500		27,933	▲ 14,433		
																	H26	26,250		4,543	21,707		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 7,274		▲ 7,274		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	39,750	▲ 7,274	32,476	0		
																	298	D	-	21	-		5
H24				0																			
H25	48,000		146,205	▲ 98,205																			
H26	166,500	▲ 9,240	7,335	149,925																			
H27			746	▲ 746																			
H28				0																			
H29		▲ 42,750		▲ 42,750																			
H30		▲ 8,224		▲ 8,224																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	214,500	▲ 60,214	154,286	0																			
299	D	-	21	-	6	-	下水道事業 (污水)	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	163,807	H25	～	H27						H23	
																	H24				0		
																	H25	7,500		97,686	▲ 90,186		
																	H26	111,750	9,240	20,009	100,981		
																	H27			5,159	▲ 5,159		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30		▲ 5,636		▲ 5,636		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	119,250	3,604	122,854	0		
																	300	◆	D	-	23	-	44
H24				0																			
H25	3,394		0	3,394																			
H26	10,183		13,577	▲ 3,394																			
H27		6,806	3,128	3,678																			
H28				0																			
H29				0																			
H30		▲ 3,678		▲ 3,678																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	13,577	3,128	16,705	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
301	◆	D	-	23	-	46	-	1	雄勝中心部A 地区拠点工 了整備事業	雄勝地域 雄勝中心 部AB地 区	市	市	直接	完了	18,358	H25	~	H27	H23				0	26年7月、測量業務、調査設計業務発注予定。 26年7月、測量業務、調査設計業務発注。 事業完了
																			H24				0	
																			H25	3,423		0	3,423	
																			H26	11,263		14,685	▲ 3,422	
																			H27			0	0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																		14,686	0	14,685	1			
303	D	-	1	-	17	-	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)釜谷 大須雄勝 線(伊勢 畑)	県	県	直接	完了	3,276,000	H25	~	R3	H23				0	26年2月測量・詳細設計契約。 26年3月橋梁詳細設計契約。 27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務委 託契約。 28年5月工事委託協定締結。28年12月道路修正設計業務契約。 改良工事の推進。 改良工事の推進。 改良工事の推進。 改良工事の推進。 工事完成・供用開始。
																			H24				0	
																			H25	77,500		34,317	43,183	
																			H26	488,250		4,315	483,935	
																			H27	357,275		14,009	343,266	
																			H28	375,875		534,419	▲ 158,544	
																			H29			457,325	▲ 457,325	
																			H30	620,000		427,433	192,567	
																			R1	310,000		722,385	▲ 412,385	
																			R2	775,000	▲ 465,000	224,751	85,249	
																			R3			▲ 532	532	
累計																		3,003,900	▲ 465,000	2,418,422	120,478			
304	D	-	17	-	17	-	-	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	中央一丁 目地区	市	市	直接	完了	94,432	H26	~	H28	H23				0	用地買収完了。移転補償完了。道路築造及び宅地造成工事着 手。 道路築造及び宅地造成工事施工中。 道路築造及び宅地造成工事完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	78,750		70,821	7,929	
																			H27	1,500		0	1,500	
																			H28			0	0	
																			H29				0	
																			H30		▲ 9,429		▲ 9,429	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																		80,250	▲ 9,429	70,821	0			
317	D	-	2	-	10	-	-	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	完了	173,679	H26	~	H28	H23				0	27年1月、宅地造成(その2)工事発注。 27年度中の移転、移設補償契約。
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	20,925		123,211	▲ 102,286	
																			H27	115,862		13,576	102,286	
																			H28			▲ 2,187	2,187	
																			H29				0	
																			H30		▲ 2,187		▲ 2,187	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																		136,787	▲ 2,187	134,600	0			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
318	D	-	4	-	83	-	災害公営住宅 整備事業	新渡波西 地区	市	市	直接	完了	2,757,600	H26	~	H30	H23				0	基本計画策定 建築工事中 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	140,000		867	139,133	
																	H27	3,142,125		843,039	2,299,086	
																	H28			1,568,992	▲ 1,568,992	
																	H29		▲ 816,699		▲ 816,699	
																	H30		▲ 52,528		▲ 52,528	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	3,282,125	▲ 869,227	2,412,898	0	
																	319	D	-	4	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26	154,000		3,080	150,920																		
H27	27,072		50,305	▲ 23,233																		
H28			127,685	▲ 127,685																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	181,072	0	181,070	2																		
320	D	-	16	-	4	-	市街地再開 発事業	立町一丁 目4・5番 地区	市	組合	直接	廃止	0	H26	~	H26						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	44,778		0	44,778	
																	H27				0	
																	H28		▲ 44,778		▲ 44,778	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	44,778	▲ 44,778	0	0	
																	321	D	-	16	-	5
H24				0																		
H25				0																		
H26	36,321		0	36,321																		
H27				0																		
H28		▲ 36,321		▲ 36,321																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	36,321	▲ 36,321	0	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
322	D	-	17	-	18	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	完了	701,511	H26	~	H29	H23				0	H27.1月 宅地造成(その2)工事発注。 H28.3月 宅地造成(その3)工事発注。 29年3月 宅地造成(その2)工事完了。 29年8月 宅地造成(その3)工事完了。 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	210,750		329,729	▲ 118,979	
																	H27	578,250		128,176	450,074	
																	H28			68,079	▲ 68,079	
																	H29			146	▲ 146	
																	H30		▲ 262,870		▲ 262,870	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	789,000	▲ 262,870	526,130	0	
																	323	D	-	21	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26	416,971		654,762	▲ 237,791																		
H27	575,095		0	575,095																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30		▲ 321,829		▲ 321,829																		
R1		▲ 15,475		▲ 15,475																		
R2		▲ 48,762	▲ 48,762	0																		
R3				0																		
累計	992,066	▲ 386,066	606,000	0																		
324	D	-	21	-	8	-	下水道事業 (雨水)	折立第二 排水区	市	市	直接	完了	376,000	H26	~	H29						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	351,507		273,654	77,853	
																	H27	419,981		0	419,981	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30		▲ 480,011		▲ 480,011	
																	R1				0	
																	R2		▲ 9,477	8,346	▲ 17,823	
																	R3				0	
																	累計	771,488	▲ 489,488	282,000	0	
																	325	D	-	21	-	9
H24				0																		
H25				0																		
H26	453,724		962,430	▲ 508,706																		
H27	508,706		0	508,706																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30				0																		
R1			▲ 394,087	394,087																		
R2		▲ 353,671	40,416	▲ 394,087																		
R3				0																		
累計	962,430	▲ 353,671	608,759	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
326	D	-	21	-	10	-	下水道事業 (雨水)	流留第一 排水区	市	市	直接	完了	3,747,330	H26	~	R3	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	249,397		1,490,373	▲ 1,240,976	下水道事業団一括発注済み
																	H27	1,240,976		0	1,240,976	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			37,084	▲ 37,084	下水道事業団一括発注済み
																	R1	866,098		780,937	85,161	下水道事業団一括発注済み
																	R2		754,902	802,979	▲ 48,077	工事実施中
																	R3		▲ 300,877	▲ 300,878	1	事業完了
																	累計	2,356,471	454,025	2,810,495	1	
																	327	D	-	21	-	11
H24				0																		
H25				0																		
H26	596,037		4,079,714	▲ 3,483,677	下水道事業団一括発注済み																	
H27	3,483,677		0	3,483,677																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30	828,285		4,926,360	▲ 4,098,075	下水道事業団一括発注済み																	
R1	5,305,813		3,126,676	2,179,137	下水道事業団一括発注済み																	
R2	3,028,452	1,504,242	2,613,756	1,918,938	工事実施中																	
R3		84,750	84,750	0	工事実施中																	
累計	13,242,264	1,588,992	14,831,256	0																		
328	D	-	21	-	12	-	下水道事業 (雨水)	石巻中央 排水区	市	市	直接	継続	60,914,888	H26	~	R4						
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	99,305		5,634,674	▲ 5,535,369	下水道事業団一括発注済み
																	H27	5,535,369		0	5,535,369	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30	6,976,575		25,493,674	▲ 18,517,099	下水道事業団一括発注済み
																	R1	14,699,647		10,380,402	4,319,245	下水道事業団一括発注済み
																	R2	16,407,839	747,600	2,957,580	14,197,859	工事実施中
																	R3		1,219,824	1,219,829	▲ 5	工事実施中
																	累計	43,718,735	1,967,424	45,686,159	0	
																	329	D	-	21	-	13
H24				0																		
H25				0																		
H26	166,500		518,250	▲ 351,750	管渠工事中																	
H27	351,750		147,748	204,002	管渠工事中																	
H28	147,750		0	147,750																		
H29				0	事業完了																	
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	666,000	0	665,998	2																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
330	D	-	21	-	14	-	下水道事業 (雨水)	新門脇地区	市	市	直接	完了	391,000	H26	~	H28	H23				0	管渠工事中 管渠工事中 事業完了		
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26	118,500		180,750	▲ 62,250			
																	H27	62,250		112,499	▲ 50,249			
																	H28	112,500		112,500				
																	H29				0			
																	H30				0			
																	R1				0			
																	R2				0			
																	R3				0			
																	累計	293,250	0	293,249	1			
																	331	D	-	21	-		15	-
H24				0																				
H25				0																				
H26	17,250		32,250	▲ 15,000																				
H27	15,000	35,250	32,951	17,299																				
H28			1,115	▲ 1,115																				
H29				0																				
H30		▲ 1,184		▲ 1,184																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	32,250	34,066	66,316	0																				
332	D	-	21	-	16	-	下水道施設防 災機能強化事 業	釜、湊、 鹿妻排水 ポンプ場	市	市	直接	完了	390,000	H26	~	H29						H23		
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26	292,500		292,500	0			
																	H27			0	0			
																	H28			0	0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	R1				0			
																	R2				0			
																	R3				0			
																	累計	292,500	0	292,500	0			
																	333	◆	D	-	22	-	5	-
H24				0																				
H25				0																				
H26	16,000		12,172	3,828																				
H27	0		7	▲ 7																				
H28			0	0																				
H29				0																				
H30		▲ 3,821		▲ 3,821																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	16,000	▲ 3,821	12,179	0																				



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
335	D	-	4	-	85	-	災害公営住宅 整備事業	【石巻】鹿 立浜地区	市	市	直接	完了	26,036	H25	～	H27	H23				0	造成工事完了 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	19,862		7,093	12,769	
																	H27	35,000		15,687	19,313	
																	H28				0	
																	H29		▲ 32,000		▲ 32,000	
																	H30		▲ 82		▲ 82	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	54,862	▲ 32,082	22,780	0	
																	336	D	-	16	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26	45,900		0	45,900																		
H27				0																		
H28		▲ 12,731		▲ 12,731																		
H29				0																		
H30		▲ 33,169		▲ 33,169																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	45,900	▲ 45,900	0	0																		
337	D	-	16	-	7	-	市街地再開 発事業	中央二丁 目11番 地区	市	市	直接	完了	104,204	H26	～	H27						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	80,150		74,221	5,929	
																	H27	93,819		▲ 1,279	95,098	
																	H28		▲ 87,187		▲ 87,187	
																	H29				0	
																	H30		▲ 13,840		▲ 13,840	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	173,969	▲ 101,027	72,942	0	
																	338	D	-	21	-	17
H24				0																		
H25				0																		
H26	235,191		4,963,942	▲ 4,728,751																		
H27	4,728,751		0	4,728,751																		
H28				0																		
H29				0																		
H30	908,557		6,003,287	▲ 5,094,730																		
R1	5,579,227		4,164,771	1,414,456																		
R2	3,790,939	309,243	419,906	3,680,276																		
R3		▲ 759,549	▲ 759,549	0																		
累計	15,242,665	▲ 450,306	14,792,357	2																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
341	D	-	21	-	18	-	下水道事業 (污水)	新蛇田南 第二地区	市	市	直接	完了	151,411	H27	~	H28	H23				0	管渠工事中 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	77,250		114,939	▲ 37,689	
																	H28	53,250		▲ 1,382	54,632	
																	H29				0	
																	H30		▲ 16,943		▲ 16,943	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	130,500	▲ 16,943	113,557	0	
																	342	D	-	21	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26			27,359	▲ 27,359																		
H27	224,325	43,362	205,652	62,035																		
H28			0	0																		
H29			34,674	▲ 34,674																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	224,325	43,362	267,685	2																		
343	D	-	21	-	20	-	下水道事業 (雨水)	流留第二 排水区	市	市	直接	完了	5,127,050	H27	~	R3						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	982,539		982,539	0	
																	H28			0	0	
																	H29		798,305		798,305	
																	H30			1,348,600	▲ 1,348,600	
																	R1	1,416,454		652,080	764,374	
																	R2		584,728	798,807	▲ 214,079	
																	R3		63,260	63,260	0	
																	累計	2,398,993	1,446,293	3,845,286	0	
																	344	D	-	21	-	21
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	956,127		956,127	0																		
H28			0	0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1	1,830,144		3,388,873	▲ 1,558,729																		
R2	2,562,657	▲ 478,425	525,502	1,558,730																		
R3		939,598	939,599	▲ 1																		
累計	5,348,928	461,173	5,810,101	0																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
345	D	-	21	-	22	下水道事業 (雨水)	井内第一 排水区	市	市	直接	完了	2,240,896	H27	~	R2	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	828,765		828,765	0	下水道事業団一括発注済み
																H28			0	0	
																H29				0	
																H30			314,039	▲ 314,039	下水道事業団一括発注済み
																R1	823,767		509,728	314,039	下水道事業団一括発注済み
																R2		28,139	28,139	0	事業完了
																R3				0	
			累計	1,652,532	28,139	1,680,671	0														
346	D	-	21	-	23	下水道事業 (雨水)	北北上運 河右岸第 二排水区	市	市	直接	完了	9,419,220	H27	~	R3	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	1,830,978		1,830,978	0	下水道事業団一括発注済み
																H28			0	0	
																H29				0	
																H30	832,272		3,667,334	▲ 2,835,062	下水道事業団一括発注済み
																R1	2,639,676		1,418,938	1,220,738	下水道事業団一括発注済み
																R2	1,681,351	584,016	651,041	1,614,326	工事実施中
																R3		▲ 503,877	▲ 503,878	1	事業完了
			累計	6,984,277	80,139	7,064,413	3														
347	D	-	21	-	24	下水道事業 (雨水)	湊西地区	市	市	直接	完了	671,045	H26	~	R1	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26	10,500		10,500	0	実施設計完了
																H27	51,750		280,010	▲ 228,260	管渠工事中
																H28	237,750		0	237,750	管渠工事中
																H29	68,250		61,166	7,084	管渠工事中
																H30	66,450	71,025	126,680	10,795	管渠工事中
																R1			24,922	▲ 24,922	事業完了
																R2		▲ 2,447		▲ 2,447	
																R3				0	
			累計	434,700	68,578	503,278	0														
348	D	-	21	-	25	下水道事業 (雨水)	湊東地区	市	市	直接	完了	687,235	H26	~	R1	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26	8,475		0	8,475	
																H27	235,950		260,253	▲ 24,303	管渠工事中
																H28	37,275		3,375	33,900	管渠工事中
																H29	80,250			80,250	
																H30	196,275		14,744	181,531	管渠工事中
																R1			237,053	▲ 237,053	事業完了
																R2		▲ 42,800		▲ 42,800	
																R3				0	
			累計	558,225	▲ 42,800	515,425	0														

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
349	D	-	2	-	11	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	下釜南部 地区	市	市	直接	完了	232,500	H27	~	R2	H23				0	用地買取着手。実施設計着手。 用地買取中。工事施工中 用地買取中。工事施工中 道路築造工事施工中。 道路築造工事施工中。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	30,225		6,240	23,985	
																	H28	149,962		141,338	8,624	
																	H29			3,856	▲ 3,856	
																	H30			9,387	▲ 9,387	
																	R1			15,053	▲ 15,053	
																	R2			4,099	▲ 4,099	
																	R3				0	
																	累計	180,187	0	179,973	214	
																	350	D	-	4	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26	18,375		0	18,375																		
H27	190,750		204,411	▲ 13,661																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 4,714		▲ 4,714																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	209,125	▲ 4,714	204,411	0																		
351	D	-	4	-	87	-	災害公営住宅 整備事業	水明北一 丁目地区	市	市	直接	完了	611,787	H26	~	H27						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	67,375		0	67,375	
																	H27	481,250	7,875	535,312	▲ 46,187	
																	H28				0	
																	H29		▲ 13,125		▲ 13,125	
																	H30		▲ 8,063		▲ 8,063	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	548,625	▲ 13,313	535,312	0	
																	352	D	-	4	-	88
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	1,019,375	▲ 7,875	774,174	237,326																		
H28				0																		
H29		▲ 237,066		▲ 237,066																		
H30		▲ 260		▲ 260																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	1,019,375	▲ 245,201	774,174	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
353	D	-	4	-	89	-	災害公営住宅 整備事業	中里六丁 目地区	市	市	直接	完了	257,427	H26	～	H27	H23				0	建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	30,187		0	30,187	
																	H27	282,625		225,248	57,377	
																	H28				0	
																	H29		▲ 74,333		▲ 74,333	
																	H30		▲ 13,231		▲ 13,231	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	312,812	▲ 87,564	225,248	0	
																	354	D	-	16	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	119,350		119,028	322																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 322		▲ 322																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	119,350	▲ 322	119,028	0																		
355	D	-	17	-	19	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	上釜南部 地区	市	市	直接	完了	2,825,200	H27	～	R2						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	106,500		109,490	▲ 2,990	
																	H28	1,105,500		1,349,811	▲ 244,311	
																	H29	528,750		82,255	446,495	
																	H30	379,500		100,693	278,807	
																	R1			150,080	▲ 150,080	
																	R2		▲ 1,350	7,231	▲ 8,581	
																	R3				0	
																	累計	2,120,250	▲ 1,350	1,799,560	319,340	
																	356	D	-	17	-	20
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	88,500			88,500																		
H28	896,325		1,256,091	▲ 359,766																		
H29	323,250		56,391	266,859																		
H30	517,425		169,351	348,074																		
R1			348,733	▲ 348,733																		
R2	60,000	48,750	0	108,750																		
R3		▲ 9,116	59,789	▲ 68,905																		
累計	1,885,500	39,634	1,890,355	34,779																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
357	D	-	21	-	26	-	下水道事業 (雨水)	石巻北部 排水区	市	市	直接	継続	7,638,550	H27	～	R4	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	1,000,917		1,000,917	0	下水道事業団一括発注済み
																	H28			0	0	
																	H29		805,833		805,833	
																	H30			2,171,002	▲ 2,171,002	下水道事業団一括発注済み
																	R1	1,576,145		1,071,581	504,564	下水道事業団一括発注済み
																	R2	1,266,694	844,350	1,250,439	860,605	工事実施中
																	R3		234,971	234,971	0	工事実施中
																	累計	3,843,756	1,885,154	5,728,910	0	
																	358	D	-	21	-	27
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	572,092			572,092																		
H28			0	0																		
H29				0																		
H30			816,966	▲ 816,966	下水道事業団一括発注済み																	
R1	54,157		329,385	▲ 275,228	下水道事業団一括発注済み																	
R2	520,102		0	520,102	工事実施中																	
R3				0	工事実施中																	
累計	1,146,351	0	1,146,351	0																		
359	D	-	21	-	28	-	下水道事業 (汚水)	上釜南部 地区	市	市	直接	完了	958,107	H27	～	R1						
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	91,759		24,816	66,943	実施設計完了
																	H28	228,000		81,009	146,991	管渠工事中
																	H29	510,221		292,926	217,295	管渠工事中
																	H30	270,835		172,868	97,967	管渠工事中
																	R1			146,132	▲ 146,132	事業完了
																	R2		▲ 382,236	825	▲ 383,061	精算増
																	R3				0	
																	累計	1,100,815	▲ 382,236	718,576	3	
																	360	D	-	21	-	29
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27	91,863		27,995	63,868	実施設計完了																	
H28	329,383		260,361	69,022	管渠工事中																	
H29	318,509		230,619	87,890	管渠工事中																	
H30	234,306		160,670	73,636	管渠工事中																	
R1			38,843	▲ 38,843	管渠工事中																	
R2		▲ 256,889	▲ 1,318	▲ 255,571	事業完了																	
R3				0																		
累計	974,061	▲ 256,889	717,170	2																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
366	D	-	4	-	90	-	災害公営住宅 整備事業	【北上】相 川地区	市	市	直接	完了	62,900	H27	~	H29	H23				0			
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27	26,250		4,344	21,906	建築工事着工		
																	H28	25,812		44,430	▲ 18,618	建築工事完了		
																	H29		2,975	6,261	▲ 3,286	事業完了		
																	H30				0			
																	R1				0			
																	R2				0			
																	R3				0			
																	累計	52,062	2,975	55,035	2			
																	367	◆	D	-	22	-	5	-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27	55,276		33,324	21,952	27年8月、測量業務発注、27年9月、基本設計業務発注。																			
H28	216,790		133,391	83,399	28年6月、基本設計業務完了、28年7月、実施設計業務発注、29年3月、公園造成工事発注。																			
H29	168,690	172,384	116,939	224,135	29年5月、用地取得開始。30年3月、実施設計業務完了、引き続き公園造成工事実施中。																			
H30	531,952		662,162	▲ 130,210	引き続き用地取得及び公園整備工事実施中																			
R1	383,066	137,931	76,525	444,472	引き続き用地取得及び公園整備工事実施中。																			
R2		▲ 80,000	432,627	▲ 512,627	工事完了、精算中																			
R3		▲ 117,433	13,688	▲ 131,121	事業完了																			
累計	1,355,774	112,882	1,468,656	0																				
368	D	-	22	-	5	-	-	-	都市公園整備 事業(防災公 園)(整備事 業)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	1,241,005	H26								
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27	36,589	0	16,415	20,174	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済		
																	H28	71,211		16,876	54,335	実施設計H28.6契約済		
																	H29	16,350	36,750	80,056	▲ 26,956	H30.3基盤整備工事契約済		
																	H30	210,000	16,475	217,275	9,200	事業継続中		
																	R1	450,750	▲ 40,649	334,614	75,487	事業継続中		
																	R2	191,134	▲ 57,858	232,381	▲ 99,105	事業完了		
																	R3				0			
																	累計	976,034	▲ 45,282	897,617	33,135			
																	369	◆	D	-	22	-	5	-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27	23,291	0	8,935	14,356	地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済																			
H28	48,743		25,002	23,741	実施設計H28.6契約済																			
H29	13,821	40,800	64,430	▲ 9,809	H30.3基盤整備工事契約済																			
H30	32,000		55,723	▲ 23,723	事業継続中																			
R1	123,200	2,115	78,066	47,249	事業継続中																			
R2	45,617	57,858	149,258	▲ 45,783	事業完了																			
R3				0																				
累計	286,672	100,773	381,414	6,031																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
375	D	-	4	-	91	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 三丁目	市	市	直接	完了	1,302,547	H27	~	H29	H23				0	用地契約完了 建築工事中 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	54,250		52,955	1,295	
																	H28			1,916	▲ 1,916	
																	H29	1,092,875		1,084,857	8,018	
																	H30		▲ 7,397		▲ 7,397	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	1,147,125	▲ 7,397	1,139,728	0												
377	D	-	2	-	12	-	道路事業(高 台移転等に伴 う道路整備(区 画整理))	中央二丁 目地区	市	市	直接	完了	212,100	H28	~	R1	H23				0	補償物件1件契約。減価補償分7件契約。 29年8月 道路築造(その2)工事契約。 30年8月 道路築造(その2)工事完了、電力柱等移設1件完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	77,190	87,187	76,724	87,653	
																	H29			63,909	▲ 63,909	
																	H30			23,014	▲ 23,014	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	77,190	87,187	163,647	730												
378	D	-	4	-	92	-	災害公営住宅 整備事業	門脇青葉 西地区	市	市	直接	完了	849,700	H28	~	H28	H23				0	建築工事了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	752,500		743,487	9,013	
																	H29		▲ 9,012		▲ 9,012	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	752,500	▲ 9,012	743,487	1												
379	D	-	4	-	93	-	災害公営住宅 整備事業	中浦一丁 目地区	市	市	直接	完了	578,050	H28	~	H28	H23				0	建築工事了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	510,562		505,793	4,769	
																	H29				0	
																	H30		▲ 4,769		▲ 4,769	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	510,562	▲ 4,769	505,793	0												



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
380	D	-	4	-	94	-	災害公営住宅 整備事業	中浦二丁 目地区	市	市	直接	完了	591,717	H28	～	H28	H23				0	建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	522,375		517,751	4,624	
																	H29				0	
																	H30		▲ 4,624		▲ 4,624	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	522,375	▲ 4,624	517,751	0		
381	D	-	4	-	95	-	災害公営住宅 整備事業	三ツ股二 丁目地区	市	市	直接	完了	757,330	H27	～	H28	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	35,437		34,041	1,396	
																	H28	634,375		628,621	5,754	
																	H29				0	
																	H30		▲ 7,150		▲ 7,150	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	669,812	▲ 7,150	662,662	0		
382	D	-	4	-	96	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 二丁目地 区	市	市	直接	完了	560,554	H28	～	H28	H23				0	建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	496,125		490,484	5,641	
																	H29				0	
																	H30		▲ 5,641		▲ 5,641	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	496,125	▲ 5,641	490,484	0		
383	D	-	4	-	97	-	災害公営住宅 整備事業	大街道東 三丁目② 地区	市	市	直接	完了	564,665	H28	～	H28	H23				0	建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	500,500		494,081	6,419	
																	H29				0	
																	H30		▲ 6,419		▲ 6,419	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	500,500	▲ 6,419	494,081	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
384	D	-	11	-	2	-	優良建築物等 整備事業	立町二丁 目4番地 区	市	民間	直接	完了	317,416	H28	~	R3	H23				0	28年10月、補助金(資金計画作成、現況調査)交付決定。29年3 月、補助金(資金計画作成、現況調査)確定通知。 30年3月補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。 平成30年10月、補助金(地盤調査、実施設計)確定通知。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	23,535		10,629	12,906	
																	H29	67,804		9,411	58,393	
																	H30	24,777			24,777	
																	R1	74,331			74,331	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																	190,447	0	20,040	170,407	復興交付金事業完了	
385	D	-	11	-	3	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地 区(A-1地 区)	市	民間	直接	完了	233,649	H28	~	R3	H23				0	29年6月 補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決 定。 29年12月 補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通 知。 平成30年10月、補助金(地盤調査、実施設計)確定通知。平成 31年2月、補助金(補償、土地整備)交付決定、平成31年3月、確 定通知。平成31年3月、補助金(工事監理費、共同施設整備費) 交付決定。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	17,016		0	17,016	
																	H29	16,021		33,037	▲ 17,016	
																	H30	60,624		60,624	0	
																	R1	46,527			46,527	
																	R2			44,686	▲ 44,686	
																	R3				0	
累計																	140,188	0	138,347	1,841	建築工事中。 事業完了	
386	D	-	11	-	4	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目3番地 区(A-2地 区)	市	民間	直接	完了	271,157	H28	~	R3	H23				0	平成30年11月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成) 交付決定。 令和2年2月、補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。 実施設計中。 復興交付金事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	30,720		0	30,720	
																	H29				0	
																	H30			18,225	▲ 18,225	
																	R1	125,330		7,968	117,362	
																	R2	6,643			6,643	
																	R3			▲ 7,968	7,968	
累計																	162,693	0	18,225	144,468		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
387	D	-	11	-	5	優良建築物等 整備事業	立町一丁 目3番地区 (B地区)	市	民間	直接	完了	1,259,615	H28	~	R3	H23				0	29年5月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。29年12月 補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)確定通知。 平成30年7月、補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。 実施設計完了 復興交付金事業完了
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28	50,352		0	50,352	
																H29	36,187		50,352	▲ 14,165	
																H30	167,587		34,518	133,069	
																R1	297,768			297,768	
																R2	173,382	30,489	▲ 77	203,948	
																R3			168,473	▲ 168,473	
累計	725,276	30,489	253,266	502,499																	
388	D	-	16	-	9	暮らしにぎわ い再生事業 (観光交流施設)	中央二丁 目地区	市	市	直接	完了	472,695	H28	~	H30	H23				0	基本設計・実施設計完了 建設工事に着手し、平成30年8月に完成予定 平成30年8月工事完了(9月オープン)
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28	23,800	309,862	18,220	315,442	
																H29			157,570	▲ 157,570	
																H30			151,423	▲ 151,423	
																R1				0	
																R2		▲ 2,775		▲ 2,775	
																R3				0	
累計	23,800	307,087	327,213	3,674																	
389	D	-	17	-	21	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理事業)	中央二丁 目地区	市	市	直接	継続	394,640	H28	~	R4	H23				0	道路築造工事1件契約済、減価補償1件完了、移転補償6件完了 減価補償1件完了 電力柱等移設1件完了 道路築造工事1件契約済、電柱移設等5件完了 工事実施中 工事実施中
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28	162,975		51,841	111,134	
																H29	16,725		32,883	▲ 16,158	
																H30		87,300	204	87,096	
																R1		29,025	41,140	▲ 12,115	
																R2			169,908	▲ 169,908	
																R3		▲ 49	▲ 3,825	3,776	
累計	179,700	116,276	292,151	3,825																	
390	D	-	20	-	5	地域集会所建 設補助事業	沿岸地域	市	民間	直接	完了	297,518	H28	~	H30	H23				0	建設予定14カ所のうち6カ所の建設が完了した。 補助金交付継続中 事業完了。
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28	103,149		61,903	41,246	
																H29	44,745		22,555	22,190	
																H30	8,601		63,197	▲ 54,596	
																R1		▲ 6,909		▲ 6,909	
																R2		▲ 828		▲ 828	
																R3				0	
累計	156,495	▲ 7,737	147,655	1,103																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
391	D	-	21	-	30	-	下水道事業 (汚水)	中央二丁 目地区	市	市	直接	完了	21,100	H28	～	H29	H23				0	管渠工事中 工事竣工 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	35,775		15,824	19,951	
																	H29				0	
																	H30		▲ 19,951		▲ 19,951	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	35,775	▲ 19,951	15,824	0												
394	D	-	4	-	98	-	災害公営住宅 整備事業	丸井戸二 丁目地区	市	市	直接	完了	817,726	H28	～	H29	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	89,337		56,488	32,849	
																	H29	716,187		659,022	57,165	
																	H30		▲ 90,014		▲ 90,014	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	805,524	▲ 90,014	715,510	0												
395	D	-	4	-	99	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田字上 中埜地区	市	市	直接	完了	723,169	H28	～	H29	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	72,800		70,514	2,286	
																	H29	617,750		562,257	55,493	
																	H30		▲ 57,779		▲ 57,779	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	690,550	▲ 57,779	632,771	0												
396	D	-	4	-	100	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田字新 東前沼地 区	市	市	直接	完了	728,094	H28	～	H29	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	57,750		56,495	1,255	
																	H29	580,125		580,586	▲ 461	
																	H30		▲ 794		▲ 794	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	637,875	▲ 794	637,081	0												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
397	D	-	4	-	101	-	災害公営住宅 整備事業	南中里三 丁目地区	市	市	直接	完了	524,974	H28	~	H29	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	62,387		61,137	1,250	
																	H29	396,987		398,214	▲ 1,227	
																	H30		▲ 23		▲ 23	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	459,374	▲ 23	459,351	0	
																	398	D	-	4	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28	34,650		34,595	55																		
H29	577,500		577,453	47																		
H30		▲ 102		▲ 102																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	612,150	▲ 102	612,048	0																		
399	D	-	4	-	103	-	災害公営住宅 整備事業	旭町地区	市	市	直接	完了	346,169	H28	~	H29						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	33,687		32,757	930	
																	H29	270,375		270,139	236	
																	H30		▲ 1,166		▲ 1,166	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	304,062	▲ 1,166	302,896	0	
																	400	D	-	4	-	104
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28	44,800		44,172	628																		
H29	324,625	9,012	334,236	▲ 599																		
H30		▲ 29		▲ 29																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	369,425	8,983	378,408	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
401	D	-	4	-	105	-	災害公営住宅 整備事業	広瀬地区	市	市	直接	完了	1,039,785	H28	~	H29	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	78,137		77,785	352	
																	H29	832,125		832,026	99	
																	H30		▲ 451		▲ 451	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	910,262	▲ 451	909,811	0												
402	D	-	11	-	6	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目4番北 地区	市	民間	直接	廃止	0	H28	~	H30	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	18,303		0	18,303	
																	H29	2,433			2,433	
																	H30				0	
																	R1		▲ 20,736		▲ 20,736	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	20,736	▲ 20,736	0	0												
403	D	-	11	-	7	-	優良建築物等 整備事業	中央二丁 目4番南 地区	市	民間	直接	完了	1,789,795	H28	~	R1	H23				0	平成28年9月、補助金(用地測量)交付決定。平成28年10月、補助金(用地測量等)変更承認。平成29年2月、補助金(用地測量等)変更承認。平成29年1月、補助金(地盤調査等)交付決定。平成29年2月、補助金(地盤調査等)変更承認。平成29年8月、補助金(用地測量等及び地盤調査等)確定通知。平成29年12月、(工事監理費、共同施設整備費)交付決定。平成30年3月、補助金(建物補償等及び解体除去費)確定通知。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	81,258		78,872	2,386	
																	H29	428,821		428,079	742	
																	H30	337,896		294,564	43,332	
																	R1	225,900		269,185	▲ 43,285	
																	R2				0	
																	R3				0	
						累計	1,073,875	0	1,070,700	3,175												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
404	D	-	4	-	106	-	災害公営住宅 整備事業	蛇田字下 中埠地区	市	市	直接	完了	469,845	H28	~	H29	H23				0	用地契約完了 建築工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	69,562		67,028	2,534	
																	H29	343,525		344,086	▲ 561	
																	H30		▲ 1,973		▲ 1,973	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	413,087	▲ 1,973	411,114	0	
																	405	D	-	4	-	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28	35,875		34,461	1,414																		
H29	474,600		473,719	881																		
H30		▲ 2,295		▲ 2,295																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	510,475	▲ 2,295	508,180	0																		
406	D	-	4	-	108	-	災害公営住宅 整備事業	新橋地区	市	市	直接	完了	359,785	H28	~	H29						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	43,750		39,998	3,752	
																	H29	278,950	▲ 2,975	274,812	1,163	
																	H30		▲ 4,915		▲ 4,915	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	322,700	▲ 7,890	314,810	0	
																	407	D	-	4	-	109
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28	35,000		34,570	430																		
H29	280,000		279,329	671																		
H30		▲ 1,101		▲ 1,101																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	315,000	▲ 1,101	313,899	0																		

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
408	D	-	4	-	110	災害公営住宅 整備事業	水明北一 丁目②地区	市	市	直接	完了	196,516	H28	~	H29	H23				0	用地契約完了 建築工事完了			
																H24				0				
																H25				0				
																H26				0				
																H27				0				
																H28	27,562		26,842	720				
																H29		146,368	145,108	1,260				
																H30		▲ 1,980		▲ 1,980				
																R1				0				
																R2				0				
																R3				0				
																累計	27,562	144,388	171,950	0				
409	D	-	22	-	6	都市公園整備 事業(防災公 園)(用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	136,670	H28	~	R2	H23				0	H29. 3月用地測量開始 用地取得率90.1%→96.9%まで進捗 事業継続中 事業継続中 事業完了			
																H24				0				
																H25				0				
																H26				0				
																H27				0				
																H28	5,828	0	0	5,828				
																H29	75,217		44,335	30,882				
																H30		▲ 9,282	991	▲ 10,273				
																R1	18,780	568	29,086	▲ 9,738				
																R2			14,654	▲ 14,654				
																R3				0				
																累計	99,825	▲ 8,714	89,066	2,045				
410	◆	D	-	22	-	5	-	4	広場整備事業 (用地費)	石巻南浜 津波復興 祈念公園	県	県	直接	完了	130,542	H28	~	R2	H23				0	H29. 3月用地測量開始 用地取得率90.1%→96.9%まで進捗 事業継続中 事業継続中 事業完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28	14,768	0	0	14,768	
																			H29	52,956		12,068	40,888	
																			H30		▲ 3,372	43,239	▲ 46,611	
																			R1		40,081		40,081	
																			R2			34,494	▲ 34,494	
																			R3				0	
																			累計	67,724	36,709	89,801	14,632	
412	D	-	4	-	111	災害公営住宅 整備事業	【雄勝】分 浜②地区	市	市	直接	完了	19,440	H28	~	H29	H23				0	建築工事完了			
																H24				0				
																H25				0				
																H26				0				
																H27				0				
																H28			0	0				
																H29	18,812		17,010	1,802				
																H30				0				
																R1		▲ 1,802		▲ 1,802				
																R2				0				
																R3				0				
																累計	18,812	▲ 1,802	17,010	0				



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～																						
413	◆	D	-	23	-	51	-	2	南浜地区低平地整備に係る支障物除去・整地等事業	石巻南浜津波復興祈念公園	市	市	直接	完了	527,851	H29	～	R3	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29	431,760		205,069	226,691	29年12月、工事発注。
																			H30			65,716	▲65,716	引き続き工事実施中。
																			R1			125,892	▲125,892	引き続き工事実施中。
																			R2				0	工事完了、精算中
																			R3		▲9,481	25,602	▲35,083	事業完了
																			累計	431,760	▲9,481	422,279	0	
414		D	-	4	-	112	-		災害公営住宅整備事業	水押二丁目地区	市	市	直接	完了	185,441	H29	～	H30	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		162,750	162,640	110	建築施工中
																			H30			▲381	381	建築工事完了
																			R1		▲491		▲491	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	0	162,259	162,259	0	
415		D	-	21	-	31	-		下水道事業(雨水)	井内第二排水区	市	市	直接	完了	3,900,370	H29	～	R3	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		42,750		42,750	施工に向けて関係機関調整中
																			H30			42,750	▲42,750	下水道事業団一括発注済み
																			R1	1,312,500		1,938,250	▲625,750	下水道事業団一括発注済み
																			R2	956,626	▲37,500	293,375	625,751	工事実施中
																			R3		650,900	650,901	▲1	事業完了
																			累計	2,269,126	656,150	2,925,276	0	
416		D	-	5	-	2	-		災害公営住宅家賃低廉化事業[補助率変更分]	市内全域	市	市	直接	完了	2,252,022	H30	～	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	70,948		70,948	0	
																			R1	244,767		235,740	9,027	
																			R2	1,496,243	64,725	1,569,995	▲9,027	
																			R3				0	
																			累計	1,811,958	64,725	1,876,683	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～																		
417	◆	D	-	20	-	3	-	3	総合拠点備蓄 倉庫整備事業	南境地区	市	市	直接	廃止	0	H29	～	H30	H23				0	事業廃止
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29	1,330			1,330	
																			H30				0	
																			R1		▲ 1,330		▲ 1,330	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																	1,330	▲ 1,330	0	0				
418	D	-	20	-	6	-	-	-	大川地区地域 交流センター 整備事業(調 査等)	大川地区	市	市	直接	廃止	45,674	H29	～	H29	H23				0	事業廃止
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29	11,410			11,410	
																			H30	22,845			22,845	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計																	34,255	0	0	34,255				
421	D	-	11	-	8	-	-	-	優良建築物等 整備事業	立町一丁 目5番(A 1)	市	民間	直接	完了	1,201,065	H30	～	R3	H23				0	交付30年5月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成)交付決定。 令和1年11月、補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。 実施設計中 復興交付金事業完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	98,466		52,749	45,717	
																			R1	460,299		44,712	415,587	
																			R2	52,863	109,011		161,874	
																			R3				0	
累計																	611,628	109,011	97,461	623,178				
422	D	-	20	-	7	-	-	-	大川地区地域 交流センター 整備事業	大川地区	市	市	直接	完了	355,390	H30	～	R3	H23				0	測量・設計・用地購入 設計・盛土・立木伐採・立木補償・建設工事 工事実施中 事業完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		34,449		34,449	
																			H30			15,280	▲ 15,280	
																			R1	107,936	107,936	199,220	16,652	
																			R2			23,227	▲ 23,227	
																			R3		▲ 13,396	▲ 803	▲ 12,593	
累計																	107,936	128,989	236,924	1				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～								～	～									
423	◆	D	-	21	-	11	-	1	下水道事業に伴う発生残土 解消事業	市街地及 び長面地区	市	市	直接	廃止	0	H30	～	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	267,923			267,923	
																			R1		▲ 267,867		▲ 267,867	
																			R2		▲ 56		▲ 56	
																			R3				0	
累計	267,923	▲ 267,923	0	0																				
424	◆	D	-	23	-	53	-	1	長面地区被災 低平地整備事業	長面地区	市	市	直接	継続	5,031,236	H30	～	R4	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	2,313,613	1,928,273	321,148	3,920,738	
																			R1		565,789	4,486,527	▲ 3,920,738	
																			R2		▲ 90,192	▲ 521,842	431,650	
																			R3		▲ 692,502	▲ 284,689	▲ 407,813	
累計	2,313,613	1,711,368	4,001,144	23,837																				
測量・設計 残土運搬実施中																								
盛土工事中																								
工事実施中																								
工事実施中																								
425		D	-	11	-	9	-		優良建築物等 整備事業	立町一丁 目5番(A 2)	市	民間	直接	完了	678,584	H30	～	R3	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	60,306		31,980	28,326	
																			R1	104,538		16,938	87,600	
																			R2	132,076	110,228		242,304	
																			R3			▲ 18,000	18,000	
累計	296,920	110,228	30,918	376,230																				
交付決定10月、補助金(現況調査、基本設計、資金計画作成) 交付決定。																								
令和1年10月、補助金(地盤調査、実施設計)交付決定。																								
実施設計中																								
復興交付金事業完了																								
426		D	-	20	-	8	-		大川地区高台 広場整備事業	大川地区	市	市	直接	完了	184,342	H30	～	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	10,536		4,981	5,555	
																			R1		127,720	35,236	92,484	
																			R2			68,931	▲ 68,931	
																			R3				0	
累計	10,536	127,720	109,148	29,108																				
測量・設計実施																								
用地取得済み、工事発注準備中																								
事業完了																								

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～								～										
427	◆	D	-	23	-	13	-	1	十八成浜地区 砂浜再生整備 事業	【牡鹿】十 八成浜地 区	市	市	直接	完了	1,324,112	H30	～	R2	H23				0	調査設計、除去作業実施中 工事実施中 事業完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	133,170	282,400	282,400	133,170	
																			R1		643,719	776,889	▲ 133,170	
																			R2			▲ 1,515	1,515	
																			R3				0	
																			累計	133,170	926,119	1,057,774	1,515	
																			428	◆	D	-	23	
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30		2,087,433		2,087,433																				
R1	126,737	118,281	2,332,451	▲ 2,087,433																				
R2		108,868	108,866	2																				
R3		▲ 53,451	▲ 71,160	17,709																				
累計	126,737	2,261,131	2,370,157	17,711																				
429	◆	D	-	23	-	33	-	1	北上地区多目 的広場整備事 業	北上につ こり地区	市	市	直接	完了	402,739	R1	～	R3						H23
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		82,099		82,099	
																			R1	56,536	158,020	59,200	155,356	
																			R2		25,534	160,083	▲ 134,549	
																			R3			100,033	▲ 100,033	
																			累計	56,536	265,653	319,316	2,873	
																			430	◆	D	-	23	-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30		292,349	4,638	287,711																				
R1		24,830	312,541	▲ 287,711																				
R2			▲ 416	416																				
R3		▲ 416		▲ 416																				
累計	0	316,763	316,763	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
431	◆	D	-	17	-	6	-	1	復興・復興工事に伴う道路損傷部補修整備事業(区画整理事業効果促進事業分)	稲井地区、渡波地区、河北地区、河南地区	市	市	直接	完了	276,198	R1	~	R2	H23				0	1年8月補修工事発注。 事業完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1	148,734		130,541	18,193	
																			R2	72,224		89,223	▲ 16,999	
																			R3				0	
																			累計	220,958	0	219,764	1,194	
																			432	◆	D	-	20	
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1		4,925	1,148	3,777																				
R2			2,813	▲ 2,813																				
R3			963	▲ 963																				
累計	0	4,925	4,924	1																				
433	◆	D	-	23	-	2	-	2	復興・復興工事に伴う道路損傷部補修整備事業(防集事業効果促進事業分)	雄勝地区	市	市	直接	継続	315,132	R1	~	R4						H23
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1	74,518		61,270	13,248	
																			R2		177,587	190,834	▲ 13,247	
																			R3			▲ 12,852	12,852	
																			累計	74,518	177,587	239,252	12,853	
																			434	◆	D	-	23	-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1	367,195	188,867	556,062	0																				
R2		171,725	171,725	0																				
R3		▲ 5,220	▲ 5,220	0																				
累計	367,195	355,372	722,567	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～								～	～									
435	◆	D	-	21	-	26	-	1	水明地区下水道施設撤去等事業	水明地区	市	市	直接	完了	140,192	R2	～	R2	H23				0	R3. 3完了予定 事業完了
																H24				0				
																H25				0				
																H26				0				
																H27				0				
																H28				0				
																H29				0				
																H30				0				
																R1		152,667		152,667				
																R2		▲ 40,515	112,152	▲ 152,667				
																R3				0				
																累計	0	112,152	112,152	0				
																436	◆	D	-	23	-	2	-	
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1		37,876	37,876	0																				
R2		73,661	1,768	71,893																				
R3			48,249	▲ 48,249																				
累計	0	111,537	87,893	23,644																				
437	◆	D	-	23	-	46	-	1	雄勝中心部地区被災低平地整備事業	雄勝中心部地区	市	市	直接	継続	604,375									R1
																H24				0				
																H25				0				
																H26				0				
																H27				0				
																H28				0				
																H29				0				
																H30				0				
																R1		357,360	0	357,360				
																R2			46,400	▲ 46,400				
																R3		126,139	437,099	▲ 310,960				
																累計	0	483,499	483,499	0				
																438	◆	D	-	17	-	20	-	1
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2		143,500	0	143,500																				
R3		▲ 47,500	96,000	▲ 143,500																				
累計	0	96,000	96,000	0																				

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
439	◆	D	-	17	-	20	-	2	下釜南部地区 区画整理事業 地内の瓦礫撤 去事業	下釜南部 地区	市	市	直接	完了	32,311	R2	~	R3	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2		40,000	40,000	0	工事完了、今後精算予定
																			R3		▲ 14,151	▲ 14,152	1	事業完了
																			累計	0	25,849	25,848	1	
																			440	◆	D	-	23	-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2		527,429	25,565	501,864	計画に基づき、今後実施予定																			
R3		▲ 180,600	170,341	▲ 350,941	工事実施中																			
累計	0	346,829	195,906	150,923																				
441		D	-	23	-	55	-		防災集団移転 促進事業(移 転元地工作物 撤去及び用地 境界復元)	半島沿岸 部	市	市	直接	継続	389,959	R2	~	R4						
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2		636,878	380,012	256,866	工事実施中、用地境界復元実施中
																			R3		▲ 295,664	▲ 38,799	▲ 256,865	用地境界復元実施中
																			累計	0	341,214	341,213	1	

(様式2D)

石巻市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	842,123	0	68,243	773,880	
										H24	26,873,435	0	10,327,861	16,545,574	
										H25	61,267,301	0	41,024,136	20,243,165	
										H26	76,754,664	0	79,221,201	▲ 2,466,537	
										H27	109,383,188	0	76,217,022	33,166,166	
										H28	49,049,947	0	59,083,785	▲ 10,033,838	
										H29	19,682,873	0	39,369,549	▲ 19,686,676	
										H30	23,026,336	0	60,435,859	▲ 37,409,523	
										R1	43,116,694	0	44,088,315	▲ 971,621	
										R2	34,848,505	0	25,986,694	8,861,811	
										R3	0	0	1,939,872	▲ 1,939,872	
								550,420,874	市町村交付分 計		444,845,066	0	437,762,537	7,082,529	
										H23	24,800	0	0	24,800	
										H24	3,797,500	0	360,933	3,436,567	
										H25	18,772,029	0	857,575	17,914,454	
										H26	9,043,200	0	1,273,995	7,769,205	
										H27	10,460,225	0	1,977,612	8,482,613	
										H28	1,341,025	0	10,020,580	▲ 8,679,555	
										H29	352,094	0	10,133,749	▲ 9,781,655	
										H30	1,221,600	345,953	7,858,910	▲ 6,291,357	
										R1	5,904,517	▲ 279,119	10,687,835	▲ 5,062,437	
										R2	9,709,700	677,823	12,038,424	▲ 1,650,901	
										R3	0	▲ 147,250	4,321,643	▲ 4,468,893	
								78,994,682	都道府県交付分 計		60,626,690	597,407	59,531,256	1,692,841	
										H23	866,923	0	68,243	798,680	
										H24	30,670,935	0	10,688,794	19,982,141	
										H25	80,039,330	0	41,881,711	38,157,619	
										H26	85,797,864	0	80,495,196	5,302,668	
										H27	119,843,413	0	78,194,634	41,648,779	
										H28	50,390,972	0	69,104,365	▲ 18,713,393	
										H29	20,034,967	0	49,503,298	▲ 29,468,331	
										H30	24,247,936	345,953	68,294,769	▲ 43,700,880	
										R1	49,021,211	▲ 279,119	54,776,150	▲ 6,034,058	
										R2	44,558,205	677,823	38,025,118	7,210,910	
										R3	0	▲ 147,250	6,261,515	▲ 6,408,765	
								629,415,556	合計		505,471,756	597,407	497,293,793	8,775,370	



(様式2E)

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
237	E	-	1	-	1	-	浄化槽集中導 入事業(個人 設置型)	石巻地 区・河北 地区・雄 勝地区・ 牡鹿地区	市	市	直接	完了	274,687	H24	~	H30	H23				0	24年12月から申請受付。 浄化槽128基補助(5人槽:83基、7人槽:44基、10人槽:1基) 浄化槽113基補助(5人槽:66基、7人槽:37基、10槽:10基) 浄化槽106基補助(5人槽:49基、7人槽:55基、10槽:2基) 浄化槽124基補助(5人槽:66基、7人槽:55基、10槽:3基) 浄化槽99基補助(5人槽:49基、7人槽:46基、10槽:9基) 浄化槽74基補助(5人槽:46基、7人槽:25基、10槽:3基)事業完 了
																	H24	5,595		2,238	3,357	
																	H25	28,897		34,740	▲ 5,843	
																	H26	87,000		32,032	54,968	
																	H27	21,238		30,100	▲ 8,862	
																	H28	28,054		34,744	▲ 6,690	
																	H29		35,229	28,128	7,101	
																	H30			20,449	▲ 20,449	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	170,784	35,229	182,431	23,582	
																	238	E	-	1	-	
H24				0																		
H25	39,112		590	38,522																		
H26			7,832	▲ 7,832																		
H27	94,461		19,894	74,567																		
H28			18,579	▲ 18,579																		
H29		▲ 23,547	29,291	▲ 52,838																		
H30			7,252	▲ 7,252																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	133,573	▲ 23,547	83,438	26,588																		
376	E	-	1	-	3	-	浄化槽集中導 入事業(市町 村設置型B)	北上地区	市	市	直接	完了	16,687	H27	~	H30						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	11,681		1,548	10,133	
																	H28	11,681		0	11,681	
																	H29		▲ 11,682		▲ 11,682	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	23,362	▲ 11,682	1,548	10,132	

(様式2E)

石巻市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,595	0	2,238	3,357	
										H25	68,009	0	35,330	32,679	
										H26	87,000	0	39,864	47,136	
										H27	127,380	0	51,542	75,838	
										H28	39,735	0	53,323	▲ 13,588	
										H29	0	0	57,419	▲ 57,419	
										H30	0	0	27,701	▲ 27,701	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								438,075	市町村交付分 計		327,719	0	267,417	60,302	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	5,595	0	2,238	3,357	
										H25	68,009	0	35,330	32,679	
										H26	87,000	0	39,864	47,136	
										H27	127,380	0	51,542	75,838	
										H28	39,735	0	53,323	▲ 13,588	
										H29	0	0	57,419	▲ 57,419	
										H30	0	0	27,701	▲ 27,701	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								438,075	合計		327,719	0	267,417	60,302	