

(様式1)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

巨理町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	154,492	90,824
	H24	14,010,228	3,660,139
	H25	12,196,251	8,027,297
	H26	3,314,589	8,777,630
	H27	5,120,663	3,255,872
	H28	1,358,749	2,683,515
	H29	0	1,864,195
	H30	0	2,374,582
	R1	0	1,576,106
	R2	0	903,577
	R3	0	0
合計	36,154,972	33,213,737	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	36,154,972	0	33,213,742	2,941,230

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	344,019	146,211
	H24	11,246,776	8,755,012
	H25	3,733,438	2,761,123
	H26	11,610,773	6,046,420
	H27	616,000	4,768,902
	H28	2,819,541	4,729,902
	H29	1,530,276	1,886,515
	H30	0	873,459
	R1	0	446,864
	R2	112,500	663,085
	R3	0	48,525
合計	32,013,323	31,126,018	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	33,213,742	36,154,972	0	0	2,941,230
都道県交付分	31,126,021	32,013,323	▲ 766,835	0	120,467
合計	64,339,763	68,168,295	▲ 766,835	0	3,061,697

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

巨理町

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	吉田・巨 理・逢隈 地区	町	町	直接	完了	13,800	H24	～	H29	H23				0	実施期間:24年4月～25年3月 実施件数:12件(個人住宅10件、工場・企業等2件) 実施期間:25年4月～26年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、 公共事業1件) 実施期間:26年4月～27年3月、実施件数:2件(個人住宅1件、 公共事業1件) 実施期間:27年4月～28年3月、発掘調査整理 実施期間:28年4月～29年3月、発掘調査整理 実施期間:29年4月～30年3月、発掘調査整理
																	H24	6,375		1,941	4,434	
																	H25	3,975		2,011	1,964	
																	H26			2,381	▲ 2,381	
																	H27			811	▲ 811	
																	H28			1,778	▲ 1,778	
																	H29			554	▲ 554	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	10,350	0	9,476	874	
																	10	A	-	4	-	
H24	843		14	829																		
H25				0																		
H26			1	▲ 1																		
H27				0																		
H28			7	▲ 7																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	843	0	22	821																		

(様式2A)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	6,375	0	1,941	4,434	
										H25	3,975	0	2,011	1,964	
										H26	0	0	2,381	▲ 2,381	
										H27	0	0	811	▲ 811	
										H28	0	0	1,778	▲ 1,778	
										H29	0	0	554	▲ 554	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								13,800	市町村交付分 計		10,350	0	9,476	874	
										H23	0	0	0	0	
										H24	843	0	14	829	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	1	▲ 1	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	7	▲ 7	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								1,124	都道府県交付分 計		843	0	22	821	
										H23	0	0	0	0	
										H24	7,218	0	1,955	5,263	
										H25	3,975	0	2,011	1,964	
										H26	0	0	2,382	▲ 2,382	
										H27	0	0	811	▲ 811	
										H28	0	0	1,785	▲ 1,785	
										H29	0	0	554	▲ 554	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								14,924	合計		11,193	0	9,498	1,695	

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	C	-	2	-	1	地域交流拠点 施設整備事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	78,783	H24	~	H25	H23				0	25年5月、完成。
																H24	59,087		54,566	4,521	
																H25			121	▲ 121	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	59,087	0	54,687	4,400	
																7	C	-	4	-	
H24	183,470	11,634	187,966	7,138																	
H25		4,582	3,833	749																	
H26				0																	
H27			3,935	▲ 3,935																	
H28			▲ 6	6																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	185,054	16,216	197,311	3,959																	
8	C	-	4	-	2	巨理町いちご 団地造成事業	吉田地区	県	町	間接	完了	9,586,632	H23	~	H28						H23
																H24	8,263,582		7,001,575	1,262,007	
																H25		▲ 4,582	94,485	▲ 99,067	
																H26				0	
																H27			23,938	▲ 23,938	
																H28				0	
																H29		▲ 1,148,826	3	▲ 1,148,829	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	8,343,382	▲ 1,153,408	7,189,974	0	
																9	C	-	4	-	3
H24	689,250		479,635	209,615																	
H25	352,240		208,932	143,308																	
H26	296,148		217,320	78,828																	
H27				0																	
H28				0																	
H29		▲ 204,924	1	▲ 204,925																	
H30		▲ 164,145		▲ 164,145																	
R1		▲ 89,092		▲ 89,092																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	1,443,898	▲ 458,161	980,543	5,194																	

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	巨理地区	県	県	直接	完了	117,188	H23 ~ H27	H23	137,000		0	137,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成 業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務。6月調査業務発注。 26年5月塩分モニタリング業務。10.12月調査業務発注。 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
															H24	20,000		101,890	▲ 81,890	
															H25			7,117	▲ 7,117	
															H26			7,502	▲ 7,502	
															H27			678	▲ 678	
															H28		▲ 39,812		▲ 39,812	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	157,000	▲ 39,812	117,187	1	
															14	C	-	1	-	
H24	29,000		23,177	5,823																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	29,000	0	23,177	5,823																
15	C	-	2	-	2	-	地域交流拠点 施設整備事業	吉田地区	町	町	直接	完了	122,505	H24 ~ H25						H23
															H24	91,878		49,907	41,971	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	91,878	0	49,907	41,971	
															33	C	-	4	-	4
H24	370,316	▲ 11,634	240,006	118,676																
H25				0																
H26				0																
H27			347	▲ 347																
H28				0																
H29				0																
H30		▲ 4,336		▲ 4,336																
R1		▲ 29,965		▲ 29,965																
R2				0																
R3				0																
累計	370,316	▲ 45,935	240,353	84,028																

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
34	C	-	4	-	5	巨理町いちご 選果場整備事 業	浜吉田地 区	県	町	間接	完了	742,749	H24	~	H25	H23				0	24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。 25年10月完成
																H24	732,215		557,060	175,155	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		▲ 175,154		▲ 175,154	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	732,215	▲ 175,154	557,060	1	
35	C	-	1	-	2	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業)	巨理地区	県	県	直接	継続	24,275,960	H24	~	R4	H23				0	25年5月、工事発注。 26年4月、工事発注 27年7・9・11月、区画整理工事契約。27年10・11月、機械設備工 事契約。28年1月、暗渠排水工事等契約。 28年6月、区画整理工事発注。28年9月暗渠排水工事発注。 29年9月、工事発注。 30年6月、工事発注。 元年8月、工事発注。 R2年7月工事発注。R2年5月換地業務発注。 R3年4月工事発注。
																H24	202,500		127,911	74,589	
																H25	2,268,750		1,657,263	611,487	
																H26	10,384,500		4,642,941	5,741,559	
																H27			4,117,153	▲ 4,117,153	
																H28	2,272,916	58,977	3,828,157	▲ 1,496,264	
																H29	1,530,276	1,353,750	1,792,350	1,091,676	
																H30		873,459		▲ 873,459	
																R1		455,688		▲ 455,688	
																R2	112,500		663,085	▲ 550,585	
																R3		22,800	48,525	▲ 25,725	
																累計	16,771,442	1,435,527	18,206,532	437	
36	◆ C	-	1	-	2	農地整備推進 支援事業	巨理地区	県	県	直接	完了	28,943	H24	~	H25	H23				0	24年9月、ワークショップ企画運營業務発注。 25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運營業務発注
																H24	26,000		14,135	11,865	
																H25	16,320		9,019	7,301	
																H26				0	
																H27				0	
																H28		▲ 19,165		▲ 19,165	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	42,320	▲ 19,165	23,154	1	
39	C	-	1	-	3	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (水利施設整 備事業)	柴鳥地区	県	県	直接	完了	1,840,027	H25	~	H29	H23				0	25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務発 26年4月排水機場工事発注。26年7,9,10月委託業務発注。26年
																H24				0	
																H25	37,500		22,504	14,996	
																H26	507,750		400,918	106,832	
																H27	538,500		660,328	▲ 121,828	
																H28	450,000		296,270	153,730	
																H29				0	
																H30		▲ 71,300		▲ 71,300	
																R1		▲ 82,430		▲ 82,430	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	1,533,750	▲ 153,730	1,380,020	0	

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
40	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	荒浜地区	県	県	直接	完了	202,298	H24	~	H29	H23			0		
																H24	22,350		0	22,350	
																H25	126,600		13,850	112,750	25年12月、調査業務・設計業務発注。
																H26			0	0	
																H27			0	0	28年3月工事発注
																H28	19,125		65,968	▲ 46,843	
																H29			71,806	▲ 71,806	
																H30				0	
																R1				0	
																R2		▲ 16,351		▲ 16,351	
																R3				0	
																累計	168,075	▲ 16,351	151,624	100	
43	C	-	2	-	3	地域資源活用 総合交流施設 整備事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	295,039	H25	~	H26	H23			0		
																H24			0	0	
																H25	221,279		28,487	192,792	25年7月、実施設計発注。26年1月、建築工事発注。
																H26			182,497	▲ 182,497	26年9月、完成。
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	221,279	0	210,984	10,295	
44	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(漁具 倉庫)	荒浜地区	町	町	直接	完了	212,339	H26	~	H27	H23			0		
																H24			0	0	
																H25			0	0	
																H26	159,254		152,418	6,836	26年5月、実施設計発注。26年12月、建築工事発注。
																H27				0	27年6月、完成。
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	159,254	0	152,418	6,836	
45	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通施 設)	荒浜地区	町	町	直接	完了	1,470,000	H25	~	H30	H23			0		
																H24			0	0	
																H25			0	0	
																H26	1,010,625			1,010,625	
																H27				0	28年2月選定委員会、28年3月、交付決定
																H28				0	29年3月交付決定取り消し。
																H29				0	30年1月選定委員会、30年2月、4団体交付決定、30年5月、再公 募
																H30			924,394	▲ 924,394	31年3月、完成
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	1,010,625	0	924,394	86,231	

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～																		
46	◆	C	-	4	-	2	-	1	復興事業に係る 資材運搬路 補修事業	角田市内	町	町	直接	完了	3,410	H26	～	H26	H23			0	26年9月、完成。	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	2,728		2,708		20
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2			0		
																			R3			0		
累計	2,728	0	2,708	20																				
52	C	-	7	-	3	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(放置 艇収容施設)	荒浜地区	町	町	直接	完了	429,680	H26	～	H29	H23			0	27年3月、実施設計発注		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26	18,750		12,069		6,681	
																		H27			5,860		▲ 5,860	
																		H28	303,510		112,506		191,004	
																		H29			163,507		▲ 163,507	
																		H30					0	
																		R1					0	
																		R2					0	
																		R3					0	
累計	322,260	0	293,942	28,318																				

(様式2C)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	179,965	0	127,650	52,315	
										H25	221,279	0	28,608	192,671	
										H26	1,191,357	0	349,692	841,665	
										H27	0	0	5,860	▲ 5,860	
										H28	303,510	0	112,506	191,004	
										H29	0	0	163,507	▲ 163,507	
										H30	0	0	924,394	▲ 924,394	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								2,640,756	市町村交付分 計		1,896,111	0	1,712,217	183,894	
										H23	324,644	0	146,211	178,433	
										H24	10,509,683	0	8,710,178	1,799,505	
										H25	2,801,410	0	2,017,003	784,407	
										H26	11,188,398	0	5,268,681	5,919,717	
										H27	538,500	0	4,806,379	▲ 4,267,879	
										H28	2,742,041	0	4,190,389	▲ 1,448,348	
										H29	1,530,276	0	1,864,160	▲ 333,884	
										H30	0	▲ 414,935	873,459	▲ 1,288,394	
										R1	0	▲ 201,487	455,688	▲ 657,175	
										R2	112,500	▲ 16,351	663,085	▲ 566,936	
										R3	0	22,800	48,525	▲ 25,725	
								38,808,985	都道府県交付分 計		29,747,452	▲ 609,973	29,043,758	93,721	
										H23	324,644	0	146,211	178,433	
										H24	10,689,648	0	8,837,828	1,851,820	
										H25	3,022,689	0	2,045,611	977,078	
										H26	12,379,755	0	5,618,373	6,761,382	
										H27	538,500	0	4,812,239	▲ 4,273,739	
										H28	3,045,551	0	4,302,895	▲ 1,257,344	
										H29	1,530,276	0	2,027,667	▲ 497,391	
										H30	0	▲ 414,935	1,797,853	▲ 2,212,788	
										R1	0	▲ 201,487	455,688	▲ 657,175	
										R2	112,500	▲ 16,351	663,085	▲ 566,936	
										R3	0	22,800	48,525	▲ 25,725	
								41,449,741	合計		31,643,563	▲ 609,973	30,755,975	277,615	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	町	直接	完了	12,577,218	H23	～	H27	H23	140,892		90,824	50,068	24年6月、用地測量発注。24年8月、用地買収開始。24年12月、 整地工事発注。496戸整備予定 25年9月、25年10月、整備協定締結。整備戸数477戸に見直し。 27年6月、災害公営住宅完成
																	H24	6,441,596		703,118	5,738,478	
																	H25	6,350,145		3,146,116	3,204,029	
																	H26			6,691,111	▲ 6,691,111	
																	H27			358,122	▲ 358,122	
																	H28		▲ 1,765,722		▲ 1,765,722	
																	H29				0	
																	H30		▲ 161,845		▲ 161,845	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	12,932,633	▲ 1,927,567	10,989,291	15,775	
																	4	◆	D	-	4	
H24	110,000			110,000																		
H25			17,930	▲ 17,930																		
H26			30,457	▲ 30,457																		
H27			796	▲ 796																		
H28		▲ 66,617		▲ 66,617																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	123,600	▲ 66,617	49,183	7,800																		
5	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	長瀬地区	町	町	直接	完了	42,000	H24	～	H25						H23
																	H24	31,500		24,412	7,088	
																	H25			6,413	▲ 6,413	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	31,500	0	30,825	675	
																	6	D	-	23	-	1
H24	270,825		213,242	57,583																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30		▲ 54,915		▲ 54,915																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	270,825	▲ 54,915	213,242	2,668																		

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(堤防部)	県	県	直接	完了	1,520,998	H23	~	H29	H23	16,275	0	16,275	25年12月国交省協定締結。 25年12月道路改良工事契約。 28年7月工事委託契約締結。29年2月改良工事契約。 30年1月工事完成。	
																	H24	620,000	0	620,000		
																	H25	387,500	533,567	▲ 146,067		
																	H26	77,500	484,602	▲ 407,102		
																	H27	0	▲ 109,829	109,829		
																	H28	77,500	266,542	▲ 189,042		
																	H29		3,891	▲ 3,891		
																	H30		▲ 2	▲ 2		
																	R1			0		
																	R2			0		
R3			0																			
累計	1,178,775	▲ 2	1,178,773	0																		
13	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(一般部)	県	県	直接	完了	438,852	H23	~	H27	H23	3,100	0	3,100	24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24年11月用地測量契約。 25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。 26年8月道路改良工事契約。 28年1月完成・供用開始。	
																	H24	77,500	29,196	48,304		
																	H25	178,250	197,896	▲ 19,646		
																	H26	220,875	▲ 139,500	96,743		
																	H27	0	16,275	▲ 16,275		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30		▲ 115	▲ 115		
																	R1			0		
																	R2			0		
R3			0																			
累計	479,725	▲ 139,615	340,110	0																		
16	D	-	1	-	1	-	荒浜大通線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	町	直接	完了	2,151,000	H24	~	R2	H23			0	24年8月、調査測量設計発注。 27年1月 工事発注	
																	H24	77,500	70,877	6,623		
																	H25	271,250	162,655	108,595		
																	H26	240,250	71,752	168,498		
																	H27	447,950	218,491	229,459		
																	H28	192,200	245,764	▲ 53,564		
																	H29		437,875	190,420		247,455
																	H30			227,925		▲ 227,925
																	R1			63,550		▲ 63,550
																	R2			196,789		▲ 196,789
R3				0																		
累計	1,229,150	437,875	1,448,223	218,802																		
17	D	-	1	-	2	-	荒浜江下線道路整備事業(市街地相互の接続道路)	荒浜地区	町	町	直接	完了	1,759,000	H24	~	R2	H23			0	24年8月、調査測量設計発注。 用地買収、27年2月 工事発注	
																	H24	77,500	56,858	20,642		
																	H25	232,500	143,363	89,137		
																	H26	310,000		310,000		
																	H27		83,328	▲ 83,328		
																	H28	185,891	92,665	217,745		60,811
																	H29		464,667	128,856		335,811
																	H30			146,600		▲ 146,600
																	R1			265,406		▲ 265,406
																	R2					0
R3				0																		
累計	805,891	557,332	1,042,156	321,067																		

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	1	-	3	-	五十刈線道路 整備事業(市 街地相互の接 続道路)	吉田地区	町	町	直接	完了	1,947,000	H24	~	R2	H23				0	24年9月、調査測量設計発注。
																	H24	116,250		56,632	59,618	
																	H25	232,500		27,019	205,481	用地買収
																	H26	232,500		54,008	178,492	物件補償、27年2月 工事発注
																	H27	84,475		261,959	▲ 177,484	
																	H28	277,450		160,363	117,087	
																	H29		565,750	87,691	478,059	
																	H30			151,768	▲ 151,768	
																	R1			135,279	▲ 135,279	
																	R2			416,447	▲ 416,447	
																	R3				0	
累計	943,175	565,750	1,351,166	157,759																		
19	D	-	1	-	4	-	野地流線道路 整備事業(市 街地相互の接 続道路)	吉田地区	町	町	直接	完了	436,800	H24	~	H30	H23				0	24年8月、調査測量設計発注。
																	H24	34,875		34,875	0	
																	H25	31,000		21,609	9,391	
																	H26	116,250			116,250	
																	H27	116,250		112,439	3,811	27年8月、工事発注。
																	H28	40,145		130,897	▲ 90,752	
																	H29			11,351	▲ 11,351	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	338,520	0	311,171	27,349																		
20	D	-	1	-	6	-	橋本堀添線道 路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	吉田地区	町	町	直接	完了	3,517,842	H24	~	R2	H23				0	24年9月、調査測量設計発注。
																	H24	117,800		43,405	74,395	
																	H25	290,625		96,582	194,043	
																	H26	465,000		434,673	30,327	26年12月 工事発注(3工区)
																	H27	386,725		210,607	176,118	
																	H28		1,256,949	464,136	792,813	
																	H29		209,228	684,794	▲ 475,566	
																	H30			368,837	▲ 368,837	
																	R1			197,276	▲ 197,276	
																	R2			139,318	▲ 139,318	
																	R3				0	
累計	1,260,150	1,466,177	2,639,628	86,699																		
21	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	140,988	H24	~	H29	H23				0	24年10月、補助金交付開始。
																	H24	369,045		9,047	359,998	
																	H25	295,236		72,547	222,689	
																	H26			12,542	▲ 12,542	
																	H27			11,604	▲ 11,604	
																	H28				0	
																	H29		▲ 464,667		▲ 464,667	
																	H30		▲ 93,873		▲ 93,873	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	664,281	▲ 558,540	105,740	1																		

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
22	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 総合支援事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	完了	73,680	H24	～	H27	H23			0	24年7月、支援業務発注。25年3月、ハザードマップ策定発注。		
																	H24	30,217	26,446	3,771			
																	H25	25,042	11,916	13,126	25年4月、支援業務発注。26年3月、ハザードマップ策定完了。		
																	H26			0			
																	H27		729	▲ 729	27年5月、支援業務発注。		
																	H28			0	28年3月、支援業務完了。		
																	H29			0			
																	H30			0			
																	R1			0			
																	R2			0			
																	R3			0			
																	累計	55,259	0	39,091	16,168		
																	23	◆	D	-	20	-	1
H24	11,440	10,836	604																				
H25			0	26年3月、完了。																			
H26			0																				
H27			0																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	11,440	0	10,836	604																			
24	D	-	20	-	2	-	地域防災施設 整備事業	荒浜・吉 田地区	町	町	直接	廃止	10,500	H24	～	H27							
																	H24	7,875		7,875			
																	H25			0			
																	H26			0			
																	H27			0			
																	H28			0			
																	H29			0			
																	H30			0			
																	R1			0			
																	R2			0			
																	R3			0			
																	累計	7,875	0	0	7,875		
																	25	D	-	21	-	2	-
H24	81,750	77,834	3,916																				
H25	32,250	32,029	221	25年8月、26年3月、本体工事発注。																			
H26			0	26年5月完了																			
H27			0																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
累計	114,000	0	109,863	4,137																			

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(荒 浜中野)	荒浜地区	町	町	直接	完了	1,218,455	H24	~	H30	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、 用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。 25年5月、造成工事発注。 26年5月 造成完了 26年6月~移転者支援 31年3月、完了 土地売却分(交付金対象) ▲56,486千円
																	H24	1,054,536		203,385	851,151	
																	H25	1,201,590		577,229	624,361	
																	H26			80,458	▲ 80,458	
																	H27			86,964	▲ 86,964	
																	H28		▲ 21,875	13,762	▲ 35,637	
																	H29		▲ 1,069,796	4,481	▲ 1,074,277	
																	H30		▲ 98,306		▲ 98,306	
																	R1				0	
																	R2			▲ 56,486	56,486	
																	R3				0	
																	累計	2,256,126	▲ 1,189,977	909,793	156,356	
																	27	D	-	23	-	
H24	1,982,977		1,339,678	643,299																		
H25	2,030,053		1,901,373	128,680																		
H26	321,560		267,909	53,651																		
H27			273,991	▲ 273,991																		
H28			32,597	▲ 32,597																		
H29			18,901	▲ 18,901																		
H30				0																		
R1				0																		
R2		▲ 195,946	▲ 297,158	101,212																		
R3				0																		
累計	4,334,590	▲ 195,946	3,537,291	601,353																		
28	◆	D	-	23	-	3	復興関連盛土 材確保事業	巨理地区	町	町	直接	完了	677,065	H24	~	R2						H23
																	H24	280,800		129,954	150,846	
																	H25			75,317	▲ 75,317	
																	H26			47,941	▲ 47,941	
																	H27	194,870		78,549	116,321	
																	H28		30,565	56,073	▲ 25,508	
																	H29		35,416	70,174	▲ 34,758	
																	H30			23,333	▲ 23,333	
																	R1			10,766	▲ 10,766	
																	R2			19,962	▲ 19,962	
																	R3				0	
																	累計	475,670	65,981	512,069	29,582	
																	29	D	-	23	-	4
H24	402,286		178,130	224,156																		
H25	318,607		535,935	▲ 217,328																		
H26			97,842	▲ 97,842																		
H27			91,521	▲ 91,521																		
H28			9,803	▲ 9,803																		
H29			3,608	▲ 3,608																		
H30				0																		
R1				0																		
R2		195,946	▲ 84,063	280,009																		
R3				0																		
累計	720,893	195,946	832,776	84,063																		

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
30	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(吉 田南河原)	吉田地区	町	町	直接	完了	933,525	H24	~	R2	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、 用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。 25年6月、造成工事発注。26年3月、造成完了。 27年4月~移転者支援	
																	H24	264,980		150,747	114,233		
																	H25	367,746		555,113	▲ 187,367		
																	H26	58,329		55,486	2,843		
																	H27			40,001	▲ 40,001		
																	H28		21,875	12,205	9,670		
																	H29			3,282	▲ 3,282		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2		103,904	▲ 77,242	181,146		土地売却分(交付金対象) ▲77,242千円
																	R3				0		
累計	691,055	125,779	739,592	77,242																			
31	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(吉 田上塚)	吉田地区	町	町	直接	完了	190,772	H24	~	H30	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。25年1月、 用地買収開始。25年3月、移転元地買取開始。 25年6月、造成工事発注。25年11月、造成完了。 25年12月~移転者支援	
																	H24	141,876		25,942	115,934		
																	H25	99,901		70,080	29,821		
																	H26			6,168	▲ 6,168		
																	H27			7,348	▲ 7,348		
																	H28			4,872	▲ 4,872		
																	H29			464	▲ 464		
																	H30		▲ 74,852		▲ 74,852		31年3月、完了
																	R1				0		
																	R2			▲ 23,409	23,409		土地売却分(交付金対象) ▲23,409千円
																	R3				0		
累計	241,777	▲ 74,852	91,465	75,460																			
32	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(吉 田大谷地)	吉田地区	町	町	直接	完了	396,613	H24	~	H30	H23				0	24年7月、事業管理発注。24年9月、移転費助成開始。24年11 月、用地買収開始。25年2月、付帯工事発注。25年3月、移転元 地買取開始。 25年6月、造成工事発注。26年2月、造成完了。 26年3月~移転者支援	
																	H24	267,367		83,443	183,924		
																	H25	179,822		185,893	▲ 6,071		
																	H26	3,749		23,015	▲ 19,266		
																	H27			16,759	▲ 16,759		
																	H28			1,990	▲ 1,990		
																	H29			1,158	▲ 1,158		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2		▲ 103,904	▲ 33,205	▲ 70,699		土地売却分(交付金対象) ▲33,205千円
																	R3				0		
累計	450,938	▲ 103,904	279,053	67,981																			
37	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	町			完了	3,959,293	H24	~	R2	H23				0	24年10月、当初提出。24年11月、25年1月、25年2月、変更提 出。 25年4月、25年6月、26年1月、26年3月、変更提出。 26年6月、27年2月、27年3月、変更提出。 27年4月、27年8月、27年9月、27年12月、28年3月、変更提出。 29年2月、変更提出。 29年8月、29年12月、変更提出。 30年5月、30年10月、30年11月、31年1月、変更提出。 R1年9月、R1年11月、R2年1月、R2年2月、変更提出。	
																	H24	1,647,788		90,568	1,557,220		
																	H25			346,272	▲ 346,272		
																	H26			393,632	▲ 393,632		
																	H27	2,364,823		436,900	1,927,923		
																	H28			330,763	▲ 330,763		
																	H29		▲ 437,875	73,835	▲ 511,710		
																	H30			97,744	▲ 97,744		
																	R1		▲ 384,061	476,504	▲ 860,565		
																	R2		▲ 23,241	298,467	▲ 321,708		
																	R3				0		
累計	4,012,611	▲ 845,177	2,544,685	622,749																			

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
41	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)荒浜港今泉線(鳥の海)	県	県	直接	完了	691,226	H24	~	H29	H23				0	25年3月道路詳細設計契約。
																	H24	38,750		15,624	23,126	
																	H25	201,500		7,497	194,003	26年1月用地測量契約。
																	H26	124,000	139,500	182,929	80,571	26年10月道路改良工事契約。
																	H27	77,500		56,077	21,423	28年1月仮設道路撤去工事契約。
																	H28			272,964	▲ 272,964	28年10月改良工事契約。28年12月舗装工事契約。
																	H29			609	▲ 609	30年2月工事完成。
																	H30		▲ 45,550		▲ 45,550	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	441,750	93,950	535,700	0																		
42	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	巨理町	県	県	直接	完了	66,978	H25	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	164,778		5,160	159,618	
																	H26			13,464	▲ 13,464	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29			17,855	▲ 17,855	
																	H30			0	0	
																	R1		▲ 81,860	▲ 8,824	▲ 73,036	
																	R2		▲ 29,335		▲ 29,335	
																	R3				0	
累計	164,778	▲ 111,195	27,655	25,928																		
47	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅(戸建て形式)駐車場整備事業	荒浜・吉田・巨理地区	町	町	直接	完了	19,400	H26	~	H26	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	15,520		8,916	6,604	27年3月、完成
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	15,520	0	8,916	6,604																		
48	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	荒浜・吉田・巨理地区	町	町	直接	完了	2,070,795	H26	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	56,447		28,708	27,739	26年10月より順次入居開始
																	H27	338,715		281,111	57,604	
																	H28	314,458	416,108	361,356	369,210	
																	H29		230,529	342,294	▲ 111,765	
																	H30		408,939	399,834	9,105	
																	R1		46,326	352,005	▲ 305,679	
																	R2		420	46,633	▲ 46,213	
																	R3				0	
累計	709,620	1,102,322	1,811,941	1																		



(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
54	D	-	21	-	3	-	荒浜雨水ポン プ場吐出槽改 良事業	荒浜地区	町	町	直接	完了	40,000	H26	～	H28	H23				0	27年4月、調査測量設計発注。27年12月工事発注。 28年6月、工事完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	7,500		7,290	210	
																	H27	22,500		15,474	7,026	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	30,000	0	22,764	7,236	
55	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	荒浜・吉 田・巨理 地区	町	町	直接	完了	463,711	R1	～	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30	46,230			46,230	
																	R1	317,373		45,708	271,665	
																	R2	22,821		340,716	▲ 317,895	
																	R3				0	
																	累計	0	386,424	386,424	0	

(様式2D)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	154,492	0	90,824	63,668	
										H24	13,820,783	0	3,529,429	10,291,354	
										H25	11,958,267	0	7,985,391	3,972,876	
										H26	2,102,118	0	8,416,258	▲ 6,314,140	
										H27	5,120,663	0	3,239,766	1,880,897	
										H28	1,055,239	0	2,568,672	▲ 1,513,433	
										H29	0	0	1,700,134	▲ 1,700,134	
										H30	0	0	1,450,188	▲ 1,450,188	
										R1	0	0	1,576,106	▲ 1,576,106	
										R2	0	0	903,577	▲ 903,577	
										R3	0	0	0	0	
								41,034,576	市町村交付分 計		34,211,562	0	31,460,345	2,751,217	
										H23	19,375	0	0	19,375	
										H24	736,250	0	44,820	691,430	
										H25	932,028	0	744,120	187,908	
										H26	422,375	0	777,738	▲ 355,363	
										H27	77,500	0	▲ 37,477	114,977	
										H28	77,500	0	539,506	▲ 462,006	
										H29	0	0	22,355	▲ 22,355	
										H30	0	▲ 45,667	0	▲ 45,667	
										R1	0	▲ 81,860	▲ 8,824	▲ 73,036	
										R2	0	▲ 29,335	0	▲ 29,335	
										R3	0	0	0	0	
								2,718,054	都道府県交付分 計		2,265,028	▲ 156,862	2,082,238	25,928	
										H23	173,867	0	90,824	83,043	
										H24	14,557,033	0	3,574,249	10,982,784	
										H25	12,890,295	0	8,729,511	4,160,784	
										H26	2,524,493	0	9,193,996	▲ 6,669,503	
										H27	5,198,163	0	3,202,289	1,995,874	
										H28	1,132,739	0	3,108,178	▲ 1,975,439	
										H29	0	0	1,722,489	▲ 1,722,489	
										H30	0	▲ 45,667	1,450,188	▲ 1,495,855	
										R1	0	▲ 81,860	1,567,282	▲ 1,649,142	
										R2	0	▲ 29,335	903,577	▲ 932,912	
										R3	0	0	0	0	
								43,752,630	合計		36,476,590	▲ 156,862	33,542,583	2,777,145	

(様式2E)

巨理町 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																										
	～	～	～	～	～								～																																	
38	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	荒浜・吉 田・巨理・ 逢隈地区	町	町	直接	完了	49,266	H24	～	H28	H23				0	25年2月、補助金交付開始。																									
																H24	3,105		1,119	1,986																										
																H25	12,730		11,287	1,443																										
																H26	21,114		9,299	11,815																										
																H27			9,435	▲ 9,435																										
																H28			559	▲ 559																										
																H29				0																										
																H30				0																										
																R1				0																										
																R2				0																										
																R3				0																										
																累計	36,949	0	31,699	5,250																										
																															市町村 交付分					各年度 別合計										
																															H23	0	0	0	0											
															H24	3,105	0	1,119	1,986																											
															H25	12,730	0	11,287	1,443																											
															H26	21,114	0	9,299	11,815																											
															H27	0	0	9,435	▲ 9,435																											
															H28	0	0	559	▲ 559																											
															H29	0	0	0	0																											
															H30	0	0	0	0																											
															R1	0	0	0	0																											
															R2	0	0	0	0																											
															R3	0	0	0	0																											
															49,266	市町村交付分 計	36,949	0	31,699	5,250																										
															都道府県 交付分					各年度 別合計																										
															H23	0	0	0	0																											
															H24	0	0	0	0																											
															H25	0	0	0	0																											
															H26	0	0	0	0																											
															H27	0	0	0	0																											
															H28	0	0	0	0																											
															H29	0	0	0	0																											
															H30	0	0	0	0																											
															R1	0	0	0	0																											
															R2	0	0	0	0																											
															R3	0	0	0	0																											
															0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																										
															市町村 都道府県 計					各年度 別合計																										
															H23	0	0	0	0																											
															H24	3,105	0	1,119	1,986																											
															H25	12,730	0	11,287	1,443																											
															H26	21,114	0	9,299	11,815																											
															H27	0	0	9,435	▲ 9,435																											
															H28	0	0	559	▲ 559																											
															H29	0	0	0	0																											
															H30	0	0	0	0																											
															R1	0	0	0	0																											
															R2	0	0	0	0																											
															R3	0	0	0	0																											
															49,266	合計	36,949	0	31,699	5,250																										