

(様式1)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

気仙沼市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	1,032,497	0
H24	25,524,272	18,005,414	
H25	71,157,134	72,519,143	
H26	72,141,278	39,931,282	
H27	69,602,849	55,623,023	
H28	20,660,991	27,840,744	
H29	14,546,470	19,334,930	
H30	9,424,933	25,566,239	
R1	2,737,344	13,453,899	
R2	4,934,316	9,057,001	
R3	0	31,602	
R4	0	▲ 428,420	
合計	291,762,084	280,934,857	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	291,762,084	0	281,276,561	10,485,523

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	46,500	0
H24	1,317,528	137,689	
H25	2,509,985	1,034,750	
H26	3,096,864	2,298,007	
H27	1,030,879	1,364,776	
H28	508,320	1,190,370	
H29	249,915	847,672	
H30	337,500	976,310	
R1	0	240,966	
R2	0	563,671	
R3	0	135,263	
R4	0	0	
合計	9,097,491	8,789,474	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	281,276,561	291,762,084	0	0	10,485,523
都道府県交付分	8,789,474	9,097,491	96,043	0	404,060
合計	290,066,035	300,859,575	96,043	0	10,889,583

※令和2年度までの交付額、令和4年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A-4-1-	埋蔵文化財発 掘調査事業	三島古墳 群・台の 下館跡ほ か47遺跡	市	市	直接	完了	123,556	H24～R2	H23				0	平成24年度個人住宅等の確認調査40件、うち本調査6件を実施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施
										H24	14,475		6,512	7,963	個人住宅等の確認調査25件、本調査5件を実施。防災集団移
										H25	51,525		25,551	25,974	転促進事業にかかる確認調査3件実施
										H26	17,292		22,604	▲ 5,312	個人住宅等の確認調査8件、本調査0件、中小企業等確認調査
										H27	9,375		8,321	1,054	1件、本調査0件。防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査
										H28			4,267	▲ 4,267	3件。災害公営住宅整備事業確認調査1件。圃場整備事業確認
										H29			3,826	▲ 3,826	調査2件。道路整備事業確認調査1件。平成24～26年度調査出
										H30			3,254	▲ 3,254	土遺物整理
										R1			1,824	▲ 1,824	防災集団移転促進事業確認調査3件、本調査0件。漁業集落防
										R2			1,828	▲ 1,828	災強化事業確認調査2件、本調査0件。市道・県道確認調査3
										R3				0	件、本調査0件。公共事業確認調査4件、本調査0件。民間事業
										R4				0	確認調査3件、確認調査0件。個人住宅等の確認調査7件、本調
										累計	92,667	0	77,987	14,680	査0件。平成24～27年度調査出土遺物整理

(様式2A)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
20	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	気仙沼市 全域	県	県	直接	完了	4,697	H24 ~ R2	H23				0	24年5月～25年3月 分布調査
															H24	318		198	120	
															H25	2,246	60	365	1,941	25年4月～26年3月 分布調査
															H26	897		330	567	26年4月～27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															H27			411	▲ 411	27年4月～28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															H28			379	▲ 379	28年4月～29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															H29			443	▲ 443	29年4月～30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															H30			202	▲ 202	30年4月～31年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															R1			376	▲ 376	31年4月～32年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
															R2			244	▲ 244	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	3,461	60	2,948	573	
125	◆	A	-	4	-	1	文化財収納庫建設事業	新月地区	市	市	直接	完了	40,059	H25 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25	32,047		24,186	7,861	25年8月建設工事契約、26年1月完成
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3					
															R4					
															累計	32,047	0	24,186	7,861	

(様式2A)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	14,475	0	6,512	7,963	
										H25	83,572	0	49,737	33,835	
										H26	17,292	0	22,604	▲ 5,312	
										H27	9,375	0	8,321	▲ 1,054	
										H28	0	0	4,267	▲ 4,267	
										H29	0	0	3,826	▲ 3,826	
										H30	0	0	3,254	▲ 3,254	
										R1	0	0	1,824	▲ 1,824	
										R2	0	0	1,828	▲ 1,828	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								163,615	市町村交付分 計		124,714	0	102,173	22,541	
										H23	0	0	0	0	
										H24	318	0	198	120	
										H25	2,246	60	365	1,941	
										H26	897	0	330	567	
										H27	0	0	411	▲ 411	
										H28	0	0	379	▲ 379	
										H29	0	0	443	▲ 443	
										H30	0	0	202	▲ 202	
										R1	0	0	376	▲ 376	
										R2	0	0	244	▲ 244	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								4,697	都道府県交付分 計		3,461	60	2,948	573	
										H23	0	0	0	0	
										H24	14,793	0	6,710	8,083	
										H25	85,818	60	50,102	35,776	
										H26	18,189	0	22,934	▲ 4,745	
										H27	9,375	0	8,732	643	
										H28	0	0	4,646	▲ 4,646	
										H29	0	0	4,269	▲ 4,269	
										H30	0	0	3,456	▲ 3,456	
										R1	0	0	2,200	▲ 2,200	
										R2	0	0	2,072	▲ 2,072	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								168,312	合計		128,175	60	105,121	23,114	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	気仙沼市	県	県	直接	完了	27,800	H23~H24	H23	24,800		0	24,800	24年5月、基本計画策定業務発注。	
															H24	3,000		27,799	▲ 24,799		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	27,800	0	27,799	1		
															22	C	-	1	-		2
H24	120,000		40,407	79,593																	
H25	298,500		189,492	109,008	25年8月、工事発注。																
H26	1,506,750		774,074	732,676	26年4月、工事発注。																
H27			597,979	▲ 597,979	27年9・12月、区画整理工事・揚水機場機械設備工事契約。																
H28	508,320		488,856	19,464	28年7月、区画整理工事契約																
H29	227,415	136,335	527,012	▲ 163,262	29年9月、工事発注。																
H30	247,500	7,500	220,899	34,101	30年8月、工事発注。																
R1			98,218	▲ 98,218	元年7月、換地業務契約																
R2			110,896	▲ 110,896																	
R3		25,500	29,779	▲ 4,279	R3年9月工事発注。																
R4				0																	
累計	2,908,485	169,335	3,077,612	208																	
46	◆C	-	1	-	2	-	農地整備推進支援事業	気仙沼地区	県	県	直接	完了	14,200	H24~H25						H23	
															H24	6,320		4,040	2,280		
															H25	5,040		4,589	451	25年4月課題検討業務発注、6月ワークショップ企画運営業務発注	
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29		▲ 2,731		▲ 2,731		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	11,360	▲ 2,731	8,629	0		
															48	C	-	7	-	1	-
H24	6,985,000		894,275	6,090,725																	
H25	8,844,000		12,550,013	▲ 3,706,013																	
H26	10,150,250		4,571,213	5,579,037	15件完成(補助金額16,087,130,070円)																
H27			7,064,017	▲ 7,064,017	16件完成(補助金額9,962,120,944円)																
H28			297,330	▲ 297,330	03件完成(補助金額4,875,849,308円)																
H29				0																	
H30			462,821	▲ 462,821																	
R1			139,577	▲ 139,577	1件完成(補助金額589,045,117円)																
R2				0	1件完成(補助金額177,648,066)																
R3				0																	
R4				0																	
累計	25,979,250	0	25,979,246	4																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
80	C	-	8	-	1	-	気仙沼水産試験場復旧整備事業	気仙沼市・宮城県水産技術総合センター気仙沼水産試験場	県	県	直接	完了	919,912	H24 ~ H28	H23				0	24年12月、基本設計・実施設計発注。
															H24	25,390		12,192	13,198	
															H25	176,041		196,459	▲ 20,418	25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設設計業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3月、本館・種苗生産施設建築工事入札不調により遅れているも
															H26	622,105		419,107	202,998	26年10月、本館・種苗生産施設建築工事発注
															H27	0		62,173	▲ 62,173	27年11月、建築・電気・機械・昇降機工事完了
															H28				0	
															H29		▲ 133,604		▲ 133,604	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	823,536	▲ 133,604	689,931	1	
															81	C	-	5	-	1
H24	48,750		47,250	1,500																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	48,750	0	47,250	1,500																
124	☆	F	1	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業	市	市	直接	完了	2,074,536	H24 ~ R3	H23						
														H24	10,400			10,400		
														H25	533,566		7,560	526,006		
														H26	723,580		237,189	486,391		
														H27	390,722		427,787	▲ 37,065		
														H28	1,359		417,835	▲ 416,476		
														H29			242,618	▲ 242,618		
														H30			107,330	▲ 107,330		
														R1			22,976	▲ 22,976		
														R2			194,792	▲ 194,792		
														R3		▲ 25,204		25,204		
														R4				0		
														累計	1,659,627	0	1,632,883	26,744		
														126	C	-	5	-	2	-
H24				0																
H25	187,075		11,953	175,122	25年5月測量設計発注															
H26	270,625		6,093	264,532	26年6月測量設計発注															
H27	100,336		89,025	11,311	28年3月水産関係用地整備工事発注															
H28	18,038		52,502	▲ 34,464	28年10月集会施設用地整備工事発注															
H29			35,491	▲ 35,491	30年3月集会施設用地埋蔵文化財調査完了															
H30			137,758	▲ 137,758	31年1月用地護岸整備工事発注															
R1			117,332	▲ 117,332	31年12月用地護岸整備工事完了、31年12月水産関係用地整															
R2			99,116	▲ 99,116	R2年7月水産関係用地舗装工事発注、R2年9月集会施設用地															
R3			9,889	▲ 9,889	R3年5月事業完了															
R4				0																
累計	576,074	0	559,159	16,915																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
127	C	-	5	-	3	-	漁業集落防災 機能強化事業 (只越地区)	只越地区	市	市	直接	完了	509,474	H25 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25	129,106		16,396	112,710	25年5月測量設計発注
															H26	182,838		52,949	129,889	26年10月~用地買収、27年1月~工事発注
															H27	70,161		77,407	▲ 7,246	28年3月水産関係用地整備工事発注
															H28			17,108	▲ 17,108	29年2月集会施設用地舗装工事発注
															H29			44	▲ 44	29年7月集会施設用地舗装工事完了
															H30			96,271	▲ 96,271	30年12月1・3号避難路整備工事発注
															R1			77,258	▲ 77,258	32年2月水産関係用地外舗装工事発注
															R2			8,390	▲ 8,390	R3年1月事業完了
															R3				0	
															R4				0	
															累計	382,105	0	345,823	36,282	
															128	C	-	5	-	4
H24				0																
H25	207,864		29,925	177,939	25年5月測量設計発注															
H26	235,487		0	235,487																
H27	66,473		36,024	30,449	27年8月物件調査補償業務発注															
H28			8,950	▲ 8,950	28年6月修正設計等発注															
H29			146,577	▲ 146,577	29年12月2号集落道整備工事発注															
H30			50,315	▲ 50,315	30年11月3号集落道整備工事発注															
R1			115,357	▲ 115,357	32年3月水産関係用地外整備工事発注															
R2			20,281	▲ 20,281	R2年12月1号集落道整備工事完了															
R3			▲ 1,532	1,532	R3年4月事業完了															
R4				0																
累計	509,824	0	405,897	103,927																
129	C	-	5	-	5	-	漁業集落防災 機能強化事業 (波路上地区)	波路上地区	市	市	直接	完了	1,016,028	H25 ~ R2						
															H24				0	
															H25	324,466		32,514	291,952	25年5月測量設計発注
															H26	603,092	▲ 141,650	10,561	450,881	
															H27	139,764	▲ 139,764	311,592	▲ 311,592	28年1月水産関係用地整備工事発注
															H28			98	▲ 98	28年6月詳細設計等発注
															H29			69,008	▲ 69,008	29年7月2・3号集落道整備工事完了
															H30			95,836	▲ 95,836	30年11月5号集落道完了、31年3月1号水産関係用地完了
															R1		▲ 23,886	77,179	▲ 101,065	32年3月水産関係用地整備工事(廻掘部)発注
															R2			3,080	▲ 3,080	R2年9月事業完了
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,067,322	▲ 305,300	599,868	162,154	
															130	C	-	5	-	6
H24				0																
H25	1,162,500		580,096	582,404	25年5月測量設計発注、25年9月基盤整備工事発注、26年1月															
H26	24,750		318,947	▲ 294,197	27年2月舗装工事発注、支障電力柱等の移転補償の実施(通															
H27			40,561	▲ 40,561	27年7月に舗装工事発注、28年2月測量設計業務委託発注、28															
H28			23,678	▲ 23,678	28年2月発注の測量設計業務委託完成															
H29			69,311	▲ 69,311	29年5月測量調査設計業務委託発注、29年6月基盤整備工事															
H30			6,349	▲ 6,349	31年3月測量調査設計業務委託完了、31年3月基盤整備工事															
R1		▲ 148,004		▲ 148,004																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	1,187,250	▲ 148,004	1,038,942	304																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
131	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(漁港施設用地盛り上げ事業:本土)	市内漁港(本土)	市	市	直接	完了	426,907	H25 ~ R2	H23				0	25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注	
															H24				0		
															H25	103,667		104,151	▲ 484		26年9月用地嵩上げ工事発注、25年発注工事の用地嵩上げ工
															H26	175,297		145,224	30,073		25年度発注工事の内、1件が27年8月完成、残り2件が28年2月
															H27	37,464		63,303	▲ 25,839		28年度発注工事完成(1件)
															H28			607	3,143		他事業との調整中
															H29				0		他事業との調整中
															H30				0		他事業との調整中
															R1				0		
															R2			▲ 7,320	7,320		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	320,178	0	305,965	14,213		
															132	C	-	6	-		2
H24				0																	
H25	30,575		29,358	1,217	26年9月用地嵩上げ工事発注																
H26	21,929		18,888	3,041	25年度発注工事は28年2月に完成、26年度発注工事は28年2月に完成																
H27	138,078		30,250	107,828	28年度発注工事完成(1件)																
H28	11,625		7,281	4,344																	
H29				0																	
H30				0																	
R1		▲ 116,000	▲ 116,000																		
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	202,207	▲ 116,000	85,777	430																	
138	☆	F	3	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業(県分)	気仙沼市	県	県	直接	完了	175,217	H25 ~ R3						H23	
															H24				0		
															H25	42,661		29,120	13,541		
															H26				0		
															H27	45,995			45,995		
															H28			7,880	▲ 7,880		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2		51,517	94,540	▲ 43,023		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	88,656	51,517	131,540	8,633		
															140	C	-	5	-	7	-
H24				0																	
H25	10,800		4,114	6,686																	
H26	61,871	▲ 13,815	0	48,056																	
H27	12,435	▲ 12,435	13,564	▲ 13,564	28年3月水産関係用地測量設計完了																
H28				0																	
H29			30,782	▲ 30,782	29年10月水産関係用地整備工事発注																
H30				0	30年7月水産関係用地整備工事完了																
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	85,106	▲ 26,250	48,460	10,396																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
141	C	-	5	-	8	-	漁業集落防災 機能強化事業 (津本地区)	津本地区	市	市	直接	完了	75,315	H25 ~ R1	H23				0	25年8月測量設計発注
															H24				0	
															H25	13,905		6,072	7,833	
															H26	35,290		0	35,290	
															H27	7,290		8,005	▲ 715	
															H28				0	
															H29			40,185	▲ 40,185	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	56,485	0	54,262	2,223	
142	C	-	5	-	9	-	漁業集落防災 機能強化事業 (小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	完了	469,731	H25 ~ R3	H23				0	25年8月測量設計発注
															H24				0	
															H25	40,590		19,422	21,168	
															H26	189,255		3,998	185,257	
															H27	122,453		63,969	58,484	
															H28				0	
															H29			6,026	▲ 6,026	
															H30			9,760	▲ 9,760	
															R1			41,716	▲ 41,716	
															R2			92,652	▲ 92,652	
															R3			29,232	▲ 29,232	
															R4				0	
															累計	352,298	0	266,775	85,523	
143	C	-	5	-	10	-	漁業集落防災 機能強化事業 (宿舞根地区)	宿舞根地区	市	市	直接	完了	1,238,046	H25 ~ R3	H23				0	25年8月測量設計発注
															H24				0	
															H25	134,962		56,700	78,262	
															H26	421,678		37,600	384,078	
															H27	221,940		152,789	69,151	
															H28	27,135		27,374	▲ 239	
															H29	27,135	95,682	65,933	56,884	
															H30			304,015	▲ 304,015	
															R1			▲ 14,286	14,286	
															R2			56,272	▲ 56,272	
															R3			15,216	▲ 15,216	
															R4				0	
															累計	832,850	95,682	701,613	226,919	
144	C	-	5	-	11	-	漁業集落防災 機能強化事業 (鶴ヶ浦地区)	鶴ヶ浦地区	市	市	直接	完了	116,587	H25 ~ R3	H23				0	25年8月測量設計発注
															H24				0	
															H25	20,542		9,201	11,341	
															H26	51,693		3,827	47,866	
															H27	15,204		202	15,002	
															H28				0	
															H29				0	
															H30			47,428	▲ 47,428	
															R1			7,908	▲ 7,908	
															R2			3,430	▲ 3,430	
															R3			▲ 343	343	
															R4				0	
															累計	87,439	0	71,653	15,786	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
145	C	-	5	-	12	-	漁業集落防災機能強化事業(梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	完了	407,567	H25 ~ R2	H23				0	25年8月測量設計発注
															H24				0	
															H25	41,497		21,365	20,132	
															H26	177,171		0	177,171	
															H27	46,700	40,306	3,435	83,571	
															H28				0	
															H29			4,889	▲ 4,889	
															H30			162,230	▲ 162,230	
															R1			53,004	▲ 53,004	
															R2			1,167	▲ 1,167	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	265,368	40,306	246,090	59,584	
															146	C	-	5	-	
H24				0																
H25	15,000		3,952	11,048																
H26	73,575		8,845	64,730																
H27	38,640	25,458	981	63,117																
H28			4,068	▲ 4,068																
H29			56,090	▲ 56,090																
H30			345	▲ 345																
R1			182	▲ 182																
R2			29,933	▲ 29,933																
R3				0																
R4				0																
累計	127,215	25,458	104,396	48,277																
147	C	-	5	-	14	-	漁業集落防災機能強化事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	242,594	H25 ~ R2						H23
															H24				0	
															H25	21,525		4,160	17,365	
															H26	129,494		0	129,494	
															H27	30,926		0	30,926	
															H28				0	
															H29			6,652	▲ 6,652	
															H30			13,131	▲ 13,131	
															R1			29,555	▲ 29,555	
															R2			▲ 3,910	3,910	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	181,945	0	49,588	132,357	
															148	C	-	5	-	15
H24				0																
H25	63,045		13,454	49,591																
H26	294,939		27,278	267,661																
H27	284,655	▲ 34,238	184,899	65,518																
H28	18,262	▲ 18,262	5,318	▲ 5,318																
H29			143,615	▲ 143,615																
H30			18,802	▲ 18,802																
R1			79,312	▲ 79,312																
R2			▲ 1,993	1,993																
R3				0																
R4				0																
累計	660,901	▲ 52,500	470,685	137,716																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
149	C	-	5	-	16	-	漁業集落防災 機能強化事業 (大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	完了	242,960	H25 ~ R1	H23				0	25年10月測量設計発注
															H24				0	
															H25	19,215		12,958	6,257	
															H26	127,572		0	127,572	
															H27	35,433		38,365	▲ 2,932	
															H28			11,371	▲ 11,371	
															H29				0	
															H30			40,789	▲ 40,789	
															R1			5,262	▲ 5,262	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	182,220	0	108,745	73,475	
150	C	-	5	-	17	-	漁業集落防災 機能強化事業 (日門・前浜地区)	日門・前 浜地区	市	市	直接	完了	247,930	H25 ~ R2	H23				0	25年10月測量設計発注
															H24				0	
															H25	14,557		6,621	7,936	
															H26	100,623		28,777	71,846	
															H27	70,766		5,217	65,549	
															H28			73,083	▲ 73,083	
															H29			4,812	▲ 4,812	
															H30			2,058	▲ 2,058	
															R1			19,563	▲ 19,563	
															R2			264	▲ 264	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	185,946	0	140,395	45,551	
151	C	-	5	-	18	-	漁業集落防災 機能強化事業 (赤牛・大沢地区)	赤牛・大 沢地区	市	市	直接	完了	332,708	H25 ~ R2	H23				0	25年8月測量設計発注
															H24				0	
															H25	62,220		28,716	33,504	
															H26	212,027	▲ 24,717	13,246	174,064	
															H27	65,283	▲ 65,283	29,913	▲ 29,913	
															H28			52,829	▲ 52,829	
															H29			52,435	▲ 52,435	
															H30			55,843	▲ 55,843	
															R1			3,842	▲ 3,842	
															R2			696	▲ 696	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	339,530	▲ 90,000	237,520	12,010	
152	C	-	5	-	19	-	漁業集落防災 機能強化事業 (蔵内地区)	蔵内地区	市	市	直接	完了	398,530	H25 ~ R1	H23				0	25年8月測量設計発注
															H24				0	
															H25	32,220		13,422	18,798	
															H26	162,603		4,913	157,690	
															H27	76,447	27,626	7,466	96,607	
															H28			23,222	▲ 23,222	
															H29			33,943	▲ 33,943	
															H30			38,900	▲ 38,900	
															R1			456	▲ 456	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	271,270	27,626	122,322	176,574	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	主体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
177	C	-	5	-	20	漁業集落防災機能強化事業 (大浦・小々汐地区)	大浦・ 小々汐地区	市	市	直接	完了	60,693	H26 ~ H30	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	15,726		6,486	9,240	26年6月測量設計発注
														H27	74,793	▲ 45,000	32,851	▲ 3,058	用地等交渉
														H28			127	▲ 127	29年3月水産関係用地整備工事完了
														H29				0	
														H30			109	▲ 109	31年3月用地取得完了
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	90,519	▲ 45,000	39,573	5,946	
178	C	-	5	-	21	漁業集落防災機能強化事業 (鮪立地区)	鮪立地区	市	市	直接	完了	593,833	H26 ~ R2	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	46,224		26,030	20,194	26年6月測量設計発注
														H27	333,430		100,939	232,491	27年8月水産関係用地測量設計発注
														H28	38,961	26,758	1,962	63,757	28年8月水産関係用地整備工事発注
														H29			252,009	▲ 252,009	29年8月1号集落道・避難路工事完了
														H30			1,645	▲ 1,645	30年4月2号集落道整備工事
														R1			33,554	▲ 33,554	31年6月水産関係用地整備工事発注
														R2				▲ 247	247
														R3				0	
														R4				0	
														累計	418,615	26,758	415,892	29,481	
179	C	-	7	-	2	小泉川さけふ 化施設整備事業	小泉地区	市	市	直接	完了	48,191	H26 ~ H27	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	2,268		1,984	284	H26.12月実施設計完了
														H27	33,875		28,698	5,177	H27.10月管理棟建築工事完成
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	36,143	0	30,682	5,461	
180	C	-	7	-	3	漁業用燃油施設整備事業	朝日町地区	市	市	直接	廃止	0	H26 ~ H29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	112,500	▲ 112,500	0	0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	112,500	▲ 112,500	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	主 体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
192	◆	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(階上・大谷地区効果促進事業)	階上・大谷地区	市	市	直接	完了	38,958	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	2,320		761	1,559	システムネギ苗箱、土話播種一貫機、動力噴霧機、動力散布機
															H27	13,261		1,833	11,428	動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機、鉄メッシュコンテナ
															H28			1,477	▲ 1,477	兼用ネギ管理機等
															H29			3,727	▲ 3,727	野菜結束機、ネギ運搬用ネット等発注
															H30			472	▲ 472	ネギ管理機、動力散布機、ホイールカッター
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	15,581	0	8,270	7,311	
196	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(階上・大谷地区)	階上・大谷地区	県	市	間接	完了	1,011,051	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26	246,937		33,279	213,658	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機(自走式)、育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動	
														H27	624,668		117,872	506,796	育苗パイプハウス、農業用トラクター、ブームスプレーヤ、兼	
														H28			101,596	▲ 101,596	ネギ収穫機、フォークリフト、育苗用パイプハウス、トラクター等	
														H29			221,005	▲ 221,005	穀物乾燥調製施設、いちご栽培棟プラント設備、全自動ネギ結	
														H30			277,540	▲ 277,540		
														R1		▲ 109,944	6,780	▲ 116,724		
														R2		▲ 3,373		▲ 3,373		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	871,605	▲ 113,317	758,072	216		
197	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(気仙沼漁港環境整備事業)	気仙沼	県	県	直接	完了	797,700	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26	412,500		11,480	401,020	H27.2予備及び詳細設計業務契約済み	
														H27	13,275		8,303	4,972		
														H28			338,693	▲ 338,693	H29.3工事契約	
														H29	22,500		57,322	▲ 34,822	全体計画のうち約40%が完成済みであり、平成31年3月に完成	
														H30	90,000		42,728	47,272		
														R1		60,000	33,542	26,458		
														R2			58,648	▲ 58,648		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	538,275	60,000	550,716	47,559		
198	C	-	7	-	4	-	漁業用施設整備事業(唐桑地区・大島地区)	唐桑地区・大島地区	市	市	直接	完了	244,427	H23				0		
														H24				0		
														H25				0		
														H26	15,000		6,763	8,237	27年2月測量設計業務委託発注	
														H27	54,787		3,348	51,439	28年1月工事設計書作成業務委託発注	
														H28	95,773		40,816	54,957	28年度工事30年6月工事1件完成	
														H29	16,755		132,568	▲ 115,813	29年度工事2件完成	
														H30			▲ 1,180	1,180		
														R1		1,004	1,002	2		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	182,315	1,004	183,317	2		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	◆	C	-	4	-	2															-
203	◆	C	-	4	-	2	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区・効果促進事業)	小泉地区	市	市	直接	完了	5,578	H23			0		
																H24			0		
																H25			0		
																H26			0		
																H27	2,231		1,245	986	動力噴霧機、畦畔草刈機、育苗箱等発注
																H28			249	▲ 249	コンバイン等
																H29			0	0	
																H30			666	▲ 666	自走式法面草刈機、管理機、播種機、甘藷洗浄機
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	2,231	0	2,160	71	
209	C	-	4	-	2	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(小泉地区外2地区)	小泉地区外2地区	県	市	間接	完了	461,235	H23			0			
															H24			0			
															H25			0			
															H26			0			
															H27	346,941		27,823	319,118	育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリプル	
															H28			205,515	▲ 205,515	農業用機械格納庫、穀物乾燥調整施設、プラント設備工事、給	
															H29			70	▲ 70	穀物乾燥調整施設付帯工事外	
															H30			76,417	▲ 76,417	トラクター、動力噴霧機(自走式)、野菜栽培用パイプハウス等発	
															R1			36,099	▲ 36,099		
															R2		▲ 1,015		▲ 1,015		
															R3			0	0		
															R4			0	0		
															累計	346,941	▲ 1,015	345,924	2		
213	C	-	6	-	3	-	1	漁港施設機能強化事業(土台磯漁港船揚場施設整備事業)	市内漁港(本土)	市	市	直接	完了	71,462	H23			0			
															H24			0			
															H25			0			
															H26			0			
															H27			0			
															H28	10,881		5,528	5,353	28年8月測量設計業務委託発注(30年3月変更契約、30年7月	
															H29	42,714			42,714		
															H30			46,575	▲ 46,575	30年10月発注者支援業務発注、30年11月工事発注(31年11月	
															R1			▲ 340	340	31年11月業務完了(31年10月増額変更契約)、31年11月工事完成(31年11月減額変更契約)	
															R2			0	0		
															R3			0	0		
															R4			0	0		
															累計	53,595	0	51,763	1,832		
215	◆	C	-	5	-	10	-	1	漁業集落防災機能強化事業(宿舞根地区水産関係用地関連事業)	宿舞根地区	市	市	直接	完了	15,098	H23			0		
																H24			0		
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28	6,039			6,039	他事業との調整中
																H29	6,039			6,039	他事業との調整中
																H30			11,792	▲ 11,792	30年5月工事発注(31年10月完成予定)
																R1			170	▲ 170	32年3月工事完了
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	12,078	0	11,962	116	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	◆	C	-	5	-	1														
217	◆	C	-	5	-	1	漁業集落防災機能強化事業に係る工事統括マネジメント事業	市内漁港19地区	市	市	直接	完了	1,420,236	H29 ~ R1	H23				0	30年3月平成29年度管理支援業務完了 31年3月平成30年度管理支援業務完了 32年3月平成31年度管理支援業務完了
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	463,246		405,285	57,961	
															H30	376,393	296,548	371,321	301,620	
															R1			346,456	▲ 346,456	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	839,639	296,548	1,123,062	13,125	
218	◆	C	-	7	-	1	気仙沼市魚市場高度衛生化対応設備整備事業	気仙沼魚市場	市	市	直接	完了	358,090	H29 ~ H30	H23				0	H30.2実施設計契約。H30年度までの債務負担行為設定。H30.7入札不調により未契約
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	143,236		0	143,236	
															H30			105,068	▲ 105,068	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	143,236	0	105,068	38,168	
219	◆	C	-	1	-	3	内湾地区海上遊歩道整備事業	内湾地区	市	市	直接	完了	276,909	H29 ~ R2	H23				0	H30.2実施設計契約。H30年度までの債務負担行為設定。H30.7入札不調により未契約
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	41,360		39,519	1,841	
															H30	84,880	95,286		180,166	
															R1			181,071	▲ 181,071	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	126,240	95,286	220,590	936	
251	C	-	6	-	4	-	漁港施設地盤隆起対策事業	気仙沼市	市	市	直接	完了	382,515	R2 ~ R2	H23				0	R3年2月事業完了
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2		286,886	188,326	98,560	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	0	286,886	188,326	98,560	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	主 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	0	0	0	0		
										H24	7,044,150	0	941,525	6,102,625		
										H25	12,012,897	0	13,562,123	▲ 1,549,226		
										H26	14,619,677	▲ 292,682	5,531,572	8,795,423		
										H27	2,483,547	▲ 203,330	8,817,685	▲ 6,537,468		
										H28	231,823	8,496	1,072,813	▲ 832,494		
										H29	740,485	95,682	1,841,519	▲ 1,005,352		
										H30	461,273	391,834	2,186,449	▲ 1,333,342		
										R1	0	▲ 286,886	1,338,106	▲ 1,624,992		
										R2	0	286,886	684,929	▲ 398,043		
										R3	0	0	27,258	▲ 27,258		
										R4	0	0	0	0		
										53,205,911	市町村交付分 計	37,593,852	0	36,003,979		1,589,873
										H23	24,800	0	0	24,800		
										H24	154,710	0	84,438	70,272		
										H25	522,242	0	419,660	102,582		
										H26	2,788,292	0	1,237,940	1,550,352		
										H27	1,030,879	0	814,150	216,729		
										H28	508,320	0	1,142,540	▲ 634,220		
										H29	249,915	0	805,409	▲ 555,494		
										H30	337,500	7,500	617,584	▲ 272,584		
										R1	0	▲ 49,944	174,639	▲ 224,583		
										R2	0	47,129	264,084	▲ 216,955		
										R3	0	25,500	29,779	▲ 4,279		
										R4	0	0	0	0		
										7,510,875	都道府県交付分 計	5,616,658	30,185	5,590,223		
										H23	24,800	0	0	24,800		
										H24	7,198,860	0	1,025,963	6,172,897		
										H25	12,535,139	0	13,981,783	▲ 1,446,644		
										H26	17,407,969	▲ 292,682	6,769,512	10,345,775		
										H27	3,514,426	▲ 203,330	9,631,835	▲ 6,320,739		
										H28	740,143	8,496	2,215,353	▲ 1,466,714		
										H29	990,400	95,682	2,646,928	▲ 1,560,846		
										H30	798,773	399,334	2,804,033	▲ 1,605,926		
										R1	0	▲ 336,830	1,512,745	▲ 1,849,575		
										R2	0	334,015	949,013	▲ 614,998		
										R3	0	25,500	57,037	▲ 31,537		
										R4	0	0	0	0		
										60,716,786	合計	43,210,510	30,185	41,594,202	1,646,493	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
2	D	-	1	-	1	道路整備事業(幸町南が丘線)	幸町南が丘線	市	市	直接	完了	319,914	H23 ~ R2	H23	8,000		0	8,000	24年9月測量設計・用地測量業務発注
														H24	16,000		14,739	1,261	
														H25	272,000		▲ 5,074	277,074	26年3月測量設計・用地測量完了
														H26	44,000		11,534	32,466	27年1月測量設計地質調査発注
														H27			▲ 1,305	1,305	27年11月土地評価業務完了
														H28			947	▲ 947	28年11月用地取得・支障移転完了
														H29				0	
														H30			82,352	▲ 82,352	30年9月道路改良工事発注
														R1		▲ 84,068		▲ 185,138	R1年10月道路改良工事発注
														R2			19,299	▲ 19,299	R3年3月完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	340,000	▲ 84,068	223,562	32,370	
3	◆D	-	1	-	1	街路防犯灯整備事業	本町宮口下線外気仙沼地区内市道沿道	市	市	直接	完了	23,172	H24 ~ H24	H23				0	24年8月着工、25年2月完了
														H24	24,000		18,537	5,463	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 5,463		▲ 5,463	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	24,000	▲ 5,463	18,537	0	
4	D	-	1	-	2	防災集団移転に伴う道路整備事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	完了	397,598	H23 ~ R2	H23	6,680		0	6,680	24年6月測量設計発注。
														H24	33,440		6,502	26,938	
														H25	130,576	95,298	76,205	149,669	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注
														H26	14,972	36,903	64,390	▲ 12,515	用地取得13件契約
														H27			75,472	▲ 75,472	物件補償1件契約
														H28				0	28年3月造成工事完了
														H29		208	191	17	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30				0	
														R1			87,280	▲ 87,280	31年8月道路改良工事発注
														R2			2,606	▲ 2,606	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	185,668	132,409	312,646	5,431	
5	D	-	1	-	3	防災集団移転に伴う道路整備事業(大沢B地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	完了	41,646	H23 ~ H30	H23	520		0	520	24年6月測量設計発注
														H24	2,560		1,842	718	
														H25	21,536		18,471	3,065	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注
														H26	2,422	6,198	6,724	1,896	用地取得8件契約
														H27			6,197	▲ 6,197	用地取得1件契約
														H28				0	28年3月造成工事完了
														H29		80	49	31	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	27,038	6,278	33,283	33	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
6	D	-	1	4	-	防災集団移転に伴う道路整備事業(舞根2区)	舞根2区	市	市	直接	完了	303,264	H23 ~ H30	H23	10,120		10,120	25年2月測量設計発注			
														H24	50,000	16,893	33,107				
														H25	30,360	39,738	▲ 9,378	25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注 用地取得16件契約			
														H26	31,271	120,700	65,119	86,852			
														H27			120,699	▲ 120,699	28年3月造成工事完了		
														H28				0			
														H29		160	141	19	30年3月道路台帳整備業務契約		
														H30				0			
														R1				0			
														R2				0			
														R3				0			
														R4				0			
														累計	121,751	120,860	242,590	21			
7	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	9,671,124	H23 ~ R1	H23	196,875	0	196,875	24年8月調査測量発注			
														H24	153,125	87,171	65,954				
														H25	1,110,716	1,472,172	▲ 361,456	25年9月実施設計業務発注、25年9月用地造成工事発注			
														H26	2,195,829	2,581,123	▲ 385,294	26年4月測量設計発注、造成工事継続中、26年6月水道工事発注、用地取得			
														H27	3,567,200	4,185,533	▲ 618,333	27年11月測量設計発注、造成工事継続中、27年7月・12月建物譲渡契約締結			
														H28	3,076,034	10,193	3,065,841	28年12月案内看板設置委託等発注			
														H29		▲ 999,950	76,521	▲ 1,076,471	29年7月防風フェンス設置工事等発注		
														H30		▲ 837,596		▲ 837,596			
														R1			7,164	▲ 7,164			
														R2				0			
														R3				0			
														R4				0			
														累計	10,299,779	▲ 1,837,546	8,419,877	42,356			
8	◆	D	-	4	-	1	1	災害公営住宅基本計画策定事業	気仙沼市	市	市	直接	完了	29,682	H23 ~ H24	H23	23,745		23,745	24年5月基本計画策定業務発注、24年9月不動産鑑定業務発注	
																H24			23,740	▲ 23,740	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	23,745	0	23,740	5	
9	D	-	13	-	1	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	浸水区域	市	市	直接	完了	2,820,204	H24 ~ R2	H23				0	平成24年7月受付開始、平成24年度申請216件、事業承認211件、事業完了による補助金支給17件		
														H24	546,525	524,834	21,691				
														H25	861,525	453,549	407,976		平成25年度申請216件、事業承認155件、事業完了による補助		
														H26	268,917	271,051	▲ 2,134		平成26年度申請145件、事業承認145件、事業完了による補助		
														H27	327,525	144,228	183,297				
														H28		188,834	▲ 188,834		平成28年度申請535件、事業承認535件		
														H29		42,780	▲ 42,780		平成29年度申請96件、事業承認96件		
														H30		17,364	▲ 17,364		平成30年度申請23件、事業承認23件		
														R1		67,506	▲ 67,506		令和元年度申請14件、事業承認14件		
														R2	110,661	44,157	66,504		令和2年度申請13件、事業承認13件		
														R3				0			
														R4				0			
														累計	2,115,153	0	1,754,303	360,850			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	15	-	1	新規水産加工団地造成事業	赤岩港地区	市	市	直接	完了	9,721,956	H23 ~ R2	H23	75,000		0	75,000	24年11月都市計画決定、25年3月都市計画事業認可、25年5月用地契約開始
														H24	2,175,000	▲ 15,000	52,561	2,107,439	
														H25	4,845,178		6,259,347	▲ 1,414,169	25年10月造成工事発注、25年11月立木伐採業務発注(26年3月発注)
														H26	967,890		286,281	671,609	基盤整備工事発注
														H27			348,462	▲ 348,462	28年7月造成工事・基盤整備工事を予定
														H28			177,641	▲ 177,641	28年9月造成工事、11月基盤整備工事を完了
														H29		▲ 372,601	15,753	▲ 388,354	
														H30		▲ 375,000	6,555	▲ 381,555	
														R1		▲ 9,000	108,598	▲ 117,598	BRT交差点、三陸道気仙沼港IC交差点工事を完了
														R2			17,078	▲ 17,078	2年12月工事を完了
														R3			0	0	
														R4			0	0	
														累計	8,063,068	▲ 771,601	7,282,276	9,191	
														11	D	-	17	-	1
H24	95,250		261,876	▲ 166,626	25年5月事業計画策定業務完了により精算														
H25		▲ 9,894	▲ 80,070	70,176															
H26			0	0															
H27			0	0															
H28			0	0															
H29			0	0															
H30		▲ 99,300		▲ 99,300															
R1			0	0															
R2			0	0															
R3			0	0															
R4			0	0															
累計	291,000	▲ 109,194	181,806	0															
12	D	-	17	-	2	魚町・南町地区都市再生事業計画案作成事業	魚町・南町地区	市	市	直接	完了	127,126	H24 ~ H26						
														H24	85,500		15,922	69,578	
														H25		9,894	79,142	▲ 69,248	25年5月計画等作成業務契約、25年11月意向調査等業務契約
														H26			278	▲ 278	
														H27			0	0	
														H28			0	0	
														H29			0	0	
														H30		▲ 52		▲ 52	
														R1			0	0	
														R2			0	0	
														R3			0	0	
														R4			0	0	
														累計	85,500	9,842	95,342	0	
														13	D	-	17	-	3
H24	69,750		172,057	▲ 102,307	25年5月事業計画策定業務完了により精算														
H25			▲ 53,478	53,478															
H26			0	0															
H27			0	0															
H28			0	0															
H29		▲ 153,990		▲ 153,990															
H30		▲ 57,431		▲ 57,431															
R1			0	0															
R2			0	0															
R3			0	0															
R4			0	0															
累計	330,000	▲ 211,421	118,579	0															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	D	-	20	-	1	被災地における復興まちづくり総合支援事業	被災市街地	市	市	直接	完了	79,065	H23～H26	H23	37,500		0	37,500	24年7月業務委託契約	
														H24	22,500		59,298	▲ 36,798		
														H25				0	25年5月業務完了	
														H26				0		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30		▲ 702		▲ 702		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	60,000	▲ 702	59,298	0		
15	D	-	20	-	2	都市計画マスタープラン策定事業	都市計画区域	市	市	直接	完了	13,741	H24～H26	H23				0	24年9月都市計画マスタープラン策定業務契約	
														H24	15,000		10,867	4,133		
														H25				▲ 561	561	26年3月都市計画マスタープラン策定
														H26				0		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30		▲ 4,695		▲ 1	▲ 4,694	
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	15,000	▲ 4,695	10,305	0		
16	D	-	23	-	1	防災集団移転促進事業(大沢A地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	完了	1,606,164	H23～R2	H23	67,313		0	67,313	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注	
														H24	132,825		18,074	114,751		
														H25	269,255		331,309	▲ 62,054	25年4月～26年3月一次造成工事、26年3月～二次造成工事	
														H26	698,982	138,938	227,706	610,214	26年5月水道工事発注	
														H27			658,050	▲ 658,050	28年3月工事完了、利子補給13件	
														H28			50,580	▲ 50,580	利子補給14件	
														H29		98,078	45,789	52,289	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約	
														H30			19,489	▲ 19,489	30年8月付帯工事発注	
														R1			8,070	▲ 8,070		
														R2			12,821	▲ 12,821	R3年3月埋蔵文化財調査報告書完成	
														R3				0		
														R4				0		
														累計	1,168,375	237,016	1,371,888	33,503		
17	D	-	23	-	2	防災集団移転促進事業(大沢B地区)	大沢地区(唐桑町)	市	市	直接	完了	456,639	H23～R3	H23	40,591		0	40,591	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注	
														H24	74,550		41,203	33,347		
														H25	162,365	▲ 309,587	122,185	▲ 269,407	～25年7月測量設計業務、～26年3月土地評価等業務、25年4	
														H26	431,633		73,466	358,167	26年5月水道工事発注	
														H27			70,175	▲ 70,175	28年3月工事完了、利子補給7件	
														H28			23,773	▲ 23,773	利子補給5件	
														H29			8,322	▲ 8,322	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約	
														H30			14,805	▲ 14,805	30年8月付帯工事発注	
														R1			6,346	▲ 6,346		
														R2			15,478	▲ 15,478	埋蔵文化財調査、利子補給1件	
														R3			8,345	▲ 8,345	埋蔵文化財調査	
														R4				0		
														累計	709,139	▲ 309,587	384,098	15,454		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	23	-	3	防災集団移転促進事業(舞根2区)	舞根2区	市	市	直接	完了	699,409	H23 ~ R2	H23	110,153		0	110,153	24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注	
														H24	25,987		30,520	▲ 4,533		
														H25	222,985	▲ 356,481	157,385	▲ 290,881		25年4月～26年3月一次造成工事、26年3月～二次造成工事
														H26	609,333		490,927	118,406		26年5月水道工事発注
														H27			254,130	▲ 254,130		28年3月工事完了、利子補給16件
														H28			16,125	▲ 16,125		利子補給4件
														H29			4,008	▲ 4,008		利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
														H30			2,732	▲ 2,732		30年8月付帯工事発注
														R1			5,098	▲ 5,098		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	968,458	▲ 356,481	588,404	23,573		
														19	D	-	23	-		4
H24	403,172		298,540	104,632																
H25			3,780	▲ 3,780	25年9月変更契約、26年3月計画策定完了															
H26			0	0																
H27			0	0																
H28			0	0																
H29			0	0																
H30			0	0																
R1			0	0																
R2			0	0																
R3			0	0																
R4			0	0																
累計	403,172	▲ 100,774	302,320	78																
23	D	-	1	-	1	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)気仙 沼唐桑線 (東舞根)	県	県	直接	完了	2,765,154	H23 ~ H28						H23	
														H24	1,162,500		45,303	1,117,197		
														H25	775,000		599,165	175,835	25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。	
														H26	218,550		846,623	▲ 628,073	27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路法面工事契約。	
														H27	0		623,912	▲ 623,912	27年6月舗装工事契約。	
														H28	0		27,991	▲ 27,991	28年6月改良工事契約。	
														H29				0		
														H30		▲ 27,006		▲ 27,006		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	2,170,000	▲ 27,006	2,142,994	0		
														24	D	-	1	-	2	道路事業(市街地相互の接続道路)
H24	0		7,750	▲ 7,750																
H25	228,625		800	227,825	25年11月、道路土地評価業務委託契約。															
H26	89,125		212,450	▲ 123,325	27年2月、道路改良工事契約。															
H27	0	▲ 96,953	96,953	前年度に引き続き工事施工中																
H28			19,460	▲ 19,460	工事施工継続中															
H29			797	▲ 797	工事施工継続中															
H30			18,752	▲ 18,752	工事施工継続中															
R1	▲ 143,375	▲ 133	▲ 143,242	▲ 143,242	事業完了。															
R2	▲ 19,202		▲ 19,202																	
R3				0																
R4				0																
累計	325,500	▲ 162,577	162,923	0																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D	-	1	-	5	防災集団移転に伴う道路整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	完了	855,702	H24 ~ H30	H23				0	24年10月土地評価等業務発注
														H24	39,552		2,480	37,072	
														H25	194,760	▲ 13,748	117,086	63,926	~26年3月土地評価等業務、25年5月~26年3月用地測量設
														H26	160,247		142,587	17,660	26年5月二次造成工事発注
														H27	40,064	263,684	300,370	3,378	29年3月造成工事完了
														H28			121,638	▲ 121,638	30年3月道路台帳整備業務契約
														H29			260	▲ 260	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	434,623	249,936	684,421	138	
26	D	-	1	-	6	防災集団移転に伴う道路整備事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	500,079	H24 ~ H30	H23				0	25年2月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注
														H24	58,264		10,634	47,630	
														H25	123,122	▲ 34,956	40,908	47,258	25年4月造成工事発注、用地取得12件契約
														H26	126,815		64,386	62,429	26年7月一次造成工事変更契約、二次造成工事変更契約26年
														H27	126,816		283,334	▲ 156,518	28年3月造成工事完了
														H28			0	0	
														H29			396	▲ 396	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	435,017	▲ 34,956	399,658	403	
27	D	-	1	-	7	防災集団移転に伴う道路整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	650,533	H24 ~ R3	H23				0	24年10月測量設計業務発注
														H24	13,760			13,760	
														H25	296,000	44,266	33,916	306,350	~26年3月測量設計、25年7月造成工事発注
														H26	166,400		70,446	95,954	26年6月道路改良舗装工事発注、26年10月側溝改良工事発注
														H27			76,927	▲ 76,927	27年5月道路改良工事完了、7月側溝改良工事完了
														H28			6,938	▲ 6,938	28年12月設計業務発注
														H29			8,372	▲ 8,372	29年12月測量設計業務発注、30年2月土地評価業務発注
														H30			69,537	▲ 69,537	30年5月用地調査等業務発注、6月土地評価業務発注
														R1			108,999	▲ 108,999	
														R2			93,201	▲ 93,201	R2年8月道路改良工事発注
														R3			25,747	▲ 25,747	
														R4				0	
														累計	476,160	44,266	494,083	26,343	
28	D	-	1	-	8	道路整備事業(金子線)	金子線	市	市	直接	完了	1,750,167	H24 ~ R2	H23				0	24年9月測量設計・地質業務発注
														H24	32,000		13,543	18,457	
														H25	198,000		25,169	172,831	25年10月用地測量業務発注、26年3月橋梁詳細設計発注
														H26	544,000		5,917	538,083	H27年3月用地測量、東河川協議及び橋梁設計完了
														H27			267,368	▲ 267,368	27年8月土地評価完了、27年10月用地測量完了、28年3月立木
														H28			267,530	▲ 267,530	29年3月下旬工事完了
														H29	394,992	187,645	529,811	52,826	29年6月橋梁上部工事発注、29年12月道路改良工事一部完了
														H30		43,496	217,927	▲ 174,431	31年3月上旬工事、道路改良工事完了
														R1			72,486	▲ 72,486	R1.12旧橋撤去工事発注
														R2			▲ 96	96	R2.9月完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,168,992	231,141	1,399,655	478	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
29	D	-	1	-	9	街路整備事業(魚市場中谷地線)	魚市場中 谷地線	市	市	直接	完了	6,058,074	H24 ~ R3	H23				0	24年9月調査設計契約														
														H24	41,120		18,480	22,640															
														H25	641,840		2,438,867	▲ 1,797,027	25年5月用地調査等業務・詳細設計業務契約、25年12月道路														
														H26	1,832,320		20,352	1,811,968	27年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済														
														H27	51,920		221,992	▲ 170,072	28年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済														
														H28	819,200		588,167	231,033	29年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済														
														H29	443,200		62,638	380,562	30年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済														
														H30		966,115	837,935	128,180	31年3月分までの用地補償完了、橋梁工・道路工UR委託済														
														R1			607,200	▲ 607,200	道路工UR委託済、旧橋撤去工事契約														
														R2	405,125		▲ 552,077	957,202	道路工・橋梁工UR委託完了、旧橋撤去発注済み														
														R3		▲ 354,381	21,333	▲ 375,714	R4.3工事完了														
														R4				0															
														累計	4,234,725	611,734	4,264,887	581,572															
														30	D	-	1	-	10	街路整備事業(潮見町赤岩五駄鱈線)(旧内の脇老松線)	潮見町赤 岩五駄鱈 線	市	市	直接	完了	7,044,985	H24 ~ R4	H23				0	24年10月調査設計契約
																												H24	57,680		43,680	14,000	
H25	900,160		55,944	844,216	25年5月詳細設計契約、25年10月用地調査等業務契約																												
H26	2,419,040		27,701	2,391,339	27年3月分までの用地補償完了																												
H27	159,120		1,563,923	▲ 1,404,803	28年3月分までの用地補償完了、橋梁工事契約																												
H28			50,270	▲ 50,270	29年3月分までの用地補償完了、橋梁工事発注済み																												
H29	222,960		254,398	▲ 31,438	30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約、橋梁工事発注																												
H30	672,000		1,359,745	▲ 687,745	31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約、橋梁工事発注																												
R1	49,012		733,058	▲ 684,046	2年3月分までの用地補償完了、改良工事契約、橋梁工事発注																												
R2	683,874	149,760	1,049,832	▲ 216,198	3年3月分までの用地補償完了、旧橋撤去契約、改良工・橋梁																												
R3		354,381	396,370	▲ 41,989	改良工事・橋梁工事完了、旧橋撤去施工																												
R4		▲ 32,000	▲ 177,539	145,539	R5.3工事完了																												
累計	5,163,846	472,141	5,357,382	278,605																													
31	D	-	1	-	11	街路整備事業(南町魚市場線)(旧釜の前魚市場線)	南町魚市 場線	市	市	直接	完了	2,412,861	H24 ~ R4															H23				0	24年10月調査設計契約
																												H24	45,280		18,228	27,052	
														H25	902,400		27,708	874,692	25年10月用地調査等業務契約														
														H26	79,360		32,044	47,316	27年3月分までの用地補償完了														
														H27	89,920		27,809	62,111	28年3月分までの用地補償完了														
														H28			61,364	▲ 61,364	29年3月分までの用地補償完了														
														H29		383,882	98,177	285,705	30年3月分までの用地補償完了														
														H30			407,722	▲ 407,722	31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約														
														R1			486,398	▲ 486,398	2年3月分までの用地補償完了、改良工事契約														
														R2		397,446	448,399	▲ 50,953	3年3月分までの用地補償完了、改良工事契約														
														R3			160,321	▲ 160,321	改良工事施工														
														R4		32,000	11,606	20,394	R5.3工事完了														
														累計	1,116,960	813,328	1,779,776	150,512															
														32	D	-	1	-	12	街路整備事業(本町宮口下線)	本町宮口 下線	市	市	直接	完了	1,239,500	H24 ~ R4	H23				0	24年9月調査設計契約
																												H24	52,000		10,500	41,500	
H25	379,760		17,619	362,141	25年5月用地調査等業務契約、25年8月鑑定評価業務等完了																												
H26	166,640		2,889	163,751	26年11月修正意見書作成委託、27年3月分までの用地補償完																												
H27	39,200		15,027	24,173	28年3月分までの用地補償完了																												
H28			58,276	▲ 58,276	29年3月分までの用地補償完了																												
H29	165,600	90,640	169,908	86,332	30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																												
H30			330,135	▲ 330,135	31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																												
R1			217,585	▲ 217,585	2年3月分までの用地補償完了、改良工事契約																												
R2		97,759	68,201	29,558	改良工事発注済み																												
R3			25,403	▲ 25,403	改良工事施工																												
R4			▲ 4,826	4,826	R4.6工事完了																												
累計	803,200	188,399	910,717	80,882																													

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
33	D	-	4	-	2	災害公営住宅整備事業(大沢地区)	大沢地区	市	市	直接	完了	760,708	H24～H30	H23				0	24年10月調査測量設計発注	
														H24	126,769		20,465	106,304		
														H25	259,469		163,160	96,309		25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
														H26	344,662	▲ 472,684	128,022	26年7月建物譲渡契約		
														H27	161,000		4,435	156,565	27年7月外構工事発注、28年3月造成工事変更契約(清算)	
														H28			317	▲ 317	28年12月案内看板設置委託発注	
														H29		▲ 142,681	4,463	▲ 147,144	29年4月敷地確定等業務委託発注	
														H30		▲ 70,000		▲ 70,000		
														R1		▲ 13,600		▲ 13,600		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	891,900	▲ 226,281	665,524	95		
														34	D	-	4	-	3	災害公営住宅整備事業(大浦地区)
H24	89,019		6,694	82,325																
H25	219,435		60,818	158,617		25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注														
H26	229,775		21,160	208,615		26年6月水道工事発注														
H27			328,684	▲ 328,684	27年7月建物譲渡契約締結、10月浄化槽設置業務発注															
H28			808	▲ 808	28年12月造成工事契約変更等															
H29		▲ 99,995	2,975	▲ 102,970	29年4月敷地確定等業務委託発注															
H30		▲ 10,000		▲ 10,000																
R1		▲ 7,000		▲ 7,000																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	538,229	▲ 116,995	421,139	95																
35	D	-	4	-	4	災害公営住宅整備事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	911,531	H24～H30							
														H24	126,769		14,710	112,059		
														H25	291,902		149,899	142,003		25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
														H26	344,662		625,076	▲ 280,414	26年7月建物譲渡契約	
														H27	322,437	▲ 204,981	3,937	113,519	27年7月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更契約	
														H28			317	▲ 317	28年12月案内看板設置委託発注	
														H29			3,636	▲ 3,636	29年4月敷地確定等業務委託発注	
														H30		▲ 70,000		▲ 70,000		
														R1		▲ 13,200		▲ 13,200		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	1,085,770	▲ 288,181	797,575	14		
														36	D	-	4	-	5	災害公営住宅整備事業(長磯浜地区)
H24	184,130		35,407	148,723																
H25	496,963		1,751,667	▲ 1,254,704	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注、25年															
H26	1,253,976		459,302	794,674	26年5月配水管布設工事発注、26年9月浄化槽設置工事発注、															
H27	960,352	▲ 195,823	375,059	389,470	27年6月建物譲渡契約(2工区)、27年9月建物譲渡契約(3工															
H28	35,078		5,120	29,958	28年4月敷地確定等業務委託発注															
H29			15,537	▲ 15,537	29年4月敷地確定等業務委託発注															
H30				0																
R1		▲ 97,084	▲ 6,883	▲ 90,201																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	2,930,499	▲ 292,907	2,635,209	2,383																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	◆	D	-	15	-	1	気仙沼市魚市場背後地環境対策事業	気仙沼市魚市場背後地	市	市	直接	完了	4,410	H24	H23				0	24年10月工事完了
															H24	25,600		3,528	22,072	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 22,072		▲ 22,072	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	25,600	▲ 22,072	3,528	0	
38		D	-	20	-	3	津波避難計画策定事業	臨海地域	市	市	直接	完了	23,323	H24	H23				0	24年8月24年度分委託業務発注、25年3月24年度委託業務完了
															H24	13,500		5,874	7,626	
															H25	3,992		11,615	▲ 7,623	25年5月25年度分委託業務発注、26年3月25年度委託業務完了
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	17,492	0	17,489	3	
39		D	-	23	-	5	防災集団移転促進事業(梶ヶ浦地区)	梶ヶ浦地区	市	市	直接	完了	717,408	H24	H23				0	24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															H24	80,067			80,067	
															H25	209,939	▲ 30,799	116,092	63,048	25年9月一次造成工事発注
															H26	169,654	152,329	69,195	252,788	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月
															H27			144,260	▲ 144,260	利子補給12件
															H28			273,065	▲ 273,065	29年3月工事完了、利子補給4件
															H29		46,538	1,757	44,781	30年3月道路台帳整備業務契約
															H30			2,480	▲ 2,480	30年8月付帯工事発注
															R1			5,073	▲ 5,073	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	459,660	168,068	611,922	15,806	
40		D	-	23	-	6	防災集団移転促進事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	完了	1,007,310	H24	H23				0	24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
															H24	172,315			172,315	
															H25	275,205	▲ 270,566	171,924	▲ 167,285	25年9月一次造成工事発注、用地取得9件契約
															H26	324,959		140,619	184,340	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注、26年9月
															H27	379,481		138,655	240,826	
															H28			315,177	▲ 315,177	29年3月工事完了、利子補給17件
															H29			10,353	▲ 10,353	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
															H30			6,055	▲ 6,055	30年8月付帯工事発注
															R1			12,994	▲ 12,994	
															R2			514	▲ 514	R2年8月残存物撤去業務発注、2月完了
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,151,960	▲ 270,566	796,291	85,103	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
41	D-23-7-	防災集団移転促進事業(登米沢地区)	登米沢地区	市	市	直接	完了	175,422	H24~R1	H23				0	24年8月測量設計発注、24年11月土地評価業務等発注	
										H24	25,121		25,121	0		
										H25	45,834	▲ 50,910	45,835	▲ 50,911	25年4月造成工事発注、25年11月水道工事発注、26年2月工事	
										H26	137,840		62,407	75,433	利子補給3件、27年3月工事完了	
										H27			4,070	▲ 4,070	利子補給1件	
										H28			3,591	▲ 3,591	利子補給1件	
										H29			725	▲ 725	30年3月道路台帳整備業務契約	
										H30				0		
										R1		▲ 4,392		▲ 4,392		
										R2				0		
										R3				0		
										R4				0		
										累計	208,795	▲ 55,302	141,749	11,744		
42	D-23-8-	防災集団移転促進事業(小泉町地区)	小泉町地区	市	市	直接	完了	3,854,937	H24~R2	H23				0	24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注	
										H24	247,311			247,311		
										H25	1,019,322	▲ 98,525	540,618	380,179	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託	
										H26	653,492		725,030	▲ 71,538	26年5月水道工事発注	
										H27	1,190,729	136,726	1,898,818	▲ 571,363	28年3月造成工事完了、利子補給18件	
										H28			59,104	▲ 59,104	利子補給16件	
										H29			224,011	13,072	210,939	利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約
										H30				31,983	▲ 31,983	30年8月付帯工事発注
										R1			13,254	▲ 13,254		
										R2			5,552	▲ 5,552	利子補給1件	
										R3				0		
										R4				0		
										累計	3,110,854	262,212	3,287,431	85,635		
43	D-23-9-	防災集団移転促進事業(舞根1区)	舞根1区	市	市	直接	完了	1,434,435	H24~R1	H23				0	24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
										H24	137,410			137,410		
										H25	345,203	▲ 34,390	167,231	143,582	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約	
										H26	93,251		157,227	▲ 63,976	26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注	
										H27	117,127	561,904	243,338	435,693	29年3月造成工事完了	
										H28			650,535	▲ 650,535	利子補給16件	
										H29		34,622	9,802	24,820	利子補給4件、30年3月道路台帳整備業務契約	
										H30			144	▲ 144	30年8月付帯工事発注	
										R1			1,421	▲ 1,421		
										R2				0		
										R3				0		
										R4				0		
										累計	692,991	562,136	1,229,698	25,429		
44	D-23-10-	防災集団移転促進事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	1,874,376	H24~R2	H23				0	24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注	
										H24	294,171			294,171		
										H25	527,675		582,124	▲ 54,449	25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託	
										H26	491,595		275,833	215,762	26年5月水道工事発注	
										H27	326,635		344,728	▲ 18,093	28年3月造成工事完了、利子補給14件	
										H28			250,325	▲ 250,325	利子補給38件	
										H29			71,285	▲ 71,285	利子補給9件、30年3月道路台帳整備業務契約	
										H30			30,341	▲ 30,341	30年8月付帯工事発注	
										R1			23,704	▲ 23,704		
										R2			261	▲ 261	R2年8月残存物撤去業務発注、2月完了	
										R3				0		
										R4				0		
										累計	1,640,076	0	1,578,601	61,475		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																	
45	◆	D	-	23	-	10	-	1	階上公民館耐震化事業	階上公民館	市	市	直接	完了	12,304	H24 ~ H26	H23			0	耐震診断(24年10月発注、12月完了)、補強設計(25年1月発注、3月完了) 25年10月工事入札不調、26年1月工事入札不調 26年9月工事請負契約・工事発注。27年3月完成。	
																	H24	5,021		3,277		1,744
																	H25	2,789				2,789
																	H26	4,293		6,566		▲ 2,273
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30		▲ 2,260			▲ 2,260
																	R1					0
																	R2					0
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	12,103	▲ 2,260	9,843		0
47	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市	市	直接	完了	32,889,198	H24 ~ R4	H23			0			
																H24	8,661,132		134,297		8,526,835	
																H25	2,128,847		1,445,632		683,215	
																H26	1,067,026		5,886,748		▲ 4,819,722	
																H27	8,142,992		4,063,038		4,079,954	
																H28	7,111,353	▲ 800,000	3,939,452		2,371,901	
																H29			3,992,591		▲ 3,992,591	
																H30			2,665,041		▲ 2,665,041	
																R1			2,277,560		▲ 2,277,560	
																R2			1,898,931		▲ 1,898,931	
																R3			▲ 1,093,145		1,093,145	
																R4			▲ 233,449		233,449	
																累計	27,111,350	▲ 800,000	24,976,696		1,334,654	
49	D	-	1	-	13	-	-	1	防災集団移転に伴う道路整備事業(松崎前浜地区)	松崎前浜地区	市	市	直接	完了	873,618	H24 ~ R3	H23			0	24年12月五駄鱈北沢線測量設計業務発注 ~26年3月測量設計、用地取得 3件契約 26年4月補償説明業務発注、26年9月測量等業務発注 27年6月防集取付け道路部分の造成工事発注 29年3月防集取付け道路部分の造成工事完了 30年1月五駄鱈北沢線改良工事発注 30年11月五駄鱈北沢線改良工事(H30分)発注、 R2年5月道路改良工事発注	
																	H24	41,644				41,644
																	H25		96,700	20,023		76,677
																	H26	333,236		28,602		304,634
																	H27			35,615		▲ 35,615
																	H28			195,464		▲ 195,464
																	H29	64,060		125,114		▲ 61,054
																	H30	134,640		77,446		57,194
																	R1			101,647		▲ 101,647
																	R2		28,613	43,752		▲ 15,139
																	R3			63,818		▲ 63,818
																	R4					0
																	累計	573,580	125,313	691,481		7,412
50	D	-	1	-	14	-	-	1	防災集団移転に伴う道路整備事業(波路上杉の下地区)	波路上杉の下地区	市	市	直接	完了	122,737	H24 ~ R2	H23			0	25年9月測量設計発注 027年9月土地評価業務発注 物件補償1件契約 用地取得2件、物件補償2件契約 R2年11月道路改良工事完了	
																	H24	23,696				23,696
																	H25	18,728	33,452	11,504		40,676
																	H26	22,312		2,195		20,117
																	H27					0
																	H28			1,928		▲ 1,928
																	H29			3,764		▲ 3,764
																	H30			374		▲ 374
																	R1			64,339		▲ 64,339
																	R2			14,084		▲ 14,084
																	R3					0
																	R4					0
																	累計	64,736	33,452	98,188		0

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
51	D	-	1	-	15	防災集団移転に伴う道路整備事業(浪板2区)	浪板2区	市	市	直接	完了	342,385	H24 ~ H30	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
														H24	33,163		4,930	28,333	
														H25	106,372	▲ 1,172	38,822	66,378	25年9月造成工事発注、用地取得10件契約
														H26	78,312	57,230	84,639	50,903	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注
														H27			144,730	▲ 144,730	
														H28			487	▲ 487	29年3月造成工事完了
														H29			165	▲ 165	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	217,847	56,058	273,673	232	
														52	D	-	1	-	16
H24	69,148			69,148															
H25	28,099	▲ 21,497	9,799	▲ 3,197	25年9月測量設計発注														
H26	29,419		55,945	▲ 26,526															
H27			14,299	▲ 14,299	27年7月土地評価業務発注、28年2月工事発注														
H28			25,126	▲ 25,126	29年3月工事完了														
H29			0	0	29年10月工事完了(その2)														
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	126,666	▲ 21,497	105,169	0															
53	D	-	1	-	17	防災集団移転に伴う道路整備事業(笹が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	完了	89,517	H24 ~ R2						
														H24	36,514			36,514	
														H25	21,189		5,444	15,745	25年12月造成工事(団地内道路)
														H26	13,909		17,431	▲ 3,522	26年4月補償説明事業発注
														H27			1,275	▲ 1,275	電柱移設1件
														H28			4,939	▲ 4,939	29年3月団地内道路完了
														H29			23	▲ 23	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30				0	
														R1			25,865	▲ 25,865	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	71,612	0	54,977	16,635	
														54	D	-	1	-	18
H24	27,224		14,361	12,863															
H25	64,776		12,341	52,435	25年9月造成工事発注														
H26	77,109		102,151	▲ 25,042	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事発注														
H27	76,616	52,879	162,762	▲ 33,267															
H28			6,886	▲ 6,886	29年3月工事完了														
H29		160	148	12	30年3月道路台帳整備業務契約														
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	245,725	53,039	298,649	115															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
55	D	-	1	-	19	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	完了	22,082	H24 ~ R1	H23		▲ 15,503		▲ 15,503	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
														H24	6,795		1,477	5,318		
														H25	26,372		1,604	24,768		25年12月造成工事発注、用地取得3件契約
														H26			13,083	▲ 13,083		用地取得2件契約
														H27			586	▲ 586		電柱移設1件
														H28			756	▲ 756		29年3月工事完了
														H29			55	▲ 55		30年3月道路台帳整備業務契約
														H30			52	▲ 52		30年8月付帯工事発注
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	33,167	▲ 15,503	17,613	51		
														56	D	-	1	-		20
H24	30,400		8,400	22,000																
H25	375,440		▲ 208	375,648	26年3月測量設計完了															
H26	129,360		0	129,360																
H27	26,320		51,408	▲ 25,088	28年3月分までの用地補償完了															
H28			70,687	▲ 70,687	29年3月分までの用地補償完了、改良工事契約															
H29			3,885	▲ 3,885	30年3月分までの用地補償完了															
H30			91,023	▲ 91,023	31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約															
R1			133,230	▲ 133,230	2年3月分までの用地補償完了、改良工事契約															
R2			40,903	▲ 40,903	3年3月分までの用地補償完了、改良工事契約済み															
R3			55,183	▲ 55,183	改良工事施工															
R4			▲ 2,304	2,304	R5.3工事完了															
累計	561,520	0	444,437	117,083																
57	D	-	1	-	21	街路整備事業(本町宮口下線3・4工区)	本町宮口下線(3・4工区)	市	市	直接	完了	496,750	H24 ~ R1						H23	
														H24	57,600		20,160	37,440		
														H25	729,280		345,621	383,659	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了	
														H26	356,480		7,197	349,283	道路工UR委託済、27年3月分までの用地補償完了	
														H27	75,040		189	74,851	28年3月分までの用地補償完了、道路工UR委託済	
														H28			16,923	▲ 16,923	29年3月分までの用地補償完了、道路工UR委託済	
														H29			14,463	▲ 14,463	30年3月分までの用地補償完了、道路工UR委託済	
														H30			4,060	▲ 4,060	31年3月分までの用地補償完了、道路工UR委託済	
														R1		▲ 663,000	▲ 125,173	▲ 537,827	2年3月分までの用地補償完了、工事完了	
														R2		▲ 157,999		▲ 157,999		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	1,218,400	▲ 820,999	283,440	113,961		
														58	D	-	1	-	22	街路整備事業(弁天町魚市場線)(旧仲町魚市場線)
H24	15,200		0	15,200																
H25	184,880		5,292	179,588																
H26	48,520		0	48,520																
H27	48,520		65,693	▲ 17,173	28年3月分までの用地補償完了、道路工事契約															
H28			14,491	▲ 14,491	道路工契約済み															
H29				0	道路工契約済み															
H30				0	工事完了															
R1		▲ 211,000		▲ 211,000																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	297,120	▲ 211,000	85,476	644																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
59	D-1-23-	街路整備事業(浜港線)	浜港線	市	市	直接	完了	312,500	H24~R1	H23				0	
										H24	16,000		0	16,000	
										H25	164,960		184,348	▲ 19,388	25年9月用地調査等業務契約、25年12月道路整備事業契約、
										H26	78,560		0	78,560	道路工UR委託済み
										H27	18,480		63,627	▲ 45,147	28年3月分までの用地補償完了、道路工UR委託済み
										H28			1,677	▲ 1,677	29年3月分までの用地補償完了
										H29				0	道路工UR委託済み
										H30				0	道路工UR委託済み
										R1		▲ 28,000	▲ 103,508	75,508	工事完了
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	278,000	▲ 28,000	146,144	103,856	
60	D-1-24-	街路整備事業((仮称)本浜町線)	(仮称)本 浜町線	市	市	直接	完了	83,200	H24~R1	H23				0	
										H24	8,800		0	8,800	
										H25	82,480		65,959	16,521	25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
										H26	17,640		0	17,640	道路工UR委託済み
										H27	17,640			17,640	28年3月分までの用地補償完了、道路工UR委託済み
										H28				0	道路工UR委託済み
										H29				0	道路工UR委託済み
										H30			▲ 38,987	38,987	道路工UR委託済み
										R1		▲ 60,000	▲ 200	▲ 59,800	工事完了
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	126,560	▲ 60,000	26,772	39,788	
61	D-4-6-	災害公営住宅整備事業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	完了	535,902	H24~H30	H23				0	24年12月調査測量設計発注
										H24	84,601		14,321	70,280	
										H25	143,344		66,506	76,838	25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
										H26	229,775		378,553	▲ 148,778	26年5月宅地整地等工事発注
										H27	125,194		6,507	118,687	27年12月外構工事発注、28年3月造成工事減額変更
										H28			317	▲ 317	
										H29			2,644	▲ 2,644	29年4月敷地確定等業務委託発注
										H30		▲ 100,000		▲ 100,000	
										R1		▲ 14,000		▲ 14,000	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	582,914	▲ 114,000	468,848	66	
62	D-17-4-	緊急防災空地整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	155,592	H24~H24	H23				0	25年3月用地買収(87筆、7,631.41㎡、155,592,091円)
										H24	340,500		116,694	223,806	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29		▲ 187,645		▲ 187,645	
										H30		▲ 36,160		▲ 36,160	
										R1				0	
										R2				0	
R3				0											
R4				0											
累計	340,500	▲ 223,805	116,694	1											

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
63	D	-	17	-	5	緊急防災空地整備事業(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	26,280	H24 ~ H24	H23				0	25年3月用地買収(5筆、1,047.18㎡、26,279,856円)
														H24	39,750		19,709	20,041	
														H25				0	
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 20,041		▲ 20,041	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	39,750	▲ 20,041	19,709	0	
64	D	-	23	-	11	防災集団移転促進事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	完了	674,719	H24 ~ R2	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
														H24	183,496			183,496	
														H25	291,366	▲ 106,954	118,842	65,570	
														H26	222,470		100,861	121,609	
														H27			140,993	▲ 140,993	
														H28			208,616	▲ 208,616	
														H29			461	▲ 461	
														H30			405	▲ 405	
														R1			4,193	▲ 4,193	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	697,332	▲ 106,954	574,371	16,007	
65	D	-	23	-	12	防災集団移転促進事業(波路上内田地区)	波路上内田地区	市	市	直接	完了	323,518	H24 ~ R1	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
														H24	78,268		19,796	58,472	
														H25	160,387	▲ 52,105	72,375	35,907	
														H26	101,526		132,195	▲ 30,669	
														H27			9,597	▲ 9,597	
														H28			27,006	▲ 27,006	
														H29			5,321	▲ 5,321	
														H30			112	▲ 112	
														R1		▲ 5,000		▲ 5,000	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	340,181	▲ 57,105	244,494	38,582	
66	D	-	23	-	13	防災集団移転促進事業(松崎前浜地区)	松崎前浜地区	市	市	直接	完了	603,154	H24 ~ R2	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
														H24	154,638			154,638	
														H25	222,626	▲ 187,104	98,892	▲ 63,370	
														H26	100,405		125,841	▲ 25,436	
														H27	237,193		101,379	135,814	
														H28			154,456	▲ 154,456	
														H29			12,936	▲ 12,936	
														H30			4,377	▲ 4,377	
														R1			5	▲ 5	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	714,862	▲ 187,104	497,886	29,872	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
67	D	-	23	-	14	防災集団移転促進事業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	完了	824,602	H24	~	R2	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	71,452		59,999	11,553	
																H25	120,146	▲ 44,754	80,635	▲ 5,243	25年9月造成工事発注、用地取得14件契約
																H26	574,681		450,950		26年5月二次造成工事発注、26年7月水道工事発注
																H27			108,843	▲ 108,843	電柱移設1件
																H28			310,570	▲ 310,570	29年3月工事完了、利子補給5件
																H29			5,760	▲ 5,760	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			4,844	▲ 4,844	30年8月付帯工事発注
																R1			4,334	▲ 4,334	
																R2			4,384	▲ 4,384	R2年8月残存物撤去業務発注、2月完了
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	766,279	▲ 44,754	703,000	18,525	
68	D	-	23	-	15	防災集団移転促進事業(波路上杉の下地区)	波路上杉 の下地区	市	市	直接	完了	152,000	H24	~	R1	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	32,725			32,725	
																H25	37,975		65,445	▲ 27,470	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
																H26	36,039	18,300	29,121	25,218	26年7月水道工事
																H27			21,920	▲ 21,920	利子補給3件
																H28			2,521	▲ 2,521	29年3月工事完了、利子補給1件
																H29		7,959	114	7,845	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			64	▲ 64	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	106,739	26,259	119,185	13,813	
69	D	-	23	-	16	防災集団移転促進事業(浪板2区)	浪板2区	市	市	直接	完了	574,972	H24	~	R1	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	199,281			199,281	
																H25	405,589	▲ 241,274	149,094	15,221	25年9月造成工事発注、用地取得12件契約
																H26	54,729		136,080	▲ 81,351	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月
																H27	111,195		45,263	65,932	電柱移設1件
																H28			57,845	▲ 57,845	29年3月工事完了、利子補給4件
																H29			59,977	▲ 59,977	利子補給10件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			6,476	▲ 6,476	30年8月付帯工事発注
																R1		▲ 26,421	6,293	▲ 32,714	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	770,794	▲ 267,695	461,028	42,071	
70	D	-	23	-	17	防災集団移転促進事業(最知川原地区)	最知川原 地区	市	市	直接	完了	288,750	H24	~	R1	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	57,566			57,566	
																H25	78,338		93,099	▲ 14,761	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約
																H26	67,377	44,060	73,105	38,332	25年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																H27			23,162	▲ 23,162	
																H28			36,636	▲ 36,636	29年3月工事完了、利子補給4件
																H29		5,313	7,296	▲ 1,983	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			209	▲ 209	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	203,281	49,373	233,507	19,147	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
71	D	-	23	-	18	防災集団移転促進事業(小々汐地区)	小々汐地区	市	市	直接	完了	335,887	H24 ~ R2	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
														H24	123,943			123,943	
														H25	112,516	▲ 53,990	74,679	▲ 16,153	25年9月造成工事発注、用地取得10件契約
														H26	111,430		74,488	36,942	26年4月補償説明業務発注、26年5月二次造成工事、26年7月
														H27			69,153	▲ 69,153	利子補給7件
														H28			28,378	▲ 28,378	29年3月工事完了、利子補給1件
														H29			7,693	▲ 7,693	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約
														H30			2,363	▲ 2,363	30年8月付帯工事発注
														R1			3,507	▲ 3,507	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	347,889	▲ 53,990	260,261	33,638	
72	D	-	23	-	19	防災集団移転促進事業(笹が陣地区)	笹が陣地区	市	市	直接	完了	408,409	H24 ~ R1	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
														H24	40,005			40,005	
														H25	63,980		34,168	29,812	25年4月~26年3月一次造成工事、26年3月~二次造成工事
														H26	211,405		229,089	▲ 17,684	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注
														H27			22,873	▲ 22,873	27年7月伐採業務発注
														H28			24,796	▲ 24,796	29年3月工事完了
														H29		41,967	16,107	25,860	利子補給4件、30年3月道路台帳整備業務契約
														H30			4,276	▲ 4,276	30年8月付帯工事発注
														R1			5,371	▲ 5,371	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	315,390	41,967	336,680	20,677	
73	D	-	23	-	20	防災集団移転促進事業(大谷向山地区)	大谷向山地区	市	市	直接	完了	223,714	H24 ~ R1	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
														H24	129,710			129,710	
														H25	112,595	▲ 153,128	67,768	▲ 108,301	25年9月造成工事発注、用地取得5件契約
														H26	106,572		21,530	85,042	26年5月二次造成工事、26年7月水道工事
														H27			48,870	▲ 48,870	利子補給9件
														H28			26,897	▲ 26,897	29年3月工事完了、利子補給1件
														H29			450	▲ 450	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30			489	▲ 489	30年8月付帯工事発注
														R1			779	▲ 779	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	348,877	▲ 153,128	166,783	28,966	
74	D	-	23	-	21	防災集団移転促進事業(松崎浦田地区)	松崎浦田地区	市	市	直接	完了	1,092,415	H24 ~ R2	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注
														H24	307,256			307,256	
														H25	419,895	▲ 466,411	136,098	▲ 182,614	25年9月造成工事発注
														H26	226,464		218,472	7,992	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月
														H27	481,658		203,873	277,785	
														H28			246,292	▲ 246,292	29年3月工事完了、利子補給14件
														H29			84,704	▲ 84,704	利子補給13件、30年3月道路台帳整備業務契約
														H30			16,837	▲ 16,837	30年8月付帯工事発注
														R1		▲ 13,000	21,485	▲ 34,485	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,435,273	▲ 479,411	927,761	28,101	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
75	D	-	23	-	22	防災集団移転促進事業(赤岩小田地区)	赤岩小田地区	市	市	直接	完了	100,770	H24	~	R1	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	34,501		34,501		
																H25	49,026	▲ 31,655	57,494	▲ 40,123	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約
																H26	36,301		2,390	33,911	26年5月二次造成工事、26年7月水道工事
																H27			10,955	▲ 10,955	利子補給4件
																H28			10,609	▲ 10,609	29年3月工事完了、利子補給1件
																H29			450	▲ 450	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			25	▲ 25	
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																累計	119,828	▲ 31,655	81,923	6,250	
76	D	-	23	-	23	防災集団移転促進事業(松崎浦田第二地区)	松崎浦田第二地区	市	市	直接	完了	237,833	H24	~	R1	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	56,166		21,443	34,723	
																H25	91,988	▲ 12,605	16,511	62,872	25年9月造成工事発注
																H26	72,553		128,470	▲ 55,917	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注、26年7月
																H27			3,447	▲ 3,447	
																H28			32,370	▲ 32,370	29年3月工事完了、利子補給4件
																H29			331	▲ 331	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			367	▲ 367	
																R1			3,927	▲ 3,927	
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																累計	220,707	▲ 12,605	206,886	1,216	
77	D	-	23	-	24	防災集団移転促進事業(小泉東地区)	小泉東地区	市	市	直接	完了	280,568	H24	~	R1	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	93,432		93,432		
																H25	107,318	▲ 51,105	79,737	▲ 23,524	25年9月造成工事発注、用地取得12件契約
																H26	111,851		57,815	54,036	26年7月水道工事発注
																H27			52,162	▲ 52,162	利子補給6件
																H28			36,861	▲ 36,861	29年3月工事完了、利子補給1件
																H29			1,546	▲ 1,546	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			6,062	▲ 6,062	30年8月付帯工事発注
																R1		▲ 16,000	210	▲ 16,210	
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																累計	312,601	▲ 67,105	234,393	11,103	
78	D	-	23	-	25	防災集団移転促進事業(小泉浜地区)	小泉浜地区	市	市	直接	完了	101,683	H24	~	R1	H23			0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
																H24	76,895		76,895		
																H25	37,935	▲ 71,568	37,946	▲ 71,579	25年9月造成工事発注、用地取得2件契約
																H26	45,710		9,673	36,037	
																H27			23,087	▲ 23,087	利子補給4件
																H28			4,212	▲ 4,212	29年3月工事完了
																H29			1,546	▲ 1,546	30年3月道路台帳整備業務契約
																H30			319	▲ 319	
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																累計	160,540	▲ 71,568	76,783	12,189	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
79	D	-	23	-	26	防災集団移転促進事業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	完了	189,945	H24 ~ R1	H23				0	24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注	
														H24	60,948			60,948		
														H25	49,643	▲ 2,758	71,475	▲ 24,590	25年9月造成工事発注、用地取得4件契約	
														H26	32,127		22,821	20,546	34,402	26年7月水道工事発注
														H27				60,991	▲ 60,991	利子補給5件
														H28				8,866	▲ 8,866	29年3月工事完了
														H29		3,418			3,418	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30				239	▲ 239	
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	142,718	23,481	162,117	4,082		
82	D	-	1	-	25	道路整備事業(菖蒲沢線)	菖蒲沢線	市	市	直接	完了	475,346	H25 ~ R3	H23				0		
														H24					0	
														H25	23,280		6,720	16,560	25年7月測量設計発注	
														H26	108,000		415	107,585	27年3月測量設計完了	
														H27			45,392	▲ 45,392	27年12月修正設計発注、27年7月土地評価発注、28年2月用	
														H28			1,596	▲ 1,596	修正設計、土地評価継続中	
														H29			28,020	▲ 28,020	30年1月修正設計、土地評価完了	
														H30		171,048	4,302	166,746		
														R1			137,775	▲ 137,775	R2.3用地取得完了、R1.11道路改良工事発注	
														R2		77,948		▲ 42,635	R2.6、R2.8道路改良工事発注	
														R3			16,766	▲ 16,766	R3.6工事完了	
														R4				0		
														累計	131,280	248,996	361,569	18,707		
83	D	-	1	-	26	防災集団移転に伴う道路整備事業(舞根1地区)	舞根1地区	市	市	直接	完了	588,074	H25 ~ H30	H23				0	24年12月土地評価業務等発注	
														H24					0	
														H25	231,578	▲ 7,777	76,827	146,974	25年5月測量設計発注、25年9月造成工事発注、用地取得2件	
														H26	97,243		365,169	▲ 267,926	26年5月二次造成工事発注	
														H27				0		
														H28			149,414	28,062	121,352	29年3月工事完了
														H29				177	▲ 177	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	328,821	141,637	470,235	223		
84	D	-	1	-	27	防災集団移転に伴う道路整備事業(鮎立地区)	鮎立地区	市	市	直接	完了	325,937	H25 ~ H30	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
														H24					0	
														H25	158,613		15,074	143,539	25年12月造成工事発注	
														H26	102,056		105,749	▲ 3,693	26年4月補償説明業務	
														H27			579	▲ 579	電柱移設1件	
														H28			138,957	▲ 138,957	29年3月工事完了	
														H29		80	58	22	30年3月道路台帳整備業務契約	
														H30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	260,669	80	260,417	332		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
85	D	-	1	-	28	防災集団移転に伴う道路整備事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	完了	349,574	H25 ~ H30	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
														H24				0	
														H25	186,068	▲ 26,047	39,562	120,459	25年12月造成工事発注
														H26	119,638		220,536	▲ 100,898	26年4月補償説明業務発注
														H27			2,408	▲ 2,408	27年7月伐採業務発注
														H28			16,753	▲ 16,753	29年3月工事完了
														H29			286	▲ 286	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	305,706	▲ 26,047	279,545	114	
86	D	-	1	-	29	防災集団移転に伴う道路整備事業(最知川原第2地区)	最知川原第2地区	市	市	直接	完了	276,361	H25 ~ R3	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
														H24				0	
														H25	134,404		4,334	130,070	25年8月測量設計業務変更契約
														H26	58,942		0	58,942	
														H27	58,942		7,474	51,468	27年10月測量設計業務発注
														H28			14,189	▲ 14,189	28年11月一部工事発注
														H29			0	0	29年4月一部工事完了
														H30			54,038	▲ 54,038	30年8月土地評価等業務発注
														R1			63,304	▲ 63,304	
														R2			17,079	▲ 17,079	R2年9月道路改良工事発注
														R3		▲ 31,200	15,035	▲ 46,235	
														R4				0	
														累計	252,288	▲ 31,200	175,453	45,635	
87	D	-	1	-	30	防災集団移転に伴う道路整備事業(大谷地区)	大谷地区	市	市	直接	完了	541,720	H25 ~ R2	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
														H24				0	
														H25	174,761		7,744	167,017	25年8月測量設計業務変更契約
														H26	71,450		27,593	43,857	26年4月補償説明業務、26年6月立木伐採契約発注、27年3月
														H27	71,451	115,712	271,394	▲ 84,231	28年3月一部道路工事発注
														H28			59,360	▲ 59,360	29年3月一部工事完了
														H29			184	▲ 184	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30			12,115	▲ 12,115	31年1月排水路工事発注
														R1			12,943	▲ 12,943	
														R2			10,923	▲ 10,923	R2年10月道路改良工事完了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	317,662	115,712	402,256	31,118	
88	D	-	1	-	31	防災集団移転に伴う道路整備事業(田尻地区)	田尻地区	市	市	直接	完了	74,830	H25 ~ H30	H23				0	
														H24				0	
														H25	49,248		2,552	46,696	26年3月測量設計業務発注
														H26	26,808		0	26,808	
														H27	26,808		3,261	23,547	27年8月測量設計発注
														H28			7,929	▲ 7,929	28年7月土地評価業務発注
														H29			45,350	▲ 45,350	物件補償2件、用地補償1件
														H30				0	30年7月道路改良工事発注、31年3月完了
														R1		▲ 43,000		▲ 43,000	
														R2				0	
R3				0															
R4				0															
累計	102,864	▲ 43,000	59,092	772															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
89	D	-	1	-	32	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩杉ノ沢地区)	赤岩杉ノ沢地区	市	市	直接	完了	799,901	H25 ~ R1	H23				0	25年3月測量設計発注
														H24				0	
														H25	593,636	▲ 56,203	190,875	346,558	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注、用地
														H26	133,984	▲ 29,817	97,149	7,018	26年10月測量設計等業務発注
														H27	133,984	▲ 133,984	230,686	▲ 230,686	物件補償1件、電柱移設3件
														H28			29,852	▲ 29,852	29年3月工事完了
														H29			84,592	▲ 84,592	29年7月交差点改良工事発注
														H30			855	▲ 855	30年8月付帯工事発注
														R1		▲ 1,679		▲ 1,679	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	861,604	▲ 221,683	634,009	5,912	
														90	D	-	1	-	33
H24				0															
H25	51,691		4,207	47,484	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注														
H26	52,139		36,882	15,257	26年10月測量設計等業務発注														
H27	52,139	3,859	104,937	▲ 48,939	電柱移設2件														
H28			3,148	▲ 3,148	29年3月工事完了														
H29			193	▲ 193	30年3月道路台帳整備業務契約														
H30			585	▲ 585	30年8月付帯工事発注														
R1		▲ 9,000		▲ 9,000															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	155,969	▲ 5,141	149,952	876															
91	D	-	1	-	34	防災集団移転に伴う道路整備事業(赤岩牧沢地区)	赤岩牧沢地区	市	市	直接	完了	463,497	H25 ~ H30						
														H24				0	
														H25	251,314	▲ 152,603	50,016	48,695	25年9月造成工事発注、用地取得1件契約
														H26	136,388		138,446	▲ 2,058	26年4月伐採業務、測量設計業務発注、26年5月二次造成工事
														H27	136,388		172,103	▲ 35,715	電柱移設1件
														H28			9,436	▲ 9,436	29年3月工事完了
														H29		▲ 688	426	▲ 1,114	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	524,090	▲ 153,291	370,427	372	
														92	D	-	1	-	35
H24				0															
H25	225,120		5,206	219,914	25年5月測量設計発注、26年3月測量設計完了														
H26			1,562	▲ 1,562	H26.4 用地調査等発注														
H27	98,000		2,627	95,373	28年3月分までの用地補償完了														
H28			79,398	▲ 79,398	29年3月分までの用地補償完了														
H29			66,012	▲ 66,012	30年3月分までの用地補償完了、改良工事契約														
H30			16,004	▲ 16,004	31年3月分までの用地補償完了、改良工事契約														
R1		▲ 71,966	3,076	▲ 75,042	2年3月分までの用地補償完了、改良工事契約														
R2			28,160	▲ 28,160	3年3月分までの用地補償完了、改良工事契約														
R3			9,662	▲ 9,662	工事完了														
R4				0															
累計	323,120	▲ 71,966	211,707	39,447															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
93	D	-	2	-	1	道路整備事業(鹿折地区土地区画整備事業地内)	鹿折地区	市	市	直接	完了	4,706,707	H25 ~ R3	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約
														H24		1,589,491	▲ 1,589,491	(1,986,864千円 完了年度H29)	
														H25	1,201,600			1,201,600	25年12月道路整備事業追加契約(1,690,265千円)
														H26	1,350,202	▲ 820,761	759,484	▲ 230,043	H26.9月議案にUR委託契約(H26.2契約)の変更契約に係る議案を上程。H26.10 UR委託契約(H26.2契約)の変更契約
														H27	587,451	▲ 587,451	258,202	▲ 258,202	H27.9月議案にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.9 UR委託契約(H27.6契約)の変更契約
														H28	634,997		268,827	366,170	H28.8月議案にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H28.8 UR委託契約(H28.8契約)の変更契約
														H29	560,000		50,034	509,966	H30.2月議案にUR委託契約(H29.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H29.8契約)の変更契約
														H30	696,000	143,325	698,085	141,240	H31.2月議案にUR委託契約(H30.2変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H31.2 UR委託契約(H30.2契約)の変更契約
														R1			125,353	▲ 125,353	R2.1換地処分公告
														R2			▲ 78,348	78,348	R3.2UR委託契約(H31.2契約)の変更(-111998千円); R3.2道路補償当初契約(12204千円)
														R3				0	
														R4				0	
														累計	5,030,250	▲ 1,264,887	3,671,128	94,235	
94	D	-	2	-	2	道路整備事業(南気仙沼地区土地区画整備事業地内)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	5,133,306	H25 ~ R3	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約
														H24		1,695,163	▲ 1,695,163	(2,118,954千円 完了年度H29)	
														H25	525,600			525,600	
														H26	685,812		468,188	217,624	H26.9月議案にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を上程。
														H27	615,786		0	615,786	H27.6月議案にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H27.6 UR委託契約(H26.10契約)の変更契約
														H28	336,153	800,000	331,742	804,411	H28.9月議案にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H28.9 UR委託契約(H27.6契約)の変更契約
														H29	0		468,258	▲ 468,258	H30.2月議案にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H30.2 UR委託契約(H28.8契約)の変更契約
														H30	560,000	526,820	560,000	526,820	H31.2月議案にUR委託契約(H30.2変更契約)の変更契約に係る議案を上程。H31.2 UR委託契約(H30.2契約)の変更契約
														R1			274,657	▲ 274,657	
														R2	56,472		32,849	23,623	R3.2UR委託契約(H31.2契約)の変更契約(22755千円); R3.2道路補償当初契約(15439千円); R3.1換地処分公告
														R3				0	
														R4				0	
														累計	2,779,823	1,326,820	3,830,857	275,786	
95	D	-	4	-	7	災害公営住宅整備事業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	4,527,528	H26 ~ H28	H23				0	24年8月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
														H24			96,355	▲ 96,355	24年10月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約
														H25			3,861,211	▲ 3,861,211	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約
														H26	4,161,547			4,161,547	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30		▲ 170,000	3,228	▲ 173,228	
														R1		▲ 29,960		▲ 29,960	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	4,161,547	▲ 199,960	3,960,794	793	
96	D	-	4	-	8	災害公営住宅整備事業(気仙沼駅前地区)	気仙沼駅前地区	市	市	直接	完了	7,399,310	H24 ~ H30	H23				0	
														H24	305,812			305,812	
														H25			286,639	▲ 286,639	25年9月測量業務発注、25年5月基本計画検討業務発注
														H26	4,895,896		2,062,149	2,833,747	26年11月独立行政法人都市再生機構(UR)と建物譲渡契約
														H27	866,059	▲ 124,129	4,098,861	▲ 3,356,931	27年9月建物譲渡契約(第二期)
														H28	703,004	74,009	▲ 3,795	780,808	給水管撤去工事
														H29			26,647	▲ 26,647	施設棟譲渡契約等
														H30		▲ 200,000	3,816	▲ 203,816	
														R1		▲ 46,256		▲ 46,256	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	6,770,771	▲ 296,376	6,474,317	78	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
97	D	-	4	-	9	災害公営住宅整備事業(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	10,615,928	H24~H30	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請	
														H24	455,000			455,000		
														H25	201,250		9,281,143	▲ 9,079,893	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約	
														H26	306,250			306,250	26年10月に25年9月契約の実施契約の費用確定による変更契	
														H27	8,547,492	▲ 363,841	0	8,183,651	27年3月幸町地区建物譲渡確定契約	
														H28	488,796	▲ 74,009		414,787		
														H29		▲ 200,000		▲ 200,000		
														H30		▲ 55,000	7,312	▲ 62,312		
														R1		▲ 17,000		▲ 17,000		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	9,998,788	▲ 709,850	9,288,455	483		
														98	D	-	4	-	10	災害公営住宅整備事業(鹿折地区)
H24	447,343			447,343																
H25	239,531		9,142,890	▲ 8,903,359	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約															
H26	189,875			189,875	26年12月 譲渡契約の変更 鹿折東地区との按分見直し															
H27	5,756,427	▲ 274,682	0	5,481,745	建築工事着手															
H28		2,855,637		2,855,637																
H29				0																
H30		▲ 40,000	6,619	▲ 46,619																
R1		▲ 24,000		▲ 24,000																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	6,633,176	2,516,955	9,149,509	622																
99	D	-	4	-	11	災害公営住宅整備事業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	完了	3,449,461	H25~H30							
														H24			20,415	▲ 20,415		
														H25	576,373		1,067,599	▲ 491,226	25年10月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注	
														H26	305,000		61,470	243,530	27年3月に造成工事の変更契約(186,119,640円→645,031,080円)	
														H27	1,913,741		1,834,096	79,645	27年12月に戸建・長屋建物譲渡契約締結	
														H28	909,664		22,587	887,077	28年4月敷地確定等業務委託発注	
														H29		▲ 60,800	12,066	▲ 72,866	29年4月敷地確定等業務委託発注	
														H30		▲ 611,201	0	▲ 611,201		
														R1		▲ 14,500		▲ 14,500		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	3,704,778	▲ 686,501	3,018,233	44		
														100	D	-	4	-	12	災害公営住宅整備事業(大谷地区)
H24			15,312	▲ 15,312																
H25	674,390		215,430	458,960	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注															
H26	242,458		83,694	158,764	26年4月補償説明業務発注、26年6月立木伐採業務発注、26年12月水道工事発注															
H27	1,095,418		1,316,103	▲ 220,685	27年9月建物譲渡契約締結															
H28	271,492		13,045	258,447	28年4月敷地確定等業務委託発注															
H29		▲ 599,900	11,404	▲ 611,304	29年4月敷地確定等業務委託発注															
H30		▲ 20,000		▲ 20,000																
R1		▲ 8,800		▲ 8,800																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	2,283,758	▲ 628,700	1,654,988	70																

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
101	D	-	4	-	13	災害公営住宅整備事業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	完了	1,088,743	H25 ~ H30	H23				0	25年3月調査測量設計発注
														H24		21,098	▲ 21,098		
														H25	341,796		389,295	▲ 47,499	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注
														H26	481,057		516,710	▲ 35,653	26年造成契約変更、26年11月水道工事発注、27年3月建物譲渡契約
														H27	205,498	▲ 63,263	20,208	122,027	27年8月下旬地区建物引受、28年3月街地区建物引受
														H28			1,424	▲ 1,424	
														H29			3,801	▲ 3,801	29年4月敷地確定等業務委託発注
														H30				0	
														R1		▲ 12,438		▲ 12,438	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,028,351	▲ 75,701	952,536		114
102	D	-	4	-	14	災害公営住宅整備事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	完了	360,575	H25 ~ H30	H23				0	25年3月調査測量設計発注
														H24		6,756	▲ 6,756		
														H25	91,755		280,860	▲ 189,105	25年9月実施設計検討業務発注、25年9月造成工事発注、26年3月気仙沼地域住宅生産者向け22棟譲渡契約締結
														H26	228,536		23,890	204,646	26年造成契約変更、26年6月水道工事発注
														H27	6,212		1,104	5,108	27年7月外構工事発注、27年9月建物引受
														H28			317	▲ 317	28年4月敷地確定等業務委託発注
														H29			1,818	▲ 1,818	29年4月敷地確定等業務委託発注
														H30				0	
														R1		▲ 11,000		▲ 11,000	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	326,503	▲ 11,000	314,745		758
103	D	-	4	-	15	災害公営住宅整備事業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	1,264,181	H25 ~ H30	H23				0	25年3月調査測量設計発注
														H24		18,624	▲ 18,624		
														H25	278,468		299,391	▲ 20,923	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注
														H26	589,050		754,613	▲ 165,563	26年造成契約変更、26年7月用地取得契約、26年11月水道工事発注、27年2月建物譲渡契約
														H27	483,046	▲ 106,703	23,267	353,076	27年12月外構工事発注、28年3月造成工事増額変更98,127千円)
														H28			4,467	▲ 4,467	
														H29		▲ 121,103	5,785	▲ 126,888	29年4月敷地確定等業務委託発注
														H30		▲ 10,000		▲ 10,000	
														R1		▲ 6,600		▲ 6,600	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	1,350,564	▲ 244,406	1,106,147		11
104	D	-	4	-	16	災害公営住宅整備事業(唐桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	完了	1,172,059	H25 ~ H30	H23				0	25年3月調査測量設計発注
														H24		17,476	▲ 17,476		
														H25	399,806		563,408	▲ 163,602	25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注
														H26	436,363		18,771	417,592	27年3月に造成工事の変更契約
														H27		204,981	401,518	▲ 196,537	27年12月釧立地区建物譲渡契約、28年3月明戸地区建物譲渡契約
														H28			20,845	▲ 20,845	28年4月敷地確定等業務委託発注
														H29			3,471	▲ 3,471	29年4月敷地確定等業務委託発注
														H30		▲ 10,000		▲ 10,000	
														R1		▲ 5,600		▲ 5,600	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	836,169	189,381	1,025,489		61

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
105	D	-	17	-	6	-	鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	17,694,681	H25 ~ R2	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に委託契約(7,754,186千円 完了年度H29)		
															H24		5,815,640	▲ 5,815,640				
															H25	1,800,000		1,800,000				
															H26	2,338,647		1,040,512	1,298,135		H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議	
															H27	1,217,867	1,408,212	0	2,626,079		H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係	
															H28	91,426		515,974	▲ 424,548		H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係	
															H29	3,075,000		2,559,026	515,974		H30.2月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係	
															H30	3,174,000	419,424	3,593,424	0			
															R1			▲ 293,481	293,481		R2.1換地処分公告	
															R2		▲ 253,566	▲ 39,287	▲ 214,279		R3.2UR委託契約(H31.2契約分)の変更契約	
															R3				0			
															R4				0			
															累計	11,696,940	1,574,070	13,191,808	79,202			
															106	◆	D	-	17		-	6
H24	40,800		40,800																			
H25	222,240		258,768	▲ 36,528																		
H26			▲ 44,932	44,932																		
H27			51,492	▲ 51,492																		
H28		2,290		2,290																		
H29				0																		
H30				0	工事完了																	
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	263,040	2,290	265,328	2																		
107	D	-	17	-	7	-	南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	23,409,659	H25 ~ R2						H23		
															H24		5,343,099	▲ 5,343,099				
															H25	1,575,000		1,575,000				
															H26	1,994,748		1,449,626	545,122	H26.9月議会にUR委託契約(H25.2契約)の変更契約に係る議案を主體としてUR委託契約(H26.2契約)の変更契約		
															H27	2,076,790		0	2,076,790	H27.6月議会にUR委託契約(H26.10変更契約)の変更契約に係る議案を主體としてUR委託契約(H26.10契約分)の変更契約		
															H28	1,146,187		2,124,238	▲ 978,051	H28.8月議会にUR委託契約(H27.6変更契約)の変更契約に係る議案を主體としてUR委託契約(H27.6契約分)の変更契約		
															H29	3,000,000		1,875,762	1,124,238	H29.3月議会にUR委託契約(H28.8変更契約)の変更契約に係る議案を主體としてUR委託契約(H28.8契約分)の変更契約		
															H30	3,624,000	3,722,736	6,346,736	1,000,000			
															R1				0			
															R2	417,780		▲ 57,649	475,429	R3.2UR委託契約(H31.2契約分)の変更契約(-76861千円)、R3.1換地処分公告		
															R3				0			
															R4				0			
															累計	13,834,505	3,722,736	17,081,812	475,429			
															108	◆	D	-	17	-	7	1
H24	170,400		170,400																			
H25	857,120		1,027,800	▲ 170,680																		
H26	703,782		368,678	335,104																		
H27			▲ 36,009	36,009																		
H28		▲ 2,290	29,505	▲ 31,795	盛土嵩上げ工事(その4)契約																	
H29			36,941	▲ 36,941	盛土嵩上げ工事(その5)契約																	
H30			3,283	▲ 3,283																		
R1			48,023	▲ 48,023	盛土嵩上げ工事契約																	
R2			11,211	▲ 11,211	盛土嵩上げ工事契約																	
R3			756	▲ 756																		
R4				0																		
累計	1,731,302	▲ 2,290	1,490,188	238,824																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
109	D - 21 - 1 -	下水道事業(本郷・南郷・田中前地区冠水対策事業)	本郷・南郷・田中前地区	市	市	直接	完了	5,093,650	H24 ~ R2	H23				0	25年3月基本設計発注
										H24	30,750		25,987	4,763	
										H25	83,250		79,240	4,010	26年1月詳細設計業務委託
										H26	1,815,112		0	1,815,112	詳細設計検討
										H27	1,891,125		1,115,066	776,059	H27.7契約、ポンプ場工事、函渠工
										H28			1,464,020	▲ 1,464,020	H28.5遠方監視設備工事契約
										H29			605,223	▲ 605,223	H30.3函渠工完成
										H30			364,500	▲ 364,500	H30.6ポンプ場吐き口工事契約
										R1			47,953	▲ 47,953	ポンプ場完成、R1.9~R2.6付帯設備工事
										R2			▲ 3,604	3,604	R2.6工事完了
										R3				0	
										R4				0	
										累計	3,820,237	0	3,698,385	121,852	
										110	D - 23 - 27 -	防災集団移転促進事業(鮎立地区)	鮎立地区	市	市
H24			0	0											
H25	207,571	▲ 162,248	41,096	4,227	25年12月造成工事発注										
H26	159,885		91,818	68,067	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注										
H27	94,463		135,960	▲ 41,497	物件補償1件										
H28			16,877	▲ 16,877	29年3月工事完了、利子補給4件										
H29			4,507	▲ 4,507	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約										
H30			2,147	▲ 2,147	30年8月付帯工事発注										
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	461,919	▲ 162,248	292,405	7,266											
111	D - 23 - 28 -	防災集団移転促進事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	完了	1,465,370	H25 ~ R2						
										H24			0	0	
										H25	258,493		119,719	138,774	25年12月造成工事発注
										H26	237,376		114,574	122,802	26年4月補償説明業務発注、26年11月水道工事発注
										H27	34,500	702,685	141,250	595,935	物件補償1件
										H28			867,931	▲ 867,931	29年3月工事完了、利子補給8件
										H29		49,142	11,401	▲ 37,741	利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約
										H30			4,015	▲ 4,015	30年8月付帯工事発注
										R1			1,801	▲ 1,801	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	530,369	751,827	1,260,691	21,505	
										112	D - 23 - 29 -	防災集団移転促進事業(浪板一区)	浪板一区	市	市
H24			0	0											
H25	362,670		75,575	287,095	25年12月造成工事発注										
H26	183,082		223,095	▲ 40,013	26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注										
H27	49,542	158,676	73,150	135,068	電柱移設3件										
H28			334,805	▲ 334,805	29年3月工事完了、利子補給14件										
H29		10,665	5,150	5,151	利子補給2件、30年3月道路台帳整備業務契約										
H30			539	▲ 539	30年8月付帯工事発注										
R1		▲ 5,000	17	▲ 5,017											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	595,294	164,341	712,331	47,304											

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
113	D	-	23	-	30	防災集団移転促進事業(浪板一忍沢地区)	浪板一忍沢地区	市	市	直接	完了	227,801	H25 ~ R1	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
														H24				0	
														H25	180,564	▲ 62,362	29,962	88,240	25年12月造成工事発注
														H26	68,148		43,209	24,939	26年4月補償説明業務発注、26年12月水道工事発注
														H27	12,973		21,572	▲ 8,599	利子補給1件
														H28			51,511	▲ 51,511	29年3月工事完了、利子補給6件
														H29			28,674	▲ 28,674	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30			65	▲ 65	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	261,685	▲ 62,362	174,993	24,330	
														114	D	-	23	-	31
H24				0															
H25	90,144		17,203	72,941	26年6月土地評価業務発注														
H26	21,802		45,093	▲ 23,291	埋蔵文化財発掘調査														
H27	180,374		62,127	118,247	29年3月造成工事完了、29年1月取付道路工事発注														
H28			102,955	▲ 102,955	利子補給6件、30年3月道路台帳整備業務契約														
H29			26,875	▲ 26,875	埋蔵文化財発掘調査														
H30			9,517	▲ 9,517	埋蔵文化財発掘調査														
R1			7,239	▲ 7,239															
R2			3,926	▲ 3,926	埋蔵文化財発掘調査報告書完成														
R3				0															
R4				0															
累計	292,320	0	274,935	17,385															
115	D	-	23	-	32	防災集団移転促進事業(松崎丸森地区)	松崎丸森地区	市	市	直接	完了	133,222	H25 ~ R1						
														H24				0	
														H25	91,319	▲ 16,478	56,156	18,685	25年12月造成工事発注
														H26	41,727		34,252	7,475	26年4月補償説明業務、26年11月水道工事発注
														H27			8,666	▲ 8,666	利子補給4件
														H28			7,981	▲ 7,981	29年3月工事完了、利子補給1件
														H29			5	▲ 5	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	133,046	▲ 16,478	107,060	9,508	
														116	D	-	23	-	33
H24				0															
H25	925,036	▲ 190,230	377,503	357,303	25年12月造成工事発注														
H26	165,165		308,822	▲ 143,657	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注														
H27	341,480		175,879	165,601	電柱移設2件														
H28			265,480	▲ 265,480	29年3月工事完了、利子補給16件														
H29			35,399	▲ 35,399	利子補給10件、30年3月道路台帳整備業務契約														
H30			20,742	▲ 20,742	30年8月付帯工事発注														
R1			4,057	▲ 4,057															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	1,431,681	▲ 190,230	1,187,882	53,569															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
117	D	-	23	-	34	防災集団移転促進事業(最知川原第2地区)	最知川原 第2地区	市	市	直接	完了	554,709	H25 ~ R2	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
														H24			0	0	
														H25	325,486	▲ 49,897	59,856	215,733	25年12月造成工事発注
														H26	66,605			▲ 44,385	26年4月補償説明業務、26年9月伐採業務、26年12月水道工事
														H27	135,949		73,049	62,900	埋蔵文化財発掘調査
														H28			191,807	▲ 191,807	29年3月工事完了、利子補給8件
														H29			10,024	▲ 10,024	利子補給3件、30年3月道路台帳整備業務契約
														H30			638	▲ 638	埋蔵文化財発掘調査
														R1			3,858	▲ 3,858	
														R2		7,225		7,225	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	528,040	▲ 42,672	450,222	35,146	
														118	D	-	23	-	35
H24			0	0															
H25	1,678,943	▲ 708,534	192,921	777,488	25年12月造成工事発注														
H26	372,718		500,652	▲ 127,934	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注														
H27	763,987		337,011	426,976	埋蔵文化財発掘調査														
H28			256,356	▲ 256,356	29年3月工事完了、利子補給19件														
H29		▲ 601,574	88,731	▲ 690,305	利子補給15件、30年3月道路台帳整備業務契約														
H30			15,653	▲ 15,653	30年8月付帯工事発注														
R1		▲ 30,000	13,712	▲ 43,712															
R2			1,498	▲ 1,498	R2年8月残存物撤去業務発注、2月完了														
R3				0															
R4				0															
累計	2,815,648	▲ 1,340,108	1,406,534	69,006															
119	D	-	23	-	36	防災集団移転促進事業(大谷滝根地区)	大谷滝根 地区	市	市	直接	廃止	0	H25 ~ R1						
														H24			0	0	
														H25	83,934			83,934	
														H26	26,413			26,413	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	110,347	▲ 110,347	0	0	
														120	D	-	23	-	37
H24			0	0															
H25	99,381		41,539	57,842	25年12月造成工事発注														
H26	68,300	2,281	47,699	22,882	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注														
H27			25,492	▲ 25,492	利子補給1件														
H28			43,891	▲ 43,891	29年3月工事完了、利子補給3件														
H29		9,126	4,455	4,671	利子補給1件、30年3月道路台帳整備業務契約														
H30			7,718	▲ 7,718	利子補給1件														
R1			69	▲ 69															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	167,681	11,407	170,863	8,225															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
121	D	-	23	-	38	防災集団移転促進事業(田尻地区)	田尻地区	市	市	直接	完了	210,143	H25 ~ R1	H23				0	25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注	
														H24				0		
														H25	215,789	▲ 323,085	16,165	▲ 123,461	25年12月造成工事発注	
														H26	100,926		77,394	23,532	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注	
														H27	190,244		63,689	126,555	利子補給2件	
														H28			21,232	▲ 21,232	29年3月工事完了、利子補給3件	
														H29			113	▲ 113	30年3月道路台帳整備業務契約	
														H30			1,042	▲ 1,042		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4				0		
														累計	506,959	▲ 323,085	179,635	4,239		
122	D	-	23	-	39	防災集団移転促進事業(気仙沼地区)	気仙沼地区	市	市	直接	完了	23,756,505	H25 ~ R2	H23		▲ 92,541	▲ 92,541	25年2月測量設計発注		
														H24				0		
														H25	18,104,546		7,307,888	10,796,658	25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注	
														H26	3,512,694	▲ 171,912	3,950,735	▲ 609,953	移転元地買取、26年10月測量設計等業務発注、26年11月ガス	
														H27	2,455,842	▲ 2,455,842	5,750,316	▲ 5,750,316	移転元地買取、利子補給5件	
														H28			1,600,381	▲ 1,600,381	29年3月工事完了、利子補給105件	
														H29		▲ 530,839	756,388	▲ 1,287,227	利子補給121件、30年3月道路台帳整備業務契約	
														H30			151,458	▲ 151,458	30年8月付帯工事発注	
														R1		▲ 35,000	83,902	▲ 118,902		
														R2			79,466	▲ 79,466	利子補給7件	
														R3				0		
														R4				0		
														累計	24,073,082	▲ 3,286,134	19,680,534	1,106,414		
133	D	-	1	-	36	防災集団移転促進事業に伴う道路整備事業(面瀬地区)	面瀬地区	市	市	直接	完了	1,137,266	H25 ~ R3	H23		92,541	92,541			
														H24				0		
														H25	306,711	194,955	5,946	495,820	25年6月測量設計発注	
														H26	142,202		5,529	136,673	26年11月軟弱地盤解析業務発注	
														H27	142,202		295,974	▲ 153,772	27年9月交差点改良工事発注	
														H28			16,166	▲ 16,166	28年7月土地評価業務発注	
														H29			20,962	▲ 20,962	30年3月交差点改良工事一部完了	
														H30			208,421	▲ 208,421	30年9月道路改良工事発注、10月土地評価業務発注	
														R1			224,061	▲ 224,061		
														R2			106,437	▲ 106,437	R2年9月道路改良工事発注	
														R3		31,200	15,766	15,434		
														R4				0		
														累計	591,115	318,696	899,162	10,649		
134	D	-	4	-	17	災害公営住宅整備事業(鹿折東地区)	鹿折東地区	市	市	直接	廃止	0	H25 ~ H30	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請	
														H24					0	
														H25	356,562			356,562	25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約28年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と譲渡契約	
														H26	81,375			81,375	26年12月譲渡契約の変更、鹿折地区との按分見直し	
														H27	2,417,700	▲ 2,855,637		▲ 437,937	平成28年度にNo.98鹿折地区と合併することによるため交付金増額予定していた金額がマイナスとなったもの。	
														H28					0	
														H29					0	
														H30					0	
														R1					0	
														R2					0	
														R3					0	
														R4					0	
														累計	2,855,637	▲ 2,855,637		0		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
135	D	-	4	-	18	災害公営住宅整備事業(四反田地区)	四反田地区	市	市	直接	完了	2,268,635	H26 ~ H27	H23				0	25年2月独立行政法人都市再生機構(UR)に建設要請
														H24				0	
														H25		1,983,020	▲ 1,983,020	25年4月独立行政法人都市再生機構(UR)と実施契約	
														H26	2,151,056		2,151,056	26年5月譲渡契約の変更	
														H27				0	確定契約による減額変更、27年9月建物引受
														H28				0	
														H29		▲ 150,000	▲ 150,000		
														H30			1,295	▲ 1,295	
														R1		▲ 16,000	▲ 16,000		
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	2,151,056	▲ 166,000	1,984,315	741	
136	D	-	4	-	19	災害公営住宅整備事業(内湾地区)	内湾地区	市	市	直接	完了	5,846,950	H25 ~ H30	H23				0	
														H24				0	
														H25	787,500		15,163	772,337	25年5月整備基本計画検討業務発注、25年9月測量業務発注
														H26	189,000		395,356	▲ 206,356	26年10月用地取得契約
														H27	4,725,000		4,166,811	558,189	27年7月南町・魚町・八日町建物譲渡契約、28年3月南町二丁目建物譲渡変更契約等
														H28			493,103	▲ 493,103	建物譲渡変更契約等
														H29				0	建物譲渡変更契約等
														H30		▲ 116,091	▲ 116,091		
														R1		▲ 469,325	▲ 469,325		
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	5,701,500	▲ 585,416	5,070,433	45,651	
137	D	-	23	-	40	防災集団移転促進事業(大谷第2地区)	大谷第2地区	市	市	直接	完了	734,451	H25 ~ R2	H23				0	
														H24				0	
														H25	534,102	▲ 318,486	98,668	116,948	25年6月測量設計発注、25年9月土地評価業務発注、25年12月
														H26	145,818		133,012	12,806	26年4月補償説明業務、26年12月水道工事発注
														H27	281,208		120,399	160,809	電柱移設2件
														H28			227,141	▲ 227,141	29年3月工事完了、利子補給10件
														H29			24,399	▲ 24,399	利子補給5件、30年3月道路台帳整備業務契約
														H30			8,859	▲ 8,859	
														R1			5,832	▲ 5,832	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	961,128	▲ 318,486	618,310	24,332	
139	★	F	-	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	気仙沼市	県	県	直接	完了	1,546,568	H25 ~ R3	H23				0	
														H24				0	
														H25	981,872		14,760	967,112	
														H26			664	▲ 664	
														H27			23,256	▲ 23,256	
														H28			0	0	
														H29			41,023	▲ 41,023	
														H30		▲ 36,548	339,772	▲ 376,320	
														R1		286,037	66,084	219,953	
														R2		5,892	299,343	▲ 293,451	
														R3			105,484	▲ 105,484	
														R4				0	
														累計	981,872	255,381	890,386	346,867	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
153	D	-	1	-	37	防災集団移転促進事業に伴う道路整備事業(小々汐地区)	小々汐地区	市	市	直接	完了	202,325	H25～H30	H23				0	
														H24				0	
														H25	66,988		20,251	46,737	25年4月測量設計・土地評価業務発注、用地取得8件契約
														H26	50,414	46,256	139,459	▲ 42,789	26年4月補償説明業務、26年5月二次造成工事発注
														H27			0	0	
														H28			1,960	▲ 1,960	29年3月工事完了
														H29			104	▲ 104	30年3月道路台帳整備業務契約
														H30				0	
														R1		▲ 1,800		▲ 1,800	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	117,402	44,456	161,774	84	
														154	D	-	4	-	20
H24				0															
H25	113,155			113,155	25年9月実施設計検討業務発注														
H26	254,800		2,587	252,213	26年11月建物実施設計業務発注														
H27			3,804	▲ 3,804	27年4月支援業務(監督業務)発注														
H28			250,731	▲ 250,731	28年4月敷地確定等業務委託発注														
H29			496	▲ 496	29年4月敷地確定等業務委託発注														
H30			3,348	▲ 3,348															
R1		▲ 106,900		▲ 106,900															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	367,955	▲ 106,900	260,966	89															
155	◆D	-	4	-	20	災害公営住宅整備事業(宿地区周辺環境整備)	宿地区	市	市	直接	完了	157,760	H25～H30						
														H24				0	
														H25	126,208			126,208	
														H26			23,749	▲ 23,749	26年7月調査測量業務発注
														H27				0	調査測量設計増額変更
														H28			37,408	▲ 37,408	
														H29				0	
														H30			65,051	▲ 65,051	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	126,208	0	126,208	0	
														156	D	-	4	-	21
H24			18,853	▲ 18,853															
H25	137,593		189,454	▲ 51,861	25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注														
H26	82,906		10,639	72,267	26年造成工事変更、26年11月水道工事発注														
H27	287,000	▲ 40,738	217,685	28,577	27年9月建物譲渡契約締結														
H28			4,514	▲ 4,514	28年4月敷地確定等業務委託発注														
H29			1,983	▲ 1,983	29年4月敷地確定等業務委託発注														
H30				0															
R1		▲ 23,000		▲ 23,000															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	507,499	▲ 63,738	443,128	633															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
157	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅整備事業(公募買取型)	市街地部	市	市	直接	完了	4,682,590	H25 ~ R1	H23				0		
															H24		6,747	▲ 6,747			
															H25	770,000	189,610	580,390	25年11月土地評価等業務発注、26年1月調査測量業務発注		
															H26	2,760,625	736,553	2,024,072	26年9月用地取得契約(赤岩五郎橋・切通)26年12月赤岩五郎橋地区譲渡契約		
															H27	1,073,921	2,745,965	▲ 1,672,044	27年6月前山地区建物譲渡契約、9月切通地区建物譲渡契約、12月九家地区戸建建物譲渡契約		
															H28		417,068	▲ 417,068	28年4月敷地確定等業務委託発注		
															H29		▲ 299,950	▲ 301,272	29年4月敷地確定等業務委託発注		
															H30		▲ 200,000	▲ 200,000			
															R1		▲ 7,331	▲ 7,331			
															R2						
															R3						
															R4						
															累計	4,604,546	▲ 507,281	4,097,265	0		
															158	◆	D	-	17	-	6
H24				0																	
H25	13,183		14,736	▲ 1,553	25年10月撤去業務契約																
H26	9,719			9,719																	
H27				0																	
H28			0	0																	
H29			1,149	▲ 1,149	30年3月撤去業務契約変更																
H30				0																	
R1		▲ 5,590	▲ 5,590																		
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	22,902	▲ 5,590	15,885	1,427																	
159	◆	D	-	17	-	7	2	都市ガス埋設誘導管撤去事業(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	32,032							
															H24				0		
															H25	17,573		22,968	▲ 5,395	25年10月撤去業務契約	
															H26	36,974		0	36,974		
															H27				0		
															H28			0	0		
															H29			928	▲ 928	30年3月撤去業務契約変更	
															H30				0		
															R1		▲ 28,922	▲ 28,922			
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	54,547	▲ 28,922	23,896	1,729		
															160	◆	D	-	4	-	1
H24				0																	
H25	3,987			3,987																	
H26	13,062		6,480	6,582	26年9月測量設計業務発注																
H27	70,142		53,618	16,524	28年1月水路改修工事発注																
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1		▲ 27,000	▲ 27,000																		
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	87,191	▲ 27,000	60,098	93																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																	
161	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅長寿命化計画策定事業	気仙沼市 内	市	市	直接	完了	9,967	H25 ~ H25	H23			0	26年1月計画策定業務発注 確定額	
																	H24			0		
																	H25	4,183	7,939	▲ 3,756		
																	H26	3,790		3,790		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	7,973	0	7,939		34
																	162	◆	D	-		4
H24			0																			
H25			0																			
H26	4,800	0	4,800																			
H27		1,296	▲ 1,296																			
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
R1		▲ 3,400	▲ 3,400																			
R2			0																			
R3			0																			
R4			0																			
累計	4,800	▲ 3,400	1,296	104																		
163	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(大浦地区)	大浦地区	市	市	直接	廃止	0	H26 ~ H26					H23	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	3,200		3,200		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	R1		▲ 3,200	▲ 3,200		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	累計	3,200	▲ 3,200	0	0	
																	164	◆	D	-	4	-
H24			0																			
H25			0																			
H26	5,760		5,760																			
H27		2,419	▲ 2,419																			
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
R1		▲ 3,300	▲ 3,300																			
R2			0																			
R3			0																			
R4			0																			
累計	5,760	▲ 3,300	2,419	41																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
165	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	4,250	H26	~	H26	0		0	
																			H23			0
																			H24			0
																			H25			0
																			H26	16,800		16,800
																			H27		3,309	▲ 3,309
																			H28			0
																			H29			0
																			H30			0
																			R1		▲ 13,400	▲ 13,400
																			R2			0
																			R3			0
																			R4			0
																			累計	16,800	▲ 13,400	3,309
																			27年6月駐車場整備工事 発注			
166	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(小鯖地区)	小鯖地区	市	市	直接	廃止	0	H26	~	H26	0		0	
																			H23			0
																			H24			0
																			H25			0
																			H26	3,200		3,200
																			H27			0
																			H28			0
																			H29			0
																			H30			0
																			R1		▲ 3,200	▲ 3,200
																			R2			0
																			R3			0
																			R4			0
																			累計	3,200	▲ 3,200	0
167	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(南郷地区)	南郷地区	市	市	直接	完了	23,250	H26	~	H26	0		0	
																			H23			0
																			H24			0
																			H25			18,451
																			H26	84,000	▲ 22,400	61,600
																			H27			0
																			H28			0
																			H29			0
																			H30			0
																			R1		▲ 43,000	▲ 43,000
																			R2			0
																			R3			0
																			R4			0
																			累計	84,000	▲ 65,400	18,451
																			25年9月独立行政法人都市再生機構(UR)と契約 26年11月確定契約			
168	◆	D	-	4	-	13	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	完了	4,425	H26	~	H26	0		0	
																			H23			0
																			H24			0
																			H25			0
																			H26	5,440		5,440
																			H27			3,478
																			H28			▲ 3,478
																			H29			0
																			H30			0
																			R1		▲ 1,900	▲ 1,900
																			R2			0
																			R3			0
																			R4			0
																			累計	5,440	▲ 1,900	3,478
																			H28年1月駐車場整備工事 発注			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	事業費	事業期間																					
169	◆	D	-	4	-	14	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(只越地区)	只越地区	市	市	直接	廃止	0	H26	~	H27	H23			0	
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26	2,400		2,400	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1		▲ 2,400	▲ 2,400	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	2,400	▲ 2,400	0	
																			170	◆	D	-	
H24			0																				
H25			0																				
H26	6,400		6,400																				
H27			0																				
H28			2,408																				
H29			0																				
H30			0																				
R1		▲ 3,900	▲ 3,900																				
R2			0																				
R3			0																				
R4			0																				
累計	6,400	▲ 3,900	2,408																				
171	◆	D	-	4	-	16	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(唐桑地区)	唐桑地区	市	市	直接	完了	1,500	H26	~	H28					H23
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26	5,600		5,600	
																			H27			0	
																			H28			1,123	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1		▲ 4,400	▲ 4,400	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	5,600	▲ 4,400	1,123	
																			172	◆	D	-	4
H24			0																				
H25			5,479																				
H26	13,440	22,400	35,840																				
H27			1,708																				
H28			6,074																				
H29			0																				
H30			0																				
R1		▲ 22,000	▲ 22,000																				
R2			0																				
R3			0																				
R4			0																				
累計	13,440	400	13,261																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
173	◆	D	-	4	-	20	1	災害公営住宅駐車場整備事業(宿地区)	宿地区	市	市	直接	完了	4,000	H26	~	H30	H23			0	
																		H24			0	
																		H25			0	
																		H26	3,200		0	3,200
																		H27			0	
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			3,133	▲ 3,133
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		R4			0	
																		累計	3,200		0	3,133
174	◆	D	-	4	-	22	1	災害公営住宅駐車場整備事業(公募買取型)	市街地部	市	市	直接	完了	21,675	H26	~	H28	H23			0	
																		H24			0	
																		H25			0	
																		H26	27,040		2,130	24,910
																		H27			10,578	▲ 10,578
																		H28			4,532	▲ 4,532
																		H29			0	
																		H30			0	
																		R1		▲ 9,700	▲ 9,700	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		R4			0	
																		累計	27,040	▲ 9,700	17,240	100
175		D	-	20	-	4	-	防災行政無線(同報系)整備事業	被災地区	市	市	直接	完了	318,132	H26	~	H27	H23			0	
																		H24			0	
																		H25			0	
																		H26	170,062		166,598	3,464
																		H27	68,536		71,604	▲ 3,068
																		H28			0	
																		H29			0	
																		H30			0	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		R4			0	
																		累計	238,598		238,202	396
176	◆	D	-	23	-	39	1	盛土材確保対策事業	被災地区	市	市	直接	完了	1,913,290	H25	~	R2	H23			0	
																		H24			0	
																		H25	199,546		656,640	▲ 457,094
																		H26	554,482		36,636	517,846
																		H27	405,820		34,967	370,853
																		H28			17,018	▲ 17,018
																		H29			106,718	▲ 106,718
																		H30			96,621	▲ 96,621
																		R1		192,199	317,100	▲ 124,901
																		R2		178,583	27,904	150,679
																		R3			0	
																		R4			0	
																		累計	1,159,848	370,782	1,293,604	237,026

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
181	D	-	2	-	3	道路整備事業(魚町・南町地区土地区画整理事業区域内)	魚町・南町地区	市	市	直接	完了	5,482,990	H26 ~ R3	H23				0			
														H24				0			
														H25				0			
														H26	375,735		688,632	▲ 312,897		H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造	
														H27	2,882,412		966,605	1,915,807			
														H28	1,078,682		1,355,606	▲ 276,924		H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成外工事(その2)契	
														H29	1,065,560		219,459	846,101		H30.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料	
														H30			488,437	▲ 488,437		H31.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料	
														R1		▲ 1,015,999	97,890	▲ 1,113,889			
														R2			165,829	▲ 165,829		R3.3換地処分公告	
														R3			5,758	▲ 5,758		道路整備完了	
														R4				0			
														累計	5,402,389	▲ 1,015,999	3,988,216	398,174			
														182	D	-	11	-	1	優良建築物等整備事業(八日町二丁目地区)	八日町二丁目地区
H24				0																	
H25				0																	
H26	136,144		5,142	131,002		26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算															
H27				0		27年4月市要綱による事業決定															
H28				0		28年3月確定															
H29		▲ 87,282		▲ 87,282																	
H30				0																	
R1		▲ 43,000		▲ 43,000																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	136,144	▲ 130,282	5,142	720																	
183	D	-	11	-	2	優良建築物等整備事業(魚町二丁目地区)	魚町二丁目地区	市	民間	直接	完了	26,758	H26 ~ H28								
														H24				0			
														H25				0			
														H26	42,054		15,687	26,367		26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算	
														H27				0		27年4月市要綱による事業決定	
														H28				0		29年3月確定	
														H29				0			
														H30				0			
														R1		▲ 26,000		▲ 26,000			
														R2				0			
														R3				0			
														R4				0			
														累計	42,054	▲ 26,000	15,687	367			
														184	D	-	11	-	3	優良建築物等整備事業(南町二丁目地区)	南町二丁目地区
H24				0																	
H25				0																	
H26	116,574		0	116,574		26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算															
H27			150,365	▲ 150,365		27年4月市要綱による事業決定															
H28				0																	
H29		33,792		33,792		30年3月確定															
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	116,574	33,792	150,365	1																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
185	D	-	11	-	4	優良建築物等整備事業(南町一丁目地区)	南町一丁目地区	市	民間	直接	完了	73,821	H26 ~ H28	H23				0	26年9月市要綱による事業決定、H27.3事業清算 27年4月市要綱による事業決定 30年3月確定
														H24				0	
														H25				0	
														H26	177,292		43,927	133,365	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1		▲133,000		▲133,000	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	177,292	▲133,000	43,927	365	
186	D	-	15	-	2	朝日町地区造船・燃油施設整備事業	朝日町地区	市	市	直接	完了	4,774,399	H26 ~ R2	H23				0	26年7月調査測量設計発注。 27年12月用地買収開始。 28年8月造成工事発注。 30年3月燃油施設基礎他工事発注 30年6月燃油防護警備工事発注 燃油施設竣工、造船施設竣工、津波防災拠点施設建設工事完了。 2年7月工事完了。
														H24				0	
														H25			0	0	
														H26	1,140,000	15,000	102,245	1,052,755	
														H27	1,679,372		336,183	1,343,189	
														H28	85,452		1,629,663	▲1,544,211	
														H29	435,252	372,601	689,992	▲117,861	
														H30			617,135	▲617,135	
														R1		▲146,880	171,916	▲318,796	
														R2			▲436	436	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	3,340,076	240,721	3,546,698	34,099	
187	◆	D	-	17	-	鹿折地区土地区画整理事業地内排水施設整備事業	鹿折地区	市	市	直接	完了	809,200	H26 ~ H30	H23				0	平成26年6月契約、設計、モルタル充填工事、実施設計、積 H27.5契約、污水管新設L=526.8m H27.5契約、污水管新設L=526.8m
														H24				0	
														H25			0	0	
														H26	457,600		457,600	0	
														H27	189,760		189,759	1	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	647,360	0	647,359	1	
188	◆	D	-	17	-	南気仙沼地区土地区画整理事業地内排水施設整備事業	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	1,050,700	H26 ~ R1	H23				0	平成26年6月契約、設計、沈下対策、仮設配管、仮設マンホール H27.5契約、污水管新設L=432.8m H27.5契約、污水管新設L=432.8m
														H24				0	
														H25				0	
														H26	816,000		816,000	0	
														H27	24,560		24,559	1	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	840,560	0	840,559	1	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
189	D	-	17	-	8	魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業	魚町・南町地区	市	市	直接	完了	6,267,770	H26 ~ R4	H23				0	
														H24				0	
														H25		0		0	
														H26	665,544		524,284	141,260	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造
														H27	2,896,328		639,197	2,257,131	H27.11盛土造成外工事契約、H28.3月分までの補償・仮住まい
														H28	437,252		1,841,835	▲ 1,404,583	H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契
														H29	1,024,202		369,190	655,012	H30.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料
														H30			377,840	▲ 377,840	H31.3月分までの補償・仮住まい住宅賃料
														R1		▲ 322,499	334,905	▲ 657,404	
														R2			260,238	▲ 260,238	R3.3換地処分公告
														R3			33,567	▲ 33,567	道路整備完了、2・4号公園完成
														R4					
														累計	5,023,326	▲ 322,499	4,381,056	319,771	
														190	◆ D	-	17	-	8
H24				0															
H25		0		0															
H26	173,676		147,017	26,659	H26.4実施設計等業務、H26.8事業計画推進業務、H26.9盛土造														
H27	117,292		62,192	55,100	H27.11盛土造成外工事契約														
H28	767,432		99,805	667,627	H28.6道路改良外工事契約、H28.12盛土造成工事(その2)契														
H29			19,691	▲ 19,691	盛土造成外工事施工														
H30			167,512	▲ 167,512	H31.2雨水貯留施設築造工事契約														
R1		▲ 48,626	124,265	▲ 172,891	R2.1圧送管布設工事契約														
R2			127,215	▲ 127,215															
R3			17,595	▲ 17,595	R4.1雨水排水ポンプ設備工事完了														
R4																			
累計	1,058,400	▲ 48,626	765,292	244,482															
191	D	-	21	-	2	下水道事業(津波浸水対策事業)	鹿折地区・魚市場前地区・片浜地区	市	市	直接	完了	444,340	H26 ~ R3						
														H24				0	
														H25		0		0	
														H26	32,250		20,250	12,000	H26.7津波浸水対策ゲート設置工事実施詳細設計業務
														H27	244,500		8,910	235,590	H27.11契約、遠方監視設備工(松岩都市下水道ポンプ場)
														H28			2,835	▲ 2,835	H28.5契約、遠方監視設備工(鹿折川右岸第5排水区)
														H29			70,430	▲ 70,430	H29.8契約、遠方監視設備工(鹿折川右岸第4排水区)
														H30			0		
														R1			119,354	▲ 119,354	遠方監視設備工事、気仙沼港第5排水区・第7排水区吐口築造
														R2	56,505		108,838	▲ 52,333	
														R3			2,592	▲ 2,592	R4.3工事完了
														R4					
														累計	333,255	0	333,209	46	
														193	◆ D	-	20	-	3
H24				0															
H25				0															
H26	41,990		39,052	2,938	26年8月調査業務契約。27年3月変更契約、調査業務完了。														
H27					0														
H28					0														
H29					0														
H30					0														
R1		▲ 2,900		▲ 2,900															
R2					0														
R3					0														
R4					0														
累計	41,990	▲ 2,900	39,052	38															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
194	D	-	22	-	1	防災公園整備事業(松崎尾崎地区)(旧松岩・面瀬地区)	松崎尾崎地区	市	市	直接	完了	443,166	H26 ~ R2	H23				0	H26.9測量設計業務契約
														H24				0	
														H25				0	
														H26	30,668		14,580	16,088	
														H27			0	0	
														H28	34,965		0	34,965	
														H29	73,326		33,534	39,792	
														H30	103,020		223,464	▲ 120,444	
														R1			8,824	▲ 8,824	
														R2		90,392	39,328	51,064	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	241,979	90,392	319,730	12,641	
														195	D	-	22	-	
H24				0															
H25				0															
H26	28,140		12,636	15,504															
H27			354	▲ 354															
H28	7,995		0	7,995															
H29	97,380		0	97,380															
H30			0	0															
R1			27,577	▲ 27,577															
R2	126,521	26,799	197,564	▲ 44,244															
R3			12,156	▲ 12,156															
R4				0															
累計	260,036	26,799	250,287	36,548															
199	◆ D	-	4	-	5	災害公営住宅整備に伴う水路改良事業(長磯浜地区)	長磯浜地区	市	市	直接	完了	26,930	H26 ~ H28						H23
														H24				0	
														H25			15,398	▲ 15,398	
														H26	12,214		6,048	6,166	
														H27	12,029			12,029	
														H28			▲ 1	1	
														H29				0	
														H30				0	
														R1		▲ 2,700		▲ 2,700	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	24,243	▲ 2,700	21,445	98	
														200	D	-	4	-	23
H24				0															
H25				0															
H26	5,121			5,121															
H27	30,729		35,528	▲ 4,799															
H28			0	0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
R4				0															
累計	35,850	0	35,528	322															

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4																		
201	◆	D	-	17	-	7	-	4	南気仙沼復興市民広場整備事業	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	253,039	H26 ~ R4	H23			0	H27.1測量設計業務契約 28年3月分までの用地補償完了 29年3月分までの用地補償完了 30年3月分までの用地補償完了 31年3月分までの用地補償完了 2年3月分までの用地補償完了 3年3月分までの用地補償完了、委託業務契約	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	35,583		19,440		16,143
																	H27	166,848		107,046		59,802
																	H28			0		0
																	H29			0		0
																	H30			33,767		▲ 33,767
																	R1			14,022		▲ 14,022
																	R2			19,083		▲ 19,083
																	R3			1,632		▲ 1,632
																	R4			0		0
																	累計	202,431	0	194,990		7,441
																	202		D	-		21
H24			0																			
H25			0																			
H26	14,062		0	14,062																		
H27	1,050		1,377	▲ 327																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
R1			0	0																		
R2			4,161	▲ 4,161																		
R3			0	0																		
R4			0	0																		
累計	15,112	0	5,538	9,574																		
204		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	気仙沼市内	市	市	直接	完了	12,065,887	H26 ~ R2					H23	
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	7,576		6,951	625	
																	H27	332,703		323,619	9,084	
																	H28	1,431,626		1,219,260	212,366	
																	H29	1,890,321	2,342,476	2,195,288	2,037,509	
																	H30		163,442	2,312,147	▲ 2,148,705	
																	R1	2,239,132		2,368,692	▲ 129,560	
																	R2	2,151,180	▲ 809	2,117,879	32,492	
																	R3			0	0	
																	R4			0	0	
																	累計	8,052,538	2,505,109	10,543,836	13,811	
																	205		D	-	6	-
H24			0																			
H25			0																			
H26	669		720	▲ 51																		
H27	34,876		34,451	425																		
H28	158,245		107,388	50,857																		
H29	185,343	217,692	175,526	227,509																		
H30			164,347	▲ 164,347																		
R1	93,462		138,330	▲ 44,868																		
R2	108,667		130,032	▲ 21,365																		
R3			0	0																		
R4			0	0																		
累計	581,262	217,692	750,794	48,160																		

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
206	D	-	21	-	4	下水道事業(港町地区低地冠水対策事業)	港町地区	市	市	直接	完了	134,014	H27 ~ R2	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	72,750		15,009	57,741	H27.7契約.詳細設計業務
														H28				0	
														H29		150,000		150,000	H27.7契約.詳細設計業務
														H30				0	
														R1			74,244	▲ 74,244	R1.8~R2.4 気仙沼港第5-1・5-2排水区吐口築造工事
														R2	▲ 122,240		▲ 2	▲ 122,238	R2.4工事了
														R3				0	
														R4				0	
														累計	72,750	27,760	89,251	11,259	
207	D	-	22	-	3	防災公園整備事業用地取得(松岩・面瀬地区)	松岩・面瀬地区	市	市	直接	完了	64,500	H27 ~ H30	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	60,000			60,000	28年3月分までの用地補償完了
														H28			0	0	29年3月分までの用地補償完了
														H29			38,740	▲ 38,740	30年3月分までの用地補償完了
														H30			4,048	▲ 4,048	31年3月分までの用地補償完了
														R1	▲ 17,000		▲ 17,000		
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	60,000	▲ 17,000	42,788	212	
208	D	-	22	-	4	防災公園整備事業用地取得(南気仙沼地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	102,600	H27 ~ R1	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	125,400		6,063	119,337	28年3月分までの用地補償完了
														H28			535	▲ 535	29年3月分までの用地補償完了
														H29				0	30年3月分までの用地補償完了
														H30			54,869	▲ 54,869	31年3月分までの用地補償完了
														R1	▲ 57,000		4,325	▲ 61,325	2年3月分までの用地補償完了
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	125,400	▲ 57,000	65,792	2,608	
210	◆ D	-	20	-	3	2	気仙沼市震災遺構保存整備事業	旧気仙沼向洋高校	市	市	直接	完了	H27 ~ H30	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26				0	
														H27	39,225		10,584	28,641	基本設計発注(平成27年8月).設計完了(平成28年1月)。実
														H28			23,980	▲ 23,980	実施設計(H29年3月完了)
														H29				0	
														H30				0	
														R1	▲ 4,600		▲ 4,600		
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	39,225	▲ 4,600	34,564	61	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
211	◆ D - 17 - 8 - 2	低地部内水排除対策整備事業(魚町地区)	魚町地区	市	市	直接	完了	102,781	H28 ~ H30	H23				0	H27.11盛土造成外工事契約 H28.12盛土造成工事(その2)契約、H29.3盛土造成外工事(そ 0盛土造成外工事施工 0盛土造成外工事施工 0盛土造成外工事施工
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27			959	▲ 959	
										H28	82,224		81,265	959	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	82,224	0	82,224	0	
212	D - 1 - 38 -	道路整備事業(鹿折駅浜線2)	鹿折駅浜 線2	市	市	直接	完了	3,136,994	H27 ~ R2	H23				0	橋梁工UR委託契約 橋梁工UR委託済み 30年3月分までの用地補償完了、橋梁工UR委託済み 031年3月分までの用地補償完了、橋梁工UR委託済み 0橋梁工UR委託済み 3年3月分までの用地補償完了、工事完了
										H24			0	0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27	1,408,212		1,338,388	69,824	
										H28	638,960		1,115,207	▲ 476,247	
										H29	462,422		12,106	450,316	
										H30				0	
										R1				0	
										R2			▲ 93,903	93,903	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	2,509,594	0	2,371,798	137,796	
214	D - 11 - 5 -	優良建築物等整備事業(南町海岸地区)	南町海岸 地区	市	市	直接	完了	768,013	H28 ~ H30	H23				0	H28.10地盤調査契約、H29.1地盤調査完了、H28.9実施設計契 H29.9建築本体工事、H29.10電気設備工事・機械設備工事契 0H31.3工事完了
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	24,347		22,097	2,250	
										H29	551,261		508,156	43,105	
										H30				0	
										R1		▲ 38,000		▲ 38,000	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	575,608	▲ 38,000	530,253	7,355	
216	D - 11 - 6 -	優良建築物等整備事業(南町海岸地区商 業施設)	南町海岸 地区商業 施設	市	民間	直接	完了	186,824	H28 ~ H30	H23				0	H28.12実施設計費補助金交付決定、H29.5まで繰越 H29.6建築工事費補助金交付決定、H30.12まで繰越
										H24				0	
										H25				0	
										H26				0	
										H27				0	
										H28	58,604		12,102	46,502	
										H29		53,490	96,471	▲ 42,981	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	58,604	53,490	108,573	3,521	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
220	D	-	17	-	9	松崎片浜地区被災市街地復興土地区画整理事業	松崎片浜地区	市	市	直接	完了	103,100	H30	~	R3	H23			0	0	H31.4公園等実施設計業務契約、R1.6道路改良工事その1契約 R3.3換地処分公告 R4.2道路・片浜公園整備完了			
																H24			0	0				
																H25			0	0				
																H26			0	0				
																H27			0	0				
																H28			0	0				
																H29		10,950	0	10,950				
																H30		66,375		66,375				
																R1			13,304	▲ 13,304				
																R2			47,283	▲ 47,283				
																R3			5,624	▲ 5,624				
																R4				0				
																累計		0	77,325	66,211		11,114		
																221	◆	D	-	17		-	9	-
H24			0	0																				
H25			0	0																				
H26			0	0																				
H27			0	0																				
H28			0	0																				
H29		52,400	0	52,400																				
H30			58,561	▲ 58,561																				
R1	95,120		56,215	38,905																				
R2			13,418	▲ 13,418																				
R3			7,251	▲ 7,251																				
R4				0																				
累計	95,120	52,400	135,445	12,075																				
222	◆	D	-	21	-	2	-	1	下水道事業(松崎片浜地区冠水対策事業)	松崎片浜地区	市	市	直接	完了	832,701						H30			
																H24			0	0				
																H25			0	0				
																H26			0	0				
																H27			0	0				
																H28			0	0				
																H29		60,800	0	60,800				
																H30			44,110	▲ 44,110				
																R1	246,652	48,840	523,256	▲ 227,764				
																R2	345,520		47,214	298,306				
																R3		▲ 35,651		▲ 35,651				
																R4				0				
																累計	592,172	73,989	614,580	51,581				
																223	◆	D	-	17		-	6	-
H24			0	0																				
H25			0	0																				
H26			0	0																				
H27			0	0																				
H28			0	0																				
H29		121,103		121,103																				
H30			▲ 1,387	1,387																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	0	121,103	119,716	1,387																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
224	◆	D	-	23	-	39	2	復興事業に係る道路補修事業	気仙沼市 内	市	市	直接	完了	3,297,372	H30	~	R2	H23			0	第22回申請工事はR1.10完了。 第24回申請工事はR2.10完了。第25回はR3.1完了。 第26回申請工事はR3.3完了。	
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30	0	737,280	245,720		491,560
																		R1	0	926,087	1,298,578		▲ 372,491
																		R2		974,523	827,558		146,965
																		R3					0
																		R4					0
																		累計	0	2,637,890	2,371,856		266,034
																		225	◆	D	-		23
H24			0																				
H25			0																				
H26			0																				
H27			0																				
H28			0																				
H29			0																				
H30		142,794		142,794																			
R1			163,678	▲ 163,678																			
R2		52,360	4,569	47,791																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	0	195,154	168,247	26,907																			
226	◆	D	-	4	-	1	4	道路施設整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	764,978	H23	~	H28					H23	
																		H24			10,136	▲ 10,136	
																		H25			227,597	▲ 227,597	
																		H26			374,249	▲ 374,249	
																		H27		614,610	0	614,610	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1		▲ 2,628		▲ 2,628	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	0	611,982	611,982	0	
																		227	◆	D	-	4	-
H24				0																			
H25			14,704	▲ 14,704																			
H26			23,907	▲ 23,907																			
H27		39,582	0	39,582																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1		▲ 970		▲ 970																			
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	0	38,612	38,611	1																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	◆	D	-	4	-	1															-
228	◆	D	-	4	-	1	-	6	公共施設(バス停)整備事業(松岩地区)	松岩地区	市	市	直接	完了	24,606	H23 ~ H28	H23			0	
																	H24			0	
																	H25		7,496	▲ 7,496	
																	H26		12,188	▲ 12,188	
																	H27	20,180	0	20,180	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	R1		▲ 496	▲ 496	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	累計	0	19,684	19,684	0
																	229	◆	D	-	4
H24		8,186	▲ 8,186																		
H25		163,299	▲ 163,299																		
H26		12,497	▲ 12,497																		
H27	179,038	0	179,038																		
H28			0																		
H29			0																		
H30			0																		
R1		4,944	4,944																		
R2			0																		
R3			0																		
R4			0																		
累計	0	183,982	183,982	0																	
230	◆	D	-	4	-	13	-	2	道路施設整備事業(津谷地区)	津谷地区	市	市	直接	完了	72,802	H25 ~ H28					
																	H24		3,135	▲ 3,135	
																	H25		55,105	▲ 55,105	
																	H26			0	
																	H27	57,840	0	57,840	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	R1		400	400	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	累計	0	58,240	58,240	0
																	231	◆	D	-	4
H24		3,385	▲ 3,385																		
H25		33,843	▲ 33,843																		
H26			0																		
H27	37,246	0	37,246																		
H28		16	▲ 16																		
H29			0																		
H30			0																		
R1			0																		
R2			0																		
R3			0																		
R4			0																		
累計	0	37,246	37,244	2																	

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	4	-	15															-	2	
232	◆	D	-	4	-	15	-	2	道路施設整備事業(大島地区)	大島地区	市	市	直接	完了	114,387	H25	~	H28	H23			0	
																			H24		5,180	▲ 5,180	
																			H25		82,618	▲ 82,618	
																			H26		3,710	▲ 3,710	
																			H27	91,509	0	91,509	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	0	91,509	91,508	1
																			233	◆	D	-	4
H24		342	▲ 342																				
H25		5,460	▲ 5,460																				
H26		245	▲ 245																				
H27	6,048	0	6,048																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
R4			0																				
累計	0	6,048	6,047	1																			
234	◆	D	-	4	-	8	-	1	コミュニティ施設整備事業(気仙沼駅前地区)	気仙沼駅前地区	市	市	直接	完了	141,862	H24	~	H28					
																			H24			0	
																			H25		8,045	▲ 8,045	
																			H26		1,420	▲ 1,420	
																			H27	113,489	3,804	109,685	
																			H28		▲ 134	134	
																			H29		100,353	▲ 100,353	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	0	113,489	113,488	1
																			235	◆	D	-	4
H24			0																				
H25		71,188	▲ 71,188																				
H26			0																				
H27	71,189	0	71,189																				
H28			0																				
H29			0																				
H30			0																				
R1			0																				
R2			0																				
R3			0																				
R4			0																				
累計	0	71,189	71,188	1																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	4	-	10															-	2
236	◆	D	-	4	-	10	-	2	コミュニティ施設整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	204,402	H24	~	H25	0	0		
																			H23	0	0	
																			H24	0	0	
																			H25	163,520	▲ 163,520	
																			H26	0	0	
																			H27	163,521	0	163,521
																			H28	0	0	
																			H29	0	0	
																			H30	0	0	
																			R1	0	0	
																			R2	0	0	
																			R3	0	0	
																			R4	0	0	
																			累計	0	163,521	163,520
237	◆	D	-	4	-	10	-	3	道路施設整備事業(鹿折地区)	鹿折地区	市	市	直接	完了	20,534	H24	~	H25	0	0		
																			H23	0	0	
																			H24	0	0	
																			H25	16,426	▲ 16,426	
																			H26	0	0	
																			H27	16,427	0	16,427
																			H28	0	0	
																			H29	0	0	
																			H30	0	0	
																			R1	0	0	
																			R2	0	0	
																			R3	0	0	
																			R4	0	0	
																			累計	0	16,427	16,426
238	◆	D	-	4	-	9	-	1	コミュニティ施設整備事業(幸町地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	148,565	H24	~	H25	0	0		
																			H23	0	0	
																			H24	0	0	
																			H25	118,851	▲ 118,851	
																			H26	0	0	
																			H27	118,852	0	118,852
																			H28	0	0	
																			H29	0	0	
																			H30	0	0	
																			R1	0	0	
																			R2	0	0	
																			R3	0	0	
																			R4	0	0	
																			累計	0	118,852	118,851
239	◆	D	-	4	-	9	-	2	道路施設整備事業(幸町地区)	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	95,495	H24	~	H25	0	0		
																			H23	0	0	
																			H24	0	0	
																			H25	76,396	▲ 76,396	
																			H26	0	0	
																			H27	76,396	0	76,396
																			H28	0	0	
																			H29	0	0	
																			H30	0	0	
																			R1	0	0	
																			R2	0	0	
																			R3	0	0	
																			R4	0	0	
																			累計	0	76,396	76,395

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	4	-	22															-	2	
244	◆	D	-	4	-	22	-	2	道路施設整備事業(公募買取事業 九条地区)	九条地区	市	市	直接	完了	67,292	H25	~	H27	H23	0		0	
																			H24	0		0	
																			H25	0		0	
																			H26	0		0	
																			H27		43,261	▲ 43,261	
																			H28		10,572	▲ 10,572	
																			H29	0		0	
																			H30	0		0	
																			R1		53,834	53,834	
																			R2	0		0	
																			R3	0		0	
																			R4	0		0	
																			累計	0	53,834	53,833	1
																			245	◆	D	-	4
H24	0		0																				
H25	0		0																				
H26		15,109	▲ 15,109																				
H27		95,108	▲ 95,108																				
H28	0		0																				
H29	0		0																				
H30	0		0																				
R1		110,220	110,220																				
R2	0		0																				
R3	0		0																				
R4	0		0																				
累計	0	110,220	110,217	3																			
246	◆	D	-	4	-	22	-	4	コミュニティ形成施設整備事業(公募買取事業 切通地区)	切通地区	市	市	直接	完了	38,213	H25	~	H27					
																			H24	0		0	
																			H25		9	▲ 9	
																			H26		4,871	▲ 4,871	
																			H27		25,689	▲ 25,689	
																			H28	0		0	
																			H29	0		0	
																			H30	0		0	
																			R1		30,569	30,569	
																			R2	0		0	
																			R3	0		0	
																			R4	0		0	
																			累計	0	30,569	30,569	0
																			247	◆	D	-	4
H24	0		0																				
H25		579	▲ 579																				
H26		9,108	▲ 9,108																				
H27		83,487	▲ 83,487																				
H28		36,383	▲ 36,383																				
H29	0		0																				
H30	0		0																				
R1		129,557	129,557																				
R2	0		0																				
R3	0		0																				
R4	0		0																				
累計	0	129,557	129,557	0																			

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
248	◆	D	-	17	-	2	-	1	都市計画道路事業に係る工事統括マネジメント事業	魚町・南町地区	市	市	直接	完了	519,794	R2	~	R3	H23			0	委託業務契約	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2		415,835	198,258		217,577
																			R3			24,924		▲ 24,924
																			R4					0
																			累計	0	415,835	223,182		192,653
																			249	◆	D	-		17
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2		115,943	109,209	6,734																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	0	115,943	109,209	6,734																				
250	◆	D	-	17	-	3	-	1	被災市街地土地区画整理事業に関連する工事統括マネジメント事業	南気仙沼地区	市	市	直接	完了	143,751	R2	~	R2					H23	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			R1			0		
																			R2		115,000	52,767	62,233	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			累計	0	115,000	52,767	62,233	
																			252		D	-	5	-
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1	13,966		13,961	5																				
R2	302,057	809	302,871	▲ 5																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	316,023	809	316,832	0																				

(様式2D)

気仙沼市 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	1,032,497	▲ 226,624	0	805,873	
										H24	18,434,597	▲ 15,000	17,044,938	1,374,659	
										H25	58,905,415	▲ 4,307,321	58,792,913	▲ 4,194,819	
										H26	57,193,809	▲ 361,474	34,298,380	22,533,955	
										H27	67,109,927	▲ 2,054,423	46,692,122	18,363,382	
										H28	20,429,168	3,005,051	26,655,034	▲ 3,220,815	
										H29	13,710,879	0	17,456,249	▲ 3,745,370	
										H30	8,963,660	3,959,791	23,349,527	▲ 10,426,076	
										R1	2,737,344	▲ 2,438,145	12,104,768	▲ 11,805,569	
										R2	4,934,316	2,438,145	8,363,155	▲ 990,694	
										R3	0	0	4,344	▲ 4,344	
										R4	0	0	▲ 428,420	428,420	
								309,185,821	市町村交付分 計	253,451,612	0	244,333,010	9,118,602		
										H23	21,700	0	0	21,700	
										H24	1,162,500	0	53,053	1,109,447	
										H25	1,985,497	0	614,725	1,370,772	
										H26	307,675	0	1,059,737	▲ 752,062	
										H27	0	0	550,215	▲ 550,215	
										H28	0	0	47,451	▲ 47,451	
										H29	0	0	41,820	▲ 41,820	
										H30	0	▲ 63,554	358,524	▲ 422,078	
										R1	0	142,662	65,951	76,711	
										R2	0	▲ 13,310	299,343	▲ 312,653	
										R3	0	0	105,484	▲ 105,484	
										R4	0	0	0	0	
								4,521,946	都道府県交付分 計	3,477,372	65,798	3,196,303	346,867		
										H23	1,054,197	▲ 226,624	0	827,573	
										H24	19,597,097	▲ 15,000	17,097,991	2,484,106	
										H25	60,890,912	▲ 4,307,321	59,407,636	▲ 2,824,047	
										H26	57,501,484	▲ 361,474	35,358,117	21,781,893	
										H27	67,109,927	▲ 2,054,423	47,242,337	17,813,167	
										H28	20,429,168	3,005,051	26,702,485	▲ 3,268,266	
										H29	13,710,879	0	17,498,069	▲ 3,787,190	
										H30	8,963,660	3,896,237	23,708,051	▲ 10,848,154	
										R1	2,737,344	▲ 2,295,483	12,170,719	▲ 11,728,858	
										R2	4,934,316	2,424,835	8,662,498	▲ 1,303,347	
										R3	0	0	109,828	▲ 109,828	
										R4	0	0	▲ 428,420	428,420	
								313,707,767	市町村都道府県 計	256,928,984	65,798	247,529,313	9,465,469		

(様式2E)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
123	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	気仙沼市	市	市	直接	完了	789,208	H24～R2	H23				0	H25年1月以降、交付決定開始
										H24	31,050		12,439	18,611	
										H25	155,250		114,370	40,880	交付決定393件、152,494,000円
										H26	310,500		78,726	231,774	交付決定269件、104,968,000円
										H27			104,895	▲ 104,895	交付決定367件、139,860,000円
										H28			108,630	▲ 108,630	交付決定382件、144,840,000円
										H29	95,106		33,336	61,770	交付決定115件、44,448,000円
										H30			27,009	▲ 27,009	交付決定95件、36,012,000円
										R1			9,201	▲ 9,201	交付決定33件、12,268,000円
										R2			7,089	▲ 7,089	交付決定26件、9,452,000円
										R3					0
										R4					0
										累計	591,906	0	495,695	96,211	

(様式2E)

気仙沼市

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	31,050	0	12,439	18,611	
										H25	155,250	0	114,370	40,880	
										H26	310,500	0	78,726	231,774	
										H27	0	0	104,895	▲ 104,895	
										H28	0	0	108,630	▲ 108,630	
										H29	95,106	0	33,336	61,770	
										H30	0	0	27,009	▲ 27,009	
										R1	0	0	9,201	▲ 9,201	
										R2	0	0	7,089	▲ 7,089	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								789,208	市町村交付分 計		591,906	0	495,695	96,211	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	31,050	0	12,439	18,611	
										H25	155,250	0	114,370	40,880	
										H26	310,500	0	78,726	231,774	
										H27	0	0	104,895	▲ 104,895	
										H28	0	0	108,630	▲ 108,630	
										H29	95,106	0	33,336	61,770	
										H30	0	0	27,009	▲ 27,009	
										R1	0	0	9,201	▲ 9,201	
										R2	0	0	7,089	▲ 7,089	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								789,208	合計		591,906	0	495,695	96,211	