

(様式1)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

七ヶ浜町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	683,875	0
H24	7,970,883	2,302,337	
H25	13,750,611	9,170,807	
H26	1,842,154	5,045,356	
H27	2,953,325	1,198,410	
H28	0	1,841,589	
H29	0	1,648,971	
H30	0	816,735	
R1	0	98,234	
R2	0	737,734	
R3	0	1,254	
R4	0	0	
合計	27,200,848	22,861,427	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	27,200,848	0	22,861,427	4,339,421

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	48,000	0
H24	1,394,360	116,765	
H25	2,926,283	2,719,275	
H26	1,350,733	1,805,631	
H27	657,750	541,594	
H28	210,000	747,621	
H29	198,750	325,699	
H30	0	166,670	
R1	0	117,614	
R2	0	183,182	
R3	0	18,886	
R4	0	0	
合計	6,785,876	6,742,937	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	22,861,427	27,200,848	0	0	4,339,421
都道府県交付分	6,742,937	6,785,876	28,796	0	71,735
合計	29,604,364	33,986,724	28,796	0	4,411,156

※令和2年度までの交付額、令和4年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
28	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	七ヶ浜町 全域	県	県	直接	完了	737	H24	～	R2	H23				0	
																	H24	552		0	552	
																	H25			0	0	
																	H26			1	▲1	一部成果品完成
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	552	0	1	551	

(様式2A)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	70,481	0	4,584	65,897	
										H25	0	0	8,903	▲ 8,903	
										H26	0	0	9,534	▲ 9,534	
										H27	0	0	10,049	▲ 10,049	
										H28	0	0	2,988	▲ 2,988	
										H29	0	0	19	▲ 19	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	123	▲ 123	
										R2	0	0	828	▲ 828	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								93,975	市町村交付分 計		70,481	0	37,028	33,453	
										H23	0	0	0	0	
										H24	552	0	0	552	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	1	▲ 1	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								737	都道府県交付分 計		552	0	1	551	
										H23	0	0	0	0	
										H24	71,033	0	4,584	66,449	
										H25	0	0	8,903	▲ 8,903	
										H26	0	0	9,535	▲ 9,535	
										H27	0	0	10,049	▲ 10,049	
										H28	0	0	2,988	▲ 2,988	
										H29	0	0	19	▲ 19	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	123	▲ 123	
										R2	0	0	828	▲ 828	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								94,712	合計		71,033	0	37,029	34,004	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
26	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能強化事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	県	町	間接	完了	4,662	H23~H24	H23	6,000			6,000	24年12月、嵩上げ工事発注。
															H24	0		3,497	▲ 3,497	25年3月、完成
															H25	0		0	0	未執行。
															H26	0		0	0	26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなったため、26年度に事業完了とする。
															H27	0			0	
															H28				0	
															H29		▲ 2,503		▲ 2,503	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	6,000	▲ 2,503	3,497	0	
27	C	-	6	-	2	-	漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	県	町	間接	完了	23,141	H23~H26	H23	42,000			42,000	24年4月、嵩上げ工事発注。
															H24	0		14,076	▲ 14,076	25年3月、完成
															H25	0		0	0	未執行。
															H26	0		3,280	▲ 3,280	27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成
															H27	0			0	
															H28				0	
															H29		▲ 24,644		▲ 24,644	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	42,000	▲ 24,644	17,356	0	
30	C	-	8	-	1	-	宮城県水産技術総合センター種苗生産施設復旧整備事業	七ヶ浜町・宮城県水産技術総合センター種苗生産施設	県	県	直接	完了	4,203,115	H24~H27	H23	0			0	26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理委託発注。
															H24	1,284,916		47,386	1,237,530	
															H25	1,714,111		2,599,633	▲ 885,522	
															H26	191,367		445,484	▲ 254,117	
															H27	0		59,831	▲ 59,831	平成28年3月完成。
															H28				0	
															H29		▲ 38,059		▲ 38,059	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	3,190,394	▲ 38,059	3,152,334	1	

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
38	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	阿川地区 外6地区	町	町	直接	完了	7,000	H25 ~ H25	H23	0		0	0	25年6月事業開始、12月完了
															H24	0		0	0	
															H25	7,000		6,615	385	
															H26	0			0	
															H27	0			0	
															H28	0			0	
															H29	0			0	
															H30	0			0	
															R1	0			0	
															R2	0			0	
															R3	0			0	
															R4	0			0	
															累計					
53	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(七ヶ浜 町農業復興共 同乾燥調製施 設等整備事 業)	七ヶ浜町 全域	県	町	間接	完了	196,908	H24 ~ H27	H23	0		0	0	25年3月、実施設計発注。 7月、用地測量完了 11月、農業用機械購入完了 H27.1共同乾燥調整施設整備(建屋・プラント及び監理委託)完 了 H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了
															H24	5,392		4,882	510	
															H25	116,922		24,853	92,069	
															H26	28,366		88,503	▲ 60,137	
															H27	0		27,380	▲ 27,380	
															H28	0			0	
															H29	0			0	
															H30	0			0	
															R1	▲ 3,000			▲ 3,000	
															R2	0			0	
															R3	0			0	
															R4	0			0	
															累計					
54	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	七ヶ浜地 区	県	県	直接	完了	23,769	H24 ~ H27	H23	0		0	0	25年3月、基本計画策定業務発注。 25年4月塩分モニタリング業務発注 26年5月塩分モニタリング業務発注 27年12月塩分モニタリング業務発注。 28年3月業務完了。
															H24	26,000		14,280	11,720	
															H25	3,300		7,800	▲ 4,500	
															H26	0		1,289	▲ 1,289	
															H27	0		399	▲ 399	
															H28	0			0	
															H29	▲ 5,531			▲ 5,531	
															H30	0			0	
															R1	0			0	
															R2	0			0	
															R3	0			0	
															R4	0			0	
															累計					

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
55	◆	C	-	1	-	3	-	農地整備推進 支援事業	七ヶ浜地 区	県	県	直接	廃止	96	H25	~	H25	H23	0		0	未執行。	
																		H24	0		0		
																		H25	11,840		0		11,840
																		H26	0				0
																		H27	0				0
																		H28	0				0
																		H29		▲ 11,763			▲ 11,763
																		H30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
累計	11,840	▲ 11,763	0	77																			
65	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	七ヶ浜地 区	県	県	直接	完了	3,263,000	H25	~	R4	H23			0	25年11月, 実施設計発注。26年1月, 工事発注。 26年6月, 工事発注。 27年9月, 28年2月, 暗渠排水工事契約。 28年8月, 区画整理工事発注。 29年9月, 工事発注 30年8月, 工事発注 元年11月, 工事発注 R2年7月工事発注。R2年7月換地業務発注。 既契約工事で増額変更。		
																	H24			0			
																	H25	120,000		32,575		87,425	
																	H26	898,500		818,954		79,546	
																	H27	657,750		365,605		292,145	
																	H28	210,000		493,145		▲ 283,145	
																	H29	198,750	82,500	262,101		19,149	
																	H30		186,000	166,670		19,330	
																	R1		96,000	126,187		▲ 30,187	
																	R2			169,703		▲ 169,703	
																	R3		▲ 2,250	11,800		▲ 14,050	
																	R4					0	
累計	2,085,000	362,250	2,446,740	510																			
68	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 業共同利用施 設)	花溯浜館 下地区	町	町	直接	完了	380,000	H26	~	H28	H23			0	H26.6 事業者選定 H27.12 事業者に実施設計分の補助金支払 完成		
																	H24			0			
																	H25			0			
																	H26	261,250		0		261,250	
																	H27			18,117		▲ 18,117	
																	H28			223,746		▲ 223,746	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	R1					0	
																	R2					0	
																	R3					0	
																	R4					0	
累計	261,250	0	241,863	19,387																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	7,000	0	6,615	385	
										H26	261,250	0	0	261,250	
										H27	0	0	18,117	▲ 18,117	
										H28	0	0	223,746	▲ 223,746	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
										R4	0	0	0	0	
								387,000	市町村交付分 計		268,250	0	248,478	19,772	
										H23	48,000	0	0	48,000	
										H24	1,316,308	0	84,121	1,232,187	
										H25	1,966,173	0	2,664,861	▲ 698,688	
										H26	1,118,233	0	1,357,510	▲ 239,277	
										H27	657,750	0	453,215	204,535	
										H28	210,000	0	493,145	▲ 283,145	
										H29	198,750	0	262,101	▲ 63,351	
										H30	0	186,000	166,670	19,330	
										R1	0	93,000	126,187	▲ 33,187	
										R2	0	0	169,703	▲ 169,703	
										R3	0	▲ 2,250	11,800	▲ 14,050	
										R4	0	0	0	0	
								7,714,691	都道府県交付分 計		5,515,214	276,750	5,789,313	2,651	
										H23	48,000	0	0	48,000	
										H24	1,316,308	0	84,121	1,232,187	
										H25	1,973,173	0	2,671,476	▲ 698,303	
										H26	1,379,483	0	1,357,510	21,973	
										H27	657,750	0	471,332	186,418	
										H28	210,000	0	716,891	▲ 506,891	
										H29	198,750	0	262,101	▲ 63,351	
										H30	0	186,000	166,670	19,330	
										R1	0	93,000	126,187	▲ 33,187	
										R2	0	0	169,703	▲ 169,703	
										R3	0	▲ 2,250	11,800	▲ 14,050	
										R4	0	0	0	0	
								8,101,691	合計		5,783,464	276,750	6,037,791	22,423	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	1	-	1	道路事業 (仮)町道花 洲浜笹山地区 アクセス1号 線)	(仮)町道 花洲浜笹 山地区ア クセス1号 線	町	町	直接	完了	325,400	H24	H26	H23	0	0	0	0	測量設計委託 H24.11発注 H25.3終了、H25.3 工事契約済み、 H25. 3 用地取得(承諾済み)、H25 用地取得契約完了	
													H24			37,200			161,285	▲ 124,085	
													H25			214,985			▲ 13,073	228,058	
													H26			0		91,772	▲ 91,772	H26.6 工事発注	
													H27			0		0	0		
													H28			0		0	0		
													H29			0		0	0		
													H30			0		0	0		
													R1			0		0	0		
													R2			0		0	0		
													R3			0		0	0		
													R4			0		0	0		
													累計				252,185	0	239,984	12,201	
3	D	-	1	-	2	道路事業 (町道代ヶ崎 海岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線 外15路線	町	町	直接	廃止	0	H24	H26	H23	0	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更 のため、道路事業を廃止	
													H24			31,775			0	31,775	
													H25			0		0	0		
													H26			0		0	0		
													H27			0	▲ 31,775		▲ 31,775		
													H28			0		0	0		
													H29			0		0	0		
													H30			0		0	0		
													R1			0		0	0		
													R2			0		0	0		
													R3			0		0	0		
													R4			0		0	0		
													累計				31,775	▲ 31,775	0	0	
4	◆	D	-	1	-	2	上水道整備事 業(町道代ヶ崎 海岸線外15路 線)	町道代ヶ 崎海岸線 外15路線	町	町	直接	廃止	0	H24	H26	H23	0	0	0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更 のため、上水道整備事業を廃止
														H24			7,200			0	7,200
														H25			0		0	0	
														H26			0		0	0	
														H27			0	▲ 7,200		▲ 7,200	
														H28			0		0	0	
														H29			0		0	0	
														H30			0		0	0	
														R1			0		0	0	
														R2			0		0	0	
														R3			0		0	0	
														R4			0		0	0	
														累計				7,200	▲ 7,200	0	0
5	D	-	1	-	3	道路事業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	完了	158,000	H24	H28	H23	0	0	0	0	H24.10 測量調査設計委託発注。県港湾堤防復旧工事の影響 で工事発注がずれ込む見通して、協議調整中。(時期未定)	
													H24			12,400			10,741	1,659	
													H25			110,050			0	110,050	
													H26			0		61,019	▲ 61,019	H26.8 工事発注(第1工区) H26.11 工事発注(第2・3工区)	
													H27			0		791	▲ 791	H27.3 工事完了(第1工区) H27.7 工事完了(第2・3工区) H27.12 工事発注 H28.3 工事完	
													H28			0		0	0		
													H29			0		0	0		
													H30			0		0	0		
													R1			0		0	0		
													R2			0		0	0		
													R3			0		0	0		
													R4			0		0	0		
													累計				122,450	0	72,551	49,899	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
6	◆	D	-	1	-	3	1	上水道整備事業 (町道東宮港 湾線外6路線)	町道東宮 港湾線外 6路線	町	町	直接	廃止	0	H23	0		0	0	当該地区の道路嵩上げ、道路拡幅事業の計画がなくなったため、それに付随する上水道整備事業を廃止。
															H24	4,000		0	4,000	
															H25	0		0	0	
															H26	0		0	0	
															H27	0	▲ 4,000		▲ 4,000	
															H28	0			0	
															H29	0			0	
															H30	0			0	
															R1	0			0	
															R2	0			0	
															R3	0			0	
															R4	0			0	
															累計	4,000	▲ 4,000		0	
															7	D	-	4	-	
H24	239,750		61,952	177,798																
H25	388,605		587,109	▲ 198,504																
H26	0		3,913	▲ 3,913																
H27	0			0																
H28	0			0																
H29	0			0																
H30	0			0																
R1	0			0																
R2	0			0																
R3	0			0																
R4	0			0																
累計	728,980	0	652,974	76,006																
8	◆	D	-	4	-	1	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	12,500						H23
															H24	2,000		0	2,000	
															H25	8,000		0	8,000	
															H26	0		8,345	▲ 8,345	
															H27	0			0	
															H28	0			0	
															H29	0			0	
															H30	0			0	
															R1	0			0	
															R2	0			0	
															R3	0			0	
															R4	0			0	
															累計	10,000	0	8,345	1,655	
															9	D	-	4	-	2
H24	1,216,250		157,620	1,058,630																
H25	1,183,895		2,316,298	▲ 1,132,403																
H26	468,810		401,680	67,130																
H27	0		▲ 269,242	269,242																
H28	0	▲ 246,906		▲ 246,906																
H29	0			0																
H30	0			0																
R1	0			0																
R2	0			0																
R3	0			0																
R4	0			0																
累計	2,972,205	▲ 246,906	2,606,356	118,943																

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	◆ D - 4 - 2 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (菫浦田浜地区)	菫浦田浜 地区	町	町	直接	完了	38,000	H24 ~ H27	H23	0		0	0	未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数152台分を整備(予定) H26.5 整備開始 H27.10 整備完了
										H24	9,200		0	9,200	
										H25	21,200		0	21,200	
										H26	0		30,400	▲ 30,400	
										H27	0		▲ 7,630	7,630	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	30,400	0	22,770	7,630	
										11	D - 4 - 3 -	災害公営住宅 整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地 区	町	
H24	450,625		47,118	403,507											
H25	653,261		1,162,835	▲ 509,574											
H26	111,701		181,731	▲ 70,030											
H27	0		▲ 154,872	154,872											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1			▲ 3,590	▲ 3,590											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	1,423,837	▲ 3,590	1,233,222	187,025											
12	◆ D - 4 - 3 - 1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地 区	町	町	直接	完了	18,750	H24 ~ H27						H23
										H24	4,400		0	4,400	
										H25	10,600		0	10,600	
										H26	0		15,000	▲ 15,000	
										H27	0		▲ 5,948	5,948	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	15,000	0	9,052	5,948	
										13	◆ D - 4 - 3 - 2	上水道整備事業 (花刈浜地区)	花刈浜地 区	町	町
H24	800		0	800											
H25	0		0	0											
H26	0		0	0											
H27	0		▲ 800	▲ 800											
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	800	▲ 800	0	0											

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
14	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	完了	398,000	H23	~	H26	H23	75,250		0	75,250	H24.11 造成実施設計(防集一体)、H24.11 建築設計(県協定 締結)、H25.1 用地買収開始、整備戸数 9戸(予定) H25.5造成契約、H25.9災害公営住宅整備(県協定締結) H26.5 建築着工 H27.3 建築完了		
																	H24	156,625		15,837	140,788			
																	H25	116,375		198,948	▲ 82,573			
																	H26	0		▲ 60,437	60,437			
																	H27	0			0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	R1			▲ 60	60			
																	R2				0			
																	R3				0			
																	R4				0			
																	累計	348,250		0	154,288		193,962	
																	15	◆	D	-	4		-	4
H24	1,600		0	1,600																				
H25	1,200		0	1,200																				
H26	0		2,124	▲ 2,124																				
H27	0			0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	2,800		0	2,124	676																			
16	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜地区	町	町	直接	完了	787,000	H23	~	H27						H23		
																	H24	309,750		23,975	285,775			
																	H25	247,625		541,258	▲ 293,633			
																	H26	0		88,505	▲ 88,505			
																	H27	0		▲ 42,211	42,211			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	R1				0			
																	R2			231	▲ 231			
																	R3				0			
																	R4				0			
																	累計	688,625		0	611,758	76,867		
																	17	◆	D	-	4	-	5	1
H24	2,800		0	2,800																				
H25	5,400		0	5,400																				
H26	0		8,200	▲ 8,200																				
H27	0		▲ 2,233	2,233																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
R4				0																				
累計	8,200		0	5,967	2,233																			

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備事業	亦楽地区	町	町	直接	完了	15,000	H24	~	H24	H23	0		0	0	H24.10月 亦楽地区津波復興拠点整備事業整備計画策定。 防災拠点施設整備は、都市防災総合推進事業にて申請し事業
																H24	11,250		10,868	382	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	11,250	0	10,868	382	
19	D	-	20	-	1	都市防災総合 推進事業 (菖蒲田浜地 区外8地区・ 七ヶ浜国際村 外5施設)	菖蒲田浜 地区外8 地区・ 七ヶ浜国 際村外5 施設	町	町	直接	完了	17,000	H24	~	H24	H23	0		0	0	H24.4に計画策定支援業務委託により、七ヶ浜町避難計画を H24.10.25に策定。H25.3までハザードマップを作成し、H25.4住
																H24	12,750		12,443	307	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	12,750	0	12,443	307	
20	D	-	21	-	1	下水道事業 (花洲浜安場 地区)	花洲浜安 場地区	町	町	直接	廃止	0	H24	~	H25	H23	0		0	0	未着手。計画地が花洲浜安場地区から花洲浜五月田地区に 変更となったため、事業廃止。
																H24	3,000		0	3,000	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0	▲ 3,000		▲ 3,000	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	3,000	▲ 3,000	0	0	
21	D	-	21	-	2	下水道事業 (代ヶ崎浜西・ 清水地区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	廃止	0	H24	~	H26	H23	0		0	0	当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更と なり、下水道事業を廃止。
																H24	45,000		0	45,000	
																H25	0			0	
																H26	0			0	
																H27	0	▲ 45,000		▲ 45,000	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	45,000	▲ 45,000	0	0	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D-21-3-	下水道事業 (東宮浜・要害地区)	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	廃止	0	H24 ~ H26	H23	0		0	0	道路整備(嵩上げや側溝整備)に合わせ、下水道の整備を実施する予定としていたが、道路事業のみで完結することとなつ
										H24	19,500		0	19,500	
										H25	0		0	0	
										H26	0		0	0	
										H27	0	▲ 19,500	0	▲ 19,500	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	19,500	▲ 19,500	0	0	
23	D-22-1-	都市公園事業 (菫蒲田浜地区)	菫蒲田浜 地区	町	町	直接	完了	927,923	H23 ~ R3	H23	6,750		0	6,750	H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-2と合併発注
										H24	82,500		6,497	76,003	
										H25	123,309		25,156	98,153	H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注
										H26	0		2,534	▲ 2,534	H26.12都市公園(諏訪前緑地)実施設計業務委託発注
										H27	0	483,383	211,590	271,793	H27.9都市公園整備工事(汐見台南)契約
										H28			108,101	▲ 108,101	汐見台南、諏訪前緑地、菫蒲田浜海浜公園 完成
										H29			176,717	▲ 176,717	H29.6 都市公園整備工事(菫蒲田浜海浜公園(南側))契約
										H30		0	24,951	▲ 24,951	
										R1			0	0	
										R2			450	▲ 450	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	212,559	483,383	555,996	139,946	
24	D-22-2-	都市公園事業 (表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	完了	422,056	H23 ~ H30	H23	2,250		0	2,250	H24.4 計画策定支援業務発注。D-22-1と合併発注
										H24	236,250		2,166	234,084	
										H25	0		10,230	▲ 10,230	H25.5都市公園(津波防災緑地)実施設計等業務委託発注
										H26	21,975		11,950	10,025	H26.10都市公園(表浜地区)実施設計業務委託発注
										H27	0	186,567	39,298	147,269	H27.9都市公園整備工事(割山緑地)契約
										H28			2,643	▲ 2,643	割山緑地 完成
										H29			182,705	▲ 182,705	H29.6 都市公園整備工事(表浜緑地)契約
										H30		0	56,429	▲ 56,429	
										R1		▲ 130,500	0	▲ 130,500	
										R2		0		0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	260,475	56,067	305,421	11,121	
25	D-23-1-	防災集団移転 促進事業 (計画策定事業)	花刈浜宇 笹山地区 外5地区	町	町	直接	完了	668,379	H23 ~ H28	H23	56,250		0	56,250	H24.4 計画策定支援業務発注。整備戸数 224戸(花刈浜笹山
										H24	844,500		392,380	452,120	152戸、菫蒲田浜中田 35戸、松ヶ浜西原 14戸、吉田浜台 9戸、
										H25	0		366	▲ 366	
										H26	0		1,518	▲ 1,518	H26.10H26年度従前地境界杭設置業務委託契約
										H27	0	▲ 183,367	1,707	▲ 185,074	H28.1H27年度従前地境界杭設置業務委託契約
										H28			805	▲ 805	
										H29		▲ 200,849		▲ 200,849	
										H30		▲ 15,248		▲ 15,248	
										R1		▲ 11,550	0	▲ 11,550	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	900,750	▲ 411,014	396,776	92,960	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
29	D	-	1	-	1	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ浜多賀城線(菫蒲田)	県	県	直接	完了	1,059,067	H24	~	H29	H23	0		0	0	H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。
																H24	77,500		32,644	44,856	
																H25	736,250		46,054	690,196	25年4月用地買収開始。
																H26	232,500		433,856	▲ 201,356	26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。
																H27	0		88,379	▲ 88,379	27年12月道路改良工事契約。
																H28			160,467	▲ 160,467	28年10月改良工事契約。
																H29			59,376	▲ 59,376	29年9月改良工事契約。30年3月工事完成・供用開始。
																H30		▲ 225,474		▲ 225,474	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	1,046,250	▲ 225,474	820,776	0	
																31	D	-	17	-	1
H24	20,437		20,317	120																	
H25	50,250		44,625	5,625	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施)																
H26	0		5,523	▲ 5,523																	
H27	0		0	0																	
H28			0	0																	
H29			0	0																	
H30			0	0																	
R1			0	0																	
R2			0	0																	
R3			0	0																	
R4			0	0																	
累計	70,687	0	70,465	222																	
32	D	-	17	-	2	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業(花洲浜地区)	花洲浜館下・上ノ山地区	町	町	直接	完了	142,400	H24	~	H25						
																H24	28,050		23,269	4,781	
																H25	78,750		69,357	9,393	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施)
																H26	0		7,100	▲ 7,100	
																H27	0		0	0	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																R4			0	0	
																累計	106,800	0	99,726	7,074	
																33	D	-	17	-	3
H24	20,925		20,832	93																	
H25	48,000		43,590	4,410	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施)																
H26	0		4,323	▲ 4,323																	
H27	0		0	0																	
H28			0	0																	
H29			0	0																	
H30			0	0																	
R1			0	0																	
R2			0	0																	
R3			0	0																	
R4			0	0																	
累計	68,925	0	68,745	180																	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
34	D	-	17	-	4	被災市街地復興 土地区画整理事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	完了	161,600	H24	~	H25	H23	0	0	0	H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25.3の住民説明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る
																H24	40,950	25,341	15,609	
																H25	80,250	69,854	10,396	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施)
																H26	0	6,913	▲ 6,913	
																H27	0	0	0	
																H28	0	0	0	
																H29	0	0	0	
																H30	0	0	0	
																R1	0	0	0	
																R2	0	0	0	
																R3	0	0	0	
																R4	0	0	0	
																累計	121,200	0	102,108	19,092
																35	D	-	23	-
H24	1,109,500	922,665	186,835																	
H25	6,081,250	1,746,078	4,335,172	H27.3 造成工事完了																
H26	0	1,161,765	▲ 1,161,765	従前地の買取り、被災者支援事業																
H27	0	331,966	▲ 1,001,916																	
H28	▲ 15,000	96,051	▲ 111,051																	
H29	▲ 296,551	23,989	▲ 320,540																	
H30	▲ 222,015	▲ 155	▲ 221,860																	
R1	▲ 207,119	0	▲ 207,119																	
R2	0	0	0																	
R3	0	0	0																	
R4	0	0	0																	
累計	7,190,750	▲ 1,410,635	4,282,359	1,497,756																
36	D	-	20	-	2	都市防災総合 推進事業 (復興まちづく り支援施設整 備事業)	湊浜外7 施設	町	町	直接	完了	941,400	H24	~	H28					
																H24	105,866	34,409	71,457	
																H25	521,733	100,220	421,513	
																H26	0	429,824	▲ 429,824	H26 8地区の建築工事発注 8地区のうち3地区建築工事完了
																H27	0	5,826	▲ 5,826	H27 8地区の地区避難所契約のうち、5地区建築工事完了
																H28	0	0	0	
																H29	0	0	0	
																H30	0	0	0	
																R1	0	46	▲ 46	
																R2	0	0	0	
																R3	0	0	0	
																R4	0	0	0	
																累計	627,599	0	570,325	57,274
																37	★	F	-	2
H24	2,238,612	4,702	2,233,910																	
H25	158,605	716,877	▲ 558,272	H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約																
H26	0	1,025,436	▲ 1,025,436	H26.4 市街地整備コーディネーター等業務委託契約																
H27	1,458,906	298,202	1,160,704																	
H28	0	474,340	▲ 474,340																	
H29	0	414,832	▲ 414,832																	
H30	0	168,738	▲ 168,738																	
R1	0	▲ 246,121	246,121																	
R2	0	503,860	▲ 503,860																	
R3	0	0	0																	
R4	0	0	0																	
累計	3,856,123	0	3,360,866	495,257																

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
39	D	-	17	-	5	被災市街地復興土地区画整理事業 (菫浦田浜地区)	菫浦田浜地区	町	町	直接	完了	392,000	H25 ~ H30	H23	0		0	0	仮換地指定後、工事着手予定
														H24	0		0	0	
														H25	82,200		0	82,200	
														H26	32,550		61,380	▲ 28,830	H26.9 公共施設整備工事発注
														H27	179,250		137,803	41,447	H27.6 公共施設整備工事契約 H27.7 物件移転補償契約開始
														H28			57,105	▲ 57,105	H28.8 公共施設整備工事契約
														H29			23,551	▲ 23,551	
														H30		0	812	▲ 812	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	294,000	0	280,651	13,349	
40	D	-	17	-	6	被災市街地復興土地区画整理事業 (花淵浜地区)	花淵浜地区	町	町	直接	完了	1,568,600	H25 ~ R1	H23	0		0	0	仮換地指定後、工事着手予定
														H24	0		0	0	
														H25	160,200		0	160,200	
														H26	164,550		204,091	▲ 39,541	H27.3 公共施設整備工事発注
														H27	669,000		245,063	423,937	H27.4 物件移転補償契約開始 H27.12 公共施設整備工事(2)
														H28			368,332	▲ 368,332	H28.5 公共施設整備工事契約
														H29		182,700	264,723	▲ 82,023	
														H30		0	41,138	▲ 41,138	
														R1			9,916	▲ 9,916	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	993,750	182,700	1,133,263	43,187	
41	D	-	17	-	7	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	345,000	H25 ~ H29	H23	0		0	0	仮換地指定後、工事着手予定
														H24	0		0	0	
														H25	53,700		0	53,700	
														H26	122,550		138,031	▲ 15,481	H26.9 公共施設整備工事発注 H27.1 公共施設整備工事(その他)
														H27	67,500		56,534	10,966	H27.4 物件移転補償契約開始 H27.4 側溝整備工事契約
														H28		15,000	44,519	▲ 29,519	H28.4 公共施設整備工事契約
														H29			973	▲ 973	
														H30		0	791	▲ 791	
														R1			791	▲ 791	
														R2				0	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	243,750	15,000	240,057	18,693	
42	D	-	17	-	8	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	1,534,900	H25 ~ R2	H23	0		0	0	仮換地指定後、工事着手予定
														H24	0		0	0	
														H25	196,800		0	196,800	
														H26	192,450		19,659	172,791	H26.9 公共施設整備工事発注
														H27	531,000		94,447	436,553	H27.5 物件移転補償契約開始
														H28			203,437	▲ 203,437	H28.8 公共施設整備工事契約
														H29		100,425	331,274	▲ 230,849	
														H30		0	293,911	▲ 293,911	
														R1		130,500	122,461	8,039	
														R2			8,407	▲ 8,407	
														R3				0	
														R4				0	
														累計	920,250	230,925	1,073,596	77,579	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	D	-	17	-	9	緊急防災空地 整備事業 (菫蒲田浜地区)	菫蒲田浜 地区	町	町	直接	完了	70,000	H25	~	H25	H23	0		0	0	H25.9 用買開始、H26.3用地取得済み
																H24	0		0	0	
																H25	52,500		35,758	16,742	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	52,500	0	35,758	16,742	
																44	D	-	17	-	
H24	0		0	0																	
H25	87,000		86,340	660																	
H26	0			0																	
H27	0			0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	87,000	0	86,340	660																	
45	D	-	17	-	11	緊急防災空地 整備事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・ 代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	36,000	H25	~	H25						H23
																H24	0		0	0	
																H25	27,000		25,274	1,726	
																H26	0			0	
																H27	0			0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	27,000	0	25,274	1,726	
																46	D	-	17	-	12
H24	0		0	0																	
H25	22,500		21,388	1,112																	
H26	0			0																	
H27	0			0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	22,500	0	21,388	1,112																	

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
47	D	-	21	-	4	下水道事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	58,100	H24	~	H25	H23	0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-5]と合併発注(繰越事業)
														H24	10,875	5,682	5,193			
														H25	32,700	30,696	2,004	H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了		
														H26	0		0			
														H27	0		0			
														H28			0			
														H29			0			
														H30			0			
														R1			0			
														R2			0			
														R3			0			
														R4			0			
														累計	43,575	0	36,378	7,197		
48	D	-	21	-	5	下水道事業 (代ヶ崎浜立 花地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町	町	直接	完了	14,000	H24	~	H25	H23	0	0	0	H25.2 実施設計発注[D-21-4]と合併発注(繰越事業)
														H24	2,250	302	1,948			
														H25	8,250	1,570	6,680	H25.7 下水道整備工事発注 H26.3完了		
														H26	0		0			
														H27	0		0			
														H28			0			
														H29			0			
														H30			0			
														R1			0			
														R2			0			
														R3			0			
														R4			0			
														累計	10,500	0	1,872	8,628		
49	D	-	23	-	3	防災集団移転 促進事業 (松ヶ浜西原 地区)	松ヶ浜西 原地区	町	町	直接	完了	1,045,607	H24	~	H30	H23	0	0	0	H25.3 用地取得、建物移転補償調査、用地測量(繰越事業)
														H24	187,768	45,785	141,983	H25.4 造成・公共施設整備工事発注予定		
														H25	727,136	503,930	223,206	H25.4 造成・公共施設整備発注 H26.3完了		
														H26	0	134,891	▲ 134,891			
														H27	0	23,568	▲ 23,568	従前地の買取り、被災者支援事業		
														H28		2,243	▲ 2,243			
														H29		228	▲ 228			
														H30	0	4,712	▲ 4,712			
														R1		0	0			
														R2			0			
														R3			0			
														R4			0			
														累計	914,904	0	715,357	199,547		
50	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	1,283,923	H24	~	H30	H23	0	0	0	H25.3 造成・公共施設整備工事(3月契約議決)、工事施工監理
														H24	232,912	291,567	▲ 58,655	発注、用地取得済み、H26.3 造成完了(予定)		
														H25	890,519	294,664	595,855			
														H26	0	186,431	▲ 186,431	H26.4 造成完了		
														H27	0	39,563	▲ 39,563	従前地の買取り、被災者支援事業		
														H28		12,544	▲ 12,544			
														H29		125	▲ 125			
														H30	0	▲ 6,110	6,110			
														R1		0	0			
														R2			0			
														R3			0			
														R4			0			
														累計	1,123,431	0	818,784	304,647		

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
51	D	-	23	-	5	防災集団移転 促進事業 (吉田浜台地区)	吉田浜台 地区	町	町	直接	完了	519,338	H24	~	H30	H23	0		0	0	住宅団地の用地取得について地権者との交渉中(相続手続き 含む等) H25.5達成契約 H26.5 達成完了 従前地の買取り、被災者支援事業				
																H24	75,431		0	75,431					
																H25	378,988		182,861	196,127					
																H26	0		162,933	▲ 162,933					
																H27	0		15,295	▲ 15,295					
																H28			30,720	▲ 30,720					
																H29			4,701	▲ 4,701					
																H30		0	207	▲ 207					
																R1			60	▲ 60					
																R2				0					
																R3				0					
																R4				0					
																累計	454,419		0	396,777		57,642			
																52	D	-	23	-		6	防災集団移転 促進事業 (代ヶ崎浜立 花地区)	代ヶ崎浜 立花地区	町
H24	85,701		0	85,701																					
H25	583,319		326,838	256,481																					
H26	0		165,337	▲ 165,337																					
H27	0		4,981	▲ 4,981																					
H28			4,511	▲ 4,511																					
H29				0																					
H30		0	71	▲ 71																					
R1			▲ 292	292																					
R2				0																					
R3				0																					
R4				0																					
累計	669,020		0	501,446	167,574																				
56	◆	D	-	1	-	3	-	1	雨水排水対策 事業 (東宮浜・要害 地区)	東宮浜・ 要害地区	町	町	直接	完了	14,765						H25				
																H24	0		0	0					
																H25	11,812		2,907	8,905					
																H26	0		2,203	▲ 2,203					
																H27	0		1,788	▲ 1,788					
																H28				0					
																H29				0					
																H30				0					
																R1				0					
																R2				0					
																R3				0					
																R4				0					
																累計	11,812		0	6,898		4,914			
																57	◆	D	-	17		-	2	-	1
H24	0		0	0																					
H25	7,874		1,485	6,389																					
H26	0		1,207	▲ 1,207																					
H27	0		1,189	▲ 1,189																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
R4				0																					
累計	7,874		0	3,881	3,993																				

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
58	◆	D	-	17	-	4	-	1	雨水排水対策事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜 西・清水 地区	町	町	直接	完了	14,765	H25	~	H28	H23	0	0	0	
																			H24	0	0	0	
																			H25	11,812	4,886	6,926	H25.8雨水排水対策事業契約 H26.3工期延長
																			H26	0	1,950	▲ 1,950	
																			H27	0	1,809	▲ 1,809	H27.4 事業発注
																			H28		1,782	▲ 1,782	完了
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	11,812	0	10,427	1,385
59	D	-	20	-	3	-	1	都市防災総合 推進事業 (亦楽地区復興 まちづくり支 援施設整備事 業)	亦楽地区	町	町	直接	完了	737,000	H25	~	H27	H23	0	0	0	H25.7 実施設計委託契約	
																		H24	0	0	0		
																		H25	292,000	7,700	284,300		
																		H26	199,333	457,524	▲ 258,191	H26.6 整備工事発注 H27.1 改修工事発注	
																		H27	0	19,404	▲ 19,404	H27.10 整備工事完了 H27.11 改修工事完了	
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		累計	491,333	0	484,628	6,705	
60	◆	D	-	23	-	2	-	1	盛土材確保対 策事業 (花淵浜笹山 地区)	花淵浜笹 山地区	町	町	直接	完了	3,911	H25	~	H27	H23	0	0	0	
																			H24	0	0	0	
																			H25	1,488	809	679	H25.4仮置き場使用賃貸契約
																			H26	1,640	1,606	34	H26.4仮置き場使用賃貸契約 H27.3事業完了
																			H27	0	0	0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	3,128	0	2,415	713
61	◆	D	-	23	-	4	-	1	盛土材確保対 策事業 (菖蒲田浜中 田地区)	菖蒲田浜 中田地区	町	町	直接	完了	800	H25	~	H27	H23	0	0	0	
																			H24	0	0	0	
																			H25	320	303	17	H25.4仮置き場使用賃貸契約
																			H26	320	303	17	H26.4仮置き場使用賃貸契約 H27.3事業完了
																			H27	0	0	0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
																			累計	640	0	606	34

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
62	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	七ヶ浜町	県	県	直接	完了	251,726	H25 ~ R3	H23				0	
										H24				0	
										H25	223,860		8,360	215,500	
										H26	0		14,264	▲ 14,264	
										H27	0			0	
										H28			94,009	▲ 94,009	
										H29			4,222	▲ 4,222	
										H30		▲ 22,480	0	▲ 22,480	
										R1			▲ 8,573	8,573	
										R2			13,479	▲ 13,479	
										R3			7,086	▲ 7,086	
										R4				0	
										累計	223,860	▲ 22,480	132,847	68,533	
										63	D - 20 - 4 -	都市防災総合推進事業(町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業)	町道鶴ヶ湊3号線(避難路整備)	町	町
H24				0											
H25	3,750		3,564	186	H25.10 実施設計・測量委託										
H26	22,500		▲ 1,057	23,557	H26.5 測量委託期間延長										
H27			14,893	▲ 14,893	H27.5 工事発注 H28.3 工事完了										
H28				0											
H29				0											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	26,250	0	17,400	8,850											
64	◆ D - 20 - 4 - 1	町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業(排水ポンプ設置事業)	町道鶴ヶ湊3号線	町	町	直接	廃止	15,000	H26 ~ H27						
										H24				0	
										H25				0	
										H26	12,000		0	12,000	H26年度 他事業との調整により未発注
										H27			0	0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
										R4				0	
										累計	12,000	0	0	12,000	
										66	◆ D - 1 - 1 - 1	七ヶ浜下水道管渠等移設事業	菖蒲田浜、花洲浜地区	町	町
H24				0											
H25	8,400		4,588	3,812											
H26	127,640		10,195	117,445	H26.10 工事発注(菖蒲田浜) H27.2 工事発注(花洲浜)										
H27			887	▲ 887	H28.3 工事完了										
H28				0											
H29		▲ 53,820		▲ 53,820											
H30				0											
R1				0											
R2				0											
R3				0											
R4				0											
累計	136,040	▲ 53,820	15,670	66,550											

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
67	D	-	22	-	3	都市公園事業 用地買収事業 (菫蒲田浜・表 浜地区)	表浜地区	町	町	直接	完了	154,328	H26	~	R3	H23				0	H26年度 未着手 H27.5都市公園(表浜緑地)用地測量業務委託契約 H27.12都 用地交渉および用地買収中
																H24				0	
																H25				0	
																H26	102,885		0	102,885	
																H27			33,489	▲ 33,489	
																H28			12,973	▲ 12,973	
																H29			24,340	▲ 24,340	
																H30		0	0	0	
																R1			104	▲ 104	
																R2			577	▲ 577	
																R3			1,254	▲ 1,254	
																R4				0	
																累計					
69	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	松ヶ浜、 吉田浜、 菫蒲田 浜、花洲 浜、代ヶ 崎浜	町	町	直接	完了	1,221,282	H27	~	R2	H23				0	事業該当入居済戸数:164戸
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	44,202	271,257	66,697	248,762	
																H28		226,790	177,101	49,689	
																H29		196,126	172,569	23,557	
																H30		222,015	206,263	15,752	
																R1		108,228	201,730	▲ 93,502	
																R2			111,325	▲ 111,325	
																R3				0	
																R4				0	
																累計					
70	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	松ヶ浜、 吉田浜、 菫蒲田 浜、花洲 浜、代ヶ 崎浜	町	町	直接	完了	122,557	H27	~	R2	H23				0	事業該当入居済戸数:138戸
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	3,467	23,385	5,590	21,262	
																H28		20,116	17,648	2,468	
																H29		18,149	16,825	1,324	
																H30		15,248	15,103	145	
																R1		11,550	13,066	▲ 1,516	
																R2			11,314	▲ 11,314	
																R3				0	
																R4				0	
																累計					

(様式2D)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
71	◆	D	-	20	-	1	-	1	七ヶ浜町避難誘導標識等整備事業	七ヶ浜地区	町	町	直接	完了	67,275	H29	~	H30	H23			0	H29.9避難誘導標識設置工事 契約
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29	53,820	11,400	42,420	
																			H30	0	11,456	▲ 11,456	
																			R1			0	
																			R2			0	
																			R3			0	
																			R4			0	
累計															0	53,820	22,856	30,964					
72	D	-	5	-	2	-	1	災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分)	松ヶ浜、吉田浜、菅蒲田浜、花洲浜、代ヶ崎浜	町	町	直接	完了	122,978	R2	~	R2	H23			0		
																		H24			0		
																		H25			0		
																		H26			0		
																		H27			0		
																		H28			0		
																		H29			0		
																		H30			0		
																		R1	102,481	0	102,481		
																		R2		100,742	▲ 100,742		
																		R3			0		
																		R4			0		
累計															0	102,481	100,742	1,739					

(様式2D)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	683,875	0	0	683,875	
										H24	7,900,402	0	2,297,753	5,602,649	
										H25	13,743,611	0	9,155,289	4,588,322	
										H26	1,580,904	0	5,035,822	▲ 3,454,918	
										H27	2,953,325	0	1,170,244	1,783,081	
										H28	0	0	1,614,855	▲ 1,614,855	
										H29	0	0	1,648,952	▲ 1,648,952	
										H30	0	0	816,735	▲ 816,735	
										R1	0	0	98,111	▲ 98,111	
										R2	0	0	736,906	▲ 736,906	
										R3	0	0	1,254	▲ 1,254	
										R4	0	0	0	0	
								32,630,539	市町村交付分 計		26,862,117	0	22,575,921	4,286,196	
										H23	0	0	0	0	
										H24	77,500	0	32,644	44,856	
										H25	960,110	0	54,414	905,696	
										H26	232,500	0	448,120	▲ 215,620	
										H27	0	0	88,379	▲ 88,379	
										H28	0	0	254,476	▲ 254,476	
										H29	0	0	63,598	▲ 63,598	
										H30	0	▲ 247,954	0	▲ 247,954	
										R1	0	0	▲ 8,573	8,573	
										R2	0	0	13,479	▲ 13,479	
										R3	0	0	7,086	▲ 7,086	
										R4	0	0	0	0	
								1,310,793	都道府県交付分 計		1,270,110	▲ 247,954	953,623	68,533	
										H23	683,875	0	0	683,875	
										H24	7,977,902	0	2,330,397	5,647,505	
										H25	14,703,721	0	9,209,703	5,494,018	
										H26	1,813,404	0	5,483,942	▲ 3,670,538	
										H27	2,953,325	0	1,258,623	1,694,702	
										H28	0	0	1,869,331	▲ 1,869,331	
										H29	0	0	1,712,550	▲ 1,712,550	
										H30	0	▲ 247,954	816,735	▲ 1,064,689	
										R1	0	0	89,538	▲ 89,538	
										R2	0	0	750,385	▲ 750,385	
										R3	0	0	8,340	▲ 8,340	
										R4	0	0	0	0	
								33,941,332	合計		28,132,227	▲ 247,954	23,529,544	4,354,729	