

平成28年 4月8日発行

# みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業レポート

(第9号)


本事業レポートは、地域住民の皆様へ「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業」に関する最新の情報を定期的にお伝えるものです。

## 平成27年度の成果




本工区については、(1)区間及び(2)区間で、昨年度末までに道路改良工事が3件完成し、合わせて約66,000㎡の盛土及び5基の函渠工などの工事が完成しました。

## 事業の進捗状況(事業費ベース)



## 平成28年度の予定


現在、道路改良工事2件（①,②）及び橋梁下部工事2件（③,④）を行っております。今年度は新たに橋梁下部工、函渠工及び地盤改良等を含む道路改良工事を2件（⑤,⑥）並びに橋梁上部工事（⑦）を実施する予定です。



## 現在の状況写真



①道路改良工事施工状況



④橋梁下部工工事施工状況

平成30年度の完成供用に向け全力で取り組んでまいりますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

復興・創生

お問い合わせはこちらまで

加速化 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 道路建設班

実感年 〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5-1 栗原合同庁舎3階

電話：0228-22-2189 E-mail: nh-khdbkd@pref.miyagi.jp

