

Information

みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業レポート (第25号)

事業レポートは、「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業」について、地域の皆様に最新の情報を定期的にお知らせするものです。

平成31年1月末時点の進捗状況をお知らせします。

起点(国道4号バイパス接続部付近)～後沢本線橋



起点部4号バイパス接続部周辺です。国道4号バイパスの右折車線設置のための拡幅部分は、舗装工事が完了し道路照明・信号機も設置されました。みやぎ県北高速幹線道路部では舗装工、防草工や法面保護工などの付属施設を鋭意施工中です。

後沢本線橋～萩沢^{ぬかりきわ}忽滑沢本線橋周辺



後沢本線橋周辺では、11月に橋台の背面盛土が完了し、後沢本線橋の東西が繋がりました。道路盛土については、萩沢忽滑沢本線橋周辺を残して完了しており、盛土が完了した区間については舗装工、防草工や法面保護工などを施工中です。

萩沢忽滑沢本線橋～本線函渠工




萩沢忽滑沢本線橋周辺の施工状況です。橋の西側については道路盛土を施工しており、2月中旬に盛土完了を予定しています。橋の東側については、道路盛土及び切土工事が完了しており、舗装工事及び排水工事を施工中です。

本線函渠工～(仮称)加倉IC



12号函渠工～萩沢前1号本線橋の区間については、軟弱地盤区間であることから、現在沈下状況を観測中です。沈下収束後、余盛土の掘削を行う予定です。萩沢前1号本線橋～(仮称)加倉ICの区間については、舗装工事を施工中です。

■事業計画図



宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 道路建設班
 〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5-1 (栗原合同庁舎)
 TEL 0228-22-2189
 FAX 0228-22-9049
 URL : <http://www.pref.miyagi.jp/nh-khdbk/>
 E-mail : nh-khdbk@pref.miyagi.lg.jp



宮城県土木部