

農地・農業用施設の復旧・復興の概要

◆ 復旧・復興のロードマップと進捗状況

● 宮城県は農地・農業施設の災害復旧・復興のロードマップ見直しを平成28年3月10日に公表しました。農地は平成30年度、主な農業施設の復旧、農地海岸は平成29年度、復興交付金を活用した農地整備事業は平成32年度の完了を目指しています。

◆ 農地・農業用施設の復旧・復興のロードマップ

H28.3.10公表

工種	H23 (※1)	H24 (※1)	H25 (※1)	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
■ 農地(除塩含む)	本復旧									
着手面積: 13,000ha(※1)	5,780ha	5,220ha	700ha	590ha	470ha	190ha	50ha			
進捗率(%)	44%	85%	90%	95%	98%	99%	100%			
■ 主な農業用施設	本復旧									
排水機場: 47施設(※2)	4施設	29施設	11施設	-	-	3施設	付帯工			
進捗率(%)	9%	70%	94%	94%	94%	100%				
■ 農地海岸	本復旧									
農地海岸: 94箇所(※3)	4箇所	34箇所	32箇所	7箇所	-	1箇所	16箇所			
進捗率(%)	4%	40%	74%	82%	82%	83%	100%			
■ 農山漁村地域復興基盤総合整備 (復興交付金を活用した農地整備事業)	農地整備(震災後新たに取り組む地区)									
着手面積: 約4,707ha	-	-	1,771ha	1,723ha	731ha	461ha	21ha	施工期間)	(換地期間)	
進捗率(%)	-	-	38%	74%	90%	99%	100%	100%	100%	100%

※1 農地復旧面積には、国が仙台市において直轄特定災害復旧事業で実施するもの及び自力復旧、他省庁事業による復旧、復興事業等による転用などの面積を含む。

※2 受益面積が10ha以上の県が復旧する排水機場(国が事業主体として復旧する15機場を除く)。

※3 県が復旧する農地海岸(国が復旧する3海岸を除く)。

● 主な工種の進捗状況

項目	(着手・完成面積等) /(復旧対象面積等)	進捗率
農地 (除塩含む) 復旧対象面積: 約 13,000ha ※年度別復旧計画 H23 5,780ha H27 470ha H24 5,220ha H28 190ha H25 700ha H29 50ha H26 590ha		着手 約98% 着手面積: 約12,701ha(H28/2末現在) 完成 約88% 完成面積: 約11,411ha(H28/2末現在)
農業用施設 (排水機場) 被災箇所数: 69箇所 (うち復旧対象: 47箇所) ※年度別復旧計画 H23 4施設 H26 - H24 29施設 H27 - H25 11施設 H28 3施設		着手 約94% 着手箇所数: 44箇所(H28/2末現在) 完成 約91% 完成箇所数: 43箇所(H28/2末現在)

※復旧工事が必要な農業用排水機場は47施設で、平成28年2月末時点で43施設が完了しています。

◆ 石巻市北上地区の復旧状況



◆ 吉田排水機場(亶理町)の復旧状況



※その他宮城県の復興の進捗状況は、下記のHPアドレスに掲載されています。
<http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/shintyoku.html>