

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 9	県事業
事業名	農免農道整備事業
担当部課室	産業経済部農村基盤計画課 同 部むらづくり推進課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	唐桑南2期	気仙沼・本吉	唐桑町	唐桑南2期	175	780	付帯工	H16	H18	68.8	84	1位/4		
	迫南方2期	登米	登米市	迫南方2期	155	1,155	路床工	H16	H21	34.3	78	2位/4		
	古川東部	大崎	古川市	古川東部	1,278	800	橋梁工	H12	H20	34.0	78	2位/4		
	原・青島2期	登米	登米市	原・青島2期	280	1,291	路床工、下層路盤工	H17	H22	17.9	68	4位/4		

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19～20年度	柳田峠2期	仙南	丸森町	柳田峠2期	973	2,041	-	H20	H25	0.0	47	1位/3		
	古川東部2期	大崎	古川市	古川東部2期	167	550	-	H20	H22	0.0	46	2位/3		
	上沼	登米	登米市	上沼	493	3,700	-	H20	H23	0.0	44	3位/3		