

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 26	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	沼の平山沢(湯沢)	仙南	川崎町	沼の平山	1,000	67.0	工事用道路	H14	H20	13.5	400	1位/17		
	松川下流	仙南	蔵王町	遠刈田	7,990	4,908.0	帯工	H10	H33	9.4	400	1位/17		
	横川(長老沢)	仙南	七ヶ宿町	横川	650	173.8	砂防えん堤工	H16	H22	19.9	400	1位/17		
	広瀬川	仙台	仙台市	上愛子	650	90.0	床固工	H16	H20	13.8	400	1位/17		
	江合川下流の2	大崎	鳴子町	大口	2,830	3,500	帯工	H17	H25	1.8	400	1位/17		
	鹿ノ又川	大崎	加美町	鹿原	1,300	300.0	砂防えん堤工	H15	H19	31.5	350	6位/17		
	大沢川	大崎	鳴子町	鬼首	1,640	50.4	床固工、帯工	H12	H19	45.8	350	6位/17		
	羽田川	気仙沼・本吉	気仙沼市	赤岩羽田	960	131.0	床固工、帯工	H09	H18	87.4	350	6位/17		
	東昌寺沢	大崎	岩出山町	東昌寺沢	1,000	3,630.0	床固工、溪流保全工	H11	H18	76.4	350	6位/17		
	大長尾沢(鰻取沢)	石巻	石巻市	大長尾	376	45.0	砂防えん堤工	H16	H19	23.9	340	10位/17		
	鳴瀬川	大崎	加美町	関場	92	600.0	土工(河道掘削・盛土)	H17	H20	10.9	340	10位/17		
	南野尻沢2	仙台	仙台市	野尻	616	42.5	溪流保全工	H12	H20	30.8	290	12位/17		
	吉野川	大崎	岩出山町	真山	105	860.0	帯工	H08	H18	91.7	290	12位/17		
	駒林川	登米	登米市	寺志田	250	1,000.0	護岸工	S62	H18	99.7	250	15位/17		
豊後沢	仙南	七ヶ宿町	峠田	40	40.0	樋管工	H17	H18	50.0	250	15位/17			

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 26	県事業
事業名	砂防事業
担当部課室	土木部防災砂防課

(1) 継続事業箇所（既に着手している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	金沢	栗原	栗原市	金沢	122	467.0	護岸工	H11	H18	90.0	250	15位/17		
19~20年度	大沢川	仙台	山元町	浅生原	190	620.0	-	H07	H19	46.9	290	12位/17		公共事業再評価の結果を踏まえて事業休止

(2) 新規事業箇所（平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所）

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映区分	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
18年度	迫川2	栗原	栗原市	温湯	720	2,490.0	床固工	H18	H23	0.0	350	1位/3		
	湯舟沢	栗原	栗原市	湯舟	60	219.4	床固工	H18	H21	0.0	250	2位/3		
	貝貫沢	気仙沼・本吉	南三陸町	戸倉	40	41.9	工事用道路	H18	H19	0.0	240	3位/3		