

平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 32	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	土木部都市計画課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定 年度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 ( . . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
18年度	北四番丁大衡線	仙台	大和町	小野	2,890	2.4	舗装工事	H11	H18	96.5	1,305	1位/12		
	箱塚中田線	仙台	名取市	箱塚	7,340	2.6	舗装工事	H05	H19	93.8	1,142	2位/12		
	多賀城連立	仙台	多賀城市	中央	13,050	1.8	仮線工事	H11	H23	13.6	929	3位/12		
	名取駅開上線	仙台	名取市	駅前	1,910	0.2	改築工事	H11	H19	61.0	876	4位/12		
	八幡築港線	仙台	塩竈市	芦畔	5,750	1.3	改築工事	H01	H20	87.3	844	5位/12		
	駅前大通線	仙台	亘理町	駅前	1,320	0.6	用地補償	H11	H22	78.1	756	6位/12		
	大沼通線	仙南	柴田町	船岡	3,550	1.1	舗装工事	H11	H18	98.6	637	7位/12		
	石ノ森佐沼線	登米	登米市	佐沼	2,390	0.6	用地補償	H06	H20	83.4	567	8位/12		
	北浜沢乙線	仙台	塩竈市	本町・西町	4,550	0.8	改築工事	H01	H19	88.6	563	9位/12		
	源光町田線	栗原	栗原市	内沢	1,540	0.7	用地補償	H13	H22	37.7	484	10位/12		
	玉川岩切線	仙台	多賀城市	浮島	3,000	1.1	用地補償、改築工事	H04	H20	66.7	462	11位/12		
	三軒茶屋岩沼線	仙台	岩沼市	三軒茶屋	1,390	1.0	用地補償	H13	H24	50.1	304	12位/12		

## 平成17年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

NO. 32	県事業
事業名	街路事業
担当部課室	土木部都市計画課

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定 年 度	事業箇所名				全体事業規模		平成18年度 の事業内容	事業着手 年 度	事業完了 予定年度	平成17年度 までの 進捗率 (%)	評価結果		予算 への 反映 区分	評価結果と予算への反映 状況が異なる理由等 ( . . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費 (百万円)	事業量 (km)					評点	評点による 順位		
18年度	大手町下増田線	仙台	名取市	大手町	9,400	0.5	調査、用地補償	H18	H26	0.0	1,132	1位/1		