

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(主)石巻河北線	石巻	石巻市	南境(2)	550	1,020	H16	H22	18.4	82	1位/79
(一)仙台館腰線	仙台	名取市	愛島	8,275	2,030	H11	H18	92.6	79	2位/79
(一)仙台館腰線	仙台	名取市	館腰	1,384	620	H11	H18	90.6	79	2位/79
(主)河北桃生線	石巻	石巻市	寺崎(2)	375	700	H15	H18	71.4	79	2位/79
(一)石巻港インター線	石巻	石巻市	明神	2,917	1,120	H12	H19	87.5	79	2位/79
(主)塩釜巨理線	仙台	名取市	下増田(1)	589	630	H16	H18	62.8	74	6位/79
(一)若柳築館線	栗原	栗原市	内谷川	2,130	2,200	H08	H18	99.1	74	6位/79
(主)築館登米線	登米	登米市	新田	2,780	3,110	H02	H21	84.7	72	8位/79
(一)大島浪板線	気仙沼・本吉	気仙沼市	小々汐	1,600	1,920	H10	H19	69.9	72	8位/79
(一)半田山下線	仙南	角田市	枝野	1,520	2,600	H12	H21	41.1	69	10位/79
(仮)登米インター線	登米	登米市	浅水	3,055	5,400	H15	H20	21.2	69	10位/79
(主)白石丸森線	仙南	白石市	坂端	700	760	H15	H19	42.4	67	12位/79
(主)築館登米線	登米	登米市	寺池	2,478	1,150	H10	H23	44.0	67	12位/79
(主)古川登米線	登米	登米市	善王寺(2)	469	1,200	H13	H19	10.8	67	12位/79
(主)気仙沼唐桑線	気仙沼・本吉	気仙沼市	本町	1,551	72	H14	H22	13.0	67	12位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(一)大衡仙台線	仙台	大和町	小野	2,729	1,296	H07	H21	66.6	64	16位/79
(主)岩沼蔵王線	仙台	岩沼市	志賀	1,183	1,500	H06	H21	63.4	64	16位/79
(主)河北桃生線	石巻	石巻市	檜崎	551	1,900	H11	H21	6.4	64	18位/79
(一)志津川登米線	登米	登米市	入谷	740	1,440	H04	H19	88.1	62	19位/79
(一)馬場只越線	気仙沼・本吉	唐桑町	只越	1,581	860	H14	H24	5.4	62	19位/79
(一)杉ヶ袋増田線	仙台	名取市	増田	8,684	700	H10	H20	55.2	59	21位/79
(一)くりこま高原 停車場伊豆沼線	栗原	栗原市	多賀	1,800	2,800	H08	H21	55.9	59	21位/79
(主)築館登米線	栗原	栗原市	加倉~北方	31,500	8,800	H07	H24	59.7	59	21位/79
(一)稲井沢田線	石巻	石巻市	沢田	451	2,000	H12	H32	43.2	59	21位/79
(一)神取河北線	石巻	石巻市	小船越(1)	1,224	1,455	H10	H19	97.1	59	21位/79
(一)吉田浜山元線	仙台	山元町	小平	56	112	H14	H18	22.6	59	21位/79
(主)角田山元線	仙台	山元町	坂元	1,348	1,500	H06	H22	78.9	56	27位/79
(主)仙台松島線	仙台	松島町	初原	3,271	1,640	H13	H25	22.0	56	27位/79
(一)涌谷田尻線	大崎	田尻町	大沢	734	1,800	H08	H18	95.9	56	27位/79
(主)河南築館線	栗原	栗原市	清水沢	450	1,000	H16	H23	14.3	56	27位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(一) 仙台館腰線	仙台	名取市	愛島(住宅関連)	2,514	1,060	H12	H18	76.6	54	31位/79
(主) 大衡落合線	仙台	大衡村	大衡・奥田	1,579	4,200	H10	H22	54.7	54	31位/79
(主) 仙台松島線	仙台	松島町	桜渡戸	317	52	H15	H18	66.9	54	31位/79
(一) 柳沢中新田線	大崎	加美町	烏屋ヶ崎	845	1,680	H10	H20	36.1	54	31位/79
(一) 坂本古川線	大崎	古川市	飯川(1)	3,957	2,293	H08	H18	97.0	54	31位/79
(主) 仙台三本木線	大崎	三本木町	混内山	2,006	1,600	H09	H20	89.5	54	31位/79
(主) 古川佐沼線	登米	登米市	板倉	881	3,000	H13	H21	55.4	54	31位/79
(主) 亙理村田線	仙南	柴田町	海老穴	2,700	2,020	H07	H19	80.1	51	38位/79
(主) 鹿島台高清水線	大崎	小牛田町	姥ヶ沢	1,180	940	H06	H22	47.9	51	38位/79
(一) 坂本古川線	大崎	古川市	飯川(2)	1,800	1,430	H15	H20	22.2	51	38位/79
(一) 岩出山宮崎線	大崎	岩出山町	上川原	2,595	993	H12	H19	80.9	51	38位/79
(一) 中新田三本木線	大崎	加美町	下新田	592	1,740	H08	H20	60.6	51	38位/79
(一) 新田米山線	登米	登米市	西野	361	1,000	H13	H20	49.3	51	38位/79
(一) 河南登米線	登米	登米市	白鳥	146	700	H13	H19	17.8	51	38位/79
(主) 女川牡鹿線	石巻	女川町	夏浜・高白	640	1,500	H14	H24	61.3	51	38位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(主)本吉室根線	気仙沼・本吉	本吉町	曾坊堂	1,474	1,380	H06	H18	85.8	51	38位/79
(一)弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	弘川上沢	1,007	2,816	H11	H22	65.5	51	38位/79
(一)小野田三本木線	大崎	色麻町	黒沢	600	640	H14	H21	20.0	49	48位/79
(主)中田栗駒線	栗原	栗原市	福岡	1,400	3,180	H14	H22	43.1	49	48位/79
(一)寄井蔵王線	仙南	村田町	沼田	635	1,875	H12	H24	9.6	46	50位/79
(主)丸森霊山線	仙南	丸森町	筆甫	506	800	H13	H20	49.2	46	50位/79
(主)亘理村田線	仙南	村田町	三斗内	1,210	1,400	H11	H20	37.0	46	50位/79
(一)大門有壁線	栗原	栗原市	有壁	1,100	1,505	H14	H19	68.1	46	50位/79
(一)馬籠東和線	登米	登米市	城の内	1,887	2,850	H06	H19	79.9	46	50位/79
(一)弘川町向線	気仙沼・本吉	南三陸町	伊里前	200	240	H15	H19	7.5	46	50位/79
(主)丸森柴田線	仙南	角田市	大正坂	731	1,420	H05	H18	72.3	44	56位/79
(主)塩釜亘理線	仙台	岩沼市	玉浦	777	1,320	H13	H23	28.9	44	56位/79
(一)半田山下線	仙台	山元町	小平	7,800	3,800	H12	H21	24.7	44	56位/79
(主)涌谷津山線	登米	登米市	下屋浦	1,900	940	H14	H20	32.5	44	56位/79
(主)塩釜亘理線 <sup>4</sup>	仙台	岩沼市	寺島・早股	590	2,000	H16	H22	2.5	41	60位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

## (1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗よ率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(主)泉塩釜線	仙台	多賀城市	南宮	4,787	1,100	H07	H20	49.2	41	60位/79
(一)花山一迫線	栗原	栗原市	天神	700	760	H11	H21	75.1	41	60位/79
(主)北上津山線	石巻	石巻市	女川	410	700	H14	H20	42.9	41	60位/79
(一)大塩小野停車場線	石巻	東松島市	上小松・館下	465	885	H10	H20	74.2	41	60位/79
(一)釜谷大須雄勝線	石巻	石巻市	立浜	670	500	H15	H23	27.2	41	60位/79
(一)鳥屋崎小野田	大崎	加美町	鳥嶋	343	1,100	H07	H19	74.2	38	66位/79
(一)越河角田線	仙南	角田市	小田	600	720	H10	H20	34.2	36	67位/79
(一)古川岩出山線	大崎	古川市	雨生沢	457	1,310	H08	H18	97.9	36	67位/79
(一)文字下細倉線	栗原	栗原市	下山神	800	1,440	H11	H24	42.2	36	67位/79
(一)河南登米線	登米	登米市	御岳堂	404	600	H10	H19	45.4	36	67位/79
(一)鳴瀬南郷線 <sub>5</sub>	石巻	東松島市	西福田	180	2,000	H15	H20	0.0	36	67位/79
(主)白石柴田線	仙南	白石市	北白川	420	300	H13	H20	23.1	33	72位/79
(主)丸森柴田線	仙南	角田市	坂津田	1,242	1,300	H12	H23	21.7	31	73位/79
(主)南蔵王七ヶ宿線	仙南	七ヶ宿町	大原	296	1,280	H07	H18	94.4	31	73位/79
(一)東和薄衣線	登米	登米市	丸森	1,271	900	H12	H22	27.6	31	73位/79

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 20	県事業
事業名	道路建設事業(県道)
担当部課室	土木部道路課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
(一)出島線	石巻	女川町	出島	3,530	2,595	H63	H26	69.9	31	73位/79
(一)河南鳴瀬線	石巻	東松島市	高松	495	1,835	H15	H18	89.9	26	77位/79
(一)神取河北線	石巻	石巻市	小船越(2)	2,000	2,000	H16	H25	3.2	26	77位/79
(主)河南築館線	大崎	涌谷町	松崎	815	2,000	H07	H24	46.2	21	79位/79

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 平成16年度評価時以降に事業地区名の見直しを行った箇所です。
- 5 平成16年度評価時に、錯誤により記載漏れのあった箇所です。

(2) 新規事業箇所(平成18年度~平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)	評点	評点による順位
(主)古川松山線	大崎	古川市	下中ノ目	2,800	1,000	67	1位/1

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。