

平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 31	県事業
事業名	港湾事業(海岸事業)
担当部課室	土木部港湾課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)				評点	評点による順位
塩釜港区海岸通・港町地区海岸高潮対策事業	仙台	塩竈市	海岸通・港町	701	385	H17	H22	15.0	55	1位/2
気仙沼港津波高潮対策事業 ⁴	気仙沼・本吉	気仙沼市	朝日	800	710	H08	H20	65.0	45	2位/2

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
- 4 事業を一時休止していたが、平成18年度に事業の再開を予定している箇所です。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量	評点	評点による順位
気仙沼港津波危機管理対策緊急事業	気仙沼・本吉	気仙沼市	朝日	180	陸閘改良2基	45	1位/1

評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。